Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспкции Кербулакского района"
Подрядчик: ТОО "АСБ Электромонтаж"
Наименование стройки: Освещения улиц в селе Сарыбастау Кербулакского района Алматинской области
Наименование объекта : Освещения улиц в селе Сарыбастау Кербулакского района Алматинской области
Договор: № 130940009212/210026/00 от 2021-08-06

# АКТ № 1
## приемки выполненных работ за август 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ОСВЕЩЕНИЕ** | | | | | | | | | |
| | | **Установка опор и светильников** | | | | | | | | | |
| 1 | **Прайс ТОО ТАВА** | **Светильник уличный светодиодный типа Keremet C 90W, мощность 90 Вт, IP67** | **шт.** | **89** | **47363,00** | **--** | **4215307** | **--** | **4215307** | **--** | **4552532** |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 337225 | |
| 2 | **1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Детали закладные весом до 20 кг. Установка** | **т** | **1,691** | **744059,75** | **1500,75** | **1258205** | **2538** | **1109040** | **134492** | **1504113** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 86710,00 | 690,27 | 146627 | 1167 | | 111416 | |
| 3 | **1106-0101-0101 РСНБ РК 2015** | **Бетонирование** | **м3** | **19,491** | **4439,84** | **1168,03** | **86537** | **22766** | **33774** | **32529** | **128591** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1539,00 | 294,98 | 29997 | 5749 | | 9525 | |
| 4 | **212-101-2001 РСНБ РК 2015** | **Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **м3** | **19,491** | **16296,00** | **--** | **317625** | **--** | **317625** | **--** | **343035** |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 25410 | |
| 5 | **1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **м2 поверхности** | **161,38815** | **933,20** | **20,49** | **150607** | **3307** | **92489** | **51462** | **218234** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 339,62 | 3,25 | 54811 | 525 | | 16166 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 6028281 | 28611 | 5768235 | 218483 | 6746505 |
| | | | | | | | 231435 | 7441 | -- | 499742 | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 4215307 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 4215307 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 337225 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 4552532 | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1812974 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 1235305 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 238876 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 317625 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 218483 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 162517 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2193974 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 163 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 238876 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 6746505 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 163 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 238876 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ** | | | | | | | | | |
| 6 | 243-113-0805 РСНБ РК 2015 | **Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66** | км | 2,660147 | 627171,00 | -- | 1668367 | -- | 1668367 | -- | 1801836 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 133469 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 1668367 | -- | 1668367 | -- | 1801836 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | 133469 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 1668367 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1668367 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 133469 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 1801836 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 1801836 | | | | |
| | | **ИТОГО:** | **Тенге** | | | | | | | | 8548341 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 231435 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 28608 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 7441 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 7436604 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 218483 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 633211 | |
| | | временные здания и сооружения 2,4% | Тенге | | | | | | | | 205160 |
| | | непредвиденные работы и затраты 2% | Тенге | | | | | | | | 175070 |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ** | **Тенге** | | | | | | | | 8928571,43 |
| | | **НДС 12%** | **Тенге** | | | | | | | | 1071428,57 |
| | | **ВСЕГО ПО АКТУ** | **Тенге** | | | | | | | | 10000000,00 |

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспкции Кербулакского района" Сопбеков М.К.

Подрядчик

Директор ТОО "АСБ электромонтаж" Хайроев В.П.

Авторский надзор

Директор ТОО "ПроектСтройАстана" Галиев Р.С.

Технический надзор

Эксперт ТОО "Saulet Trans Servis" Бейсеев Ж.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспкции Кербулакского района"
Подрядчик: ТОО "АСБ Электромонтаж"
Наименование стройки: Освещения улиц в селе Сарыбастау Кербулакского района Алматинской области
Наименование объекта : Освещения улиц в селе Сарыбастау Кербулакского района Алматинской области
Договор: № 130940009212/210026/00 от 2021-08-06

# АКТ № 2

## приемки выполненных работ за сентябрь 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ОСВЕЩЕНИЕ** | | | | | | | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0205-0405 РСНБ РК 2015 | **Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1** | м3 грунта | 13,42 | 1345,20 | – | 18053 | – | – | 12998 | 33535 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1345,20 | – | 18053 | – | | 2484 | |
| 2 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** | м3 грунта | 3,17 | 962,00 | – | 3050 | – | – | 2196 | 5665 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 962,00 | – | 3050 | – | | 420 | |
| | | **Установка опор и светильников** | | | | | | | | | |
| 3 | 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля** | опора | 89 | 31080,25 | 10182,10 | 2766142 | 906207 | 234439 | 1609205 | 4725375 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 18264,00 | 4337,20 | 1625496 | 386011 | | 350028 | |
| 4 | 247-306-0103 РСНБ РК 2015 | **Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А** | шт. | 89 | 54795,00 | – | 4876755 | – | 4876755 | – | 5266895 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 390140 | |
| 5 | 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников** | шт. | 50 | 13632,50 | 7419,14 | 681625 | 370957 | 27979 | 299460 | 1059571 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 5653,78 | 2664,54 | 282689 | 133227 | | 78487 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 247-306-0305 РСНБ РК 2015 | **Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм** | шт. | 89 | 7560,00 | -- | 672840 | -- | 672840 | -- | 726667 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 53827 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 9018465 | 1277164 | 5812013 | 1923859 | 11817708 |
| | | | | | | | 1929288 | 519238 | -- | 875386 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 6231220 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 27979 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 415916 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 5549595 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 299460 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 522454 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 7053134 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 238 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 415916 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2787245 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 234439 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2032610 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1624399 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 352932 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4764576 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1295 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2032610 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 11817710 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1533 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2448526 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ** | | | | | | | | | |
| 7 | 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | м3 грунта | 429,12 | 1862,04 | -- | 799039 | -- | -- | 575308 | 1484295 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1862,04 | -- | 799039 | -- | | 109948 | |
| 8 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | **Засыпка просеянным грунтом** | м3 грунта | 143,04 | 962,00 | -- | 137604 | -- | -- | 99075 | 255614 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 962,00 | -- | 137604 | -- | | 18934 | |
| 9 | 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** | м3 грунта | 285,987 | 16,54 | 16,54 | 4730 | 4730 | -- | 1522 | 6752 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 7,39 | -- | 2113 | | 500 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1101-0104-0410 РСНБ РК 2015 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1** | м3 грунта | 285,987 | 8,17 | 8,17 | 2337 | 2337 | – | 752 | 3336 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 3,65 | – | 1044 | | 247 | |
| 11 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | м3 уплотненного грунта | 285,987 | 186,35 | 83,32 | 53294 | 23829 | – | 30009 | 89968 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 103,03 | 42,71 | 29465 | 12215 | | 6664 | |
| 12 | 1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях** | м | 144 | 326,08 | 179,68 | 46956 | 25874 | 329 | 20872 | 73254 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 144,12 | 57,19 | 20753 | 8235 | | 5426 | |
| 13 | 241-203-0201 РСНБ РК 2015 | **Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм** | м | 144 | 967,00 | – | 139248 | – | 139248 | – | 150388 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 11140 | |
| 14 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** | м кабеля | 144 | 371,07 | 163,45 | 53434 | 23537 | 6468 | 22703 | 82228 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 162,70 | 56,27 | 23429 | 8103 | | 6091 | |
| 15 | 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** | м кабеля | 2566 | 399,60 | 172,84 | 1025374 | 443508 | 122629 | 440153 | 1582769 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 178,97 | 59,27 | 459237 | 152087 | | 117242 | |
| 16 | 243-113-0805 РСНБ РК 2015 | **Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66** | км | 0,049853 | 627171,00 | – | 31266 | – | 31266 | – | 33767 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2501 | |
| 17 | 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3 | **Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3** | км кабеля | 2,24 | 32750,72 | 21908,42 | 73362 | 49075 | – | 22101 | 103100 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 10842,30 | 5332,46 | 24287 | 11945 | | 7637 | |
| 18 | 249-101-0501 РСНБ РК 2015 | **Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м** | м | 2240 | 38,00 | – | 85120 | – | 85120 | – | 91930 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 6810 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 2451764 | 572890 | 385060 | 1212495 | 3957401 |
| | | | | | | | 1493814 | 195742 | – | 293140 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 1230392 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 129425 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 708076 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 31266 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 505829 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 138897 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 1875118 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 444 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 708076 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1082124 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 981480 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 85120 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 706666 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 143103 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1931893 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 774 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 981480 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 139248 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 139248 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 11140 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 150388 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 3957399 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1218 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1689556 | | | |
| | | **ИТОГО:** | **Тенге** | | | | | | | | **15775109** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 3423102 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 1850055 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 714980 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 6197072 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 3136354 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1168526 | |
| | | временные здания и сооружения 2,4% | Тенге | | | | | | | | 378603 |
| | | непредвиденные работы и затраты 2% | Тенге | | | | | | | | 323074 |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ** | **Тенге** | | | | | | | | **16476785,71** |
| | | **НДС 12%** | **Тенге** | | | | | | | | **1977214,29** |
| | | **ВСЕГО ПО АКТУ** | **Тенге** | | | | | | | | **18454000,00** |

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспкции Кербулакского района" Сопбеков М.К.

Подрядчик
Директор ТОО "АСБ Электромонтаж" Хайроев В.П.

Авторский надзор
Директор ТОО "ПроектСтройАстана" Галиев Р.С.

Технический надзор
Эксперт Бейсеев Ж.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспкции Кербулакского района"
Подрядчик: ТОО "АСБ Электромонтаж"
Наименование стройки: Освещения улиц в селе Сарыбастау Кербулакского района Алматинской области
Наименование объекта : Освещения улиц в селе Сарыбастау Кербулакского района Алматинской области
Договор: № 130940009212/210026/00 от 2021-08-06

# АКТ № 3

## приемки выполненных работ за октябрь 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0205-0405 РСНБ РК 2015 | **Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1** | м3 грунта | 1 | 1345,20 | -- | 1345 | -- | -- | 969 | 2499 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1345,20 | -- | 1345 | -- | | 185 | |
| 2 | 1134-0203-0201 РСНБ РК 2015 | **Опоры железобетонные одинарные высотой до 6,5 м. Установка средствами малой механизации** | опора | 1 | 4779,25 | 775,46 | 4779 | 776 | 10 | 3257 | 8679 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 3992,96 | 292,86 | 3993 | 293 | | 643 | |
| 3 | 225-204-0803 РСНБ РК 2015 | **Приставка для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386-2013 марки ПТ-2,2-3,25** | шт. | 1 | 23100,93 | -- | 23101 | -- | 23101 | -- | 24949 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1848 | |
| 4 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** | м3 грунта | 1 | 962,00 | -- | 962 | -- | -- | 693 | 1787 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 962,00 | -- | 962 | -- | | 132 | |
| 5 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | м3 уплотненного грунта | 1 | 186,35 | 83,32 | 186 | 84 | -- | 105 | 314 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 103,03 | 42,71 | 103 | 43 | | 23 | |
| 6 | 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | **Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании** | шт. | 1 | 1587,85 | 90,64 | 1588 | 91 | 27 | 1087 | 2889 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1470,30 | 39,51 | 1470 | 40 | | 214 | |
| 7 | 247-301-0231 РСНБ РК 2015 | **Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, CA4У-Э720 R TX P PLC IP P RS, 10-100А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1** | шт. | 1 | 54502,00 | -- | 54502 | -- | 54502 | -- | 58862 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4360 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** | шт. | 1 | 2978,22 | 27,90 | 2978 | 28 | 1348 | 1153 | 4462 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1602,00 | -- | 1602 | -- | | 331 | |
| 9 | 247-204-0659 РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"** | шт. | 1 | 1965,00 | -- | 1965 | -- | 1965 | -- | 2122 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 157 | |
| 10 | 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования** | шкаф | 1 | 30493,76 | 7251,20 | 30494 | 7251 | 2092 | 17504 | 51838 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 21151,00 | 3160,80 | 21151 | 3161 | | 3840 | |
| 11 | 515-301-0104 РСНБ РК 2015 | **Ящик управления освещением ЯУО9601 У1 с реле 2РВМ прим.** | шт. | 1 | 212718,00 | -- | 212718 | -- | | -- | 212718 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 212718 | -- | |
| 12 | 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 16 мм2. Монтаж по строительным основаниям** | м | 6 | 674,38 | 4,64 | 4046 | 28 | 332 | 2659 | 7241 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 614,25 | 1,19 | 3686 | 7 | | 536 | |
| 13 | 243-142-0311 РСНБ РК 2015 | **Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2** | км | 0,006 | 233811,00 | -- | 1403 | -- | 1403 | -- | 1515 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 112 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 340067 | 8258 | 84780 | 27427 | 379875 |
| | | | | | | | 34312 | 3544 | 212718 | 12381 | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 212718 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 212718 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 96976 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 3800 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 31117 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 57870 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 22403 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 9550 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 128929 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 19 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 31117 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 30373 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 11 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 6739 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 23101 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 5024 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2831 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 38228 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6739 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 379875 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 24 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 37856 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 2.ОСВЕЩЕНИЕ** | | | | | | | | | |
| | | **Установка опор и светильников** | | | | | | | | | |
| 14 | 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников | шт. | 39 | 13632,50 | 7419,14 | 531668 | 289346 | 21825 | 233578 | 826466 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 5653,78 | 2664,54 | 220497 | 103917 | | 61220 | |
| 15 | 1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий | шт. | 89 | 11079,98 | 4752,56 | 986118 | 422978 | 184940 | 382008 | 1477576 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 4249,44 | 1711,98 | 378200 | 152366 | | 109450 | |
| 16 | 1308-0201-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Din-рейка. Монтаж на установленных полках | шт. | 89 | 419,58 | 61,64 | 37343 | 5486 | -- | 24659 | 66962 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 357,94 | 26,87 | 31857 | 2391 | | 4960 | |
| 17 | 261-102-0371 РСНБ РК 2015 | Din-рейка монтажная 35x7,5 OMEGA 3F | шт. | 89 | 515,00 | -- | 45835 | -- | 45835 | -- | 49502 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3667 | |
| 18 | 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 89 | 2978,22 | 27,90 | 265062 | 2483 | 120001 | 102656 | 397136 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1602,00 | -- | 142578 | -- | | 29417 | |
| 19 | 247-204-0602 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 1А 4,5 кА "В" | шт. | 89 | 820,00 | -- | 72980 | -- | 72980 | -- | 78818 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5838 | |
| 20 | 1308-0206-1903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 160,2 | 622,15 | 47,35 | 99668 | 7585 | 8819 | 61955 | 174553 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 519,75 | 17,38 | 83264 | 2784 | | 12930 | |
| 21 | 241-207-0207 РСНБ РК 2015 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63мм | м | 160,2 | 351,00 | -- | 56230 | -- | 56230 | -- | 60728 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4498 | |
| 22 | 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 89 | 3691,33 | 180,24 | 328528 | 16042 | 214364 | 74192 | 434938 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1102,50 | 55,31 | 98122 | 4923 | | 32218 | |
| 23 | 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 133,5 | 673,33 | 26,51 | 89890 | 3539 | 56914 | 22030 | 120873 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 220,50 | 8,69 | 29437 | 1160 | | 8954 | |
| 24 | 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 26,7 | 1551,70 | -- | 41430 | -- | -- | 29830 | 76961 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1551,70 | -- | 41430 | -- | | 5701 | |
| 25 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** | м3 грунта | 26,7 | 962,00 | -- | 25685 | -- | -- | 18493 | 47713 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 962,00 | -- | 25685 | -- | | 3534 | |
| 26 | 1308-0201-0503 РСНБ РК 2015 | **Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам** | шт. | 89 | 244,05 | -- | 21720 | -- | -- | 15639 | 40347 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 244,05 | -- | 21720 | -- | | 2989 | |
| 27 | 261-404-0567 РСНБ РК 2015 | **Клемма заземления 16 кв.мм** | шт. | 89 | 499,00 | -- | 44411 | -- | 44411 | -- | 47964 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3553 | |
| 28 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** | м кабеля | 1219,3 | 371,07 | 163,45 | 452446 | 199295 | 54771 | 192233 | 696253 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 162,70 | 56,27 | 198380 | 68610 | | 51574 | |
| 29 | 243-106-0502 РСНБ РК 2015 | **Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66** | км | 1,2193 | 346715,00 | -- | 422750 | -- | 422750 | -- | 456570 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33820 | |
| 30 | 261-404-0567 РСНБ РК 2015 | **Сжим ответвительный** | шт. | 26 | 499,00 | -- | 12974 | -- | 12974 | -- | 14012 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1038 | |
| 31 | 261-404-0530 РСНБ РК 2015 | **Сжимы ответвительные У733М** | 100 шт. | 3,66 | 4263,00 | -- | 15603 | -- | 15603 | -- | 16851 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1248 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 3550341 | 946754 | 1332417 | 1157273 | 5084223 |
| | | | | | | | 1271170 | 336151 | -- | 376609 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 3308173 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 661633 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1540206 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 495730 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1108950 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 353370 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 4770493 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 901 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1540206 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 140103 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 67115 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 72988 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 48323 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 15074 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 203500 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 56 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 67115 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 45835 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 45835 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 3667 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 49502 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 56230 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 56230 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 4498 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 60728 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 5084223 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 957 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1607321 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ** | | | | | | | | | |
| 32 | 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 0,093 | 16,54 | 16,54 | 2 | 2 | -- | -- | 3 |
| | | | | | -- | 7,39 | -- | 1 | | -- | |
| 33 | 1101-0104-0410 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 0,093 | 8,17 | 8,17 | 1 | -- | -- | -- | 1 |
| | | | | | -- | 3,65 | -- | -- | | -- | |
| 34 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 0,093 | 186,35 | 83,32 | 17 | 8 | -- | 10 | 29 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 103,03 | 42,71 | 10 | 4 | | 2 | |
| 35 | 1308-0206-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | м | 15 | 736,02 | 87,69 | 11040 | 1315 | 1456 | 6295 | 18722 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 551,25 | 31,61 | 8269 | 474 | | 1387 | |
| 36 | 243-904-0107 РСНБ РК 2015 | Металлорукав типа РЗ-ЦХ 32 | м | 15 | 375,00 | -- | 5625 | -- | 5625 | -- | 6075 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 450 | |
| 37 | 1308-0206-2205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 15 | 248,66 | 12,69 | 3730 | 190 | 469 | 2271 | 6481 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 204,75 | 5,53 | 3071 | 83 | | 480 | |
| 38 | 243-106-0705 РСНБ РК 2015 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х10 (ок)-0,66 | км | 0,015 | 1582861,00 | -- | 23743 | -- | 23743 | -- | 25642 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1899 | |
| 39 | 1308-0201-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 31537,05 | 23346,18 | 31537 | 23346 | 56 | 11862 | 46871 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8135,00 | 8339,76 | 8135 | 8340 | | 3472 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 243-903-1501 РСНБ РК 2015 | Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 1КиТп-4-16/25-СЛ-нб | шт. | 1 | 10975,00 | -- | 10975 | -- | 10975 | -- | 11853 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 878 | |
| 41 | 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель | м кабеля | 144 | 481,93 | 384,31 | 69398 | 55341 | -- | 27490 | 104639 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 97,62 | 167,52 | 14057 | 24123 | | 7751 | |
| 42 | 213-101-0101 РСНБ РК 2015 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 0,576 | 37716,00 | -- | 21724 | -- | 21724 | -- | 23462 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1738 | |
| 43 | 261-105-0654 РСНБ РК 2015 | Пена уплотнительная DKC прим. | шт. | 24 | 1712,00 | -- | 41088 | -- | 41088 | -- | 44375 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3287 | |
| | | **Заземление ЯУО 9601** | | | | | | | | | |
| 44 | 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 6 | 674,38 | 4,64 | 4046 | 28 | 332 | 2659 | 7241 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 614,25 | 1,19 | 3686 | 7 | | 536 | |
| 45 | 243-142-0314 РСНБ РК 2015 | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2 | км | 0,006 | 638101,00 | -- | 3829 | -- | 3829 | -- | 4135 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 306 | |
| 46 | 1308-0201-0503 РСНБ РК 2015 | Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам | шт. | 2 | 244,05 | -- | 488 | -- | -- | 351 | 907 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 244,05 | -- | 488 | -- | | 67 | |
| 47 | 243-902-0405 РСНБ РК 2015 | Наконечник-гильза медный луженый с изолированным фланцем ГОСТ 23469.0-81, марки марки Е 6-18 | 100 шт. | 0,02 | 1408,00 | -- | 28 | -- | 28 | -- | 30 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | 227271 | 80230 | 109325 | 50938 | 300466 |
| | | | | | | | 37716 | 33032 | -- | 22255 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 164439 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 2313 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 70733 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 44200 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 50928 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 17228 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 232595 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 39 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 70733 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 62832 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 15 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 41088 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 21724 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 10 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 5027 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 67869 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 15 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 300464 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 39 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 70748 | | | |
| | | **ИТОГО:** | **Тенге** | | | | | | | | **5764562** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 1343198 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 1035242 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 372727 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 1526523 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 212718 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 1235638 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 411245 | |
| | | временные здания и сооружения 2,4% | Тенге | | | | | | | | 133244 |
| | | непредвиденные работы и затраты 2% | Тенге | | | | | | | | 113702 |
| | | Итого | Тенге | | | | | | | | 6011508 |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ с к=0,557272759** | **Тенге** | | | | | | | | **3350049,66** |
| | | **НДС 12%** | **Тенге** | | | | | | | | **402005,96** |
| | | **ВСЕГО ПО АКТУ** | **Тенге** | | | | | | | | **3752055,62** |

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспкции Кербулакского района" Сопбеков М.К.

Подрядчик
Директор ТОО "АСБ Электромонтаж" Хайроев В.Н.

Авторский надзор
Директор ТОО "ПроектСтройАстана" Галиев Р.С.

Технический надзор
Эксперт ТОО "Saulet Trans Servis" Бейсеев Ж.Б.