Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Энергохолдинг LTD"

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018г.
№656

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Б-Аксу Уйгурского района Алматинской области»

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за октябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№28	11.05.2020г.				
		Дополнительное соглашение:					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	**444 117 169**	**53 706 280**							**6 444 754**	**60 151 034**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского р-на Алматинской области"
_____/Сайдахметов Т.Т.

Подрядчик:
Заместитель директора
ТОО "Энергохолдинг LTD"
_____/Токтарбаев М.А.

Авторский надзор:
Авторский надзор
ТОО "KZ Астана-Курылыс XXI"
_____/ Тулеева А.Н.

Технический надзор:
Технический надзор
ТОО "Музтау"
_____/ Турлыбеков Б.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Энергохолдинг LTD"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и строительство системы водоснабжениясБольшое Аксу Уйгурского района Алматинской област и**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 28** от **11.05.2020**

Акт выполненных работ №12

за **октябрь 2020** (месяц, год) на **6 -1-1 Сети водопровода В1** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Водопровод										
1	7	E11-010102-0313	Грунты 1 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с к овшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	7999,999972	226,35 8,55	217,73 60,58	1810782 68434	1741802 484669	547	398234 176721	2385737	
2	8	E11-010101-0307	Обратная засыпка грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	7999,999972	122,99 6,78	116,2 30,1	983900 54272	929628 240761	0	212423 95706	1292029	
3	9	E11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7999,999972	163,62 87,16	76,47 36,15	1308978 697248	611730 289170	0	710221 161536	2180735	
4	10	E11-010104-0403	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемеще нии грунта до 5 м.Группа грунтов 3	м3 грунта	66999,99973	41,42 0	41,42 15,51	2775123 0	2775123 1038856	0	747977 281848	3804947	
5	11	E11-010201-0101	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотнен ного грунта	66999,99973	77,26 0	77,26 30,38	5176226 0	5176226 2035669	0	1465682 531353	7173260	
6	12	E11-010102-0316	Грунты 4 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с к овшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	6999,999975	447,66 16,95	430,57 119,79	3133609 118629	3014023 838532	958	689156 305821	4128587	
7	13	C341-020102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 3 км	т	9999,999952	86		860000				928800	
8	31	E11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные и а трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 м м.Установка	шт.	299,9999985	2255,86 1861,02	96,91 13,77	676758 558306	29073 4131	89379	68800 551188 98236	1326182	
9	33	E11-160901-0501	Счетчики (водомеры),диаметр до 15 мм.Установка	счетчик (водомер)	299,9999985	590,97 546,94	27,61 13,77	177291 164082	8283 4131	4926	164849 27371	369511	
10	36	E11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	19,0000001	67716,28 59379,5	0 0	1286609 1128211	0 0	158399	1116928 192283	2595821	
11	57	E11-010101-0308	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с к овшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	181	155,15 8,57	146,58 37,96	28083 1551	26532 6871	0	6064 2732	36878	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	58	Е11-010101-0310	Грунты 4 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1025	256,37 14,09	242,28 62,75	262779 14441	248338 64316	0	56705 25559	345043	
13	59	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ков шом вместимостью 0,5 м3 (недостаток грунта для обс ыпки и засыпки 804-181=623 м3)	м3 грунта	623	276,38 10,49	265,79 73,96	172183 6536	165590 46077	57	37881 16805	226869	
14	60	С341-020102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 5 км	т	1027,95	130		133634			10691	144324	
15	61	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	804	35,44 0	35,44 13,27	28494 0	28494 10666	0	7680 2894	39067	
16	62	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на к аждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа г рунтов 2	м3 грунта	804	17,5 0	17,5 6,55	14070 0	14070 5267	0	3792 1429	19291	
17	63	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	804	163,62 87,16	76,47 36,15	131552 70073	61479 29062	0	71377 16234	219164	
18	64	Е11-010107-1804	Дно и откосы выемок каналов.Планировка вручную.Группа грунтов 4	м2 спланированной поверхности	650	332,06 332,06	0 0	215842 215842	0 0	0	155406 29700	400947	
19	65	Е11-010104-0104	Грунты 4 группы.Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещен ии грунта до 10 м	м3 грунта	402	160,05 0	160,05 59,91	64340 0	64340 24086	0	17342 6535	88217	
20	66	Е11-300402-0101	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3 подготовки	33	7018,01 1845,16	3337,18 1027,18	231594 60890	110127 33897	60577	79621 24897	336113	
21	67	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сух их	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодц а	157,852	22257,89 10614,28	9324,37 3880,19	3513453 1675485	1471870 612495	366097	2265101 462284	6240838	
22	74	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные.Установка	шт.	132	44627,33 2098,46	183,25 80,65	5890807 276997	24189 10646	5589621	284766 494046	6669619	
23	75	Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугун ные диаметром 125-200 мм.Установка	т фасонных част ей	2	77822,24 37703,1	14998,77 4789,73	155644 75406	29998 9579	50241	84136 19182	258963	
24	81	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,45414	252000,96 250668	1332,96 584,22	114444 113838	605 265	0	103834 17462	235740	
25	82	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали об ыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,45414	249466		113292		113292	9063	122356	
26	83	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Устано вка	шт.	272,9999995	1449,11 524,12	924,99 261,3	395607 143086	252521 71334	0	212275 48631	656513	
27	86	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	329	1120,14 987,6	71,28 0	368525 324920	23451 0	20154	321671 55216	745412	
28	87	Е11-221201-0104	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм.Приварка	фланец	38	1321,79 1168,66	79,2 0	50228 44409	3010 0	2809	43965 7535	101729	
29	88	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм.Приварка	фланец	13,9999999	1702,93 1481,4	128,59 13,77	23841 20740	1800 193	1301	20723 3565	48129	
30	92	Е11-160901-0505	Счетчики (водомеры),диаметр до 150 мм.Установка	счетчик (водомер)	2	14308,59 3535,1	262,84 41,31	28617 7070	526 83	21021	7010 2850	38477	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	94	Е11-181101-0103 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном.Установка	комплект	7	2867,72	0	20074	0	16936	3075	25001	
						448,3	0	3138	0		1852		
32	95	Ц13-110203-0106 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр,счетчик,преобразователь,диаметр условного прохода до 120 мм.Установка на фланцевых соединениях	шт.	5	8074,07	855,91	40370	4280	151	28556	74440	
						7188	426,87	35940	2134		5514		
33	97	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установ ка	шт.	74	1449,11	924,99	107234	68449	0	57540	177956	
						524,12	261,3	38785	19336		13182		
34	99	Е11-010101-0309 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.Вязкие грунты повышенной влажности,сильно налипающ ие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаватор ов,применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1.1	м3 грунта	71,9999995	216,57	204,69	15593	14737	0	3364	20474	
						11,89	53,01	856	3817		1517		
35	100	Е11-010101-0309 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.56 Кзтр=1,40, Кэм=1,40	Грунты 3 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная л опата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.Ра зработка грунтов из-под воды при глубине воды до 4 м,применен коэффициент к затратам труда - 1,4 и нормам эксплуатации машин - 1,4	м3 грунта	17	275,64	260,51	4686	4429	0	1011	6153	
						15,13	67,47	257	1147		456		
36	101	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3	м3 грунта	71,9999995	41,42	41,42	2982	2982	0	804	4089	
						0	15,51	0	1116		303		
			Раздел: 17. Вертикальная планировка										
1	1	Е11-010203-0103	Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	2501	9,03	9,03	22580	22580	0	4746	29513	
						0	2,64	0	6592		2186		
			Итого по разделу: 17. Вертикальная планировка									29513	
			Раздел: 18. Покрытия										
2	2	Е11-270401-0102 #ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песч ано-гравийной смеси,дресвы.Устройство.Отсутстви е проектных данных для определения расходов матери алов для строительства автомобильных дорог,добавл ена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 ма териала основания в плотном теле	196	2964,06	1079,09	580956	211502	340666	83552	717669	
						146,88	247,83	28788	48574		53161		
			Итого по разделу: 18. Покрытия									717669	
			Раздел: 19. Ограждения										
3	3	Е11-070111-0101	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м.Установка	м оград	316	3157,13	1634,53	997652	516511	37430	763996	1902579	
						1404,15	644,75	443711	203743		140932		
4	4	С121-041202-9902	Панели оградрешетчатые,рельефные,комбинированные (глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 93 7-92	м3	52,14	55168		2876460		2876460		3106576	
											230117		
5	5	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; баш маки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяже лого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-9 3,ГОСТ 24476-80)	м3	21,71	46813		1016310		1016310		1097615	
											81305		
6	6	С121-041201-1803	Колонны,стойки,опоры,рамы из тяжелого бетона класса В22,5,прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90,ГОСТ 238 99-79,ГОСТ 27108-86)	м3	11,76	88657		1042606		1042606		1126015	
											83409		
7	7	Е11-070111-0113 Изм. и доп. вып. 16	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным сто лбам.Установка	м оград	100,0000012	2644,77	601,68	264477	60168	84773	169093	468256	
						1195,36	237,63	119536	23763		34686		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	10	С121-060405-0501	Ворота различных типов: рамы,каркасы,панели с заполнением из тонколи стовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2 003	т	0,11893	707758		84174		84174		90908	
9	11	С121-130211-0501	Петля накладная	шт.	4	295		1180		1180	6734	1274	
10	12	С121-090404-0401	Защелка врезнаяЗЩ ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1567		1567		1567	94	1692	
			Итого по разделу: 19. Ограждения								125	7794915	
			Раздел: 20. Озеленение										
11	16	Е11-470104-0108	Деревья-саженцыс оголенной корневой системой.Подготовка стандар тных посадочных мест вручную.Добавление раститель ной земли до 50%	яма	210	2383,15	0	500462	0	84219	366294	936096	
12	17	Е11-470105-0101 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцыс оголенной корневой системой.Посадка в ямы.Раз мер ям 0,7х0,7 м	шт.	210	1982,11 / 1395,81	0 / 154,33	416243 / 293120	0 / 32410	23302	69340 / 215790	549623	
13	18	С125-010202-0101	Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясене листный,ясень зелёный,берёза бородавчатая,клён татарский,ива красная,ива плакучая,вяз широколи стный,вяз мелколистный,тополь пирамидальный без пересадки во 2 -ую школку) с оголённой корневой сис темой.возраст 3 года ГОСТ 24909-81	шт.	210	1130,52 / 1049	37,18	237409 / 220290	7808	220290	40713	237913	
			ИТОГО:					30317245	16907703	6496466	17623	53733140	
			В том числе :					5919441	5888306		9930357		
			Стоимость оборудования, всего								3219809		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения - 1,6%			1,60%		859730		0		54592870	
			Доп.затраты в зимнее время - 2,07%			2,07%		1130072				55722943	
			Непредвиденные работы и затраты - 2%			2%		1114459				56837402	
			Итого в базовых ценах 2019 года									56837402	
			Итого в ценах 2020 года к=1,049901			1,049901						59673645	
			НДС 12%			12%						7160837	
			Итого с учетом НДС 12%									66834482	
			Тендерная скидка			10%						6683448	
			Всего к оплате с учетом НДС									60151034	

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, и жилищной инспекции Уйгурского района"

Начальник отдела:
Сайдахметов Т.Т.

Технический надзор:

ТОО "Музтау"

Эксперт технадзор:
Турлыбеков Б.К.

Авторский надзор:

ТОО "KZ АстанаКурылыс XXI"

Авторский надзор:
Тулеева А.Н.

Подрядчик:

ТОО "Энергохолдинг LTD"

Заместитель директора:
Токтарбаев М.А.