Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО ФСК "Астана-Курылыс"
Наименование объекта: "Строительство врачебной амбулатории в с. Сарыолен Курчумского района ВКО"

С П Р А В К А №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2015 г.

30.07.2105г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно - правовая форма: наименование	Организационно - правовая форма: код
		164	18 сентября 14г.	местный бюджет			
				республиканский бюджет			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль 2015г.) без НДС	из графы 1: СМР (в сметных, базисных ценах 2001г.)	из них: в отчётном месяце	по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строител.-монтажн.работ (в сметных базисн. ценах 2001 года)	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Акт за июль 2015г	**55 072 876**	**7 365 082**	**20 466 557**	**3 021 200**					**883809**	**8 248 891**
Погашение аванса 5% с начала строитльства.	**2 753 644**									
Погашение аванса 5%	**412444**									**412444**
Всего к оплате										**7836447**

Заказчик И.О. Зам руководителя упраления строительства, архитектуры и градостроительсва "ВКО"

К.Б. Мукан

Технический надзор:
ИП "Джаксылыков Азат Каирканович"

А.К.Джаксылыков

Подрядчик:
Директор
ТОО ФСК "Астана-Курылыс"

Т.Н.Ергалиев

Наименование стройки: Врачебная амбулатория на 20 посещений в смену. с. Сарыолен Курчумского района ВКО.

Наименование объекта: Врачебная амбулатория на 20 посещений в смену.

Заказчик : ГУ Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО

Подрядчик: ТОО ФСК "Астана-Курылыс"

Акт приемки выполненых работ

За июль 2015г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1								
		Раздел 2 Фундаменты.								
		2.1 Ленточный фундамент								
17	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	68	378,96	172,69	25769	11743	12993	0,476	32
		(Тех решение №1 заменен на монолит).шт сборных конструкций								
		Монолит 13,26м3		76,28	60,21	5187	4094	140	0,2371	16
19	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	38	541,16	243,37	20564	9248	10212	0,668	25
		(Тех решение №1 заменен на монолит).шт сборных конструкций								
		Монолит 10,07м3		106,88	85,08	4061	3233	140	0,3375	13
21	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	220	817,79	389,08	179914	85598	89572	0,937	206
		Тех решение №1 заменен на монолит.шт сборных конструкций								
		Монолит 119,46м3		153,9	136,92	33858	30122	140	0,5542	122
23	Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	4	1186,18	598,4	4745	2394	2295	1,18	5
		Тех решение № 1 заменен на монолит.шт сборных конструкций								
		Монолит 3,26 м3		195,53	214,16	782	857	140	0,911	4
		м3								
33	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	56,4	772,41	11,21	43564	632	2377	0,201	11
		м2 поверхности		31,5	4,21	1777	237	118	0,0205	1
		2.2 Фундамент под перегородку								

34	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	8,73	10081,07	353,46	88008	3086	6587	3,6	31
		м3		585	133,52	5107	1166	105	0,6521	6
35	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,015;	8,86095	274		2428				
		м3								
36	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2К=1,015;	8,86095	548		4856				
		м3								
37	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,162	65000		10530				
		т								
		Итого по разделу 2				**380378**	**112701**			**310**
						103993	**50963**			**206**
		Стоимость: материалов, тенге				2336299				
		Накладные расходы, тенге				124036				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				30265				
		Всего по разделу, тенге				**534679**				

Раздел 3 Стены

3.2 Внутренние

42	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	81,89	8031,6	337,41	657709	27631	76966	4,38	359
		м3 кладки		670,5	126	54907	10318	118	0,62	51
43	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	1,70936	8679,65	422,15	14837	722	16973	56,4	96
		т металлических изделий		8257,5	157,5	14115	269	118	0,77	1
44	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0828	65000		5382				
		т								
45	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	1,2006	73000		87644				
		т								
46	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,53544	50800		27200				
		т								
47	Е8-12-1	Армирование парапета	0,0704	8679,65	422,15	611	30	699	56,4	4
		т металлических изделий								

48	4-1-53			8257,5	157,5	581	11	118	0,77	–
	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00968	65000		629				
	т								
49	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,05861	73000		4279			
	т								
	Итого по разделу 3					**798291**	**62958**		**926**
	Накладные расходы, тенге					194951			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					121614		993242	
	Всего по разделу, тенге					**1114856**			

Раздел 4 Перегородки

4.1 Кирпичные

50	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м							
	Стоимость кирпича шт	11 000	14		154 000				
	Всего по разделу, тенге				154 000				382905
									228 905

Раздел 5 Перемычки

5.1 Перемычки из сборного железобетона

61	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	43	398,04	250,96	17116	10791	13180	0,813	35
		шт сборных конструкций		130,73	88,22	5621	3793	140	0,3715	16
63	Е7-11-2	Укладка перемычек массой до 1 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	1	482,14	306,13	482	306	365	0,947	1
		шт сборных конструкций		152,55	108,25	153	108	140	0,4623	–

5.2 Рамы обрамления РМ1-РМ7

65	Е6-18-9	Устройство рам обрамления	7,57	15846,12	367,51	119955	2782	18612	13,1	99
		м3		2202,75	138,83	16675	1051	105	0,678	5
66	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,1502	50600		7600			
		т							

67	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,2396	53000	12699		
		т					
68	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,0474	50900	2413		
		т					
69	4-1-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,0936	58600	5485		
		т					
		Итого по разделу 5			**278941**	**13879**	**135**
		Накладные расходы, тенге			32157		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			18666		
		Всего по разделу, тенге			**329764**		

8.2 Оконные блоки

130	6-1-185	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка	1,6416	6022	9886
		м2			
132	6-1-185	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка	2,6622	6022	16032
		м2			
134	6-1-711	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	1,6416	5618	9223
		м2			
136	6-1-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	26,622	6433	171259
		м2			
138	6-1-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	8,8128	6433	56693
		м2			

140	6-1-711				
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	1,9836	5618		11144
	м2				
142	6-1-705				
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	1,583	5618		8893
	м2				
144	6-1-711				
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	1,92	5618		10787
	м2				
146	6-1-195				
	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 300 мм	28,5	2860		81510
	м				
	Итого по разделу 8				375427
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				95663
	Всего по разделу, тенге				**471090**

Раздел 9 Кровля

9.1 Деревянные конструкции

149	Е10-14-1	Стоимость стропил 50% от сметной ст-ти	6,691	21304,82	334,28	71 276	2237	28291	22,1	148
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	22733	843	120	0,62	4
150	Е10-5-1	Стоимость стоек - элементов каркаса из брусьев 50% от сметной ст-ти	0,344	22541,72	316,57	3877	109	1489	22,5	8
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	1200	41	120	0,58	–
151	Е10-5-1	Стоимостьпрогонов - элементов каркаса из брусьев 50% от сметной ст-ти	0,556	22541,72	316,57	6267	176	2406	22,5	13
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	1939	66	120	0,58	–
152	Е10-5-1	Стоимость лежня - элементов каркаса из брусьев 50% от сметной ст-ти	0,58	22541,72	316,57	6537	184	2510	22,5	13
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	2023	69	120	0,58	–
153	Е10-5-1	Стоимость мауэрлата- элементов каркаса из брусьев 50% от сметной ст-ти	1	22541,72	316,57	11271	317	4328	22,5	23
		м3 древесины в конструкции								

			3487,5	119,25	3488	119	120	0,58	1
154	E10-5-1	Стоимость подкосов - элементов каркаса из брусьев	1,328	22541,72	316,57	14968	420	5747	22,5	30
		50% от сметной ст-ти м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	4631	158	120	0,58	1
155	E10-14-1	Стоимость накладок и соединительных элементов	2,64	21304,82	334,28	28123	882	11162	22,1	58
		50% от сметной ст-ти м3 древесины в конструкции								
				3397,5	126	8969	333	120	0,62	2
156	E10-5-1	Стоимость кобылок - элементов каркаса из брусьев	1,296	22541,72	316,57	14607	410	5610	22,5	29
		50% от сметной ст-ти м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	4520	155	120	0,58	1
157	E10-5-1	Стоимостьдиагональной ноги - элементов каркаса из брусьев	1,08	22541,72	316,57	12173	342	4675	22,5	24
		50% от сметной ст-ти м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	3767	129	120	0,58	1
158	E10-5-1	Стоимость конькового бруса - элементов каркаса из брусьев	0,235	22541,72	316,57	2649	74	1018	22,5	5
		50% от сметной ст-ти м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	820	28	120	0,58	–
159	E10-5-1	Стоимость связи - элементов каркаса из брусьев	0,554	22541,72	316,57	6244	175	2398	22,5	12
		50% от сметной ст-ти м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	1932	66	120	0,58	–
160	E10-5-1	Стоимостьзатяжки, бобышки - элементов каркаса из брусьев 50% от сметной ст-ти	0,382	22541,72	316,57	4306	121	1654	22,5	9
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	1332	46	120	0,58	–
161	E10-5-1	Стоимостьбалок - элементов каркаса из брусьев	0,09	22541,72	316,57	1015	28	390	22,5	2
		50% от сметной ст-ти м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	314	11	120	0,58	–
162	E10-3-5	Стоимость карнизов 50% от сметной ст-ти	120,518	767,86	7,54	46271	909	31457	1,43	172
		м2 развернутой поверхности карнизов								
				214,65	2,86	25869	345	120	0,0139	2
		Итого по разделу 9				**229 584**	**31550**			**2124**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13776				
		Всего по разделу, тенге				**243 360**				
		Всего прямые затраты				**2 847 749**				

Всего прямые затраты по Акту выполненых работ за июль 2015г, в ценах 2001 года. **2 847 749**

	Глава 8. Временные здания и сооружения		
	Временные здания и сооружения (1,8 %)	51,3	51,3
	Итого по главе 8	51,3	51,3

	Итого по главам 1-8	2 847 800		2 847 800
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство			
СН РК 8.02-	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	62650		62650
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		28478	28478
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		11391	11391
СН РК 8.02-	##	25601		25601
Расчет № 1	##		45280	45 280
	Итого по главе 9	88251	85149	173 400
	Итого по главам 1-9			
	Итого по сметному расчету:			
	- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**3 021 200**
	- в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)			7 220 669
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)		**144 413**	**144 413**
	Сметная стоимость в текущем уровне цен			**7 365 082**
	НДС (12 %)		**883 809**	**883 809**
				8 248 891,00

Заказчик: И.О. Зам Руководителя управления строительства,архитектуры и градостроительства ГУ управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО. **К. Б. МУКАН**

ТЕХНАДЗОР: ИП Джаксылыков А.К. **Джаксылыков А.К.**

Подрядчик: ТОО ФСК "Астана-Курылыс" **Т.Н. ЕРГАЛИЕВ**

Зам. акима Курчумского района