Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Энергохолдинг LTD"

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018г.
№656

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Б-Аксу Уйгурского района Алматинской области»

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№28	11.05.2020г.				
		Дополнительное соглашение:					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	**148 179 097**	**132 302 765**							**15 876 332**	**148 179 097**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского р-на Алматинской области" _____/Сайдахметов Т.Т.

Подрядчик:
Заместитель директора
ТОО "Энергохолдинг LTD" _____/Божимов М.К.

Авторский надзор:
Авторский надзор
ТОО "KZ Астана-Курылыс XXI" _____/ Тулеева А.Н.

Технический надзор:
Технический надзор
ТОО "Музтау" _____/ Турлыбеков Б.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Энергохолдинг LTD"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и строительство системы водоснабженияс.Улкен Аксу Уйгурского района Алматинской област и**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 28** от **11.05.2020**

за **июль 2020** (месяц, год) на **6 -1-1 Сети водопровода В1** работы

Акт выполненных работ №1

Составлен (а) в текущих ценах на 11.05.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Водопровод										
1	1	E11-010101-0308	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	11081,99989	155,15	146,58	1719402	1624438	0	371283	2257940	
						8,57	37,96	94964	420707		167255		
2	2	E11-010101-0310	Грунты 4 группы.Разработка вотвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	37426,3004	256,37	242,28	9594962	9067663	0	2070503	12598702	
						14,09	62,75	527299	2348399		933237		
3	3	E11-010205-0304 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креп лений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,примене н коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1464,999979	4925,62	0	7216027	0	0	5195540	13404492	
						4925,62	0	7216027	0		992925		
4	15	C123-010201-0204	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 127 мм.толщина стенки 4.5 ммГОСТ 10705-80	м	4299,128	3383		14543950		14543950	1163516	15707466	
5	17	C123-010201-0194	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 114 мм.толщина стенки 5.0 мм Г ОСТ 10705-80	м	537,14	3380		1815533		1815533	145243	1960776	
6	19	C123-010201-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 38 мм,толщина стенки 3.0 мм ГОС Т 10705-80	м	85,34	662		56495		56495	4520	61015	
7	21	C123-010501-1317	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 180x10.7 питьевая ГОС Т 18599-2001	м	2105,85	4406		9278375		9278375	742270	10020645	
8	23	C123-010501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2065,149991	1364		2816865		2816865	225349	3042214	
9	24	C123-010501-1313	Труба полиэтиленовая дляводоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОС Т 18599-2001	м	8828,420009	1666		14708148		14708148	1176652	15884800	
10	28	C123-040102-2606	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная,среда: вода и нейтр альные жидкости,Т ао+70°С.PN 10.DN 150.типа S ieMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	3	84934		254802		254802	20384	275186	
11	29	C123-040102-2605	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная,среда: вода и нейт ральные жидкости,Т ао+70°С.PN 10/16.DN 125.ти па SieMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	11	50504		555544		555544	44444	599988	
12	30	C123-040102-2604	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная,среда: вода и ней тральные жидкости,Т ао+70°С.PN 10/16.DN 100.т ипа SieMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	119	68861		8194459		8194459	655557	8850016	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	32	С123-040902-3101	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М",Т до+95 °С,PN 30,DN 15.типа АгСО ГОСТ 213 45-2005	шт.	728	1154		840112		840112		907321	
14	34	С123-030301-0208	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые УВК-40	шт.	728	12258		8923824		8923824	67209	9637730	
15	50	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971 -2010.ГОСТ 8020-90	шт.	194	22383		4342302		4342302	713906	4689686	
16	51	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010.ГОСТ 8020-90	шт.	388	15100		5858800		5858800	347384	6327504	
17	52	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2,2ПП15-2 из тяжелого бетона кла сса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	194	23296		4519424		4519424	468704	4880978	
18	53	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1 971-2010.ГОСТ 8020-90	шт.	388	1740		675120		675120	361554	729130	
19	54	С123-030101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком,тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	194	24436		4740584		4740584	54010	5119831	
20	55	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772 - 83	т	3,12728	544370		1702397		1702397	379247	1838589	
21	68	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971 -2010.ГОСТ 8020-90	шт.	67	30958		2074186		2074186	136192	2240121	
22	69	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010.ГОСТ 8020-90	шт.	134	24546		3289164		3289164	165935	3552297	
23	70	С121-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 С Т РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	67	48327		3237909		3237909	263133	3496942	
24	71	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1 971-2010.ГОСТ 8020-90	шт.	134	1740		233160		233160	259033	251813	
25	72	С123-030101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком,тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	67	24436		1637212		1637212	18653	1768189	
26	73	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772- 83	т	1,08004	544370		587941		587941	130977	634977	
27	76	С123-020103-2809	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16.DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	18	3352		60336		60336	47035	65163	
28	77	С123-021104-0601	Фасонные части(Пожарная подставка из чугуна),d 125-200 мм	т	3,505	209205		733264		733264	4827	791925	
29	78	С123-020802-0703	Крестовина чугунная прямая с пожарной подставкой DN 100X100 ГОСТ 6942-98	шт.	14	4883		68362		68362	58661	73831	
30	79	С123-020802-0118	Тройники чугунные прямые под углом90°с пожарной подставкой DN 150X150 ГОСТ 6942-98	шт.	2	8167		16334		16334	5469	17641	
31	80	С123-020802-0115	Тройники чугунные прямые под углом 90°с пожарной подставкой DN 100X100 ГОСТ 6942-98	шт.	28	4881		136668		136668	1307	147601	
32	84	С123-020303-7306	Втулка под фланец полиэтиленоваясварная ПЭ 100 SDR 17,DN 110.PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	322,9999989	1532		494836		494836	10933	534423	
			Итого по разделу: 1. Водопровод								39587	132368933	
			ИТОГО:					114926497	10692100	96396106	7637326	132368932	
			В том числе :					7838290	2769106		9805108		
			Стоимость оборудования, всего							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения - 1,6%			1,60%		2117903				134486836	
			Доп.затраты в зимнее время - 2,07%			2,07%		2783878				137270713	
			Непредвиденные работы и затраты - 2%			2%		2745414				140016128	
			Итого в базовых ценах 2019 года									140016128	
			Итого в ценах 2020 года к=1,049901			1,049901						147003072	
			НДС 12%			12%						17640369	
			Итого с учетом НДС 12%									164643441	
			Тендерная скидка			10%						16464344	
			Всего к оплате с учетом НДС									148179097	

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района"

Начальник отдела:

Сайдахметов Т.Т.

Технический надзор:

ТОО "Музтау"

Эксперт технадзор:

Турлыбеков Б.К.

Авторский надзор:

ТОО "KZ АстанаКурылыс XXI"

Авторский надзор:

Тулеева А.Н.

Подрядчик:

ТОО "Энергохолдинг LTD"

Заместитель директора:

Божимов М.К.