Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Энергохолдинг LTD"

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018г.
№656

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Б-Аксу Уйгурского района Алматинской области»

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август месяц 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	**312 711 848**	**146 904 242**							**17 628 509**	**164 532 751**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№28	11.05.2020г.				
		Дополнительное соглашение:					

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района Алматинской области"
_____/Сайдахметов Т.Т.

Подрядчик:
Заместитель директора
ТОО "Энергохолдинг LTD"
_____/Токтарбаев М.А.

Авторский надзор:
Авторский надзор
ТОО "KZ Астана-Курылыс XXI"
_____/Тулеева А.Н.

Технический надзор:
Технический надзор
ТОО "Музтау"
_____/Турлыбеков Б.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Энергохолдинг LTD"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и строительство системы водоснабжениясБольшое Аксу Уйгурского района Алматинской област и**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 28** от **11.05.2020**

Акт выполненных работ №2

за **август 2020** (месяц, год) на **6 -1-1 Сети водопровода В1** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 11.05.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Водопровод										
1	1	E11-010101-0308	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	22164,00011	155,15 / 8,57	146,58 / 37,96	3438804 / 189928	3248877 / 841414	0	742566 / 334510	4515880	
2	2	E11-010101-0310	Грунты 4 группы.Разработка вотвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	74852,6996	256,37 / 14,09	242,28 / 62,75	19189949 / 1054600	18135349 / 4696805	0	4141011 / 1866477	25197437	
3	3	E11-010205-0304 ЕНР 01 табл. 11 п.3.179 Кгтр 1,2	Грунты 4 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креп ений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,примене и коэффициент к затратам труда 1,2	м3 грунта	2932,000021	4925,62 / 4925,62	0 / 0	14441906 / 14441906	0 / 0	0	10398172 / 1987206	26827285	
4	4	E11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6473	163,62 / 87,16	76,47 / 36,15	1059127 / 564161	494966 / 233975	0	574658 / 130703	1764487	
5	5	E11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	2385	3258,41 / 1078,14	159,57 / 48,2	7771296 / 2571364	380563 / 114945	4819370	2659446 / 834459	11265201	
6	6	E11-010205-0502	Подбивка пазух труб грунтом 2 группы	м3 грунта	196	894,24 / 894,24	0 / 0	175271 / 175271	0 / 0	0	126195 / 2417	325583	
7	7	E11-010102-0313	Грунты 1 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	8201,999944	226,35 / 8,55	217,73 / 60,58	1856505 / 70162	1785782 / 496907	561	408289 / 181184	2445977	
8	8	E11-010101-0307	Обратная засыпка грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	8201,999944	122,99 / 6,78	116,2 / 30,1	1008743 / 55642	953101 / 246840	0	217787 / 98122	1324652	
9	9	E11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамовками	м3 уплотненного грунта	8201,999944	163,62 / 87,16	76,47 / 36,15	1342030 / 714854	627176 / 296472	0	728154 / 165615	2235798	
10	10	E11-010104-0403	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемеще ии грунта до 5 м.Группа грунтов 3	м3 грунта	54742,00007	41,42 / 0	41,42 / 15,51	2267399 / 0	2267399 / 848792	0	611130 / 230282	3108812	
11	11	E11-010201-0101	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	54742,00007	77,26 / 0	77,26 / 30,38	4229208 / 0	4229208 / 1663233	0	1197528 / 434139	5860875	
12	12	E11-010102-0316	Грунты 4 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	10587,00001	447,66 / 16,95	430,57 / 119,79	4739361 / 179418	4558494 / 1268220	1448	1042299 / 462533	6244193	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	С341-020102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 3 км	т	17056,6001	86		1466868				1584217	
14	14	Е11-220301-0104 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 125 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	4,282	660507,7	132081,53	2828294	565573	141932	117349	5554518	
						495280	50763,79	2120789	217371		2314778		
15	16	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,535	535675,1	112429,28	286586	60150	8317	411446	567211	
						407700	42803,78	218120	22900		238609		
16	18	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,085	462085,69	70606,57	39277	6002	803	42016	79496	
						382030	25929,25	32473	2204		34330		
17	20	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 200 мм.Укладка	км трубопровода	2,085	577833,5	196846,89	1204783	410426	26310	5889	2253524	
						368368	58836,32	768047	122674		881814		
18	22	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка	км трубопровода	23,657	364346,35	107032,47	8619342	2532067	70495	166928	16539313	
						254334	31520,59	6016779	745683		6694837		
19	25	Е11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм.Установка	задвижка или клапан	3	3105,89	193,27	9318	580	1408	1225134	18210	
						2443,38	96,39	7330	289		7543		
20	26	Е11-220901-0104	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм.Установка	задвижка или клапан	11	2767,66	138,05	30444	1519	3675	1349	60687	
						2295,48	68,85	25250	757		25748		
21	27	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка	задвижка или клапан	119	2119,61	82,83	252234	9857	38958	4495	495164	
						1709,4	41,31	203419	4916		206251		
22	31	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные и а трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	428,0000015	2255,86	96,91	965508	41477	127514	36679	1892020	
						1861,02	13,77	796517	5894		786362		
23	33	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры),диаметр до 15 мм.Установка	счетчик (водомер)	428,0000015	590,97	27,61	252935	11817	7028	140150	527169	
						546,94	13,77	234090	5894		235184		
24	35	Е11-220701-0106	Трубопроводы диаметром 200 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	2,085	104673,47	0	218244	0	69677	39050	394552	
						71255,4	0	148568	0		147082		
25	36	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	5,1919999	67716,28	0	351583	0	43285	29226	709342	
						59379,5	0	308298	0		305215		
26	37	Е11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	4,282	90412,26	0	387145	0	82030	52544	714347	
						71255,4	0	305116	0		302064		
27	38	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,085	61472,56	0	5225	0	178	55137	11040	
						59379,5	0	5047	0		4997		
28	39	Е11-220601-0204 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром125 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,535	1329478,25	31345,6	711271	16770	573174	818	898310	
						226780	723,92	121327	387		120497		
29	40	Е11-220601-0204 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром127 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	4,282	1329478,25	31345,6	5692826	134222	4587532	66541	7189836	
						226780	723,92	971072	3100		964430		
30	41	Е11-220601-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром50 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,085	702619,45	29557,45	59723	2512	38884	532580	84147	
						215604	577,39	18326	49		18192		
31	42	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	437	155,15	146,58	67802	64057	0	6233	89038	
						8,57	37,96	3745	16590		14641		
32	43	Е11-010101-0310	Грунты 4 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	2474	256,37	242,28	634258	599402	0	6595	832815	
						14,09	62,75	34856	155237		136867		
33	44	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	1552	35,44	35,44	55003	55003	0	61690	75414	
						0	13,27	0	20590		14825		
											5586		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	45	E11-010104-0408	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м3 грунта	1552	17,5	17,5	27160	27160	0	7320	37239	
						0	6,55	0	10167		2758		
35	46	E11-010201-0501	Грунт 1.2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1552	163,62	76,47	253942	118676	0	137783	423063	
						87,16	36,15	135266	56099		31338		
36	47	E11-010104-0104	Грунты 4 группы.Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещ ении грунта до 10 м	м3 грунта	1358	160,05	160,05	217349	217349	0	58582	298005	
						0	59,91	0	81364		22074		
37	48	E11-300402-0101	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3 подготовки	61	7018,01	3337,18	428099	203568	111976	147179	621299	
						1845,16	1027,18	112555	62658		46022		
38	49	E11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций ко лодца	288,672	22257,89	9324,37	6425230	2691684	669501	4142305	11412938	
						10614,28	3880,19	3064045	1120101		845403		
39	56	E11-060101-0101	Подготовка бетонная.Устройство отмостки горловины	м3	106,7	16010,98	1111,55	1708371	118602	1450766	150733	2007833	
						1302,75	249,65	139003	26638		148728		
40	75	E11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125 200 мм.Установка	т фасонных частей	3,5587	77822,24	14998,77	276946	53376	89396	149707	460785	
			Итого по разделу: 3. Водопровод			37703,1	4789,73	134174	17045		34132		
			ИТОГО:					94995365	44622769	12964218	41095110	146977712	
								35941518	13406210		10887237	146977712	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения - 1,6%			1,60%		2351643				149329355	
			Доп.затраты в зимнее время - 2,07%			2,07%		3091118				152420473	
			Непредвиденные работы и затраты - 2%			2%		3048409				155468883	
			Итого в базовых ценах 2019 года									155468883	
			Итого в ценах 2020 года к=1.049901			1,049901						163226935	
			НДС 12%			12%						19587232	
			Итого с учетом НДС 12%									182814167	
			Тендерная скидка									18281417	
			Всего к оплате с учетом НДС			10%						164532751	

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, и жилищной инспекции Уйгурского района"

Начальник отдела:
Сайдахметов Т.Т

Технический надзор:

ТОО "Музтау"

Эксперт технадзора:
Турлыбеков Б.К.

Авторский надзор:

ТОО "KZ АстанаКурылыс XXI"

Авторский надзор:
Тулеева А.Н.

Подрядчик:

ТОО "Энергохолдинг LTD"

Заместитель директора:
Токтарбаев М.А.