Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Энергохолдинг LTD"

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018г.
№656

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Б-Аксу Уйгурского района Алматинской области»

СПРАВКА №3

ноябрь

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за октябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№28	11.05.2020г.				
		Дополнительное соглашение:					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	**385 966 435**	**63 619 899**							**7 634 388**	**71 254 287**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского р-на Алматинской области" _____/Сайдахметов Т.Т.

Авторский надзор:
Авторский надзор
ТОО "KZ Астана-Курылыс XXI" _____/ Тулеева А.Н.

Подрядчик:
Заместитель директора
ТОО "Энергохолдинг LTD" _____/Токтарбаев М.А.

Технический надзор:
Технический надзор
ТОО "Музтау" _____/ Турлыбеков Б.К.

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Энергохолдинг LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и строительство системы водоснабженияс.Большое Аксу Уйгурского района Алматинской област и**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 28** от **11.05.2020**

Акт выполненных работ №3

за **октябрь 2020** (месяц, год) на **6 -1-1 Сети водопровода В1** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 11.05.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Водопровод									
1	7	E11-010102-0313	Грунты 1 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с к овшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	2000,000084	226,35	217,73	452696	435450	137	99558	596434
						8,55	60,58	17108	121167		44180	
2	8	E11-010101-0307	Обратная засыпка грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	2000,000084	122,99	116,2	245975	232407	0	53106	323007
						6,78	30,1	13568	60190		23926	
3	9	E11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2000,000084	163,62	76,47	327245	152933	0	177555	545184
						87,16	36,15	174312	72293		40384	
4	10	E11-010104-0403	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемеще нии грунта до 5 м.Группа грунтов 3	м3 грунта	3000,000193	41,42	41,42	124259	124259	0	33491	170371
						0	15,51	0	46516		12620	
5	11	E11-010201-0101	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотнен ного грунта	3000,000193	77,26	77,26	231771	231771	0	65628	321191
						0	30,38	0	91149		23792	
6	12	E11-010102-0316	Грунты 4 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с к овшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	3000,000019	447,66	430,57	1342976	1291724	410	295353	1769394
						16,95	119,79	50841	359371		131066	
7	13	C341-020102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 3 км	т	9999,999952	86		860000				928800
											68800	
8	23	C123-010501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3000,000009	1364		4092000		4092000		4419360
											327360	
9	24	C123-010501-1313	Труба полиэтиленовая дляводоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОС Т 18599-2001	м	9999,999991	1666		16660000		16660000		17992800
											1332800	
10	81	E11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,45414	252000,96	1332,96	114444	605	0	103834	235740
						250668	584,22	113838	265		17462	
11	82	C121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали об ыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,45414	249466		113292		113292		122356

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							9063	
12	83	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Устано вка		270,0000005	1449,11	924,99	391260	249746	0	209942	649298
				шт.		524,12	261,3	141513	70550		48096	
13	84	С123-020303-7306	Втулка под фланец полиэтиленоваясварная ПЭ 100 SDR 17,DN 110,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		200,0000011	1532		306400		306400		330912
				шт.							24512	
14	85	С123-020303-7309	Втулка под фланец полиэтиленоваясварная ПЭ 100 SDR 17,DN 160,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		20	3150		63000		63000		68040
				шт.							5040	
15	86	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка		329	1120,14	71,28	368525	23451	20154	321671	745412
				фланец		987,6	0	324920	0		55216	
16	87	Е11-221201-0104	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм.Приварка		38	1321,79	79,2	50228	3010	2809	43965	101729
				фланец		1168,66	0	44409	0		7535	
17	88	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм.Приварка		10,0000001	1702,93	128,59	17029	1286	929	14802	34378
				фланец		1481,4	13,77	14814	138		2547	
18	89	С123-020103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6,DN 100 ГОСТ 12816-80		1181	2565		3029265		3029265		3271606
				шт.							242341	
19	90	С123-020103-0111	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 6,D N 125 ГОСТ 12816-80		76	3387		257412		257412		278005
				шт.							20593	
20	91	С123-020103-0112	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6,DN 150 ГОСТ 12816-80		44	3840		168960		168960		182477
				шт.							13517	
21	93	Прайс-лист ТОО "ЭПИЦЕНТР KZ"	Счетчики холодной воды класса С,DN 150,Q 100 м 3/ч		2	118392,86		236786		236786		255729
				шт							18943	
22	96	Прайс-лист ТОО "ЭПИЦЕНТР KZ"	Регулятор давления "после себя" модели G60,флан цевый,PN 16,DN 100,Т от -29°С до+90°С,типа Ra phael		5	125678,57		628393		628393		678664
				м							50271	
23	98	С123-020304-2223	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,DN 125x110,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		74	12985		960890		960890		1037761
				шт.							76871	
24	99	Е11-010101-0309 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.Вязкие грунты повышенной влажности,сильно налипающ ие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаватор ов,применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		70,0000005	216,57	204,69	15160	14328	0	3271	19906
				м3 грунта		11,89	53,01	832	3711		1474	
25	101	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3		70,0000005	41,42	41,42	2899	2899	0	781	3975
				м3 грунта		0	15,51	0	1085		294	
			Итого по разделу: 2. Водопровод									35082529
			ИТОГО:					31060864	2763869	26540837	1422957	35082529
								896155	826434		2598703	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Энергохолдинг LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и строительство системы водоснабженияс.Большое Аксу Уйгурского района Алматинской област и**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание КПП**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 28** от **11.05.2020**

Акт выполненных работ №4

за октябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроите льные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 11.05.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		41,6	155,15	146,58	6454	6098	0	1394	8476
				м3 грунта		8,57	37,96	356	1579		628	
2	2	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ко вшом вместимостью 0,65 м3		22,4	206,99	197,41	4637	4422	2	1058	6150
				м3 грунта		9,5	56,12	213	1257		456	
3	3	С341-020102-1003	Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.К ласс груза 1.Расстояние перевозки 3 км		36,96	86		3179				3433
				т							254	
4	4	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплени й с откосами		2	2056,82	0	4114	0	0	2962	7642
				м3 грунта		2056,82	0	4114	0		566	
5	5	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещени и грунта до 5 м.Группа грунтов 2		41,6	35,44	35,44	1474	1474	0	397	2021
				м3 грунта		0	13,27	0	552		150	
6	6	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		41,6	163,62	76,47	6807	3181	0	3693	11340
				м3 уплотненного грунта		87,16	36,15	3626	1504		840	
7	7	Е11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		2	894,24	0	1788	0	0	1288	3322
				м3 грунта		894,24	0	1788	0		246	
8	8	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство		0,92	5488,16	1749,46	5049	1610	2613	1423	6990
				м3 основания		898,45	765,1	827	704		518	
9	9	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство		8,6	20300,31	2046,15	174583	17597	119184	37760	229330
				м3		4395,6	429,29	37802	3692		16987	
10	10	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатанаяпериодического профиля класса А-III (А400) диамет ром 12 мм СТ РК 2591-2014		0,202	214736		43377		43377		46847
				т							3470	
11	11	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А4 00) диам етром 10 мм СТ РК 2591-2014		0,03504	214736		7524		7524		8126
				т							602	
12	12	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатанаягладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,01	216607		2166		2166		2339
				т							173	

13	13	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровнен ной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	17,71	879,93	21,36	15584	378	10114	4780	21993
						287,47	2,75	5091	49		1629	
14	14	Е11-080201-0503 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные армированные средней сложности из кирпича.Кладка в районах с сейс мичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кл адки	10,62	22697,32	2444	241046	25955	145846	69837	335753
						6520,14	550,8	69244	5849		24871	
15	15	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),ди аметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,046458	255530		11871		11871		12821
											950	
16	16	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,009396	249044		2340		2340		2527
											187	
17	17	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных сердечников МС-1; МС-2	м3	2,312	34129,77	6248,06	78908	14446	35657	29165	116719
						12459,2	1403,12	28806	3244		8646	
18	18	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диам етром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06132	214736		13168		13168		14221
											1053	
19	19	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатанаягладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 25 91-2014	т	0,042	216607		9097		9097		9825
											728	
20	20	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки.Устройство	м3	0,4	39439,02	4431,21	15776	1772	7846	5941	23454
						15392,5	929,53	6157	372		1737	
21	21	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диам етром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01995	214736		4284		4284		4627
											343	
22	22	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01568	216607		3396		3396		3668
											272	
23	23	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,25	33746,61	1851,33	42183	2314	28031	11267	57727
						9470,5	434,76	11838	543		4276	
24	24	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диам етром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05128	214736		11012		11012		11893
											881	
25	25	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279- 2012	т	0,0343	249044		8542		8542		9226
											683	
26	26	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная из рубероида РКП-350б.Устройство в один слой	м2 изолируем ой поверхности	10,5	339,28	12,94	3562	136	2554	834	4748
						83,14	3,19	873	33		352	
27	27	Е11-120101-1303	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	10,5	917,57	54,1	9635	568	3329	5401	16238
						546,47	12,61	5738	132		1203	
28	28	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	1,0815	27867		30138		30138		32549
											2411	
29	29	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	м2 стяжки	10,05	561,05	103,03	5639	1035	2246	2415	8698
						234,5	26,71	2357	268		644	
30	30	Е11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять н а каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101- 1701	м2 стяжки	10,05	82,35	7,61	828	77	533	220	1131
						21,71	2,07	218	21		84	
31	31	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила.Установка	м3 древесины в конструкции	0,3584	96454,43	1432,29	34569	513	25383	7999	45973
						24199,5	597,99	8673	214		3405	
32	32	Е11-060301-0401	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00328	589156,82	2276,82	1932	7	768	1056	3228
						352869	1001,24	1157	3		239	

33	33	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без сл уховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	21,22	6956,5	100,92	147617	2141	102839	39783	202392
						2009,25	28,56	42636	606		14992	
34	34	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапет[illegible]есы и тому подобное) из листовой оцинкова нной стали.Устройство	м2 покрытия	5,5	2997,15	14,15	16484	78	10243	5690	23948
						1120,72	3,72	6164	20		1774	
35	35	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила (подкладки из теса t-25mm).Установка	м3 древесины в конс трукции	0,27	96454,43	1432,29	26043	387	19122	6026	34634
						24199,5	597,99	6534	161		2565	
36	36	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	2,7	3133,29	169,18	8460	457	3532	4228	13703
						1655,88	83,98	4471	227		1015	
37	37	С121-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,не открывающиеся: г лухие ГОСТ 30674-99	м2	2,7	12877		34768		34768		37549
											2781	
38	38	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных высотой до 2м	м	1,8	1094,19	5,02	1970	9	1521	400	2559
						244,32	2,53	440	5		190	
39	39	С121-090205-0107	Доски подоконные из ПВХ профилейне ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	1,8	2284		4111		4111		4440
											329	
40	40	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальныеоднопольные площадью до 2 м2.Установка в кирпичн ых стенах	м2	1,89	2941,64	48,82	5560	92	912	3170	9428
						2410,14	20,71	4555	39		698	
41	41	С121-090102-0303	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП,ДС 19-9Г УП СТ РК 943-92	м2	1,89	30143		56970		56970		61528
											4558	
42	42	С121-090404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ5089-2011	шт.	1	1612		1612		1612		1741
											129	
43	43	Е11-110101-0102	Грунт.Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	9,17	223,73	31,59	2052	290	1067	758	3034
						75,8	12,12	695	111		225	
44	44	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие керамзитобетонные.Устройство	м3 подстилающег о слоя	0,917	28625,1	8,16	26249	7	22694	3335	31951
						3868,62	0	3548	0		2367	
45	45	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	9,17	655,76	29,37	6013	269	2473	3201	9951
						356,71	14,64	3271	134		737	
46	46	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума.Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	9,17	3007,97	21,47	27583	197	23550	3700	33785
						418,29	10,92	3836	100		2503	
47	47	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3	м плинтусов	9,8119	350,63	0,83	3440	8	2194	1168	4977
						126,22	0,41	1238	4		369	
48	48	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,17	626,7	6,57	5747	60	648	4056	10587
						549,45	3,46	5038	32		784	
49	49	Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4	Потолки,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэму льсионными составами простая по штукатурке и сборн ым конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	9,17	347	2,7	3182	25	1402	1414	4964
						191,42	1,35	1755	12		368	
50	50	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатур иваемой поверхности	32,56	1141,39	32,77	37164	1067	8702	22636	64584
						841,35	27,67	27394	901		4784	
51	51	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 10	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями.Сухими смесямина гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	32,56	700,49	4,84	22808	158	8903	11039	36555
						422,21	1,58	13747	51		2708	
52	52	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены,подготовленныепод окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмул ьсионными составами простая по штукатурке и сборны м конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	32,56	313,42	2,43	10205	79	4541	4500	15881
						171,53	1,22	5585	40		1176	
53	53	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены из кирпича.Устройство наружной теплоизоля ции с декоративно-защитным слоем с лесов		41,25	6004,98	25,44	247705	1049	142698	83387	357580

				м2		2520,19	6,69	103958	276		26487	
54	54	Е11-150402-0102 Изм. и доп. вып. 4	Фасады.Окраска силикатная		41,25	486,4	3,39	20064	140	11030	7170	29412
				м2 фасада		215,61	1,65	8894	68		2179	
55	55	Е11-150404-0404 Изм. и доп. вып. 4	Цоколь.Окраска за 2 раза кузбасским лаком		7,64	261,19	0	1995	0	315	1345	3607
				м2 окрашиваемой поверхности		220,01	0	1681	0		267	
56	56	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинков анной стали.Устройство		0,54	2997,15	14,15	1618	8	1006	559	2351
				м2 покрытия		1120,72	3,72	605	2		174	
57	57	Е11-300402-0101	Устройство гравийно-песчаной подготовки		4,09	7018,01	3337,18	28704	13649	7508	9868	41658
				м3 подготовки		1845,16	1027,18	7547	4201		3086	
58	58	Е11-060101-0101	Устройство бетонной отмостки		2,17	14329	1111,55	31094	2412	25855	3066	36892
				м3		1302,75	249,65	2827	542		2733	
59	59	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Крыльца.Устройство		0,11	18133,41	1358,65	1995	149	1481	363	2546
				м3		3313,5	313,64	364	35		189	
			ИТОГО:					1585875	104311	1032718	409752	2155272
								445661	27583		159651	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения - 1,6%			1,60%		34484				2189756
			Доп.затраты в зимнее время - 2,07%			2,07%		45328				2235084
			Непредвиденные работы и затраты - 2%			2%		44702				2279786
			Итого в базовых ценах 2019 года									2279786
			Итого в ценах 2020 года к=1,049901			1,049901						2393550
			НДС 12%			12%						287226
			Итого с учетом НДС 12%									2680776
			Тендерная скидка			10%						268078
			Всего к оплате с учетом НДС									2412698

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района"

Начальник отдела:
Сайдахметов Т.Т._____

Технический надзор:

ТОО "Музтау"

Эксперт технадзор:
Турлыбеков Б.К._____

Авторский надзор:

ТОО "KZ АстанаКурылыс XXI"

Авторский надзор:
Тулеева А.Н. _____

Подрядчик:

ТОО "Энергохолдинг LTD"

Заместитель директора:
Токтарбаев М.А. _____

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3)

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Энергохолдинг LTD"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и строительство системы водоснабженияс.Большое Аксу Уйгурского района Алматинской област и**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание КПП**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 28** от **11.05.2020**

Акт выполненных работ №5

ноябрь

за **октябрь 2020** (месяц, год) на **2-1-2 Электроснаб жение работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 11.05.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 8. Силовое электрооборудование									
1	1	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х6 00х350 мм.Установка	шт.	1	4370,83 2860	1426,22 537,02	4371 2860	1426 537	85	2446 545	7362
2	2	С123-070201-0420	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31,типа И ЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9278		9278		9278	742	10020
3	3	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на ко нструкции на стене или колонне	шт.	1	4638,74 2712	122,32 33,44	4639 2712	122 33	1804	1977 529	7145
4	4	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на кон струкции на стене или колонне	шт.	6	2435,54 1356	26,34 0	14613 8136	158 0	6319	5858 1638	22109
5	5	С123-070204-0645	Выключатель автоматический ВА47-293Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-201 0	шт.	1	1602		1602		1602	128	1730
6	6	С123-070204-0612	Выключатель автоматический ВА47-291Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-201 0	шт.	4	492		1968		1968	157	2125
7	7	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-291Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-201 0	шт.	2	492		984		984	79	1063
			Итого по разделу: 8. Силовое электрооборудование									51554
			Раздел: 9. Кабельные изделия									
8	8	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и короба х	м кабеля	130	333,69 137,7	151,61 47,63	43380 17901	19710 6192	5769	17347 4858	65585
9	9	С123-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0612	260495		15942		15942	1275	17218

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0714	168503		12031		12031		12994
											962	
			Итого по разделу: 9. Кабельные изделия									95797
			Раздел: 10. Э.освещение									
11	11	Ц13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2.Установка отдельно на штырях	шт.	6	2523,9	905,27	15143	5432	1218	8615	25659
						1415,7	578,49	8494	3471		1901	
12	12	С123-070102-1801	Светильники для люминесцентных ламп,модели ARCTIC 236 SAN/SMS,мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	6	10481		62886		62886		67917
											5031	
13	13	Ц13-080305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды.Монтаж с подвеской на крюк	шт	1	2183,13	668,72	2183	669	928	776	3196
						586,3	491,55	586	492		237	
14	14	С123-070102-0128	Светильники для люминесцентных ламп,тип ЛСП01-1х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА ГОСТ 17677 -82	шт.	1	4185		4185		4185		4520
											335	
15	15	С123-070104-0102	Лампы люминесцентные,цоколь G13,мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	12	205		2460		2460		2657
											197	
			Итого по разделу: 10. Э.освещение									103949
			Раздел: 11. Электроустановочные изделия									
16	16	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 16	Выключатель полугерметический и герметический.Монтаж оборудования	шт.	2	1092,79	18,29	2186	37	204	1405	3878
						972,4	3,34	1945	7		287	
17	17	С123-070218-1508	Выключатель однополюсный для открытой установки,поворотный брызгозащищенный на ток 6 А,тип 0-4-Б-01-6/220	шт.	2	351		702		702		758
											56	
18	18	Ц13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа.Монтаж при открытой проводке	шт.	2	526,18	4,6	1052	9	14	743	1939
						514,8	1,34	1030	3		144	
19	19	С123-070220-0516	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами,с защитными шторками,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 10 А до 16 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	392		784		784		847
											63	
20	20	Ц13-100702-0501	Коробка ответвительная.Монтаж на стене	шт.	4	706,24	0	2825	0	17	1713	4901
						702	0	2808	0		363	
21	21	С123-070202-0101	Коробки ответвительные настенные скабельными вводами,степень защиты IP44,размерам и 65 мм х 35 мм	шт.	4	309		1236		1236		1335
											99	
			Итого по разделу: 11. Электроустановочные изделия									13658
			Раздел: 12. Трубная продукция									
22	22	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	130	393,3	16,27	51128	2116	10861	27814	85258
						293,48	3,68	38152	478		6315	
23	23	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированныеиз ПВХ диаметром 25 мм	м	132,6	45		5967		5967		6444
											477	
			Итого по разделу: 12. Трубная продукция									91702
			Раздел: 13. Заземление									
24	24	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой ста ли сечением 160 мм2.Монтаж по строительным основа ниям		15	304,62	29,4	4569	441	526	2684	7833

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м		240,12	8,36	3602	125		580	
25	25	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой ст али,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 м м ГОСТ 535-2005	т	0,01884	245619		4627		4627	370	4998
26	26	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм.Монтаж по строительным основаниям	м	15	308,07 240,12	23,94 6,35	4621 3602	359 95	660	2662 583	7866
27	27	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0237	211266		5007		5007	401	5408
28	28	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2.Монтаж в подливке пола	м	5	287,5 173,42	64,28 18,39	1437 867	321 92	249	691 170	2298
29	29	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой ст али,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 м м ГОСТ 535-2005	т	0,003925	245619		964		964	77	1041
30	30	Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2.Мон таж по строительным основаниям	м	20	580,4 520,26	4,65 1	11608 10405	93 20	1110	7506 1529	20643
31	31	С123-060902-0111	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0204	183709		3748		3748	300	4047
			Итого по разделу: 13. Заземление									54134
			Раздел: 14. Электрическое отопление									
32	32	Ц13-080305-1202	Электропечь мощностью до 1 кВт	шт.	1	2954,88 2860	94,88 33,44	2955 2860	95 33	0	2083 403	5441
33	33	КП АО Келет	Печь ПЭТ-4-1	шт	1	5511,79 5512		5512 5512		5512		5512
			Отпускная цена					*5512*				
			Сметная стоимость оборудования									
34	34	Ц13-080303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А.Уста новка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6533,85 3933	117,32 33,44	6534 3933	117 33	2484	2856 751	10141
35	35	С123-070208-0716	Контакторы электромагнитные моделиПМ12-040150,110 В,типа ИЭК	шт.	1	4555		4555		4555	364	4919
36	36	Ц13-110203-0102 Изм. и доп. вып. 16	Датчик температуры	шт.	1	1236,72 1198	0 0	1237 1198	0 0	39	899 171	2306
37	37	СКП ТОО KazXprom	Датчик температуры ДТКБ-57	шт	1	4990,72		4991		4991	399	5390
			Итого по разделу: 14. Электрическое отопление									33709
			ИТОГО:					323910 111091	31103 11611	176204 5512	88075 32516	444503
			В том числе :							5512		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									451615
			Временные здания и сооружения - 1,6%			1,60%		7112				460963
			Доп.затраты в зимнее время - 2,07%			2,07%		9348				470183
			Непредвиденные работы и затраты - 2%			2%		9219				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Временные здания и сооружения - 1,6%			**1,60%**		**561320**				**35643849**
			Доп.затраты в зимнее время - 2,07%			**2,07%**		**737828**				**36381677**
			Непредвиденные работы и затраты - 2%			**2%**		**727634**				**37109311**
			Итого в базовых ценах 2019 года									**37109311**
			Итого в ценах 2020 года к=1,049901			**1,049901**						**38961102**
			НДС 12%			**12%**						**4675332**
			Итого с учетом НДС 12%									**43636435**
			Тендерная скидка			**10%**						**4363643**
			Всего к оплате с учетом НДС									**39272791**

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района"

Начальник отдела:
Сайдахметов Т.Т. _____

Технический надзор:

ТОО "Музтау"

Эксперт технадзор:
Турлыбеков Б.К._____

Авторский надзор:

ТОО "KZ АстанаКурылыс XXI"

Авторский надзор:
Тулеева А.Н. _____

Подрядчик:

ТОО "Энергохолдинг LTD"

Заместитель директора:
Токтарбаев М.А._____

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Энергохолдинг LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и строительство системы водоснабженияс.Большое Аксу Уйгурского района Алматинской област и**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжение и электроосвещения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 28** от **11.05.2020**

Акт выполненных работ №6

за **октябрь 2020** (месяц, год) на **4-1-1 Наружные сети электрос набжение и электроосвещения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 11.05.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 6. Устройства ответвления промежуточной опоры УОП									
1	1	Е11-330206-0106	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям.Устройство вручную.Количество проводов в ответв лении 4	ответвление	2	4411,07	414,15	8822	828	1360	5638	15616
						3316,92	206,55	6634	413		1157	
2	2	С124-040207-1910	Траверсы стальные ТМ-2	шт.	2	2222		4444		4444		4800
											356	
3	3	С124-040207-0710	Хомут для анкеровки троса оцинкованный ГОСТ Р 51177-98=Х1	шт.	2	1955		3910		3910		4223
											313	
4	4	С121-050306-0105	Проводник ЗП1	т	0,0114	263320		3002		3002		3242
											240	
5	5	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Уста новка	опора	2	23070,48	11660,41	46141	23321	1256	26778	78752
						10782	5954,17	21564	11908		5834	
6	6	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,м арка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	6	44595		267570		267570		288976
											21406	
7	7	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	6	2545,36	1393,3	15272	8360	0	8221	25372
						1152,06	560,6	6912	3364		1879	
8	8	С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и,диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	6	3198		19188		19188		20723
											1535	
9	9	С124-040207-1901	Траверса ТМ6	шт.	1	9267		9267		9267		10008
											741	
10	10	С121-060209-0201	Оголовок ОГ2	т	0,0032	589423		1886		1886		2037
											151	
11	11	С121-060209-0201	Оголовок ОГ5	т	0,0012	589423		707		707		764
											57	
12	12	С124-040207-0710	Хомут для анкеровки троса оцинкованный ГОСТ Р 51177-98=Х1	шт.	1	1955		1955		1955		2111
											156	
13	13	С121-130201-0315	Болты Б5	кг	0,0006	187		1		0		1
											0	
14	14	С121-060209-0201	Кронштейн У1	т	0,014	589423		8252		8252		8912
											660	
15	15	С121-060209-0201	Стяжка Г1	т	0,0171	589423		10079		10079		10885
											806	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в базовых ценах 2019 года									**470183**
			Итого в ценах 2020 года к=1,049901			**1,049901**						**493645**
			НДС 12%			**12%**						**59237**
			Итого с учетом НДС 12%									**552883**
			Тендерная скидка			**10%**						**55288**
			Всего к оплате с учетом НДС									**497595**

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района"

Начальник отдела:
Сайдахметов Т.Т._____

Технический надзор:

ТОО "Музтау"

Эксперт технадзор:
Турлыбеков Б.К._____

Авторский надзор:

ТОО "KZ АстанаКурылыс XXI"

Авторский надзор:
Тулеева А.Н._____

Подрядчик:

ТОО "Энергохолдинг LTD"

Заместитель директора:
Токтарбаев М.А._____

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	16	С121-050306-0105	Проводник ЗП1	т	0,0114	263320		3002		3002		3242
											240	
17	17	С124-040102-0205	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 10-Г ГОСТ 1232-93	шт.	2	1532		3064		3064		3309
											245	
18	18	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	54		108		108		117
											9	
19	19	С124-040207-1302	Крепление провода (прим.)	шт.	2	1785		3570		3570		3856
											286	
20	20	С124-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	513		1539		1539		1662
											123	
21	21	С124-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	165		495		495		535
											40	
22	22	С124-040106-0107	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212V ГОСТ 6490-93	шт.	6	3125		18750		18750		20250
											1500	
23	23	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	702		702		702		758
											56	
24	24	С124-040201-0109	Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	569		569		569		615
											46	
			Итого по разделу: 6. Устройства ответвления промежуточной опоры УОП									510766
			Раздел: 7. Сети ВЛ-0,4кВ									
25	25	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	5	7427,7	3133,75	37139	15669	3140	21060	62855
						3665,88	1599,19	18329	7996		4656	
26	26	С121-040405-0206	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряже нием 0,38 кВт,марка СВ95-3 из тяжелого бетона кла сса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	5	44131		220655		220655		238307
											17652	
27	27	С124-040207-4918	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	3025		15125		15125		16335
											1210	
28	28	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р51177-98	шт.	5	2815		14075		14075		15201
											1126	
29	29	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	1928		9640		9640		10411
											771	
30	30	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	2182		10910		10910		11783
											873	
31	31	С124-040207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	1254		6270		6270		6772
											502	
32	32	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ с ечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0025	535583		1339		1339		1446
											107	
33	33	С124-040207-4939	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	2394		11970		11970		12928
											958	
34	34	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	1845		9225		9225		9963
											738	
35	35	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	153		1530		1530		1652
											122	
36	36	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	13	410		5330		5330		5756
											426	
37	37	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР 51177-98	шт.	5	1912		9560		9560		10325
											765	
38	38	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Устан овка	опора	2	15035,71	7243,6	30071	14487	1256	17379	51247
						7164,04	3698	14328	7396		3796	
39	39	С121-040405-0206	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряже нием 0,38 кВт,марка СВ95-3 из тяжелого бетона кла сса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	4	44131		176524		176524		190646
											14122	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	40	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р51177-98	шт.	2	2815		5630		5630	450	6080
41	41	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1928		3856		3856	308	4164
42	42	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2182		4364		4364	349	4713
43	43	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ с ечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	535583		536		536	43	578
44	44	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1845		7380		7380	590	7970
45	45	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	153		306		306	24	330
46	46	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5,2	410		2132		2132	171	2303
47	47	С124-040207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1254		5016		5016	401	5417
48	48	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР 51177-98	шт.	10	1912		19120		19120	1530	20650
49	49	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-9 8	шт.	2	3522		7044		7044	564	7608
50	50	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98	шт.	2	799		1598		1598	128	1726
51	51	С121-060209-0201	Проводник ЗП6	т	0,001	589423		589		589	47	637
52	52	С121-060209-0201	Кронштейн У3	т	0,0152	589423		8959		8959	717	9676
53	53	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3139		6278		6278	502	6780
54	54	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Уста новка	опора	3	23070,48 10782	11660,41 5954,17	69211 32346	34981 17863	1884	40167 8750	118129
55	55	С121-040405-0206	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряже нием 0,38 кВт,марка СВ95-3 из тяжелого бетона кла сса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	9	44131		397179		397179	31774	428953
56	56	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р51177-98	шт.	3	2815		8445		8445	676	9121
57	57	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1928		5784		5784	463	6247
58	58	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2182		6546		6546	524	7070
59	59	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ с ечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0015	535583		803		803	64	868
60	60	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-9 8	шт.	6	1845		11070		11070	886	11956
61	61	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-9 8	шт.	6	153		918		918	73	991
62	62	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	7,8	410		3198		3198	256	3454
63	63	С124-040207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1254		7524		7524	602	8126
64	64	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР 51177-98	шт.	15	1912		28680		28680	2294	30974
65	65	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-9 8	шт.	3	3522		10566		10566	845	11411
66	66	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98	шт.	3	799		2397		2397	192	2589
67	67	С121-060209-0201	Проводник ЗП6	т	0,0015	589423		884		884	71	955

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	68	С121-060209-0201	Кронштейн У3		0,0228	589423		13439		13439		14514
				т							1075	
69	69	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98		3	3139		9417		9417		10170
				шт.							753	
70	70	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии)		0,45	36590,33	14608,52	16466	6574	560	9666	28222
				км линии		20736,8	6113,88	9332	2751		2091	
71	71	С123-061003-0106	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А с ечением 50 мм2 ГОСТ 839-80		0,0873	1235449		107855		107855		116483
				т							8628	
72	72	Е11-330204-0104 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска вручную		0,46	119866,99	598,54	55139	275	24071	24727	86255
				км линии		66940,25	251,83	30793	116		6389	
73	73	С123-061201-0917	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,46	451186		207546		207546		224149
				км							16604	
			Итого по разделу: 7. Сети ВЛ-0,4кВ									1844896
			Раздел: 8. Наружное освещение									
74	74	Ц13-080104-0201	Шкаф управления и регулирования.Монтаж оборудования		1	26998,74	7278,4	26999	7278	1819	14815	45159
				шкаф		17901	2675,2	17901	2675		3345	
75	75	С123-070203-0216	Шкаф управления наружным освещением ЯУО-9601-4274		1	77822		77822		77822		84048
				шт.							6226	
76	76	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м б ез креплений с откосами		52,2	1714,02	0	89472	0	0	64420	166203
				м3 грунта		1714,02	0	89472	0		12311	
77	77	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один.Устройствопостели		290	536,61	453,99	155617	131657	0	52093	224326
				м кабеля		82,62	166,87	23960	48391		16617	
78	78	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 80 мм.Укладка		0,012	364346,35	107032,47	4372	1284	36	3396	8390
				км трубопро вода		254334	31520,59	3052	378		621	
79	79	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий		278	357,07	160,13	99265	44516	12641	40360	150795
				м кабеля		151,47	50,17	42109	13947		11170	
80	80	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах		12	333,69	151,61	4004	1819	533	1601	6054
				м кабеля		137,7	47,63	1652	572		448	
81	81	С123-010405-0402	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90х5,4 с защитным покры тием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004		12,24	1674		20490		20490		22129
				м							1639	
82	82	С123-060137-0303	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,306	302792		92654		92654		100067
				км							7412	
83	83	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом.Один кабель		290	468,38	385,76	135829	111869	0	46856	197299
				м кабеля		82,62	141,79	23960	41118		14615	
84	84	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100,размерами 250 мм х 1 20 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012		1,16	28182		32691		32691		35306
				1000 шт.							2615	
85	85	Е11-010205-0501	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1		17,4	814,2	0	14167	0	0	10200	26317
				м3 грунта		814,2	0	14167	0		1949	
86	86	С121-010401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014		17,4	1837		31964		31964		34521
				м3							2557	
87	87	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещени и грунта до 5 м.Группа грунтов 1		34,8	30,38	30,38	1057	1057	0	285	1450
				м3 грунта		0	11,37	0	396		107	
88	88	Е11-330304-0301	Опоры железобетонные одностоечные с кабельным и воздушными вводами.Земляные рабо ты при сборке и установке		15	3077,11	729,03	46157	10935	0	32662	85124

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				опора		2348,08	373,73	35221	5606		6305	
89	89	Е11-330304-0101	Фундаменты железобетонные монолитные.Устройство		15	24084,39	0	361266	0	323044	30578	423191
				опора		2548,13	0	38222	0		31347	
90	90	Е11-330104-0101 прим	Опоры металлические ОГК-5.Установка		0,99	81520,04	45016,04	80705	44566	0	38663	128917
				т		36504	12312,87	36139	12190		9549	
91	91	С121-060408-0501	Опоры стальные ОГК-5		0,99	407425		403351		403351		435619
				т							32268	
92	92	Ц13-080205-0904 #Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник "Шар венчающий".Установка вне зданий.Производство работ на в высоте свыше 2 до 8 м,применен коэффициент к затра там труда - 1,05.		15	5912,68	2182,21	88690	32733	24971	31032	129300
				шт.		2065,73	807,58	30986	12114		9578	
93	93	Ц13-080305-0318 Изм. и доп. вып. 16	Кронштейны со светильниками.Монтаж по колоннам,фермам,балкам на мостиках		15	3090,43	980,04	46356	14701	2484	28312	80642
				шт.		1944,8	676,69	29172	10150		5973	
94	94	С123-070103-0316	Светильники,тип РКУ 16-125-001 ГОСТ 8045-82		15	23597		353955		353955		382271
				шт.							28316	
95	95	Е11-330105-1004	Заземление контурное.Устройство в грунтах 1-4 групп		270	338,66	31,97	91439	8632	52921	26288	127145
				м заземления		110,69	11,02	29886	2974		9418	
			Итого по разделу: 8. Наружное освещение									2894273
			ИТОГО:					4285855	515544	3214174	575197	5249935
								556137	202318		388880	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения - 1,6%			1,60%		83999				5333934
			Доп.затраты в зимнее время - 2,07%			2,07%		110412				5444346
			Непредвиденные работы и затраты - 2%			2%		108887				5553233
			Итого в базовых ценах 2019 года									5553233
			Итого в ценах 2020 года к=1,049901			1,049901						5830345
			НДС 12%			12%						699641
			Итого с учетом НДС 12%									6529987
			Тендерная скидка			10%						652999
			Всего к оплате с учетом НДС									5876988

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района"

Начальник отдела:
Сайдахметов Т.С.

Авторский надзор:

ТОО "KZ АстанаКурылыс XXI"

Авторский надзор:
Тулеева А.Н.

Технический надзор:

ТОО "Музтау"

Эксперт технадзор:
Турлыбеков Б.К.

Подрядчик:

ТОО "Энергохолдинг LTD"

Заместитель директора:
Токтарбаев М.А.

Форма 4

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяиства и жилищной инспекции Уйгурского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Энергохолдинг LTD"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция и строительство системы водоснабженияс.Большое Аксу Уйгурского района Алматинской облас т и**

(наименование, адрес)

Объект **Резервуары для воды емкостью 200 м3 (2шт)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 28 от 11.05.2020**

Акт приемки выполненных работ №7

за октябрь 2020 (месяц, год) на 2-4-1 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 11.05.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м=ПОЧВЕННО-РАСТ.СЛОЙ	м3 грунта	195	43,27	43,27	8437	8437	--	2274	11568
					--	16,20	--	3158		857	
2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м пере мещения грунта	м3 грунта	195	80,11	80,11	15622	15622	--	4211	21419
					--	29,99	--	5848		1587	
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м=НАСЫПЬ	м3 грунта	2400	50,57	50,57	121357	121357	--	32709	166392
					--	18,93	--	45430		12325	
4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м пер емещения грунта	м3 грунта	2400	86,53	86,53	207679	207679	--	55976	284747
					--	32,39	--	77744		21092	

		Резервуары									
5	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	12,74	15347,98	1,55	195533	14161	164775	17998	230613
					1302,75	249,65	16597	3181		17082	
6	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство днищ резервуара	м3	43,04	27971,31	3188,33	1203885	137226	692885	384835	1715817
					8684,34	1141,29	373774	49121		127098	
7	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 м м СТ РК 2591-2014	т	0,0142	216607,00	--	3076	--	3076	--	3322
					--	--	--	--		246	
8	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаме тром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,4078	214736,00	--	731777	--	731777	--	790320
					--	--	--	--		58542	
9	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаме тром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,8664	206294,00	--	591321	--	591321	--	638627
					--	--	--	--		47306	
10	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство	м3	82,8	27971,31	3188,33	2316024	263994	1332967	740342	3300875
					8684,34	1141,29	719063	94499		244509	
11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 м м СТ РК 2591-2014	т	0,3072	216607,00	--	66542	--	66542	--	71865
					--	--	--	--		5323	
12	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаме тром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,5346	214736,00	--	1188478	--	1188478	--	1283556
					--	--	--	--		95078	
13	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,865	206294,00	--	797326	--	797326	--	861112
					--	--	--	--		63786	
14	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг.Установка	т	0,1268	635715,96	1332,96	80609	169	77229	2989	90286
					25320,00	584,22	3211	74		6688	
15	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке.Устройство	м3	1,72	31781,08	4797,55	54663	8252	28773	17617	78063
					10254,75	1000,66	17638	1721		5782	
16	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диам етром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0971	216607,00	--	21033	--	21033	--	22715
					--	--	--	--		1683	

17	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь армату рная горячекатаная периодического профиля класса А -III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,260576	214736,00 --	-- --	55955 --	-- --	55955	-- 4476	60431
		Камера лаза									
18	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухи х	м3 железобетонн ых и бетонных конструкций колодца	1,704	22280,37 10614,28	9324,37 3880,19	37966 18087	15889 6612	3990	24452 4993	67411
19	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	4	10397,00 --	-- --	41588 --	-- --	41588	-- 3327	44915
20	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ Р К 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	2917,00 --	-- --	5834 --	-- --	5834	-- 467	6301
21	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона кла сса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	18857,00 --	-- --	37714 --	-- --	37714	-- 3017	40731
22	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный свнутренним уклоном граней полок № 12У-20У из угле родистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0576924	320439,00 --	-- --	18487 --	-- --	18487	-- 1479	19966
23	2105-0103-0112 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из корро зионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0024022	1434614,00 --	-- --	3446 --	-- --	3446	-- 276	3722
24	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Укладка деревяной крышки диам.800 мм - крышка утепленная	м2	1,2	340,80 214,36	126,44 55,65	409 257	152 67	--	292 56	757
25	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	1,2	33106,00 --	-- --	39727 --	-- --	39727	-- 3178	42905
26	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,2288	544370,00 --	-- --	124552 --	-- --	124552	-- 9964	134516
		Камера приборов									

27	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухи х	м3 железобетонн ых и бетонных конструкций колодца	1,704	22280,37	9324,37	37966	15889	3990	24452	67411
					10614,28	3880,19	18087	6612		4993	
28	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	4	10397,00	--	41588	--	41588	--	44915
					--	--	--	--		3327	
29	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ Р К 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	2917,00	--	5834	--	5834	--	6301
					--	--	--	--		467	
30	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона кла сса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	18857,00	--	37714	--	37714	--	40731
					--	--	--	--		3017	
31	2106-0304-0501 РСНБ РК 2015	Лестницы шахтные	т	0,0872592	654018,00	--	57069	--	57069	--	61635
					--	--	--	--		4566	
32	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Укладка деревяной крышки диам.800 мм - крышка утепленная	м2	1,2	340,80	126,44	409	152	--	292	757
					214,36	55,65	257	67		56	
33	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	1,2	33106,00	--	39727	--	39727	--	42905
					--	--	--	--		3178	
34	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненно й поверхности бутовой кладки,кирпичу и бетону в 2слоя	м2 поверхности	315,56	2220,06	44,26	700563	13965	486341	188462	960146
					634,61	7,57	200257	2390		71122	
35	1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутово й кладки,кирпичу и бетону.На каждый слой сверх 2 -х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности	315,56	1121,01	19,41	353746	6124	250917	90542	479831
					306,46	2,07	96705	652		35543	
36	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 пове рхности	248,32	1163,92	29,72	289025	7380	240702	39826	355159
					164,88	7,57	40943	1881		26308	
37	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	248,32	1960,39	47,02	486805	11675	417581	55746	585956
					231,75	9,64	57549	2394		43404	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12638699
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1562425				

		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					848122			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					301449			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7608938		
		- Накладные расходы	Тенге							1683015	
		- Сметная прибыль	Тенге							936198	
		Временные здания и сооружения - 1,6%			**1,60%**		**202219**				**12840918**
		Доп.затраты в зимнее время - 2,07%			**2,07%**		**265807**				**13106725**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%			**2%**		**262135**				**13368860**
		Итого в базовых ценах 2019 года									**13368860**
		Итого в ценах 2020 года к=1,049901			**1,049901**						**14035979**
		НДС 12%			**12%**						**1684317**
		Итого с учетом НДС 12%									**15720297**
		Тендерная скидка			**10%**						**1572030**
		Всего к оплате с учетом НДС									**14148267**

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района"

Начальник отдела:
Сайдахметов Т.Т._____

Технический надзор:

ТОО "Музтау"

Эксперт технадзор:
Турлыбеков Б.К._____

Авторский надзор:

ТОО "KZ АстанаКурылыс XXI"

Авторский надзор:
Тулеева А.Н._____

Подрядчик:

ТОО "Энергохолдинг LTD"

Заместитель директора:
Токтарбаев М.А._____

Форма 4

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Энергохолдинг LTD"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция и строительство системы водоснабжениис.Большое Аксу Уйгурского района Алматинской област и**

(наименование, адрес)

Объект **Резервуары для воды емкостью 200 м3 (2шт)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 28 от 11.05.2020**

Акт приемки выполненных работ №8

за октябрь 2020 (месяц, год) на 2-4-2 Технологические решения

Составлен (а) в текущих ценах на 11.05.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подводящий трубопровод									
1	Е11-160401-0207 1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 150 мм.Прокладка	м трубопровода	9	8004,23	94,00	72038	846	58500	12715	91533
					1410,24	31,32	12692	282		6780	
2	С123-020101-1138 2302-0101-1138 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварныеиз углеродистой и низколегированной стали,наружн ыми диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	12884,00	--	25768	--	25768	--	27829
					--	--	--	--		2061	
3	С123-020101-0232 2302-0101-0232 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 159 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	3722,00	--	7444	--	7444	--	8040
					--	--	--	--		596	
		Спускной трубопровод									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-160401-0207 1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 150 мм.Прокладка	м трубопровода	3,4	8004,23	94,00	27214	320	22099	4803	34579
					1410,24	31,32	4795	106		2561	
			Переливной трубопровод								
5	Е11-160401-0207 1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 150 мм.Прокладка	м трубопровода	9	8004,23	94,00	72038	846	58500	12715	91533
					1410,24	31,32	12692	282		6780	
6	С123-020101-1138 2302-0101-1138 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварныеиз углеродистой и низколегированной стали,наружн ыми диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	12884,00	--	25768	--	25768	--	27829
					--	--	--	--		2061	
7	С123-020101-0232 2302-0101-0232 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 159 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	3722,00	--	22332	--	22332	--	24119
					--	--	--	--		1787	
8	Е11-220901-0203 1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	Установка запорного клапана стальные диаметром 150 мм.	клапан	2	5467,45	1768,83	10935	3538	1060	7376	19776
					3168,48	556,67	6337	1113		1465	
9	Прайс СТПРАЙС ТОО ""ЭПИЦЕНТР KZ"	Поплавковый клапан Farg 4 дм-150мм	шт	2	139765,50	--	279531	--	279531	--	301893
					--	--	--	--		22362	
10	Е11-181001-0109 1118-1001-0109 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды втрубопроводах систем отопления,диаметр 150 мм.У становка	фильтр	2	7725,09	1090,55	15450	2181	198	13453	31216
					6535,60	328,43	13071	657		2312	
11	С123-041013-0211 2304-1013-0211 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевыйсо сливным краном,Т от -10°С до+150°С,DN 150 С Т РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	43705,00	--	87410	--	87410	--	94403
					--	--	--	--		6993	
12	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 300 мм.Укладка	км трубоп ровода	0,0074	669676,21	247569,60	4956	1832	207	3439	9066

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					394128,00	75260,58	2917	557		672	
13	С123-010405-0210 2301-0405-0210 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 280х13,4 с защитным по крытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,2мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	7,474	12409,00 --	-- --	92745 --	-- --	92745	-- 7420	100164
14	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Сигнальная полиэтиленовая трубка дм-9мм.Монтаж в готовых траншеях без пок рытий	м кабеля	52	355,67 151,47	160,13 50,17	18495 7876	8327 2609	2292	7549 2084	28128
15	С123-010505-0122 2301-0505-0122 РСНБ РК 2015	Сигнальная полиэтиленовая трубкадм-9мм	м	52	190,00 --	-- --	9880 --	-- --	9880	-- 790	10670
16	Е11-160601-0105 1116-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм.Установка	шт.	6	9452,87 7659,30	530,95 135,73	56717 45956	3186 814	7575	45835 8204	110756
17	С123-040103-3408 2304-0103-3408 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланца ми,с металлической рукояткой,Тмакс 120°С,PN 16,DN 150,типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	6	51117,00 --	-- --	306702 --	-- --	306702	-- 24536	331238
18	Е11-180501-0207 1118-0501-0207 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие к насосам,давление 1,6 Мпа,диаметр 150 м м.Установка	вставка	4	86862,48 3524,36	307,90 72,94	347450 14097	1232 292	332121	14101 28924	390475
19	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные.Установка	шт.	2	2320,20 2050,92	55,22 27,54	4640 4102	110 55	428	4115 700	9456
20	С123-041011-0202 2304-1011-0202 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60,серия V 200,PN 25,D N 50,типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	2	193150,00 --	-- --	386300 --	-- --	386300	-- 30904	417204
21	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном.Установка	комплект	2	2517,46 324,04	-- --	5035 648	-- --	4387	635 454	6124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2166031**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**125183**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**22417**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**6767**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1731247**		
		- Накладные расходы	Тенге							**126736**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**160446**	
		Временные здания и сооружения - 1,6%			**1,60%**		**34656**				**2200687**
		Доп.затраты в зимнее время - 2,07%			**2,07%**		**45554**				**2246242**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%			**2%**		**44925**				**2291167**
		Итого в базовых ценах 2019 года									**2291167**
		Итого в ценах 2020 года к=1,049901			**1,049901**						**2405498**
		НДС 12%			**12%**						**288660**
		Итого с учетом НДС 12%									**2694158**
		Тендерная скидка			**10%**						**269416**
		Всего к оплате с учетом НДС									**2424742**

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района"

Начальник отдела
Сайдахметов Т.Т. _____

Технический надзор:

ТОО "Музтау"

Эксперт технадзор:
Турлыбеков Б.К._____

Авторский надзор:

ТОО "KZ АстанаКурылыс XXI"

Авторский надзор:
Тулеева А.Н. _____

Подрядчик:

ТОО "Энергохолдинг LTD"

Заместитель директора:
Токтарбаев М.А._____

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Энергохолдинг LTD"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция и строительство системы водоснабженияс.Большое Аксу Уйгурского района Алматинской област и**

(наименование, адрес)

Объект **Уборная на 1 очко**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 28 от 11.05.2020**

Акт приемки выполненных работ №9

за октябрь 2020 (месяц, год) на 3-1-1 Уборная

Составлен (а) в текущих ценах на 11.05.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработкав отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата " с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунт а	9,486	155,15	146,58	1472	1390	--	318	1933
					8,57	37,96	81	360		143	
2	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с к овшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	7,6	155,15	146,58	1179	1114	--	255	1548
					8,57	37,96	65	289		115	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зач истка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способо м,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,246	2056,82	--	2563	--	--	1845	4761
					2056,82	--	2563	--		353	
4	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 3 км	т	13,3	86,00	--	1144	--		--	1235
					--	--	--	--		92	
5	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	0,46	1278,97	--	588	--	--	424	1093
					1278,97	--	588	--		81	

6	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами. [illegible]дностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	1,84	41,42	41,42	76	76	--	21	104
					--	15,51	--	29		8	
7	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м3 основания	0,51	5488,16	1749,46	2799	892	1449	789	3875
					898,45	765,10	458	390		287	
8	1127-0602-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия.Поверхностная обработка битумной э мульсией с применением мытого щебня	м2 покрытия	0,00306	1030,38	38,79	3	--	3	--	4
					18,68	11,89	--	--		--	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	--	163,62	76,47	--	--	--	--	--
					87,16	36,15	--	--		--	
		Выгреб									
10	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выгреб.Устройство	м3	4,91	26080,36	3188,33	128055	15655	69760	43902	185713
					8684,34	1141,29	42640	5604		13757	
11	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности.Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	м2	21,092	2721,24	85,36	57396	1800	26709	20501	84129
					1369,58	39,07	28887	824		6232	
12	1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности.Оклейка рубероидом или гидроизолом.Добавлять на каждый последующий сло й к нормам 1113-0501-0101	м2	21,092	1280,95	85,36	27018	1800	12926	9050	38954
					582,80	39,07	12292	824		2885	
13	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной20 мм.Устройство	м2 стяжки	4,212	655,76	29,37	2762	124	1136	1470	4571
					356,71	14,64	1502	62		339	
14	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к но рме 1111-0101-1101	м2 стяжки	4,212	76,57	5,00	323	21	283	27	378
					4,41	2,42	19	10		28	
		Каркас стен									
15	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила.Установка	м3 древесины в конструкции	0,203	96454,43	1432,29	19580	291	14377	4531	26040
					24199,50	597,99	4912	121		1929	
		Обшивка									
16	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные.Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	12,68	2842,31	15,51	36041	197	30436	4956	44276
					426,53	7,71	5408	98		3280	
17	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	12,68	831,39	2,43	10542	31	1971	6844	18777

					673,51	1,22	8540	15		1391	
		Полы									
18	1111-0101-3303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из брусков.Устройство	м2 покрытия	1,88	6142,37	63,40	11548	119	10081	1323	13900
					717,17	31,50	1348	59		1030	
		Кровля									
19	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка.Установка	м3 древесины в конструкции	0,025	96454,43	1432,29	2411	36	1770	558	3207
					24199,50	597,99	605	15		238	
20	1112-0101-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кровли из волнистых асбестоцементных листов,профиль средний.Устройство по деревя нной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	7,75	2369,08	77,20	18360	598	13901	3730	23857
					498,20	24,88	3861	193		1767	
		Дверь ИД-1									
21	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Дверь.Установка	м3 древесины в конструкции	0,156	96454,43	1432,29	15047	223	11049	3482	20011
					24199,50	597,99	3775	93		1482	
		Крышка для выгреба									
22	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Крышка выгреба.Установка	м2	0,64	340,80	126,44	218	81	--	156	404
					214,36	55,65	137	36		30	
23	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П,ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,64	33106,00	--	21188	--	21188	--	22883
					--	--	--	--		1695	
		Вытяжной короб 3100х250х250									
24	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные (Вытяжнойкороб 3100х250х250).Обшивка досками обшивки	м2 об шивки стен (за вычетом проемов)	3,1	2842,31	15,51	8811	48	7441	1212	10825
					426,53	7,71	1322	24		802	
25	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения,диаметр 200 мм.Установка над шахтами	зонт	1	2547,43	44,39	2547	44	2016	491	3282
					486,86	14,46	487	14		243	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				371671	24542	226496	105885	515760
							119493	9060	--	38207	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				369124				
		Материалы	Тенге				203288				
		Всего заработная плата	Тенге					128052			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				21188				
		Транспортные расходы	Тенге				1144				
		Накладные расходы	Тенге				105391				
		Сметная прибыль	Тенге				37961				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				512476				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					128052			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2547				
		Материалы	Тенге				2016				

Всего заработная плата		Тенге					501			
Сдача и испытание		Тенге				25				
	Накладные расходы	Тенге				491				
	Сметная прибыль	Тенге				243				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3282				
	Сметная заработная плата	Тенге					501			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				515758				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
	Сметная заработная плата	Тенге					128553			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								515760
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				119493				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					24542			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9060			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						226496		
	- Перевозка грузов	Тенге				1144				
	- Накладные расходы	Тенге							105885	
	- Сметная прибыль	Тенге							38207	
	Временные здания и сооружения - 1,6%			1,60%		8252				524012
	Доп.затраты в зимнее время - 2,07%			2,07%		10847				534859
	Непредвиденные работы и затраты - 2%			2%		10697				545556
	Итого в базовых ценах 2019 года									545556
	Итого в ценах 2020 года к=1,049901			1,049901						572780
	НДС 12%			12%						68734
	Итого с учетом НДС 12%									641514
	Тендерная скидка			10%						64151
	Всего к оплате с учетом НДС									577362

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района"

Начальник отдела:
Сайдахметов Т.Т.

Технический надзор:

ТОО "Музтау"

Эксперт технадзор:
Турлыбеков Б.К.

Авторский надзор:

ТОО "KZ АстанаКурылыс XXI"

Авторский надзор:
Тулеева А.Н.

Подрядчик:

ТОО "Энергохолдинг LTD"

Заместитель директора:
Токтарбаев М.А.

Форма 4

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Энергохолдинг LTD"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция и строительство системы водоснабженияс.Большое Аксу Уйгурского района Алматинской област и**
(наименование, адрес)

Объект **Колодец с хлор-сатуратором**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 28 от 11.05.2020**

Акт приемки выполненных работ №10

за октябрь 2020 (месяц, год) на 2 -3-1 Колодец с хлор-сатуратором

Составлен (а) в текущих ценах на 11.05.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	30	261,19	247,10	7836	7413	--	1651	10246
					14,09	62,35	423	1871		759	
2	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3	м3 грунта	16	41,42	41,42	663	663	--	179	909
					--	15,51	--	248		67	
3	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	16	195,13	91,03	3122	1457	--	1695	5203
					104,10	43,03	1666	689		385	
4	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного же лезобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,36	22280,37	9324,37	97142	40654	10210	62564	172483
					10614,28	3880,19	46278	16918		12777	
5	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 19 71-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	30958,00	--	61916	--	61916	--	66869
					--	--	--	--		4953	

6	2104-0302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонныедля колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8[illegible]0	шт.	2	48327,00	--	96654	--	96654	--	104386
					--	--	--	--		7732	
7	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 С Т РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	24546,00	--	49092	--	49092	--	53019
					--	--	--	--		3927	
8	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	24546,00	--	49092	--	49092	--	53019
					--	--	--	--		3927	
9	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	1740,00	--	3480	--	3480	--	3758
					--	--	--	--		278	
10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство отмостки горловины	м3	1,1	16010,98	1111,55	17612	1223	14956	1554	20699
					1302,75	249,65	1433	275		1533	
11	1122-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 125 мм.Укладка с ги дравлическим испытанием	км трубопровода	0,0088	660507,70	132081,53	5812	1162	292	4757	11415
					495280,00	50763,79	4358	447		846	
12	2301-0201-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварныепрямошовные,D 127 мм,толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	8,8352	3383,00	--	29889	--	29889	--	32281
					--	--	--	--		2391	
13	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонныечасти стальные сварные диаметром 100-250 мм.Уста новка	т фасонных частей	0,1274	1049024,39	515599,11	133646	65687	2386	84420	235511
					514704,20	154628,69	65573	19700		17445	
14	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные	т	0,1274	341039,00	--	43448	--	43448	--	46924
					--	--	--	--		3476	
15	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772 -83	т	0,0324	544370,00	--	17638	--	17638	--	19049
					--	--	--	--		1411	
16	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4кг.Установка	т	0,00752	861063,96	1332,96	6475	10	4580	1719	8850
					250668,00	584,22	1885	4		656	
17	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенн ого качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00302	249466,00	--	753	--	753	--	814
					--	--	--	--		60	

18	2303-0101-0307 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	16047,00	--	32094	--	32094	--	34662
					--	--	--	--		2568	
19	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглогосечения,диаметр 200 мм.Установка над шахтами	зонт	2	2547,43	44,39	5095	89	4032	983	6564
					486,86	14,46	974	29		486	
20	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном итрубкой-сифоном.Установка	комплект	4	2867,72	--	11471	--	9678	1757	14286
					448,30	--	1793	--		1058	
21	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка	задвиж ка или клапан	4	2119,61	82,83	8478	331	1309	6933	16644
					1709,40	41,31	6838	165		1233	
22	2304-0102-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином,для воды,корпус из серого чугуна,PN 16,DN 125 ГОСТ 5762-2002	шт.	4	76992,00	--	307968	--	307968	--	332605
					--	--	--	--		24637	
23	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,048	211266,00	--	10141	--	10141	--	10952
					--	--	--	--		811	
24	1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм.Приварка	фланец	8	1321,79	79,20	10574	634	591	9256	21417
					1168,66	--	9349	--		1586	
25	2302-0103-0111 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6,DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	8	3387,00	--	27096	--	27096	--	29264
					--	--	--	--		2168	
26	1122-0901-0204 РСНБ РК 2015	Хлор-сатуратор ХС 10/10.Установка	задвижка или клапан	2	8282,81	2677,99	16566	5356	1138	11638	30460
					5036,08	841,89	10072	1684		2256	
27	КП ТОО НИЦ Экотех	Хлор-сатуратор ХС 10/10	шт	2	316250,00	--	632500	--		--	632500
					--	--	--	--	632500	--	
28	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,14	179,76	2,64	25	--	20	3	31
					35,25	0,41	5	--		2	
29	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХС-76	м2	0,14	92,74	1,68	13	--	9	3	17
					26,97	0,28	4	--		1	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1974837
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				150651				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					124679			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					42028			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						778462		

		- Оборудование, инвентарь	Тенге						632500		
		- Накладные расходы	Тенге							189112	
		- Сметная прибыль	Тенге							99429	
		Временные здания и сооружения - 1,6%			**1,60%**		**31597**				**2006434**
		Доп.затраты в зимнее время - 2,07%			**2,07%**		**41533**				**2047968**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%			**2%**		**40959**				**2088927**
		Итого в базовых ценах 2019 года									**2088927**
		Итого в ценах 2020 года к=1,049901			**1,049901**						**2193166**
		НДС 12%			**12%**						**263180**
		Итого с учетом НДС 12%									**2456346**
		Тендерная скидка			**10%**						**245635**
		Всего к оплате с учетом НДС									**2210712**

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жигурского района"

Начальник отдела:
Сайдахметов Т.Т._____

Технический надзор:

ТОО "Музтау"

Эксперт технадзор:
Турлыбеков Б.К._____

Авторский надзор:

ТОО "KZ АстанаКурылыс XXI"

Авторский надзор:
Тулеева А.Н. _____

Подрядчик:

ТОО "Энергохолдинг LTD"

Заместитель директора:
Токтарбаев М.А._____

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйст[illegible] жилищной инспекции Уйгурского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Энергохолдинг LTD"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция и строительство системы водоснабженияс.Большое Аксу Уйгурского района Алматинской облас т и**
(наименование, адрес)

Объект **Подготовительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 28 от 11.05.2020**

Акт приемки выполненных работ №11

за октябрь 2020 (месяц, год) на 1-1- 1 Демонтажные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 11.05.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка	м3 конструкции	156	2947,43	1250,18	459799	195028	--	377459	904238
					1697,25	543,13	264771	84728		66981	
2	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный.Погрузка	т	187,2	97,00	--	18158	--		--	19611
					--	--	--	--		1453	
3	4102-0102-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Клас с груза 1.Расстояние перевозки 2 км	т	187,2	64,00	--	11981	--		--	12939
					--	--	--	--		958	
4	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 смиз щебня фракции свыше 70 мм,однослойные.Устрой ство	м2 основания	780	578,68	206,74	451373	161255	257304	86939	581377
					42,07	61,14	32814	47685		43065	
5	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм.Устройс тво.добавлять на каждый 1 см изменения толщины сл оя к нормам 1127-0403-0501,1127-0403-0502	м2 осно вания	780	122,64	35,63	95657	27789	63268	14468	118935
					5,90	11,28	4600	8796		8810	
6	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонн ых смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность ка менных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покр ытия	780	1419,32	100,11	1107066	78083	992895	65711	1266599
					46,27	31,74	36088	24755		93822	

7	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфаль тобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см измен. толщины покрытия к нормам 1127-0 602-0301	м2 покрытия	780	318,15	0,04	248158	34	247737	418	268462
					0,50	--	387	--		19886	
8	1122-0201-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные,диаметр 300 мм.Демонтаж	км трубопровода	0,06	967073,81	340596,60	58024	20436	10834	32181	97421
					445905,60	95855,08	26754	5751		7216	
9	1122-0201-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные,диаметр 300 мм.Укладка при заделке раструбов асбестоцементом	км трубопровода	0,06	1491408,61	567661,00	89485	34060	10834	53634	154568
					743176,00	159758,46	44591	9586		11450	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3424150
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				410005				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					516684			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					181301			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1582872		
		- Перевозка грузов	Тенге				30139				
		- Накладные расходы	Тенге							630810	
		- Сметная прибыль	Тенге							253641	
		Временные здания и сооружения - 1,6%			1,60%		54786				3478936
		Доп.затраты в зимнее время - 2,07%			2,07%		72014				3550950
		Непредвиденные работы и затраты - 2%			2%		71019				3621969
		Итого в базовых ценах 2019 года									3621969
		Итого в ценах 2020 года к=1,049901			1,049901						3802709
		НДС 12%			12%						456325
		Итого с учетом НДС 12%									4259034
		Тендерная скидка			10%						425903
		Всего к оплате с учетом НДС									3833131

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района"

Начальник отдела:
Сайдахметов Т.Т.

Технический надзор:

ТОО "Музтау"

Эксперт технадзор:
Турлыбеков Б.К.

Авторский надзор:

ТОО "KZ АстанаКурылыс XXI"

Авторский надзор:
Тулеева А.Н.

Подрядчик:

ТОО "Энергохолдинг LTD"

Заместитель директора:
Токтарбаев М.А.