Форма №3

СПРАВКА

стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2017г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Казалинского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Строй модуль - Астана"
Договор №91 от 11.09.2017г.
Наименование объекта и адрес: Капитальный ремонт автодороги "Подъезд к селу Уркендеу"-Жанкент Казалинского района Кызылординской области

№	Наименование объектов	Сметная стоимость, (тыс.тенге)		Договорная стоимость, (тыс.тенге)	Акт выполненных работ с начала строительства , (тыс.тенге)		Акт выполненных работ с начала года, (тыс.тенге)		Выполнено за отчетный месяц, (тыс.тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Капитальный ремонт автодороги "Подъезд к селу Уркендеу"-Жанкент Казалинского района Кызылординской области	352089,776	112605,712	334485,287	36586,000	11700,972	36586,000	11700,972	36586,000	11700,972
	Итого	**352089,776**	**112605,712**	**334485,287**	**36586,000**	**11700,972**	**36586,000**	**11700,972**	**36586,000**	**11700,972**

Заказчик:
КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Казалинского района" _____ ***Сыдықов Ш.Ә.***

Технадзор:
ТОО "ATM CONSULTING" _____ ***Әбішев Н.Е.***

Подрядчик:
Директор ТОО "Строй модуль - Астана" _____ ***Әмішаев Е.Ш.***

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Казалинского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Строй модуль - Астана"
Договор №91 от 11.09.2017г.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ (1)

по объекту: Капитальный ремонт автодороги "Подъезд к селу Уркендеу"-Жанкент Казалинского района Кызылординской области

за сентябрь месяц 2017г.

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тыс.тенге	Обору - дование, тыс.тенге	Прочие, тыс.тенге	Всего, тыс.тенге
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Капремонт автодороги	10687,878			10687,878
		ИТОГО:	**10687,878**	**0,000**	**0,000**	**10687,878**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
		Временные здания и сооружения (4,6%), К=0,8	393,314			393,314
		ИТОГО:	**11081,192**	**0,000**	**0,000**	**11081,192**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	СН РК 8.02-07.2002	Затраты на производство СМР в зимнее время - 1,44%	159,569			159,569
	СН РК 8.02-02.2002	Выслуга лет - 1%			110,812	110,812
	СН РК 8.02-02.2002	Доп. отпуска - 0,4%			44,325	44,325
	СН РК 8.02-02.2002	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рационального риска			305,074	305,074
		ИТОГО:	**159,569**	**0,000**	**460,211**	**619,780**
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г	**11240,761**	**0,000**	**460,211**	**11700,972**
		ИТОГО в текущих ценах 2017 г. К.пер.=2,737	30765,962	0,000	1259,598	32025,560
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%			640,511	640,511
		ИТОГО:	30765,962	0,000	1900,109	32666,071
		НДС 12%			3919,929	3919,929
		ИТОГО в текущих ценах:	**30765,962**	**0,000**	**5820,038**	**36586,000**

Заказчик:
КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Казалинского района" _____ *Сыдықов Ш.Ә.*

Технадзор:
ТОО "ATM CONSULTING" _____ *Әбішев Н.Е.*

Подрядчик:
Директор ТОО "Строй модуль - Астана" _____ *Әмішаев Е.Ш.*

Форма 2

Наименование стройки - *Капитальный ремонт автодороги "Подъезд к селу Уркендеу"-Жанкент Казалинского района Кызылординской области*

Наименование объекта - *Капремонт автодороги*

АКТ № 1

выполненных работ за сентябрь месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы, Локальная смета 2-1-1								
1	Е1-203-2	**Срезка средней густоты кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания**	0,08	2785,86	2785,86	223	223	29
				--	578,34	--	46	63
		га						
2	Е1-208-2	**Сгребание срезанного или выкорчеванного средней густоты кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м**	0,08	5638,96	5638,98	451	451	95
				--	1878,84	--	150	63
		га						
3	Е1-210-2	**Сжигание с перетряхиванием валов из средней густоты кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 59 кВт (80л.с.)**	0,08	7317,54	1132,29	585	91	272
				5040,00	352,66	403	28	63
		га						
4	Е27-15-4	**Исправление профиля гравийных оснований без добавления нового материала**	40747,6	20,41	15,65	831659	637700	438118
				4,68	4,28	190699	174400	120
		м2 площади основания						
5	Е27-82-1	**Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)**	40747,6	19,95	15,58	812915	634848	319298
				1,03	5,50	41970	224112	120
		м2 корыта						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Е27-21-1	Устройство нижнего слоя основания толщиной 19 см из песчано-гравийных смесей	14259,0	486,10	21,93	6931305	312700	201565
		м2 основания или покрытий		6,41	5,37	91400	76571	120
РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда, Локальная смета 2-1-2								
7	Е27-15-4	Исправление профиля основания без добавления нового материала	9269	20,41	15,65	189180	145060	99660
		м2 площади основания		4,68	4,28	43379	39671	120
8	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	9269	19,95	15,58	184917	144411	72632
		м2 корыта		1,03	5,50	9547	50980	120
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			8951234	1875483	1131670
			Тенге			377398	565958	
		Накладные расходы -	Тенге			1131670		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			604974		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10687878		

ЗАКАЗЧИК : _____ *Сыдықов Ш.Ә.*
КГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

ПОДРЯДЧИК : _____ *Әмшаев Е.Ш.*
Директор ТОО "Строй модуль - Астана"

Технадзор _____ *Әбішев Н.Е.*
ТОО "ATM CONSULTING"