Форма №3

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2017г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Казалинского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Строй модуль - Астана"
Договор №91 от 11.09.2017г.
Наименование объекта и адрес: Капитальный ремонт автодороги "Подъезд к селу Уркендеу"-Жанкент Казалинского района Кызылординской области

Тех. надз

№	Наименование объектов	Сметная стоимость, (тыс.тенге)		Договорная стоимость, (тыс.тенге)	Акт выполненных работ с начала строительства , (тыс.тенге)		Акт выполненных работ с начала года, (тыс.тенге)		Выполнено за отчетный месяц, (тыс.тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Капитальный ремонт автодороги "Подъезд к селу Уркендеу"-Жанкент Казалинского района Кызылординской области	352089,776	112605,712	334485,287	150000,000	47973,153	150000,000	47973,153	53414,000	17082,920
	Итого	352089,776	112605,712	334485,287	150000,000	47973,153	150000,000	47973,153	53414,000	17082,920

Заказчик:
КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Казалинского района" _____ *Әбсұлтанов М.Б.*

Технадзор:
ТОО "ATM CONSULTING" _____ *Әбішев Н.Е.*

Подрядчик:
Директор ТОО "Строй модуль - Астана" _____ *Әмишаев Е.Ш.*

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Казалинского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Строй модуль - Астана"
Договор №91 от 11.09.2017г.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

по объекту: Капитальный ремонт автодороги "Подъезд к селу Уркендеу"-Жанкент Казалинского района Кызылординской области

за ноябрь месяц 2017г.

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тыс.тенге	Обору - дование, тыс.тенге	Прочие, тыс.тенге	Всего, тыс.тенге
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Капремонт автодороги	15603,846			15603,846
		ИТОГО:	15603,846	0,000	0,000	15603,846
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
		Временные здания и сооружения (4,6%), К=0,8	574,222			574,222
		ИТОГО:	16178,067	0,000	0,000	16178,067
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	СН РК 8.02-07.2002	Затраты на производство СМР в зимнее время - 1,44%	232,964			232,964
	СН РК 8.02-02.2002	Выслуга лет - 1%			161,781	161,781
	СН РК 8.02-02.2002	Доп. отпуска - 0,4%			64,712	64,712
	СН РК 8.02-02.2002	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рационального риска			445,396	445,396
		ИТОГО:	232,964	0,000	671,889	904,853
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г	16411,031	0,000	671,889	17082,920
		ИТОГО в текущих ценах 2017 г. К.пер.=2,737	44916,993	0,000	1838,959	46755,952
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%			935,119	935,119
		ИТОГО:	44916,993	0,000	2774,078	47691,071
		НДС 12%			5722,929	5722,929
		ИТОГО в текущих ценах:	44916,993	0,000	8497,007	53414,000

Заказчик:
КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Казалинского района" _____ Әбсұлтанов М.Б.

Технадзор:
ТОО "ATM CONSULTING" _____ Әбішев Н.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Строй модуль - Астана" _____ Әмішаев Е.Ш.

Форма 2

Наименование стройки - *Капитальный ремонт автодороги "Подъезд к селу Уркендеу"-Жанкент Казалинского района Кызылординской области*

Наименование объекта - *Капремонт автодороги*

АКТ

выполненных работ за ноябрь месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы, Локальная смета 2-1-1						
1	30-10-12	**Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип В, М-II** т	993,6	**5170,00**		**5136978**		
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда, Локальная смета 2-1-2						
2	Е27-48-1	**Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3** м2	5042,5	535,54	22,79	2700472	114919	81810
				7,70	5,82	38827	29347	120
3	Е27-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ** м2 покрытия	9269,0	24,52	15,35	227276	142279	122351
				5,94	5,06	55058	46901	120
4	Е27-54-1	**Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины к1трр=2; к1трм=2; к1зпр=2; к1экс=2; к1зпм=2; к1мат=2;** м2 покрытия	9269,0	**0,04**		**371**		**222**
				0,02		**185**		**120**
5	30-10-12	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2003** т	1119,70	**5170,00**		**5788849**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью тольщиной 8см	2950,0	213,57	16,30	630032	48085	32249
				4,79	4,32	14131	12744	120
		м2 покрытия полосы и обочин						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			14483977	305283	236633
			Тенге			108201	88993	
		Накладные расходы -	Тенге			236633		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			883237		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			15603846		

ЗАКАЗЧИК : _____ *Әбсұлтанов М.Б.*
КГУ "Кызылординский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

Технадзор _____ *Әбішев Н.Е.*
ТОО "ATM CONSULTING"

ПОДРЯДЧИК : _____ *Әмишаев Е.Ш.*
Директор ТОО "Строй модуль - Астана"