Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)

Заказчик: Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан»
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй-Пласт Монтаж"
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт здания отдела Филиала НАО Наурзумского района, Костанайской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2021 года

Код	Код	До.согл./Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		217533	2021-09-11				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт здания отдела Филиала НАО Наурзумского района, Костанайской области	12 918 777,00	12 918 777,00	-	-	-	-	-	-	1 550 253,24	14 469 030,24

М.П.

Заказчик:
Директор филиала
НАО "ГК "Правительство для граждан" по Костанайской области **Толепұлы Қанат**

М.П.

Исполнитель:
Руководитель
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй-Пласт Монтаж" **Дюсембаев Д.Д.**

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

117

Форма

Заказчик: Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан»
г.Нур-Султан, Проспект КАБАНБАЙ БАТЫР, 17, 14
БИН 160440007161
Тел.: 87142531493

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй-Пласт Монтаж"
Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косшы, Алиби-Жангильдина, 2б
БИН 150240014849
Тел.: 87024391777

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Текущий ремонт здания отдела Филиала НАО Наурзумского района, Костанайской области

(наименование, адрес)

Объект : Текущий ремонт здания отдела Филиала НАО Наурзумского района, Костанайской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) №217533 от 2021-09-11

Акт приемки выполненных работ №1

за 2021

на Текущий ремонт здания отдела Филиала НАО Наурзумского района, Костанайской области

тенге

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Фасад здания

	1115-0109-0201	Фасады вентилируемые. Демонтаж НР = 80 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 поверхности облицовки	181	3488,29	–	631380	–	–	505105	1227404	
					3488,29	–	631381	–	–	90919		
2	2 1115-0109-0201	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем (новый материал+материал от демонтажа) НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	181	7411,98	58,53	1341568	10594	541747	633725	2133316	
					4360,37	16,18	789227	2929	–	158023		
3	3 2113-0211-0912	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов монолитных зданий, тип облицовки: керамогранитная плита	м2	137,10395	6983		957397		957397	–	1033989	Казахстан
					–		–		–	76592		
4	4 2206-0301-0133	Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	137,10395	3717		509615		509615	–	550384	Казахстан
					–		–		–	40769		
5	5 1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 84 %	м2	55,1	1849,69	170,98	101733	9404	–	81582	197980	

					1678,71	87,15	92329	4793	–	14665	
6	6 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	55	26842,32	172,31	1476328	9477	1414309	51405	1649952
					955,31	83,18	52542	4575	–	122219	
7	7 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	п/м	28,2	7693,49	9,78	216956	276	209892	6233	241044
					240,74	4,83	6789	136	–	17855	
8	8 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	28,2	1474,86	5,67	41591	160	28481	10386	56135
					459,23	1,15	12950	32	–	4158	
9	9 1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	140	2076,51	5,67	290711	794	225625	51562	369655
					459,23	1,15	64292	161	–	27382	

Раздел 2 Входная группа

	1218-0101-2101	Плитка бетонная. Размостка с разборкой НР = 72 %	м2 покрытия	14,8	1277,98	–	18914	–	897	12972	34437	
					1217,34	–	18017	–	–	2551		
11	11 1127-0302-0105	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	0,8	1204,38	737,59	964	590	–	581	1669	
					466,79	206,23	373	165	–	124		
12	12 8721-0101-0203	Крыльца с пандусом, тип КРП-3 НР = 0	шт.	1	459526,4	26095	459526	26095	357108	82478	585364	
					76323	8195	76323	8195	–	43360		
13	13 1110-0212-0201	Площадки лестничные. Ограждение перилами НР = 90 %	м перил	12	382,63	42,84	4592	514	298	3600	8847	
					314,95	18,45	3779	221	–	655		
14	14 2301-0103-0107	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	28	1319		36932		36932	–	39887	Казахстан
					–		–		–	2955		
15	15 1218-0101-2101	Тротуары плитные и дорожки. Размостка с разборкой НР = 72 %	м2 покрытия	16,2	1277,98	–	20703	–	982	14199	37694	
					1217,34	–	19721	–	–	2792		

		3701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором НР = 108 %	м2 тротуара	16,2	517,71 / 473,11	38,06 / 15,42	8387 / 7664	617 / 250	106 / –	8547 / 1355	18289	
17	17	2104-0509-0108	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 30 мм ГОСТ 17608-2017	м2	16,2	1784 / –		28901 / –		28901 / –	– / 2312	31213	Казахстан
		Раздел 3 Отделочные работы											
18	18	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	94	818,55 / 786,74	31,81 / 16,21	76944 / 73954	2990 / 1524	– / –	54344 / 10503	141791	
19	19	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	94	4193,08 / 1071,79	132,97 / 60,43	394150 / 100748	12499 / 5680	280902 / –	100042 / 39535	533727	
20	20	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	44,05	3391,85 / 1482,47	34,69 / 16,84	149411 / 65303	1528 / 742	82580 / –	52836 / 16180	218427	

		0703-0301	Облицовка из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах. Ремонт со сменой плиток в одном месте до 10 шт НР = 72 %	плитка	18	353,62 / 304,22	2,47 / 1,23	6365 / 5476	44 / 22	845 / –	3959 / 826	11150
22	22	1110-0401-0101	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой НР = 90 %	м2 перегородок	14	3380,25 / 1719,04	47,28 / 20,35	47324 / 24067	662 / 285	22595 / –	21917 / 5539	74780
23	23	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %	м2	413,783	215,19 / 215,19	– / –	89042 / 89043	– / –	– / –	74796 / 13107	176945
24	24	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	413,783	1390,07 / 964,22	80,41 / 62,38	575187 / 398978	33272 / 25812	142937 / –	339832 / 73202	988221

	0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	413,783	1113,83	7,54	460884	3120	171257	230006	746161
26	26 1115-0405-0111				692,41	2,42	286507	1001	–	55271	
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	413,783	323,3	0,77	133776	319	32043	81257	232236
27	27 1115-0405-0112				245,09	0,38	101414	157	–	17203	
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	827,566	159,1	0,31	131666	257	24868	85332	234358
28	28 1115-0405-0110				128,74	0,15	106541	124	–	17360	
		Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	208	868,34	4,28	180615	890	37500	114130	318325

29	29 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	208	683,77 / 796,2	2,11 / 4,83	142224 / 165610	439 / 1005	– / 40772	23580 / 99462	286278
30	30 1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 84 %	м2	25,2	595,35 / 1096,15	2,38 / 170,98	123833 / 27623	495 / 4309	– / –	21206 / 21428	52975
31	31 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	25,2	925,17 / 7328,6	87,15 / 77,76	23314 / 184681	2196 / 1960	– / 153965	3924 / 26669	228254
32	32 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	12	1141,1 / 5658	34,76 / –	28756 / 67896	876 / –	– / 67896	16908 / –	73328
33	33 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	24	– / 430	– / –	– / 10320	– / –	– / 10320	5432 / –	11146
					–	–	–	–	–	826	

Раздел 5 Электромонтажные работы

	1217-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР = 72 %	м	245	409,42	2,08	100308	510	56703	31040	141856
35	35 1217-0101-0705	Светильники. Демонтаж НР = 72 %	шт.	36	175,9	0,06	43096	15	–	10508	
					180,13	1,77	6485	64	–	4646	12021
36	36 1121-0401-0302	Люстры и подвесные светильники до 12 ламп. Установка НР = 72 %	шт.	36	178,36	0,9	6421	32	–	890	
					2655,47	14,76	95597	531	13981	58500	166425
37	37 2307-0106-0101	Светильники для светодиодных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 2x18 LRS/A (4560) LED СТ РК 2595-2014	шт.	36	2252,35	4,57	81085	165	–	12328	
					7727		278172		278172	–	300426
38	38 1217-0101-2201	Выключатели, розетки. Смена НР = 72 %	шт.	54	–		–		–	22254	
					298,12	–	16098	–	–	11591	29904
39	39 2307-0218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	28	298,12	–	16098	–	–	2215	
					330		9240		9240	–	9979

40	40 2307-0220-0514				–		–	–	739	
		Розетка штепсельная двухместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	26	404 / –		10504 / –	10504 / –	– / 840	11344
	Раздел 6 Витраж									
41	41 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 90 %	м2	6,2491	26510,12 / 1050,11	2,68 / –	165664 / 6562	17 / –	159085 / –	5906 / 13726	185296

Итого	
в том числе	**13 402 612**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 520 970
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	124 319
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	61 883
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 865 904
- накладные расходы, тенге	2 898 633
в т.ч. зарплата, тенге	260 878
- сметная прибыль (8 %), тенге	992 788
Всего	**13 402 612**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**268 052**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**13 670 664**

в текущих и прогнозных ценах	**14 354 197**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2021 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	14 354 197
НДС (12 %)	1 722 504
Итого	**16 076 701**
С учетом понижающего коэффициента	**14 469 030,24**

(к=0,899999959)

Сдал (Исполнитель)

ТОО "Строй-Пласт Монтаж"
БИН 150240014849

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Руководитель Дюсембаев Д.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Некоммерческое акционерное общество
«Государственная корпорация «Правительство для граждан»
БИН 160440007161

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор филиала НАО "ГК "Правительство для граждан" по Костанайской области Толепұлы Қанат

(должность, подпись, расшифровка подписи)