Форма №3

# С П Р А В К А

**стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2018г.**

**ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Казалинского района"**
**ПОДРЯДЧИК: ТОО "Строй модуль - Астана"**
**Доп.соглашение №01 от к договор №91 от 11.09.2017 г.**
**Наименование объекта и адрес: Капитальный ремонт автодороги "Подъезд к селу Уркендеу"-Жанкент Казалинского района Кызылординской области**

| № | Наименование объектов | Сметная стоимость, (тыс.тенге) | | Договорная стоимость, (тыс.тенге) | Акт выполненных работ с начала строительства , (тыс.тенге) | | Акт выполненных работ с начала года, (тыс.тенге) | | Выполнено за отчетный месяц, (тыс.тенге) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | рыночная | базисная | рыночная | рыночная | базисная | рыночная | базисная | рыночная | базисная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | *Капитальный ремонт автодороги "Подъезд к селу Уркендеу"-Жанкент Казалинского района Кызылординской области* | 352089,776 | 112605,712 | 334485,287 | 296935994,24 | 98128,13 | 115000,000 | 37760947 | 37549292,50 | 14477,580 |
| | **Итого** | **352089,776** | **112605,712** | **334485,287** | **296935994,24** | **98128,13** | **115000,000** | **37760947** | **37549292,50** | **14477,580** |

***Заказчик:***
***КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Казалинского района"*** _____ ***Абиев А.***

***Технадзор:***
***ТОО "ATM CONSULTING"*** _____ ***Әбішев Н.Е.***

***Подрядчик:***
***Директор ТОО "Строй модуль - Астана"*** _____ ***Әмішаев Е.Ш.***

**ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Казалинского района"**
**ПОДРЯДЧИК: ТОО "Строй модуль - Астана"**
**Доп.соглашение №01 от к договор №91 от 11.09.2017г.**

## ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ №1

**по объекту: Капитальный ремонт автодороги "Подъезд к селу Уркендеу"-Жанкент Казалинского района Кызылординской области**

**за сентябрь месяц 2018г.**

| № п/п | Номера смет и расчет | Наименование работ и затрат | СМР, тыс.тенге | Обору - дование, тыс.тенге | Прочие, тыс.тенге | Всего, тыс.тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Глава 2. Основные объекты строительства** | | | | |
| 1 | 2-1 | Капремонт автодороги | 14477,580 | | | 14477,580 |
| | | **ИТОГО:** | **14477,580** | **0,000** | **0,000** | **14477,580** |
| | | **Глава 8. Временные здания и сооружения** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (4,6%), К=0,8 | 532,775 | | | 532,775 |
| | | **ИТОГО:** | **15010,354** | **0,000** | **0,000** | **15010,354** |
| | | **Глава 9. Дополнительные затраты на строительство** | | | | |
| | СН РК 8.02-07.2002 | Затраты на производство СМР в зимнее время - 1,44% | 216,149 | | | 216,149 |
| | СН РК 8.02-02.2002 | Выслуга лет - 1% | | | 150,104 | 150,104 |
| | СН РК 8.02-02.2002 | Доп. отпуска - 0,4% | | | 60,041 | 60,041 |
| | СН РК 8.02-02.2002 | Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рационального риска | | | 867,753 | 867,753 |
| | | **ИТОГО:** | **216,149** | **0,000** | **1077,898** | **1294,047** |
| | | **ИТОГО в базовых ценах 2001 г** | **15226,504** | **0,000** | **1077,898** | **16304,401** |
| | | ИТОГО в текущих ценах 2016 г. | 41674,940 | 0,000 | 2950,207 | 44625,147 |
| | | Понижающий коэффициент - К=0,91979065 | | | | 32868,778 |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи - 2% | | | 59,004 | 657,376 |
| | | ИТОГО: | 0,000 | 0,000 | 3009,211 | 33526,153 |
| | | НДС 12% | | | 4023,138 | 4023,138 |
| | | **ИТОГО в текущих ценах:** | **0,000** | **0,000** | **7032,349** | **37549292,50** |

**Заказчик:**
**КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Казалинского района"** _____ **Абиев А.**

**Технадзор:**
**ТОО "ATM CONSULTING"** _____ **Әбішев Н.Е.**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "Строй модуль - Астана"** _____ **Әмішаев Е.Ш.**

*у*

***Форма 2***

*Наименование стройки - Капитальный ремонт автодороги "Подъезд к селу Уркендеу"-Жанкент*

*Наименование объекта - Капремонт автодороги*

# *АКТ*

## *выполненных работ за сентябрь месяц 2018 года*

*Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.*

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге<br>% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>ЗП рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. ЗП машинистов | Всего<br>ЗП рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. ЗП машинистов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **Капремонт автодороги "Подъезд к селу Уркендеу", км 5,65** | | | | | | |
| | | **Раздел 1. Общестроительные работы** | | | | | | |
| 6 | Е27-21-1 | Устройство нижнего слоя основания толщиной 19 см из песчано-гравийных смесей | 16550,975 | 486,1 | 21,93 | 8045429 | 362963 | 233961 |
| | | *м2 основания или покрытий* | | | | | | |
| | | | | 6,41 | 5,37 | 106092 | 88879 | 49 |
| 7 | Е27-48-1 | Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 18727,464 | 535,54 | 22,79 | 10029306 | 426799 | 303835 |
| | | *м2* | | | | | | |
| | | | | 7,7 | 5,82 | 144201 | 108994 | 55 |
| 8 | Е27-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ | 24647,6 | 24,52 | 15,35 | 604359 | 378341 | 325349 |
| | | *м2 покрытия* | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5,94 | 5,06 | 146407 | 124717 | 73 |
| 9 | E27-54-1 | Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины<br>ktpp1=4; ktpm1=4; kзпр1=4; kэкс1=4; kзпм1=4; kмат1=4;<br>*м2 покрытия* | 24647,6 | 0,08 | – | 1972 | – | 1183 |
| | | | | 0,04 | – | 986 | – | 73 |
| 10 | 30-10-12 | Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип В, М-II<br>*т* | -1702,2 | -5170 | – | -8800148 | – | – |
| | | | | – | – | – | – | – |
| 11 | E27-63-11 | Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 8 см<br>*м2 покрытия полосы и обочин* | 624,86 | 97,4 | 16,3 | 60861 | 10185 | 6831 |
| | | | | 4,79 | 4,32 | 2993 | 2699 | 7 |
| **Раздел 2. Обустройство дороги** | | | | | | | | |
| 21 | E27-61-1 | Установка столбиков сигнальных железобетонных<br>*шт* | 231 | 273,96 | 119,85 | 63285 | 27685 | 36050 |
| | | | | 100,35 | 29,7 | 23181 | 6861 | 120 |
| 22 | 99-1-1<br>ТОО "Алмат.завод дор,знаков" | столбики сигнальные 2380 х 775/2121:1,12<br>*шт* | 231 | 776,46 | | 179362 | | |
| 23 | E27-83-1 (ДМ) | демонтаж дорожных знаков на металлических стойках<br>kмат1=0;<br>*шт* | 3 | 652,44 | 146,19 | 1957 | 439 | 1925 |
| | | | | 506,25 | 28,22 | 1519 | 85 | 120 |
| 24 | E27-83-1 | Установка дорожных знаков на металлических стойках<br>т.ч.: ktpp1=1,2; ktpm1=1,2; kзпр1=1,2; kэкс1=1,2; kзпм1=1,2; | 37 | 878,35 | 175,43 | 32499 | 6491 | 28477 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *шт* | | 607,5 | 33,86 | 22478 | 1253 | 120 |
| 25 | 99-2-1<br>ТОО"Алмат.завод дор.знаков" | щитки А900 - 5050 х 775/2121 :1,12<br>*шт* | 29 | 1647,53 | | 47778 | | |
| 26 | 99-2-2<br>ТОО"Алмат.завод дор.знаков" | щитки Д700 - 6170 х 775/2121 ; 1,12<br>*шт* | 2 | 2012,93 | | 4026 | | |
| 27 | 99-2-3<br>ТОО"Завод дор.знаков" | щитки 5.28 - 1920 х 775/2121 :1,12<br>*шт* | 6 | 626,39 | | 3758 | | |
| 28 | 99-2-4<br>ТОО"Алмат.завод дор.знаков" | стойки к знакам СКМ 1.30 - 3260 х 775/2121 :1,12<br>*шт* | 6 | 1063,56 | | 6381 | | |
| 29 | 99-2-5 (пл)<br>ТОО"Алмат.завод дор.знаков" | стойки СКМ 1.35 - 3670 х 775/2121 : 1,12<br>*шт* | 31 | 1197,32 | | 37117 | | |
| 30 | 99-2-6 (пл)<br>ТОО"Алмат.завод дор.знаков" | Комплект для крепления дорожных знаков 670 х 775/2121 :1,12<br>*шт* | 37 | 218,58 | | 8087 | | |
| 31 | Е1-17-7 | Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы<br>*м3 грунта* | 210 | 26,28 | 25,03 | 5519 | 5256 | 1449 |
| | | | | 1,15 | 6,78 | 242 | 1424 | 87 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | П8-1-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза ктрм2=1,15; кэкс2=1,15; кзпм2=1,15;<br>*т* | 367 | 26,06 | 26,06 | 9564 | 9564 | 1721 |
| | | | | – | 5,21 | – | 1912 | 90 |
| 33 | Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками<br>*м3 уплотненного грунта* | 196 | 21,55 | 4,52 | 4224 | 886 | 2904 |
| | | | | 17,03 | – | 3338 | – | 87 |
| 34 | Е1-145-5 | Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную<br>*м2 спланированной площади* | 1590 | 19,4 | – | 30846 | – | 26836 |
| | | | | 19,4 | – | 30846 | – | 87 |
| 35 | Е27-63-11 | Укрепление верха берм песчано-гравийной смесью толщиной 10 см<br>*м2 покрытия полосы и обочин* | 1590 | 265,75 | 20,36 | 422543 | 32372 | 19404 |
| | | | | 4,79 | 5,38 | 7616 | 8554 | 120 |
| | | **Капремонт автодороги "Подъезд к селу Уркендеу-Жанкент", км 1,5** | | | | | | |
| | | **Раздел 2. Обустройство дороги** | | | | | | |
| 9 | Е27-61-1 | Установка столбиков сигнальных железобетонных<br>*шт* | 36 | 273,96 | 119,85 | 9863 | 4315 | 5618 |
| | | | | 100,35 | 29,7 | 3613 | 1069 | 120 |
| 10 | 99-1-1 (пл)<br>ТОО "Алмат.завод дор,знаков" | столбики сигнальные 2380 х 775/2121:1,12<br>*шт* | 36 | 776,46 | | 27953 | | |
| 11 | Е27-83-1 | Установка дорожных знаков на металлических стойках<br>*шт* | 7 | 747,86 | 146,19 | 5235 | 1023 | 4490 |
| | | | | 506,25 | 28,22 | 3544 | 198 | 120 |
| 12 | 99-2-1 (пл) | щитки А900 - 5050 х 775/2121 :1,12 | 5 | 1647,53 | | 8238 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТОО"Алмат.завод дор.знаков" | *шт* | | | | | | |
| 13 | 99-2-3 (пл) | щитки 5.28 - 1920 х 775/2121 :1,12 | 2 | 626,39 | | 1253 | | |
| | ТОО"Завод дор.знаков" | *шт* | | | | | | |
| 14 | 99-2-4 (пл) | стойки к знакам СКМ 1.30 - 3260 х 775/2121 :1,12 | 2 | 1063,56 | | 2127 | | |
| | ТОО"Алмат.завод дор.знаков" | *шт* | | | | | | |
| 15 | 99-2-5 (пл) | стойки СКМ 1.35 - 3670 х 775/2121 : 1,12 | 5 | 1197,32 | | 5987 | | |
| | ТОО"Алмат.завод дор.знаков" | *шт* | | | | | | |
| 16 | 99-2-6 (пл) | Комплект для крепления дорожных знаков 670 х 775/2121 :1,12 | 7 | 218,58 | | 1530 | | |
| | ТОО"Алмат.завод дор.знаков" | *шт* | | | | | | |
| 17 | Е1-35-2 | Устройство дорожных насыпей из грунта 2 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. | 6 | 12,61 | 12,61 | 76 | 76 | 23 |
| | | *м3 грунта* | | | | | | |
| | | | | – | 4,38 | – | 26 | 87 |
| 18 | Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | 5,7 | 21,55 | 4,52 | 123 | 26 | 84 |
| | | *м3 уплотненного грунта* | | | | | | |
| | | | | 17,03 | – | 97 | – | 87 |
| 19 | Е1-145-5 | Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную | 43 | 19,4 | – | 834 | – | 726 |
| | | *м2 спланированной площади* | | | | | | |
| | | | | 19,4 | – | 834 | – | 87 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | E27-63-11 | Укрепление верха берм песчано-гравийной смесью толщиной 10 см | 43 | 265,75 | 20,36 | 11427 | 875 | 524 |
| | | *м2 покрытия полосы и обочин* | | | | | | |
| | | | | 4,79 | 5,38 | 206 | 231 | 120 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **13658,094** | | |
| | **Тенге** | | | **13658,094** | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **819,486** | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **14477,580** | | |

***ЗАКАЗЧИК :*** _____ ***Абиев А.***
***КГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"***

***ПОДРЯДЧИК :*** _____ ***Эмишаев Е.Ш.***
***Директор ТОО "Строй модуль - Астана"***

***Технадзор*** _____ ***Обишев Н.Е.***
***ТОО "ATM CONSULTING"***