Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГККП Спортивный клуб "Орал"
Подрядчик: ТОО «АИАС строй Сервис»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт конструкции крыши и кровли здания по адресу: ЗКО, г. Уральск, п. Деркул, ул. Даля, строение 7/3

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №4
за декабрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата		Наименование	Код	Наименование	Код
		№109 от 21.07 2021г					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в составстроительно-монтажных работ по смете 2020г	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт конструкции крыши и кровли здания по адресу: ЗКО, г.Уральск, п. Деркул, ул. Даля, строение 7/3	69240536	10911587,82							1309390,539	12220978,36

Заказчик:Руководитель ГККП Спортивный клуб "Орал"
Жалмурзиев Искабыл Абильчакович, БИН 140440027915 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «АИАС строй Сервис»Сатканов Асхат Мунайдарулы, БИН 100440016952 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Главный инженерТОО «MGDesignIncorporated» Селькин Евгений Дмитриевич, БИН061240007812, №01от26.04.2021г. _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «Музтау» Бабаев Ерсаин Зияденович, ИИН 561128300064, аттестаты № KZ42VJE00027862 от 20.06.2017г., № KZ58VJE00027865 от 20.06.2017г., № KZ85VJE00027864 от 20.06.2017г._____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)
Место печати (при наличии)

Форма 4

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГККП Спортивный клуб "Орал", БИН 140440027915
Республики Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, поселок Деркул, Даля, 7/3, Тел.: 87112250130
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Подрядчик: ТОО «АИАС строй Сервис», БИН 100440016952
Республики Казахстан Западно-Казахстанская область, г.Уральск, с/т "Строитель", 7, Тел.: 87013795938
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Стройка: Капитальный ремонт конструкции крыши и кровли здания по адресу: ЗКО, г. Уральск, п. Деркул, ул. Даля, строение 7/3

Объект: Капитальный ремонт конструкции крыши и кровли здания по адресу: ЗКО, г. Уральск, п. Деркул, ул. Даля, строение 7/3

Договор подряда (контракт) №109 от 21.07 2021г

Акт выполненных работ №4
ЗА ДЕКАБРЬ 2021 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах на II квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Демонтаж										
1	**Е12-130103-0402 1213-0103-0402 РСНБ РК 2015**	**Облицовка из подвесный потолков. Разборка**	**м2 облицовки**	**0,2**		**114,29**	**5,46**	**23**	**1**	**--**	**16**	**42**
		НР - 72%; СП - 8%				**108,83**	**2,66**	**22**	**1**		**3**	
		Внутренняя отделка										
2	**Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2257,7981**		**484,47**	**3,68**	**1093826**	**8319**	**364567**	**522008**	**1745101**
		НР - 72%; СП - 8%				**319,31**	**1,80**	**720940**	**4071**		**129267**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Прочие										
3	**С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**50,31**		**97,00**	**--**	**4880**	**--**		**--**	**5270**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**390**	

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	341-020103-1015 4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**50,31**	**281,00**	**--**	**14137**	**--**		**--**	**15268**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1131**	
				Демонтаж-монтаж существущих материалов и оборудования инженерных сетей мешающих выполнению работ							
5	**Е11-200701-0404 1120-0701-0404 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.17 К=0,4 ДЕМОНТАЖ**	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**8**	**481,79**	**25,84**	**3854**	**207**	**--**	**2658**	**7033**
		НР - 72%; СП - 8%			**455,95**	**5,59**	**3648**	**45**		**520**	
6	**Е11-200701-0404 1120-0701-0404 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**8**	**1754,51**	**80,76**	**14036**	**646**	**2903**	**7651**	**23422**
		НР - 72%; СП - 8%			**1310,86**	**17,47**	**10487**	**140**		**1735**	
7	**Е11-200801-0101 1120-0801-0101 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.17 к=0,4 демонтаж**	**Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Демонтаж**	**дефлектор**	**2**	**1266,87**	**26,99**	**2534**	**54**	**--**	**1793**	**4673**
		НР - 72%; СП - 8%			**1239,88**	**5,59**	**2480**	**11**		**346**	
8	**Е11-200801-0101 1120-0801-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка**	**дефлектор**	**2**	**3648,99**	**84,33**	**7298**	**169**	**--**	**5158**	**13453**
		НР - 72%; СП - 8%			**3564,66**	**17,47**	**7129**	**35**		**996**	
9	**Е12-150103-0302 1215-0103-0302 РСНБ РК 2015**	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**30**	**460,87**	**16,39**	**13826**	**492**	**--**	**9781**	**25496**
		НР - 72%; СП - 8%			**444,49**	**8,36**	**13335**	**251**		**1889**	
10	**Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**30**	**2024,38**	**52,79**	**60731**	**1584**	**--**	**43037**	**112070**
		НР - 72%; СП - 8%			**1971,58**	**20,89**	**59147**	**627**		**8301**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ЭСН РК 8.04-02-2015 п.6.1.1 к=0,5 демонтаж	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования**	шт.	30	665,89	0,39	19977	12	--	14375	37112
		НР - 72%; СП - 8%			665,50	--	19965	--		2760	
12	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	30	1375,60	0,78	41268	23	1315	28750	75619
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	39930	--		5601	
13	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ЭСН РК 8.04-02-2015 п.6.1.1 к=0,5 демонтаж	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Демоонтаж оборудования**	шт.	15	1332,04	1,04	19981	16	--	14375	37100
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	19965	--		2745	
14	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	15	2744,44	2,08	41167	31	1206	28750	75510
		НР - 72%; СП - 8%			2662,00	--	39930	--		5593	
15	Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 ЭСН РК 8.04-02-2015 п.6.1.1 к=0,5 демонтаж	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**	камера	10	2089,44	2,83	20894	28	--	15024	38788
		НР - 72%; СП - 8%			2086,61	--	20866	--		2870	
16	Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Демонтаж**	камера	10	4178,87	5,66	41789	57	--	30047	77583
		НР - 72%; СП - 8%			4173,21	--	41732	--		5747	
		Электроосвещение									
		Демонтаж									
17	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель. Демонтаж**	м	1005	90,06	0,22	90514	220	--	65092	168054
		НР - 72%; СП - 8%			89,84	0,11	90294	112		12448	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Светильники. Демонтаж**	шт.	200	178,14	1,75	35629	350	–	25529	66051
		НР - 72%; СП - 8%			176,40	0,89	35279	178		4893	
		Монтажные работы									
19	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	3	4973,85	111,82	14922	335	5636	6540	23178
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2983,65	43,96	8951	132		1717	
20	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	14	2677,56	23,66	37486	331	18801	13215	54757
		НР - 72%; СП - 8%			1311,00	–	18354	–		4056	
21	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	шт.	50	553,24	3,86	27662	193	3422	17372	48637
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			480,94	1,62	24047	81		3603	
22	Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка**	шт.	41	2397,45	15,44	98296	633	54822	31036	139678
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1044,90	6,46	42841	265		10347	
23	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	2	225,40	0,19	451	–	68	276	785
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			191,39	0,09	383	–		58	
24	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	1005	289,79	2,38	291238	2389	14142	197863	528229
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			273,34	0,10	274707	103		39128	
25	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	407	104,81	1,21	42658	494	4566	27078	75315
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			92,38	0,02	37598	10		5579	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	623	126,58	1,28	78862	797	10352	48776	137849
		НР - 72%; СП - 8%			108,69	0,05	67713	32		10211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	Е11-210301-0102 1121-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами**	м	21	400,83	3,20	8417	67	904	5369	14889
		НР - 72%; СП - 8%			354,55	0,51	7446	11		1103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	м	25	704,74	50,45	17618	1261	7012	6857	26433
		НР - 72%; СП - 8%			373,81	7,11	9345	178		1958	
29	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	192	648,56	26,20	124523	5031	74944	33191	170331
		НР - 72%; СП - 8%			232,02	8,08	44548	1551		12617	
30	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	14	3359,49	158,44	47033	2218	32183	9551	61111
		НР - 72%; СП - 8%			902,30	45,25	12632	633		4527	
31	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	20	562,29	4,09	11246	82	1110	7253	19979
		НР - 72%; СП - 8%			502,71	0,97	10054	19		1480	
32	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	200	425,63	21,35	85126	4270	34452	34295	128975
		НР - 72%; СП - 8%			232,02	6,14	46404	1228		9554	
					Материалы и оборудование не учтенные ценником						
33	С123-070201-0116 2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	3	2165,00	--	6495	--	6495	--	7015
		СП - 8%			--	--	--	--		520	
34	С123-070204-0746 2307-0204-0746 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	1545,00	--	1545	--	1545	--	1669

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		124	
	С123-070204-0748 2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	1591,00	–	1591	–	1591	–	1718
		СП - 8%			–	–	–	–		127	
36	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	12	473,00	–	5676	–	5676	–	6130
		СП - 8%			–	–	–	–		454	
37	С123-070106-1304 2307-0106-1304 РСНБ РК 2015	**Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OWP ECO LED 595, 220 В, мощность 33 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014 ПРИМИНИТЕЛЬНО ARS1200**	шт.	2	41820,00	–	83640	–	83640	–	90331
		СП - 8%			–	–	–	–		6691	
38	С123-070106-1301 2307-0106-1301 РСНБ РК 2015	**Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014 ПРИМИНИТЕЛЬНО ARS600**	шт.	44	32877,00	–	1446588	–	1446588	–	1562315
		СП - 8%			–	–	–	–		115727	
39	С123-070106-1672 2307-0106-1672 РСНБ РК 2015	**Светильники промышленные светодиодные типа LED-240, мощность 240 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016 ПРИМИНИТЕЛЬНО**	шт.	38	89086,00	–	3385268	–	3385268	–	3656089
		СП - 8%			–	–	–	–		270821	
40	С123-070106-1670 2307-0106-1670 РСНБ РК 2015	**Светильники промышленные светодиодные типа LED-160, мощность 160 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016 ПРИМИНИТЕЛЬНО**	шт.	3	69881,00	–	209643	–	209643	–	226414
		СП - 8%			–	–	–	–		16771	
41	С123-070106-0892 2307-0106-0892 РСНБ РК 2015	**Светильник офисный светодиодный типа LED LS OA12, мощностью 12 Вт, IP40 ПРИМИНИТЕЛЬНО**	шт.	4	9109,00	–	36436	–	36436	–	39351
		СП - 8%			–	–	–	–		2915	
42	С123-070202-0603 2307-0202-0603 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм**	шт.	27	70,00	–	1890	–	1890	–	2041
		СП - 8%			–	–	–	–		151	
43	С123-070218-1508 2307-0218-1508 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	2	330,00	–	660	–	660	–	713
		СП - 8%			–	–	–	–		53	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С123-060145-0503 2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,407	206746,00	--	84146	--	84146	--	90877
	СП - 8%			--	--	--	--		6732	
45	С123-060145-0504 2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,598	321250,00	--	192108	--	192108	--	207476
	СП - 8%			--	--	--	--		15369	
46	С123-060145-0901 2306-0145-0901 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,046	365156,00	--	16797	--	16797	--	18141
	СП - 8%			--	--	--	--		1344	
47	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	м	407	24,00	--	9768	--	9768	--	10549
	СП - 8%			--	--	--	--		781	
48	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	598	29,00	--	17342	--	17342	--	18729
	СП - 8%			--	--	--	--		1387	
49	С123-061705-0108 2306-1705-0108 РСНБ РК 2015	**Металлорукав РЗ-ЦХ 38**	м	25	430,00	--	10750	--	10750	--	11610
	СП - 8%			--	--	--	--		860	
50	С123-061001-0105 2306-1001-0105 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,02	863263,00	--	17265	--	17265	--	18646
	СП - 8%			--	--	--	--		1381	
51	С123-070202-0207 2307-0202-0207 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм**	шт.	14	3497,00	--	48958	--	48958	--	52875
	СП - 8%			--	--	--	--		3917	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9980480**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1730172				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					30309			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9713			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6208971		
	- Перевозка грузов	Тенге				19017				
	- Накладные расходы	Тенге							1252716	
	- Сметная прибыль	Тенге							739298	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9980480

СТОИМОСТЬ СМР: 40699946
ОБОРУДОВАНИЕ -30719466

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,5.0,8=1,2%					488399				
	ИТОГО					41188345				
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,2.0,9=1,98%					815529				
	ИТОГО					42003875				
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%					840077				
	ИТОГО					12124486				
	ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,9					10911587,82				
	НДС, 12%					1309390,54				
	ИТОГО ПО АКТУ					12220978,36				

Заказчик: Руководитель ГККП Спортивный клуб "Орал"
Жалмурзиев Искабыл Абильчакович, БИН 140440027915 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «АИАС строй Сервис» Сатканов Асхат Мұнайдарұлы, БИН 100440016952 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Главный инженер ТОО «MG Design Incorporated» Селькин Евгений Дмитриевич, БИН 061240007812, №01 от 26.04.2021г. _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «Музтау» Бабаев Ерсаин Зияденович, ИИН 561128300064, аттестаты № KZ42VJE00027862 от 20.06.2017г., № KZ58VJE00027865 от 20.06.2017г., № KZ85VJE00027864 от 20.06.2017г._____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)
Место печати (при наличии)