С П Р А В К А **Форма №3**

стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2021 г.

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аралского района"

Подрядчик: ТОО "Строй модуль - Астана"

Договор №152 от 21.10.2021года

Наименование объекта и адрес: Строительства автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Камыстыбас-Аманоткел-Жанакурылыс"(21км) в Аральском районе Кызылординской области

№	Наименование объектов	Сметная стоимость, (тыс.тенге)		Договорная стоимость, (тыс.тенге)	Акт выполненных работ с начала строительства , (тыс.тенге)		Акт выполненных работ с начала года, (тыс.тенге)		Выполнено за отчетный месяц, (тыс.тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительства автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Камыстыбас-Аманоткел-Жанакурылыс"(21км) в Аральском районе Кызылординской	1317562177,680	1317562177,680	221000000,000	143885837,000	121662317,090	143885837,000	121662317,0900	143885837,000	121662317,0900
	Итого	**1317562177,680**	**1317562177,680**	**221000000,000**	**143885837,000**	**121662317,090**	**143885837,000**	**121662317,0900**	**143885837,000**	**121662317,0900**

Заказчик _____ **А. Б. Таскынбаев**
КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН: 050240008131

Подрядчик _____ **Ж.Н.Шамуратов**
Директор ТОО "Строй модуль - Астана"
БИН 001140003654

Эксперт технического надзора _____ **Асылбекұлы Ғ.**
ТОО "AltimusLTD"

Наименование стройки - Строительства автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Камыстыбас-Аманоткел-Жанакурылыс"(21км) в Аральском районе Кызылординской области

Наименование объекта - Строительства автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Камыстыбас-Аманоткел-Жанакурылыс"(21км) в Аральском районе Кызылординской области

АКТ

выполненных работ за октябрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы										
1	СЦИ РК 8.03-04-2017, Табл.1601-0204-30,пп №5	**Вынос трассы в натуру, создание геодезической разбивочной основы (закрепление трассы 1 кат)**	км	1,5		15922,00	--	23883,00	--	--	--	25793,64
		СП - 8%				--	--	--	--		1910,64	
2	Е11-010207-1703 1101-0207-1703 РСНБ РК 2015	**Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные редкие. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением до 20 м, при перемещением до 40 м**	га	42		8805,51	8805,51	369831,42	369831,42	--	90417,00	497068,29
		НР - 72%; СП - 8%				--	2989,98	--	125579,16		36819,87	
		Состав работ: 1. Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья на заданное расстояние с укладкой в валы										
3	Е11-010207-1704 1101-0207-1704 РСНБ РК 2015 К=2	**Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные густые. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения**	га	42		4379,46	4379,46	183937,32	183937,32	--	44969,30	247219,15
		НР - 72%; СП - 8%				--	1487,08	--	62457,36		18312,53	
		Состав работ: 1. Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья на заданное расстояние с укладкой в валы										
4	Е11-010207-1901 1101-0207-1901 РСНБ РК 2015	**Площади. Расчистка от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовки полей на тракторе 79 (108) кВт (л с)**	га	42		126625,00	126625,00	5318250,00	5318250,00	--	1195992,00	7035381,36
		НР - 72%; СП - 8%				--	39550,00	--	1661100,00		521139,36	
		Состав работ: 1. Фрезерование слоя торфяной почвы с пнями, мелколесьем и болотной растительностью на глубину 40 см										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010207-2004 1101-0207-2004 РСНБ РК 2015	**Валы из кустарников, мелко лесья и корней, кустарник и мелколесье густые. Сжигание с перетряхиванием корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)**	га	42	70621,47	9296,70	2966101,87	390461,40	663867,67	1476939,74	4798484,94
		НР - 72%; СП - 8%			45518,40	3322,20	1911772,80	139532,40		355443,33	
		Состав работ: 1. Сжигание с перетряхиванием									
6	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Снятие растительного слоя.Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м, при перемещение до 20 м**	м3 грунта	42	49,84	49,84	2093,32	2093,32	--	550,16	2854,96
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,19	--	764,11		211,48	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением									
7	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3грунта	45000	42,65	42,65	1919095,20	1919095,20	--	504366,91	2617339,08
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,57	--	700509,60		193876,97	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением									
8	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания ПГС. Разборка**	м3 конструкции	738	363,06	254,60	267936,07	187893,32	--	130219,44	430007,95
		НР - 108%; СП - 8%			108,46	54,92	80042,74	40530,81		31852,44	
		Состав работ: 1. Очистка покрытия или основания 2. Разборка покрытия и основания 3. Сгребание материала, полученного от разборки 4. Оправка в штабеля материала, полученного при разборке									
9	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	1114	128,00	--	142592,00	--		--	153999,36
		СП - 8%			--	--	--	--		11407,36	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**11193720,19**	**8371562,00**	**663867,67**	**3443454,55**	**15808148,72**
							1991815,54	**2730473,44**	--	**1170974,00**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11193720,19**				
	Материалы		Тенге				**663867,67**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4722289,00**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**23883,00**				
	Транспортные расходы		Тенге				**142592,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**3443454,55**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1170974,00**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**15808148,72**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3760,73**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4722289,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**15808148,72**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3760,73**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4722289,00**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Конструкция дорожный одежды									
		Земляные работы от ПК0+00 до ПК41+00									
10	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (из выемки в насыпь)** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	м3грунта	14923	204,80 9,12	195,59 53,95	3056174,74 136122,83	2918745,85 805099,28	1306,06	677679,92 298708,37	4032563,00
11	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные (для дорожной насыпи и присыпки обочин). Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2, при премещение 30 м** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением его из резервов и выемок в насыпь 2. Разравнивание грунта в насыпи 3. Разравнивание грунта в резервах	м3 грунта	14923	68,91 –	68,91 27,04	1028369,30 –	1028369,30 403537,32	–	290546,87 105513,29	1424429,46
12	Е11-010105-0505 1101-0105-0505 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта.Группа грунтов 2-3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением его из резервов и выемок в насыпь 2. Разравнивание грунта в насыпи 3. Разравнивание грунта в резервах 4. Рыхление грунта 3 группы	м3 грунта	14923	27,71 –	27,71 10,87	413505,14 –	413505,14 162261,51	–	116828,29 42426,67	572760,10
13	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см, при 8 проходов** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	14923	76,17 –	76,17 29,21	1136684,31 –	1136684,31 435880,53	–	313833,98 116041,46	1566559,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	14923	50,81 –	50,81 15,17	758205,10 –	758205,10 226402,50	–	163009,80 73697,19	994912,09
15	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Полив водой	м3 уплотненного грунта	14923	80,97 9,47	69,41 16,15	1208360,08 141279,03	1035742,75 241048,23	31338,30	275275,63 118690,86	1602326,56
16	Е11-010107-1502 1101-0107-1502 РСНБ РК 2015	**Земляного полотно и откосов. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка со срезкой грунта	м2 спланированной поверхности	51250	4,54 –	4,54 2,09	232875,90 –	232875,90 107231,40	–	77206,61 24806,60	334889,11
		Земляные работы от ПК41+00 до ПК199+97									
17	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	397425	1,11 –	1,11 0,43	440493,95 –	440493,95 172852,06	–	124453,48 45195,79	610143,22
18	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (из выемки в насыпь)** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	м3 грунта	116226	204,80 9,12	195,59 53,95	23802651,28 1060176,38	22732302,80 6270419,43	10172,10	5278029,00 2326454,42	31407134,68
19	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные (для дорожной насыпи и присыпки обочин). Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2,при премещение 30 м** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ:	м3 грунта	124877	68,91 –	68,91 27,04	8605486,36 –	8605486,36 3376836,42	–	2431322,22 882944,69	11919753,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Разработка грунта с перемещением его из резервов и выемок в насыпь 2. Разравнивание грунта в насыпи 3. Разравнивание грунта в резервах									
20	Е11-010105-0505 1101-0105-0505 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением его из резервов и выемок в насыпь 2. Разравнивание грунта в насыпи 3. Разравнивание грунта в резервах 4. Рыхление грунта 3 группы	м3 грунта	124877	27,71 –	27,71 10,87	3460248,00 –	3460248,00 1357818,84	–	977629,56 355030,21	4792907,78
21	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см, при 8 проходов** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	107547	76,17 –	76,17 29,21	8191850,69 –	8191850,69 3141301,61	–	2261737,16 836287,03	11289874,87
22	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	107547	50,81 –	50,81 15,17	5464228,62 –	5464228,62 1631636,40	–	1174778,21 531120,55	7170127,38
23	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Полив водой	м3 уплотненного грунта	107547	80,97 9,47	69,41 16,15	8708403,23 1018169,00	7464385,57 1737185,18	225848,70	1983855,00 855380,66	11547638,87
24	Е11-010107-1502 1101-0107-1502 РСНБ РК 2015	**Земляного полотно и откосов. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка со срезкой грунта	м2 спланированной поверхности	198500	4,54 –	4,54 2,09	901968,12 –	901968,12 415325,52	–	299034,37 96080,20	1297082,69
		Перевозка ПГС,щебень									
25	С341-020103-1050 4102-0103-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км** *СП - 8%*	т	9000	774,00 –	– –	6966000,00 –	– –		– 557280,00	7523280,00
		Покрытие дорожный одежды ТИП 1 на усиление									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщ. 20 см**	м3 материала основания в плотном теле	1600	1179,69	1037,38	1887510,88	1659808,48	1680,00	639123,09	2728764,69
		НР - 108%; СП - 8%			141,26	228,60	226022,40	365758,24		202130,72	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
27	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	1760	2651,00	--	4665760,00	--	4665760,00	--	5039020,80
		СП - 8%			--	--	--	--		373260,80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				80928775,70	66444900,94	4936105,16	17084343,17	105854168,37
							2581769,59	20850594,48	--	7841049,51	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				80928775,70				
	Материалы		Тенге				270345,16				
	Всего заработная плата		Тенге					23432364,08			
	Местные материалы		Тенге				4665760,00				
	Транспортные расходы		Тенге				6966000,00				
		Накладные расходы	Тенге				17084343,17				
		Сметная прибыль	Тенге				7841049,51				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				105854168,37				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14815,61
		Сметная заработная плата	Тенге					23432364,08			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				105854168,37				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14815,61
		Сметная заработная плата	Тенге					23432364,08			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								121662317,09
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4573585,14				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					74816462,93			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					23581067,92			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5599972,83		
		- Перевозка грузов	Тенге				7108592,00				
		- Накладные расходы	Тенге							20527797,71	
		- Сметная прибыль	Тенге							9012023,49	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								15808148,72
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								105854168,37
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								121662317,09
		Временные здания и сооружения, 3,9%	Тенге								4744830
		Итого:	Тенге								126407147
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								2528143
		Итого:	Тенге								128935290
		Экологические бедствия и радиационного риска	Тенге								5962306,0
		ИТОГО сметная стоимость в ценах 2020 года	Тенге								134897596
		ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года (МРП=2778 тенге/2917=0,952348303)	Тенге								128469497

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС в текущих ценах 2021 год - 12%:	Тенге								15416340
		ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	Тенге								143885837

Заказчик _____ **А. Б. Таскынбаев**
КГУ "Аральский районный отдел
ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН: 050240008131

Подрядчик _____ **Ж.Н.Шамуратов**
Директор ТОО "Строй модуль - Астана"
БИН 001140003654

Эксперт технического надзора _____ **Асылбекулы Ғ**
ТОО "AltimusLTD"