Заказчик : **ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон)**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СМУ-5"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство обогатительной фабрики производительностью 300т\час ТОО Qaz Carbon" (Каз Карбон), Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район, Октябрьская промзона (без наружных сетей)"**
(наименование, адрес)

Объект : **Дробильный корпус**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Д-П/2020-050 от 10 февраля 2020г.**

Акт выполненных работ

за **апрель 2021** (месяц, год) на **2-3-6 электромонтажные работы**

Составлен (а) в текущих ценах второго квартала 2020г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство новых объектов в стесненных условиях: на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов; ЭСН РК 8.05-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.6.							
		Курс валют Нацбанка РК на 08.06.2020г.:1 евро-452,95тенге,1 росс. рубль-5,82тенге, 1доллар США-399,66тенге					
		Электроустановочные изделия					
1	**Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**1861,24**	**1861,24**
		Итого оплата труда:				**1727,44**	**1727,44**
		Итого эксплуатация машин:				**192,99**	**192,99**
		Итого материалов:				**18,00**	**18,00**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		1243,76	1243,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		248,40	248,40
		Сметная стоимость:				**3353,40**	**3353,40**
2	**СТ Прайс**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**1,0000**		**11541,07**	**11541,07**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		923,29	923,29
		Сметная стоимость:				**12464,36**	**12464,36**
		Кабельные изделия					

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**110,0000**		**376,86**	**41454,68**
		Итого оплата труда:				**213,90**	**23528,80**
		Итого эксплуатация машин:				**171,82**	**18899,75**
		Итого материалов:				**46,11**	**5072,63**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		154,01	16940,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,47	4671,63
		Сметная стоимость:				**573,34**	**63067,05**
4	**Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**80,0000**		**845,20**	**67615,70**
		Итого оплата труда:				**389,85**	**31187,64**
		Итого эксплуатация машин:				**489,57**	**39165,95**
		Итого материалов:				**133,12**	**10649,59**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		280,69	22455,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,07	7205,66
		Сметная стоимость:				**1215,96**	**97276,47**
5	**С123-060145-0604 2306-0145-0604 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0663**		**332874,00**	**22069,55**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26629,92	1765,56
		Сметная стоимость:				**359503,92**	**23835,11**
6	**С123-060145-0603 2306-0145-0603 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0765**		**212498,00**	**16256,10**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16999,84	1300,49
		Сметная стоимость:				**229497,84**	**17556,58**
7	**С123-060145-0303 2306-0145-0303 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0510**		**153813,00**	**7844,46**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12305,04	627,56
		Сметная стоимость:				**166118,04**	**8472,02**

ИТОГО ПО АКТУ:			
Итого прямые затраты:	Тенге		**168642,80**
в том числе:			
- зарплата рабочих-строителей	Тенге		**36932,71**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		**58258,69**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		**19511,17**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				73451,40
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- оборудование	Тенге				0,00
	Накладные расходы		Тенге				40639,59
	ИТОГО:		Тенге				209282,39
	Сметная прибыль		Тенге				16742,59
	ИТОГО по акту:		Тенге				226024,99
	НДС 12%		Тенге				27 123,00
	ВСЕГО с НДС 12%		Тенге				253 147,99

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Зубов И.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

СОГЛАСОВАНО:

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО "СМУ Проект Строй" :

Место печати (при наличии)

Специалист технического надзора ТОО "Verus Project Management":

Принял (Заказчик)

ТОО «QazCarbon» (КазКарбон)» БИН 171040026871
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Штеер Е.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Главный инженер **Кляцкий В.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор ДМВБ и ИТ **Тускеев Е.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-строитель ОКС **Янковская И.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер - проектировщик **Лысый Д.В.** 14.04.2021.
(подпись, расшифровка подписи)

К. Шмайт. 16.04.2021.
(подпись, расшифровка подписи)