19330

Форма2В

Заказчик : **ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон)**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СМУ-5"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство обогатительной фабрики производительностью 300т\час ТОО Qaz Carbon" (Каз Карбон), Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район, Октябрьская промзона (без наружных сетей)"**
(наименование, адрес)

Объект : **Главный корпус**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Д-П/2020-050 от 10 февраля 2020г.**

Акт выполненных работ

за **апрель 2021** (месяц, год) на **2-5-5 архитектурно-строительные решения**

Составлен (а) в текущих ценах второго квартала 2020г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство новых объектов в стесненных условиях: на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов; ЭСН РК 8.05-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.6.					
		РАЗДЕЛ 1. Кровля					
		Кровля (лист 12,4)(объемы сметы)					
1	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	31,3500		16997,79	532880,75
		Итого оплата труда:				3557,13	111516,15
		Итого эксплуатация машин:				2005,21	62863,30
		Итого материалов:				11975,81	375441,64
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		3272,56	102594,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1621,63	50838,05
		Сметная стоимость:				21891,98	686313,66
2	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	330,0000		355,59	117343,46
		Итого оплата труда:				99,61	32871,15
		Итого эксплуатация машин:				14,55	4803,03
		Итого материалов:				245,10	80883,00
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		91,64	30241,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,78	11806,79
		Сметная стоимость:				483,01	159391,72
3	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	330,0000		1022,17	337315,80

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**645,31**	**212951,72**
		Итого эксплуатация машин:				**60,74**	**20043,75**
		Итого материалов:				**330,68**	**109122,75**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		593,68	195915,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,27	42658,51
		Сметная стоимость:				**1745,12**	**575889,89**
4	Е11-120101-1304 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	м2 утепляемого покрытия	330,0000		**1641,64**	**541740,84**
		Итого оплата труда:				**1005,76**	**331900,53**
		Итого эксплуатация машин:				**118,27**	**39027,55**
		Итого материалов:				**546,72**	**180417,60**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		925,30	305348,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		205,35	67767,15
		Сметная стоимость:				**2772,29**	**914856,47**
5	С121-110102-0105 2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130**	м3	33,9900		**24102,00**	**819226,98**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1928,16	65538,16
		Сметная стоимость:				**26030,16**	**884765,14**
6	С121-110102-0108 2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200**	м3	16,9950		**37252,00**	**633097,74**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2980,16	50647,82
		Сметная стоимость:				40232,16	683745,56
7	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	330,0000		**642,73**	**212100,10**
		Итого оплата труда:				**301,34**	**99442,21**
		Итого эксплуатация машин:				**119,08**	**39297,15**
		Итого материалов:				**253,14**	**83535,44**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		277,23	91486,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,60	24286,95
		Сметная стоимость:				**993,56**	**327873,88**
8	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	330,0000		**244,02**	**80525,41**
		Итого оплата труда:				**22,18**	**7319,42**
		Итого эксплуатация машин:				**26,39**	**8707,25**
		Итого материалов:				**202,60**	**66858,86**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		20,41	6733,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,15	6980,74
		Сметная стоимость:				**285,58**	**94240,02**
9	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование**	т металлических изделий	0,3630		**369546,31**	**134145,31**
		Итого оплата труда:				**80311,72**	**29153,16**
		Итого эксплуатация машин:				**2606,81**	**946,27**
		Итого материалов:				**287486,00**	**104357,42**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		74689,90	27112,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35538,90	12900,62

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				479775,11	174158,36
10	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	330,0000		395,94	130658,90
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				177,07	58433,63
		Итого материалов:				17,11	5644,83
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		207,84	68587,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,91	53758,94
		Сметная стоимость:				44,71	14753,43
11	Е11-120101-0213 1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	330,0000		603,55	199171,27
		Итого оплата труда:				136,69	45109,24
		Итого эксплуатация машин:				80,31	26502,04
		Итого материалов:				8,09	2668,33
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		51,20	16896,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,88	24381,88
		Сметная стоимость:				16,85	5559,29
12	С121-100403-1303 2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	759,0000		227,43	75050,41
						876,00	664884,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,08	53190,72
		Сметная стоимость:				946,08	718074,72
13	С121-100403-1403 2110-0403-1403 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	379,5000		776,00	294492,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,08	23559,36
		Сметная стоимость:				838,08	318051,36
14	Е11-120101-0407 1112-0101-0407 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	72,0000		666,19	47965,98
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				380,57	27400,73
		Итого материалов:				18,81	1354,05
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		272,63	19629,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		350,12	25208,67
		Сметная стоимость:				81,31	5853,97
15	С121-100403-1303 2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	46,8000		1097,62	79028,62
						876,00	40996,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,08	3279,74
		Сметная стоимость:				946,08	44276,54

1	2	3	4	5	6	7	8
16	С121-100403-1403 2110-0403-1403 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97**	м2	61,2000		776,00	47491,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,08	3799,30
		Сметная стоимость:				838,08	51290,50
17	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	150,0000		3181,34	477200,58
		Итого оплата труда:				1297,59	194637,86
		Итого эксплуатация машин:				16,29	2443,51
		Итого материалов:				1871,75	280762,88
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		1193,78	179066,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		350,01	52501,39
		Сметная стоимость:				4725,13	708768,80
		Кровля (лист 13)					
18	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	5,7400		16997,79	97567,32
		Итого оплата труда:				3557,13	20417,95
		Итого эксплуатация машин:				2005,21	11509,90
		Итого материалов:				11975,81	68741,15
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		3272,56	18784,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1621,63	9308,15
		Сметная стоимость:				21891,98	125659,98
19	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	82,0000		355,59	29158,07
		Итого оплата труда:				99,61	8167,98
		Итого эксплуатация машин:				14,55	1193,48
		Итого материалов:				245,10	20098,20
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		91,64	7514,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,78	2933,81
		Сметная стоимость:				483,01	39606,43
20	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	82,0000		1022,17	83817,86
		Итого оплата труда:				645,31	52915,28
		Итого эксплуатация машин:				60,74	4980,57
		Итого материалов:				330,68	27115,35
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		593,68	48682,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,27	10599,99
		Сметная стоимость:				1745,12	143099,91
21	Е11-120101-1304 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	м2 утепляемого покрытия	82,0000		1641,64	134614,39
		Итого оплата труда:				1005,76	82472,25
		Итого эксплуатация машин:				118,27	9697,76
		Итого материалов:				546,72	44831,04
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		925,30	75874,47

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		205,35	16839,11
		Сметная стоимость:				**2772,29**	**227327,97**
22	С121-110102-0105 2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130**	м3	**8,4460**		**24102,00**	**203565,49**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1928,16	16285,24
		Сметная стоимость:				**26030,16**	**219850,73**
23	С121-110102-0108 2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200**	м3	**4,2230**		**37252,00**	**157315,20**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2980,16	12585,22
		Сметная стоимость:				**40232,16**	**169900,41**
24	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	**82,0000**		**642,73**	**52703,66**
		Итого оплата труда:				**301,34**	**24709,88**
		Итого эксплуатация машин:				**119,08**	**9764,75**
		Итого материалов:				**253,14**	**20757,29**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		277,23	22733,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,60	6034,94
		Сметная стоимость:				**993,56**	**81471,69**
25	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=3	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	**82,0000**		**48,80**	**4001,87**
		Итого оплата труда:				4,44	363,75
		Итого эксплуатация машин:				5,28	432,72
		Итого материалов:				**40,52**	**3322,68**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		4,08	334,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,23	346,92
		Сметная стоимость:				**57,12**	**4683,44**
26	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование**	т металлических изделий	**0,0902**		**369546,31**	**33333,08**
		Итого оплата труда:				80311,72	7244,12
		Итого эксплуатация машин:				2606,81	235,13
		Итого материалов:				287486,00	25931,24
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		74689,90	6737,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35538,90	3205,61
		Сметная стоимость:				**479775,11**	**43275,71**
27	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м2 кровли	**82,0000**		**395,94**	**32466,76**
		Итого оплата труда:				**177,07**	**14519,87**
		Итого эксплуатация машин:				**17,11**	**1402,66**
		Итого материалов:				**207,84**	**17042,88**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		162,91	13358,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,71	3666,00
		Сметная стоимость:				**603,55**	**49491,04**

1	2	3	4	5	6	7	8
28	Е11-120101-0213 1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212**	м2 кровли	82,0000		136,69	11208,96
		Итого оплата труда:				80,31	6585,36
		Итого эксплуатация машин:				8,09	663,04
		Итого материалов:				51,20	4198,40
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		73,88	6058,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,85	1381,40
		Сметная стоимость:				227,43	18648,89
29	С121-100403-1303 2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	м2	188,6000		876,00	165213,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,08	13217,09
		Сметная стоимость:				946,08	178430,69
30	С121-100403-1403 2110-0403-1403 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97**	м2	94,3000		776,00	73176,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,08	5854,14
		Сметная стоимость:				838,08	79030,94
31	Е11-120101-0407 1112-0101-0407 РСНБ РК 2015	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков**	м примыканий	21,6000		666,19	14389,79
		Итого оплата труда:				380,57	8220,22
		Итого эксплуатация машин:				18,81	406,22
		Итого материалов:				272,63	5888,83
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		350,12	7562,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,31	1756,19
		Сметная стоимость:				1097,62	23708,59
32	С121-100403-1303 2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	м2	14,0400		876,00	12299,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,08	983,92
		Сметная стоимость:				946,08	13282,96
33	С121-100403-1403 2110-0403-1403 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97**	м2	18,3600		776,00	14247,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,08	1139,79
		Сметная стоимость:				838,08	15387,15
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				6276254,34
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				6276254,34
Материалы -			Тенге				1624419,27
Всего заработная плата -			Тенге				1357745,25

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				3126006,21
		Накладные расходы -	Тенге				1249489,60
		Сметная прибыль -	Тенге				602059,52
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				8127803,45
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1109,15
		Сметная заработная плата -	Тенге				1357745,25
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8127803,45
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1109,15
		Сметная заработная плата -	Тенге				1357745,25
		РАЗДЕЛ 2. Кровля					
		Кровля (лист 12,4)(объемы исключаемые из сметы)					
34	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	31,3500		-16997,79	-532880,75
		Итого оплата труда:				-3557,13	-111516,15
		Итого эксплуатация машин:				-2005,21	-62863,30
		Итого материалов:				-11975,81	-375441,64
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		-3272,56	-102594,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-1621,63	-50838,05
		Сметная стоимость:				-21891,98	-686313,66
35	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. **Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	330,0000		-355,59	-117343,46
		Итого оплата труда:				-99,61	-32871,15
		Итого эксплуатация машин:				-14,55	-4803,03
		Итого материалов:				-245,10	-80883,00
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		-91,64	-30241,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-35,78	-11806,79
		Сметная стоимость:				-483,01	-159391,72
36	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на **битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	330,0000		-1022,17	-337315,80
		Итого оплата труда:				-645,31	-212951,72
		Итого эксплуатация машин:				-60,74	-20043,75
		Итого материалов:				-330,68	-109122,75
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		-593,68	-195915,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-129,27	-42658,51
		Сметная стоимость:				-1745,12	-575889,89
37	Е11-120101-1304 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	м2 утепляемого покрытия	330,0000		-1641,64	-541740,84
		Итого оплата труда:				-1005,76	-331900,53
		Итого эксплуатация машин:				-118,27	-39027,55
		Итого материалов:				-546,72	-180417,60
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		-925,30	-305348,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-205,35	-67767,15
		Сметная стоимость:				-2772,29	-914856,47

1	2	3	4	5	6	7	8
38	С121-110102-0105 2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130**	м3	33,9900		-24102,00	-819227,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-1928,16	-65538,16
		Сметная стоимость:				-26030,16	-884765,14
39	С121-110102-0108 2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200**	м3	16,9950		-37252,00	-633097,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-2980,16	-50647,82
		Сметная стоимость:				-40232,16	-683745,56
40	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	330,0000		-642,73	-212100,10
		Итого оплата труда:				-301,34	-99442,21
		Итого эксплуатация машин:				-119,08	-39297,15
		Итого материалов:				-253,14	-83535,44
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		-277,23	-91486,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-73,60	-24286,95
		Сметная стоимость:				-993,56	-327873,88
41	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	330,0000		-244,02	-80525,41
		Итого оплата труда:				-22,18	-7319,42
		Итого эксплуатация машин:				-26,39	-8707,25
		Итого материалов:				-202,60	-66858,86
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		-20,41	-6733,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-21,15	-6980,74
		Сметная стоимость:				-285,58	-94240,02
42	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование	т металлических изделий	0,3630		-369546,31	-134145,31
		Итого оплата труда:				-80311,72	-29153,16
		Итого эксплуатация машин:				-2606,81	-946,27
		Итого материалов:				-287486,00	-104357,42
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		-74689,90	-27112,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-35538,90	-12900,62
		Сметная стоимость:				-479775,11	-174158,36
43	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных **материалов. Устройство**	м2 кровли	330,0000		-395,94	-130658,90
		Итого оплата труда:				-177,07	-58433,63
		Итого эксплуатация машин:				-17,11	-5644,83
		Итого материалов:				-207,84	-68587,20
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		-162,91	-53758,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-44,71	-14753,43
		Сметная стоимость:				-603,55	-199171,27
44	Е11-120101-0213 1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212**	м2 кровли	330,0000		-136,69	-45109,24
		Итого оплата труда:				-80,31	-26502,04

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**-8,09**	**-2668,33**
		Итого материалов:				**-51,20**	**-16896,00**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		-73,88	-24381,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-16,85	-5559,29
		Сметная стоимость:				**-227,43**	**-75050,41**
45	С121-100403-1303 2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	м2	759,0000		**-876,00**	**-664884,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-70,08	-53190,72
		Сметная стоимость:				**-946,08**	**-718074,72**
46	С121-100403-1403 2110-0403-1403 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97**	м2	379,5000		**-776,00**	**-294492,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-62,08	-23559,36
		Сметная стоимость:				**-838,08**	**-318051,36**
47	Е11-120101-0407 1112-0101-0407 РСНБ РК 2015	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков**	м примыканий	72,0000		**-666,19**	**-47965,98**
		Итого оплата труда:				**-380,57**	**-27400,73**
		Итого эксплуатация машин:				**-18,81**	**-1354,05**
		Итого материалов:				-272,63	-19629,42
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		-350,12	-25208,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-81,31	-5853,97
		Сметная стоимость:				**-1097,62**	**-79028,62**
48	С121-100403-1303 2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	м2	46,8000		**-876,00**	**-40996,80**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-70,08	-3279,74
		Сметная стоимость:				**-946,08**	**-44276,54**
49	С121-100403-1403 2110-0403-1403 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97**	м2	61,2000		-776,00	-47491,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-62,08	-3799,30
		Сметная стоимость:				**-838,08**	**-51290,50**
50	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	150,0000		**-3181,34**	**-477200,58**
		Итого оплата труда:				**-1297,59**	**-194637,86**
		Итого эксплуатация машин:				**-16,29**	**-2443,51**
		Итого материалов:				**-1871,75**	**-280762,88**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		-1193,78	-179066,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-350,01	-52501,39
		Сметная стоимость:				**-4725,13**	**-708768,80**
		Кровля (лист 13)					

1	2	3	4	5	6	7	8
51	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	5,7400		-16997,79	-97567,32
		Итого оплата труда:				-3557,13	-20417,95
		Итого эксплуатация машин.				-2005,21	-11509,90
		Итого материалов:				-11975,81	-68741,15
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		-3272,56	-18784,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-1621,63	-9308,15
		Сметная стоимость:				-21891,98	-125660,00
52	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	82,0000		-355,59	-29158,07
		Итого оплата труда:				-99,61	-8167,98
		Итого эксплуатация машин:				-14,55	-1193,48
		Итого материалов:				-245,10	-20098,20
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		-91,64	-7514,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-35,78	-2933,81
		Сметная стоимость:				-483,01	-39606,43
53	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	82,0000		-1022,17	-83817,86
		Итого оплата труда:				-645,31	-52915,28
		Итого эксплуатация машин:				-60,74	-4980,57
		Итого материалов:				-330,68	-27115,35
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		-593,68	-48682,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-129,27	-10599,99
		Сметная стоимость:				-1745,12	-143099,91
54	Е11-120101-1304 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	м2 утепляемого покрытия	82,0000		-1641,64	-134614,39
		Итого оплата труда:				-1005,76	-82472,25
		Итого эксплуатация машин:				-118,27	-9697,76
		Итого материалов:				-546,72	-44831,04
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		-925,30	-75874,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-205,35	-16839,11
		Сметная стоимость:				-2772,29	-227328,00
55	С121-110102-0105 2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130**	м3	8,4460		-24102,00	-203565,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-1928,16	-16285,24
		Сметная стоимость:				-26030,16	-219850,73
56	С121-110102-0108 2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200**	м3	4,2230		-37252,00	-157315,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-2980,16	-12585,22
		Сметная стоимость:				-40232,16	-169900,41
57	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	82,0000		-642,73	-52703,66
		Итого оплата труда:				-301,34	-24709,88

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				-119,08	-9764,75
		Итого материалов:				-253,14	-20757,29
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		-277,23	-22733,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-73,60	-6034,94
		Сметная стоимость:				-993,56	-81471,69
58	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	82,0000		-48,80	-4001,87
		Итого оплата труда:				-4,44	-363,75
		Итого эксплуатация машин:				-5,28	-432,72
		Итого материалов:				-40,52	-3322,68
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		-4,08	-334,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-4,23	-346,92
		Сметная стоимость:				-57,12	-4683,44
59	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование	т металлических изделий	0,0902		-369546,31	-33333,08
		Итого оплата труда:				-80311,72	-7244,12
		Итого эксплуатация машин:				-2606,81	-235,13
		Итого материалов:				-287486,00	-25931,24
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		-74689,90	-6737,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-35538,90	-3205,61
		Сметная стоимость:				-479775,11	-43275,71
60	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	82,0000		-395,94	-32466,76
		Итого оплата труда:				-177,07	-14519,87
		Итого эксплуатация машин:				-17,11	-1402,66
		Итого материалов:				-207,84	-17042,88
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		-162,91	-13358,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-44,71	-3666,00
		Сметная стоимость:				-603,55	-49491,04
61	Е11-120101-0213 1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	82,0000		-136,69	-11208,96
		Итого оплата труда:				-80,31	-6585,36
		Итого эксплуатация машин:				-8,09	-663,04
		Итого материалов:				-51,20	-4198,40
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		-73,88	-6058,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-16,85	-1381,40
		Сметная стоимость:				-227,43	-18648,89
62	С121-100403-1303 2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	188,6000		-876,00	-165213,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-70,08	-13217,09
		Сметная стоимость:				-946,08	-178430,69

1	2	3	4	5	6	7	8
63	С121-100403-1403 2110-0403-1403 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97**	м2	94,3000		-776,00	-73176,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-62,08	-5854,14
		Сметная стоимость:				-838,08	-79030,94
64	Е11-120101-0407 1112-0101-0407 РСНБ РК 2015	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков**	м примыканий	21,6000		-666,19	-14389,79
		Итого оплата труда:				-380,57	-8220,22
		Итого эксплуатация машин:				-18,81	-406,22
		Итого материалов:				-272,63	-5888,83
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		-350,12	-7562,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-81,31	-1756,19
		Сметная стоимость:				-1097,62	-23708,59
65	С121-100403-1303 2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	м2	14,0400		-876,00	-12299,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-70,08	-983,92
		Сметная стоимость:				-946,08	-13282,96
66	С121-100403-1403 2110-0403-1403 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97**	м2	18,3600		-776,00	-14247,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-62,08	-1139,79
		Сметная стоимость:				-838,08	-15387,15
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**-6276254,34**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				-6276254,34
	Материалы -		Тенге				-1624419,27
	Всего заработная плата -		Тенге				-1357745,25
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				-3126006,21
		Накладные расходы -	Тенге				-1249489,60
		Сметная прибыль -	Тенге				-602059,52
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**-8127803,45**
		Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**				**-1109,15**
		Сметная заработная плата -	**Тенге**				**-1357745,25**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**-8127803,45**
		Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**				**-1109,15**
		Сметная заработная плата -	**Тенге**				**-1357745,25**
		РАЗДЕЛ 3.Кровля (согласно исх.№2 от 25.02.2021г.,согласования схемы 109-2020-5-АР.АН,109-2020-5КЖ-АН)					
		Кровля №1 на отметке +9,340 в осях 1-1/3,С-F					
67	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	128,4400		906,46	116425,21
		Итого оплата труда:				821,57	105522,33

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**24,95**	**3204,23**
		Итого материалов:				**69,41**	**8914,53**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		755,84	97080,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132,98	17080,46
		Сметная стоимость:				**1795,28**	**230586,22**
68	**С121-100103-1005 2110-0103-1005 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**147,7060**		**2590,00**	**382558,54**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,20	30604,68
		Сметная стоимость:				**2797,20**	**413163,22**
69	**Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**128,4400**		**107,02**	**13745,74**
		Итого оплата труда:				99,61	12793,85
		Итого эксплуатация машин:				**11,09**	**1424,28**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		91,64	11770,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,89	2041,29
		Сметная стоимость:				214,55	27557,37
70	**С121-130810-0103 2113-0810-0103 РСНБ РК 2015**	**Пленка пароизоляционная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	**м2**	141,2840		104,00	14693,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,32	1175,48
		Сметная стоимость:				112,32	15869,02
71	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	2,8900		109332,86	315971,96
		Итого оплата труда:				29474,52	85181,37
		Итого эксплуатация машин:				1216,83	3516,63
		Итого материалов:				79213,66	228927,47
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		26527,07	76663,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10868,79	31410,82
		Сметная стоимость:				146728,72	424046,01
72	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	2,8900		9017,98	26061,97
		Итого оплата труда:				1087,99	3144,28
		Итого эксплуатация машин:				**67,46**	**194,97**
		Итого материалов:				**7892,96**	**22810,64**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		979,19	2829,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		799,77	2311,35
		Сметная стоимость:				**10796,94**	**31203,16**
73	**Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита в один слой**	**м2**	**128,4400**		**675,94**	**86817,92**
		Итого оплата труда:				**645,31**	**82883,39**
		Итого эксплуатация машин:				**45,19**	**5803,69**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		593,68	76252,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,57	13045,65
		Сметная стоимость:				**1371,20**	**176116,29**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**24,95**	**3204,23**
		Итого материалов:				**69,41**	**8914,53**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		755,84	97080,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132,98	17080,46
		Сметная стоимость:				**1795,28**	**230586,22**
68	**С121-100103-1005 2110-0103-1005 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**147,7060**		**2590,00**	**382558,54**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,20	30604,68
		Сметная стоимость:				**2797,20**	**413163,22**
69	**Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**128,4400**		**107,02**	**13745,74**
		Итого оплата труда:				**99,61**	**12793,85**
		Итого эксплуатация машин:				**11,09**	**1424,28**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		91,64	11770,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,89	2041,29
		Сметная стоимость:				**214,55**	**27557,37**
70	**С121-130810-0103 2113-0810-0103 РСНБ РК 2015**	**Пленка пароизоляционная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	**м2**	**141,2840**		**104,00**	**14693,54**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,32	1175,48
		Сметная стоимость:				**112,32**	**15869,02**
71	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**2,8900**		**109332,86**	**315971,96**
		Итого оплата труда:				**29474,52**	**85181,37**
		Итого эксплуатация машин:				**1216,83**	**3516,63**
		Итого материалов:				**79213,66**	**228927,47**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		26527,07	76663,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10868,79	31410,82
		Сметная стоимость:				**146728,72**	**424046,01**
72	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**2,8900**		**9017,98**	**26061,97**
		Итого оплата труда:				**1087,99**	**3144,28**
		Итого эксплуатация машин:				**67,46**	**194,97**
		Итого материалов:				**7892,96**	**22810,64**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		979,19	2829,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		799,77	2311,35
		Сметная стоимость:				**10796,94**	**31203,16**
73	**Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита в один слой**	**м2**	**128,4400**		**675,94**	**86817,92**
		Итого оплата труда:				**645,31**	**82883,39**
		Итого эксплуатация машин:				**45,19**	**5803,69**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		593,68	76252,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,57	13045,65
		Сметная стоимость:				**1371,20**	**176116,29**

1	2	3	4	5	6	7	8
74	Е11-120101-1304 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	м2 утепляемого покрытия	128,4400		1067,03	137048,78
		Итого оплата труда:				1005,76	129179,71
		Итого эксплуатация машин:				90,37	11607,39
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		925,30	118845,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,39	20471,53
		Сметная стоимость:				2151,71	276365,64
75	С121-130816-0303 2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	**Вата минеральная ГОСТ 4640-2011**	м3	19,8440		6994,00	138788,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		559,52	11103,10
		Сметная стоимость:				7553,52	149891,90
76	Е11-110101-3504 1111-0101-3504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16прим.	**Покрытия из древесно-стружечных материалов.Устройство основания под мембрану ПВХ из OSB в в один слой с учетом парапетов**	м2 покрытия	141,7800		2190,14	310518,06
		Итого оплата труда:				605,28	85816,56
		Итого эксплуатация машин:				41,50	5884,43
		Итого материалов:				1564,26	221781,46
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		568,96	80667,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		220,73	31294,85
		Сметная стоимость:				2979,83	422480,48
77	С121-130208-0408 2113-0208-0408 РСНБ РК 2015	**Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 48 мм**	1000 шт.	4,3952		3707,00	16292,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		296,56	1303,43
		Сметная стоимость:				4003,56	17596,37
78	Е11-120101-0214 1112-0101-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство**	м2 кровли	155,9600		308,76	48154,67
		Итого оплата труда:				290,41	45292,41
		Итого эксплуатация машин:				21,10	3290,70
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		267,18	41669,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,08	7185,89
		Сметная стоимость:				622,02	97009,58
79	С121-100404-0503 2110-0404-0503 РСНБ РК 2015	**Полимерная гидроизоляционная мембрана, армированной сеткой из полиэстера, гибкость на брусе R 5 мм при температуре -55°С, толщиной 1,2 мм**	м2	171,5560		2461,00	422199,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		196,88	33775,95
		Сметная стоимость:				2657,88	455975,26
80	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	6,4000		3154,82	20190,83
		Итого оплата труда:				1297,59	8304,55
		Итого эксплуатация машин:				16,29	104,26
		Итого материалов:				1845,23	11809,49
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		1193,78	7640,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		347,89	2226,48
		Сметная стоимость:				4696,48	30057,50

1	2	3	4	5	6	7	8
81	С121-130208-0403 2113-0208-0403 РСНБ РК 2015	**Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 16 мм**	1000 шт.	0,6400		2144,00	1372,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171,52	109,77
		Сметная стоимость:				2315,52	1481,93
		Кровля №2 помещения электрощитовой в осях 3/1-6,D-G .отметка +10,400					
82	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	89,0100		906,46	80683,65
		Итого оплата труда:				821,57	73127,86
		Итого эксплуатация машин:				24,95	2220,56
		Итого материалов:				69,41	6177,85
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		755,84	67277,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132,98	11836,90
		Сметная стоимость:				1795,28	159798,19
83	С121-100103-1005 2110-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	102,3615		2590,00	265116,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,20	21209,30
		Сметная стоимость:				2797,20	286325,59
84	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	89,0100		107,02	9525,91
		Итого оплата труда:				99,61	8866,25
		Итого эксплуатация машин:				11,09	987,04
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		91,64	8156,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,89	1414,63
		Сметная стоимость:				214,55	19097,49
85	С121-130810-0103 2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	**Пленка пароизоляционная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	м2	97,9110		104,00	10182,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,32	814,62
		Сметная стоимость:				112,32	10997,36
86	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	2,0020		109332,86	218884,38
		Итого оплата труда:				29474,52	59008,00
		Итого эксплуатация машин:				1216,83	2436,09
		Итого материалов:				79213,66	158585,74
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		26527,07	53107,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10868,79	21759,33
		Сметная стоимость:				146728,72	293750,90
87	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	2,0020		9017,98	18054,00
		Итого оплата труда:				1087,99	2178,15

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**67,46**	**135,06**
		Итого материалов:				**7892,96**	**15801,70**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		979,19	1960,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		799,77	1601,15
		Сметная стоимость:				**10796,94**	**21615,48**
88	**Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита в один слой**	**м2**	**89,0100**		**675,94**	**60165,55**
		Итого оплата труда:				**645,31**	**57438,89**
		Итого эксплуатация машин:				**45,19**	**4022,01**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		593,68	52843,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,57	9040,75
		Сметная стоимость:				**1371,20**	**122050,07**
89	**Е11-120101-1304 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**89,0100**		**1067,03**	**94975,95**
		Итого оплата труда:				**1005,76**	**89522,62**
		Итого эксплуатация машин:				**90,37**	**8044,02**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		925,30	82360,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,39	14186,94
		Сметная стоимость:				**2151,71**	**191523,71**
90	**С121-130816-0303 2113-0816-0303 РСНБ РК 2015**	**Вата минеральная ГОСТ 4640-2011**	**м3**	**13,7520**		**6994,00**	**96181,80**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		559,52	7694,54
		Сметная стоимость:				**7553,52**	**103876,35**
91	**Е11-110101-3504 1111-0101-3504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16прим.**	**Покрытия из древесно-стружечных материалов.Устройство основания под мембрану ПВХ из OSB в в один слой с учетом парапетов**	**м2 покрытия**	**89,0100**		**2190,14**	**194944,37**
		Итого оплата труда:				**605,28**	**53875,95**
		Итого эксплуатация машин:				**41,50**	**3694,27**
		Итого материалов:				**1564,26**	**139235,21**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		568,96	50643,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		220,73	19647,02
		Сметная стоимость:				**2979,83**	**265234,78**
92	**С121-130208-0408 2113-0208-0408 РСНБ РК 2015**	**Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 48 мм**	**1000 шт.**	**2,7593**		**3707,00**	**10228,76**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		296,56	818,30
		Сметная стоимость:				**4003,56**	**11047,06**
93	**Е11-120101-0214 1112-0101-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство**	**м2 кровли**	**102,3000**		**308,76**	**31586,45**
		Итого оплата труда:				**290,41**	**29708,99**
		Итого эксплуатация машин:				**21,10**	**2158,49**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		267,18	27332,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,08	4713,50
		Сметная стоимость:				**622,02**	**63632,21**

1	2	3	4	5	6	7	8
94	С121-100404-0503 2110-0404-0503 РСНБ РК 2015	**Полимерная гидроизоляционная мембрана, армированной сеткой из полиэстера, гибкость на брусе R 5 мм при температуре -55°С, толщиной 1,2 мм**	м2	112,5300		2461,00	276936,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		196,88	22154,91
		Сметная стоимость:				2657,88	299091,24
95	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	4,5000		3154,82	14196,68
		Итого оплата труда:				1297,59	5839,14
		Итого эксплуатация машин:				16,29	73,31
		Итого материалов:				1845,23	8303,55
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		1193,78	5372,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		347,89	1565,49
		Сметная стоимость:				4696,48	21134,18
96	С121-130208-0405 2113-0208-0405 РСНБ РК 2015	**Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 25 мм**	1000 шт.	0,4500		2613,00	1175,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		209,04	94,07
		Сметная стоимость:				2822,04	1269,92
		Кровля №3 на отметке +17,080 в осях А-С;4-5					
97	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	92,2300		906,46	83602,44
		Итого оплата труда:				821,57	75773,32
		Итого эксплуатация машин:				24,95	2300,89
		Итого материалов:				69,41	6401,33
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		755,84	69711,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132,98	12265,11
		Сметная стоимость:				1795,28	165579,00
98	С121-100103-1005 2110-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	106,0645		2590,00	274707,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,20	21976,56
		Сметная стоимость:				2797,20	296683,62
99	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	92,2300		107,02	9870,52
		Итого оплата труда:				99,61	9186,99
		Итого эксплуатация машин:				11,09	1022,75
		Итого материалов:				91,64	8452,03
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		15,89	1465,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		214,55	19788,36
		Сметная стоимость:				104,00	10551,11
100	С121-130810-0103 2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	**Пленка пароизоляционная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	м2	101,4530			
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,32	844,09
		Сметная стоимость:				112,32	11395,20

1	2	3	4	5	6	7	8
101	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	2,0780		109332,86	227193,68
		Итого оплата труда:				29474,52	61248,06
		Итого эксплуатация машин:				1216,83	2528,57
		Итого материалов:				79213,66	164605,98
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		26527,07	55123,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10868,79	22585,35
		Сметная стоимость:				146728,72	304902,29
102	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	2,0780		9017,98	18739,36
		Итого оплата труда:				1087,99	2260,83
		Итого эксплуатация машин:				67,46	140,19
		Итого материалов:				7892,96	16401,56
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		979,19	2034,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		799,77	1661,93
		Сметная стоимость:				10796,94	22436,04
103	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита в один слой**	м2	92,2300		675,94	62342,08
		Итого оплата труда:				645,31	59516,78
		Итого эксплуатация машин:				45,19	4167,51
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		593,68	54755,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,57	9367,80
		Сметная стоимость:				1371,20	126465,32
104	Е11-120101-1304 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	м2 утепляемого покрытия	92,2300		1067,03	98411,78
		Итого оплата труда:				1005,76	92761,17
		Итого эксплуатация машин:				90,37	8335,02
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		925,30	85340,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,39	14700,16
		Сметная стоимость:				2151,71	198452,22
105	С121-130816-0303 2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	**Вата минеральная ГОСТ 4640-2011**	м3	14,2495		6994,00	99661,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		559,52	7972,90
		Сметная стоимость:				7553,52	107634,15
106	Е11-110101-3504 1111-0101-3504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16прим.	**Покрытия из древесно-стружечных материалов.Устройство основания под мембрану ПВХ из OSB в в один слой с учетом парапетов**	м2 покрытия	94,8700		2190,14	207778,59
		Итого оплата труда:				605,28	57422,89
		Итого эксплуатация машин:				41,50	3937,48
		Итого материалов:				1564,26	148401,80
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		568,96	53977,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		220,73	20940,49
		Сметная стоимость:				2979,83	282696,59

1	2	3	4	5	6	7	8
107	С121-130208-0408 2113-0208-0408 РСНБ РК 2015	**Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 48 мм**	1000 шт.	2,9410		3707,00	10902,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		296,56	872,17
		Сметная стоимость:				4003,56	11774,35
108	Е11-120101-0214 1112-0101-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство**	м2 кровли	94,8700		308,76	29292,34
		Итого оплата труда:				290,41	27551,24
		Итого эксплуатация машин:				21,10	2001,72
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		267,18	25347,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,08	4371,16
		Сметная стоимость:				622,02	59010,63
109	С121-100404-0503 2110-0404-0503 РСНБ РК 2015	**Полимерная гидроизоляционная мембрана, армированной сеткой из полиэстера, гибкость на брусе R 5 мм при температуре -55°С, толщиной 1,2 мм**	м2	104,3570		2461,00	256822,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		196,88	20545,81
		Сметная стоимость:				2657,88	277368,38
110	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	4,6000		3154,82	14512,16
		Итого оплата труда:				1297,59	5968,89
		Итого эксплуатация машин:				16,29	74,93
		Итого материалов:				1845,23	8488,07
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		1193,78	5491,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		347,89	1600,28
		Сметная стоимость:				4696,48	21603,83
111	С121-130208-0405 2113-0208-0405 РСНБ РК 2015	**Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 25 мм**	1000 шт.	0,4600		2613,00	1201,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		209,04	96,16
		Сметная стоимость:				2822,04	1298,14
		Кровля №4 на отметке +21,180 в осях 3-4;А-С					
112	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	85,7600		906,46	77737,67
		Итого оплата труда:				821,57	70457,76
		Итого эксплуатация машин:				24,95	2139,48
		Итого материалов:				69,41	5952,28
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		755,84	64821,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132,98	11404,70
		Сметная стоимость:				1795,28	153963,52
113	С121-100103-1005 2110-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	98,6240		2590,00	255436,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,20	20434,89
		Сметная стоимость:				2797,20	275871,05

1	2	3	4	5	6	7	8
114	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	85,7600		107,02	9178,10
		Итого оплата труда:				99,61	8542,51
		Итого эксплуатация машин:				11,09	951,00
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		91,64	7859,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,89	1362,98
		Сметная стоимость:				214,55	18400,19
115	С121-130810-0103 2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	**Пленка пароизоляционная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	м2	94,3360		104,00	9810,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,32	784,88
		Сметная стоимость:				112,32	10595,82
116	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	1,9740		109332,86	215823,06
		Итого оплата труда:				29474,52	58182,71
		Итого эксплуатация машин:				1216,83	2402,02
		Итого материалов:				79213,66	156367,76
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		26527,07	52364,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10868,79	21455,00
		Сметная стоимость:				146728,72	289642,50
117	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	1,9740		9017,98	17801,49
		Итого оплата труда:				1087,99	2147,68
		Итого эксплуатация машин:				67,46	133,17
		Итого материалов:				7892,96	15580,69
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		979,19	1932,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		799,77	1578,75
		Сметная стоимость:				10796,94	21313,16
118	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита в один слой**	м2	85,7600		675,94	57968,74
		Итого оплата труда:				645,31	55341,63
		Итого эксплуатация машин:				45,19	3875,15
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		593,68	50914,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,57	8710,64
		Сметная стоимость:				1371,20	117593,69
119	Е11-120101-1304 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	м2 утепляемого покрытия	85,7600		1067,03	91508,12
		Итого оплата труда:				1005,76	86253,91
		Итого эксплуатация машин:				90,37	7750,31
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		925,30	79353,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,39	13668,94
		Сметная стоимость:				2151,71	184530,65

1	2	3	4	5	6	7	8
120	С121-130816-0303 2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	**Вата минеральная ГОСТ 4640-2011**	м3	13,2499		6994,00	92669,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		559,52	7413,60
		Сметная стоимость:				7553,52	100083,54
121	Е11-110101-3504 1111-0101-3504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16прим.	**Покрытия из древесно-стружечных материалов.Устройство основания под мембрану ПВХ из OSB в в один слой с учетом парапетов**	м2 покрытия	99,8200		2190,14	218619,78
		Итого оплата труда:				605,28	60419,02
		Итого эксплуатация машин:				41,50	4142,93
		Итого материалов:				1564,26	156144,91
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		568,96	56793,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		220,73	22033,09
		Сметная стоимость:				2979,83	297446,76
122	С121-130208-0408 2113-0208-0408 РСНБ РК 2015	**Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 48 мм**	1000 шт.	3,0944		3707,00	11471,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		296,56	917,68
		Сметная стоимость:				4003,56	12388,70
123	Е11-120101-0214 1112-0101-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство**	м2 кровли	104,1700		308,76	32163,83
		Итого оплата труда:				290,41	30252,05
		Итого эксплуатация машин:				21,10	2197,95
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		267,18	27831,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,08	4799,66
		Сметная стоимость:				622,02	64795,38
124	С121-100404-0503 2110-0404-0503 РСНБ РК 2015	**Полимерная гидроизоляционная мембрана, армированной сеткой из полиэстера, гибкость на брусе R 5 мм при температуре -55°С, толщиной 1,2 мм**	м2	114,5870		2461,00	281998,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		196,88	22559,89
		Сметная стоимость:				2657,88	304558,50
125	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	4,6000		3154,82	14512,16
		Итого оплата труда:				1297,59	5968,89
		Итого эксплуатация машин:				16,29	74,93
		Итого материалов:				1845,23	8488,07
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		1193,78	5491,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		347,89	1600,28
		Сметная стоимость:				4696,48	21603,83
126	С121-130208-0403 2113-0208-0403 РСНБ РК 2015	**Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 16 мм**	1000 шт.	0,4600		2144,00	986,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171,52	78,90
		Сметная стоимость:				2315,52	1065,14
		Кровля №5 на отметке +25,780, в осях 1-3;А-С					

1	2	3	4	5	6	7	8
127	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	190,5600		906,46	172734,26
		Итого оплата труда:				821,57	156558,20
		Итого эксплуатация машин:				24,95	4753,96
		Итого материалов:				69,41	13226,05
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		755,84	144033,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132,98	25341,42
		Сметная стоимость:				1795,28	342109,23
128	С121-100103-1005 2110-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	219,1440		2590,00	567582,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,20	45406,64
		Сметная стоимость:				2797,20	612989,60
129	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	190,5600		107,02	20393,87
		Итого оплата труда:				99,61	18981,60
		Итого эксплуатация машин:				11,09	2113,14
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		91,64	17463,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,89	3028,56
		Сметная стоимость:				214,55	40885,49
130	С121-130810-0103 2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	**Пленка пароизоляционная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	м2	209,6160		104,00	21800,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,32	1744,01
		Сметная стоимость:				112,32	23544,07
131	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	4,1600		109332,86	454824,69
		Итого оплата труда:				29474,52	122614,02
		Итого эксплуатация машин:				1216,83	5062,00
		Итого материалов:				79213,66	329528,81
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		26527,07	110352,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10868,79	45214,18
		Сметная стоимость:				146728,72	610391,49
132	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	4,1600		9017,98	37514,80
		Итого оплата труда:				1087,99	4526,02
		Итого эксплуатация машин:				67,46	280,64
		Итого материалов:				7892,96	32834,70
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		979,19	4073,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		799,77	3327,06
		Сметная стоимость:				10796,94	44915,28

1	2	3	4	5	6	7	8
133	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита в один слой**	м2	190,5600		675,94	128807,41
		Итого оплата труда:				645,31	122969,94
		Итого эксплуатация машин:				45,19	8610,65
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		593,68	113132,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,57	19355,18
		Сметная стоимость:				1371,20	261294,93
134	Е11-120101-1304 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	м2 утепляемого покрытия	190,5600		1067,03	203332,41
		Итого оплата труда:				1005,76	191657,47
		Итого эксплуатация машин:				90,37	17221,30
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		925,30	176324,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,39	30372,58
		Сметная стоимость:				2151,71	410029,86
135	С121-130816-0303 2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	**Вата минеральная ГОСТ 4640-2011**	м3	29,4415		6994,00	205913,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		559,52	16473,12
		Сметная стоимость:				7553,52	222387,11
136	Е11-110101-3504 1111-0101-3504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16прим.	**Покрытия из древесно-стружечных материалов.Устройство основания под мембрану ПВХ из OSB в в один слой с учетом парапетов**	м2 покрытия	206,6200		2190,14	452526,75
		Итого оплата труда:				605,28	125062,90
		Итого эксплуатация машин:				41,50	8575,55
		Итого материалов:				1564,26	323208,39
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		568,96	117559,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		220,73	45606,87
		Сметная стоимость:				2979,83	615692,74
137	С121-130208-0408 2113-0208-0408 РСНБ РК 2015	**Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 48 мм**	1000 шт.	6,4052		3707,00	23744,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		296,56	1899,53
		Сметная стоимость:				4003,56	25643,68
138	Е11-120101-0214 1112-0101-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство**	м2 кровли	206,8800		308,76	63876,87
		Итого оплата труда:				290,41	60080,11
		Итого эксплуатация машин:				21,10	4365,09
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		267,18	55273,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,08	9532,05
		Сметная стоимость:				622,02	128682,62
139	С121-100404-0503 2110-0404-0503 РСНБ РК 2015	**Полимерная гидроизоляционная мембрана, армированной сеткой из полиэстера, гибкость на брусе R 5 мм при температуре -55°С, толщиной 1,2 мм**	м2	227,5680		2461,00	560044,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		196,88	44803,59
		Сметная стоимость:				2657,88	604848,44

1	2	3	4	5	6	7	8
140	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	9,8000		3154,82	30917,21
		Итого оплата труда:				1297,59	12716,34
		Итого эксплуатация машин:				16,29	159,64
		Итого материалов:				1845,23	18083,28
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		1193,78	11699,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		347,89	3409,30
		Сметная стоимость:				4696,48	46025,54
141	С121-130208-0403 2113-0208-0403 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 16 мм	1000 шт.	0,9800		2144,00	2101,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171,52	168,09
		Сметная стоимость:				2315,52	2269,21
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				9173069,49
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				9173069,49
Материалы -			Тенге				2226061,30
Всего заработная плата -			Тенге				2522107,22
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				4323133,24
Накладные расходы -			Тенге				2319980,76
Сметная прибыль -			Тенге				919444,02
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				12412494,28
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				1994,76
Сметная заработная плата -			Тенге				2522107,22
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				12412494,28
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				1994,76
Сметная заработная плата -			Тенге				2522107,22
РАЗДЕЛ 4.Стены и перегородки 109-2020-5-КЖ.АН (лестница в осях 1-1/1;А-Ы(Схема армирования лестничных площадок,к согласованию-замены кладки стен и перегородок блоками из ячеистого бетона на кладку из силикатного кирпича).							
142	Е11-080201-0111 1108-0201-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа свыше 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	20,7150		12091,33	250471,88
		Итого оплата труда:				6847,77	141851,49
		Итого эксплуатация машин:				2529,54	52399,42
		Итого материалов:				3286,17	68073,01
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		6368,42	131921,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1476,78	30591,50
		Сметная стоимость:				19936,53	412985,27
143	С121-030102-0503 2103-0102-0503 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М 125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	6,3802		50414,00	321652,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4033,12	25732,19
		Сметная стоимость:				54447,12	347384,60
144	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1042		82060,31	8550,40
		Итого оплата труда:				80311,72	8368,20
		Итого эксплуатация машин:				2606,81	271,62

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		74689,90	7782,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12540,02	1306,63
		Сметная стоимость:				**169290,23**	**17639,45**
145	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1042**		**287486,00**	**29955,03**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22998,88	2396,40
		Сметная стоимость:				**310484,88**	**32351,44**
146	**Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015**	**Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм**	**т**	**0,0410**		**27255,40**	**1117,47**
		Итого оплата труда:				**25117,43**	**1029,81**
		Итого эксплуатация машин:				**3019,32**	**123,79**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		22856,86	937,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4008,98	164,37
		Сметная стоимость:				**54121,24**	**2218,97**
147	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0410**		**229333,00**	**9402,65**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18346,64	752,21
		Сметная стоимость:				**247679,64**	**10154,87**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**621149,85**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**621149,85**
Материалы -			Тенге				**68073,01**
Всего заработная плата -			Тенге				**151249,51**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**39357,69**
Местные материалы -			Тенге				**321652,41**
Накладные расходы -			Тенге				**140641,45**
Сметная прибыль -			Тенге				**60943,30**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**822734,60**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**134,81**
Сметная заработная плата -			Тенге				**151249,51**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**822734,60**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**134,81**
Сметная заработная плата -			Тенге				**151249,51**
ИТОГО ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**9794219,34**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**2605027,49**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**210914,20**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**68329,24**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**6978277,65**
- перевозка грузов			Тенге				**0,00**
- оборудование			Тенге				**0,00**
Накладные расходы			Тенге				**2460622,21**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО:		Тенге				**12254841,55**
	Сметная прибыль		Тенге				**980387,32**
	ИТОГО по акту:		Тенге				**13235228,87**
	НДС 12%		Тенге				1 588 227,46
	ВСЕГО с НДС 12%		Тенге				14 823 456,33

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Зубов И.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

СОГЛАСОВАНО:

Принял (Заказчик)

ТОО «QazCarbon» (КазКарбон) БИН 171040026871

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Штесер Е.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Главный инженер **Кляцкий В.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор ДМВБ и ИТ **Тускеев Е.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-строитель ОКС **Янковская И.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО "СМУ Проект Строй" :

Инженер - проектировщик **Лысый Д.В.** 14.04.2021

(подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Специалист технического надзора ТОО "Verus Project Management": К. Инкарбеков - 16.04.2021г.

(подпись, расшифровка подписи)

Специалист технического надзору
ТОО «Verus Project Management»
Инкарбеков Кайрат Кентаевич
ИИН:670210350313
№ аттестата: KZ92VJE00055189
KZ65VJE00055190