Форма2В

Заказчик : **ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СМУ-5"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство обогатительной фабрики производительностью 300т\час ТОО Qaz Carbon"(Каз Карбон), Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район, Октябрьская промзона (без наружных сетей)"**

(наименование, адрес)

Объект : **Бункерное отделение обогащенного угля фр.3-50**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Д-П/2020-050 от 10 февраля 2020г.**

Акт выполненных работ

за **апрель 2021г.** (месяц, год) на **2-7-1 конструкции железобетонные** работы

Составлен (а) в текущих ценах второго квартала 2020г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство новых объектов в стесненных условиях: на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов; ЭСН РК 8.05-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.6.					
		РАЗДЕЛ 1. Колонны					
		Колонна Км1 (2шт)					
1	**Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**	**5,5100**		**75112,70**	**413870,98**
		Итого оплата труда:				**25566,55**	**140871,67**
		Итого эксплуатация машин:				**32563,40**	**179424,32**
		Итого материалов:				**24395,29**	**134418,04**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		23265,56	128193,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7870,26	43365,14
		Сметная стоимость:				**106248,52**	**585429,33**
2	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,1714**		**23696,47**	**27758,04**
		Итого оплата труда:				**22273,89**	**26091,63**
		Итого эксплуатация машин:				**1588,60**	**1860,88**
		Итого материалов:				**288,00**	**337,36**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		20269,24	23743,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3517,26	4120,11

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				47482,96	55621,54
3	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3068		229333,00	70368,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18346,64	5629,48
		Сметная стоимость:				247679,64	75998,02
4	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0526		215344,00	11318,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17227,52	905,48
		Сметная стоимость:				232571,52	12223,96
5	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2072		215344,00	44610,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17227,52	3568,85
		Сметная стоимость:				232571,52	48179,52
6	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0346		215344,00	7459,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17227,52	596,76
		Сметная стоимость:				232571,52	8056,28
7	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5702		215344,00	122797,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17227,52	9823,82
		Сметная стоимость:				232571,52	132621,58
8	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0682		741108,50	50513,96
		Итого оплата труда:				85383,27	5819,72
		Итого эксплуатация машин:				1544,50	105,27
		Итого материалов:				654855,00	44634,92
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		77698,77	5295,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65504,58	4464,79
		Сметная стоимость:				884311,85	60274,70
		Колонна Км2 (2шт)					

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	5,5100		75112,70	413870,98
		Итого оплата труда:				25566,55	140871,67
		Итого эксплуатация машин:				32563,40	179424,32
		Итого материалов:				24395,29	134418,04
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		23265,56	128193,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7870,26	43365,14
		Сметная стоимость:				106248,52	585429,33
10	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,0450		23696,47	24763,76
		Итого оплата труда:				22273,89	23277,11
		Итого эксплуатация машин:				1588,60	1660,15
		Итого материалов:				288,00	300,97
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		20269,24	21182,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3517,26	3675,67
		Сметная стоимость:				47482,96	49621,60
11	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0528		229333,00	12117,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18346,64	969,44
		Сметная стоимость:				247679,64	13087,39
12	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2946		229333,00	67552,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18346,64	5404,19
		Сметная стоимость:				247679,64	72956,51
13	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0546		215344,00	11749,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17227,52	939,93
		Сметная стоимость:				232571,52	12689,10
14	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2843		215344,00	61217,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17227,52	4897,44
		Сметная стоимость:				232571,52	66115,43

1	2	3	4	5	6	7	8
15	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3588		215344,00	77265,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17227,52	6181,23
		Сметная стоимость:				232571,52	83446,66
16	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1938		741108,50	143597,18
		Итого оплата труда:				85383,27	16543,86
		Итого эксплуатация машин:				1544,50	299,26
		Итого материалов:				654855,00	126884,70
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		77698,77	15054,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65504,58	12692,17
		Сметная стоимость:				884311,85	171344,26
17	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,3579		685609,50	245379,64
		Итого оплата труда:				29884,27	10695,58
		Итого эксплуатация машин:				1544,50	552,78
		Итого материалов:				654855,00	234372,60
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		27194,68	9732,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57024,33	20409,01
		Сметная стоимость:				769828,51	275521,63
		Колонна Км3 (2шт)					
18	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	3,5100		75112,70	263645,58
		Итого оплата труда:				25566,55	89738,58
		Итого эксплуатация машин:				32563,40	114297,53
		Итого материалов:				24395,29	85627,46
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		23265,56	81662,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7870,26	27624,61
		Сметная стоимость:				106248,52	372932,30
19	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,9882		23696,47	23417,80
		Итого оплата труда:				22273,89	22011,95
		Итого эксплуатация машин:				1588,60	1569,92
		Итого материалов:				288,00	284,61
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		20269,24	20030,87

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3517,26	3475,89
		Сметная стоимость:				47482,96	46924,56
20	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0406		229333,00	9310,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18346,64	744,87
		Сметная стоимость:				247679,64	10055,79
21	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3046		229333,00	69845,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18346,64	5587,65
		Сметная стоимость:				247679,64	75433,31
22	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2843		215344,00	61217,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17227,52	4897,44
		Сметная стоимость:				232571,52	66115,43
23	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3588		215344,00	77265,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17227,52	6181,23
		Сметная стоимость:				232571,52	83446,66
24	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,2018		741108,50	149526,05
		Итого оплата труда:				85383,27	17226,93
		Итого эксплуатация машин:				1544,50	311,62
		Итого материалов:				654855,00	132123,54
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		77698,77	15676,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65504,58	13216,20
		Сметная стоимость:				884311,85	178418,76
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				2460441,79
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2460441,79
Материалы -			Тенге				893402,25
Всего заработная плата -			Тенге				493148,70
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				704097,83
Накладные расходы -			Тенге				448765,31
Сметная прибыль -			Тенге				232736,57
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3141943,67
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				380,72
Сметная заработная плата -			Тенге				493148,70
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				3141943,67

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				380,72
		Сметная заработная плата -	Тенге				493148,70
		РАЗДЕЛ 2. Плиты перекрытия					
		Плита на отм +21,580					
25	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	23,0000		55115,43	1267654,90
		Итого оплата труда:				21653,04	498020,02
		Итого эксплуатация машин:				2129,33	48974,53
		Итого материалов:				31834,84	732201,39
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		19704,27	453198,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5985,58	137668,25
		Сметная стоимость:				80805,28	1858521,37
26	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	4,2020		23696,47	99572,56
		Итого оплата труда:				22273,89	93594,89
		Итого эксплуатация машин:				1588,60	6675,29
		Итого материалов:				288,00	1210,18
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		20269,24	85171,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3517,26	14779,51
		Сметная стоимость:				47482,96	199523,41
27	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2996		229333,00	68708,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18346,64	5496,65
		Сметная стоимость:				247679,64	74204,82
28	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0881		229333,00	20204,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18346,64	1616,34
		Сметная стоимость:				247679,64	21820,58
29	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1580		229333,00	36234,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18346,64	2898,77
		Сметная стоимость:				247679,64	39133,38

1	2	3	4	5	6	7	8
30	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,9393		226809,00	213041,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18144,72	17043,34
		Сметная стоимость:				244953,72	230085,03
31	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4442		226809,00	100748,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18144,72	8059,88
		Сметная стоимость:				244953,72	108808,44
32	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0276		215344,00	5943,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17227,52	475,48
		Сметная стоимость:				232571,52	6418,97
33	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,5495		215344,00	118331,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17227,52	9466,52
		Сметная стоимость:				232571,52	127798,05
34	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0638		215344,00	13738,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17227,52	1099,12
		Сметная стоимость:				232571,52	14838,06
35	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,5109		215344,00	110019,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17227,52	8801,54
		Сметная стоимость:				232571,52	118820,79
36	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2801		215344,00	60317,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17227,52	4825,43
		Сметная стоимость:				232571,52	65143,28
37	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,8409		215344,00	181082,77

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17227,52	14486,62
		Сметная стоимость:				**232571,52**	**195569,39**
38	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,2433**		**945578,50**	**230059,25**
		Итого оплата труда:				**289853,27**	**70521,30**
		Итого эксплуатация машин:				**1544,50**	**375,78**
		Итого материалов:				**654855,00**	**159326,22**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		263766,47	64174,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96747,60	23538,69
		Сметная стоимость:				**1306092,57**	**317772,32**
		Плита на отм +25,780					
39	**Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	**24,4000**		**55115,43**	**1344816,50**
		Итого оплата труда:				**21653,04**	**528334,28**
		Итого эксплуатация машин:				**2129,33**	**51955,58**
		Итого материалов:				**31834,84**	**776770,17**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		19704,27	480784,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5985,58	146048,06
		Сметная стоимость:				**80805,28**	**1971648,75**
40	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**4,5754**		**23696,47**	**108420,82**
		Итого оплата труда:				**22273,89**	**101911,96**
		Итого эксплуатация машин:				**1588,60**	**7268,47**
		Итого материалов:				**288,00**	**1317,72**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		20269,24	92739,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3517,26	16092,86
		Сметная стоимость:				**47482,96**	**217253,55**
41	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4035**		**229333,00**	**92535,87**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18346,64	7402,87
		Сметная стоимость:				**247679,64**	**99938,73**
42	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0440**		**229333,00**	**10090,65**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18346,64	807,25
		Сметная стоимость:				**247679,64**	**10897,90**

1	2	3	4	5	6	7	8
43	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,8989		226809,00	203878,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18144,72	16310,29
		Сметная стоимость:				244953,72	220188,90
44	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4504		226809,00	102154,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18144,72	8172,38
		Сметная стоимость:				244953,72	110327,16
45	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0678		215344,00	14600,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17227,52	1168,03
		Сметная стоимость:				232571,52	15768,35
46	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3248		215344,00	69943,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17227,52	5595,50
		Сметная стоимость:				232571,52	75539,23
47	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3508		215344,00	75542,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17227,52	6043,41
		Сметная стоимость:				232571,52	81586,09
48	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4804		215344,00	103451,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17227,52	8276,10
		Сметная стоимость:				232571,52	111727,36
49	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2857		215344,00	61523,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17227,52	4921,90
		Сметная стоимость:				232571,52	66445,68
50	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,2691		215344,00	273293,07

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17227,52	21863,45
		Сметная стоимость:				**232571,52**	**295156,52**
51	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,1322**		**945578,50**	**125005,48**
		Итого оплата труда:				**289853,27**	**38318,60**
		Итого эксплуатация машин:				**1544,50**	**204,18**
		Итого материалов:				**654855,00**	**86571,83**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		263766,47	34869,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96747,60	12790,03
		Сметная стоимость:				**1306092,57**	**172665,44**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**5110915,35**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5110915,35**
Материалы -			Тенге				**1757397,51**
Всего заработная плата -			Тенге				**1330701,00**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1935385,85**
		Накладные расходы -	Тенге				**1210938,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**505748,26**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6827601,57**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1105,83**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1330701,00**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**6827601,57**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1105,83**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1330701,00**
		РАЗДЕЛ 3.Подземное хозяйство					
		(Снятие с акта №1300 за октябрь 2020г.)					
52	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014(Снятие с акта №1300 за октябрь 2020г.)**	**т**	**1,0625**		**-215344,00**	**-228800,85**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-17227,52	-18304,07
		Сметная стоимость:				**-232571,52**	**-247104,91**
53	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014(Снятие с акта №1300 за октябрь 2020г.)**	**т**	**1,3486**		**-215344,00**	**-290412,92**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-17227,52	-23233,03
		Сметная стоимость:				**-232571,52**	**-313646,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**-519213,77**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**-519213,77**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**-519213,77**
		Сметная прибыль -	Тенге				**-41537,10**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**-560750,87**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**-560750,87**
ИТОГО ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**7052143,38**

1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1686113,83
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				594959,86
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				137735,91
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				4771069,68
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- оборудование	Тенге				0,00
	Накладные расходы		Тенге				1659703,27
	ИТОГО:		Тенге				8711846,64
	Сметная прибыль		Тенге				696947,73
	ИТОГО по акту :		Тенге				9408794,38
	НДС 12%		Тенге				1129055,33
	ВСЕГО с НДС 12%		Тенге				10537849,71

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004084

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Зубов И.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

СОГЛАСОВАНО:

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО "СМУ Проект Строй" :

Место печати (при наличии)

Специалист технического надзора ТОО "Verus Project Management":

Специалист по техническому надзору
ТОО «Verus Project Management»
Инкарбеков Кайрат Кентаевич
ИИН:670210350313
№ аттестата: KZ92VJE00055189
KZ65VJE00055190

Принял (Заказчик)

ТОО «QazCarbon» (Казкарбон) БИН 170400208071

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Генеральный директор Штеер Е.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Главный инженер Кляцкий В.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор ДМВБ и ИТ Тускеев Е.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-строитель ОКС Янковская И.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер - проектировщик Лысый Д.В. 14.04.2021.

(подпись, расшифровка подписи)

К. Инкарбеков - 16.04.2021.

(подпись, расшифровка подписи)