Форма2В

Заказчик : **ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон)**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СМУ-5"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство обогатительной фабрики производительностью 300т\час ТОО Qaz Carbon"(Каз Карбон), Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район, Октябрьская промзона (без наружных сетей)"**
(наименование, адрес)

Объект : **Галерея ленточного конвейера №2 сырого угля**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Д-П/2020-050 от 10 февраля 2020г.**

Акт выполненных работ

за **апрель 2021г. (месяц, год) на 2-4-5 архитектурно-строительные решения работы**

Составлен (а) в текущих ценах второго квартала 2020г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство новых объектов в стесненных условиях: на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов; ЭСН РК 8.05-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.6.							
		Заполнение проемов					
1	**Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХпрофилей глухих**	**м2**	**3,0000**		**3873,40**	**11620,19**
		Итого оплата труда:				**2007,54**	**6022,61**
		Итого эксплуатация машин:				**196,68**	**590,05**
		Итого материалов:				**1766,10**	**5298,30**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1806,78	5420,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		454,41	1363,24
		Сметная стоимость:				**6134,59**	**18403,78**
2	**С121-090201-0805 2109-0201-0805 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**3,0000**		**20838,00**	**62514,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1667,04	5001,12
		Сметная стоимость:				**22505,04**	**67515,12**
3	**Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**	**2,1000**		**2820,25**	**5922,52**
		Итого оплата труда:				**1505,39**	**3161,32**
		Итого эксплуатация машин:				**634,25**	**1331,92**
		Итого материалов:				**849,23**	**1783,39**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1354,85	2845,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		334,01	701,42

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**4509,11**	**9469,13**
4	**С121-090402-0501 2109-0402-0501 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003(материал Заказчика)**	**м2**	**2,1000**		**40518,00**	**85087,80**
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		3241,44	6807,02
		Сметная стоимость:				**43759,44**	**91894,82**
		РАЗДЕЛ 1.Полы Тип1(объемы в смете)					
5	**Е11-110101-0602 1111-0101-0602 РСНБ РК 2015**	**Полы ризогард (полимерцементным составом на латексе) толщиной слоя 30 мм. Устройство**	**м2 поверхности**	**233,7000**		**22371,04**	**5228111,85**
		Итого оплата труда:				**1354,93**	**316647,76**
		Итого эксплуатация машин:				**501,43**	**117183,12**
		Итого материалов:				**20766,64**	**4853163,66**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		1273,64	297648,89
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1891,57	442060,86
		Сметная стоимость:				**25536,25**	**5967821,60**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**5228111,85**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5228111,85**
Материалы -			Тенге				**4853163,66**
Всего заработная плата -			Тенге				**316647,76**
	Накладные расходы -		Тенге				**297648,89**
	Сметная прибыль -		Тенге				**442060,86**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5967821,60**
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**230,83**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**316647,76**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				**5967821,60**
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**230,83**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**316647,76**
		РАЗДЕЛ 2.Полы Тип1(объемы исключаемые из сметы)					
6	**Е11-110101-0602 1111-0101-0602 РСНБ РК 2015**	**Полы ризогард (полимерцементным составом на латексе) толщиной слоя 30 мм. Устройство**	**м2 поверхности**	**233,7000**		**-22371,04**	**-5228111,85**
		Итого оплата труда:				**-1354,93**	**-316647,76**
		Итого эксплуатация машин:				**-501,43**	**-117183,12**
		Итого материалов:				**-20766,64**	**-4853163,66**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		-1273,64	-297648,89
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		-1891,57	-442060,86
		Сметная стоимость:				**-25536,25**	**-5967821,60**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**-5228111,85**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**-5228111,85**
Материалы -			Тенге				**-4853163,66**
Всего заработная плата -			Тенге				**-316647,76**
	Накладные расходы -		Тенге				**-297648,89**
	Сметная прибыль -		Тенге				**-442060,86**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**-5967821,60**
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**-230,83**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**-316647,76**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				**-5967821,60**
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**-230,83**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**-316647,76**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 3. Нащельники					
7	Е11-120101-2001 1112-0101-2001 РСНБ РК 2015	**Планки нащельников. Устройство**	**м планки**	**843,1200**		**2337,74**	**1970995,74**
		Итого оплата труда:				**895,93**	**755378,09**
		Итого эксплуатация машин:				**1776,09**	**1497458,27**
		Итого материалов:				**70,04**	**59056,05**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		824,26	694947,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		252,96	213275,49
		Сметная стоимость:				**3414,96**	**2879219,06**
8	С121-100105-0304 2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**322,3000**		**2516,00**	**810906,80**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		201,28	64872,54
		Сметная стоимость:				**2717,28**	**875779,34**
9	Е11-090402-0102 1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Облицовка стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж(материал Заказчика)**	**м2**	**60,4800**		**2626,58**	**158855,69**
		Итого оплата труда:				**1688,61**	**102127,23**
		Итого эксплуатация машин:				**1084,82**	**65609,66**
		Итого материалов:				**168,90**	**10214,86**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		1165,14	70467,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		303,34	18345,88
		Сметная стоимость:				**4095,06**	**247669,36**
10	С121-100103-0304 2110-0103-0304 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**69,5520**		**1731,00**	**120394,51**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,48	9631,56
		Сметная стоимость:				**1869,48**	**130026,07**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**3061152,74**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2902297,00**
Материалы -			Тенге				**59056,05**
Всего заработная плата -			Тенге				**755378,09**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**931301,31**
Накладные расходы -			Тенге				**694947,84**
Сметная прибыль -			Тенге				**287779,59**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3885024,48**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**499,14**
Сметная заработная плата -			Тенге				**755378,09**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**158855,69**
Материалы -			Тенге				**10214,86**
Всего заработная плата -			Тенге				**102127,23**
Накладные расходы -			Тенге				**70467,79**
Сметная прибыль -			Тенге				**18345,88**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**247669,36**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**75,81**
Сметная заработная плата -			Тенге				**102127,23**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**4132693,84**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**574,96**
Сметная заработная плата -			Тенге				**857505,31**
ИТОГО ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты			Тенге				**3226297,26**

1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				506051,65
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1564989,90
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				360637,59
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1155255,71
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- оборудование	Тенге				0,00
	Накладные расходы		Тенге				773681,16
	ИТОГО:		Тенге				3999978,42
	Сметная прибыль		Тенге				319998,27
	ИТОГО по акту:		Тенге				4319976,69
	НДС 12%		**Тенге**				518397,20
	ВСЕГО с НДС 12%		**Тенге**				4838373,89

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ТОО «QazCarbon» (КазКарбон)» БИН 171040026871
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Зубов И.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный директор Штеер Е.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер Кляцкий В.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор ДМВБ и ИТ Тускеев Е.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-строитель ОКС Янковская И.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО "СМУ Проект Строй" :

Инженер - проектировщик Лысый Д.В.
(подпись, расшифровка подписи)

Технадзор СЕСТ Кудасов Н.
(подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)