150990

Форма2В

Заказчик : **ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СМУ-5"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство обогатительной фабрики производительностью 300т\час ТОО Qaz Carbon"(Каз Карбон), Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район, Октябрьская промзона (без наружных сетей)"**

(наименование, адрес)

Объект : **Общеплощадочные**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Д-П/2020-050 от 10 февраля 2020г.**

Акт выполненных работ

за **апрель 2021 (месяц, год) на 7-1 Благоустройство территории работы**

Составлен (а) в текущих ценах второго квартала 2020г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство новых объектов в стесненных условиях: на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов; ЭСН РК 8.05-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.6.							
		РАЗДЕЛ 1.Благоустройство(Объемы по смете).					
		Земляные работы.					
1	**Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**7635,3000**		**49,94**	**381287,85**
		Итого оплата труда:				**18,68**	**142648,14**
		Итого эксплуатация машин:				**49,94**	**381287,85**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		13,45	102706,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,07	38719,56
		Сметная стоимость:				**68,46**	**522714,08**
2	**Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=4**	**Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**7635,3000**		**184,93**	**1412005,00**
		Итого оплата труда:				**69,19**	**528262,02**

		Итого эксплуатация машин:			**184,93**	**1412005,00**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	49,81	380348,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18,78	143388,29
		Сметная стоимость:			**253,53**	**1935742,00**
3	**С341-310104-0101 4131-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт растительного слоя. Погрузка**	**т**	**7635,3000**	**286,00**	**2183695,80**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22,88	174695,66
		Сметная стоимость:			**308,88**	**2358391,46**
4	**С341-020102-1002 4102-0102-1002 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	**т**	**9925,8900**	**65,00**	**645182,85**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5,20	51614,63
		Сметная стоимость:			**70,20**	**696797,48**
5	**С341-310104-0102 4131-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт растительного слоя. Разгрузка**	**т**	**7635,3000**	**511,00**	**3901638,30**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	40,88	312131,06
		Сметная стоимость:			**551,88**	**4213769,36**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			**8523809,83**
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**8523809,83**
Всего заработная плата -			Тенге			**670910,16**
Транспортные расходы -			Тенге			**6730517,00**
		Накладные расходы -	Тенге			**483055,32**
		Сметная прибыль -	Тенге			**720549,21**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**9727414,36**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**406,37**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**670910,16**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**9727414,36**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**406,37**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**670910,16**

РАЗДЕЛ 2.Благоустройство (объемы,исключаемые из сметы)

Земляные работы.

6	**Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**7635,3000**	**-49,94**	**-381287,85**
		Итого оплата труда:			**-18,68**	**-142648,14**
		Итого эксплуатация машин:			**-49,94**	**-381287,85**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	-13,45	-102706,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	-5,07	-38719,56
		Сметная стоимость:			**-68,46**	**-522714,08**
7	**Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=4**	**Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**7635,3000**	**-184,93**	**-1412005,02**
		Итого оплата труда:			**-69,19**	**-528262,00**
		Итого эксплуатация машин:			**-184,93**	**-1412005,02**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	-49,81	-380348,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	-18,78	-143388,29
		Сметная стоимость:			**-253,53**	**-1935741,97**
8	**С341-310104-0101 4131-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт растительного слоя. Погрузка**	**т**	**7635,3000**	**-286,00**	**-2183695,80**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	-22,88	-174695,66
		Сметная стоимость:			**-308,88**	**-2358391,46**
9	**С341-020102-1002 4102-0102-1002 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	**т**	**9925,8900**	**-65,00**	**-645182,85**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	-5,20	-51614,63
		Сметная стоимость:			**-70,20**	**-696797,48**
10	**С341-310104-0102 4131-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт растительного слоя. Разгрузка**	**т**	**7635,3000**	**-511,00**	**-3901638,30**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	-40,88	-312131,06
		Сметная стоимость:			**-551,88**	**-4213769,36**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			**-8523809,83**
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**-8523809,83**

	Всего заработная плата -	Тенге				-670910,16
	Транспортные расходы -	Тенге				-6730516,95
	Накладные расходы -	Тенге				-483055,32
	Сметная прибыль -	Тенге				-720549,21
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				-9727414,36
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-406,37
	Сметная заработная плата -	Тенге				-670910,16
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-9727414,36
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-406,37
	Сметная заработная плата -	Тенге				-670910,16
	РАЗДЕЛ 3. Благоустройство					
	Тип 2 S=3500м2 включаемые работы					
11	**Е11-010102-0375 1101-0102-0375 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1982,0000**	**292,09**	**578930,80**
	Итого оплата труда:				**66,97**	**132730,48**
	Итого эксплуатация машин:				**292,09**	**578930,80**
	Накладные расходы (Н10=72)	%	72		48,22	95565,94
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,22	53959,74
	Сметная стоимость:				**367,54**	**728456,49**
12	**С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**3468,5000**	**241,00**	**835908,50**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,28	66872,68
	Сметная стоимость:				**260,28**	**902781,18**
13	**Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015**	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**3531,0350**	**55,61**	**196374,66**
	Итого оплата труда:				**35,84**	**126535,17**
	Итого эксплуатация машин:				**25,45**	**89878,99**
	Накладные расходы (Н10=72)	%	72		25,80	91105,32
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,51	22998,40
	Сметная стоимость:				**87,93**	**310478,38**
	Тип 2 S=1248м2					

14	E11-010102-0375 1101-0102-0375 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**873,6000**	**292,09**	**255173,54**
		Итого оплата труда:			**66,97**	**58503,20**
		Итого эксплуатация машин:			**292,09**	**255173,54**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	48,22	42122,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	27,22	23783,67
		Сметная стоимость:			**367,54**	**321079,51**
15	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**1528,8000**	**241,00**	**368440,80**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19,28	29475,26
		Сметная стоимость:			**260,28**	**397916,06**
16	E11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**1248,0000**	**55,61**	**69406,16**
		Итого оплата труда:			**35,84**	**44722,27**
		Итого эксплуатация машин:			**25,45**	**31766,60**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	25,80	32200,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,51	8128,50
		Сметная стоимость:			**87,93**	**109734,68**
17	E11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1050,0000**	**79,74**	**83730,59**
		Итого оплата труда:			**31,29**	**32859,11**
		Итого эксплуатация машин:			**79,74**	**83730,59**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	22,53	23658,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8,18	8591,13
		Сметная стоимость:			**110,46**	**115980,27**
18	E11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1050,0000**	**38,67**	**40602,19**
		Итого оплата труда:			**11,87**	**12459,89**
		Итого эксплуатация машин:			**38,67**	**40602,19**

		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	8,54	8971,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,78	3965,86
		Сметная стоимость:			**50,99**	**53539,17**
19	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**700,0000**	**1417,60**	**992322,78**
		Итого оплата труда:			**455,60**	**318918,14**
		Итого эксплуатация машин:			**1248,03**	**873620,70**
		Итого материалов:			**0,00**	**0,00**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	492,05	344431,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	152,77	106940,35
		Сметная стоимость:			**2062,42**	**1443694,71**
20	**С121-010603-0104 2101-0603-0104 РСНБ РК 2015**	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С3 ГОСТ 3344-83**	**м3**	**854,0000**	**3000,00**	**2562000,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	240,00	204960,00
		Сметная стоимость:			**3240,00**	**2766960,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			**5982890,00**
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**5982890,00**
Всего заработная плата -			Тенге			**726728,25**
Местные материалы -			Тенге			**2562000,00**
Транспортные расходы -			Тенге			**1204349,30**
		Накладные расходы -	Тенге			**638054,87**
		Сметная прибыль -	Тенге			**529675,59**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**7150620,46**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**519,43**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**726728,25**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**7150620,46**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**519,43**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**726728,25**
ИТОГО ПО АКТУ:						
Итого прямые затраты:			Тенге			**5982890,00**
в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге			**262837,30**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			**1953703,40**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге			**463890,95**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге			**2562000,00**
		- перевозка грузов	Тенге			**1204349,30**

150990

- оборудование	Тенге				0,00
Накладные расходы	Тенге				638054,87
ИТОГО:	Тенге				6620944,87
Сметная прибыль	Тенге				529675,59
ИТОГО по акту:	Тенге				7150620,46
НДС 12%	Тенге				858074,46
ВСЕГО с НДС 12%	Тенге				8008694,92

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Зубов И.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

СОГЛАСОВАНО:

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО "СМУ Проект Строй" :

Место печати (при наличии)

Специалист технического надзора :

Принял (Заказчик)

ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон) БИН 171040026871

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Штеер Е.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Главный инженер Кляцкий В.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Зам.директора ДМ,ВБ и ИТ Тускеев Е.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-строитель ОКС Янковская И.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер - проектировщик Лысый Д.В.

(подпись, расшифровка подписи)

Технадзор СЕСТ Кудасов Н.

(подпись, расшифровка подписи)