Форма2В

Заказчик : **ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СМУ-5"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство обогатительной фабрики производительностью 300т\час ТОО Qaz Carbon"(Каз Карбон), Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район, Октябрьская промзона (без наружных сетей)"**

(наименование, адрес)

Объект : **Общеплощадочные**

(наименование)

10561 м2

Договор подряда (контракт) **№ Д-П/2020-050 от 10 февраля 2020г.**

Акт выполненных работ

за **апрель 2021** (месяц, год) на **Благоустройство территории**

Составлен (а) в текущих ценах второго квартала 2020г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство новых объектов в стесненных условиях: на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов; ЭСН РК 8.05-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.6.					
		РАЗДЕЛ 1. Благоустройство					
		Объемы по смете					
1	Е11-010104-0103 1101-0104-0103 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**10622,0000**		**69,02**	**733123,22**
		Итого оплата труда:				**25,82**	**274277,46**
		Итого эксплуатация машин:				**69,02**	**733123,22**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		18,59	197479,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,01	74448,24
		Сметная стоимость:				**94,62**	**1005051,23**
2	Е11-010104-0111 1101-0104-0111 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**10622,0000**		**104,54**	**1110466,00**
		Итого оплата труда:				**39,11**	**415449,68**
		Итого эксплуатация машин:				**104,54**	**1110466,00**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		28,16	299123,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,62	112767,19
		Сметная стоимость:				**143,32**	**1522357,00**
3	Е11-010102-0309 1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**5067,0000**		**312,92**	**1585553,09**
		Итого оплата труда:				**99,10**	**502155,47**
		Итого эксплуатация машин:				**298,42**	**1512101,70**
		Итого материалов:				**0,14**	**687,85**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		71,35	361551,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,74	155768,40
		Сметная стоимость:				**415,01**	**2102873,43**
4	С341-020103-4010 4102-0103-4010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**8360,5500**		**476,00**	**3979621,80**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,08	318369,74

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				514,08	4297991,54
5	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	5067,0000		24,52	124257,79
		Итого оплата труда:				12,02	60895,35
		Итого эксплуатация машин:				20,72	104980,77
		Итого материалов:				0,11	550,28
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		8,65	43844,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,65	13448,20
		Сметная стоимость:				35,83	181550,64
6	Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.73 Кэм=1,34	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,34	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	15689,0000		2,38	37342,20
		Итого оплата труда:				0,89	13970,53
		Итого эксплуатация машин:				2,38	37342,20
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		0,64	10058,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,24	3792,08
		Сметная стоимость:				3,26	51193,07
7	Е11-010203-0106 1101-0203-0106 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	2000,0000		216,88	433759,30
		Итого оплата труда:				216,88	433759,30
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		156,15	312306,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,84	59685,28
		Сметная стоимость:				402,88	805751,28
8	Е11-010201-0302 1101-0201-0302 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	15689,0000		66,41	1041897,00
		Итого оплата труда:				26,70	418845,94
		Итого эксплуатация машин:				66,41	1041897,00
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		19,22	301569,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,85	107477,29
		Сметная стоимость:				92,48	1450943,36
9	Е11-010201-0308 1101-0201-0308 РСНБ РК 2015 К=6	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	15689,0000		42,36	664658,52
		Итого оплата труда:				17,16	269292,90
		Итого эксплуатация машин:				42,36	664658,52
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		12,36	193890,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,38	68683,95
		Сметная стоимость:				59,10	927233,36
		Асфальтобетонное покрытие проездов тип1 8229м2					
10	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	411,4500		2901,55	1193844,49
		Итого оплата труда:				444,00	182681,93
		Итого эксплуатация машин:				1206,03	496220,98
		Итого материалов:				1525,95	627852,13
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		479,52	197296,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		270,49	111291,28
		Сметная стоимость:				3651,55	1502432,25

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**8229,0000**		**790,32**	**6503558,40**
		Итого оплата труда:				**110,92**	**912766,79**
		Итого эксплуатация машин:				**237,85**	**1957258,50**
		Итого материалов:				**512,21**	**4214959,63**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		119,79	985788,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,81	599147,72
		Сметная стоимость:				**982,93**	**8088494,27**
12	**Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 до толщины 20 см**	**м2 основания**	**8229,0000**		**212,10**	**1745402,00**
		Итого оплата труда:				**17,47**	**143773,84**
		Итого эксплуатация машин:				**57,31**	**471626,87**
		Итого материалов:				**154,79**	**1273775,14**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		18,87	155275,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,48	152054,22
		Сметная стоимость:				**249,45**	**2052732,00**
13	**Е11-270602-0102 1127-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=0,5**	**Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более, толщина 3 см. Устройство**	**м2**	**8229,0000**		**995,72**	**8193812,41**
		Итого оплата труда:				**55,59**	**457414,15**
		Итого эксплуатация машин:				**95,12**	**782720,63**
		Итого материалов:				**866,93**	**7133943,85**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		60,03	494007,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,46	695025,58
		Сметная стоимость:				**1140,22**	**9382845,27**
14	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**9,9654**		**123048,89**	**1226231,39**
		Итого оплата труда:				**1101,22**	**10974,07**
		Итого эксплуатация машин:				**2098,05**	**20907,89**
		Итого материалов:				**120950,84**	**1205323,50**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1189,31	11851,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9939,06	99046,67
		Сметная стоимость:				**134177,26**	**1337130,06**
15	**Е11-270602-0307 1127-0602-0307 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**8229,0000**		**1683,66**	**13854827,93**
		Итого оплата труда:				**89,91**	**739859,56**
		Итого эксплуатация машин:				**145,88**	**1200457,74**
		Итого материалов:				**1484,38**	**12214937,63**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		97,10	799048,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		142,46	1172310,10
		Сметная стоимость:				**1923,22**	**15826186,35**
16	**Е11-270602-0407 1127-0602-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0307 до толщины 5 см**	**м2 покрытия**	**8229,0000**		**370,33**	**3047476,77**
		Итого оплата труда:				**0,29**	**2354,10**
		Итого эксплуатация машин:				**0,05**	**386,10**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				370,00	3044736,57
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		0,31	2542,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,65	244001,54
		Сметная стоимость:				400,29	3294020,74
17	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	8229,0000		1869,73	15386043,56
		Итого оплата труда:				90,02	740812,33
		Итого эксплуатация машин:				146,15	1202684,09
		Итого материалов:				1670,18	13743926,92
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		97,23	800077,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		157,36	1294889,67
		Сметная стоимость:				2124,32	17481010,56
18	Е11-270602-0402 1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 до толщины 6 см	м2 покрытия	8229,0000		836,49	6883507,12
		Итого оплата труда:				0,57	4708,21
		Итого эксплуатация машин:				0,09	772,21
		Итого материалов:				835,83	6878026,70
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		0,62	5084,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,97	551087,36
		Сметная стоимость:				904,08	7439679,34
19	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1953,0000		2096,70	4094855,66
		Итого оплата труда:				1066,75	2083365,57
		Итого эксплуатация машин:				45,99	89826,49
		Итого материалов:				1002,06	1957021,00
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1152,09	2250034,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,90	507591,24
		Сметная стоимость:				3508,70	6852481,71
20	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона БР100.30.15	м3	83,9790		45639,00	3832717,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3651,12	306617,41
		Сметная стоимость:				49290,12	4139335,00
		Щебеночное покрытие тип2 5788м2					
21	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	289,4000		2901,55	839709,80
		Итого оплата труда:				444,00	128492,28
		Итого эксплуатация машин:				1206,03	349025,04
		Итого материалов:				1525,95	441609,93
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		479,52	138771,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		270,49	78278,52
		Сметная стоимость:				3651,55	1056760,00
22	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	5788,0000		790,32	4574382,80

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				110,92	642009,26
		Итого эксплуатация машин:				237,85	1376669,36
		Итого материалов:				512,21	2964659,90
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		119,79	693370,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,81	421420,22
		Сметная стоимость:				982,93	5689173,00
23	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=8	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203**	м2 основания	5788,0000		-339,37	-1964250,69
		Итого оплата труда:				-27,95	-161801,00
		Итого эксплуатация машин:				-91,70	-530762,19
		Итого материалов:				-247,67	-1433488,49
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		-30,19	-174745,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-29,56	-171119,66
		Сметная стоимость:				-399,12	-2310115,47
24	Е11-270602-0704 1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	м2 покрытия	5788,0000		1767,55	10230574,06
		Итого оплата труда:				124,19	718831,59
		Итого эксплуатация машин:				162,61	941159,92
		Итого материалов:				1529,93	8855216,90
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		134,13	776338,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,13	880552,97
		Сметная стоимость:				2053,81	11887465,15
		Площадка для мусорных контейнеров					
25	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	16,0000		2096,70	33547,20
		Итого оплата труда:				1066,75	17068,02
		Итого эксплуатация машин:				45,99	735,91
		Итого материалов:				1002,06	16032,94
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1152,09	18433,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,90	4158,45
		Сметная стоимость:				3508,70	56139,12
26	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона БР100.30.15**	м3	0,6880		45639,00	31399,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3651,12	2511,97
		Сметная стоимость:				49290,12	33911,60
		Озеленение					
27	Е11-470101-0103 1147-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Участок для озеленения. Разбивка участка**	м2	329,0000		104,39	34343,78
		Итого оплата труда:				104,39	34343,78
		Накладные расходы (Н10=88)	%	88		91,86	30222,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,70	5165,30
		Сметная стоимость:				211,95	69731,60
28	Е11-470101-0104 1147-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Участок для озеленения. Очистка участка от мусора**	м2	329,0000		43,53	14320,09

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**43,53**	**14320,09**
		Накладные расходы (Н10=88)	%	88		38,30	12601,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,55	2153,74
		Сметная стоимость:				**88,38**	**29075,52**
29	**Е11-470101-0102 1147-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Участок для озеленения. Планировка участка вручную**	**м2**	**329,0000**		**113,55**	**37356,77**
		Итого оплата труда:				**113,55**	**37356,77**
		Накладные расходы (Н10=88)	%	88		99,92	32873,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,08	5618,46
		Сметная стоимость:				**230,54**	**75849,18**
30	**Е11-470112-0104 1147-0112-0104 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительнойземли слоем 15 см**	**м2**	**329,0000**		**601,57**	**197918,03**
		Итого оплата труда:				**466,43**	**153456,19**
		Итого эксплуатация машин:				**17,17**	**5650,43**
		Итого материалов:				**122,10**	**40170,90**
		Накладные расходы (Н10=88)	%	88		410,46	135041,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,96	26636,76
		Сметная стоимость:				**1093,00**	**359596,23**
31	**Е11-470112-0105 1147-0112-0105 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать**	**м2**	**329,0000**		**104,09**	**34245,67**
		Итого оплата труда:				**63,22**	**20799,22**
		Итого эксплуатация машин:				**0,17**	**56,15**
		Итого материалов:				**40,70**	**13390,30**
		Накладные расходы (Н10=88)	%	88		55,63	18303,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,78	4203,92
		Сметная стоимость:				**172,50**	**56752,91**
32	**Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	**м2**	**329,0000**		**294,36**	**96844,26**
		Итого оплата труда:				**112,13**	**36891,70**
		Итого эксплуатация машин:				**180,99**	**59546,84**
		Итого материалов:				**44,78**	**14732,62**
		Накладные расходы (Н10=88)	%	88		98,68	32464,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,44	10344,72
		Сметная стоимость:				**424,48**	**139653,67**
33	**Е11-470118-0403 1147-0118-0403 РСНБ РК 2015**	**Газоны обыкновенные. Уход**	**м2**	**329,0000**		**574,62**	**189050,38**
		Итого оплата труда:				**451,53**	**148553,38**
		Итого эксплуатация машин:				**158,53**	**52157,82**
		Итого материалов:				**2,70**	**888,30**
		Накладные расходы (Н10=88)	%	88		397,35	130726,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,76	25582,19
		Сметная стоимость:				**1049,73**	**345359,54**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**90022398,08**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**90022398,08**
		Материалы -	Тенге				**63208954,53**
		Всего заработная плата -	Тенге				**9457678,42**
		Местные материалы -	Тенге				**3864117,21**
		Транспортные расходы -	Тенге				**3979621,80**
		Накладные расходы -	Тенге				**9265235,68**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7943010,70**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**107230644,46**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6936,35
		Сметная заработная плата -	Тенге				9457678,42
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				107230644,46
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6936,35
		Сметная заработная плата -	Тенге				9457678,42
		РАЗДЕЛ 2. Благоустройство					
		Исключаемые объемы					
34	Е11-010104-0103 1101-0104-0103 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**10622,0000**		**-69,02**	**-733123,22**
		Итого оплата труда:				**-25,82**	**-274277,46**
		Итого эксплуатация машин:				**-69,02**	**-733123,22**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		-18,59	-197479,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-7,01	-74448,24
		Сметная стоимость:				**-94,62**	**-1005051,23**
35	Е11-010104-0111 1101-0104-0111 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**10622,0000**		**-104,54**	**-1110466,05**
		Итого оплата труда:				**-39,11**	**-415449,68**
		Итого эксплуатация машин:				**-104,54**	**-1110466,05**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		-28,16	-299123,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-10,62	-112767,19
		Сметная стоимость:				**-143,32**	**-1522357,01**
36	Е11-010102-0309 1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**5067,0000**		**-312,92**	**-1585553,09**
		Итого оплата труда:				**-99,10**	**-502155,47**
		Итого эксплуатация машин:				**-298,42**	**-1512101,70**
		Итого материалов:				**-0,14**	**-687,85**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		-71,35	-361551,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-30,74	-155768,40
		Сметная стоимость:				**-415,01**	**-2102873,43**
37	С341-020103-4010 4102-0103-4010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**8360,5500**		**-476,00**	**-3979621,80**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-38,08	-318369,74
		Сметная стоимость:				**-514,08**	**-4297991,54**
38	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**5067,0000**		**-24,52**	**-124257,79**
		Итого оплата труда:				**-12,02**	**-60895,35**
		Итого эксплуатация машин:				**-20,72**	**-104980,77**
		Итого материалов:				**-0,11**	**-550,28**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		-8,65	-43844,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-2,65	-13448,20
		Сметная стоимость:				**-35,83**	**-181550,64**
39	Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.73 Кэм=1,34	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,34**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**15689,0000**		**-2,38**	**-37342,20**
		Итого оплата труда:				**-0,89**	**-13970,53**
		Итого эксплуатация машин:				**-2,38**	**-37342,20**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		-0,64	-10058,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-0,24	-3792,08

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				-3,26	-51193,07
40	Е11-010203-0106 1101-0203-0106 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	2000,0000		-216,88	-433759,30
		Итого оплата труда:				-216,88	-433759,30
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		-156,15	-312306,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-29,84	-59685,28
		Сметная стоимость:				-402,88	-805751,28
41	Е11-010201-0302 1101-0201-0302 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	15689,0000		-66,41	-1041897,00
		Итого оплата труда:				-26,70	-418845,94
		Итого эксплуатация машин:				-66,41	-1041897,00
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		-19,22	-301569,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-6,85	-107477,29
		Сметная стоимость:				-92,48	-1450943,36
42	Е11-010201-0308 1101-0201-0308 РСНБ РК 2015 К=6	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	15689,0000		-42,36	-664658,52
		Итого оплата труда:				-17,16	-269292,90
		Итого эксплуатация машин:				-42,36	-664658,52
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		-12,36	-193890,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-4,38	-68683,95
		Сметная стоимость:				-59,10	-927233,36
		Асфальтобетонное покрытие проездов тип1 8229м2					
43	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	411,4500		-2901,55	-1193844,49
		Итого оплата труда:				-444,00	-182681,93
		Итого эксплуатация машин:				-1206,03	-496221,00
		Итого материалов:				-1525,95	-627852,13
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		-479,52	-197296,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-270,49	-111291,28
		Сметная стоимость:				-3651,55	-1502432,25
44	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	8229,0000		-790,32	-6503558,40
		Итого оплата труда:				-110,92	-912766,79
		Итого эксплуатация машин:				-237,85	-1957258,50
		Итого материалов:				-512,21	-4214959,63
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		-119,79	-985788,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-72,81	-599147,72
		Сметная стоимость:				-982,93	-8088494,27
45	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 до толщины 20 см	м2 основания	8229,0000		-212,10	-1745402,01
		Итого оплата труда:				-17,47	-143773,84
		Итого эксплуатация машин:				-57,31	-471626,87
		Итого материалов:				-154,79	-1273775,14
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		-18,87	-155275,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-18,48	-152054,22

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**-249,45**	**-2052731,97**
46	**Е11-270602-0102 1127-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=0,5**	**Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более, толщина 3 см. Устройство**	**м2**	**8229,0000**		**-995,72**	**-8193812,41**
		Итого оплата труда:				**-55,59**	**-457414,15**
		Итого эксплуатация машин:				**-95,12**	**-782720,63**
		Итого материалов:				**-866,93**	**-7133943,85**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		-60,03	-494007,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-84,46	-695025,58
		Сметная стоимость:				**-1140,22**	**-9382845,27**
47	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**9,9654**		**-123048,89**	**-1226231,39**
		Итого оплата труда:				**-1101,22**	**-10974,07**
		Итого эксплуатация машин:				**-2098,05**	**-20907,89**
		Итого материалов:				**-120950,84**	**-1205323,50**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		-1189,31	-11851,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-9939,06	-99046,67
		Сметная стоимость:				**-134177,26**	**-1337130,06**
48	**Е11-270602-0307 1127-0602-0307 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**8229,0000**		**-1683,66**	**-13854827,93**
		Итого оплата труда:				**-89,91**	**-739859,56**
		Итого эксплуатация машин:				**-145,88**	**-1200457,74**
		Итого материалов:				**-1484,38**	**-12214937,63**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		-97,10	-799048,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-142,46	-1172310,10
		Сметная стоимость:				**-1923,22**	**-15826186,35**
49	**Е11-270602-0407 1127-0602-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0307 до толщины 5 см**	**м2 покрытия**	**8229,0000**		**-370,33**	**-3047476,77**
		Итого оплата труда:				**-0,29**	**-2354,10**
		Итого эксплуатация машин:				**-0,05**	**-386,10**
		Итого материалов:				**-370,00**	**-3044736,57**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		-0,31	-2542,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-29,65	-244001,54
		Сметная стоимость:				**-400,29**	**-3294020,74**
50	**Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**8229,0000**		**-1869,73**	**-15386043,56**
		Итого оплата труда:				**-90,02**	**-740812,33**
		Итого эксплуатация машин:				**-146,15**	**-1202684,09**
		Итого материалов:				**-1670,18**	**-13743926,92**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		-97,23	-800077,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-157,36	-1294889,67
		Сметная стоимость:				**-2124,32**	**-17481010,56**
51	**Е11-270602-0402 1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 до толщины 6 см**	**м2 покрытия**	**8229,0000**		**-836,49**	**-6883507,12**
		Итого оплата труда:				**-0,57**	**-4708,21**
		Итого эксплуатация машин:				**-0,09**	**-772,21**
		Итого материалов:				**-835,83**	**-6878026,70**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		-0,62	-5084,86

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-66,97	-551087,36
		Сметная стоимость:				**-904,08**	**-7439679,34**
52	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**1953,0000**		**-2096,70**	**-4094855,66**
		Итого оплата труда:				**-1066,75**	**-2083365,57**
		Итого эксплуатация машин:				**-45,99**	**-89826,49**
		Итого материалов:				**-1002,06**	**-1957021,03**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		-1152,09	-2250034,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-259,90	-507591,24
		Сметная стоимость:				**-3508,70**	**-6852481,71**
53	**С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона БР100.30.15**	**м3**	**83,9790**		**-45639,00**	**-3832717,58**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-3651,12	-306617,41
		Сметная стоимость:				**-49290,12**	**-4139334,99**
		Щебеночное покрытие тип2 5788м2					
54	**Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**289,4000**		**-2901,55**	**-839709,80**
		Итого оплата труда:				**-444,00**	**-128492,28**
		Итого эксплуатация машин:				**-1206,03**	**-349025,00**
		Итого материалов:				**-1525,95**	**-441609,93**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		-479,52	-138771,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-270,49	-78278,52
		Сметная стоимость:				**-3651,55**	**-1056759,98**
55	**Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**5788,0000**		**-790,32**	**-4574382,80**
		Итого оплата труда:				**-110,92**	**-642009,26**
		Итого эксплуатация машин:				**-237,85**	**-1376669,36**
		Итого материалов:				**-512,21**	**-2964659,90**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		-119,79	-693370,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-72,81	-421420,22
		Сметная стоимость:				**-982,93**	**-5689173,02**
56	**Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=8**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203**	**м2 основания**	**5788,0000**		**339,37**	**1964250,69**
		Итого оплата труда:				**27,95**	**161801,04**
		Итого эксплуатация машин:				**91,70**	**530762,19**
		Итого материалов:				**247,67**	**1433488,49**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		30,19	174745,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,56	171119,66
		Сметная стоимость:				**399,12**	**2310115,47**

1	2	3	4	5	6	7	8
57	**Е11-270602-0704 1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	**м2 покрытия**	**5788,0000**		**-1767,55**	**-10230574,06**
		Итого оплата труда:				**-124,19**	**-718831,59**
		Итого эксплуатация машин:				**-162,61**	**-941159,92**
		Итого материалов:				**-1529,93**	**-8855216,90**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		-134,13	-776338,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-152,13	-880553,00
		Сметная стоимость:				**-2053,81**	**-11887465,15**
		Площадка для мусорных контейнеров					
58	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**16,0000**		**-2096,70**	**-33547,20**
		Итого оплата труда:				**-1066,75**	**-17068,02**
		Итого эксплуатация машин:				**-45,99**	**-735,91**
		Итого материалов:				**-1002,06**	**-16032,94**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		-1152,09	-18433,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-259,90	-4158,45
		Сметная стоимость:				**-3508,70**	**-56139,12**
59	**С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона БР100.30.15**	**м3**	**0,6880**		**-45639,00**	**-31399,63**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-3651,12	-2511,97
		Сметная стоимость:				**-49290,12**	**-33911,60**
		Озеленение					
60	**Е11-470101-0103 1147-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Участок для озеленения. Разбивка участка**	**м2**	**329,0000**		**-104,39**	**-34343,78**
		Итого оплата труда:				**-104,39**	**-34343,78**
		Накладные расходы (Н10=88)	%	88		-91,86	-30222,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-15,70	-5165,30
		Сметная стоимость:				**-211,95**	**-69731,60**
61	**Е11-470101-0104 1147-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Участок для озеленения. Очистка участка от мусора**	**м2**	**329,0000**		**-43,53**	**-14320,09**
		Итого оплата труда:				**-43,53**	**-14320,09**
		Накладные расходы (Н10=88)	%	88		-38,30	-12601,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-6,55	-2153,74
		Сметная стоимость:				**-88,38**	**-29075,52**
62	**Е11-470101-0102 1147-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Участок для озеленения. Планировка участка вручную**	**м2**	**329,0000**		**-113,55**	**-37356,77**
		Итого оплата труда:				**-113,55**	**-37356,77**
		Накладные расходы (Н10=88)	%	88		-99,92	-32873,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-17,08	-5618,46
		Сметная стоимость:				**-230,54**	**-75849,18**
63	**Е11-470112-0104 1147-0112-0104 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительнойземли слоем 15 см**	**м2**	**329,0000**		**-601,57**	**-197918,00**
		Итого оплата труда:				**-466,43**	**-153456,19**
		Итого эксплуатация машин:				**-17,17**	**-5650,43**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**-122,10**	**-40170,90**
		Накладные расходы (Н10=88)	%	88		-410,46	-135041,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-80,96	-26636,76
		Сметная стоимость:				**-1093,00**	**-359596,23**
64	**Е11-470112-0105 1147-0112-0105 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать**	**м2**	**329,0000**		**-104,09**	**-34245,67**
		Итого оплата труда:				**-63,22**	**-20799,22**
		Итого эксплуатация машин:				**-0,17**	**-56,15**
		Итого материалов:				**-40,70**	**-13390,30**
		Накладные расходы (Н10=88)	%	88		-55,63	-18303,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-12,78	-4203,92
		Сметная стоимость:				**-172,50**	**-56752,91**
65	**Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	**м2**	**329,0000**		**-294,36**	**-96844,26**
		Итого оплата труда:				**-112,13**	**-36891,70**
		Итого эксплуатация машин:				**-180,99**	**-59546,84**
		Итого материалов:				**-44,78**	**-14732,62**
		Накладные расходы (Н10=88)	%	88		-98,68	-32464,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-31,44	-10344,72
		Сметная стоимость:				**-424,48**	**-139653,67**
66	**Е11-470118-0403 1147-0118-0403 РСНБ РК 2015**	**Газоны обыкновенные. Уход**	**м2**	**329,0000**		**-574,62**	**-189050,38**
		Итого оплата труда:				**-451,53**	**-148553,38**
		Итого эксплуатация машин:				**-158,53**	**-52157,82**
		Итого материалов:				**-2,70**	**-888,30**
		Накладные расходы (Н10=88)	%	88		-397,35	-130727,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-77,76	-25582,19
		Сметная стоимость:				**-1049,73**	**-345359,54**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**-90022398,08**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**-90022398,08**
Материалы -			Тенге				**-63208954,53**
Всего заработная плата -			Тенге				**-9457678,42**
Местные материалы -			Тенге				**-3864117,21**
Транспортные расходы -			Тенге				**-3979621,80**
		Накладные расходы -	Тенге				**-9265235,68**
		Сметная прибыль -	Тенге				**-7943010,70**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**-107230644,46**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-6936,35**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-9457678,42**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**-107230644,46**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-6936,35**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-9457678,42**
		РАЗДЕЛ 3. Благоустройство					
		Включаемые объемы					
		Тип 1					
67	**Е11-270302-0502 1127-0302-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**	**м2 покрытия**	**1796,0000**		**185,65**	**333424,96**
		Итого оплата труда:				**21,07**	**37850,11**
		Итого эксплуатация машин:				**179,23**	**321899,82**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		22,76	40878,12

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,67	29944,25
		Сметная стоимость:				**225,08**	**404247,32**
68	**С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**316,0960**		**241,00**	**76179,14**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,28	6094,33
		Сметная стоимость:				**260,28**	**82273,47**
69	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,8980**		**123048,89**	**110497,90**
		Итого оплата труда:				**1101,22**	**988,89**
		Итого эксплуатация машин:				**2098,05**	**1884,05**
		Итого материалов:				**120950,84**	**108613,85**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1189,31	1068,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9939,06	8925,27
		Сметная стоимость:				**134177,26**	**120491,18**
70	**Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство(Н=7 см)**	**м2 покрытия**	**1796,0000**		**204,65**	**367551,64**
		Итого оплата труда:				**90,02**	**161684,16**
		Итого эксплуатация машин:				**146,15**	**262488,84**
		Итого материалов:				**5,10**	**9155,55**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		97,23	174618,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,15	43373,64
		Сметная стоимость:				**326,03**	**585544,18**
71	**С121-020501-0203 2102-0501-0203 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	**т**	**173,8528**		**17793,00**	**3093362,87**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1423,44	247469,03
		Сметная стоимость:				**19216,44**	**3340831,90**
72	**Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	**м2 покрытия**	**1796,0000**		**1,00**	**1794,17**
		Итого оплата труда:				**0,86**	**1541,37**
		Итого эксплуатация машин:				**0,14**	**252,81**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		0,93	1664,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,15	276,71
		Сметная стоимость:				**2,08**	**3735,56**
73	**С121-020501-0203 2102-0501-0203 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	**т**	**129,3120**		**17793,00**	**2300848,42**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1423,44	184067,87
		Сметная стоимость:				**19216,44**	**2484916,29**
74	**Е11-270602-1301 1127-0602-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками до 5 см**	**м2 покрытия**	**1796,0000**		**171,77**	**308491,57**
		Итого оплата труда:				**61,43**	**110334,49**
		Итого эксплуатация машин:				**142,55**	**256023,89**
		Итого материалов:				**1,11**	**1986,83**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		66,35	119161,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,05	34212,23
		Сметная стоимость:				**257,16**	**461865,04**

1	2	3	4	5	6	7	8
75	Е11-270602-1302 1127-0602-1302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	**Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301**	м2 покрытия	1796,0000		-3,78	-6787,88
		Итого оплата труда:				-3,50	-6279,64
		Итого материалов:				-0,28	-508,23
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		-3,78	-6782,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-0,60	-1085,59
		Сметная стоимость:				-8,16	-14655,48
76	С121-020504-0103 2102-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002**	т	224,5000		18148,00	4074226,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1451,84	325938,08
		Сметная стоимость:				19599,84	4400164,08
		Тип 2 3784 м2					
77	Е11-010102-0375 1101-0102-0375 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	142,0000		292,09	41477,38
		Итого оплата труда:				66,97	9509,45
		Итого эксплуатация машин:				292,09	41477,38
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		48,22	6846,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,22	3865,93
		Сметная стоимость:				367,54	52190,12
78	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	248,5000		241,00	59888,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,28	4791,08
		Сметная стоимость:				260,28	64679,58
79	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	284,0000		55,61	15794,35
		Итого оплата труда:				35,84	10177,18
		Итого эксплуатация машин:				25,45	7228,94
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		25,80	7327,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,51	1849,75
		Сметная стоимость:				87,93	24971,68
80	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	85,2000		79,74	6794,14
		Итого оплата труда:				31,29	2666,28
		Итого эксплуатация машин:				79,74	6794,14
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		22,53	1919,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,18	697,11
		Сметная стоимость:				110,46	9410,97
81	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	85,2000		38,67	3294,58
		Итого оплата труда:				11,87	1011,03
		Итого эксплуатация машин:				38,67	3294,58
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		8,54	727,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,78	321,80
		Сметная стоимость:				50,99	4344,32

1	2	3	4	5	6	7	8
82	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**56,8000**		**1417,60**	**80519,91**
		Итого оплата труда:				**455,60**	**25877,93**
		Итого эксплуатация машин:				**1248,03**	**70888,08**
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		492,05	27948,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,77	8677,45
		Сметная стоимость:				**2062,42**	**117145,51**
83	**С121-010603-0104 2101-0603-0104 РСНБ РК 2015**	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С3 ГОСТ 3344-83**	**м3**	**69,2960**		**3000,00**	**207888,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,00	16631,04
		Сметная стоимость:				**3240,00**	**224519,04**
84	**Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**3784,0000**		**959,07**	**3629115,16**
		Итого оплата труда:				**126,01**	**476830,97**
		Итого эксплуатация машин:				**288,42**	**1091368,18**
		Итого материалов:				**630,39**	**2385384,41**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		136,09	514977,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,61	331527,41
		Сметная стоимость:				**1182,77**	**4475620,00**
85	**С121-010603-0105 2101-0603-0105 РСНБ РК 2015**	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83**	**м3**	**692,4720**		**3012,00**	**2085725,66**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,96	166858,05
		Сметная стоимость:				**3252,96**	**2252583,72**
86	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**3,0272**		**123048,89**	**372493,60**
		Итого оплата труда:				**1101,22**	**3333,60**
		Итого эксплуатация машин:				**2098,05**	**6351,21**
		Итого материалов:				**120950,84**	**366142,38**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1189,31	3600,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9939,06	30087,51
		Сметная стоимость:				**134177,26**	**406181,40**
87	**Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство(Н=7 см)**	**м2 покрытия**	**3784,0000**		**204,65**	**774396,11**
		Итого оплата труда:				**90,02**	**340653,04**
		Итого эксплуатация машин:				**146,15**	**553038,84**
		Итого материалов:				**5,10**	**19289,86**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		97,23	367905,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,15	91384,11
		Сметная стоимость:				**326,03**	**1233685,51**
88	**С121-020501-0203 2102-0501-0203 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	**т**	**366,2912**		**17793,00**	**6517419,32**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1423,44	521393,55
		Сметная стоимость:				**19216,44**	**7038812,87**

1	2	3	4	5	6	7	8
89	**Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	**м2 покрытия**	**3784,0000**		**1,00**	**3780,15**
		Итого оплата труда:				**0,86**	**3247,51**
		Итого эксплуатация машин:				**0,14**	**532,64**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		0,93	3507,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,15	583,00
		Сметная стоимость:				**2,08**	**7870,46**
90	**С121-020501-0203 2102-0501-0203 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	**т**	**272,4480**		**17793,00**	**4847667,26**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1423,44	387813,38
		Сметная стоимость:				**19216,44**	**5235480,65**
91	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,1352**		**123048,89**	**139685,10**
		Итого оплата труда:				**1101,22**	**1250,10**
		Итого эксплуатация машин:				**2098,05**	**2381,70**
		Итого материалов:				**120950,84**	**137303,39**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1189,31	1350,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9939,06	11282,82
		Сметная стоимость:				**134177,26**	**152318,02**
92	**Е11-270602-1301 1127-0602-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками до 5 см**	**м2 покрытия**	**3784,0000**		**171,77**	**649962,18**
		Итого оплата труда:				**61,43**	**232464,21**
		Итого эксплуатация машин:				**142,55**	**539417,81**
		Итого материалов:				**1,11**	**4186,05**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		66,35	251061,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,05	72081,88
		Сметная стоимость:				**257,16**	**973105,42**
93	**Е11-270602-1302 1127-0602-1302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301**	**м2 покрытия**	**3784,0000**		**-3,78**	**-14301,40**
		Итого оплата труда:				**-3,50**	**-13230,60**
		Итого материалов:				**-0,28**	**-1070,80**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		-3,78	-14289,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-0,60	-2287,24
		Сметная стоимость:				**-8,16**	**-30877,69**
94	**С121-020504-0103 2102-0504-0103 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002**	**т**	**473,0000**		**18148,00**	**8584004,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1451,84	686720,32
		Сметная стоимость:				**19599,84**	**9270724,32**
95	**Е12-160101-0801 1216-0101-0801 РСНБ РК 2015**	**Люки чугунные. Демонтаж**	**люк**	**1,0000**		**2576,56**	**2576,56**
		Итого оплата труда:				**2576,56**	**2576,56**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1855,13	1855,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		354,54	354,54
		Сметная стоимость:				**4786,22**	**4786,22**

1	2	3	4	5	6	7	8
96	**Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**2111,55**	**2111,55**
		Итого оплата труда:				**1887,41**	**1887,41**
		Итого эксплуатация машин:				**223,71**	**223,71**
		Итого материалов:				**111,67**	**111,67**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1868,54	1868,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		318,41	318,41
		Сметная стоимость:				**4298,49**	**4298,49**
97	**С123-030101-0311 2303-0101-0311 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный плавающего типа магистральный, тип ТМ (ДМ400), на номинальную нагрузку 25 тонн ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**66989,00**	**66989,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5359,12	5359,12
		Сметная стоимость:				**72348,12**	**72348,12**
98	**Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**60,0000**		**903,22**	**54193,15**
		Итого оплата труда:				**903,22**	**54193,15**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		975,48	58528,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		150,30	9017,74
		Сметная стоимость:				**2028,99**	**121739,50**
99	**С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**15,8400**		**98,00**	**1552,32**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,84	124,19
		Сметная стоимость:				**105,84**	**1676,51**
100	**С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**15,8400**		**241,00**	**3817,44**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,28	305,40
		Сметная стоимость:				**260,28**	**4122,84**
101	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**2,0000**		**3069,98**	**6139,97**
		Итого оплата труда:				**1920,10**	**3840,20**
		Итого эксплуатация машин:				**2028,81**	**4057,61**
		Итого материалов:				**4,05**	**8,10**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		1785,69	3571,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		388,45	776,91
		Сметная стоимость:				**5244,13**	**10488,26**
102	**С121-010603-0105 2101-0603-0105 РСНБ РК 2015**	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83**	**м3**	**2,0000**		**3012,00**	**6024,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,96	481,92
		Сметная стоимость:				**3252,96**	**6505,92**
103	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**60,0000**		**1950,72**	**117043,28**
		Итого оплата труда:				**926,35**	**55581,03**
		Итого эксплуатация машин:				**36,80**	**2207,72**
		Итого материалов:				**1002,06**	**60123,53**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1000,46	60027,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		236,09	14165,66
		Сметная стоимость:				**3187,27**	**191236,46**

1	2	3	4	5	6	7	8
104	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**7,2000**		**45639,00**	**328600,80**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3651,12	26288,06
		Сметная стоимость:				**49290,12**	**354888,86**
		Тип 2 335 м2					
105	Е11-010102-0375 1101-0102-0375 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**167,5000**		**292,09**	**48925,79**
		Итого оплата труда:				**66,97**	**11217,13**
		Итого эксплуатация машин:				**292,09**	**48925,79**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		48,22	8076,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,22	4560,17
		Сметная стоимость:				**367,54**	**61562,29**
106	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**293,1000**		**241,00**	**70637,10**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,28	5650,97
		Сметная стоимость:				**260,28**	**76288,07**
107	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**335,0000**		**55,61**	**18630,66**
		Итого оплата труда:				**35,84**	**12004,78**
		Итого эксплуатация машин:				**25,45**	**8527,09**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		25,80	8643,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,51	2181,93
		Сметная стоимость:				**87,93**	**29456,03**
108	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**100,5000**		**79,74**	**8014,21**
		Итого оплата труда:				**31,29**	**3145,09**
		Итого эксплуатация машин:				**79,74**	**8014,21**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		22,53	2264,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,18	822,29
		Сметная стоимость:				**110,46**	**11100,97**
109	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**100,5000**		**38,67**	**3886,21**
		Итого оплата труда:				**11,87**	**1192,59**
		Итого эксплуатация машин:				**38,67**	**3886,21**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		8,54	858,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,78	379,59
		Сметная стоимость:				**50,99**	**5124,46**
110	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**67,0000**		**1417,60**	**94979,47**
		Итого оплата труда:				**455,60**	**30525,02**
		Итого эксплуатация машин:				**1248,03**	**83617,98**
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		492,05	32967,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,77	10235,72
		Сметная стоимость:				**2062,42**	**138182,21**

1	2	3	4	5	6	7	8
111	**С121-010603-0104 2101-0603-0104 РСНБ РК 2015**	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С3 ГОСТ 3344-83**	**м3**	**81,7400**		**3000,00**	**245220,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,00	19617,60
		Сметная стоимость:				**3240,00**	**264837,60**
112	**Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**335,0000**		**328,68**	**110108,30**
		Итого оплата труда:				**126,01**	**42214,16**
		Итого эксплуатация машин:				**288,42**	**96619,54**
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		136,09	45591,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,18	12455,97
		Сметная стоимость:				**501,96**	**168155,56**
113	**С121-010603-0105 2101-0603-0105 РСНБ РК 2015**	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83**	**м3**	**61,3050**		**3012,00**	**184650,66**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,96	14772,05
		Сметная стоимость:				**3252,96**	**199422,71**
114	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,2680**		**123048,89**	**32977,10**
		Итого оплата труда:				**1101,22**	**295,13**
		Итого эксплуатация машин:				**2098,05**	**562,28**
		Итого материалов:				**120950,84**	**32414,83**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1189,31	318,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9939,06	2663,67
		Сметная стоимость:				**134177,26**	**35959,51**
115	**Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство(Н=7 см)**	**м2 покрытия**	**335,0000**		**204,65**	**68557,80**
		Итого оплата труда:				**90,02**	**30158,24**
		Итого эксплуатация машин:				**146,15**	**48960,89**
		Итого материалов:				**5,10**	**1707,74**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		97,23	32570,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,15	8090,30
		Сметная стоимость:				**326,03**	**109218,99**
116	**С121-020501-0203 2102-0501-0203 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	**т**	**32,4280**		**17793,00**	**576991,40**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1423,44	46159,31
		Сметная стоимость:				**19216,44**	**623150,72**
117	**Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	**м2 покрытия**	**335,0000**		**1,00**	**334,66**
		Итого оплата труда:				**0,86**	**287,50**
		Итого эксплуатация машин:				**0,14**	**47,15**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		0,93	310,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,15	51,61
		Сметная стоимость:				**2,08**	**696,78**
118	**С121-020501-0203 2102-0501-0203 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	**т**	**24,1200**		**17793,00**	**429167,16**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1423,44	34333,37
		Сметная стоимость:				**19216,44**	**463500,53**
119	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,1005**		**123048,89**	**12366,41**
		Итого оплата труда:				**1101,22**	**110,67**
		Итого эксплуатация машин:				**2098,05**	**210,85**
		Итого материалов:				**120950,84**	**12155,56**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1189,31	119,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9939,06	998,88
		Сметная стоимость:				**134177,26**	**13484,81**
120	**Е11-270602-1301 1127-0602-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками до 5 см**	**м2 покрытия**	**335,0000**		**171,77**	**57541,58**
		Итого оплата труда:				**61,43**	**20580,21**
		Итого эксплуатация машин:				**142,55**	**47755,01**
		Итого материалов:				**1,11**	**370,59**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		66,35	22226,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,05	6381,46
		Сметная стоимость:				**257,16**	**86149,66**
121	**Е11-270602-1302 1127-0602-1302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301**	**м2 покрытия**	**335,0000**		**-3,78**	**-1266,11**
		Итого оплата труда:				**-3,50**	**-1171,31**
		Итого материалов:				**-0,28**	**-94,80**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		-3,78	-1265,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-0,60	-202,49
		Сметная стоимость:				**-8,16**	**-2733,62**
122	**С121-020504-0103 2102-0504-0103 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002**	**т**	**41,8750**		**18148,00**	**759947,50**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1451,84	60795,80
		Сметная стоимость:				**19599,84**	**820743,30**
		Участок № 1 вдоль железной дороги S 96 м2					
123	**Е11-010102-0375 1101-0102-0375 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**11,0000**		**292,09**	**3213,04**
		Итого оплата труда:				**66,97**	**736,65**
		Итого эксплуатация машин:				**292,09**	**3213,04**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		48,22	530,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,22	299,47
		Сметная стоимость:				**367,54**	**4042,90**
124	**С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**19,2500**		**241,00**	**4639,25**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,28	371,14
		Сметная стоимость:				**260,28**	**5010,39**
125	**Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015**	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**96,0000**		**55,61**	**5338,94**
		Итого оплата труда:				**35,84**	**3440,17**
		Итого эксплуатация машин:				**25,45**	**2443,58**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		25,80	2476,93

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,51	625,27
		Сметная стоимость:				**87,93**	**8441,13**
126	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**28,8000**		**79,74**	**2296,61**
		Итого оплата труда:				**31,29**	**901,28**
		Итого эксплуатация машин:				**79,74**	**2296,61**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		22,53	648,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,18	235,64
		Сметная стоимость:				**110,46**	**3181,17**
127	**Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**28,8000**		**38,67**	**1113,66**
		Итого оплата труда:				**11,87**	**341,76**
		Итого эксплуатация машин:				**38,67**	**1113,66**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		8,54	246,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,78	108,78
		Сметная стоимость:				**50,99**	**1468,50**
128	**Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**96,0000**		**328,68**	**31553,42**
		Итого оплата труда:				**126,01**	**12097,19**
		Итого эксплуатация машин:				**288,42**	**27687,99**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		136,09	13064,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,18	3569,47
		Сметная стоимость:				**501,96**	**48187,86**
129	**С121-010603-0105 2101-0603-0105 РСНБ РК 2015**	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83**	**м3**	**23,4240**		**3012,00**	**70553,09**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,96	5644,25
		Сметная стоимость:				**3252,96**	**76197,34**
130	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0768**		**123048,89**	**9450,15**
		Итого оплата труда:				**1101,22**	**84,57**
		Итого эксплуатация машин:				**2098,05**	**161,13**
		Итого материалов:				**120950,84**	**9289,02**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1189,31	91,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9939,06	763,32
		Сметная стоимость:				**134177,26**	**10304,81**
131	**Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство(Н=7 см)**	**м2 покрытия**	**96,0000**		**200,89**	**19285,68**
		Итого оплата труда:				**90,02**	**8642,36**
		Итого эксплуатация машин:				**146,15**	**14030,58**
		Итого материалов:				**1,34**	**128,65**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		97,23	9333,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,85	2289,55
		Сметная стоимость:				**321,97**	**30908,98**
132	**С121-020501-0203 2102-0501-0203 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	**т**	**9,2928**		**17793,00**	**165346,79**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1423,44	13227,74

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**19216,44**	**178574,53**
133	**Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	**м2 покрытия**	**96,0000**		**1,00**	**95,90**
		Итого оплата труда:				**0,86**	**82,39**
		Итого эксплуатация машин:				**0,14**	**13,51**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		0,93	88,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,15	14,79
		Сметная стоимость:				**2,08**	**199,67**
134	**С121-020501-0203 2102-0501-0203 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	**т**	**6,9120**		**17793,00**	**122985,22**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1423,44	9838,82
		Сметная стоимость:				**19216,44**	**132824,03**
135	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0288**		**123048,89**	**3543,81**
		Итого оплата труда:				**1101,22**	**31,72**
		Итого эксплуатация машин:				**2098,05**	**60,42**
		Итого материалов:				**120950,84**	**3483,38**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1189,31	34,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9939,06	286,24
		Сметная стоимость:				**134177,26**	**3864,31**
136	**Е11-270602-1301 1127-0602-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками до 5 см**	**м2 покрытия**	**96,0000**		**171,77**	**16489,53**
		Итого оплата труда:				**61,43**	**5897,61**
		Итого эксплуатация машин:				**142,55**	**13685,02**
		Итого материалов:				**1,11**	**106,20**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		66,35	6369,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,05	1828,72
		Сметная стоимость:				**257,16**	**24687,66**
137	**Е11-270602-1302 1127-0602-1302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301**	**м2 покрытия**	**96,0000**		**-3,78**	**-362,83**
		Итого оплата труда:				**-3,50**	**-335,66**
		Итого материалов:				**-0,28**	**-27,17**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		-3,78	-362,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-0,60	-58,03
		Сметная стоимость:				**-8,16**	**-783,37**
138	**С121-020504-0103 2102-0504-0103 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002**	**т**	**12,0000**		**18148,00**	**217776,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1451,84	17422,08
		Сметная стоимость:				**19599,84**	**235198,08**
		Подготовительные работы					
139	**Е11-010207-0105 1101-0207-0105 РСНБ РК 2015**	**Деревья мягких пород, диаметр стволов до 32 см. Валка с корня**	**дерево**	**3,0000**		**215,05**	**645,14**
		Итого оплата труда:				**206,19**	**618,56**
		Итого эксплуатация машин:				**8,86**	**26,58**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		148,45	445,36

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,08	87,24
		Сметная стоимость:				**392,58**	**1177,74**
140	**Е12-180101-0101 1218-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную**	**пень**	**3,0000**		**4472,98**	**13418,93**
		Итого оплата труда:				**4115,46**	**12346,38**
		Итого эксплуатация машин:				**95,88**	**287,63**
		Итого материалов:				**309,32**	**927,96**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2963,13	8889,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		594,89	1784,67
		Сметная стоимость:				**8030,99**	**24092,98**
		Устройство колодцев					
141	**Е12-160101-0801 1216-0101-0801 РСНБ РК 2015**	**Люки чугунные. Демонтаж**	**люк**	**6,0000**		**2576,56**	**15459,38**
		Итого оплата труда:				**2576,56**	**15459,38**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1855,13	11130,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		354,54	2127,21
		Сметная стоимость:				**4786,22**	**28717,35**
142	**Е11-230701-0103 1123-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы дождеприемные круглые для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**0,4500**		**38834,57**	**17475,56**
		Итого оплата труда:				**26486,74**	**11919,03**
		Итого эксплуатация машин:				**16057,88**	**7226,04**
		Итого материалов:				**2574,53**	**1158,54**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		26221,87	11799,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5204,52	2342,03
		Сметная стоимость:				**70260,96**	**31617,43**
143	**С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**1,0000**		**10915,00**	**10915,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		873,20	873,20
		Сметная стоимость:				**11788,20**	**11788,20**
144	**С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**1,0000**		**19603,00**	**19603,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1568,24	1568,24
		Сметная стоимость:				**21171,24**	**21171,24**
145	**С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**4,0000**		**5100,00**	**20400,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		408,00	1632,00
		Сметная стоимость:				**5508,00**	**22032,00**
146	**С123-030101-0311 2303-0101-0311 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный плавающего типа магистральный, тип ТМ (ДМ400), на номинальную нагрузку 25 тонн ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**3,0000**		**66989,00**	**200967,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5359,12	16077,36
		Сметная стоимость:				**72348,12**	**217044,36**
147	**С123-030101-0306 2303-0101-0306 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный с шарниром, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2,0000**		**20895,00**	**41790,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1671,60	3343,20

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				22566,60	45133,20
148	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,3000		3069,98	7060,96
		Итого оплата труда:				1920,10	4416,22
		Итого эксплуатация машин:				2028,81	4666,26
		Итого материалов:				4,05	9,32
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		1785,69	4107,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		388,45	893,44
		Сметная стоимость:				5244,13	12061,50
149	С121-010603-0105 2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	2,3000		3012,00	6927,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,96	554,21
		Сметная стоимость:				3252,96	7481,81
150	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	70,0000		1950,72	136550,50
		Итого оплата труда:				926,35	64844,54
		Итого эксплуатация машин:				36,80	2575,67
		Итого материалов:				1002,06	70144,12
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1000,46	70032,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		236,09	16526,61
		Сметная стоимость:				3187,27	223109,20
151	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	8,4000		45639,00	383367,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3651,12	30669,41
		Сметная стоимость:				49290,12	414037,01
		Тип 2 3860 м2					
152	Е11-010102-0375 1101-0102-0375 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1828,4000		292,09	534065,13
		Итого оплата труда:				66,97	122444,20
		Итого эксплуатация машин:				292,09	534065,13
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		48,22	88159,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,22	49778,00
		Сметная стоимость:				367,54	672002,95
153	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	3199,7000		241,00	771127,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,28	61690,22
		Сметная стоимость:				260,28	832817,92
154	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	2612,0000		55,61	145263,53
		Итого оплата труда:				35,84	93601,41
		Итого эксплуатация машин:				25,45	66485,87
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		25,80	67393,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,51	17012,52
		Сметная стоимость:				87,93	229669,07
155	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1158,0000		79,74	92342,87

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**31,29**	**36238,90**
		Итого эксплуатация машин:				**79,74**	**92342,87**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		22,53	26092,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,18	9474,79
		Сметная стоимость:				**110,46**	**127909,67**
156	**Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1158,0000**		**38,67**	**44778,41**
		Итого оплата труда:				**11,87**	**13741,48**
		Итого эксплуатация машин:				**38,67**	**44778,41**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		8,54	9893,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,78	4373,78
		Сметная стоимость:				**50,99**	**59046,06**
157	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**772,0000**		**1417,60**	**1094390,26**
		Итого оплата труда:				**455,60**	**351721,15**
		Итого эксплуатация машин:				**1248,03**	**963478,82**
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		492,05	379858,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,77	117939,93
		Сметная стоимость:				**2062,42**	**1592189,00**
158	**С121-010603-0104 2101-0603-0104 РСНБ РК 2015**	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С3 ГОСТ 3344-83**	**м3**	**941,8400**		**3000,00**	**2825520,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,00	226041,60
		Сметная стоимость:				**3240,00**	**3051561,60**
159	**Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**3860,0000**		**959,07**	**3702004,36**
		Итого оплата труда:				**126,01**	**486407,91**
		Итого эксплуатация машин:				**288,42**	**1113287,84**
		Итого материалов:				**630,39**	**2433293,82**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		136,09	525320,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,61	338185,99
		Сметная стоимость:				**1182,77**	**4565510,90**
160	**С121-010603-0105 2101-0603-0105 РСНБ РК 2015**	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83**	**м3**	**706,3800**		**3012,00**	**2127616,56**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,96	170209,32
		Сметная стоимость:				**3252,96**	**2297825,88**
161	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**3,0880**		**123048,89**	**379974,97**
		Итого оплата труда:				**1101,22**	**3400,56**
		Итого эксплуатация машин:				**2098,05**	**6478,77**
		Итого материалов:				**120950,84**	**373496,19**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1189,31	3672,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9939,06	30691,81
		Сметная стоимость:				**134177,26**	**414339,38**

1	2	3	4	5	6	7	8
162	**Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство(Н=7 см)**	**м2 покрытия**	**3860,0000**		**204,65**	**789949,53**
		Итого оплата труда:				**90,02**	**347494,91**
		Итого эксплуатация машин:				**146,15**	**564146,38**
		Итого материалов:				**5,10**	**19677,29**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		97,23	375294,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,15	93219,52
		Сметная стоимость:				**326,03**	**1258463,55**
163	**С121-020501-0203 2102-0501-0203 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	**т**	**373,6480**		**17793,00**	**6648318,86**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1423,44	531865,51
		Сметная стоимость:				**19216,44**	**7180184,37**
164	**Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	**м2 покрытия**	**3860,0000**		**1,00**	**3856,07**
		Итого оплата труда:				**0,86**	**3312,74**
		Итого эксплуатация машин:				**0,14**	**543,33**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		0,93	3577,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,15	594,71
		Сметная стоимость:				**2,08**	**8028,53**
165	**С121-020501-0203 2102-0501-0203 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	**т**	**277,9200**		**17793,00**	**4945030,56**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1423,44	395602,44
		Сметная стоимость:				**19216,44**	**5340633,00**
166	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,1580**		**123048,89**	**142490,61**
		Итого оплата труда:				**1101,22**	**1275,21**
		Итого эксплуатация машин:				**2098,05**	**2429,54**
		Итого материалов:				**120950,84**	**140061,07**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1189,31	1377,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9939,06	11509,43
		Сметная стоимость:				**134177,26**	**155377,27**
167	**Е11-270602-1301 1127-0602-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками до 5 см**	**м2 покрытия**	**3860,0000**		**171,77**	**663016,39**
		Итого оплата труда:				**61,43**	**237133,16**
		Итого эксплуатация машин:				**142,55**	**550251,78**
		Итого материалов:				**1,11**	**4270,12**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		66,35	256103,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,05	73529,62
		Сметная стоимость:				**257,16**	**992649,82**
168	**Е11-270602-1302 1127-0602-1302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301**	**м2 покрытия**	**3860,0000**		**-3,78**	**-14588,64**
		Итого оплата труда:				**-3,50**	**-13496,34**
		Итого материалов:				**-0,28**	**-1092,31**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		-3,78	-14576,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-0,60	-2333,17

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**-8,16**	**-31497,86**
169	**С121-020504-0103 2102-0504-0103 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002**	**т**	**482,5000**		**18148,00**	**8756410,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1451,84	700512,80
		Сметная стоимость:				**19599,84**	**9456922,80**
		Устройство участка S=690 м2 в насыпи, Н=0,5м					
170	**Е11-010104-0203 1101-0104-0203 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м-в насыпь**	**м3 грунта**	**345,0000**		**79,85**	**27547,15**
		Итого оплата труда:				**24,97**	**8615,03**
		Итого эксплуатация машин:				**79,85**	**27547,15**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		17,98	6202,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,83	2700,00
		Сметная стоимость:				**105,65**	**36449,96**
171	**Е11-010104-0211 1101-0104-0211 РСНБ РК 2015**	**Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(до 20 м)**	**м3 грунта**	**345,0000**		**63,15**	**21787,29**
		Итого оплата труда:				**19,75**	**6813,71**
		Итого эксплуатация машин:				**63,15**	**21787,29**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		14,22	4905,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,19	2135,45
		Сметная стоимость:				**83,56**	**28828,61**
172	**С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**603,7500**		**241,00**	**145503,75**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,28	11640,30
		Сметная стоимость:				**260,28**	**157144,05**
173	**Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015**	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**690,0000**		**55,61**	**38373,60**
		Итого оплата труда:				**35,84**	**24726,25**
		Итого эксплуатация машин:				**25,45**	**17563,27**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		25,80	17802,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,51	4494,12
		Сметная стоимость:				**87,93**	**60670,62**
174	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**345,0000**		**79,74**	**27511,48**
		Итого оплата труда:				**31,29**	**10796,56**
		Итого эксплуатация машин:				**79,74**	**27511,48**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		22,53	7773,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,18	2822,80
		Сметная стоимость:				**110,46**	**38107,80**
175	**Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (до 6 проходов)**	**м3 уплотненного грунта**	**345,0000**		**38,67**	**13340,72**
		Итого оплата труда:				**11,87**	**4093,96**
		Итого эксплуатация машин:				**38,67**	**13340,72**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		8,54	2947,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,78	1303,07
		Сметная стоимость:				**50,99**	**17591,44**

1	2	3	4	5	6	7	8
176	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	690,0000		328,68	226790,23
		Итого оплата труда:				126,01	86948,56
		Итого эксплуатация машин:				288,42	199007,41
		Итого материалов:				0,00	0,00
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		136,09	93904,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,18	25655,57
		Сметная стоимость:				501,96	346350,25
177	С121-010603-0105 2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83**	м3	126,2700		3012,00	380325,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,96	30426,02
		Сметная стоимость:				3252,96	410751,26
178	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,5520		123048,89	67922,99
		Итого оплата труда:				1101,22	607,87
		Итого эксплуатация машин:				2098,05	1158,12
		Итого материалов:				120950,84	66764,86
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1189,31	656,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9939,06	5486,36
		Сметная стоимость:				134177,26	74065,85
179	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	690,0000		1761,38	1215353,00
		Итого оплата труда:				90,02	62116,97
		Итого эксплуатация машин:				146,15	100844,82
		Итого материалов:				1561,83	1077661,87
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		97,23	67086,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,69	102595,15
		Сметная стоимость:				2007,30	1385034,49
180	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301(5см)**	м2 покрытия	690,0000		391,60	270204,93
		Итого оплата труда:				0,29	197,39
		Итого эксплуатация машин:				0,05	34,28
		Итого материалов:				391,27	269973,26
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		0,31	213,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,35	21633,45
		Сметная стоимость:				423,26	292051,57
		Подготовительные работы					
181	Е11-010207-0101 1101-0207-0101 РСНБ РК 2015	**Деревья мягких пород, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня**	дерево	5,0000		83,47	417,34
		Итого оплата труда:				80,17	400,83
		Итого эксплуатация машин:				3,30	16,51
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		57,72	288,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,30	56,48
		Сметная стоимость:				152,48	762,41

1	2	3	4	5	6	7	8
182	**Е12-180101-0101 1218-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную**	**пень**	**10,0000**		**4472,98**	**44729,75**
		Итого оплата труда:				**4115,46**	**41154,59**
		Итого эксплуатация машин:				**95,88**	**958,75**
		Итого материалов:				**309,32**	**3093,20**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2963,13	29631,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		594,89	5948,88
		Сметная стоимость:				**8030,99**	**80309,94**
183	**Е11-460401-0103 1146-0401-0103 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты железобетонные. Разборка**	**м3**	**8,2150**		**40828,32**	**335404,67**
		Итого оплата труда:				**28401,62**	**233319,30**
		Итого эксплуатация машин:				**19428,04**	**159601,37**
		Итого материалов:				**1946,42**	**15989,84**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		23857,36	195988,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5174,85	42511,43
		Сметная стоимость:				**69860,54**	**573904,31**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**79990589,00**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**79680843,00**
	Материалы -		Тенге				**7625689,78**
	Всего заработная плата -		Тенге				**3973138,10**
	Местные материалы -		Тенге				**60942838,58**
	Транспортные расходы -		Тенге				**1133345,20**
		Накладные расходы -	Тенге				**4070521,84**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6700109,19**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**90451474,03**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2762,62**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3973138,10**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**309746,00**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**309746,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**24779,68**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**334525,68**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**90785999,71**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2762,62**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3973138,10**
		РАЗДЕЛ 4. Устройство ливневой канализации					
184	**Е11-010101-0226 1101-0101-0226 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3**	**м3 грунта**	**17,2800**		**141,52**	**2445,53**
		Итого оплата труда:				**20,28**	**350,36**
		Итого эксплуатация машин:				**138,10**	**2386,28**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		14,60	252,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,49	215,82
		Сметная стоимость:				**168,61**	**2913,61**
185	**Е11-010203-0105 1101-0203-0105 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка дна траншеи ручным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**11,5200**		**163,66**	**1885,34**
		Итого оплата труда:				**163,66**	**1885,34**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		117,83	1357,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	259,42
		Сметная стоимость:				**304,01**	**3502,20**
186	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы из отсева. Устройство**	**м3 основания**	**2,8800**		**2758,22**	**7943,68**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1300,18**	**3744,51**
		Итого эксплуатация машин:				**184,87**	**532,42**
		Итого материалов:				**1328,80**	**3826,94**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1287,18	3707,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		323,63	932,06
		Сметная стоимость:				**4369,03**	**12582,81**
187	**Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков днища колодца Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**1987,04**	**3974,08**
		Итого оплата труда:				**1303,68**	**2607,35**
		Итого эксплуатация машин:				**1085,78**	**2171,56**
		Итого материалов:				**--**	**0,00**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		1538,34	3076,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		282,03	564,06
		Сметная стоимость:				**3807,41**	**7614,82**
188	**С121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015**	**Блоки днища колодца**	**м3**	**0,3588**		**20306,00**	**7285,79**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1624,48	582,86
		Сметная стоимость:				**21930,48**	**7868,66**
189	**Е11-230701-0103 1123-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы дождеприемные круглые для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**0,1800**		**38834,57**	**6990,22**
		Итого оплата труда:				**26486,74**	**4767,61**
		Итого эксплуатация машин:				**16057,88**	**2890,42**
		Итого материалов:				**2574,53**	**463,42**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		26221,87	4719,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5204,52	936,81
		Сметная стоимость:				**70260,96**	**12646,97**
190	**С123-030101-0403 2303-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**32952,00**	**32952,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2636,16	2636,16
		Сметная стоимость:				**35588,16**	**35588,16**
191	**С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**1,0000**		**6269,00**	**6269,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		501,52	501,52
		Сметная стоимость:				**6770,52**	**6770,52**
192	**Дог СТДОГ цена**	**плиты покрытий КЦП10-1**	**шт**	**1,0000**		**21591,02**	**21591,02**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1727,28	1727,28
		Сметная стоимость:				**23318,31**	**23318,31**
193	**Е11-220501-0110 1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0084**		**1139270,42**	**9569,87**
		Итого оплата труда:				**786704,33**	**6608,32**
		Итого эксплуатация машин:				**418644,62**	**3516,61**
		Итого материалов:				**60420,00**	**507,53**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		778837,28	6542,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		153448,62	1288,97
		Сметная стоимость:				**2071556,32**	**17401,07**

1	2	3	4	5	6	7	8
194	**Прайс СТПРАЙС лист**	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8DN/ID 400/392 ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**8,4000**		**7669,00**	**64419,60**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		613,52	5153,57
		Сметная стоимость:				**8282,52**	**69573,17**
195	**Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**15,5923**		**35,07**	**546,79**
		Итого оплата труда:				**13,12**	**204,57**
		Итого эксплуатация машин:				**35,07**	**546,79**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		9,45	147,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,56	55,53
		Сметная стоимость:				**48,08**	**749,60**
196	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**6,7160**		**1031,73**	**6929,09**
		Итого оплата труда:				**1031,73**	**6929,09**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		742,85	4988,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		141,97	953,44
		Сметная стоимость:				**1916,54**	**12871,49**
197	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**6,7160**		**189,44**	**1272,30**
		Итого оплата труда:				**142,32**	**955,83**
		Итого эксплуатация машин:				**88,84**	**596,66**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		102,47	688,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,35	156,84
		Сметная стоимость:				**315,27**	**2117,34**
198	**Е11-010201-0310 1101-0201-0310 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	**м3 уплотненного грунта**	**15,5923**		**5,49**	**85,63**
		Итого оплата труда:				**2,23**	**34,69**
		Итого эксплуатация машин:				**5,49**	**85,63**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1,60	24,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,57	8,85
		Сметная стоимость:				**7,66**	**119,46**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**174159,95**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**141207,95**
	Материалы -		Тенге				**4797,89**
	Всего заработная плата -		Тенге				**28087,67**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**86010,62**
	Местные материалы -		Тенге				**13554,79**
		Накладные расходы -	Тенге				**25505,03**
		Сметная прибыль -	Тенге				**13337,04**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**180050,02**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**24,85**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28087,67**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**32952,00**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**32952,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2636,16**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**35588,16**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**215638,18**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**24,85**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28087,67**

РАЗДЕЛ 5. Пучина

1	2	3	4	5	6	7	8
199	**Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**6,1600**		**275,35**	**1696,16**
		Итого оплата труда:				**58,33**	**359,32**
		Итого эксплуатация машин:				**266,41**	**1641,08**
		Итого материалов:				**0,33**	**2,01**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		42,00	258,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,39	156,39
		Сметная стоимость:				**342,74**	**2111,26**
200	**С341-010202-1005 4101-0202-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 5 км**	**т**	**21,5000**		**447,00**	**9610,50**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,76	768,84
		Сметная стоимость:				**482,76**	**10379,34**
201	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Забутовка пучинистых мест С-3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**5,6000**		**1417,60**	**7938,58**
		Итого оплата труда:				**455,60**	**2551,35**
		Итого эксплуатация машин:				**1248,03**	**6988,97**
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		492,05	2755,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,77	855,52
		Сметная стоимость:				**2062,42**	**11549,56**
202	**С121-010603-0104 2101-0603-0104 РСНБ РК 2015**	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С3 ГОСТ 3344-83**	**м3**	**7,5152**		**3000,00**	**22545,60**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,00	1803,65
		Сметная стоимость:				**3240,00**	**24349,25**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**41790,85**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**41790,85**
	Материалы -		Тенге				**2,01**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2910,67**
	Местные материалы -		Тенге				**22545,60**
	Транспортные расходы -		Тенге				**9610,50**
		Накладные расходы -	Тенге				**3014,16**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3584,40**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**48389,41**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2,06**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2910,67**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**48389,41**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2,06**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2910,67**
		РАЗДЕЛ 6. Поднятие колодцев до проектной отметки					
203	**Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки.Демонтаж крышек и корпусов колодцев)**	**шт.**	**11,0000**		**1065,70**	**11722,68**
		Итого оплата труда:				**1065,70**	**11722,68**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1055,04	11605,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169,66	1866,25
		Сметная стоимость:				**2290,40**	**25194,38**

1	2	3	4	5	6	7	8
204	**Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса в опалубке.(Наращивание горловины колодца монолитным бетоном В15)**	**м3**	**0,5500**		**35983,66**	**19791,01**
		Итого оплата труда:				**12985,85**	**7142,22**
		Итого эксплуатация машин:				**5495,83**	**3022,70**
		Итого материалов:				**18656,92**	**10261,31**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		11817,13	6499,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3824,06	2103,23
		Сметная стоимость:				**51624,85**	**28393,67**
205	**Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**0,8500**		**16141,77**	**13720,51**
		Итого оплата труда:				**10226,54**	**8692,56**
		Итого эксплуатация машин:				**8665,04**	**7365,28**
		Итого материалов:				**402,56**	**342,18**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		12067,31	10257,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2256,73	1918,22
		Сметная стоимость:				**30465,81**	**25895,94**
206	**С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**3,0000**		**12518,00**	**37554,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1001,44	3004,32
		Сметная стоимость:				**13519,44**	**40558,32**
207	**С121-040302-0114 2104-0302-0114 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**1,0000**		**38152,00**	**38152,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3052,16	3052,16
		Сметная стоимость:				**41204,16**	**41204,16**
208	**Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**Люки. Установка**	**11,0000**		**2111,55**	**23226,99**
		Итого оплата труда:				**1887,41**	**20761,56**
		Итого эксплуатация машин:				**223,71**	**2460,80**
		Итого материалов:				**111,67**	**1228,39**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1868,54	20553,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		318,41	3502,48
		Сметная стоимость:				**4298,49**	**47283,41**
209	**С123-030101-0316 2303-0101-0316 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный плавающего типа магистральный, тип ТМ (ДМ400), на номинальную нагрузку 40 тонн ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**4,0000**		**62512,00**	**250048,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5000,96	20003,84
		Сметная стоимость:				**67512,96**	**270051,84**
210	**С123-030101-0307 2303-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2,0000**		**16941,00**	**33882,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1355,28	2710,56
		Сметная стоимость:				**18296,28**	**36592,56**
211	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2(Засыпка вручнуюпустот щебнем от разборки)**	**м3 грунта**	**4,0700**		**1031,73**	**4199,14**
		Итого оплата труда:				**1031,73**	**4199,14**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		742,85	3023,38

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		141,97	577,80
		Сметная стоимость:				**1916,54**	**7800,32**
212	**С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**0,3000**		**12518,00**	**3755,40**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1001,44	300,43
		Сметная стоимость:				**13519,44**	**4055,83**
213	**С121-040302-0114 2104-0302-0114 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**0,5500**		**38152,00**	**20983,60**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3052,16	1678,69
		Сметная стоимость:				**41204,16**	**22662,29**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**457035,33**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**173105,33**
	Материалы -		Тенге				**11831,88**
	Всего заработная плата -		Тенге				**52518,15**
	Местные материалы -		Тенге				**100445,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**51939,41**
		Сметная прибыль -	Тенге				**18003,58**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				243048,32
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				44,09
		Сметная заработная плата -	Тенге				52518,15
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				283930,00
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				283930,00
		Сметная прибыль -	Тенге				22714,40
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				306644,40
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				549692,72
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				44,09
		Сметная заработная плата -	Тенге				52518,15
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				80663575,13
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1945983,48
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				8140291,81
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				2110671,11
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				69434344,14
		- перевозка грузов	Тенге				1142955,70
		- оборудование	Тенге				0,00
	Накладные расходы		Тенге				4150980
	ИТОГО:		Тенге				84814556
	Сметная прибыль		Тенге				6785164
	ИТОГО по смете:		Тенге				91599720
	Итого с учетом скидки К=0,89938240316		Тенге				82383176,32
	НДС 12%		Тенге				9885981,28
	Итого с НДС		Тенге				92269157,60

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Зубов Л.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон) БИН 171040026871

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Штеер Е.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер **Кляцкий В.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Зам.директора ДМ,ВБ и ПТ **Гускеев Е.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-строитель ОКС **Янковская И.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО "СМУ Проект Строй" :

Инженер - проектировщик **Лысый Д.В.**

(подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Специалист технического надзора ТОО "СЕСТ Инжиниринг":

Курасов И.А.

(подпись, расшифровка подписи)