Утверждена
Приказом председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "_____" _____ 2012г.
№ _____

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименов	Организационно-правовая форма Код
		060140015071/160073/00	**15.03.2017г.**				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1: СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость проч. затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по стройке	**104 538 903**									
	в т.ч. за отчетный месяц		36 085 152,68							4 330 218,32	40 415 371

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
_____ **К. Агзамулы**
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
_____ **Ж. Акмагамбетов**
м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №060140015071/160073/00 от 15.03.2017г.**

Акт №3 приемки выполненных работ за май 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1. Поселковые сети								
1	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	13825	35,29	33,19	487884	458852	150597	0,0146	202
		м3 грунта		2,1	9,13	29033	126222	97	0,0317	438
2	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кзкс1=1,1; кзпм1=1,1;	326,76	38,82	36,51	12685	11930	3915	0,01606	5
		м3 грунта		2,31	10,04	755	3281	97	0,03487	11
3	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	752	389,25	–	292716	–	330769	2,48	1865
		м3 грунта		389,25	–	292716	–	113	–	–
4	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	3450	7,57	7,57	26117	26117	8232	–	–
		м3 грунта		–	2,46	–	8487	97	0,00942	32
5	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	3450	25,65	5,38	88493	18561	67834	0,129	445
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	69932	–	97	–	–
6	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	4293	50,82	48,38	218170	207695	68543	0,0166	71

	м3 грунта		2,39	14,07	10260	60403	97	0,0481	206
7 П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс грузаК=1,750;	7512,75	35,53	35,53	266928	266928	–	–	–
	т		–	–	–	–	100	–	–
8 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	4293	3,76	3,24	16142	13909	6663	0,00332	14
	м3 грунта		0,48	1,12	2061	4808	97	0,00371	16
9 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы(ПГС) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) под автодорогами	3394	7,57	7,57	25693	25693	8099	–	–
	м3 грунта		–	2,46	–	8349	97	0,00942	32
10 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	3394	411		1394934				
	м3								
11 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	3394	25,65	5,38	87056	18260	66732	0,129	438
	м3 уплотненного грунта		20,27	–	68796	–	97	–	–
12 0-15-26	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	25,5	85,53	85,53	2181	2181	–	–	–
	маш-ч		–	65,25	–	1664	–	–	–
13 0-15-26	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт (Аммортизационное перемещение)	25,5	3,3	3,3	84	84	–	–	–
	маш-ч		–	65,25	–	1664	–	–	–
14 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	16385	7,57	7,57	124034	124034	39098	–	–
	м3 грунта		–	2,46	–	40307	97	0,00942	154
15 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	1320	167,18	–	220678	–	249366	1,21	1597
	м3 грунта		167,18	–	220678	–	113	–	–
16 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	450	748,4	152,52	336780	68634	123336	1,02	459
	м3 основания		153,68	57,15	69156	25718	130	0,279	126
17 Е1-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей	285	471,63	6,82	134415	1944	10963	0,202	58
	м2 креплений		31,5	2,54	8978	724	113	0,0122	3
18 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	2,295	58881,69	25695,31	135133	58971	119007	194	445
	км трубопровода		33075	6813,45	75907	15637	130	26,38	61

19	Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм	54	244,98	0,28	13229	15	10322	0,844	46
		м трубы, уложенной в футляре		146,93	0,11	7934	6	130	0,0005	–
20	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	0,453	51202,26	20326,01	23195	9208	21306	179	81
		км трубопровода		30825	5353,43	13964	2425	130	20,64	9
21	8-4-855	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-63x2,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	457,53	113		51701				
		м								
22	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм (вводы)	4,215	47611,09	17877,09	200681	75352	188488	173	729
		км трубопровода		29700	4698,68	125186	19805	130	18,1	76
23	8-4-997	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-20x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	407,03	30		12211				
		м								
24	8-4-969	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6-25x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	2746,19	38		104355				
		м								
25	8-4-940	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	1103,93	49		54093				
		м								
26	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	3	242,08	6,95	726	21	571	0,88	3
		задвижка или клапан		144	2,25	432	7	130	0,01	–
27	9-2-739	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	3	8868		26604				
		шт								
28	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	8	411,46	17,71	3292	142	2480	1,4	11
		задвижка или клапан		231,75	6,75	1854	54	130	0,03	–
29	9-2-742	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	8	14645		117160				
		шт								
30	Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	2	585,99	36,99	1172	74	861	1,93	4
		задвижка или клапан		317,25	13,5	635	27	130	0,07	–

31	9-2-743	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 *шт*	2	24631		49262				
32	E22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	21,02	8421,78	1879,87	177026	39515	53940	8,86	186
				1435,5	538,43	30174	11318	130	2,061	43
33	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *м3*	10	17587		175870				
34	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных сетей высотой 0,59 м , диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90К=8,000; *м*	4,72	8294		39148				
35	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных сетей высотой 0,89 м , диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90К=13,000; *м*	11,57	6493		75124				
36	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных высотой 0,89 м , диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90К=4,000; *м*	3,56	8656		30815				
37	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м диаметром 2000 мм СТ РК 1971-2010К=4,000; *м*	2,36	9522		22472				
38	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29 м , диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90К=11,000; *м*	3,19	5850		18662				
39	E15-72-1	Цементно-церезитовая штукатурка поверхностей по камню и бетону *м2 оштукатуриваемой поверхности*	79,56	314,94	3,58	25057	285	10505	0,73	58
				124,88	0,88	9935	70	105	0,0433	3
40	11-4-29	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, диаметр нижней крышки 680 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013 *комплект*	25	14688		367200				

41 11-4-34	Люк смотрового колодца средний из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 12,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013 *комплект*	25	10352		258800				
42 2-1-267	Стремянки *т*	0,217	110909		24067				
43 8-4-809	Муфта защитная-Труба полиэтиленовая д=194 мм ГОСТ 18599-2001К=4,000; *м*	0,6	733		440				
44 8-4-806	Муфта защитная-Труба полиэтиленовая д=140 мм ГОСТ 18599-2001К=36,000; *м*	5,4	400		2160				
45 8-6-90	Футляр-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 D 159 мм, толщина стенки 4,5 ммК=34,000; *м*	6,8	1067		7256				
46 Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм *фланец*	6	74,06	9,93	444	60	491	0,32	2
			63	–	378	–	130	–	–
47 8-9-110	Фланцы стальные приварные PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80 *шт*	6	251		1506				
48 Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм *фланец*	16	156,43	21,43	2503	343	2621	0,6	10
			126	–	2016	–	130	–	–
49 8-9-113	Фланцы стальные приварные PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80 *шт*	16	546		8736				
50 Е22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм *фланец*	4	231,52	33,52	926	134	948	0,9	4
			180	2,25	720	9	130	0,01	–
51 8-9-115	Фланцы стальные приварные PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80 *шт*	4	765		3060				
52 8-9-110	Фланцы стальные для полиэтиленовых труб PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80 *шт*	20	251		5020				
53 8-9-113	Фланцы стальные для полиэтиленовых труб PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80 *шт*	36	546		19656				
54 8-9-115	Фланцы стальные для полиэтиленовых труб PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	4	765		3060				

		шт							
55 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	60	300,56	225,63	18034	13538	10024	0,414	25
	шт		69,53	58,98	4172	3539	130	0,226	14
56 8-4-3377	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	297		5940				
	шт								
57 8-4-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	36	333		11988				
	шт								
58 8-4-3383	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	699		2796				
	шт								
59 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 ммК=0,001;	0,0505	247994,13	49389,75	12524	2494	5346	312,7	16
	т фасонных частей		62775	18657	3170	942	130	91,12	5
60 Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	37	575,87	36,99	21307	1369	14503	1,82	67
	шт		288	13,5	10656	500	130	0,07	3
61 11-3-24	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	24	19913		477912				
	шт								
62 11-3-25	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85	12	18747		224964				
	шт								
63 11-3-26	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	1	20941		20941				
	шт								
64 Е22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 300 ммК=0,001;	0,054	111941,01	60473,38	6045	3266	4736	306	17
	км трубопровода		51300	16165,35	2770	873	130	63,72	3
65 8-4-867	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 315х12,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	54	2914		157356				
	м								
66 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм(заглушки)	0,00528	247994,13	49389,75	1309	261	559	312,7	2
	т фасонных частей		62775	18657	331	99	130	91,12	–
67 Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм (выпуски в МК)К=0,001;	0,004	51202,26	20326,01	205	81	187	179	1
	км трубопровода		30825	5353,43	123	21	130	20,64	–

68 8-4-855	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-63x2,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 *м*	4,1	113		463				
69 E1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.182: ktpp1=1,15; kзпр1=1,15; *м3 грунта*	34,6	447,64	–	15488	–	17501	2,852	99
			447,64	–	15488	–	113	–	–
70 E1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы *м3 грунта*	34,6	167,18	–	5784	–	6536	1,21	42
			167,18	–	5784	–	113	–	–
71 E27-18-2	Разборка щебеночных покрытий и основанийК=0,150; *м3 конструкции*	2,04	66,76	51,26	136	105	69	0,117	–
			15,5	9,62	32	20	133	0,0356	–
72 E27-18-3	Разборка черных щебеночных покрытий и основанийК=0,080; *м3 конструкции*	1,088	96,07	73,68	105	80	53	0,156	–
			22,39	14,8	24	16	133	0,0552	–
73 E27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и основанийК=0,100; *м3 конструкции*	1,36	408,12	169,62	555	231	439	1,55	2
			238,5	4,07	324	6	133	0,0136	–
74 E27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвыК=0,150; *м3 материала основания в плотном теле*	2,04	596,9	73,75	1218	150	90	0,144	–
			21,38	11,67	44	24	133	0,041	–
75 E27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм *м2 основания*	13,6	183,36	34,3	2494	466	269	0,0398	1
			6,01	8,8	82	120	133	0,03015	–
76 E27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 ммК=-4,000; *м2 основания*	-54,4	13,2	1,37	-718	-75	-36	0,00062	–
			0,1	0,41	-5	-22	133	0,00133	–
77 E27-72-1	Разлив вяжущих материалов *т*	0,00816	40097,59	339,59	327	3	1	0,58	–
			–	140,94	–	1	133	0,58	–
78 E27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ *м2 покрытия*	13,6	392,39	15,35	5337	209	200	0,0336	–
			5,94	5,06	81	69	133	0,01766	–

79 Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	54,4	46,1	–	2508	–	1	0,00009	–
	м2 покрытия		0,01	–	1	–	133	–	–
80 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,00408	40097,59	339,59	164	1	1	0,58	–
	т		–	140,94	–	1	133	0,58	–
81 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	13,6	440,77	15,35	5994	209	200	0,0336	–
	м2 покрытия		5,94	5,06	81	69	133	0,01766	–
	Всего прямые затраты				**6797988**	**1451330**			**7005**
					1084658	**337263**			**1235**
	Стоимость: материалов, тенге				4262000				
	Накладные расходы, тенге				1606366				
	- заработная плата, тенге				240955				
	- трудоемкость, чел-ч				803				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				504261				
	Всего по смете				**8908615**				
	Сметная заработная плата, тенге				1662876				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				9043				

Стоимость оборудования	-
Прочие затраты	-
В том числе строительно монтажные работы	**8 908 615**
Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	242 314
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	36 347
Итого с временными зданиями сооружениями	**9 150 929**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	317 080
Затраты за выслугу лет 1%	91 509
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	36 604
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	5 448
Командировочные расходы	892 520
Итого дополнительные затраты на на строительство	**1 343 161**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**10 494 090**
Итого в базовых ценах 2001 года	**10 494 090**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**28 575 828**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**2 279 421**
ВСЕГО в текущих ценах	**30 855 249**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	617 105
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**31 472 354**

Скидка подрядчика 0,003100609157%	976
Итого со скидкой подрядчика без НДС	**31 471 379**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	3 776 565
ИТОГО ПО АКТУ	**35 247 944**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
_____ **К. Агзамулы**
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
_____ **Ж. Акмагамбетов**
м.п.

Технадзор:
ТОО "Zertes"
_____ **Б. Кожахметов**
м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №060140015071/160073/00 от 15.03.2017г.**

Акт №4 приемки выполненных работ за май 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 4-1-1. Трансформаторная подстанция. Общестроительные работы								
1	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	23,45	29,64	28,03	695	657	198	0,0112	–
		м3 грунта		1,61	7,06	38	166	97	0,0245	1
2	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,92	467,1	–	430	–	486	2,976	3
		м3 грунта		467,1	–	430	–	113	–	–
3	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	2,57	7,57	7,57	19	19	6	–	–
		м3 грунта		–	2,46	–	6	97	0,00942	–
4	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	2,57	25,65	5,38	66	14	50	0,129	–
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	52	–	97	–	–
5	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	6,34	42,17	40,26	267	255	79	0,0129	–
		м3 грунта		1,86	10,91	12	69	97	0,03733	–
6	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс грузаК=1,750;	11,095	35,53	35,53	394	394	–	–	–

	т		–	–	–	–	100	–	–
7 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	19,62	7,57	7,57	149	149	47	–	–
			–	2,46	–	48	97	0,00942	–
8 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы *м3 грунта*	2,18	167,18	–	364	–	411	1,21	3
			167,18	–	364	–	113	–	–
9 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	19,62	25,65	5,38	503	106	386	0,129	3
			20,27	–	398	–	97	–	–
10 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	0,726	4481,35	66,01	3253	48	168	1,35	1
			195,75	24,93	142	18	105	0,1218	–
11 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т *шт сборных конструкций*	10	461,18	243,37	4612	2434	2688	0,668	7
			106,88	85,08	1069	851	140	0,3375	3
12 Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т *шт сборных конструкций*	4	703,31	389,08	2813	1556	1630	0,937	4
			153,9	136,92	616	548	140	0,5542	2
13 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов ГОСТ 13579-78 объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)К=0,265; *м3*	2,65	7955		21081				
14 30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *м3*	2,172	6353		13799				
15 Е6-13-1	Устройство монолитных заделок *м3*	0,432	5727,35	86,6	2474	37	237	3,06	1
			490,5	32,72	212	14	105	0,1598	–
16 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом *м2 поверхности*	4,7	183,36	4,19	862	20	330	0,382	2
			58,05	1,58	273	7	118	0,0076	–
17 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	27,12	245,44	3,82	6656	104	1241	0,212	6
			37,35	1,44	1013	39	118	0,007	–
18 Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,08	364652,62	1733,92	29172	139	6408	361	29

			60966	650,25	4877	52	130	3,17	–
19 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,28143	111227,1	1826,1	31303	514	3464	42,7	12
	т стальных элементов								
			8100	690,75	2280	194	140	3,37	1
20 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7	16,36	0,05	115	–	37	0,0295	–
	м2								
			5,81	0,02	41	–	90	0,0001	–
21 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	14	16,58	0,02	232	–	52	0,0213	–
	м2								
			4,16	–	58	–	90	–	–
	Всего прямые затраты				**119259**	**6446**			**71**
					11875	**2012**			**7**
	Стоимость: материалов, тенге				100938				
	Накладные расходы, тенге				17918				
	- заработная плата, тенге				2688				
	- трудоемкость, чел-ч				9				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8231				
	Всего по смете				**145408**				
	Сметная заработная плата, тенге				16575				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				87				

Стоимость оборудования	-
Прочие затраты	-
В том числе строительно монтжные работы	**145 408**
Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	3 955
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	593
Итого с временными зданиями сооружениями	**149 363**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	5 175
Затраты за выслугу лет 1%	1 494
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	597
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	77
Командировочные расходы	12 542
Итого дополнительные затраты на на строительство	**19 886**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**169 249**
Итого в базовых ценах 2001 года	**169 249**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**460 871**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**36 762**
ВСЕГО в текущих ценах	**497 633**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	9 953

Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**507 586**
Скидка подрядчика 0,003100609157%	16
Итого со скидкой подрядчика без НДС	**507 570**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	60 908
ИТОГО ПО АКТУ	**568 479**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
_____ К. Агзамулы
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
_____ Ж. Акмагамбетов
м.п.

Технадзор:
ТОО "Zertec"
_____ Б. Кожахметов
м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №060140015071/160073/00 от 15.03.2017г.**

Акт №5 приемки выполненных работ за май 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 4-1-2. Трансформаторная подстанция. Электромонтажные работы								
		Раздел 1 Монтаж								
1	Ц8-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощностью до 400 кВА / *подстанция*	1	16463	10590	16463	10590	6648	27	27
				4680	2318	4680	2318	95	13,545	14
2	80-12-20(пл)	Трансформаторная подстанция КТПН-100кВА в комплекте с АСКУЭ ТОО "Кэмонт" / *к-т*	1	1215283		1215283				
3	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 / *м*	90	61,9	3,3	5571	297	2001	0,14	13
				23	0,4	2070	36	95	0,002	–
4	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм / *шт*	20	431,6	21,6	8632	432	2886	0,9	18
				149	2,9	2980	58	95	0,017	–

	Итого по разделу 1				**1245949**	**11319**			**58**
					9730	**2412**			**14**
	Стоимость: материалов, тенге				9617				
	оборудования, тенге				1215283				
	Накладные расходы, тенге				11535				
	- заработная плата, тенге				1730				
	- трудоемкость, чел-ч				6				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2532				
	Всего по разделу, тенге				**1260016**				
	Сметная заработная плата, тенге				13872				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				78				
Раздел 2 Демонтаж									
5 Ц8-25-1 (ДМ)									
	Демонтаж подстанции ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	1	4581	3177	4581	3177	1994	8,1	8
	подстанция								
			1404	695,4	1404	695	95	4,0635	4
6 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	1,526	27,1	27,1	41	41	–	–	–
	т								
			–	–	–	–	100	–	–
7 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	1,526	49,5	49,5	76	76	–	–	–
	т								
			–	–	–	–	100	–	–
	Итого по разделу 2				**4698**	**3294**			**8**
					1404	**695**			**4**
	Стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				1994				
	- заработная плата, тенге				299				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				1193				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				473				

Всего по разделу, тенге	**7165**		
Сметная заработная плата, тенге	2398		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	13		
Всего прямые затраты	**1250647**	**14613**	**66**
	11134	**3107**	**18**
Стоимость: материалов, тенге	9617		
оборудования, тенге	1215283		
Накладные расходы, тенге	13529		
- заработная плата, тенге	2029		
- трудоемкость, чел-ч	7		
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	1193		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	3005		
Всего по смете	**1267181**		
Сметная заработная плата, тенге	16270		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	91		
Стоимость оборудования	**1 215 283**		
Прочие затраты	**0**		
В том числе строительно монтжные работы	**51 898**		
Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	1 412		
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	212		
Итого с временными зданиями сооружениями	**53 310**		
Дополнительные затраты на строительство			
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	1 847		
Затраты за выслугу лет 1%	533		
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	213		
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	595		
Командировочные расходы	97 427		
Итого дополнительные затраты на на строительство	**100 616**		
Итого с дополнительными затратами на строительство	**153 925**		
Итого в базовых ценах 2001 года	**1 369 208**		
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**3 728 409**		
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**297 406**		
ВСЕГО в текущих ценах	**4 025 814**		
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	80 516		
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**4 106 331**		
Скидка подрядчика 0,003100609157%	127		

Итого со скидкой подрядчика без НДС	**4 106 203**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	492 744
ИТОГО ПО АКТУ	**4 598 948**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
_____ К. Агзамулы
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
_____ Ж. Акмагамбетов
м.п.

Технадзор:
ТОО "Zertec"
_____ Б. Кожахметов
м.п.