Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района", Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060140015071
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой", Акмолинская область, Целиноградский р/н, а.Косшы, квартал 16, участок 4340 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	040840003535
Договор (контракт)	Договор №060140015071/16007 3/00 от 15.03.17/Кызылжар	

Номер документа	Дата составления
36	24 Сентября 2018 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу, в тенге	стоимость, в тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция сетей водоснабжения с.Кызылжар, Целиноградского района , Акмолинской области			шт.	1	23495901.00	23495901.00
				Итого	1	x	23495901.00
						в т. ч. НДС	2517417.96

К оплате по акту : Двадцать три миллиона четыреста девяносто пять тысяч девятьсот один тенге 00 тиын (в т.ч. НДС : Два миллиона пятьсот семнадцать тысяч четыреста семнадцать тенге 96 тиын)

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика_____
наименование, количество, стоимость

Приложение: перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц.

Акт составлен в двух экземплярах. Перечисленные работы(услуги) выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты заказчиком.

Сдал (Исполнитель) Директор / / Акмагамбетов Жанат Канатович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24 Сентября 2018 г.

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Утверждена
Прказом председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "_____" _____ 2012г.
№ _____

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования наименование		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименов	Код	Наименов	Код
		060140015071/160073/00	**15.03.2017г.**				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1			Стоимость проч. затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них			на приобрете-ние материалов	другие дополнитель ные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудовани я					
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по стройке	**216 909 383**									
	в т.ч. за отчетный месяц		20 978 483,04							2 517 417,96	23 495 901

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
_____ **К. Агзамулы**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
_____ **Ж. Акмагамбетов**
М.П.

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г.

Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: "Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"
Основание: Договор **№060140015071/160073/00 от 15.03.2017г.**

Акт №30 приемки выполненных работ за сентябрь 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1. Поселковые сети								
1	Е27-14-2	Устройство отмостки из дресвы толщ.100мм *м3 материала основания в плотном теле*	72,624	596,9 / 21,38	73,75 / 11,67	43349 / 1553	5356 / 848	3193 / 133	0,144 / 0,041	10 / 3
2	Е10-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами *м2*	14,06	1292,59 / 32,85	29,74 / 11,23	18174 / 462	418 / 158	744 / 120	0,233 / 0,0549	3 / 1
3	Е10-28-8	Обивка дверей кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны *м2 проемов*	14,06	1246,27 / 141,75	2,78 / 1,06	17523 / 1993	39 / 15	2410 / 120	0,936 / 0,0051	13 / –
4	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм *шт*	356	309,24 / 254,25	39,24 / 15,75	110089 / 90513	13969 / 5607	123034 / 128	1,47 / 0,07	523 / 25
5	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 32 мм *шт*	78	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	36931 / 19832	3061 / 1229	26958 / 128	1,47 / 0,07	115 / 5

6	99-12-14(пл)	Кран шаровый компрессионный ф20х1/2 с наруж резьбой /стоимость 1350:3,103:1,12=388/	111	388		43068				
		шт								
7	99-12-15(пл)	Кран шаровый компрессионный ф25х3/4 с наруж резьбой /стоимость 1520:3,103:1,12=437/	245	437		107065				
		шт								
8	99-12-16(пл)	Кран шаровый компрессионный ф32х1 с наруж резьбой /стоимость 1750:3,103:1,12=504/	78	504		39312				
		шт								
9	8-6-90	Футляр-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	1,6	1067		1707				
		м								
10	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	21	156,43	21,43	3285	450	3440	0,6	13
		фланец		126	–	2646	–	130	–	–
11	8-9-113	Фланцы стальные приварные PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	21	546		11466				
		шт								
12	Е9-62-7	Изготовление фланцев	0,00314	116635,38	16388,64	366	51	92	161	1
		т конструкций		28980	3478,9	91	11	90	13,02	–
13	Е1-165-7	Копание вручную ям без креплений с откосами глубиной до 1,5 м в грунтах 3 группы для стоек и столбов	3,36	389,25	–	1308	–	1478	2,48	8
		м3 грунта		389,25	–	1308	–	113	–	–
14	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	1,12	167,18	–	187	–	211	1,21	1
		м3 грунта		167,18	–	187	–	113	–	–
15	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	2,24	6245,47	95,97	13990	215	1901	4,9	11
		м3		771,75	36,25	1729	81	105	0,1771	–
16	Е9-43-1	Монтаж стоек	0,29855	11462,44	4590,56	3422	1371	1496	25,3	8
		т конструкций		4725	840,11	1411	251	90	3,01	1
17	1-1-886	Прокат тонколистовой горячекатаный	0,01155	64237		742				
		т								
18	1-1-877	Прокат полосовой	0,063	68385		4308				
		т								
19	8-6-65	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	56	256		14336				
		м								

20	Е15-172-4	Двухслойная окраска белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	15,96	140,63	0,07	2244	1	1810	0,646	10
				108	0,02	1724	–	105	0,0001	–
21	Е34-108-4	Установка указателя на стене *шт*	2	109,13	–	218	–	208	0,61	1
				94,5	–	189	–	110	–	–
22	1-1-954	Указатель пожарного гидранта (прим) *шт*	2	359		718				
23	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов *шт*	434	300,56	225,63	130443	97923	72505	0,414	180
				69,53	58,98	30176	25597	130	0,226	98
24	8-4-1590	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 63x3/4 PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	25	119		2975				
25	8-4-1593	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 63x1, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	65	122		7930				
26	8-4-1593	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 63x1 1/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	11	122		1342				
27	8-4-1613	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 110x3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	78	446		34788				
28	8-4-1614	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 110x1, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	173	456		78888				
29	8-4-1615	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 110 1/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	60	485		29100				
30	8-4-1640	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 160x3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	5	818		4090				
31	8-4-1618	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 160x1, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	10	838		8380				
32	8-4-1619	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 160x1 1/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	7	902		6314				
33	99-22-31(пл)	Водосчетчик ВСКМ90-15 ТОО "Центр запорной арматуры" *шт*	434	759		329406				

34	9-5-2053	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120 °С, PN 20, DN 15, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	434	272		118048				
		шт								
35	Е27-14-2	Устройство отмостки из дресвы толщ.100мм	20,826	596,9	73,75	12431	1536	915	0,144	3
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	445	243	133	0,041	1
36	Е1-165-3	Очистка сущ.колодцев от мусора (прим)	17,5	663,75	–	11616	–	13126	4,11	72
		м3 грунта		663,75	–	11616	–	113	–	–
37	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	2,4	27,1	27,1	65	65	–	–	–
		т		–	–	–	46	100	0,03984	–
38	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	2,4	49,5	49,5	119	119	–	–	–
		т		–	–	–	–	100	–	–
		Всего прямые затраты				**1249743**	**124574**			**972**
		Стоимость: материалов, тенге				**165875** 959294	**34086**			**134**

Накладные расходы, тенге	253521
- заработная плата, тенге	38035
- трудоемкость, чел-ч	127
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	90195
Всего по смете	**1593458**
Сметная заработная плата, тенге	237996
Нормативная трудоемкость, чел-ч	1233

Стоимость оборудования	-
Прочие затраты	-
В том числе строительно монтжные работы	**1 593 458**
Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	43 342
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	6 501
Итого с временными зданиями сооружениями	**1 636 800**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	56 715
Затраты за выслугу лет 1%	16 368
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	6 547
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	746
Командировочные расходы	122 173
Итого дополнительные затраты на на строительство	**202 549**

Итого с дополнительными затратами на строительство	**1 839 349**
Итого в базовых ценах 2001 года	**1 839 349**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**5 008 622**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**399 525**
ВСЕГО в текущих ценах	5 408 147
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	108 163
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**5 516 310**
Скидка подрядчика 0,003100609157%	171
Итого со скидкой подрядчика без НДС	**5 516 139**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	661 937
ИТОГО ПО АКТУ	**6 178 076**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **К. Агзамулы**

м.п.

Подрядчик:

Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**

м.п.

Технадзор:

ТОО "Zertec"

_____ **Б. Кожахметов**

м.п.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
Подрядчик: ТОО "Компания-НурайСтрой"
Наименование объекта: "Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"
Основание: Договор №060140015071/160073/00 от 15.03.2017г.

Акт №31 приемки выполненных работ за сентябрь 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-2-1. Сети на площадке водопроводных сооружений								
1	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,602	1729,11	–	2770	–	1047	3,24	5
		м3 подстилающего слоя		531	–	851	–	123	–	–
2	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона В12,5 толщ. 100мм	1,602	5239,21	66,01	8393	106	372	1,35	2
		м3		195,75	24,93	314	40	105	0,1218	–
3	Е6-35-2	Устройство лотков	3,12	10419,56	1588,34	32509	4956	8942	13,2	41
		м3		2187	542,77	6823	1693	105	2,0007	6
4	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,12	189		590				
		м3								
5	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,12	441		1376				
		м3								
6	Е8-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,06946	147709,35	1941,97	10260	135	630	42,3	3
		т металлических изделий								

7 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		6975	726,75	484	50	118	3,55	–
	м2	3,4	16,58	0,02	56	–	13	0,0213	–
			4,16	–	14	–	90	–	–
	Всего прямые затраты				55954	5197			51
					8486	1783			6
	Стоимость: материалов, тенге				42271				
	Накладные расходы, тенге				11004				
	- заработная плата, тенге				1651				
	- трудоемкость, чел-ч				6				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4017				
	Всего по смете				**70975**				
	Сметная заработная плата, тенге				11920				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				63				

Стоимость оборудования	-
Прочие затраты	-
В том числе строительно монтжные работы	**70 975**
Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	1 931
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	290
Итого с временными зданиями сооружениями	**72 906**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	2 526
Затраты за выслугу лет 1%	729
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	292
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	10
Командировочные расходы	1 458
Итого дополнительные затраты на на строительство	**5 015**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**77 920**
Итого в базовых ценах 2001 года	**77 920**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**212 180**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**16 925**
ВСЕГО в текущих ценах	**229 105**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	4 582
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**233 687**
Скидка подрядчика 0,003100609157%	7

Итого со скидкой подрядчика без НДС	**233 680**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	28 042
ИТОГО ПО АКТУ	261 722

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **К. Агзамулы**
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**
М.П.

Технадзор:
ТОО "Zertec"

_____ **Б. Кожахметов**
м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №060140015071/160073/00 от 15.03.2017г.**

Акт №32 приемки выполненных работ за сентябрь 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-3-2. НС на водозаборной скважине (п.1). Технологическая часть								
1	Ц7-247-1	Насосы артезианские с погружным электродвигателем *шт*	1	35225 / 11430	18810 / 4140	35225 / 11430	18810 / 4140	14013 / 90	65 / 24,196	65 / 24
2	80-18-7(пл)	Насос KSP-6-N151-C ТОО "ПКФ Ульба-электро" *шт*	1	195970		195970				
3	Е9-34-1	Монтаж оголовка герметичного *т конструкций*	0,08	152284,76 / 12555	2191,28 / 101,25	12183 / 1004	175 / 8	911 / 90	73,6 / 0,49	6 / –
4	Е22-37-1	Установка вантузов одинарных *шт*	1	13378,84 / 272,25	17,71 / 6,75	13379 / 272	18 / 7	363 / 130	1,62 / 0,03	2 / –
5	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном *комплект*	1	858,7 / 40,5	1,57 / –	859 / 41	2 / –	52 / 128	0,22 / –	– / –
6	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм *т фасонных частей*	0,0131	247994,13 / 62775	49389,75 / 18657	3249 / 822	647 / 244	1386 / 130	312,7 / 91,12	4 / 1
7	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм *задвижка или клапан*	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1

			144	2,25	144	2	130	0,01	–
8	9-2-739	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, ГОСТ 5762-2002 *шт*	1	8868		8868			
9	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм *фланец*	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
				63	–	252	–	130	–	–
10	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 *шт*	4	426		1704				
11	Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм *м трубопровода*	2	1240,75	20,8	2482	42	355	0,725	1
				130,5	7,79	261	16	128	0,038	–
12	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм *м трубопровода*	2	11,13	–	22	–	27	0,0501	–
				10,69	–	21	–	128	–	–
13	Ц12-1-3	Монтаж водоподъемной трубы Dy 76мм *м*	10	426,2	27,1	4262	271	3589	2	20
				392	6,8	3920	68	90	0,039	–
14	8-6-202	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 5,5 мм *м*	10	753		7530				
15	Е22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм *фланец*	4	118,85	16,47	475	66	503	0,46	2
				96,75	–	387	–	130	–	–
16	8-9-10	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80 *шт*	4	498		1992				
17	11-3-3	Головки d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) *шт*	1	194		194				
18	8-6-110	Футляр-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,5 мм	0,2	2833		567				

19	Е16-15-1	*м*							
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	*шт*	1	309,24	39,24	309	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
20	9-4-37									
	Краны водоразборный муфтовые 11ч6бк11 д=15 мм	*шт*	1	663		663				
21	80-7-1(пл)	Ручной поршневой насос Р.1,6-20 АО "Келет"	*шт*	1	6013		6013			
22	80-18-7(пл)	Насос KSP-6-N151-C (резервный на 2 скважины) ТОО "ПКФ Ульба-Электро"	*шт*	1	195970		195970			
23	Е15-172-4	Двухслойная окраска труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	*м2 окрашиваемой поверхности*	0,7	140,63	0,07	98	–	80	0,646	–
					108	0,02	76	–	105	0,0001	–
24	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	*м3 грунта*	10,08	389,25	–	3924	–	4434	2,48	25
					389,25	–	3924	–	113	–	–
25	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	*м3 грунта*	10,08	167,18	–	1685	–	1904	1,21	12
					167,18	–	1685	–	113	–	–
26	Е22-8-3										
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	*км трубопровода*	0,006	733797,47	10674,97	4403	64	412	270	2
				48825	4032	293	24	130	19,69	–
27	Е22-20-3									
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	*км трубопровода*	0,006	221454,23	30337,38	1329	182	367	204,8	1
				35550	11459,25	213	69	130	55,97	–
28	Е1-24-3	Восстановление сущ.обваловки	*м3 грунта*	0,2	10,93	10,93	2	2	1	–	–
					–	3,55	–	1	97	0,0136	–
29	Е22-33-5										
	Демонтаж сущ арматуры ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кзкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	*т фасонных частей*	0,05	67298,85	29633,85	3365	1482	3176	187,62	9

30	Е52-12-1	Водоотлив ручными насосами		37665	11194,2	1883	560	130	54,672	3
			0,23	18,27	–	4	–	4	–	–
		м3 воды								
				18,27	–	4	–	97	–	–
		Всего прямые затраты				**507264**	**21847**			**152**
		Стоимость: материалов, тенге				**26886**	**5155**			**28**
		оборудования, тенге				60578				
						397953				
		Накладные расходы, тенге				32441				
		- заработная плата, тенге				4866				
		- трудоемкость, чел-ч				16				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8913				
		Всего по смете				**548618**				
		Сметная заработная плата, тенге				36907				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				196				

Стоимость оборудования	**397 953**
Прочие затраты	-
В том числе строительно монтжные работы	**150 665**
Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	4 098
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	615
Итого с временными зданиями сооружениями	**154 763**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	5 363
Затраты за выслугу лет 1%	1 548
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	619
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	261
Командировочные расходы	42 753
Итого дополнительные затраты на на строительство	**50 543**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**205 306**
Итого в базовых ценах 2001 года	**603 259**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**1 642 699**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**131 034**
ВСЕГО в текущих ценах	**1 773 733**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	35 475
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**1 809 208**
Скидка подрядчика 0,003100609157%	56
Итого со скидкой подрядчика без НДС	**1 809 152**

Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	217 098
ИТОГО ПО АКТУ	**2 026 250**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **К. Агзамулы**

м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**

м.п.

Технадзор:
ТОО "Zertec"

_____ **Б. Кожахметов**

м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №060140015071/160073/00 от 15.03.2017г.**

Акт №33 приемки выполненных работ за сентябрь 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-3-3. НС на водозаборной скважине (п.1). Электромонтажные работы								
1	75-6-189	Шкаф управления модель ШУ 021/380-ПП, для погружного скважинного насоса, СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010	1	127932		127932				
		шт								
2	18-3-45	Коробка клеммная	1	1660		1660				
		шт								
3	Ц8-407-1	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	15	125,6	64,1	1884	962	815	0,26	4
		м		41,4	15,8	621	237	95	0,093	1
4	8-6-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 25х2,8 ммК=1,030;	15,45	58		896				
		м								
5	Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм	15	114,4	7,8	1716	117	703	0,29	4
		м		48,8	0,5	732	8	95	0,003	–
6	99-11-83(пл)	Металлорукав д=25 мм ТОО "Ашимова М.М."	15	55		825				
		м								
7	99-11-85(пл)	Провод ВПВ4 сеч.4 мм2 АО "Келет"	45	79		3555				
		м								

8 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали	16	61,9	3,3	990	53	355	0,14	2
	м		23	0,4	368	6	95	0,002	–
	Всего прямые затраты				**139458**	**1132**			**10**
					1721	**251**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				8673				
	оборудования, тенге				127932				
	Накладные расходы, тенге				1873				
	- заработная плата, тенге				281				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				804				
	Всего по смете				**142135**				
	Сметная заработная плата, тенге				2253				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				12				

Стоимость оборудования	**127 932**
Прочие затраты	-
В том числе строительно монтжные работы	**14 203**
Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	386
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	58
Итого с временными зданиями сооружениями	**14 589**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	506
Затраты за выслугу лет 1%	146
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	58
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	67
Командировочные расходы	10 902
Итого дополнительные затраты на на строительство	**11 679**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**26 268**
Итого в базовых ценах 2001 года	**154 200**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**419 893**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**33 494**
ВСЕГО в текущих ценах	**453 387**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	9 068
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**462 455**
Скидка подрядчика 0,003100609157%	14

Итого со скидкой подрядчика без НДС	**462 440**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	55 493
ИТОГО ПО АКТУ	**517 933**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **К. Агзамулы**
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**
м.п.

Технадзор:
ТОО "Zertee"

_____ **Б. Кожахметов**
м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №060140015071/160073/00 от 15.03.2017г.**

Акт №34 приемки выполненных работ за сентябрь 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-4-2. НС на водозаборной скважине (п.2). Технологическая часть								
1	Ц7-247-1	Насосы артезианские с погружным электродвигателем	1	35225	18810	35225	18810	14013	65	65
		шт		11430	4140	11430	4140	90	24,196	24
2	80-18-7(пл)	Насос KSP-6-N151-C ТОО "ПКФ Ульба-электро"	1	195970		195970				
		шт								
3	Е9-34-1	Монтаж оголовка герметичного	0,08	152284,76	2191,28	12183	175	911	73,6	6
		т конструкций		12555	101,25	1004	8	90	0,49	–
4	Е22-37-1	Установка вантузов одинарных	1	13378,84	17,71	13379	18	363	1,62	2
		шт		272,25	6,75	272	7	130	0,03	–
5	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	858,7	1,57	859	2	52	0,22	–
		комплект		40,5	–	41	–	128	–	–
6	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	381	0,88	2
		задвижка или клапан		144	2,25	288	5	130	0,01	–
7	9-2-739	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, ГОСТ 5762-2002	2	8868		17736				
		шт								

8 Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	621	1,4	3
	задвижка или клапан		231,75	6,75	464	14	130	0,03	–
9 9-2-742	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, ГОСТ 5762-2002	2	14645		29290				
	шт								
10 11-3-3	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2)	1	194		194				
	шт								
11 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,0474	247994,13	49389,75	11755	2341	5018	312,7	15
	т фасонных частей		62775	18657	2976	884	130	91,12	4
12 Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	4	156,43	21,43	626	86	655	0,6	2
	фланец		126	–	504	–	130	–	–
13 8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	660		2640				
	шт								
14 Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
	фланец		63	–	252	–	130	–	–
15 8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	426		1704				
	шт								
16 Е16-11-4	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 100 мм	10	1677,79	19,35	16778	194	1778	0,748	7
	м трубопровода		131,63	7,25	1316	73	128	0,0354	–
17 Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	10	11,13	–	111	–	137	0,0501	1
	м трубопровода		10,69	–	107	–	128	–	–
18 Ц12-1-3	Монтаж водоподъемной трубы Dy 76мм	10	426,2	27,1	4262	271	3589	2	20
	м		392	6,8	3920	68	90	0,039	–

19 8-6-202	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 5,5 мм *м*	10	753		7530				
20 Е22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм *фланец*	4	118,85	16,47	475	66	503	0,46	2
			96,75	–	387	–	130	–	–
21 8-9-10	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80 *шт*	4	498		1992				
22 8-6-110	Футляр-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80, D 325 мм, толщина стенки 4,5 мм *м*	1	2833		2833				
23 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм *шт*	1	309,24	39,24	309	39	346	1,47	1
			254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
24 9-4-37	Краны водоразборный муфтовые 11ч6бк11 д=15 мм *шт*	1	663		663				
25 Е16-26-2	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм *счетчик (водомер)*	2	1234,37	36,99	2469	74	576	1,22	2
			211,5	13,5	423	27	128	0,07	–
26 11-2-6	Счетчики (водомеры) д-50мм (прим) *шт*	2	11400		22800				
27 Е18-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм *фильтр*	2	235,1	70,85	470	142	467	0,91	2
			155,25	27	311	54	128	0,13	–
28 9-5-2058	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 2", Т до +120 °С, PN 20, DN 50, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 *шт*	2	2336		4672				
29 Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм *шт*	2	891,93	90,13	1784	180	1234	2,6	5
			447,75	33,75	896	68	128	0,16	–

30 9-3-19	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 100 ГОСТ 11823-91	2	5520		11040				
	шт								
31 Ц11-350-3	Уровномер	1	530,56	1,58	531	2	429	3	3
	шт								
			477	–	477	–	90	–	–
32 9-5-3	Регуляторы расхода и давления универсальные УЭ-75 (прим)	1	24900		24900				
	шт								
33 Е15-172-4	Двухслойная окраска труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	3,5	140,63	0,07	492	–	397	0,646	2
	м2 окрашиваемой поверхности								
			108	0,02	378	–	105	0,0001	–
34 Е22-33-5	Демонтаж сущ.труб и фланцев (прим) ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,032	67298,85	29633,85	2154	948	2032	187,62	6
	т фасонных частей								
			37665	11194,2	1205	358	130	54,672	2
	Всего прямые затраты				**429429**	**23437**			**147**
					26905	**5722**			**30**
	Стоимость: материалов, тенге				183117				
	оборудования, тенге				195970				
	Накладные расходы, тенге				33830				
	- заработная плата, тенге				5075				
	- трудоемкость, чел-ч				17				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16297				
	Всего по смете				**479556**				
	Сметная заработная плата, тенге				37702				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				194				

Стоимость оборудования	**195 970**
Прочие затраты	-
В том числе строительно монтжные работы	**283 586**
Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	7 714
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	1 157
Итого с временными зданиями сооружениями	**291 300**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	10 094
Затраты за выслугу лет 1%	2 913
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	1 165

Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	225
Командировочные расходы	36 785
Итого дополнительные затраты на на строительство	**51 182**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**342 481**
Итого в базовых ценах 2001 года	**538 451**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**1 466 224**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**116 957**
ВСЕГО в текущих ценах	**1 583 181**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	31 664
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**1 614 845**
Скидка подрядчика 0,003100609157%	50
Итого со скидкой подрядчика без НДС	**1 614 795**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	193 775
ИТОГО ПО АКТУ	**1 808 570**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **К. Агзамулы**
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**
м.п.

Технадзор:
ТОО "Zertec"

_____ **Б. Кожахметов**
м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №060140015071/160073/00 от 15.03.2017г.**

Акт №35 приемки выполненных работ
за сентябрь 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета № 2-4-3. НС на водозаборной скважине (поз.2). Отопление и вентиляция

Раздел 1 Отопление

1	80-1-3(пл)	Электропечь ПЭТ-4 ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб" *шт*	2	1145	2290				
		Итого по разделу 1			**2290**	–		–	
					–	–		–	
		Стоимость: материалов, тенге			–				
		оборудования, тенге			2290				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			–				
		Всего по разделу, тенге			**2290**				
		Сметная заработная плата, тенге			–				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			–				

Раздел 2 Вентиляция

2	Е20-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметром 200 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кзкс1=1,05; кзпм1=1,05;	1	863,19	5,65	863	6	84	0,378	–
		зонт		63,79	2,36	64	2	128	0,0105	–
3	Е20-14-1	Установка заслонок воздушных Р200Р с ручным приводом диаметром 200 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кзкс1=1,05; кзпм1=1,05;	1	3855,18	5,65	3855	6	238	1,113	1
		заслонка или клапан		184,28	2,36	184	2	128	0,0105	–
4	Е20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кзкс1=1,05; кзпм1=1,05;	1,256	1151,92	13,82	1447	17	426	1,617	2
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	326	7	128	0,02531	–
		Итого по разделу 2				**6165**	**29**			**3**
						574	**11**			**–**
		Стоимость: материалов, тенге				5562				
		Накладные расходы, тенге				748				
		- заработная плата, тенге				112				
		- трудоемкость, чел-ч				–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				415				
		Всего по разделу, тенге				**7328**				
		Сметная заработная плата, тенге				697				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
		Всего прямые затраты				**8455**	**29**			**3**
						574	**11**			**–**
		Стоимость: материалов, тенге				5562				
		оборудования, тенге				2290				
		Накладные расходы, тенге				748				
		- заработная плата, тенге				112				
		- трудоемкость, чел-ч				–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				415				
		Всего по смете				**9618**				

Сметная заработная плата, тенге	697
Нормативная трудоемкость, чел-ч	3

Стоимость оборудования	**2 290**
Прочие затраты	**-**
В том числе строительно монтжные работы	**7 328**
Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	199
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	30
Итого с временными зданиями сооружениями	**7 527**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	261
Затраты за выслугу лет 1%	75
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	30
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	5
Командировочные расходы	738
Итого дополнительные затраты на на строительство	**1 109**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**8 637**
Итого в базовых ценах 2001 года	**10 927**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**29 753**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**2 373**
ВСЕГО в текущих ценах	**32 127**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	643
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**32 769**
Скидка подрядчика 0,003100609157%	1
Итого со скидкой подрядчика без НДС	**32 768**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	3 932
ИТОГО ПО АКТУ	**36 700**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **К. Агзамулы**

м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**

м.п.

Технадзор:
ТОО "Zertec"

_____ **Б. Кожахметов**

м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: "Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"
Основание: Договор **№060140015071/160073/00 от 15.03.2017г.**

Акт №36 приемки выполненных работ
за **сентябрь 2018 года**

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-4-4. НС на водозаборной скважине (поз.2). Электромонтажные работы								
1	Ц8-572-3	Щиток распределительный навесной ЩС-1	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
		шт		317	13,5	317	14	95	0,079	–
2	18-3-608	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1171		1171				
		шт								
3	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,2	13,2	3007	79	1307	1	6
		шт		227	2,3	1362	14	95	0,013	–
4	18-1-314	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	400		400				
		шт								
5	18-1-311	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	400		400				
		шт								
6	18-1-279	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	133		266				
		шт								

7	18-1-277	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт*	1	133		133			
8	18-1-313	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт*	1	400		400			
9	Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором *шт*	1	228,8	13,2	229	13	197	1
				205	2,3	205	2	95	0,013
10	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 *шт*	1	4720		4720			
11	Ц8-102-1	Ящик управления отоплением (ЯУ-1) *шкаф*	1	3089	497	3089	497	2264	13
				2273	110	2273	110	95	0,644
12	99-1-71(пл)	Ящик управления ЛС141-2874 ТОО "ДиН ВА" *к-т*	1	6643		6643			
13	75-6-189	Шкаф управления с плавным пуском, модель ШУ 021/380-ПП, для погружного скважинного насоса, СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010 *шт*	1	127932		127932			
14	Ц11-31-2	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, масса до 10 кг *шт*	1	156,99	–	157	–	130	1
				144	–	144	–	90	–
15	99-1-30(пл)	Датчик температурный ДТКБ-53 ТОО "Ашимова М.М." *шт.*	1	1498		1498			
16	Е21-18-5	Монтаж светильников *шт*	2	235,27	53,84	471	108	401	0,956
				153,45	31,92	307	64	108	0,141
17	17-1-85	Светильники, тип НСП02-100-01-У2 *шт*	2	240		480			
18	Ц8-593-6	Светильник настенный *шт*	1	313	131	313	131	148	0,75
				119	36,9	119	37	95	0,216
19	17-1-174	Светильники, тип НПБ1307-60-125 М02 ГОСТ 17677-82 *шт*	1	298		298			
20	17-1-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м *шт*	1	561		561			

21	99-3-14(пл)	Лампа 26W827 ТОО "ПКФ "Бакоэлектроснаб"	шт	2	226		452			
22	99-3-15(пл)	Лампа 20W827 ТОО "ПКФ "Бакоэлектроснаб"	шт	1	210		210			
23	17-6-53	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО12-60(прим.)	шт	1	19		19			
24	73-1-258	Фонарь электрический (аккумуляторный)	шт	1	1540		1540			
25	Ц8-591-3	Выключатель полугерметический и герметический	шт	2	134,8	3,6	270	7	219	0,68	1
					115	0,2	230	–	95	0,001	–
26	18-1-18	Выключатель , поворотный	шт	2	215		430			
27	Ц8-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	шт	5	133,4	3,6	667	18	548	0,68	3
					115	0,3	575	2	95	0,001	–
28	18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом	шт	5	195		975			
29	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	шт	10	509		5090			
30	8-10-45	Крепления (кронштейны, планки, хомуты)К=60,000;	кг	2,1	200		420			
31	Ц8-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м	31	175,2	75,7	5431	2347	2748	0,44	14
					72,7	20,6	2254	639	95	0,12	4
32	16-1-332	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	км	0,0051	27945		143			
33	16-1-341	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	км	0,0153	41426		634			
34	16-1-342	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	км	0,00714	64596		461			
35	16-1-587	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020;	км	0,00408	85566		349			

		км							
36 Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	9	8,5	0,1	77	1	63	0,05	–
	м		7,3	–	66	–	95	–	–
37 Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	6	10,6	0,1	64	1	51	0,06	–
	м		8,8	0,1	53	1	95	–	–
38 Ц8-412-9	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 6 мм2	44	5,4	0,1	238	4	155	0,02	1
	м		3,7	–	163	–	95	–	–
39 16-7-117	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,030;	0,03811	9831		375				
	км								
40 16-7-121	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,030;	0,02266	25776		584				
	км								
41 99-3-94(пл)	Провод ВПВ 4 мм2 АО "Келет"К=1,030;	46,35	79		3662				
	м								
42 Ц8-407-1	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	16	125,6	64,1	2010	1026	869	0,26	4
	м		41,4	15,8	662	253	95	0,093	1
43 8-6-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 25х2,8 мм	5	58		290				
	м								
44 8-6-7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 20х2,5 мм	11	42		462				
	м								
45 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	6	61,9	3,3	371	20	133	0,14	1
	м		23	0,4	138	2	95	0,002	–

46 Ц8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	15	55	7,6	825	114	344	0,13	2
	м		23,2	0,9	348	14	95	0,005	–
47 Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	3	431,6	21,6	1295	65	433	0,9	3
	шт		149	2,9	447	9	95	0,017	–
48 Ц8-472-4	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 6 мм	18	49,1	7,3	884	131	487	0,15	3
	м		27,7	0,8	499	14	95	0,005	–
	Всего прямые затраты				181695	4630			58
					10162	1175			6
	Стоимость: материалов, тенге				32328				
	оборудования, тенге				134575				

Накладные расходы, тенге	10811
- заработная плата, тенге	1622
- трудоемкость, чел-ч	5
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	3476
Всего по смете	**195982**
Сметная заработная плата, тенге	12959
Нормативная трудоемкость, чел-ч	69

Стоимость оборудования	**134 575**
Прочие затраты	**-**
В том числе строительно монтжные работы	**61 407**
Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	1 670
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	251
Итого с временными зданиями сооружениями	**63 077**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	2 186
Затраты за выслугу лет 1%	631
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	252
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	92
Командировочные расходы	15 033
Итого дополнительные затраты на на строительство	**18 194**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**81 271**

Итого в базовых ценах 2001 года	**215 846**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**587 757**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**46 884**
ВСЕГО в текущих ценах	**634 641**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	12 693
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	647 334
Скидка подрядчика 0,003100609157%	20
Итого со скидкой подрядчика без НДС	647 314
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	77 678
ИТОГО ПО АКТУ	**724 992**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ К. Агзамулы

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ Ж. Акмагамбетов

М.П.

Технадзор:

ТОО "Zertec"

_____ **Б. Кожахметов**

М.П.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №060140015071/160073/00 от 15.03.2017г.**

Акт №37 приемки выполненных работ за сентябрь 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-6-1. Насосная станция 2-го подъема (поз.7). Общестроительные работы								
		Раздел 8 Полы								
		8.1 Тип 3								
1	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	5,2	710,93	4,9	3697	25	386	0,382	2
		м2 покрытия		58,5	1,85	304	10	123	0,009	–
		8.2 Тип 1								
2	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	35,4	137,3	0,32	4860	11	1818	0,236	8
		м плинтусов		41,63	0,11	1474	4	123	0,0006	–
		Итого по разделу 8				**8557**	**36**			**10**
						1778	**14**			**–**
		Стоимость: материалов, тенге				6743				
		Накладные расходы, тенге				2204				
		- заработная плата, тенге				331				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				646				

	Всего по разделу, тенге				**11407**				
	Сметная заработная плата, тенге				2123				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				11				
Раздел 9 Металлоконструкции									
3 Е9-34-2	Монтаж рамы РМ-1	0,337	137687,76	905,18	46401	305	2269	45,4	15
	т конструкций		7380	101,25	2487	34	90	0,49	–
4 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0736	149300		10988				
	т								
5 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,5	16,36	0,05	139	–	44	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	49	–	90	0,0001	–
6 Е13-28-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-113	17	37,91	0,07	644	1	42	0,0135	–
	м2		2,79	0,02	47	–	90	0,0001	–
	Итого по разделу 9				**58172**	**306**			**15**
					2583	**34**			**–**
	Стоимость: материалов, тенге				55283				
	Накладные расходы, тенге				2355				
	- заработная плата, тенге				353				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3632				
	Всего по разделу, тенге				**64159**				
	Сметная заработная плата, тенге				2970				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				16				
	Всего прямые затраты				**66729**	**342**			**25**
					4361	**48**			**–**
	Стоимость: материалов, тенге				62026				
	Накладные расходы, тенге				4559				
	- заработная плата, тенге				684				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4278				

Всего по смете	**75566**
Сметная заработная плата, тенге	5093
Нормативная трудоемкость, чел-ч	27

Стоимость оборудования	-
Прочие затраты	-
В том числе строительно монтжные работы	**75 566**
Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	2 055
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	308
Итого с временными зданиями сооружениями	**77 621**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	2 690
Затраты за выслугу лет 1%	776
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	310
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	35
Командировочные расходы	5 746
Итого дополнительные затраты на на строительство	**9 557**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**87 179**
Итого в базовых ценах 2001 года	**87 179**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**237 391**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**18 936**
ВСЕГО в текущих ценах	**256 327**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	5 127
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**261 454**
Скидка подрядчика 0,003100609157%	8
Итого со скидкой подрядчика без НДС	**261 446**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	31 373
ИТОГО ПО АКТУ	**292 819**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **К. Агзамулы**

м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**

м.п.

Технадзор:
ТОО "Zertee"

_____ **Б. Кожахметов**

м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №060140015071/160073/00 от 15.03.2017г.**

Акт №38 приемки выполненных работ за сентябрь 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета № 2-6-2. Насосная станция 2-го подъема. Общестроительные работы по ведомости объемов работ

Раздел 4 Отмостка АС5

1	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	22,65	1729,11	–	39164	–	14793	3,24	73
		м3 подстилающего слоя								
				531	–	12027	–	123	–	–
2	Е6-1-1	Устройствобетонной отмостки из бетона В12,5 толщ. 100мм	9,06	5239,21	66,01	47467	598	2099	1,35	12
		м3								
				195,75	24,93	1773	226	105	0,1218	1
3	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	1,93	27,1	27,1	52	52	37	–	–
		т								
				–	18,97	–	37	100	0,03984	–
4	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	1,93	49,5	49,5	96	96	–	–	–
		т								
				–	–	–	–	100	–	–
		Итого по разделу 4				**86779**	**746**			**85**
						13800	**263**			**1**
		Стоимость: материалов, тенге				72233				
		Накладные расходы, тенге				16929				

- заработная плата, тенге	2539		
- трудоемкость, чел-ч	8		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	6222		
Всего по разделу, тенге	**109930**		
Сметная заработная плата, тенге	16602		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	94		
Всего прямые затраты	**86779**	**746**	**85**
	13800	**263**	**1**
Стоимость: материалов, тенге	72233		
Накладные расходы, тенге	16929		
- заработная плата, тенге	2539		
- трудоемкость, чел-ч	8		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	6183		
Всего по смете	**109891**		
Сметная заработная плата, тенге	16602		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	94		

Стоимость оборудования	-
Прочие затраты	-
В том числе строительно монтжные работы	**109 891**
Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	2 989
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	448
Итого с временными зданиями сооружениями	**112 880**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	3 911
Затраты за выслугу лет 1%	1 129
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	452
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	52
Командировочные расходы	8 416
Итого дополнительные затраты на на строительство	**13 960**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**126 840**
Итого в базовых ценах 2001 года	**126 840**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**345 389**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**27 551**
ВСЕГО в текущих ценах	**372 940**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	7 459
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**380 399**
Скидка подрядчика 0,003100609157%	12

Итого со скидкой подрядчика без НДС	**380 387**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	45 646
ИТОГО ПО АКТУ	**426 034**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **К. Агзамулы**

м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**

м.п.

Технадзор:
ТОО "Zertec"

_____ **Б. Кожахметов**

м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №060140015071/160073/00 от 15.03.2017г.**

Акт №39 приемки выполненных работ за сентябрь 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-6-3. Насосная станция 2-го подъема. Технологическая часть								
1	Ц12-1-1	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, Dy 15-25 мм	3	251,2	11,7	754	35	644	1	3
		м		236	2,3	708	7	90	0,013	–
2	8-1-57	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	3	86		258				
		м								
3	Ц12-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 57 мм	0,008	59769	2748	478	22	402	316	3
		т		55580	297	445	2	90	1,736	–
4	8-1-50	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 57х3,5 мм	2	503		1006				
		м								
5	Ц12-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 159 мм	0,0343	23181	1862	795	64	628	118	4
		т		20090	248	689	9	90	1,447	–
6	8-1-55	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 159х4,5 мм	2	1800		3600				
		м								

7	Ц12-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 108 мм	0,2257	33857	2296	7642	518	6226	183	41
		т		30380	270	6857	61	90	1,578	–
8	8-1-53	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 108х4 мм	22	1080		23760				
		м								
9	Ц7-218-1	Насосные агрегаты, масса 0,064 т	2	5925	388	11850	776	8276	27	54
		шт		4568	29,3	9136	59	90	0,171	–
10	80-22-3(пл)	Насос KHDB-40-160-NA-NL-SI-G-5,5/2 Q-35м3/ч, H-34м ТОО "ПКФ "Ульба-Электро"	2	125920		251840				
		шт								
11	Ц7-218-2	Насосные агрегаты, масса 0,17 т	1	6282	508	6282	508	4346	28	28
		шт		4770	58,5	4770	59	90	0,342	–
12	80-22-4(пл)	Насос KHDB-50-160-NA-NL-SI-G-9,2/2 ТОО "ПКФ "Ульба-Электро"	1	189045		189045				
		шт								
13	Ц7-218-1	Насосные агрегаты, масса 0,064 т	2	5925	388	11850	776	8276	27	54
		шт		4568	29,3	9136	59	90	0,171	–
14	10-4-2(об)	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	2	16509		33018				
		шт								
15	Ц12-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на Ру 1 МПа, Dy 65-100 мм	9	688,9	55,8	6200	502	5180	4	36
		шт		626	13,5	5634	122	90	0,079	1
16	9-2-742	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, ГОСТ 5762-2002	9	14645		131805				
		шт								
17	Ц12-802-4	Задвижки чугунные фланцевые на Ру 1 МПа, Dy 125-150 мм	5	932,3	112	4662	560	3766	5	25
		шт		812	24,8	4060	124	90	0,145	1
18	9-2-743	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 150, ГОСТ 5762-2002	5	24631		123155				
		шт								
19	Ц12-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на Ру 1 МПа, Dy 65-100 мм ктрр1=1,25; кзпр1=1,25;	2	845,4	55,8	1691	112	1433	5	10
		шт		782,5	13,5	1565	27	90	0,079	–

20	99-12-18(пл)	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом PN 10, DN 100, ГОСТ 5762-2002	2	87925		175850			
		шт							
21	Е22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	10	231,52	33,52	2315	335	2370	0,9	9
		фланец		180	2,25	1800	23	130	0,01	–
22	8-9-115	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	10	765		7650			
		шт							
23	Ц12-803-3	Клапаны чугунные, Dy 65-100 мм	3	645,8	58,9	1937	177	1606	4	12
		шт		581	13,5	1743	41	90	0,079	–
24	9-3-35	Клапан обратный 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 100	3	10553		31659			
		шт							
25	9-4-8	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 6, DN 15	3	372		1116			
		шт							
26	Е16-23-2	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии, диаметр ввода до 100 мм, диаметр водомера до 80 мм	2	3680,72	191,02	7361	382	3992	8,99	18
		узел		1487,25	72	2975	144	128	0,35	1
27	9-2-742	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, ГОСТ 5762-2002	4	14645		58580			
		шт							
28	9-1-28	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40	2	444		888			
		шт							
29	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	8	660		5280			
		шт							
30	8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	6	256		1536			
		м							
31	11-2-6	Счетчики (водомеры) ВСКМ-50	2	11400		22800			
		шт							
32	8-10-113	Переходы 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм	4	211		844			
		шт							
33	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	858,7	1,57	1717	3	104	0,22	–
		комплект		40,5	–	81	–	128	–	–

34 Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм	1	132,57	1,57	133	2	69	0,3	–
	кран		54	–	54	–	128	–	–
35 9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	350		700				
	шт								
36 11-3-12	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 15 мм	30	375		11250				
	м								
37 Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	3	858,7	1,57	2576	5	156	0,22	1
	комплект		40,5	–	122	–	128	–	–
38 Ц12-698-1	Штуцеры на Ру до 10 МПа	3	436,8	18,8	1310	56	359	0,58	2
	шт		133	–	399	–	90	–	–
39 8-9-110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	1	251		251				
	шт								
40 8-9-8	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	2	323		646				
	шт								
41 8-9-113	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	22	546		12012				
	шт								
42 8-9-10	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	3	498		1494				
	шт								
43 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,09347	247994,13	49389,75	23180	4616	9896	312,7	29
	т фасонных частей		62775	18657	5868	1744	130	91,12	9
44 Ц34-72-1	Бактерицидная установка с блоком питания	5	1599,47	–	7997	–	7118	10	50
	комплект		1581,75	–	7909	–	90	–	–
45 80-16-10(пл)	Бактерицидная установка с блоком питания УУФОВ-10 АО"Келет" Q-10м3/ч	5	123228		616140				
	шт								
46 11-3-48	Огнетушители порошковые ОП-4 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	2	1800		3600				
	шт								
47 Е34-108-4	Установка указателя на стене	1	109,13	–	109	–	105	0,61	1
	шт		94,5	–	95	–	110	–	–
48 1-1-955	Указатель ПГ (прим)	1	451		451				

		шт								
49	Е15-172-4	Двухслойная окраска труб белилами с добавлением колера	8,8	140,63	0,07	1238	1	998	0,646	6
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	950	–	105	0,0001	–
50	9-4-37	Краны проходные сальниковые со смазкой муфтовые 11ч6бк11, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	1	663		663				
		шт								
51	Е46-34-2	Разборка бетонных фундаментов под насосы	0,45	2430,59	1082,84	1094	487	823	8,27	4
		м3		1347,75	481,5	606	217	100	1,95	1
52	Е46-34-4	Разборка кирпичных стен	1,485	1795,5	627,75	2666	932	2085	7,1	11
		м3		1167,75	236,25	1734	351	100	1,16	2
53	Ц12-2-11	Демонтаж трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 159 мм ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кзкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	0,343	6585,6	558,6	2259	192	1884	35,4	12
		т		6027	74,4	2067	26	90	0,4341	–
54	Е22-33-5	Демонтаж стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кзкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	0,45	44865,9	19755,9	20190	8890	19055	125,08	56
		т фасонных частей		25110	7462,8	11300	3358	130	36,448	16
55	Ц3-140-1	Таль ручная стационарная, высота подъема 3 м	1	796,4	64,3	796	64	667	5	5
		шт		725	15,8	725	16	90	0,092	–
56	80-16-11(пл)	Таль шестеренная грузоподъемностью 0,5т ТОО "Азия Пром Комплект"	1	6377		6377				
		шт								
57	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	3,2	27,1	27,1	87	87	–	–	–
		т		–	18,97	–	61	100	0,03984	–
58	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	3,2	49,5	49,5	158	158	–	–	–
		т		–	–	–	–	100	–	–
		Всего прямые затраты				**1846601**	**20260**			**474**
						81428	**6510**			**31**
		Стоимость: материалов, тенге				648493				
		оборудования, тенге				1096420				
		Накладные расходы, тенге				90464				
		- заработная плата, тенге				13579				
		- трудоемкость, чел-ч				45				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	54130
Всего по смете	**1991195**
Сметная заработная плата, тенге	101517
Нормативная трудоемкость, чел-ч	550

Стоимость оборудования	**1 096 420**
Прочие затраты	-
В том числе строительно монтжные работы	**894 775**
Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	24 338
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	3 651
Итого с временными зданиями сооружениями	**919 113**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	31 847
Затраты за выслугу лет 1%	9 191
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	3 676
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	947
Командировочные расходы	155 140
Итого дополнительные затраты на на строительство	**200 802**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**1 119 915**
Итого в базовых ценах 2001 года	**2 216 335**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**6 035 168**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**481 410**
ВСЕГО в текущих ценах	**6 516 578**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	130 332
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**6 646 910**
Скидка подрядчика 0,003100609157%	206
Итого со скидкой подрядчика без НДС	**6 646 704**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	797 604
ИТОГО ПО АКТУ	**7 444 308**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **К. Агзамулы**

м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**

м.п.

Технадзор:
ТОО "Zertec"

_____ **Б. Кожахметов**

м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №060140015071/160073/00 от 15.03.2017г.**

Акт №40 приемки выполненных работ за сентябрь 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-6-4. Насосная станция 2-го подъема (поз.7). Отопление и вентиляция								
		Раздел 1 Отопление								
1	80-1-3(пл)	Электропечь ПЭТ-4 ТОО "ПКФ "Бакоэлектроснаб" / *шт*	9	1145		10305				
		Итого по разделу 1				**10305**	–			–
						–	–			–
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		оборудования, тенге				10305				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				–				
		Всего по разделу, тенге				**10305**				
		Сметная заработная плата, тенге				–				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Раздел 2 Вентиляция								
2	Е20-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметром 200 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05; / *зонт*	1	863,19	5,65	863	6	84	0,378	–
				63,79	2,36	64	2	128	0,0105	–

3	E20-14-1	Установка заслонок воздушных Р200Р с ручным приводом диаметром 200 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кзкс1=1,05; кзпм1=1,05;	1	3855,18	5,65	3855	6	238	1,113	1
		заслонка или клапан		184,28	2,36	184	2	128	0,0105	–
4	E20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кзкс1=1,05; кзпм1=1,05;	1,256	1151,92	13,82	1447	17	426	1,617	2
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	326	7	128	0,02531	–
		Итого по разделу 2				**6165**	**29**			**3**
						574	**11**			**–**
		Стоимость: материалов, тенге				5562				
		Накладные расходы, тенге				748				
		- заработная плата, тенге				112				
		- трудоемкость, чел-ч				–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				415				
		Всего по разделу, тенге				**7328**				
		Сметная заработная плата, тенге				697				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
		Всего прямые затраты				**16470**	**29**			**3**
						574	**11**			**–**
		Стоимость: материалов, тенге				5562				
		оборудования, тенге				10305				
		Накладные расходы, тенге				748				
		- заработная плата, тенге				112				
		- трудоемкость, чел-ч				–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				415				
		Всего по смете				**17633**				
		Сметная заработная плата, тенге				697				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				3				

Стоимость оборудования	**10 305**
Прочие затраты	-
В том числе строительно монтжные работы	**7 328**
Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	199
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	30
Итого с временными зданиями сооружениями	**7 527**
Дополнительные затраты на строительство	

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	261
Затраты за выслугу лет 1%	75
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	30
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	8
Командировочные расходы	1 353
Итого дополнительные затраты на на строительство	**1 727**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**9 255**
Итого в базовых ценах 2001 года	**19 560**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**53 261**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**4 249**
ВСЕГО в текущих ценах	**57 510**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	1 150
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**58 660**
Скидка подрядчика 0,003100609157%	2
Итого со скидкой подрядчика без НДС	**58 658**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	7 039
ИТОГО ПО АКТУ	**65 697**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **К. Агзамулы**

м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**

м.п.

Технадзор:
ТОО "Zertec"

_____ **Б. Кожахметов**

м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №060140015071/160073/00 от 15.03.2017г.**

Акт №41 приемки выполненных работ за сентябрь 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-9-1. Фильтры-поглотители (п.5). Общестроительные работы								
1	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	10	248,67	4,19	2487	42	787	0,337	3
		м трубопровода		59,85	1,58	599	16	128	0,0076	–
2	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	1,68	200		336				
		кг								
3	Е7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,64	2804,14	1856,11	1795	1188	1264	4,933	3
		м3 сборных железобетонных конструкций		812,93	597,97	520	383	140	2,3715	2
4	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 1000 мм СТ РК 1971-2010 /КС10.6/	2,36	5148		12149				
		м								
5	1-1-774	Скобы ходовые	7,2	129		929				
		кг								
6	Е20-18-5	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 450 мм	2	1444,08	12,33	2888	25	346	0,77	2
		зонт		130,5	4,5	261	9	128	0,02	–
7	Е20-18-11	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 1250 мм	2	8327,03	61,65	16654	123	1101	2,48	5
		зонт		407,25	22,5	815	45	128	0,11	–

8 Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм	0,0022	580616,62	1733,92	1277	4	176	361	1
	км трубопровода		60966	650,25	134	1	130	3,17	–
9 Е23-2-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 300 мм	0,0006	1708486,71	28043,08	1025	17	73	499	–
	км трубопровода		83961	10500,75	50	6	130	51,29	–
10 9-1-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	2	213		426				
	шт								
11 Е20-11-2	Установка решеток площадью в свету до 1 м2 с выверкой и закреплением	2	900,48	28,48	1801	57	617	1,39	3
	решетка		229,5	11,25	459	23	128	0,05	–
12 Е22-33-5	Колонка управления, колпак	0,0078	247994,13	49389,75	1934	385	827	312,7	2
	т фасонных частей		62775	18657	490	146	130	91,12	1
13 Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	11,8	92,93	0,07	1097	1	748	0,369	4
	м2 окрашиваемой поверхности		60,3	0,02	712	–	105	0,0001	–
14 Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	7,6	24,41	0,07	186	1	55	0,0413	–
	м2		8,06	0,02	61	–	90	0,0001	–
15 Е13-21-4	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ХС-710 ктрр1=7; ктрм1=7; кзпр1=7; кэкс1=7; кзпм1=7; кмат1=7;	7,6	506,85	0,84	3852	6	177	0,126	1
	м2		25,55	0,35	194	3	90	0,0014	–
16 Е6-39-1	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях песком	0,63	808,31	160,59	509	101	179	1,566	1
	м3 загрузки		210,06	60,66	132	38	105	0,2963	–
17 Е6-39-2	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях гравием	0,19	3888,79	161,51	739	31	58	1,687	–
	м3 загрузки		227,03	61,02	43	12	105	0,298	–
	Всего прямые затраты				**50084**	**1981**			**25**
					4470	**682**			**3**
	Стоимость: материалов, тенге				43633				
	Накладные расходы, тенге				6408				
	- заработная плата, тенге				961				
	- трудоемкость, чел-ч				3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3390				

Всего по смете	**59882**
Сметная заработная плата, тенге	6113
Нормативная трудоемкость, чел-ч	31

Стоимость оборудования	-
Прочие затраты	-
В том числе строительно монтжные работы	**59 882**
Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	1 629
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	244
Итого с временными зданиями сооружениями	**61 511**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	2 131
Затраты за выслугу лет 1%	615
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	246
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	28
Командировочные расходы	4 593
Итого дополнительные затраты на на строительство	**7 613**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**69 124**
Итого в базовых ценах 2001 года	**69 124**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**188 228**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**15 014**
ВСЕГО в текущих ценах	**203 243**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	4 065
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**207 308**
Скидка подрядчика 0,003100609157%	6
Итого со скидкой подрядчика без НДС	**207 301**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	24 876
ИТОГО ПО АКТУ	**232 177**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **К. Агзамулы**

м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**

м.п.

Технадзор:
ТОО "Zertec"

_____ **Б. Кожахметов**

м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №060140015071/160073/00 от 15.03.2017г.**

Акт №42 приемки выполненных работ за сентябрь 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-10-1. Фильтры-поглотители (п.6). Общестроительные работы								
1	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	10	248,67	4,19	2487	42	787	0,337	3
		м трубопровода		59,85	1,58	599	16	128	0,0076	–
2	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	1,68	200		336				
		кг								
3	Е7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,64	2804,14	1856,11	1795	1188	1264	4,933	3
		м3 сборных железобетонных конструкций		812,93	597,97	520	383	140	2,3715	2
4	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 1000 мм СТ РК 1971-2010 /КС10.6/	2,36	5148		12149				
		м								
5	1-1-774	Скобы ходовые	7,2	129		929				
		кг								
6	Е20-18-5	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 450 мм	2	1444,08	12,33	2888	25	346	0,77	2
		зонт		130,5	4,5	261	9	128	0,02	–
7	Е20-18-11	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 1250 мм	2	8327,03	61,65	16654	123	1101	2,48	5
		зонт		407,25	22,5	815	45	128	0,11	–

8	Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм	0,0022	580616,62	1733,92	1277	4	176	361	1
		км трубопровода		60966	650,25	134	1	130	3,17	–
9	Е23-2-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 300 мм	0,0006	1708486,71	28043,08	1025	17	73	499	–
		км трубопровода		83961	10500,75	50	6	130	51,29	–
10	9-1-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	2	213		426				
		шт								
11	Е20-11-2	Установка решеток площадью в свету до 1 м2 с выверкой и закреплением	2	900,48	28,48	1801	57	617	1,39	3
		решетка		229,5	11,25	459	23	128	0,05	–
12	Е22-33-5	Колонка управления, колпак	0,0078	247994,13	49389,75	1934	385	827	312,7	2
		т фасонных частей		62775	18657	490	146	130	91,12	1
13	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	11,8	92,93	0,07	1097	1	748	0,369	4
		м2 окрашиваемой поверхности		60,3	0,02	712	–	105	0,0001	–
14	Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	7,6	24,41	0,07	186	1	55	0,0413	–
		м2		8,06	0,02	61	–	90	0,0001	–
15	Е13-21-4	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ХС-710 ктрр1=7; ктрм1=7; кзпр1=7; кэкс1=7; кзпм1=7; кмат1=7;	7,6	506,85	0,84	3852	6	177	0,126	1
		м2		25,55	0,35	194	3	90	0,0014	–
16	Е6-39-1	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях песком	0,63	808,31	160,59	509	101	179	1,566	1
		м3 загрузки		210,06	60,66	132	38	105	0,2963	–
17	Е6-39-2	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях гравием	0,19	3888,79	161,51	739	31	58	1,687	–
		м3 загрузки		227,03	61,02	43	12	105	0,298	–
		Всего прямые затраты				**50084**	**1981**			**25**
						4470	**682**			**3**
		Стоимость: материалов, тенге				43633				
		Накладные расходы, тенге				6408				
		- заработная плата, тенге				961				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3390				

Всего по смете	**59882**
Сметная заработная плата, тенге	6113
Нормативная трудоемкость, чел-ч	31

Стоимость оборудования	-
Прочие затраты	-
В том числе строительно монтжные работы	**59 882**
Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	1 629
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	244
Итого с временными зданиями сооружениями	**61 511**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	2 131
Затраты за выслугу лет 1%	615
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	246
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	28
Командировочные расходы	4 593
Итого дополнительные затраты на на строительство	**7 613**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**69 124**
Итого в базовых ценах 2001 года	**69 124**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**188 228**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**15 014**
ВСЕГО в текущих ценах	**203 243**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	4 065
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**207 308**
Скидка подрядчика 0,003100609157%	6
Итого со скидкой подрядчика без НДС	**207 301**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	24 876
ИТОГО ПО АКТУ	**232 177**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **К. Агзамулы**

м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**

м.п.

Технадзор:
ТОО "Zertec"

_____ **Б. Кожахметов**

м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №060140015071/160073/00 от 15.03.2017г.**

Акт №43 приемки выполненных работ за сентябрь 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-12-1. Модуль водоподготовки (п.9). Общестроительные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	49,59	27,84	26,18	1381	1298	426	0,0115	1
		м3 грунта		1,66	7,2	82	357	97	0,025	1
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1,06	262,72	–	278	–	314	1,848	2
		м3 грунта		262,72	–	278	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	40,52	6,48	6,48	263	263	82	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	85	97	0,00806	–
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	40,52	21,55	4,52	873	183	669	0,108	4
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	690	–	97	–	–
5	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	9,98	39,73	37,82	397	377	125	0,013	–

	м3 грунта		1,87	11	19	110	97	0,0376	–
6 П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	17,465	35,53	35,53	621	621	–	–	–
	т		–	–	–	–	100	–	–
7 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	9,98	3,76	3,24	38	32	16	0,00332	–
	м3 грунта		0,48	1,12	5	11	97	0,00371	–
8 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	9,12	6,48	6,48	59	59	18	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	19	97	0,00806	–
9 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,01	134,1	–	135	–	153	0,972	1
	м3 грунта		134,1	–	135	–	113	–	–
10 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	9,12	21,55	4,52	197	41	150	0,108	1
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	155	–	97	–	–
11 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	3,53	4481,35	66,01	15819	233	818	1,35	5
	м3		195,75	24,93	691	88	105	0,1218	–
12 Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	12,9	5674,42	196,62	73200	2536	4694	1,79	23
	м3		272,25	74,27	3512	958	105	0,3628	5
13 4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,00612	63560		389				
	т								
14 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,06	68200		4092				
	т								
15 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,40846	67700		27653				
	т								
16 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1131	33697,62	304,24	3811	34	3942	198	22
	т		33075	114,75	3741	13	105	0,56	–
17 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	7,5	245,44	3,82	1841	29	343	0,212	2

	м2 поверхности								
			37,35	1,44	280	11	118	0,007	–
18 1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,1131	56255		6362				
	т								
19 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	3,6	1729,11	–	6225	–	2352	3,24	12
	м3 подстилающего слоя								
			531	–	1912	–	123	–	–
20 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона В12,5 толщ. 100мм	4,5	5239,21	66,01	23576	297	1043	1,35	6
	м3								
			195,75	24,93	881	112	105	0,1218	1
	Всего прямые затраты				**167210**	**6003**			**79**
					12381	**1764**			**7**
	Стоимость: материалов, тенге				148826				

Накладные расходы, тенге	15145
- заработная плата, тенге	2272
- трудоемкость, чел-ч	8
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	10941
Всего по смете	**193297**
Сметная заработная плата, тенге	16417
Нормативная трудоемкость, чел-ч	94

Стоимость оборудования	-
Прочие затраты	-
В том числе строительно монтжные работы	**193 297**
Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	5 258
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	789
Итого с временными зданиями сооружениями	**198 555**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	6 880
Затраты за выслугу лет 1%	1 986
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	794
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	90

Командировочные расходы	14 827
Итого дополнительные затраты на на строительство	**24 577**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**223 131**
Итого в базовых ценах 2001 года	**223 131**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**607 596**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**48 466**
ВСЕГО в текущих ценах	**656 062**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	13 121
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**669 183**
Скидка подрядчика 0,003100609157%	21
Итого со скидкой подрядчика без НДС	**669 162**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	80 299
ИТОГО ПО АКТУ	**749 462**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **К. Агзамулы**

м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**

м.п.

Технадзор:
ТОО "Zertec"

_____ **Б. Кожахметов**

м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №060140015071/160073/00 от 15.03.2017г.**

Акт №44 приемки выполненных работ за сентябрь 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 4-1-1. Трансформаторная подстанция. Общестроительные работы								
1	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,77	1729,11	–	3061	–	1156	3,24	6
		м3 подстилающего слоя		531	–	940	–	123	–	–
2	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона В12,5 толщ. 100мм	1,77	5239,21	66,01	9273	117	410	1,35	2
		м3		195,75	24,93	346	44	105	0,1218	–
		Всего прямые затраты				**12334**	**117**			**8**
						1286	**44**			**–**
		Стоимость: материалов, тенге				10931				
		Накладные расходы, тенге				1566				
		- заработная плата, тенге				235				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				834				
		Всего по смете				**14733**				
		Сметная заработная плата, тенге				1565				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				9				

Стоимость оборудования	-
Прочие затраты	-
В том числе строительно монтжные работы	**14 733**
Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	401
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	60
Итого с временными зданиями сооружениями	**15 134**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	524
Затраты за выслугу лет 1%	151
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	61
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	
Командировочные расходы	
Итого дополнительные затраты на на строительство	**736**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**15 870**
Итого в базовых ценах 2001 года	**15 870**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**43 215**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**3 447**
ВСЕГО в текущих ценах	**46 662**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	933
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**47 595**
Скидка подрядчика 0,003100609157%	1
Итого со скидкой подрядчика без НДС	**47 594**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	5 711
ИТОГО ПО АКТУ	**53 305**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **К. Агзамулы**

м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**

м.п.

Технадзор:
ТОО "Zertec"

_____ **Б. Кожахметов**

м.п.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №060140015071/160073/00 от 15.03.2017г.**

Акт №45 приемки выполненных работ за сентябрь 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 4-2-1. Дизельная электростанция. Общестроительные работы								
1	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,04	1729,11	–	1798	–	679	3,24	3
		м3 подстилающего слоя		531	–	552	–	123	–	–
2	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона В12,5 толщ. 100мм	0,69	5239,21	66,01	3615	46	160	1,35	1
		м3		195,75	24,93	135	17	105	0,1218	–
		Всего прямые затраты				**5413**	**46**			**4**
						687	**17**			**–**
		Стоимость: материалов, тенге				4680				
		Накладные расходы, тенге				839				
		- заработная плата, тенге				126				
		- трудоемкость, чел-ч				–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				375				
		Всего по смете				**6627**				
		Сметная заработная плата, тенге				830				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				4				

Стоимость оборудования	-
Прочие затраты	-
В том числе строительно монтжные работы	**6 627**
Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	180
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	27
Итого с временными зданиями сооружениями	**6 807**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	236
Затраты за выслугу лет 1%	68
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	27
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	2
Командировочные расходы	430
Итого дополнительные затраты на на строительство	763
Итого с дополнительными затратами на строительство	7 570
Итого в базовых ценах 2001 года	7 570
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	20 615
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	1 644
ВСЕГО в текущих ценах	22 259
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	445
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	22 704
Скидка подрядчика 0,003100609157%	1
Итого со скидкой подрядчика без НДС	**22 703**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	2 724
ИТОГО ПО АКТУ	**25 428**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **К. Агзамулы**

м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**

м.п.

Технадзор:
ТОО "Zertec"

_____ **Б. Кожахметов**

м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №060140015071/160073/00 от 15.03.2017г.**

Акт №47 приемки выполненных работ за сентябрь 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 4-3-2. Наружные сети электроснабжения. КЛ-0,4кВ (наружное освещение ПВС)								
1	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	1,98	389,25	–	771	–	871	2,48	5
		м3 грунта		389,25	–	771	–	113	–	–
2	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	1,32	167,18	–	221	–	250	1,21	2
		м3 грунта		167,18	–	221	–	113	–	–
3	Е1-174-3	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	0,66	134,78	–	89	–	101	0,83	1
		м3 грунта		134,78	–	89	–	113	–	–
4	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 кмК=1,700;	1,122	35,53	35,53	40	40	–	–	–
		т		–	–	–	–	100	–	–
5	Ц8-407-2	Трубы стальные с креплением скобами, диаметр до 40 мм	3	159,9	81,1	480	243	214	0,35	1
		м		54,5	20,3	164	61	95	0,119	–

6 8-6-10	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 40х3 мм	3	96		288				
	м								
7 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	11	36,7	27,8	404	306	164	0,06	1
	м кабеля		8,8	6,9	97	76	95	0,04	–
8 30-8-92	Песок природный	0,66	402		265				
	м3								
9 Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	11	26,4	3,1	290	34	205	0,11	1
	м кабеля		19,1	0,5	210	6	95	0,003	–
10 Ц8-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям масса 1 м до 1 кг	9	23,2	2,1	209	19	144	0,1	1
	м кабеля		16,5	0,3	149	3	95	0,002	–
11 16-1-929	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,025	60116		1503				
	км								
12 Ц10-926-1	Прокладка ленты в траншее ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кзкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0,3;	0,011	6469,41	5158,75	71	57	29	6,3	–
	км кабеля		1310,66	724,68	14	8	133	4,23213	–
13 99-11-25(пл)	Лента сигнальная ТОО "Восто-ИСМО"	11	12		132				
	м								
	Всего прямые затраты				**4763**	**699**			**12**
					1715	**154**			**–**
	Стоимость: материалов, тенге				2349				
	Накладные расходы, тенге				1978				
	- заработная плата, тенге				297				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				404				
	Всего по смете				**7145**				
	Сметная заработная плата, тенге				2166				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				13				

Стоимость оборудования -

Прочие затраты	-
В том числе строительно монтжные работы	**7 145**
Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	194
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	29
Итого с временными зданиями сооружениями	**7 339**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	254
Затраты за выслугу лет 1%	73
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	29
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	3
Командировочные расходы	548
Итого дополнительные затраты на на строительство	**908**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**8 247**
Итого в базовых ценах 2001 года	**8 247**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**22 458**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**1 791**
ВСЕГО в текущих ценах	**24 249**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	485
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**24 734**
Скидка подрядчика 0,003100609157%	1
Итого со скидкой подрядчика без НДС	**24 734**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	2 968
ИТОГО ПО АКТУ	**27 702**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **К. Агзамулы**

м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**

м.п.

Технадзор:
ТОО "Zertec"

_____ **Б. Кожахметов**

м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №060140015071/160073/00 от 15.03.2017г.**

Акт №46 приемки выполненных работ за сентябрь 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 4-3-1. Наружные сети электроснабжения. КЛ-0,4кВ (сети ПВС)								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	34,26	27,84	26,18	954	897	295	0,0115	–
		м3 грунта		1,66	7,2	57	247	97	0,025	1
2	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	22,83	7,57	7,57	173	173	54	–	–
		м3 грунта		–	2,46	–	56	97	0,00942	–
3	Е1-174-3	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	11,43	134,78	–	1541	–	1741	0,83	9
		м3 грунта		134,78	–	1541	–	113	–	–
4	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	19,431	35,53	35,53	690	690	–	–	–
		т		–	–	–	–	100	–	–

5 Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,016	296182,58	–	4739	–	483	175	3
	канало-километр трубопровода		27450	–	439	–	110	–	–
6 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	16	27,7	2,1	443	34	307	0,1	2
	м кабеля		19,7	0,5	315	8	95	0,003	–
7 Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	334	26,4	3,1	8818	1035	6219	0,11	37
	м кабеля		19,1	0,5	6379	167	95	0,003	1
8 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	151	36,7	27,8	5542	4198	2252	0,06	9
	м кабеля		8,8	6,9	1329	1042	95	0,04	6
9 Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	47	11,2	7,9	526	371	237	0,02	1
	м кабеля		3,3	2	155	94	95	0,011	1
10 30-8-92	Песок природный ГОСТ 8736-2014	11,41	402		4587				
	м3								
11 16-1-28976	Кабели силовые АВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0765	48639		3721				
	км								
12 16-1-133	Кабели силовые АВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01028	21991		226				
	км								
13 16-1-138	Кабели силовые АВВГ 4х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1836	184981		33963				
	км								
14 16-3-31	Кабели контрольные КВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	0,0408	95284		3888				
	км								
15 16-3-577	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГнг 4х2,5 ГОСТ 1508-78	0,0357	19442		694				
	км								
16 16-3-591	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГнг 7х2,5 ГОСТ 1508-78	0,0102	39516		403				
	км								
17 Ц10-926-1	Прокладка ОК в траншее ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кзкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	0,148	6469,41	5158,75	957	763	400	6,3	1
	км кабеля								

			1310,66	724,68	194	107	133	4,23213	1
18 99-11-25(пл)	Лента сигнальная ТОО "Восток-ИСМО"	148	12		1776				
	м								
19 Ц8-141-1	Демонтаж кабеля из траншеи ОП ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	115	6,66	0,93	766	107	642	0,033	4
	м кабеля								
			5,73	0,15	659	17	95	0,0009	–
	Всего прямые затраты				**74407**	**8268**			**66**
					11068	**1738**			**10**
	Стоимость: материалов, тенге				55071				

Накладные расходы, тенге	12630
- заработная плата, тенге	1895
- трудоемкость, чел-ч	6
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	5248
Всего по смете	**92285**
Сметная заработная плата, тенге	14701
Нормативная трудоемкость, чел-ч	82

Стоимость оборудования	-
Прочие затраты	-
В том числе строительно монтжные работы	**92 285**
Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	2 510
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	377
Итого с временными зданиями сооружениями	**94 795**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	3 285
Затраты за выслугу лет 1%	948
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	379
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	43
Командировочные расходы	7 079
Итого дополнительные затраты на на строительство	**11 734**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**106 529**
Итого в базовых ценах 2001 года	**106 529**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**290 083**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**23 139**
ВСЕГО в текущих ценах	**313 222**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	6 264

Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**319 486**
Скидка подрядчика 0,003100609157%	10
Итого со скидкой подрядчика без НДС	**319 476**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	38 337
ИТОГО ПО АКТУ	**357 813**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **К. Агзамулы**

м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**

м.п.

Технадзор:
ТОО "Zertec"

_____ **Б. Кожахметов**

м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №060140015071/160073/00 от 15.03.2017г.**

Акт №48 приемки выполненных работ за сентябрь 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 7-3-2. Ограждение ПВС								
1	Е7-24-11	Установка металлических оград по металлическим столбам (без стоимости) / *м оград*	40	503,36 / 249,75	240,24 / 65,38	20134 / 9990	9610 / 2615	17647 / 140	1,42 / 0,2351	57 / 9
2	30-1-6	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 / *м3*	0,9	4752		4277				
3	2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке / *т*	0,00711	134929		959				
4	8-6-79	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 / *м*	19,8	661		13088				
5	2-1-237	Панель сетчатая 3000х1200 / *т*	0,1697	128055		21731				
6	Е7-25-9	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей / *шт*	1	140,09 / 112,5	12,17 / 4,59	140 / 113	12 / 5	165 / 140	0,71 / 0,0225	1 / –
7	2-1-237	Стоимость калитки / *т*	0,01974	128055		2528				

8 1-1-819	Петля накладная	2	40		80				
	шт								
9 Е13-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	17,66	20,57	0,05	363	1	93	0,0295	1
	м2		5,81	0,02	103	–	90	0,0001	–
10 Е13-28-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-113 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	17,66	75,83	0,14	1339	2	90	0,027	–
	м2		5,58	0,04	99	1	90	0,0002	–
11 Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,2	1003,08	–	201	–	117	3,1	1
	м3 подстилающего слоя		474,75	–	95	–	123	–	–
	Всего прямые затраты				**64840**	**9625**			**60**
					10400	**2621**			**9**
	Стоимость: материалов, тенге				44815				
	Накладные расходы, тенге				18112				
	- заработная плата, тенге				2717				
	- трудоемкость, чел-ч				9				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4977				
	Всего по смете				**87929**				
	Сметная заработная плата, тенге				15738				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				78				

Стоимость оборудования	-
Прочие затраты	-
В том числе строительно монтжные работы	**87 929**
Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	2 392
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	359
Итого с временными зданиями сооружениями	**90 321**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	3 130
Затраты за выслугу лет 1%	903
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	361
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	41
Командировочные расходы	6 745
Итого дополнительные затраты на на строительство	**11 180**

Итого с дополнительными затратами на строительство	**101 501**
Итого в базовых ценах 2001 года	**101 501**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**276 391**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**22 047**
ВСЕГО в текущих ценах	**298 438**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	5 969
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**304 406**
Скидка подрядчика 0,003100609157%	9
Итого со скидкой подрядчика без НДС	**304 397**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	36 528
ИТОГО ПО АКТУ	**340 925**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **К. Агзамулы**

м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**

м.п.

Технадзор:
ТОО "Zertec"

_____ **Б. Кожахметов**

м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №060140015071/160073/00 от 15.03.2017г.**

Акт №49 приемки выполненных работ за сентябрь 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 7-4-2. Озеленение ПВС								
1	Е47-5-6	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м в естественном грунте	54	232,07	55,44	12532	2994	13788	1,248	67
		яма		176,63	21,29	9538	1150	129	0,086	5
2	Е47-9-6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	54	796,15	218,24	42992	11785	39082	2,957	160
		шт		507,83	53,2	27423	2873	129	0,223	12
3	30-12-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), с комом размером 0,8х0,6 м, высотой более 3 м	54	3760		203040				
		шт								
4	Е47-25-3	Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	351	225,58	0,34	79179	119	17827	0,2678	94
		м2								

				39,24	0,13	13773	46	129	0,0005	–
5	Е47-26-1	Посев луговых газонов тракторной сеялкой	0,0351	104327,81	1224,31	3662	43	27	0,59	–
		га								
				103,5	482,13	4	17	129	1,99	–
		Всего прямые затраты				**341405**	**14941**			**321**
						50738	**4086**			**17**
		Стоимость: материалов, тенге				275726				
		Накладные расходы, тенге				70724				
		- заработная плата, тенге				10609				
		- трудоемкость, чел-ч				35				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				24728				
		Всего по смете				**436857**				
		Сметная заработная плата, тенге				65433				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				373				

Стоимость оборудования	-
Прочие затраты	-
В том числе строительно монтжные работы	**436 857**
Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	11 883
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	1 782
Итого с временными зданиями сооружениями	**448 740**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	15 549
Затраты за выслугу лет 1%	4 487
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	1 795
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	205
Командировочные расходы	33 509
Итого дополнительные затраты на на строительство	**55 545**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**504 285**
Итого в базовых ценах 2001 года	**504 285**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**1 373 187**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**109 536**
ВСЕГО в текущих ценах	**1 482 723**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	29 654
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**1 512 378**
Скидка подрядчика 0,003100609157%	47
Итого со скидкой подрядчика без НДС	**1 512 331**

Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	181 480
ИТОГО ПО АКТУ	**1 693 811**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **К. Агзамулы**

м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**

М.П.

Технадзор:
ТОО "Zertec"

_____ **Б. Кожахметов**

м.п.