Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района", Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060140015071
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой", Акмолинская область, Целиноградский р/н, а.Косшы, квартал 16, участок 4340 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	040840003535
Договор (контракт)	Договор №060140015071/16007 3/00 от 15.03.17/Кызылжар	

Номер документа	Дата составления
32	25 Августа 2018 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу, в тенге	стоимость, в тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция сетей водоснабжения с.Кызылжар, Целиноградского района , Акмолинской области			шт.	1	25558426.00	25558426.00
				Итого	1	x	25558426.00
						в т. ч. НДС	2738402.79

К оплате по акту : Двадцать пять миллионов пятьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста двадцать шесть тенге 00 тиын (в т.ч. НДС : Два миллиона семьсот тридцать восемь тысяч четыреста два тенге 79 тиын)

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика_____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц.

Акт составлен в двух экземплярах. Перечисленные работы(услуги) выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты заказчиком.

Сдал (Исполнитель) Директор / Акмагамбетов Жанат Канатович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / Агаишулы А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25 Августа 2018 г.

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Утверждена
Прказом председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "_____" _____ 2012г.
№ _____

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования наименование		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименов	Код	Наименов	Код
		060140015071/160073/00	**15.03.2017г.**				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1			Стоимость проч. затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них			на приобрете-ние материалов	другие дополнительные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по стройке	**193 413 482**									
	в т.ч. за отчетный месяц		22 820 023,21							2 738 402,79	25 558 426

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **К. Агзамулы**

м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**

м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №060140015071/160073/00 от 15.03.2017г.**

Акт №17 приемки выполненных работ за август 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №1-1-1. Подготовительные работы площадки водозаборных сооружений								
1	Е7-25-11 (ДМ	Демонтаж сущ. железобетонных столбов ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *шт*	115	1397,57 / 534,6	862,97 / 241,82	160721 / 61479	99242 / 27809	125003 / 140	3,16 / 0,902	363 / 104
2	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка *т*	29,808	27,1 / –	27,1 / –	808 / –	808 / –	– / 100	– / –	– / –
3	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза *т*	29,808	49,5 / –	49,5 / –	1475 / –	1475 / –	– / 100	– / –	– / –
		Всего прямые затраты				**163004 / 61479**	**101525 / 27809**			**363 / 104**
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				125003				
		- заработная плата, тенге				18750				
		- трудоемкость, чел-ч				63				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				9069				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				17825				
		Всего по смете				**305832**				
		Сметная заработная плата, тенге				108038				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				530				
		Стоимость оборудования				-				
		Прочие затраты				-				

1

В том числе строительно монтажные работы	**305 832**
Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	8 319
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	1 248
Итого с временными зданиями сооружениями	**314 151**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	10 885
Затраты за выслугу лет 1%	3 142
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	1 257
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	143
Командировочные расходы	23 459
Итого дополнительные затраты на на строительство	**38 885**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**353 036**
Итого в базовых ценах 2001 года	**353 036**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**961 331**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**76 683**
ВСЕГО в текущих ценах	**1 038 014**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	20 760
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**1 058 775**
Скидка подрядчика 0,003100609157%	33
Итого со скидкой подрядчика без НДС	**1 058 742**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	127 049
ИТОГО ПО АКТУ	**1 185 791**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **К. Агзамулы**
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**
м.п.

Технадзор:
ТОО "Zertec"

_____ **Б. Кожахметов**
м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №060140015071/160073/00 от 15.03.2017г.**

Акт №18 приемки выполненных работ за август 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-2-1. Сети на площадке водопроводных сооружений								
1	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1604,83	29,64	28,03	47567	44983	13497	0,0112	18
		м3 грунта		1,61	7,06	2584	11330	97	0,0245	39
2	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кзкс1=1,1; кзпм1=1,1;	428,38	32,6	30,83	13965	13207	3960	0,01232	5
		м3 грунта		1,77	7,76	758	3324	97	0,02695	12
3	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	66,94	389,25	–	26056	–	29443	2,48	166
		м3 грунта		389,25	–	26056	–	113	–	–
4	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	77,64	42,17	40,26	3274	3126	961	0,0129	1
		м3 грунта		1,86	10,91	144	847	97	0,03733	3
5	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс грузаК=1,750;	135,87	35,53	35,53	4827	4827	–	–	–
		т		–	–	–	–	100	–	–
6	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	77,64	3,76	3,24	292	252	120	0,00332	–
		м3 грунта								

7 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м		0,48	1,12	37	87	97	0,00371	–
	м3 грунта	1999,1	7,57	7,57	15133	15133	4770	–	–
8 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы		–	2,46	–	4918	97	0,00942	19
	м3 грунта	154,56	167,18	–	25839	–	29198	1,21	187
9 0-15-26			167,18	–	25839	–	113	–	–
	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	32,67	85,53	85,53	2794	2794	–	–	–
	маш-ч		–	65,25	–	2132	–	–	–
10 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	24,97	748,4	152,52	18688	3808	6843	1,02	25
	м3 основания		153,68	57,15	3837	1427	130	0,279	7
11 Е22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм с гидравлическим испытанием	0,026	115636,32	31953,19	3007	831	2652	360	9
	км трубопровода		66375	12071,25	1726	314	130	58,95	2
12 8-6-90	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 ммК=1,004;	26,104	1067		27853				
	м								
13 Е22-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм	0,026	337950,19	68162,54	8787	1772	2374	255,7	7
	км трубопровода		44482,5	25749	1157	669	130	125,76	3
14 Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием	0,006	62566,88	6788,5	375	41	376	253	2
	км трубопровода		45675	2565	274	15	130	12,52	–
15 8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 ммК=1,004;	6,024	256		1542				
	м								
16 Е22-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,006	147303,59	29540,14	884	177	363	202,9	1
	км трубопровода		35280	11160	212	67	130	54,5	–
17 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,227	58881,69	25695,31	13366	5833	11772	194	44
	км трубопровода								

18	8-4-858	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-110x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010; *м*		33075	6813,45	7508	1547	130	26,38	6
			229,27	363		83225				
19	Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм *задвижка или клапан*	3	585,99	36,99	1758	111	1291	1,93	6
				317,25	13,5	952	41	130	0,07	–
20	9-2-743	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 *шт*	3	24631		73893				
21	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм *задвижка или клапан*	2	242,08	6,95	484	14	381	0,88	2
				144	2,25	288	5	130	0,01	–
22	9-2-739	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 *шт*	2	8868		17736				
23	Ц12-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на Ру 1 МПа, Dy 65-100 мм ктрр1=1,25; кзпр1=1,25; *шт*	1	845,4	55,8	845	56	717	5	5
				782,5	13,5	783	14	90	0,079	–
24	99-12-17(пп)	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом PN 10, DN 100, ГОСТ 5762-2002 /стоимость 305570:3,103:1,12=87925/ *шт*	1	87925		87925				
25	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм(тройник,переход) *т фасонных частей*	0,038	121294,13	49389,75	4609	1877	4022	312,7	12
				62775	18657	2385	709	130	91,12	3
26	8-10-140	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, д=150 мм *шт*	2	1290		2580				
27	8-10-155	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные переходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 150x100 мм *шт*	2	1220		2440				
28	Е22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм *фланец*	12	231,52	33,52	2778	402	2843	0,9	11
				180	2,25	2160	27	130	0,01	–
29	8-9-115	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80 *шт*	12	765		9180				

5

30	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм *фланец*	2	156,43	21,43	313	43	328	0,6	1
				126	–	252	–	130	–	–
31	8-9-113	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80 *шт*	2	546		1092				
32	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм *фланец*	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
				63	–	252	–	130	–	–
33	8-9-110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80 *шт*	4	251		1004				
34	8-4-951	Муфта защитная-Труба полиэтиленовая д=194мм (прим)К=4,000; *м*	0,6	1795		1077				
35	8-9-115	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 для полиэтиленовых труб *шт*	4	765		3060				
36	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, втулок *шт*	6	300,56	225,63	1803	1354	1002	0,414	2
				69,53	58,98	417	354	130	0,226	1
37	8-4-3412	Втулка под фланец полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	4	1065		4260				
38	8-4-3567	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 26, DN 160, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	2	1588		3176				
39	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	9,14	16017,74	2104,76	146402	19238	35480	13,9	127
				2362,5	623,48	21593	5699	130	2,475	23
40	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *м3*	3,03	17587		53289				
41	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,59 м , диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 *м*	0,59	8294		4893				

6

42	30-18-37								
	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м , диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	6,23	6493		40451				
	м								
43	30-18-38								
	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м , диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90	1,77	8656		15321				
	м								
44	30-18-36								
	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,29 м , диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	0,87	5850		5090				
	м								
45	Е8-6-9	Кладка стен колодцев	0,343	7611,01	296,6	2611	102	415	5,95	2
		м3 кладки								
				915,75	110,25	314	38	118	0,54	–
46	2-1-267	Стремянки	0,105	110909		11645				
		т								
47	Е15-72-1	Цементно-церезитовая штукатурка поверхностей по камню и бетону	17,68	314,94	3,58	5568	63	2335	0,73	13
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				124,88	0,88	2208	16	105	0,0433	1
48	11-4-34	Люк смотрового колодца средний из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством СТ РК 2384-2013	15	10352		155280				
		комплект								
49	Е1-164-3	Разработка вручную в грунтах 3 группы при устройстве колодца на сущ.водопроводе т.ч. п.3.182: ктрр1=1,15; кзпр1=1,15;	8	447,64	–	3581	–	4047	2,852	23
		м3 грунта								
				447,64	–	3581	–	113	–	–
50	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	8	167,18	–	1337	–	1511	1,21	10
		м3 грунта								
				167,18	–	1337	–	113	–	–
51	Е1-165-3	Очистка сущ.колодцев от мусора	2,45	663,75	–	1626	–	1837	4,11	10
		м3 грунта								
				663,75	–	1626	–	113	–	–
52	8-9-115	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80 для п/э труб	1	765		765				
		шт								
53	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых втулок	1	300,56	225,63	301	226	168	0,414	–
		шт								
				69,53	58,98	70	59	130	0,226	–
54	8-4-3383									
	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	699		699				

		шт							
55 Е1-164-3	Разработка вручную в грунтах 3 группы при пересечении с водопроводом и эл.кабелем т.ч. п.3.182: ктрр1=1,15; кзпр1=1,15;	7,6	447,64	–	3402	–	3844	2,852	22
	м3 грунта		447,64	–	3402	–	113	–	–
56 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	7,6	167,18	–	1271	–	1436	1,21	9
	м3 грунта		167,18	–	1271	–	113	–	–
57 Е1-37-3	Восстановление сухого канала в грунтах 3 группы	2,2	279,39	18,61	615	41	567	1,656	4
	м3 грунта		260,78	4,86	574	11	97	0,01676	–
	Всего прямые затраты				**971930**	**120351**			**725**
	Стоимость: материалов, тенге				**113597** 737982	**33650**			**119**
	Накладные расходы, тенге				168881				
	- заработная плата, тенге				25332				
	- трудоемкость, чел-ч				84				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				68449				
	Всего по смете				**1209260**				
	Сметная заработная плата, тенге				172579				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				928				

Стоимость оборудования	-
Прочие затраты	-
В том числе строительно монтжные работы	**1 209 260**
Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	32 892
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	4 934
Итого с временными зданиями сооружениями	**1 242 152**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	43 041
Затраты за выслугу лет 1%	12 422
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	4 969
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	566
Командировочные расходы	92 716
Итого дополнительные затраты на на строительство	**153 713**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**1 395 865**
Итого в базовых ценах 2001 года	**1 395 865**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**3 800 995**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**303 196**
ВСЕГО в текущих ценах	**4 104 191**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	82 084
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**4 186 275**

8

Скидка подрядчика 0,003100609157%	130
Итого со скидкой подрядчика без НДС	**4 186 145**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	502 337
ИТОГО ПО АКТУ	**4 688 482**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **К. Агзамулы**
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**
м.п.

Технадзор:
ТОО "Zertec"

_____ **Б. Кожахметов**
м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №060140015071/160073/00 от 15.03.2017г.**

Акт №19 приемки выполненных работ за август 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-3-1. Насосная станция на водозаборной скважине (п.1). Общестроительные работы								
		Раздел 1 Бурение скважины								
1	Е4-9-2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем /диам. 400мм/ т.ч. п.3.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кзпр1=1,5; кэкс1=1,5; кзпм1=1,5;	5,5	1129,24	929,81	6211	5114	2010	1,0557	6
		м		180,44	171,09	992	941	104	0,7002	4
2	Е4-9-5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем /диам. 400мм/ т.ч. п.3.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кзпр1=1,5; кэкс1=1,5; кзпм1=1,5;	4,5	4465,84	3691,99	20096	16614	6173	4,125	19
		м		718,88	600,28	3235	2701	104	2,3631	11
3	Е4-47-2	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей	10	917,55	708,56	9176	7086	3105	1,19	12
		м		207,45	91,06	2075	911	104	0,332	3
4	8-6-108	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	10	3610		36100				
		м								
5	Е4-59-1	Засыпка гравия или песка в межтрубное пространство при вращательном способе бурения скважины	1	3376,65	131,07	3377	131	2139	11,4	11

	м3								
6 Е4-54-1			2007	49,95	2007	50	104	0,244	–
	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	1	104760,97	80235,97	104761	80236	40151	137	137
	шт								
7 1-1-1014			24525	14082,36	24525	14082	104	49,12	49
	Портландцемент тампонажный бездобавочный	0,5	12300		6150				
	т								
8 Е4-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	1	90284,54	79012,04	90285	79012	25851	57,3	57
	сутки								
			11272,5	13583,94	11273	13584	104	48,14	48
	Итого по разделу 1				**276156**	**188193**			**242**
					44107	**32269**			**115**
	Стоимость: материалов, тенге				43856				
	Накладные расходы, тенге				79429				
	- заработная плата, тенге				11914				
	- трудоемкость, чел-ч				40				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				21335				
	Всего по разделу, тенге				**376920**				
	Сметная заработная плата, тенге				88290				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				397				

Раздел 2 Колодцы

9 Е7-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	2,42	1868,61	1247,36	4522	3019	3126	2,998	7
	м3 сборных железобетонных конструкций								
10 30-18-38			503,55	418,91	1219	1014	140	1,7635	4
	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 2000 мм СТ РК 1971-2010 /КС20.9/К=2,000;	1,78	8656		15408				
	м								
11 30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 2000 мм СТ РК 1971-2010 /КС20.6/	0,59	9522		5618				
	м								

12	30-18-36					
	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 1000 мм СТ РК 1971-2010 /КС10.9/	0,89	4514	4017		
	м					
13	30-18-24					
	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 /ПП20, ПП10/	0,61	17587	10728		
	м3					
14	11-4-34					
	Люк смотрового колодца средний из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с запорным устройством, СТ РК 2384-2013	1	10352	10352		
	комплект					
15	1-1-773					
	Скобы ходовые	9	221	1989		
	шт					
	Итого по разделу 2			**52634**	**3019**	**7**
				1219	**1014**	**4**
	Стоимость: материалов, тенге			48396		
	Накладные расходы, тенге			3126		
	- заработная плата, тенге			469		
	- трудоемкость, чел-ч			2		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			3346		
	Всего по разделу, тенге			**59106**		
	Сметная заработная плата, тенге			2702		
	Нормативная трудоемкость, чел-ч			13		
	Всего прямые затраты			**328790**	**191212**	**249**
				45326	**33283**	**119**
	Стоимость: материалов, тенге			92252		
	Накладные расходы, тенге			82555		
	- заработная плата, тенге			12383		
	- трудоемкость, чел-ч			42		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			24681		
	Всего по смете			**436026**		
	Сметная заработная плата, тенге			90992		
	Нормативная трудоемкость, чел-ч			410		
	Стоимость оборудования			-		
	Прочие затраты			-		

В том числе строительно монтжные работы	**436 026**
Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	11 860
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	1 779
Итого с временными зданиями сооружениями	**447 886**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	15 519
Затраты за выслугу лет 1%	4 479
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	1 792
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	204
Командировочные расходы	33 446
Итого дополнительные затраты на на строительство	**55 440**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**503 326**
Итого в базовых ценах 2001 года	**503 326**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**1 370 576**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**109 327**
ВСЕГО в текущих ценах	**1 479 903**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	29 598
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**1 509 501**
Скидка подрядчика 0,003100609157%	47
Итого со скидкой подрядчика без НДС	**1 509 454**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	181 135
ИТОГО ПО АКТУ	**1 690 589**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **К. Агзамулы**
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**
м.п.

Технадзор:
ТОО "Zertec"

_____ **Б. Кожахметов**
м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №060140015071/160073/00 от 15.03.2017г.**

Акт №20 приемки выполненных работ за август 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-1. Поселковые сети								
1	11-4-34	Люк смотрового колодца средний из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с запорным устройством, СТ РК 2384-2013 *комплект*	20	10352		207040				
		Всего прямые затраты				**207040**	–			–
						–	–			–
		Стоимость: материалов, тенге				207040				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12422				
		Всего по смете				**219462**				
		Сметная заработная плата, тенге				–				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				–				

Стоимость оборудования	-
Прочие затраты	-
В том числе строительно монтажные работы	**219 462**
Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	5 969
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	895
Итого с временными зданиями сооружениями	**225 431**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	7 811
Затраты за выслугу лет 1%	2 254
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	902
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	103

Командировочные расходы	16 826
Итого дополнительные затраты на на строительство	**27 896**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**253 328**
Итого в базовых ценах 2001 года	**253 328**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**689 821**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**55 025**
ВСЕГО в текущих ценах	**744 846**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	14 897
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**759 743**
Скидка подрядчика 0,003100609157%	24
Итого со скидкой подрядчика без НДС	**759 720**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	91 166
ИТОГО ПО АКТУ	**850 886**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **К. Агзамулы**
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**
м.п.

Технадзор:
ТОО "Zertec"

_____ **Б. Кожахметов**
м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №060140015071/160073/00 от 15.03.2017г.**

Акт №21 приемки выполненных работ за август 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-4-1. НС на водозаборной скважине (п.2). АС								
		Раздел 1 Дефектная ведомость								
		1.1 Отделочные работы								
1	Е62-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски	28,9	25,7	–	743	–	780	0,178	5
		м2		25,7	–	743	–	105	–	–
2	Е62-36-7	Очистка потолка от известковой окраски	7,86	30,24	–	238	–	250	0,21	2
		м2		30,24	–	238	–	105	–	–
		1.2 Перекрытие								
3	Е7-13-1 (ДМ)	Демонтаж плит покрытий длиной до 6 м ОП ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кзкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	2	585,18	309,78	1170	620	1029	1,648	3
		шт сборных конструкций		275,4	92,01	551	184	140	0,36848	1
		1.3 Крыша								
4	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	11,4	29,02	2,02	331	23	371	0,1741	2
		м2 кровли		27	0,32	308	4	119	0,0028	–
5	Е46-43-12	Разборка монолитных цементных стяжек	11,4	67,25	28,1	767	320	567	0,246	3
		м2 покрытия		39,15	10,62	446	121	100	0,0518	1
		1.4 Фасад								
6	Е62-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	44	25,7	–	1131	–	1188	0,178	8
		м2								

16

			25,7	–	1131	–	105	–	–
7 Е53-2-1	Разборка кладки стен простых из кирпича	1,74	4899,15	1881	8525	3273	7302	21,241	37
	м3 кладки								
			3018,15	538,09	5252	936	118	2,91	5
1.5 Отмостка									
8 Е46-42-1	Разборка покрытий полов асфальтовых и асфальтобетонных	14	51,1	–	715	–	715	0,2995	4
	м2 покрытия								
			51,1	–	715	–	100	–	–
9 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	4,5	27,1	27,1	122	122	85	–	–
	т								
			–	18,97	–	85	100	0,03984	–
10 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	4,5	49,5	49,5	223	223	–	–	–
	т								
			–	–	–	–	100	–	–
	Итого по разделу 1				**13965**	**4581**			**64**
					9384	**1330**			**7**
	Стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				12287				
	- заработная плата, тенге				1843				
	- трудоемкость, чел-ч				6				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				1007				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1636				
	Всего по разделу, тенге				**27888**				
	Сметная заработная плата, тенге				12557				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				77				

Раздел 2 Чертежи АС

2.1 Стены

11 Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	28,9	124,73	1,83	3605	53	1692	0,3573	10
	м2								
			55,46	0,29	1603	8	105	0,0029	–
12 Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	28,9	77,25	1,19	2233	34	690	0,138	4
	м2 окрашиваемой поверхности								
			22,28	0,45	644	13	105	0,0022	–
13 Е15-69-4	Отделка сборных потолков из плит под окраску или оклейку обоями	7,86	56,76	0,35	446	3	431	0,298	2
	м2 отделываемой поверхности								
			51,98	0,14	409	1	105	0,0007	–

14 Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	7,86	80,07	1,65	629	13	208	0,154	1
			24,53	0,63	193	5	105	0,003	–
2.2 Перекрытие									
15 Е7-13-1	Укладка плит покрытий длиной до 6 м (без стоимости) *шт сборных конструкций*	2	1235,01	387,22	2470	774	1287	2,06	4
			344,25	115,02	689	230	140	0,4606	1
16 Е9-61-13	Монтаж обрамления лаза *т конструкций*	0,02304	9883,8	2860,42	228	66	146	36,3	1
			6300	736,43	145	17	90	3,51	–
17 1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) *т*	0,02304	56632		1305				
18 Е7-20-3	Установка монтажных изделий (МС2) *т стальных элементов*	0,00205	147939,1	1826,1	303	4	25	42,7	–
			8100	690,75	17	1	140	3,37	–
19 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *м2*	1,26	16,58	0,02	21	–	5	0,0213	–
			4,16	–	5	–	90	–	–
20 Е10-55-1	Укладка щитов *м2*	3,24	1292,59	29,74	4188	96	170	0,233	1
			32,85	11,23	106	36	120	0,0549	–
21 Е10-28-12	Обивка дверей кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны *м2 проемов*	1,96	112,19	1,36	220	3	260	0,732	1
			110,03	0,52	216	1	120	0,0025	–
22 1-1-864	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80 *т*	0,014	87586		1226				
23 Е10-52-1	Огнезащита покрытий *м2 обработанной поверхности*	3,24	32,29	0,91	105	3	19	0,029	–
			4,68	0,34	15	1	120	0,00168	–
2.3 Полы									
24 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	7,86	179,64	13,43	1412	106	558	0,366	3
			52,65	5,04	414	40	123	0,0246	–
25 Е11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек *м2 стяжки*	31,44	26,38	0,67	829	21	34	0,0044	–
			0,63	0,25	20	8	123	0,0012	–
26 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм *м2 покрытия*	7,86	256,48	14,76	2016	116	561	0,361	3
			52,43	5,54	412	44	123	0,027	–

27	Е11-15-2								
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=-1,000; *м2 покрытия*	-7,86	30,58	0,67	-240	-5	-18	0,0104	–
28	Е57-23-4		1,69	0,25	-13	-2	123	0,0012	–
	Устройство плинтусов из плиток керамических *м*	10,34	160,14	2,26	1656	23	638	0,2896	3
			49,84	0,34	515	4	123	0,0023	–
	2.4 Крыша								
29	Е58-16-4								
	Устройство покрытия из рулонных материалов на мастике *м2 слоя*	11,4	233,94	0,87	2667	10	152	0,0672	1
			11,09	0,14	126	2	119	0,0014	–
30	Е26-31-1								
	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо *м3 изоляции*	0,798	2139,46	330,46	1707	264	1543	10,58	8
			1809	123,75	1444	99	100	0,6	–
31	1-3-181								
	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие *м3*	0,81396	14600		11884				
32	Е12-17-1								
	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм *м2 стяжки*	11,4	137,36	15,94	1566	182	551	0,243	3
			34,65	5,96	395	68	119	0,0291	–
33	Е12-17-2								
	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек *м2 стяжки*	85,5	5,02	0,14	429	12	15	0,0009	–
			0,11	0,05	9	4	119	0,0003	–
34	Е12-16-1								
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер *м2 кровли*	11,4	24,75	0,22	282	3	99	0,0446	1
			7,2	0,09	82	1	119	0,0004	–
35	Е12-1-4								
	Устройство кровель скатных трехслойных из наплавляемых материалов *м2 кровли*	11,4	599,9	27,39	6839	312	615	0,196	2
			35,1	10,26	400	117	119	0,0501	1
	2.5 Отделка								
36	Е15-51-1								
	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	3	216,25	1,96	649	6	344	0,611	2
			108,9	0,45	327	1	105	0,0262	–
37	Е10-52-1								
	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам *м2 обработанной поверхности*	1,8	32,29	0,91	58	2	11	0,029	–
			4,68	0,34	8	1	120	0,00168	–
	2.6 Фасад								
38	Е8-22-1								
	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	1,74	1357,56	372,83	2362	649	1507	3,72	6

39	30-3-43	Камни бетонные стеновые из легкого бетона на шлаковом вяжущем-шлакоблоки (прим)		594	139,5	1034	243	118	0,68	1
		м3	1,74	6640		11554				
40	Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности								
		м2 окрашиваемой поверхности	44	73,83	1,65	3249	73	503	0,0618	3
				10,24	0,63	451	28	105	0,003	–
		Итого по разделу 2				**65898**	**2823**			**59**
		Стоимость: материалов, тенге				**9666**	**971**			**3**
						53409				
		Накладные расходы, тенге				12046				
		- заработная плата, тенге				1807				
		- трудоемкость, чел-ч				6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4677				
		Всего по разделу, тенге				**82621**				
		Сметная заработная плата, тенге				12444				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				68				

Раздел 3 Реконструкция скважины

41	Е4-9-2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем /диам. 400мм/ т.ч. п.3.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кзпр1=1,5; кэкс1=1,5; кзпм1=1,5;								
		м	5,5	1129,24	929,81	6211	5114	2010	1,0557	6
				180,44	171,09	992	941	104	0,7002	4
42	Е4-9-5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем /диам. 400мм/ т.ч. п.3.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кзпр1=1,5; кэкс1=1,5; кзпм1=1,5;								
		м	4,5	4465,84	3691,99	20096	16614	6173	4,125	19
				718,88	600,28	3235	2701	104	2,3631	11
43	Е4-47-2	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей								
		м	10	917,55	708,56	9176	7086	3105	1,19	12
				207,45	91,06	2075	911	104	0,332	3
44	8-6-108	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80								
		м	10	3610		36100				
45	Е4-59-1	Засыпка гравия или песка в межтрубное пространство при вращательном способе бурения скважины								
		м3	1	6233,07	131,07	6233	131	2139	11,4	11

46	Е4-54-1			2007	49,95	2007	50	104	0,244	–
	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	*шт*	1	104760,97	80235,97	104761	80236	40151	137	137
47	1-1-1014			24525	14082,36	24525	14082	104	49,12	49
	Портландцемент тампонажный бездобавочный	*т*	0,5	12300		6150				
48	Е4-60-1									
	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	*сутки*	1	90284,54	79012,04	90285	79012	25851	57,3	57
				11272,5	13583,94	11273	13584	104	48,14	48
	Итого по разделу 3					**279012**	**188193**			**242**
	Стоимость: материалов, тенге					**44107** 46712	**32269**			**115**
	Накладные расходы, тенге					79429				
	- заработная плата, тенге					11914				
	- трудоемкость, чел-ч					40				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					21506				
	Всего по разделу, тенге					**379947**				
	Сметная заработная плата, тенге					88290				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					397				
	Всего прямые затраты					**358875**	**195597**			**365**
	Стоимость: материалов, тенге					**63157** 100121	**34570**			**125**
	Накладные расходы, тенге					103762				
	- заработная плата, тенге					15564				
	- трудоемкость, чел-ч					52				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге					1007				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					27819				
	Всего по смете					**490456**				
	Сметная заработная плата, тенге					113291				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					542				
	Стоимость оборудования					-				
	Прочие затраты					-				
	В том числе строительно монтжные работы					**490 456**				

Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	13 340
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	2 001
Итого с временными зданиями сооружениями	**503 796**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	17 457
Затраты за выслугу лет 1%	5 038
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	2 015
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	230
Командировочные расходы	37 604
Итого дополнительные затраты на на строительство	**62 344**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**566 140**
Итого в базовых ценах 2001 года	**566 140**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**1 541 622**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**122 971**
ВСЕГО в текущих ценах	**1 664 593**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	33 292
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**1 697 885**
Скидка подрядчика 0,003100609157%	53
Итого со скидкой подрядчика без НДС	**1 697 833**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	203 740
ИТОГО ПО АКТУ	**1 901 573**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **К. Агзамулы**
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**
м.п.

Технадзор:
ТОО "Zertee"

_____ **Б. Кожахметов**
м.п.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**

Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**

Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**

Основание: **Договор №060140015071/160073/00 от 15.03.2017г.**

Форма 2В

Акт №22 приемки выполненных работ за август 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-6-1. Насосная станция 2-го подъема (поз.7). Общестроительные работы								
		Раздел 8 Полы								
		8.1 Тип 3								
1	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем / *м2 площади уплотнения*	5,2	60,16 / 10,51	2,62 / 0,99	313 / 55	14 / 5	74 / 123	0,0681 / 0,0048	– / –
2	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками / *м3 подстилающего слоя*	0,416	6393,68 / 567	– / –	2660 / 236	– / –	290 / 123	3,66 / –	2 / –
3	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм / *м2 стяжки*	5,2	178,28 / 52,2	9,95 / 3,74	927 / 271	52 / 19	357 / 123	0,356 / 0,0182	2 / –
		8.2 Тип 1								
4	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм / *м2 стяжки*	28,5	178,28 / 52,2	9,95 / 3,74	5081 / 1488	284 / 107	1962 / 123	0,356 / 0,0182	10 / 1
5	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе / *м2 покрытия*	28,5	862,41 / 171,68	11,72 / 4,39	24579 / 4893	334 / 125	6172 / 123	1,06 / 0,0214	30 / 1
		Итого по разделу 8				**33560**	**684**			**44**
		Стоимость: материалов, тенге				**6943** / 25933	**256**			**2**

Накладные расходы, тенге	8855
- заработная плата, тенге	1328
- трудоемкость, чел-ч	4
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	2545
Всего по разделу, тенге	**44960**
Сметная заработная плата, тенге	8527
Нормативная трудоемкость, чел-ч	50

Раздел 10 Отделочные работы

10

6	Е15-69-4	Отделка сборных потолков из плит под окраску или оклейку обоями *м2 отделываемой поверхности*	33,7	56,76	0,35	1913	12	1845	0,298	10
				51,98	0,14	1752	5	105	0,0007	–
7	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	33,7	111,88	2,33	3770	79	1576	0,26	9
				43,65	0,88	1471	30	105	0,0043	–
8	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	49,39	218,66	3,39	10800	167	6106	0,65	32
				117	0,72	5779	36	105	0,0505	2
9	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	16,68	227,28	3,43	3791	57	1315	0,4552	8
				73,73	1,31	1230	22	105	0,0063	–
10	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	125,71	106,6	1,88	13401	236	5234	0,231	29
				38,93	0,72	4894	91	105	0,0035	–
11	Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 *м2 поверхности изоляции*	18,75	146,46	50,15	2746	940	2076	0,534	10
				92,03	18,68	1726	350	100	0,092	2
12	1-3-100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012 *м3*	1,875	7594		14239				
13	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,0101	63560		642				
14	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	18,75	922,22	4,92	17292	92	3838	1,15	22

м2 оштукатуриваемой поверхности	193,05	1,87	3620	35	105	0,0091	–
Итого по разделу 10			**68594**	**1583**			**120**
Стоимость: материалов, тенге			**20472**	**569**			**4**
Накладные расходы, тенге			46539				
- заработная плата, тенге			21990				
- трудоемкость, чел-ч			3299				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			11				
			5435				
Всего по разделу, тенге			**96019**				
Сметная заработная плата, тенге			24340				
Нормативная трудоемкость, чел-ч			135				
Всего прямые затраты			**102154**	**2267**			**164**
Стоимость: материалов, тенге			**27415**	**825**			**6**
Накладные расходы, тенге			72472				
- заработная плата, тенге			30845				
- трудоемкость, чел-ч			4627				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			15				
			7980				
Всего по смете			**140979**				
Сметная заработная плата, тенге			32867				
Нормативная трудоемкость, чел-ч			185				

Стоимость оборудования	-
Прочие затраты	-
В том числе строительно монтжные работы	**140 979**
Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	3 835
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	575
Итого с временными зданиями сооружениями	**144 814**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	5 018
Затраты за выслугу лет 1%	1 448
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	579
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	66
Командировочные расходы	10 809
Итого дополнительные затраты на на строительство	**17 920**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**162 734**
Итого в базовых ценах 2001 года	**162 734**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**443 131**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**35 347**
ВСЕГО в текущих ценах	**478 478**

Налоги сборы обязательные платежи (2%)	9 570
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**488 048**
Скидка подрядчика 0,003100609157%	15
Итого со скидкой подрядчика без НДС	**488 033**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	58 564
ИТОГО ПО АКТУ	**546 596**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **К. Агзамулы**
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**
м.п.

Технадзор:
ТОО "Zertec"

_____ **Б. Кожахметов**
м.п.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**

Форма 2В

Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**

Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**

Основание: **Договор №060140015071/160073/00 от 15.03.2017г.**

Акт №23 приемки выполненных работ за август 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-7-1. Резервуар для воды емк.500 м3 (п.3). Общестроительные работы								
1	Е7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм / *м3 сборных железобетонных конструкций*	0,64	2804,14 / 812,93	1856,11 / 597,97	1795 / 520	1188 / 383	1264 / 140	4,933 / 2,3715	3 / 2
2	30-18-26	Стоимость камеры приборов (прим) / *м3*	0,64	11166		7146				
3	Е9-53-1	Монтаж конструкций люков, лазов (АС4) / *т конструкций*	0,178	149735,01 / 12892,5	1133,15 / 398,25	26653 / 2295	202 / 71	2129 / 90	82,1 / 1,95	15 / –
4	2-1-267	Съемная лестница / *т*	0,00425	110909		471				
5	Е6-19-2	Устройство обетонирования / *м3*	0,3	6312,47 / 722,25	283,24 / 106,99	1894 / 217	85 / 32	261 / 105	4,15 / 0,5226	1 / –
6	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 / *м3*	0,3	379		114				
7	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 / *м3*	0,3	441		132				
8	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм / *м трубопровода*	0,65	524,07 / 76,95	10,34 / 3,87	341 / 50	7 / 3	68 / 128	0,433 / 0,0189	– / –
9	Е16-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм	0,25	819,42	12,21	205	3	31	0,555	–

		м трубопровода							
				92,93	4,57	23	1	128	0,0223	–
10	E13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 *м2*	18,4	71,5	0,12	1316	2	47	0,0138	–
				2,77	0,05	51	1	90	0,0002	–
11	E13-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме *м2*	2	612,02	1,57	1224	3	235	0,67	1
				130,5	–	261	–	90	–	–
12	E41-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя ("Техномаст") *м2*	7,3	174,84	7,38	1276	54	706	0,571	4
				90,23	2,79	659	20	104	0,0136	–
13	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	2	178,28	9,95	357	20	137	0,356	1
				52,2	3,74	104	7	123	0,0182	–
14	E52-12-2	Водоотлив из подвала электрическими (механическими) насосами *м3 воды*	220	12,35	2,22	2717	488	2239	0,07	15
				10,13	0,36	2229	79	97	0,004	1
15	E1-153-1	Отмывка стен, потолка,днища в 4 струи (прим) *м2*	547,2	19,29	16,91	10555	9253	3180	0,0159	9
				2,12	3,87	1160	2118	97	0,0172	9
16	E61-2-1	Заделка повреждений бетонных стен и углов ремонтным раствором EMACO S88CK толщина слоя до 20 мм *м2*	8,64	386,25	33,79	3337	292	3208	2,056	18
				347,96	5,62	3006	49	105	0,031	–
17	99-1-15(пл)	Ремонтный раствор EMACO S88C ТОО "Идеал Трейд" *кг*	9,504	56		532				
18	E61-4-1	Заделка повреждений покрытия ремонтным составом EMACO S88C, толщина слоя до 20 мм *м2*	11,5	432,1	34,56	4969	397	4768	2,277	26
				389,14	5,74	4475	66	105	0,032	–
19	99-1-15(пл)	Ремонтный раствор EMACO S88C ТОО "Идеал Трейд" *кг*	12,65	56		708				
20	E57-15-1	Заделка повреждений днища ремонтным составом EMACO S88C *м2*	14,4	119,04	14,01	1714	202	1807	0,674	10
				99,79	2,21	1437	32	123	0,0122	–
21	99-1-15(пл)	Ремонтный раствор EMACO S88C ТОО "Идеал Трейд" *кг*	15,84	56		887				
22	E41-1-3	Штукатурная изоляция стен материалом MASTERSEAL 501 *м2*	172,8	193,98	48,92	33520	8453	29360	0,888	153
				144,9	18,47	25039	3192	104	0,0903	16

23	99-1-16(пл)	Гидроизоляционный материал MASTERSEAL 501	кг	172,8	127		21946				
24	Е41-1-1	Штукатурная изоляция потолка	м2	230,4	68,74	7,38	15838	1700	15333	0,41	94
					61,2	2,79	14100	643	104	0,0136	3
25	99-1-16(пл)	Гидроизоляционный материал MASTERSEAL 501 ТОО "Идеал Трейд"	кг	230,4	127		29261				
26	Е41-1-1	Штукатурная изоляция пола днища	м2	144	68,74	7,38	9899	1063	9584	0,41	59
					61,2	2,79	8813	402	104	0,0136	2
27	99-1-16(пл)	Гидроизоляционный материал MASTERSEAL 501 ТОО "Идеал Трейд"	кг	144	127		18288				
28	Е61-7-1	Заделка углов и стыков ремонтным раствором EMACO S88C	м2	2,4	721,29	67,78	1731	163	1652	3,852	9
					644,33	11,29	1546	27	105	0,0624	–
29	99-1-15(пл)	Ремонтный раствор EMACO S88C ТОО "Идеал трейд"	кг	2,64	56		148				
30	Е9-29-1 (ДМ)	Демонтаж лестниц ОПс ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кзкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	0,094	8442,45	3833,1	794	360	347	17,34	2
					3024	1087	284	102	90	3,822	–
31	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных	т конструкций	0,094	13686,56	5475,86	1287	515	558	28,9	3
					5040	1552,87	474	146	90	5,46	1
32	2-1-267	Лестницы	т	0,094	110909		10425				
33	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,3	16,58	0,02	22	–	5	0,0213	–
					4,16	–	5	–	90	–	–
34	Е69-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях	отверстие	2	341,53	229,14	683	458	402	0,7339	1
					112,39	88,29	225	177	100	0,484	1
35	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	т	0,121	27,1	27,1	3	3	2	–	–
					–	18,97	–	2	100	0,03984	–
36	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	т	0,121	49,5	49,5	6	6	–	–	–
					–	–	–	–	100	–	–
		Всего прямые затраты					**212194**	**24917**			**424**
		Стоимость: материалов, тенге					**66973**	**7553**			**35**
							120304				

Накладные расходы, тенге	77323
- заработная плата, тенге	11598
- трудоемкость, чел-ч	39
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	149
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	17380
Всего по смете	**306897**
Сметная заработная плата, тенге	86124
Нормативная трудоемкость, чел-ч	498

Стоимость оборудования	-
Прочие затраты	-
В том числе строительно монтжные работы	**306 897**
Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	8 348
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	1 252
Итого с временными зданиями сооружениями	**315 245**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	10 923
Затраты за выслугу лет 1%	3 152
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	1 261
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	172
Командировочные расходы	28 210
Итого дополнительные затраты на на строительство	**43 719**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**358 963**
Итого в базовых ценах 2001 года	**358 963**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**977 471**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**77 970**
ВСЕГО в текущих ценах	**1 055 442**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	21 109
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**1 076 551**
Скидка подрядчика 0,003100609157%	33
Итого со скидкой подрядчика без НДС	**1 076 517**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	129 182
ИТОГО ПО АКТУ	**1 205 699**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
_____ **К. Агзамулы**
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
_____ **Ж. Акмагамбетов**
м.п.

Технадзор:
ТОО "Zeniec"
_____ **Б. Кожахметов**
м.п.

30

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**

Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**

Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**

Основание: **Договор №060140015071/160073/00 от 15.03.2017г.**

Форма 2В

Акт №24 приемки выполненных работ за август 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-8-1. Резервуар для воды емк.500 м3 (п.3). Общестроительные работы								
1	Е7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм / *м3 сборных железобетонных конструкций*	0,64	2804,14 / 812,93	1856,11 / 597,97	1795 / 520	1188 / 383	1264 / 140	4,933 / 2,3715	3 / 2
2	30-18-26	Стоимость камеры приборов (прим) / *м3*	0,64	11166		7146				
3	Е9-53-1	Монтаж конструкций люков, лазов (АС4) / *т конструкций*	0,178	149735,01 / 12892,5	1133,15 / 398,25	26653 / 2295	202 / 71	2129 / 90	82,1 / 1,95	15 / –
4	2-1-267	Съемная лестница / *т*	0,00425	110909		471				
5	Е6-19-2	Устройство обетонирования / *м3*	0,3	6312,47 / 722,25	283,24 / 106,99	1894 / 217	85 / 32	261 / 105	4,15 / 0,5226	1 / –
6	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 / *м3*	0,3	379		114				
7	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 / *м3*	0,3	441		132				
8	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм / *м трубопровода*	0,65	524,07 / 76,95	10,34 / 3,87	341 / 50	7 / 3	68 / 128	0,433 / 0,0189	– / –
9	Е16-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм	0,25	819,42	12,21	205	3	31	0,555	–

		м трубопровода		92,93	4,57	23	1	128	0,0223	–
10	Е13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 *м2*	18,4	71,5	0,12	1316	2	47	0,0138	–
				2,77	0,05	51	1	90	0,0002	–
11	Е13-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме *м2*	2	612,02	1,57	1224	3	235	0,67	1
				130,5	–	261	–	90	–	–
12	Е41-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя ("Техномаст") *м2*	7,3	174,84	7,38	1276	54	706	0,571	4
				90,23	2,79	659	20	104	0,0136	–
13	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	2	178,28	9,95	357	20	137	0,356	1
				52,2	3,74	104	7	123	0,0182	–
14	Е52-12-2	Водоотлив из подвала электрическими (механическими) насосами *м3 воды*	220	12,35	2,22	2717	488	2239	0,07	15
				10,13	0,36	2229	79	97	0,004	1
15	Е1-153-1	Отмывка стен, потолка,днища в 4 струи (прим) *м2*	547,2	19,29	16,91	10555	9253	3180	0,0159	9
				2,12	3,87	1160	2118	97	0,0172	9
16	Е61-2-1	Заделка повреждений бетонных стен и углов ремонтным раствором EMACO S88CK толщина слоя до 20 мм *м2*	8,64	386,25	33,79	3337	292	3208	2,056	18
				347,96	5,62	3006	49	105	0,031	–
17	99-1-15(пл)	Ремонтный раствор EMACO S88C ТОО "Идеал Трейд" *кг*	9,504	56		532				
18	Е61-4-1	Заделка повреждений покрытия ремонтным составом EMACO S88C, толщина слоя до 20 мм *м2*	11,5	432,1	34,56	4969	397	4768	2,277	26
				389,14	5,74	4475	66	105	0,032	–
19	99-1-15(пл)	Ремонтный раствор EMACO S88C ТОО "Идеал Трейд" *кг*	12,65	56		708				
20	Е57-15-1	Заделка повреждений днища ремонтным составом EMACO S88C *м2*	14,4	119,04	14,01	1714	202	1807	0,674	10
				99,79	2,21	1437	32	123	0,0122	–
21	99-1-15(пл)	Ремонтный раствор EMACO S88C ТОО "Идеал Трейд" *кг*	15,84	56		887				
22	Е41-1-3	Штукатурная изоляция стен материалом MASTERSEAL 501 *м2*	172,8	193,98	48,92	33520	8453	29360	0,888	153
				144,9	18,47	25039	3192	104	0,0903	16

Накладные расходы, тенге	77323
- заработная плата, тенге	11598
- трудоемкость, чел-ч	39
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	149
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	17380
Всего по смете	**306897**
Сметная заработная плата, тенге	86124
Нормативная трудоемкость, чел-ч	498

Стоимость оборудования	-
Прочие затраты	-
В том числе строительно монтжные работы	**306 897**
Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	8 348
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	1 252
Итого с временными зданиями сооружениями	**315 245**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	10 923
Затраты за выслугу лет 1%	3 152
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	1 261
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	172
Командировочные расходы	28 210
Итого дополнительные затраты на на строительство	**43 719**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**358 963**
Итого в базовых ценах 2001 года	**358 963**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**977 471**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**77 970**
ВСЕГО в текущих ценах	**1 055 442**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	21 109
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**1 076 551**
Скидка подрядчика 0,003100609157%	33
Итого со скидкой подрядчика без НДС	**1 076 517**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	129 182
ИТОГО ПО АКТУ	**1 205 699**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
_____ **К. Агзамулы**
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
_____ **Ж. Акмагамбетов**
м.п.

Технадзор:
ТОО "Zertec"
_____ **Б. Кожахметов**
м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №060140015071/160073/00 от 15.03.2017г.**

Акт №25 приемки выполненных работ за август 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 7-3-1. Ограждение площадки водозабора								
1	Е7-24-12	Установка металлических оград по металлическим столбам / *м оград*	419,1	517,64 / 261	243,27 / 66,53	216943 / 109385	101954 / 27883	192175 / 140	1,49 / 0,2407	624 / 101
2	30-1-6	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В12,5 (М-150) / *м3*	27	4752		128304				
3	2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке / *т*	1,3122	134929		177054				
4	1-1-435	Настил профилированный оцинкованныйК=2,500; / *м2*	1047,75	896		938784				
5	8-6-90	Трубы электросварные прямошовные 159х4,5 ммК=211,000; / *м*	643,55	1067		686668				

6	Е11-2-3								
	Устройство гравийно-песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	3,4	1003,08	–	3410	–	1985	3,1	11
	м3 подстилающего слоя		474,75	–	1614	–	123	–	–
7	Т1-34-13								
	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высота 2 м, тип ВМ4В – строительные работы	1	47820,3	2530,32	47820	2530	6426	23	23
	ворота		3811,5	778,32	3812	778	140	3,8	4
8	Т1-34-14								
	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высота 2 м, тип ВМ4В – монтаж металлоконструкций	1	28439,52	49,96	28440	50	3060	20	20
	ворота		3384,96	14,96	3385	15	90	0,055	–
9	Т1-34-44								
	Калитки металлические, высота 2 м, тип КМ1В; высота 1,6 м, тип КМ3Б; высота 2 м, тип КМ4В – монтаж металлоконструкцийК=-1,000;	-1	5223,59	9,37	-5224	-9	-565	3,6	-4
	калитка		626,22	1,87	-626	-2	90	0,007	–
10	Е9-29-1								
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,40509	13686,56	5475,86	5544	2218	2404	28,9	12
	т конструкций		5040	1552,87	2042	629	90	5,46	2
11	1-1-906								
	Швеллеры из горячекатаного проката № 18	0,19744	58319		11515				
	т								
12	1-1-4476								
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,066	48718		3215				
	т								
13	1-1-4147								
	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,06207	61727		3831				
	т								
14	1-1-4151								
	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,00706	60703		429				
	т								

15 8-6-57	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	44,4	116		5150				
	м								
16 E15-179-6	Двухслойная окраска кузбасским лаком	10,1	89,06	–	900	–	878	0,517	5
	м2 окрашиваемой поверхности								
			82,8	–	836	–	105	–	–
	Всего прямые затраты				**2252783**	**106743**			**691**
					120448	**29303**			**107**
	Стоимость: материалов, тенге				2025592				
	Накладные расходы, тенге				206363				
	- заработная плата, тенге				30954				
	- трудоемкость, чел-ч				103				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				147549				
	Всего по смете				**2606695**				
	Сметная заработная плата, тенге				180705				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				901				

Стоимость оборудования	-
Прочие затраты	-
В том числе строительно монтжные работы	**2 606 695**
Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	70 902
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	10 635
Итого с временными зданиями сооружениями	**2 677 597**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	92 779
Затраты за выслугу лет 1%	26 776
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	10 710
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	1 221
Командировочные расходы	199 949
Итого дополнительные затраты на на строительство	**331 435**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**3 009 032**
Итого в базовых ценах 2001 года	**3 009 032**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**8 193 715**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**653 592**

ВСЕГО в текущих ценах	**8 847 307**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	176 946
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**9 024 253**
Скидка подрядчика 0,003100609157%	280
Итого со скидкой подрядчика без НДС	**9 023 973**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	1 082 877
ИТОГО ПО АКТУ	**10 106 850**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **К. Агзамулы**
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**
м.п.

Технадзор:
ТОО "Zertec"

_____ **Б. Кожахметов**
м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №060140015071/160073/00 от 15.03.2017г.**

Акт №26 приемки выполненных работ за август 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 7-1-1. Вертикальная планировка площадки водозабора								
1	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы(растительный) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	306,3	7,91	7,91	2423	2423	763	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	787	97	0,00984	3
2	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы(растительный) одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	306,3	26,21	25,03	8028	7667	2356	0,008	2
		м3 грунта		1,15	6,78	352	2077	97	0,0232	7
3	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 кмК=1,200;	367,56	35,53	35,53	13059	13059	–	–	–
		т		–	–	–	–	100	–	–
4	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м(выемка)	153	10,93	10,93	1672	1672	527	–	–
		м3 грунта		–	3,55	–	543	97	0,0136	2
5	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы(недостающий)	186,2	42,17	40,26	7852	7496	2306	0,0129	2
		м3 грунта		1,86	10,91	346	2031	97	0,03733	7
6	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 кмК=1,750;	325,85	35,53	35,53	11577	11577	–	–	–
		т								

38

			–	–	–	–	100	–	–
7 Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (насыпь)	339,2	10,93	10,93	3707	3707	1168	–	–
	м3 грунта		–	3,55	–	1204	97	0,0136	5
8 Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	339,2	12,51	12,51	4243	4243	1408	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,28	–	1452	97	0,01399	5
	Всего прямые затраты				**52561**	**51844**			**4**
					698	**8094**			**29**
	Стоимость: материалов, тенге				19				
	Накладные расходы, тенге				8528				
	- заработная плата, тенге				1279				
	- трудоемкость, чел-ч				4				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3665				
	Всего по смете				**64754**				
	Сметная заработная плата, тенге				10071				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				37				

Стоимость оборудования	-
Прочие затраты	-
В том числе строительно монтжные работы	**64 754**
Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	1 761
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	264
Итого с временными зданиями сооружениями	**66 515**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	2 305
Затраты за выслугу лет 1%	665
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	266
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	30
Командировочные расходы	4 967
Итого дополнительные затраты на на строительство	**8 233**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**74 748**
Итого в базовых ценах 2001 года	**74 748**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**203 543**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**16 236**
ВСЕГО в текущих ценах	**219 779**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	4 396
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**224 174**
Скидка подрядчика 0,003100609157%	8

Итого со скидкой подрядчика без НДС	**224 166**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	26 900
ИТОГО ПО АКТУ	**251 066**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **К. Агзамулы**
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**
м.п.

Технадзор:
ТОО "Zertec"

_____ **Б. Кожахметов**
м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №060140015071/160073/00 от 15.03.2017г.**

Акт №27 приемки выполненных работ за август 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №7-1-2. Вертикальная планировка ПВС								
1	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы(растительный) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	577	7,91	7,91	4564	4564	1439	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	1483	97	0,00984	6
2	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=9,000;	1242	7,32	7,32	9091	9091	2867	–	–
		м3 грунта		–	2,38	–	2956	97	0,00911	11
3	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы(растительный) одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	439	26,21	25,03	11506	10988	3377	0,008	4
		м3 грунта		1,15	6,78	505	2976	97	0,0232	10
4	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 кмК=1,200;	526,8	35,53	35,53	18717	18717	–	–	–
		т		–	–	–	–	100	–	–
5	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	439	3,07	2,66	1348	1168	562	0,00272	1
		м3 грунта								

6 Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м(выемка)		0,39	0,93	171	408	97	0,00305	1
	м3 грунта	444	10,93	10,93	4853	4853	1529	–	–
7 Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы(недостающий)		–	3,55	–	1576	97	0,0136	6
	м3 грунта	252	42,17	40,26	10627	10146	3121	0,0129	3
8 П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 кмК=1,750;		1,86	10,91	469	2749	97	0,03733	9
	т	441	35,53	35,53	15669	15669	–	–	–
9 Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м(насыпь)		–	–	–	–	100	–	–
	м3 грунта	696	10,93	10,93	7607	7607	2397	–	–
10 Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т		–	3,55	–	2471	97	0,0136	9
	м3 уплотненного грунта	696	12,51	12,51	8707	8707	2890	–	–
			–	4,28	–	2979	97	0,01399	10
	Всего прямые затраты				**92689**	**91510**			**8**
	Стоимость: материалов, тенге				**1145** 34	**17598**			**62**
	Накладные расходы, тенге				18182				
	- заработная плата, тенге				2727				
	- трудоемкость, чел-ч				9				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6652				
	Всего по смете				**117523**				
	Сметная заработная плата, тенге				21470				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				79				
	Стоимость оборудования				-				
	Прочие затраты				-				
	В том числе строительно монтжные работы				**117 523**				

42

Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	3 197
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	479
Итого с временными зданиями сооружениями	**120 720**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	4 183
Затраты за выслугу лет 1%	1 207
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	483
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	55
Командировочные расходы	9 015
Итого дополнительные затраты на на строительство	**14 943**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**135 663**
Итого в базовых ценах 2001 года	**135 663**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**369 415**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**29 467**
ВСЕГО в текущих ценах	**398 882**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	7 978
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**406 860**
Скидка подрядчика 0,003100609157%	13
Итого со скидкой подрядчика без НДС	**406 847**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	48 822
ИТОГО ПО АКТУ	**455 669**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **К. Агзамулы**
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**
м.п.

Технадзор:
ТОО "Zertec"

_____ **Б. Кожахметов**
м.п.

43

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №060140015071/160073/00 от 15.03.2017г.**

Акт №28 приемки выполненных работ за август 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 7-2-1. Покрытие площадки водозабора								
1	Е27-29-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке дресвы с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *м2 покрытия*	1019,5	44,02	36,34	44878	37049	27092	0,0495	50
				7,58	12,4	7728	12642	133	0,04359	44
2	99-12-12(пл)	Дресва с коэф. уплотнения 1,1 /стоимость 600:3,103:1,12=173/К=1,400; *т*	235,508	173		40743				
3	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,400; *т*	235,508	84,26	84,26	19844	19844	–	–	–
				–	–	–	–	100	–	–
		Всего по разделу, тенге				**140510**				
		Сметная заработная плата, тенге				24434				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				108				
		Всего прямые затраты				**105465**	**56893**			**50**
						7728	**12642**			**44**
		Стоимость: материалов, тенге				40844				
		Накладные расходы, тенге				27092				
		- заработная плата, тенге				4064				

44

- трудоемкость, чел-ч	14
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	7953
Всего по смете	**140510**
Сметная заработная плата, тенге	24434
Нормативная трудоемкость, чел-ч	108

Стоимость оборудования	-
Прочие затраты	-
В том числе строительно монтжные работы	**140 510**
Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	3 822
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	573
Итого с временными зданиями сооружениями	**144 332**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	5 001
Затраты за выслугу лет 1%	1 443
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	577
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	66
Командировочные расходы	10 778
Итого дополнительные затраты на на строительство	**17 866**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**162 198**
Итого в базовых ценах 2001 года	**162 198**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**441 671**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**35 231**
ВСЕГО в текущих ценах	**476 902**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	9 538
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**486 440**
Скидка подрядчика 0,003100609157%	15
Итого со скидкой подрядчика без НДС	**486 424**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	58 371
ИТОГО ПО АКТУ	**544 795**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **К. Агзамулы**
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**
м.п.

Технадзор:
ТОО "Zertec"

_____ **Б. Кожахметов**
м.п.

45

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №060140015071/160073/00 от 15.03.2017г.**

Акт №29 приемки выполненных работ за август 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 7-2-2. Покрытие ПВС								
		Раздел 1 Щебеночное покрытие								
1	Е27-29-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 20 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), ЩПС	1040	44,02	36,34	45781	37794	27636	0,0495	51
		м2 покрытия		7,58	12,4	7883	12896	133	0,04359	45
2	99-12-13(пл)	Щебеночно-песчаная смесь с коэф. уплотнения 1,1 /стоимость 1300:3,103:1,12=374/К=1,400;	320,32	374		119800				
		т								
3	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	320,32	84,26	84,26	26990	26990	–	–	–
		т		–	–	–	–	100	–	–
		Итого по разделу 1				**192571**	**64784**			**51**
						7883	**12896**			**45**
		Стоимость: материалов, тенге				119904				
		Накладные расходы, тенге				27636				

46

	- заработная плата, тенге				4145				
	- трудоемкость, чел-ч				14				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13212				
	Всего по разделу, тенге				**233419**				
	Сметная заработная плата, тенге				24924				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				110				
Раздел 2 Местный уплотненный грунт									
4 E27-3-1	Укрепление навесными фрезами однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см смешением грунтов с цементом	18	120,42	77,94	2168	1403	334	0,0163	–
	м2 основания или покрытия		2,57	11,41	46	205	133	0,03952	1
5 1-1-1008	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	0,3024	7580		2292				
	т								
	Итого по разделу 2				**4460**	**1403**			**–**
					46	**205**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				3011				
	Накладные расходы, тенге				334				
	- заработная плата, тенге				50				
	- трудоемкость, чел-ч				–				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				288				
	Всего по разделу, тенге				**5082**				
	Сметная заработная плата, тенге				301				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
	Всего прямые затраты				**197031**	**66187**			**51**
					7929	**13101**			**46**
	Стоимость: материалов, тенге				122915				
	Накладные расходы, тенге				27970				
	- заработная плата, тенге				4195				
	- трудоемкость, чел-ч				14				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13500				
	Всего по смете				**238501**				

Сметная заработная плата, тенге	25225
Нормативная трудоемкость, чел-ч	111

Стоимость оборудования	-
Прочие затраты	-
В том числе строительно монтжные работы	**238 501**
Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	6 487
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	973
Итого с временными зданиями сооружениями	**244 988**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	8 489
Затраты за выслугу лет 1%	2 450
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	980
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	111
Командировочные расходы	18 295
Итого дополнительные затраты на на строительство	**30 325**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**275 313**
Итого в базовых ценах 2001 года	**275 313**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**749 688**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**59 801**
ВСЕГО в текущих ценах	**809 489**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	16 190
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**825 679**
Скидка подрядчика 0,003100609157%	26
Итого со скидкой подрядчика без НДС	**825 653**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	99 078
ИТОГО ПО АКТУ	**924 731**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **К. Агзамулы**

м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**

м.п.

Технадзор:
ТОО "Zertec"

_____ **Б. Кожахметов**

м.п.

48.