Утверждена
Прказом председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "_____" _____ 2012г
№ _____

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2018 года

(представляется с нисходящим субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - инструкциям и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование наименов	Источник финансирования наименование Код	Организационно-правовая форма Наименов	Организационно-правовая форма Код
		060140015071/160073/00	**15.03.2017г.**				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1: СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость проч. затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по стройке	**167 855 056**									
	в т.ч. за отчетный месяц		38 191 249,11							4 582 949,89	42 774 199

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **К. Агзамулы**
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**
м.п.

Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района", Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060140015071
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой", Акмолинская область, Целиноградский р/н, а.Косшы, квартал 16, участок 4340 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	040840003535

Договор (контракт) Договор №060140015071/16007 3/00 от 15.03.17/Кызылжар

Номер документа	Дата составления
20	26 Июля 2018 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу, в тенге	стоимость, в тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция сетей водоснабжения с.Кызылжар, Целиноградского района , Акмолинской области			шт.	1	42674199.00	42674199.00
				Итого	1	x	42674199.00
						в т. ч. НДС	4572235.61

К оплате по акту : Сорок два миллиона шестьсот семьдесят четыре тысячи сто девяносто девять тенге 00 тиын (в т.ч. НДС : Четыре миллиона пятьсот семьдесят две тысячи двести тридцать пять тенге 61 тиын)

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика_____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц.

Акт составлен в двух экземплярах. Перечисленные работы(услуги) выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты заказчиком.

Сдал (Исполнитель) Директор / Акмагамбетов Жанат Канатович
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) / /
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26 Июля 2018 г.

М.П.

*Применяется для времени передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Заменить Р-1

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г.

Цены региона Акмолинская обл

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №060140015071/160073/00 от 15.03.2017г.**

Акт №11 приемки выполненных работ за июль 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-1. Поселковые сети								
1	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 / *м3 грунта*	5774	35,29 / 2,1	33,19 / 9,13	203764 / 12125	191639 / 52717	62897 / 97	0,0146 / 0,0317	84 / 183
2	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы / *м3 грунта*	173	389,25 / 389,25	– / –	67340 / 67340	– / –	76094 / 113	2,48 / –	429 / –
3	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м / *м3 грунта*	5498	7,57 / –	7,57 / 2,46	41620 / –	41620 / 13525	13119 / 97	– / 0,00942	– / 52
4	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками / *м3 уплотненного грунта*	77608,66	25,65 / 20,27	5,38 / –	1990662 / 1573128	417535 / –	1525934 / 97	0,129 / –	10012 / –
5	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы / *м3 грунта*	273	167,18 / 167,18	– / –	45640 / 45640	– / –	51573 / 113	1,21 / –	330 / –
6	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы / *м3 основания*	62	748,4 / 153,68	152,52 / 57,15	46401 / 9528	9456 / 3543	16992 / 130	1,02 / 0,279	63 / 17

7	Е1-171-2								
	Крепление инвентарными щитами стенок траншей	655	471,63	6,82	308918	4467	25196	0,202	132
	м2 креплений		31,5	2,54	20633	1664	113	0,0122	8
8	Е22-11-3								
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,303	58881,69	25695,31	17841	7786	15712	194	59
	км трубопровода		33075	6813,45	10022	2064	130	26,38	8
9	8-4-858								
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-110x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	271,69	363		98623				
	м								
10	Е22-11-2								
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	0,028	51202,26	20326,01	1434	569	1317	179	5
	км трубопровода		30825	5353,43	863	150	130	20,64	1
11	8-4-855								
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-63x2,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	52,52	113		5935				
	м								
12	Е22-11-1								
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм (вводы не учтенные проектом)	0,627	47611,09	17877,09	29852	11209	28038	173	108
	км трубопровода		29700	4698,68	18622	2946	130	18,1	11
13	8-4-997								
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-20x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	273,71	30		8211				
	м								
14	8-4-969								
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6-25x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	307,04	38		11668				
	м								
15	8-4-940								
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	52,52	49		2573				
	м								
16	8-4-997								
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-20x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	710	30		21300				
	м								
17	8-4-969								
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6-25x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1230	38		46740				
	м								
18	8-4-940								
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	315	49		15435				
	м								

19	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм							
		задвижка или клапан	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
				144	2,25	144	2	130	0,01	–
20	9-2-739	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002								
		шт	1	8868		8868				
21	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм								
		задвижка или клапан	15	411,46	17,71	6172	266	4650	1,4	21
				231,75	6,75	3476	101	130	0,03	–
22	9-2-742	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002								
		шт	15	14645		219675				
23	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм								
		фланец	12	74,06	9,93	889	119	983	0,32	4
				63	–	756	–	130	–	–
24	8-9-110	Фланцы стальные приварные PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80								
		шт	12	251		3012				
25	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм								
		фланец	93	156,43	21,43	14548	1993	15233	0,6	56
				126	–	11718	–	130	–	–
26	8-9-113	Фланцы стальные приварные PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80								
		шт	93	546		50778				
27	Е22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм								
		фланец	4	231,52	33,52	926	134	948	0,9	4
				180	2,25	720	9	130	0,01	–
28	8-9-115	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм								
		шт	4	765		3060				
29	8-9-113	Фланцы стальные для полиэтиленовых труб PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80								
		шт	6	546		3276				
30	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов								
		шт	6	300,56	225,63	1803	1354	1002	0,414	2
				69,53	58,98	417	354	130	0,226	1
31	8-4-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт	6	333		1998				
32	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм (пожарная подставка)								
		т фасонных частей	0,744	247994,13	49389,75	184508	36746	78762	312,7	233

33 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм(заглушки)		62775	18657	46705	13881	130	91,12	68
	т фасонных частей	0,0055	247994,13	49389,75	1364	272	582	312,7	2
34 Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм (выпуски в МК)		62775	18657	345	103	130	91,12	1
	км трубопровода	0.02	51202,26	20326,01	1024	407	941	179	4
35 8-4-855			30825	5353,43	617	107	130	20,64	–
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-63x2,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
	м	20.2	113		2283				
36 Е1-163-3	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м с креплением вручную в грунтах 3 группы								
	м3 грунта	172	558	–	95976	–	108453	3,37	580
			558	–	95976	–	113	–	–
	Всего прямые затраты				**3564359**	**725579**			**12129**
	Стоимость: материалов, тенге				**1918775**	**91166**			**350**
	Накладные расходы, тенге				920005				
	- заработная плата, тенге				2028616				
	- трудоемкость, чел-ч				304292				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1014				
					335579				
	Всего по смете								
	Сметная заработная плата, тенге				**5928554**				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				2314233				
					13493				
	Стоимость оборудования				-				
	Прочие затраты				-				
	В том числе строительно монтжные работы				**5 928 554**				
	Временные здания и сооружения 3,4%*0,8				161 257				
	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				24 189				
	Итого с временными зданиями сооружениями				**6 089 811**				
	Дополнительные затраты на строительство								
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%				211 012				
	Затраты за выслугу лет 1%				60 898				
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				24 359				
	Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				2 775				
	Командировочные расходы				454 551				
	Итого дополнительные затраты на на строительство				**753 595**				
	Итого с дополнительными затратами на строительство				**6 843 406**				
	Итого в базовых ценах 2001 года				**6 843 406**				
	Итого в текущих ценах 2017г. - 93% [illegible]**2,928)**				**18** [illegible]**68**				

Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**1 486 456**
ВСЕГО в текущих ценах	**20 121 324**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	402 426
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**20 523 751**
Скидка подрядчика 0,003100609157%	636
Итого со скидкой подрядчика без НДС	**20 523 114**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	2 462 774
ИТОГО ПО АКТУ	**22 985 888**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **К. Агзамулы**

м.п.

Подрядчик:

Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**

м.п.

Технадзор:

ТОО "Zertec"

_____ **Б. Кожахметов**

м.п.

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г.

Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №060140015071/160073/00 от 15.03.2017г.**

Акт №12 приемки выполненных работ за июль 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-5-1. Скважина. Бурение								
1	Е4-24-2	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 40 м в грунтах 2 группы станками типа БС-1м / *м*	1	626,34 / 79,43	506,56 / 116,17	626 / 79	507 / 116	203 / 104	0,406 / 0,3605	– / –
2	Е4-24-3	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 40 м в грунтах 3 группы станками типа БС-1м / *м*	8	884,31 / 104,4	704,9 / 160,67	7074 / 835	5639 / 1285	2205 / 104	0,53 / 0,4942	4 / 4
3	Е4-24-4	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 40 м в грунтах 4 группы станками типа БС-1м / *м*	0,5	1009,79 / 119,93	831,61 / 188,71	505 / 60	416 / 94	160 / 104	0,605 / 0,5767	– / –
4	Е4-24-6	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 40 м в грунтах 6 группы станками типа БС-1м / *м*	5,5	1867,48 / 199,13	1469,17 / 330,46	10271 / 1095	8080 / 1818	3030 / 104	0,992 / 0,9967	5 / 5
5	Е4-57-3	Установка фильтра на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения / *м*	15	362,66 / 67,05	295,61 / 72,52	5440 / 1006	4434 / 1088	2178 / 104	0,388 / 0,244	6 / 4

6 8-6-275	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	15	2713		40695				
	м								
7 Е16-11-4	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 100 мм	2	1677,79	19,35	3356	39	356	0,748	1
	м трубопровода		131,63	7,25	263	15	128	0,0354	–
8 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	300,56	225,63	301	226	168	0,414	–
	шт		69,53	58,98	70	59	130	0,226	–
9 8-4-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	333		333				
	шт								
10 8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	1	660		660				
	шт								
11 Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	2	391,37	57,24	783	114	790	1,43	3
	фланец		301,5	2,25	603	5	130	0,01	–
12 8-9-15	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	2	1585		3170				
	шт								
13 Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	328	0,6	1
	фланец		126	–	252	–	130	–	–
14 8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	660		1320				
	шт								
15 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,0025	247994,13	49389,75	620	123	265	312,7	1
	т фасонных частей		62775	18657	157	47	130	91,12	–
16 Е4-53-2	Резка щелей	160	55,91	21,53	8946	3445	6365	0,18	29
	шт		29,25	9	4680	1440	104	0,04	6

17 Е6-1-13	Устройство бетонной подушки									
		м3	0,48	6839,11	95,97	3283	46	406	4,9	2
				771,75	36,25	370	17	105	0,1771	–
18 Е4-60-9	Откачка воды из скважины глубиной до 50 м эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания									
		сутки	2	65044,94	53772,44	130090	107545	53622	57,3	115
				11272,5	14507,34	22545	29015	104	48,14	96
	Всего прямые затраты					**217786**	**130657**			**167**
	Стоимость: материалов, тенге					**32015**	**34999**			**115**
						55114				
	Накладные расходы, тенге					70076				
	- заработная плата, тенге					10511				
	- трудоемкость, чел-ч					35				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					17272				
	Всего по смете					**305134**				
	Сметная заработная плата, тенге					77525				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					317				

Стоимость оборудования	-
Прочие затраты	-
В том числе строительно монтжные работы	**305 134**
Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	8 300
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	1 245
Итого с временными зданиями сооружениями	**313 434**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	10 860
Затраты за выслугу лет 1%	3 134
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	1 254
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	144
Командировочные расходы	23 456
Итого дополнительные затраты на на строительство	**38 849**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**352 282**
Итого в базовых ценах 2001 года	**352 282**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**959 278**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**76 519**
ВСЕГО в текущих ценах	**1 035 798**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	20 716

Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**1 056 514**
Скидка подрядчика 0,003100609157%	33
Итого со скидкой подрядчика без НДС	**1 056 481**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	126 778
ИТОГО ПО АКТУ	**1 183 259**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

К. Агзамулы

м.п.

Подрядчик:

Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

Ж. Акмагамбетов

м.п.

Технадзор:

ТОО "Zertec"

Б. Кожахметов

м.п.

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г.

Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №060140015071/160073/00 от 15.03.2017г.**

Акт №13 приемки выполненных работ за июль 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №4-3-3. Наружные сети электроснабжения. ВЛ-0,4кВ (наружное освещение ПВС)								
1	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) / *опора*	3	1534,11 / 506,25	878,23 / 246,42	4602 / 1519	2635 / 739	2371 / 105	3,06 / 1,03	9 / 3
2	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) / *опора*	8	3155,76 / 985,5	1990,26 / 549,9	25246 / 7884	15922 / 4399	12897 / 105	5,98 / 2,29	48 / 18
3	30-19-103	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013 / *шт*	19	7298		138662				
4	Е33-107-2	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,3 м3 / *шт*	13	550,52 / 191,25	359,27 / 97,65	7157 / 2486	4671 / 1269	3943 / 105	1,09 / 0,36	14 / 5
5	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) / *м3*	0,353	19948		7042				
6	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов / *км линии*	0,31	7259,41 / 2745	4310,78 / 1169,46	2250 / 851	1336 / 363	1275 / 105	16,1 / 4,45	5 / 1
7	16-7-714	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 4х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 / *км*	0,23	153882		35393				

8	16-7-701	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 3х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	*км*	0,11	124443		13689			
9	2-1-242	Кронштейн,лента,скрепа,ремешок,зажимы	*т*	0,08602	134929		11607			
10	18-4-2799	Зажимы ZP2 ГОСТ Р 51177-98	*шт*	13	183		2379			
11	18-4-1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	*шт*	16	105		1680			
12	18-4-2800	Зажимы ЗП1М ГОСТ Р 51177-98	*шт*	5	517		2585			
13	18-4-2798	Зажимы KZP1 ГОСТ Р 51177-98	*шт*	16	183		2928			
14	18-4-2801	Зажимы ЗП2М ГОСТ Р 51177-98	*шт*	9	739		6651			
15	1-7-88	Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-98	*шт*	12	1196		14352			
16	8-10-277	Колпачки-заглушки СІ 25-150 (прим)	*шт*	8	55,87		447			
17	2-1-242	Муфта на опоре (Кронштейн,лента,проводник),соединитель	*т*	0,00091	134929		123			
18	18-4-2800	Зажимы ЗП1М ГОСТ Р 51177-98	*шт*	1	517		517			
19	1-7-88	Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-98	*шт*	1	1196		1196			
20	16-10-61	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 5КНТпН 1х35-50	*комплект*	1	4140		4140			
21	18-4-2799	Зажимы ZP2 ГОСТ Р 51177-98	*шт*	1	183		183			
22	18-4-2798	Зажимы KZP1 ГОСТ Р 51177-98	*шт*	1	183		183			
23	Е33-115-2	Установка светильников на опоре	*светильник*	11	1745,38 / 333	1411,25 / 239,85	19199 / 3663	15524 / 2638	6616 / 105	2,01 / 0,81	22 / 9
24	17-3-4	Светильники, тип РКУ06-125-001-У1(прим)	*шт*	11	4460		49060			
25	Ц8-146-1	Провода прокладываемые с креплением накладными скобами	*м кабеля*	49,5	66,8 / 20,3	18,1 / 3,8	3307 / 1005	896 / 188	1133 / 95	0,12 / 0,022	6 / 1
26	16-7-254	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ПВС, число жил и сечение 3х2,5 мм2	*1000м*	0,0495	35800		1772			

27	2-1-242	Стальные конструкции (кронштейн,хомут)	0,0253	134929		3414				
		т								
28	18-4-2800	Зажимы ЗП1М ГОСТ Р 51177-98	11	517		5687				
		шт								
29	1-7-145	Зажимы ответвительные ОР6 ГОСТ Р 51177-98	22	136		2992				
		шт								
30	18-4-1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	11	105		1155				
		шт								
31	18-4-2798	Зажимы KZP1 ГОСТ Р 51177-98	11	183		2013				
		шт								
32	Е33-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	50	53,87	12,24	2694	612	1655	0,18	9
		м шин заземления		29,25	2,25	1463	113	105	0,01	1
33	1-1-5359	углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,0267	62984		1682				
		т								
34	1-1-5357	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-	0,0124	64644		802				
		т								
35	Е33-253-1	Демонтаж железобетонных опор	4	1074	815,25	4296	3261	1994	1,54	6
		опора		258,75	216	1035	864	105	0,75	3
		Всего прямые затраты				**381085**	**44857**			**119**
		Стоимость: материалов, тенге				**19906**	**10573**			**41**
		Накладные расходы, тенге				316322				
		- заработная плата, тенге				31884				
		- трудоемкость, чел-ч				4783				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16				
		Всего по смете				24778				
		Сметная заработная плата, тенге				**437747**				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				35262				
		Стоимость оборудования				176				
		Прочие затраты				-				
		В том числе строительно монтажные работы				-				
		Временные здания и сооружения 3,4%*0,8				**437 747**				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				11 907				
		Итого с временными зданиями сооружениями				1 786				
		Дополнительные затраты на строительство				**449 654**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%				15 581				
		Затраты за выслугу лет 1%				4 497				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				1 799				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				205				
		Командировочные расходы				33 658				
		Итого дополнительные затраты на [illegible]троительство				**[illegible]39**				

Итого с дополнительными затратами на строительство	**505 392**
Итого в базовых ценах 2001 года	**505 392**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**1 376 204**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**109 776**
ВСЕГО в текущих ценах	**1 485 980**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	29 720
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**1 515 700**
Скидка подрядчика 0,003100609157%	47
Итого со скидкой подрядчика без НДС	**1 515 653**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	181 878
ИТОГО ПО АКТУ	**1 697 531**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **К. Агзамулы**

м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**

м.п.

Технадзор:
ТОО "Zertec"

_____ **Б. Кожахметов**

м.п.

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г.

Цены региона Акмолинская обл.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**

Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**

Форма 2В

Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**

Основание: **Договор №060140015071/160073/00 от 15.03.2017г.**

Акт №14 приемки выполненных работ за июль 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Монтажные работы								
		Локальная смета №4-1-1. Реконструкция сущ. КТП								
1	Ц8-25-1	Демонтаж КТПН ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кзкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *подстанция*	1	4581 / 1404	3177 / 695,4	4581 / 1404	3177 / 695	1994 / 95	8,1 / 4,0635	8 / 4
2	Ц8-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощностью до 400 кВА *подстанция*	1	16463 / 4680	10590 / 2318	16463 / 4680	10590 / 2318	6648 / 95	27 / 13,545	27 / 14
3	75-4-52	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 25/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, типа Alageum Electric *шт*	1	139326		139326				
4	Ц8-54-2	Трансформатор на напряжение до 10 кВ трехфазный *шт*	1	415,9 / 263	64,3 / 15,8	416 / 263	64 / 16	265 / 95	2 / 0,092	2 / –

5 75-3-1	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	1	121626		121626				
	шт								
6 Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
	шт		158	2,3	158	2	95	0,013	–
7 99-1-1(пл)ТС	Счетчик МАТРИЦА NP73E.2-2-2-2 /стоимость 141000:2,927742/	1	48160		48160				
	шт								
	Всего прямые затраты				**330739**	**13836**			**38**
					6505	**3031**			**18**
	Стоимость: материалов, тенге				49446				
	оборудования, тенге				260952				
	Накладные расходы, тенге				9059				
	- заработная плата, тенге				1359				
	- трудоемкость, чел-ч				5				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4731				
	Всего по смете				**344529**				
	Сметная заработная плата, тенге				10895				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				61				

Стоимость оборудования	**260 952**
Прочие затраты	-
В том числе строительно монтажные работы	**83 577**
Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	2 273
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	341
Итого с временными зданиями сооружениями	**85 850**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	2 975
Затраты за выслугу лет 1%	859
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	343
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	161
Командировочные расходы	26 416
Итого дополнительные затраты на на строительство	**30 754**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**116 604**
Итого в базовых ценах 2001 года	**377 556**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**1 028 100**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**82 009**

ВСЕГО в текущих ценах	**1 110 109**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	22 202
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**1 132 311**
Скидка подрядчика 0,003100609157%	35
Итого со скидкой подрядчика без НДС	**1 132 276**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	135 873
ИТОГО ПО АКТУ	**1 268 149**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **К. Агзамулы**

м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**

м.п.

Технадзор:
ТОО "Zertec"

_____ **Б. Кожахметов**

м.п.

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г.

Цены региона Акмолинская обл.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**

Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**

Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**

Основание: **Договор №060140015071/160073/00 от 15.03.2017г.**

Форма 2В

Акт №15 приемки выполненных работ за июль 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №4-4-2. Реконструкция существующих сетей ВЛ-10кВ								
1	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) / *опора*	3	1534,11	878,23	4602	2635	2371	3,06	9
				506,25	246,42	1519	739	105	1,03	3
2	30-19-92	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013 / *шт*	3	9819		29457				
3	99-1-1(пп)ТС	Траверса ТМ-9 /стоимость 9511:3,293 (3,293=(2,928*0,93+3,103*0,07)*1,12)/ / *шт*	3	2888		8664				
4	Ц8-17-8	Изолятор опорный, напряжение 35 кВ /на сущ. опорах/ / *шт*	12	916	419	10992	5028	4663	2	24
				308	101	3696	1212	95	0,592	7
5	18-4-270	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93 / *шт*	18	458		8244				
6	18-4-1332	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 / *шт*	18	14		252				
7	18-4-1082	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е / *шт*	12	653		7836				
8	18-4-1840	Зажимы натяжные болтовые НБ-3-6Б ГОСТ Р 51177-98 / *шт*	12	1405		16860				

9 Е33-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в ненаселенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2	1,533	25922,88	17030,88	39740	26108	18913	43,7	67
	км линии		7650	4099,68	11727	6285	105	15,13	23
10 16-7-28	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	0,9149	207055		189435				
	т								
	Всего прямые затраты				**316082**	**33771**			**100**
					16942	**8236**			**33**
	Стоимость: материалов, тенге				265369				
	Накладные расходы, тенге				25947				
	- заработная плата, тенге				3892				
	- трудоемкость, чел-ч				13				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				20522				
	Всего по смете				**362551**				
	Сметная заработная плата, тенге				29070				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				146				

Стоимость оборудования	-
Прочие затраты	-
В том числе строительно монтажные работы	**362 551**
Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	9 861
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	1 479
Итого с временными зданиями сооружениями	**372 412**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	12 904
Затраты за выслугу лет 1%	3 724
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	1 490
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	170
Командировочные расходы	27 797
Итого дополнительные затраты на на строительство	**46 085**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**418 497**
Итого в базовых ценах 2001 года	**418 497**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**1 139 585**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**90 902**
ВСЕГО в текущих ценах	**1 230 487**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	24 610
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**1 255 096**

Скидка подрядчика 0,003100609157%	39
Итого со скидкой подрядчика без НДС	**1 255 057**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	150 607
ИТОГО ПО АКТУ	**1 405 664**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **К. Агзамулы**
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**
м.п.

Технадзор:
ТОО "Zertec"

_____ **Б. Кожахметов**
м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №060140015071/160073/00 от 15.03.2017г.**

Акт №16 приемки выполненных работ за июль 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №6-1-1. Водовод								
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м /срезка растительного слоя/ *м3 грунта*	1704	4,85 / –	4,85 / 1,68	8264 / –	8264 / 2863	2777 / 97	– / 0,0055	– / 9
2	Е1-24-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) /перемещение до 30м/ ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кзкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *м3 грунта*	1704	8,4 / –	8,4 / 2,91	14314 / –	14314 / 4959	4810 / 97	– / 0,00952	– / 16
3	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м /восстановление растительного слоя/ *м3 грунта*	1704	4,85 / –	4,85 / 1,68	8264 / –	8264 / 2863	2777 / 97	– / 0,0055	– / 9
4	Е1-24-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) /перемещение до 30м/ ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кзкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *м3 грунта*	1704	8,4	8,4	14314	14314	4810	–	–

5	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		–	2,91	–	4959	97	0,00952	16
		м3 грунта	5985	35,29	33,19	211211	198642	65196	0,0146	87
6	Е1-12-15			2,1	9,13	12569	54643	97	0,0317	190
		Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кзкс1=1,1; кзпм1=1,1;								
		м3 грунта	2317	38,82	36,51	89946	84594	27757	0,01606	37
7	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;		2,31	10,04	5352	23263	97	0,03487	81
		м3 грунта	180	467,1	–	84078	–	95008	2,976	536
8	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы /мокрый/ т.ч. п.3.178: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кзкс1=1,2; кзпм1=1,2; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;		467,1	–	84078	–	113	–	–
		м3 грунта	70	560,52	–	39236	–	44337	3,5712	250
9	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы		560,52	–	39236	–	113	–	–
		м3 грунта	533,76	167,18	–	89234	–	100834	1,21	646
10	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м		167,18	–	89234	–	113	–	–
		м3 грунта	7529	7,57	7,57	56995	56995	17965	–	–
11	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками		–	2,46	–	18521	97	0,00942	71
		м3 уплотненного грунта	7529	25,65	5,38	193119	40506	148035	0,129	971
12	Е1-173-1	Водоотлив из траншей		20,27	–	152613	–	97	–	–
		м3 мокрого грунта	2057	289,15	289,15	594782	594782	372361	–	–
				–	186,62	–	383877	97	0,858	1765
		Итого по разделу 1				**1403757**	**1020675**			**2527**
		Стоимость: материалов, тенге				**383082**	**495948**			**2157**
						–				

	Накладные расходы, тенге				886667				
	- заработная плата, тенге				133000				
	- трудоемкость, чел-ч				443				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				137425				
	Всего по разделу, тенге				**2427849**				
	Сметная заработная плата, тенге				1012030				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				5127				

Раздел 2 Трубопровод

13 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	108	748,4	152,52	80827	16472	29600	1,02	110
	м3 основания		153,68	57,15	16597	6172	130	0,279	30
14 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	1,42	58881,69	25695,31	83612	36487	73635	194	275
	км трубопровода		33075	6813,45	46967	9675	130	26,38	37
15 8-4-887	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	1434,2	450		645390				
	м								
16 Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	1,42	8287,75	–	11769	–	14828	51,5	73
	км трубопровода		8032,5	–	11406	–	130	–	–
17 Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	621	1,4	3
	задвижка или клапан		231,75	6,75	464	14	130	0,03	–
18 9-2-742	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, ГОСТ 5762-2002	2	14645		29290				
	шт								
19 Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
	задвижка или клапан		144	2,25	144	2	130	0,01	–
20 9-2-739	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, ГОСТ 5762-2002	1	8868		8868				
	шт								
21 Е22-37-1	Установка вантузов одинарных	1	22878,84	17,71	22879	18	363	1,62	2
	шт		272,25	6,75	272	7	130	0,03	–

22 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,009	247994,13	49389,75	2232	445	953	312,7	3
	т фасонных частей		62775	18657	565	168	130	91,12	1
23 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	300,56	225,63	1202	903	668	0,414	2
	шт		69,53	58,98	278	236	130	0,226	1
24 8-4-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	333		1332				
	шт								
25 8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	660		2640				
	шт								
26 Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	4	156,43	21,43	626	86	655	0,6	2
	фланец		126	–	504	–	130	–	–
27 8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	660		2640				
	шт								
28 Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	1	74,06	9,93	74	10	82	0,32	–
	фланец		63	–	63	–	130	–	–
29 8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	1	426		426				
	шт								
30 Е22-38-1	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм	1	486,13	80,05	486	80	372	1,3	1
	врезка		254,25	31,5	254	32	130	0,15	–
31 9-1-48	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	1	1539		1539				
	шт								
	Итого по разделу 2				**896897**	**54543**			**472**
					77514	**16306**			**69**
	Стоимость: материалов, тенге				764840				
	Накладные расходы, тенге				121967				

	- заработная плата, тенге				18295				
	- трудоемкость, чел-ч				61				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				61132				
	Всего по разделу, тенге				**1079996**				
	Сметная заработная плата, тенге				112115				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				602				
	Раздел 3 Колодцы								
32	E22-41-2 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	3,58	16017,74	2104,76	57344	7535	13897	13,9	50
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	8458	2232	130	2,475	9
33	30-18-342 Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 *шт*	2	6064		12128				
34	30-18-346 Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 *шт*	2	4644		9288				
35	30-18-344 Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 *шт*	2	1750		3500				
36	30-18-331 Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 *шт*	4	5774		23096				
37	30-18-325 Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9 *шт*	2	4017		8034				
38	11-4-34 Люк смотрового колодца средний из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с запорным устройством, СТ РК 2384-2013 *комплект*	2	10352		20704				
39	1-1-773 Скобы ходовые *шт*	18	221		3978				
40	8-4-951 Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 /гильза/К=4,000; *м*	0,8	1795		1436				
41	E27-14-2 Устройство отмостки из дресвы толщ.100ммК=2,000;	1,068	596,9	73,75	637	79	47	0,144	–
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	23	12	133	0,041	–
	Итого по разделу 3				**140145**	**7614**			**50**

	8481	**2244**	**9**
Стоимость: материалов, тенге	124050		
Накладные расходы, тенге	13944		
- заработная плата, тенге	2092		
- трудоемкость, чел-ч	7		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	9245		
Всего по разделу, тенге	**163334**		
Сметная заработная плата, тенге	12817		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	66		
Всего прямые затраты	**2440799**	**1082832**	**3049**
	469077	**514498**	**2235**
Стоимость: материалов, тенге	888890		
Накладные расходы, тенге	1022578		
- заработная плата, тенге	153387		
- трудоемкость, чел-ч	511		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	207802		
Всего по смете	**3671179**		
Сметная заработная плата, тенге	1136962		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	5795		

Стоимость оборудования	-
Прочие затраты	-
В том числе строительно монтжные работы	**3 671 179**
Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	99 856
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	14 978
Итого с временными зданиями сооружениями	**3 771 035**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	130 666
Затраты за выслугу лет 1%	37 710
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	15 084
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	1 718
Командировочные расходы	281 475
Итого дополнительные затраты на на строительство	**466 654**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**4 237 689**
Итого в базовых ценах 2001 года	**4 237 689**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**11 539 396**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**920 468**
ВСЕГО в текущих ценах	**12 459 865**

Налоги сборы обязательные платежи (2%)	249 197
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**12 709 062**
Скидка подрядчика 0,003100609157%	394
Итого со скидкой подрядчика без НДС	**12 708 668**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	1 525 040
ИТОГО ПО АКТУ	**14 233 708**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **К. Агзамулы**
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**
м.п.

Технадзор:
ТОО "Zertec"

_____ **Б. Кожахметов**
м.п.