Счет-фактура № 13 от 03 Мая 2018 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"

ИИН/БИН и адрес поставщика: ИИН/БИН 040840003535 Адрес: Акмолинская область, Целиноградский р/н, а.Косшы, квартал 16, участок 4340

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС серия 62001 № 0026437 от 07.03.13 года

ИИК поставщика: KZ048560000000182863 в АО Банк ЦентрКредит БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) № Договор №060140015071/16007 3/00 от 15.03.17/Кызылжар

Условия по договору(контракту) Безналичный расчет

Пункт назначения

Поставка товаров (работ, услуг) *(государство, регион, область, город, район)*

осуществлена по доверенности №

Способ отправления

Товарно-транспортная накладная №

Грузоотправитель: ИИН/БИН 040840003535, Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой", Адрес: Акмолинская область, Целиноградский р/н, а Косшы, квартал 16, участок 4340 *ИИН/БИН, наименование и адрес*

Грузополучатель: ИИН/БИН 060140015071, Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района", Адрес: Акмолинская область, Целиноградский район, с Акмол *ИИН/БИН, наименование и адрес*

Получатель: Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"

ИИН/БИН и адрес получателя: ИИН/БИН 060140015071 Адрес: Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол

ИИК получателя: KZ23070103KSN0312000 в ГУ "Комитета Казначейства Министерства Финансов РК" БИК KKMFKZ2A

Номер по порядку	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Количество (объем)	Цена (KZT)	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Реконструкция сетей водоснабжения с.Кызылжар, Целиноградского района , Акмолинской области	шт.	1	57253153.57	57253153.57	12 %	6870378.43	64123532.00		
Всего по счету:					**57253153.57**		**6870378.43**	**64123532.00**		**0.00**

Руководитель:
Акмагамбетов Жанат Канатович
(ФИО,подпись)

Гл[illegible] бухгалтер:
Мук[illegible]ва Гульжан Самарбековна
(ФИО,подпись)

Примечание: Без печати недействительно

Оригинал (первый экземпляр)-получателю

Выдал (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры)
Заместитель главного бухгалтера Карабекова Гульмира Юс[illegible]ана
(должность, Ф.И.О., подпись)

Получил

Копия (второй экземпляр)-поставщику

Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района", Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060140015071
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой", Акмолинская область, Целиноградский р/н, а.Косшы, квартал 16, участок 4340 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	040840003535

Договор (контракт) Договор №060140015071/16007 3/00 от 15.03.17/Кызылжар

Номер документа	Дата составления
5	3 Мая 2018 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу, в тенге	стоимость, в тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция сетей водоснабжения с.Кызылжар, Целиноградского района , Акмолинской области			шт.	1	64123532.00	64123532.00
				Итого	1	x	64123532.00
						в т. ч. НДС	6870378.43

К оплате по акту : Шестьдесят четыре миллиона сто двадцать три тысячи пятьсот тридцать два тенге 00 тиын (в т.ч. НДС : **Шесть миллионов восемьсот семьдесят тысяч триста семьдесят восемь тенге 43 тиын**)

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

. составлен в двух экземплярах. Вышеуказанные работы(услуги) выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты заказчиком.

Сдал (Исполнитель) Директор / Акмагамбетов Жанат Канатович / Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 3 Мая 2018 г.

М.П. М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ
**Заполняется в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и подписания (принятия) работ (услуг) различны
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах

Утверждена
Прказом председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "_____" _____ 2012г.
№ _____

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования наименование		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименов	Код	Наименов	Код
		060140015071/160073/00	**15.03.2017г.**				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1			Стоимость проч. затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по стройке	**64 123 532**									
	в т.ч. за отчетный месяц		57 253 153,57							6 870 378,43	64 123 532

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
_____ **К. Агзамулы**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
_____ **Ж. Акмагамбетов**
М.П.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №060140015071/160073/00 от 15.03.2017г.**

Акт №1 приемки выполненных работ за май 2018 года

Расчет №1. Перенос сетей в натуру.

РДС РК 8.02-03-2002

Стоимость основного вида работ (сб.цен на изыскательские работы стр.121, табл.158)					13 322
Протяженность сети (км)					12,832
Итого	13 322	*	12,83	=	170 948

Стоимость оборудования	-
Прочие затраты	**170 948**
В том числе строительно монтжные работы	-
Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	-
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	-
Итого с временными зданиями сооружениями	-
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	-
Затраты за выслугу лет 1%	-
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	-
Итого дополнительные затраты на на строительство	-
Итого с дополнительными затратами на строительство	-
Итого в базовых ценах 2001 года	**170 948**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**465 498**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**37 132**
ВСЕГО в текущих ценах	**502 630**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	10 053
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**512 682**
Скидка подрядчика 0,003100609157%	16

Итого со скидкой подрядчика без НДС	**512 666**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	61 520
ИТОГО ПО АКТУ	**574 186**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **К. Агзамулы**

м.п.

Подрядчик:

Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**

м.п.

Технадзор:

ТОО "Zertec"

_____ **Б. Кожахметов**

м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №060140015071/160073/00 от 15.03.2017г.**

Акт №2 приемки выполненных работ за май 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1. Поселковые сети								
1	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	59730,21	35,29	33,19	2107879	1982446	650647	0,0146	872
		м3 грунта		2,1	9,13	125433	545337	97	0,0317	1893
2	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	1840,89	389,25	–	716566	–	809720	2,48	4565
		м3 грунта		389,25	–	716566	–	113	–	–
3	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	2095,72	50,82	48,38	106504	101391	33461	0,0166	35
		м3 грунта		2,39	14,07	5009	29487	97	0,0481	101
4	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс грузаК=1,750;	3667,51	35,53	35,53	130307	130307	–	–	–
		т		–	–	–	–	100	–	–
5	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	2095,72	3,76	3,24	7880	6790	3252	0,00332	7
		м3 грунта		0,48	1,12	1006	2347	97	0,00371	8
6	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы (ПГС) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) под автодорогами	1330	7,57	7,57	10068	10068	3174	–	–
		м3 грунта		–	2,46	–	3272	97	0,00942	13
7	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	1330	411		546630				
		м3								

8 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	1330	25,65	5,38	34115	7155	26150	0,129	172
			20,27	–	26959	–	97	–	–
9 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	54525	7,57	7,57	412754	412754	130108	–	–
			–	2,46	–	134132	97	0,00942	514
10 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы *м3 грунта*	4741,38	167,18	–	792664	–	895710	1,21	5737
			167,18	–	792664	–	113	–	–
11 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы *м3 основания*	728	748,4	152,52	544835	111035	199529	1,02	743
			153,68	57,15	111879	41605	130	0,279	203
12 Е1-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в устойчивых грунтах *м2 креплений*	220	471,63	6,82	103759	1500	8463	0,202	44
			31,5	2,54	6930	559	113	0,0122	3
13 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 ммК=0,001; *км трубопровода*	3,377	58881,69	25695,31	198843	86773	175114	194	655
			33075	6813,45	111694	23009	130	26,38	89
14 Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 ммК=24,000; *м трубы, уложенной в футляре*	144	244,98	0,28	35277	40	27526	0,844	122
			146,93	0,11	21158	16	130	0,0005	–
15 Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 ммК=0,001; *км трубопровода*	0,695	51202,26	20326,01	35586	14127	32687	179	124
			30825	5353,43	21423	3721	130	20,64	14
16 8-4-855	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-63x2,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010; *м*	701,95	113		79320				
17 Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 ммК=0,001; *км трубопровода*	0,018	78245	36133,62	1408	650	1204	247	4
			41850	9612,9	753	173	130	37,3	1
18 8-4-861	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-20041К=1,010; *м*	18,18	775		14090				

19 Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм (вводы)К=0,001; *км трубопровода*	3,143	47611,09	17877,09	149642	56188	140550	173	544
			29700	4698,68	93347	14768	130	18,1	57
20 8-4-997	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-20x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010; *м*	263,61	30		7908				
21 8-4-969	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6-25x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010; *м*	2099,79	38		79792				
22 8-4-940	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010; *м*	811,03	49		39740				
23 Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм *задвижка или клапан*	12	242,08	6,95	2905	83	2282	0,88	11
			144	2,25	1728	27	130	0,01	–
24 9-2-739	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 *шт*	12	8868		106416				
25 Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм *задвижка или клапан*	19	411,46	17,71	7818	336	5890	1,4	27
			231,75	6,75	4403	128	130	0,03	1
26 9-2-742	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 *шт*	19	14645		278255				
27 Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм *задвижка или клапан*	5	585,99	36,99	2930	185	2150	1,93	10
			317,25	13,5	1586	68	130	0,07	–
28 9-2-743	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 *шт*	5	24631		123155				
29 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	182,22	8421,78	1879,87	1534617	342550	467597	8,86	1614
			1435,5	538,43	261577	98113	130	2,061	376

30	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	87,86	17587		1545194			
		м3							
31	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных сетей высотой 0,59 м, диаметром 1500 мм ГОСТ 8020-90К=38,000;	22,42	8294		185951			
		м							
32	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных сетей высотой 0,89 м, диаметром 1500 мм ГОСТ 8020-90К=104,000;	92,56	6493		600992			
		м							
33	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных сетей высотой 0,89 м, диаметром 2000 мм ГОСТ 8020-90К=57,000;	50,73	8656		439119			
		м							
34	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных сетей высотой от 0,59 м, диаметром 2000 мм СТ РК 1971-2010К=30,000;	17,7	9522		168539			
		м							
35	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных сетей высотой 0,29 м, диаметром 1000 мм ГОСТ 8020-90К=92,000;	26,68	5850		156078			
		м							
36	2-1-267	СтремянкаК=0,001;	1,775	110909		196863			
		т							
37	8-4-809	Муфта защитная-Труба полиэтиленовая д=194мм ГОСТ 18599-2001К=7,000;	1,05	733		770			
		м							
38	8-4-806	Муфта защитная-Труба полиэтиленовая д=140мм ГОСТ 18599-2001К=82,000;	12,3	400		4920			
		м							
39	8-6-90	Футляр-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80К=31,000;	6,2	1067		6615			
		м							
40	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	8	74,06	9,93	592	79	655	0,32	3
		фланец		63	–	504	–	130	–	–
41	8-9-110	Фланцы стальные приварные PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	8	251		2008			
		шт							
42	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	31	156,43	21,43	4849	664	5078	0,6	19
		фланец		126	–	3906	–	130	–	–
43	8-9-113	Фланцы стальные приварные PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	31	546		16926			

		шт								
44	Е22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	8	231,52	33,52	1852	268	1895	0,9	7
		фланец		180	2,25	1440	18	130	0,01	–
45	8-9-115	Фланцы стальные приварные PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	8	765		6120				
		шт								
46	8-9-110	Фланцы стальные для полиэтиленовых труб PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	24	251		6024				
		шт								
47	8-9-113	Фланцы стальные для полиэтиленовых труб PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	66	546		36036				
		шт								
48	8-9-115	Фланцы стальные для полиэтиленовых труб PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	7	765		5355				
		шт								
49	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	97	300,56	225,63	29154	21886	16205	0,414	40
		шт		69,53	58,98	6744	5721	130	0,226	22
50	8-4-3377	Втулка под фланец полиэтиленоваяDN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	24	297		7128				
		шт								
51	8-4-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	66	333		21978				
		шт								
52	8-4-3383	Втулка под фланец полиэтиленовая DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	699		4893				
		шт								
53	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 ммК=0,001;	0,0878	247994,13	49389,75	21774	4336	9295	312,7	27
		т фасонных частей		62775	18657	5512	1638	130	91,12	8
54	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	300,56	225,63	1202	903	668	0,414	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,226	1
55	8-4-3564	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1109		4436				
		шт								
56	Е22-11-8	Укладка футляра из полиэтиленовых труб диаметром 300 ммК=24,000;	0,144	111941,01	60473,38	16120	8708	12630	306	44
		км трубопровода		51300	16165,35	7387	2328	130	63,72	9
57	8-4-867	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315x12,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	17,26	2914		50296				
		м								

58	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм (заглушки)К=0,001;	0,01472	247994,13	49389,75	3650	727	1559	312,7	5
		т фасонных частей		62775	18657	924	275	130	91,12	1
59	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм (выпуски в МК)К=0,001;	0,006	51202,26	20326,01	307	122	282	179	1
		км трубопровода		30825	5353,43	185	32	130	20,64	–
60	8-4-855	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-63x2,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=6,000;	6	113		678				
		м								
61	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	1	300,56	225,63	301	226	168	0,414	–
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,226	–
62	8-4-3642	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1103		1103				
		шт								
		Всего прямые затраты				**11759486**	**3302297**			**15434**
						2331065	**907069**			**3314**
		Стоимость: материалов, тенге				6126124				
		Накладные расходы, тенге				3663649				
		- заработная плата, тенге				549547				
		- трудоемкость, чел-ч				1832				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				925388				
		Всего по смете				**16348523**				
		Сметная заработная плата, тенге				3787681				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				20580				
		Стоимость оборудования				**0**				
		Прочие затраты				**0**				
		В том числе строительно монтжные работы				**16 348 523**				
		Временные здания и сооружения 3,4%*0,8				444 680				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				66 702				
		Итого с временными зданиями сооружениями				**16 793 203**				
		Дополнительные затраты на строительство								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%				581 884				
		Затраты за выслугу лет 1%				167 932				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				67 173				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				7 948				
		Командировочные расходы				1 301 902				
		Итого дополнительные затраты на на строительство				**2 126 839**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство				**18 920 042**				
		Итого в базовых ценах 2001 года				**18 920 042**				
		Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)				**51 520 032**				
		Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)				**4 109 622**				
		ВСЕГО в текущих ценах				**55 629 654**				

Налоги сборы обязательные платежи (2%)	1 112 593
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**56 742 247**
Скидка подрядчика 0,003100609157%	1 759
Итого со скидкой подрядчика без НДС	**56 740 488**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	6 808 859
ИТОГО ПО АКТУ	**63 549 346**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
_____ К. Агзамулы
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
_____ Ж. Акмагамбетов
М.П.

Технадзор:
ТОО "Zertec"