Утверждена
Прказом председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "_____" _____ 2012г.
№ _____

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименов	Организационно-правовая форма Код
		0601400150 71/160073/00	**15.03.2017г.**				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1: СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость проч. затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по стройке	**260 443 975**									
	в т.ч. за отчетный месяц		6 056 015,18							726 721,82	6 782 737

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
_____ **К. Агзамулы**
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
_____ **Ж. Акмагамбетов**
м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №060140015071/160073/00 от 15.03.2017г.**

Акт №54 приемки выполненных работ за октябрь 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-6-5. Насосная станция 2-го подъема (поз.7). Электромонтажные работы								
1	Ц8-572-3	Щиток распределительный ЩС-1	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
		шт		317	13,5	317	14	95	0,079	–
2	18-3-612	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	2625		2625				
		шт								
3	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	17	501,2	13,2	8520	224	3703	1	17
		шт		227	2,3	3859	39	95	0,013	–
4	18-1-317	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	416		416				
		шт								
5	18-1-315	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	400		800				
		шт								
6	18-1-313	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	400		800				
		шт								

7	18-1-311	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	3	400		1200				
		шт								
8	18-1-281	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	5	133		665				
		шт								
9	18-1-279	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	3	133		399				
		шт								
10	18-1-700	Автоматы дифференциальные АД12 10А ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1520		1520				
		шт								
11	99-2-39(пл)	Дин-рейка ТОО "ПКФ "Бакоэлектроснаб"	4	30		120				
		шт								
12	99-2-40(пл)	Шина нулевая 14/2 ТОО "ПКФ"Бакоэлектроснаб"	1	149		149				
		шт								
13	99-2-41(пл)	Изолятор для шины нулевой ТОО "ПКФ "Бакоэлектроснаб"	2	6		12				
		шт								
14	Ц8-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
		шкаф		2273	110	2273	110	95	0,644	1
15	99-12-12(пл)	Шкаф автоматического ввода резерва АВР-63А ТОО "General Electrical Technologies"	1	35431		35431				
		шт								
16	Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
		шт		205	2,3	205	2	95	0,013	–
17	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720		4720				
		шт								
18	Ц10-309-1	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях: датчик	1	180,4	–	180	–	180	1	1
		шт		178	–	178	–	101	–	–
19	99-11-11(пл)	Датчик типа ДТКБ ТОО "Ашимова М.М."	1	1498		1498				
		шт								
20	Ц8-102-1	Шкаф управления и регулирования	2	3089	497	6178	994	4528	13	26
		шкаф		2273	110	4546	220	95	0,644	1
21	75-6-144	Шкаф управления с частотным регулированием, модель ШУ 2ПН 0055-013/380-ЧП, для повысительной насосной станции на 2 насоса, N 5,5 кВт	1	195585		195585				

		шт								
22	75-6-167	Шкаф управления, модель ШУ ПН 0040-010/380 номинальный ток 11 А (прим)	1	131403		131403				
		шт								
23	Ц8-102-1	Ящик управления двигателем	4	3089	497	12356	1988	9055	13	52
		шкаф		2273	110	9092	440	95	0,644	3
24	80-5-8(пл)	Ящик управления асинхронным двигателем Я5141-3474 ТОО "ДИН ВА"	1	7592		7592				
		к-т								
25	75-6-308	Устройства (ящики) управления РУСМ (Я) 5411-2074 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012	3	20904		62712				
		шт								
26	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
		шт		317	13,5	317	14	95	0,079	–
27	18-3-690	Щиты 250х250х150 мм (прим)	1	2402		2402				
		шт								
28	Ц8-81-1	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов до 2	4	97,7	1,6	391	6	325	1	4
		шт		85,5	–	342	–	95	–	–
29	99-13-7(пл)	Арматура светосигнальная АД 22DS ТОО "ПКФ Бакоэлектроснаб"	4	102		408				
		шт								
30	99-12-20(пл)	Станция управления насосами СУЗ-10 ТОО "Азия Пром Комплект"	2	23990		47980				
		к-т								
31	Ц8-591-6	Переключатель неутопленного типа при открытой проводке	4	59,7	1	239	4	200	0,33	1
		шт		52,2	0,2	209	1	95	0,001	–
32	18-1-39	Выключатели и переключатели пакетные открытые типа ГПВМ-60	4	1990		7960				
		шт								

33 Ц8-593-18									
	Кронштейны для светильников по стенам и потолкам	8	298,6	101	2389	808	1405	0,98	8
	шт		157	27,9	1256	223	95	0,163	1
34 99-11-11(пл)	Кронштейн для светильника ТОО "ПКФ "Бакоэлектроснаб"	8	524		4192				
	шт								
35 Ц8-593-2									
	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	16	275,2	159	4403	2544	1977	0,53	8
	шт		84,4	45,7	1350	731	95	0,267	4
36 Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами	1	313	131	313	131	148	0,75	1
	шт		119	36,9	119	37	95	0,216	–
37 17-1-174									
	Светильники, тип НПБ01307-60 М02 ГОСТ 17677-82	1	298		298				
	шт								
38 17-1-17	Светильник подвесной, тип НСП11х100-23	4	757		3028				
	шт								
39 17-1-19	Светильник подвесной, тип НСП11х42 прим	12	762		9144				
	шт								
40 99-3-18(пл)	Лампа 23 W E27 ТОО "ПКФ"Бакоэлектроснаб"	1	169		169				
	шт								
41 99-3-19(пл)	Лампа 42W E27 ТОО "ПКФ "Бакоэлектроснаб"	16	428		6848				
	шт								
42 Ц8-591-4	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	1	57,2	1	57	1	49	0,37	–
	шт		52,2	0,2	52	–	95	0,001	–
43 18-1-13	Выключатель 2-х клавишный	1	182		182				
	шт								
44 Ц8-591-3									
	Выключатель полугерметический и герметический	6	134,8	3,6	809	22	656	0,68	4
	шт		115	0,2	690	1	95	0,001	–
45 18-1-18	Выключатель поворотный брызгозащищенный типа А16-008	6	215		1290				
	шт								
46 Ц8-591-11	Розетки штепсельные трехполюсные	9	123,9	0,7	1115	6	951	0,65	6
	шт		111	0,2	999	2	95	0,001	–

47	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	шт	6	68		408			
48	18-1-154	Розетка штепсельная двухполюсная	шт	3	226		678			
49	17-1-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	шт	1	443		443			
50	17-6-56	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО24-60	шт	1	17		17			
51	73-2-210	Фонарь электрический (аккумуляторный)	шт	1	1540		1540			
52	18-3-53	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У994 У2	шт	35	244		8540			
53	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	шт	25	509		12725			
54	8-10-45	Крепления (кронштейны, планки, хомуты)К=30,000;	кг	1,05	200		210			
55	Ц10-309-2	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях: реле	шт	3	45	–	135	–	136	–	–
					45	–	135	–	101	–	–
56	99-10-10(пл)	Реле РВ 245 ТОО "Магазин 1000 вольт"	шт	1	2065		2065				
57	99-10-11(пл)	Реле РПУ-2м ТОО "Магазин 1000 вольт"	шт	2	748		1496				
58	Ц10-309-1	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях: реле давления	шт	1	180,4	–	180	–	180	1	1
					178	–	178	–	101	–	–
59	99-10-101(пл	Реле давления РД-12 ТОО "Магазин 1000 вольтТД Росприбор"	шт	1	2009		2009				
60	Е16-15-1	Установка кранов диаметром до 25 мм	шт	1	309,24	39,24	309	39	346	1,47	1
					254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
61	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие , Dy 15 мм	шт	1	431		431				

62	Ц8-407-1	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	1	125,6	64,1	126	64	54	0,26	–
		м		41,4	15,8	41	16	95	0,093	–
63	8-6-18	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	1	93		93				
		м								
64	Ц12-598-14	Сигнализатор тревожный	1	1146	33	1146	33	185	1	1
		шт		200	6	200	6	90	–	–
65	99-10-22(пл)	Сигнализатор тревожный затопления ТОО "Эгида групп"	1	2661		2661				
		шт								
66	Ц10-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,6	1,6	4488	2	3848	23	23
		шт		4275	–	4275	–	90	–	–
67	18-4-3224	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 2 П	1	5520		5520				
		шт								
68	Ц8-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	314	175,2	75,7	55013	23770	27831	0,44	138
		м		72,7	20,6	22828	6468	95	0,12	38
69	16-1-109	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,01224	12987		159				
		км								
70	16-1-117	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,0255	18616		475				
		км								
71	16-1-28975	Кабели силовые АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,0714	34647		2474				
		км								
72	16-1-332	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,0102	27945		285				
		км								
73	99-10-22(пл)	Кабель КПСнг(А) 1х2х0,2 мм2 ТОО "Связь плюс"К=1,020;	15,3	26		398				
		м								
74	16-1-341	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,1632	41426		6761				
		км								

75 16-3-892	Кабели контрольные АКВВГ 7х2,5 ГОСТ 1508-78К=1,020;	0,02244	33654		755				
	км								
76 Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	175	8,5	0,1	1488	18	1214	0,05	9
	м		7,3	–	1278	–	95	–	–
77 Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	43	10,6	0,1	456	4	363	0,06	3
	м		8,8	0,1	378	4	95	–	–
78 Ц8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	30	14,6	0,2	438	6	339	0,07	2
	м		11,8	0,1	354	3	95	–	–
79 Ц8-412-9	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 6 мм2	525	5,4	0,1	2835	53	1846	0,02	11
	м		3,7	–	1943	–	95	–	–
80 Ц8-412-10	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 35 мм2	217	10,6	0,4	2300	87	1587	0,05	11
	м		7,6	0,1	1649	22	95	0,001	–
81 16-7-99	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,030;	0,721	3802		2741				
	км								
82 16-7-101	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,030;	0,1751	5429		951				
	км								
83 16-7-105	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,030;	0,1236	11774		1455				
	км								

84	Ц8-407-1	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	142	125,6	64,1	17835	9102	7717	0,26	37
		м		41,4	15,8	5879	2244	95	0,093	13
85	Ц8-407-2	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	18	159,9	81,1	2878	1460	1279	0,35	6
		м		54,5	20,3	981	365	95	0,119	2
86	8-6-6	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 15х2,5 мм	42	81		3402				
		м								
87	8-6-7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 20х2,5 мм	73	42		3066				
		м								
88	8-6-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 25х2,8 мм	27	58		1566				
		м								
89	8-6-9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 32х2,8 мм	18	82		1476				
		м								
90	Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм	7	114,4	7,8	801	55	329	0,29	2
		м		48,8	0,5	342	4	95	0,003	–
91	99-11-13(пл)	Металлический рукав д-20мм ТОО "Ашимова М.М."	4	38		152				
		м								
92	99-11-21(пл)	Металлический рукав д-32мм ТОО "Ашимова М.М."	1	75		75				
		м								
93	99-11-83(пл)	Металлический рукав д-25мм ТОО "Ашимова М.М."	2	55		110				
		м								
94	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	7	431,6	21,6	3021	151	1010	0,9	6
		шт		149	2,9	1043	20	95	0,017	–
95	Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	40	88,9	3,1	3556	124	1072	0,16	6
		м								

			27,9	0,3	1116	12	95	0,002	–
96 Ц8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	27	107,3	3,5	2897	95	842	0,18	5
	м		32,4	0,4	875	11	95	0,003	–
	Всего прямые затраты				**739453**	**42437**			**408**
					69553	**11025**			**63**
	Стоимость: материалов, тенге				230171				
	оборудования, тенге				397292				
	Накладные расходы, тенге				76444				
	- заработная плата, тенге				11467				
	- трудоемкость, чел-ч				38				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				25116				
	Всего по смете				**841013**				
	Сметная заработная плата, тенге				92045				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				509				

Стоимость оборудования	**397 292**
Прочие затраты	-
В том числе строительно монтжные работы	**443 721**
Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	12 069
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	1 810
Итого с временными зданиями сооружениями	**455 790**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	15 793
Затраты за выслугу лет 1%	4 558
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	1 823
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	394
Командировочные расходы	64 511
Итого дополнительные затраты на на строительство	**87 079**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**542 869**
Итого в базовых ценах 2001 года	**940 161**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**2 560 097**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**204 212**
ВСЕГО в текущих ценах	**2 764 310**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	55 286

Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**2 819 596**
Скидка подрядчика 0,003100609157%	87
Итого со скидкой подрядчика без НДС	**2 819 508**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	338 341
ИТОГО ПО АКТУ	**3 157 849**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **К. Агзамулы**

м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**

м.п.

Технадзор:
ТОО "Zertec"

_____ **Б. Кожахметов**

м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №060140015071/160073/00 от 15.03.2017г.**

Акт №55 приемки выполненных работ за октябрь 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-6-5. Насосная станция 2-го подъема (поз.7). Связь и сигнализация								
1	Ц10-361-17	Радиостанция с клавиатурой и дисплеем	1	2870	–	2870	–	2636	14	14
		устройство		2610	–	2610	–	101	–	–
2	80-1-80(пл)	Радиостанция Motorola GP680 ТОО "Spectrum"	1	49195		49195				
		шт								
3	80-1-81(пл)	Зарядное устройство ТОО "Spectrum"	1	5011		5011				
		шт								
4	Ц10-372-2	Станционное оборудование: устройство антенное развязывающее	1	3270	128	3270	128	2529	14	14
		устройство		2475	29,3	2475	29	101	0,171	–
5	80-1-82(пл)	3dB Всенаправленная антена на струбцине или кронштейне ТОО"Spectrum"	1	5466		5466				
		шт								
		0.1 Тревожная сигнализация								
6	Ц8-81-1	Сирена сигнальная	1	97,7	1,6	98	2	82	1	1
		шт		85,5	–	86	–	95	–	–
7	18-4-3329	Оповещатели модели LD	1	356		356				
		шт								

8 Ц8-532-1	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, количество элементов поста до 3	2	750,2	13,2	1500	26	522	2	4
	шт		272	2,3	544	5	95	0,013	–
9 99-11-131(пл	Устройство кнопочное КУ ТОО "Магазин 1000 вольт"	1	1476		1476				
	шт								
10 99-2-2(пл)	Пост кнопочный ПКУ 15-19-111 ТОО "Магазин 1000 вольт"	1	1367		1367				
	шт								
11 Ц8-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	25	175,2	75,7	4380	1893	2216	0,44	11
	м		72,7	20,6	1818	515	95	0,12	3
12 16-1-109	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,0255	12987		331				
	км								
	Всего прямые затраты				**75320**	**2049**			**44**
					7533	**549**			**3**
	Стоимость: материалов, тенге				6066				
	оборудования, тенге				59672				
	Накладные расходы, тенге				7985				
	- заработная плата, тенге				1198				
	- трудоемкость, чел-ч				4				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1418				
	Всего по смете				**84723**				
	Сметная заработная плата, тенге				9280				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				51				

Стоимость оборудования	**59 672**
Прочие затраты	-
В том числе строительно монтжные работы	**25 051**
Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	681
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	102
Итого с временными зданиями сооружениями	**25 732**
Дополнительные затраты на строительство	

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	892
Затраты за выслугу лет 1%	257
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	103
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	40
Командировочные расходы	6 498
Итого дополнительные затраты на на строительство	**7 790**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**33 522**
Итого в базовых ценах 2001 года	**93 194**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**253 772**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**20 243**
ВСЕГО в текущих ценах	**274 014**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	5 480
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**279 495**
Скидка подрядчика 0,003100609157%	9
Итого со скидкой подрядчика без НДС	**279 486**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	33 538
ИТОГО ПО АКТУ	**313 024**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **К. Агзамулы**

м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**

м.п.

Технадзор:
ТОО "Zertec"

_____ **Б. Кожахметов**

м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №060140015071/160073/00 от 15.03.2017г.**

Акт №56 приемки выполненных работ за октябрь 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-7-1. Резервуар для воды емк.500 м3. Общестроительные работы								
1	Е6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	500	24,6	0,69	12300	345	6284	0,0787	39
		м3 емкости		11,7	0,27	5850	135	105	0,0013	1
2	Е6-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	500	52,65	0,22	26325	110	12521	0,165	83
		м3 емкости		23,76	0,09	11880	45	105	0,0004	–
		Всего прямые затраты				**38625**	**455**			**122**
						17730	**180**			**1**
		Стоимость: материалов, тенге				20440				
		Накладные расходы, тенге				18805				
		- заработная плата, тенге				2821				
		- трудоемкость, чел-ч				9				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3444				
		Всего по смете				**60874**				
		Сметная заработная плата, тенге				20731				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				132				

Стоимость оборудования	-
Прочие затраты	-
В том числе строительно монтжные работы	**60 874**
Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	1 656
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	248
Итого с временными зданиями сооружениями	**62 530**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	2 167
Затраты за выслугу лет 1%	625
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	250
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	-
Командировочные расходы	-
Итого дополнительные затраты на на строительство	**3 042**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**65 572**
Итого в базовых ценах 2001 года	**65 572**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**178 555**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**14 243**
ВСЕГО в текущих ценах	**192 798**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	3 856
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**196 654**
Скидка подрядчика 0,003100609157%	6
Итого со скидкой подрядчика без НДС	**196 647**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	23 598
ИТОГО ПО АКТУ	**220 245**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **К. Агзамулы**
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**
м.п.

Технадзор:
ТОО "Zertec"

_____ **Б. Кожахметов**
м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №060140015071/160073/00 от 15.03.2017г.**

Акт №57 приемки выполненных работ за октябрь 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-8-1. Резервуар для воды емк.500 м3. Общестроительные работы								
1	Е6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	500	24,6	0,69	12300	345	6284	0,0787	39
		м3 емкости		11,7	0,27	5850	135	105	0,0013	1
2	Е6-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	500	52,65	0,22	26325	110	12521	0,165	83
		м3 емкости		23,76	0,09	11880	45	105	0,0004	–
		Всего прямые затраты				**38625**	**455**			**122**
						17730	**180**			**1**
		Стоимость: материалов, тенге				20440				
		Накладные расходы, тенге				18805				
		- заработная плата, тенге				2821				
		- трудоемкость, чел-ч				9				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3444				
		Всего по смете				**60874**				
		Сметная заработная плата, тенге				20731				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				132				

Стоимость оборудования	-
Прочие затраты	-
В том числе строительно монтжные работы	**60 874**
Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	1 656
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	248
Итого с временными зданиями сооружениями	**62 530**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	2 167
Затраты за выслугу лет 1%	625
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	250
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	-
Командировочные расходы	-
Итого дополнительные затраты на на строительство	**3 042**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**65 572**
Итого в базовых ценах 2001 года	**65 572**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**178 555**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**14 243**
ВСЕГО в текущих ценах	**192 798**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	3 856
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**196 654**
Скидка подрядчика 0,003100609157%	6
Итого со скидкой подрядчика без НДС	**196 647**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	23 598
ИТОГО ПО АКТУ	**220 245**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **К. Агзамулы**
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**
м.п.

Технадзор:
ТОО "Zertec"

_____ **Б. Кожахметов**
м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №060140015071/160073/00 от 15.03.2017г.**

Акт №58 приемки выполненных работ за октябрь 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 4-3-4. Наружные сети электроснабжения. КЛ-0,4кВ (автоматизация)								
1	Ц11-32-2	Уровнемер ЭРСУ-3	1	2456,74	76,18	2457	76	1110	7	7
		комплект		1221,75	11,25	1222	11	90	0,0657	–
2	99-11-78(пл)	Сигнализатор уровня ЭРСУ-3 ТОО "ЭлектроПромснаб KZ"	1	6377		6377				
		шт								
3	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
		шт		317	13,5	317	14	95	0,079	–
4	80-25-25(пл)	Шкаф управления на базе PLC Modicom M241 в комплекте с панелью управления (1шт), радиомодуля (2шт), антенной для радиомодуля (2шт), источником питания (2шт) и авт выкл.(2шт) /стоимость 799000:3,103:1,12=229904/	1	229904		229904				
		компл								
		Всего прямые затраты				**240037**	**144**			**9**
						1539	**25**			**–**
		Стоимость: материалов, тенге				8450				
		оборудования, тенге				229904				
		Накладные расходы, тенге				1424				
		- заработная плата, тенге				214				

- трудоемкость, чел-ч	1
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	693
Всего по смете	**242155**
Сметная заработная плата, тенге	1778
Нормативная трудоемкость, чел-ч	10

Стоимость оборудования	**229 904**
Прочие затраты	**-**
В том числе строительно монтжные работы	**12 251**
Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	333
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	50
Итого с временными зданиями сооружениями	**12 584**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	436
Затраты за выслугу лет 1%	126
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	50
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	113
Командировочные расходы	18 575
Итого дополнительные затраты на на строительство	**19 300**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**31 884**
Итого в базовых ценах 2001 года	**261 788**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**712 860**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**56 863**
ВСЕГО в текущих ценах	**769 723**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	15 394
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**785 118**
Скидка подрядчика 0,003100609157%	24
Итого со скидкой подрядчика без НДС	**785 094**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	94 211
ИТОГО ПО АКТУ	**879 305**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **К. Агзамулы**
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**
м.п.

Технадзор:
ТОО "Zertec"

_____ **Б. Кожахметов**
м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №060140015071/160073/00 от 15.03.2017г.**

Акт №59 приемки выполненных работ за октябрь 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета № 7-5-1. Санблок (п.10). Общестроительные работы

Раздел 1 Земляные работы

1	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	18,37	35,29	33,19	648	610	201	0,0146	–
		м3 грунта		2,1	9,13	39	168	97	0,0317	1
2	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,33	467,1	–	154	–	174	2,976	1
		м3 грунта		467,1	–	154	–	113	–	–
3	Е1-17-16	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	8	64,34	61,26	515	490	161	0,021	–
		м3 грунта		3,02	17,81	24	142	97	0,0609	–
4	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	8	50,82	48,38	407	387	128	0,0166	–
		м3 грунта		2,39	14,07	19	113	97	0,0481	–

5 П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 кмК=1,750;	14	35,53	35,53	497	497	–	–	–
	т		–	–	–	–	100	–	–
6 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	8	3,76	3,24	30	26	13	0,00332	–
	м3 грунта		0,48	1,12	4	9	97	0,00371	–
7 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	16,53	7,57	7,57	125	125	40	–	–
	м3 грунта		–	2,46	–	41	97	0,00942	–
8 Е1-27-9	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	16,53	3,28	3,28	54	54	17	–	–
	м3 грунта		–	1,06	–	18	97	0,00408	–
9 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	1,84	167,18	–	308	–	348	1,21	2
	м3 грунта		167,18	–	308	–	113	–	–
10 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	16,53	25,65	5,38	424	89	325	0,129	2
	м3 уплотненного грунта		20,27	–	335	–	97	–	–
	Итого по разделу 1				**3162**	**2278**			**5**
					883	**491**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				1407				
	- заработная плата, тенге				211				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				274				
	Всего по разделу, тенге				**4843**				
	Сметная заработная плата, тенге				1585				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				7				

Раздел 2 Фундаменты

11 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,5	4814,89	66,01	2407	33	116	1,35	1

	м3								
			195,75	24,93	98	12	105	0,1218	–
12 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,6	178,28	9,95	820	46	316	0,356	2
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	240	17	123	0,0182	–
13 Е8-4-2	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 1 слой рулонными материалами(гидроизол)	4,6	423,45	7,14	1948	33	135	0,143	1
	м2 поверхности								
			22,1	2,68	102	12	118	0,0131	–
14 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,6	178,28	9,95	820	46	316	0,356	2
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	240	17	123	0,0182	–
15 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	9,2	27,02	0,67	249	6	10	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	6	2	123	0,0012	–
16 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя	0,366	5765,36	–	2110	–	256	3,66	1
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	208	–	123	–	–
17 Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,69	5674,42	196,62	3915	136	251	1,79	1
	м3								
			272,25	74,27	188	51	105	0,3628	–
18 4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,05	60500		3025				
	т								
19 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	3,8	5771,26	311,32	21931	1183	2229	2,82	11
	м3								
			441	117,61	1676	447	105	0,5744	2
20 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,49	379		1702				
	м3								
21 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,49	441		1980				
	м3								
22 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,49	133		597				
	м3								
23 Е8-5-1	Боковая изоляция стен и фундаментов глиной	3,05	1447,97	274,19	4416	836	3952	6,93	21
	м3 изолир. слоя								
			994,5	103,5	3033	316	118	0,5	2

24 Е6-1-13	Устройство бетонных упоров	0,25	6245,47	95,97	1561	24	212	4,9	1
	м3								
			771,75	36,25	193	9	105	0,1771	–
25 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная	1,5	183,36	4,19	275	6	105	0,382	1
	м2 поверхности								
			58,05	1,58	87	2	118	0,0076	–
26 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0033	65739,08	327,33	217	1	6	11,6	–
	т								
			1890	123,75	6	–	105	0,6	–
	Итого по разделу 2				**47973**	**2350**			**42**
					6077	**885**			**4**
	Стоимость: материалов, тенге				39546				
	Накладные расходы, тенге				7904				
	- заработная плата, тенге				1186				
	- трудоемкость, чел-ч				4				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3353				
	Всего по разделу, тенге				**59230**				
	Сметная заработная плата, тенге				8148				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				50				

Раздел 3 Стены

27 Е10-9-2	Устройство чистых дощатых однослойных перегородок	10,4	728,27	14,05	7574	146	2290	1,19	12
	м2 перег. за вычетом проемов								
			178,2	5,31	1853	55	120	0,0259	–
28 Е10-7-2	Обшивка каркасных стен древесноволокнистыми твердыми плитами	7,5	209,64	4,32	1572	32	265	0,183	1
	м2 обшивки стен за вычетом проемов								
			27,9	1,64	209	12	120	0,008	–
	Итого по разделу 3				**9146**	**178**			**13**
					2062	**67**			**–**
	Стоимость: материалов, тенге				6906				
	Накладные расходы, тенге				2555				
	- заработная плата, тенге				383				
	- трудоемкость, чел-ч				1				

	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				702				
	Всего по разделу, тенге				**12403**				
	Сметная заработная плата, тенге				2512				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				14				
	Раздел 4 Полы								
29	E11-12-3 Укладка лаг по плитам перекрытий	2,72	160,15	2,58	436	7	176	0,322	1
	м2 пола		51,53	0,97	140	3	123	0,0047	–
30	E11-33-1 Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	2,72	803,06	8,54	2184	23	301	0,547	1
	м2 покрытия		86,63	3,2	236	9	123	0,0156	–
	Итого по разделу 4				**2620**	**30**			**2**
					376	**12**			**–**
	Стоимость: материалов, тенге				2214				
	Накладные расходы, тенге				477				
	- заработная плата, тенге				72				
	- трудоемкость, чел-ч				–				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				186				
	Всего по разделу, тенге				**3283**				
	Сметная заработная плата, тенге				460				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
	Раздел 5 Проемы								
31	E56-24-1 Установка дверных полотен наружных	1,67	3627,74	15,06	6058	25	584	1,518	3
	полотно		289,04	2,41	483	4	120	0,0303	–
32	1-1-791 Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
	комплект								
33	E10-16-9 Установка фрамуги	0,3	5293,09	34,18	1588	10	128	2,08	1
	м2 проемов		342	12,92	103	4	120	0,0631	–
34	E15-201-5 Остекление деревянных фрамуг	0,3	180,16	1,74	54	1	16	0,316	–
	м2 площ. проемов по наруж. обводу коробок		49,73	0,63	15	–	105	0,0032	–

	Итого по разделу 5				**9080**	**36**			**4**
					601	**8**			**–**
	Стоимость: материалов, тенге				8443				
	Накладные расходы, тенге				728				
	- заработная плата, тенге				109				
	- трудоемкость, чел-ч				–				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				588				
	Всего по разделу, тенге				**10396**				
	Сметная заработная плата, тенге				718				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
	Раздел 6 Кровля								
35	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,113	19556,66	316,57	2210	36	488	22,5	3
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	394	13	120	0,58	–
36	Е10-14-1	Установка стропил	0,0405	18188,19	334,28	737	14	172	22,1	1
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	138	5	120	0,62	–
37	Е10-11-7	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам с накатом из досок	4,6	640,78	27,87	2948	128	1536	1,72	8
		м2 перекрытий		267,75	10,53	1232	48	120	0,0514	–
38	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,154	573,75	28,11	88	4	25	0,78	–
		м3 древесины в конструкций		123,75	10,58	19	2	120	0,052	–
39	Е10-52-1	Огнезащита настилов	4,6	20,49	0,91	94	4	29	0,029	–
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	22	2	120	0,00168	–
40	Е12-1-1	Устройство кровель скатных трехслойных из кровельных рулонных материалов на битумной мастике	4,6	642,11	4,54	2954	21	151	0,146	1
		м2 кровли		25,88	1,71	119	8	119	0,0083	–
41	Е12-15-1	Минус один слойК=-1,000;	-4,6	207,96	1,19	-957	-5	-150	0,155	-1
		м2 изолируемой поверхности		27	0,45	-124	-2	119	0,0022	–
	Итого по разделу 6					**8074**	**202**			**12**

					1800	**76**			**–**
	Стоимость: материалов, тенге				6072				
	Накладные расходы, тенге				2251				
	- заработная плата, тенге				338				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				620				
	Всего по разделу, тенге				**10945**				
	Сметная заработная плата, тенге				2214				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				13				
	Раздел 7 Отделочные работы								
42	E15-152-3	Известковая окраска по дереву стен, потолка	19,5	8,48	0,12	165	2	121	0,039	1
		м2 окрашиваемой поверхности								
				5,85	0,05	114	1	105	0,0002	–
43	E10-53-1									
		Окраска огнезащитным составом наружных стен	12,4	47,25	0,8	586	10	143	0,0574	1
		м2 стен за вычетом проемов								
				9,25	0,32	115	4	120	0,0015	–
44	E15-163-3	Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	2,72	73,09	1,22	199	3	103	0,218	1
		м2 окрашиваемой поверхности								
				35,55	0,45	97	1	105	0,0022	–
	Итого по разделу 7					**950**	**15**			**3**
						326	**6**			**–**
	Стоимость: материалов, тенге					609				
	Накладные расходы, тенге					367				
	- заработная плата, тенге					55				
	- трудоемкость, чел-ч					–				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					79				
	Всего по разделу, тенге					**1396**				
	Сметная заработная плата, тенге					387				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					3				
	Раздел 8 Разные работы									
45	E10-5-1	Устройство венткороба и крышки выгреба	0,21	19556,66	316,57	4107	66	908	22,5	5
		м3 древесины в конструкции								

			3487,5	119,25	732	25	120	0,58	–
46 1-1-821	Ручка-скоба	1	308		308				
	шт								
47 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя	0,15	5171,72	–	776	–	105	3,66	1
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	85	–	123	–	–
48 Е11-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	2,62	307,23	25,04	805	66	102	0,143	–
	м2 покрытия								
			22,25	9,38	58	25	123	0,0458	–
49 Е11-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	2,62	56,06	3,11	147	8	14	0,0201	–
	м2 покрытия								
			2,97	1,17	8	3	123	0,0057	–
	Итого по разделу 8				**6143**	**140**			**6**
					883	**53**			**–**
	Стоимость: материалов, тенге				5120				
	Накладные расходы, тенге				1129				
	- заработная плата, тенге				169				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				436				
	Всего по разделу, тенге				**7708**				
	Сметная заработная плата, тенге				1105				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
	Всего прямые затраты				**87148**	**5229**			**87**
					13008	**1598**			**5**
	Стоимость: материалов, тенге				68910				
	Накладные расходы, тенге				16818				
	- заработная плата, тенге				2523				
	- трудоемкость, чел-ч				8				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6238				
	Всего по смете				**110204**				
	Сметная заработная плата, тенге				17129				

Нормативная трудоемкость, чел-ч	100

Стоимость оборудования	-
Прочие затраты	-
В том числе строительно монтжные работы	**110 204**
Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	2 998
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	450
Итого с временными зданиями сооружениями	**113 202**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	3 922
Затраты за выслугу лет 1%	1 132
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	453
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	52
Командировочные расходы	8 453
Итого дополнительные затраты на на строительство	**14 012**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**127 214**
Итого в базовых ценах 2001 года	**127 214**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**346 409**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**27 632**
ВСЕГО в текущих ценах	**374 041**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	7 481
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**381 522**
Скидка подрядчика 0,003100609157%	12
Итого со скидкой подрядчика без НДС	**381 510**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	45 781
ИТОГО ПО АКТУ	**427 291**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **К. Агзамулы**
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**
м.п.

Технадзор:
ТОО "Zertec"

_____ **Б. Кожахметов**
м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №060140015071/160073/00 от 15.03.2017г.**

Акт №51 приемки выполненных работ за октябрь 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1. Поселковые сети								
1	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм *км трубопровода*	12,152	8097,13	–	98396	–	126894	51,5	626
				8032,5	–	97611	–	130	–	–
2	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм *км трубопровода*	6,155	8287,75	–	51011	–	64272	51,5	317
				8032,5	–	49440	–	130	–	–
3	Е22-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 150 мм *км трубопровода*	0,018	10216,13	–	184	–	225	61,8	1
				9630	–	173	–	130	–	–
4	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм *счетчик (водомер)*	2	75,82	1,57	152	3	173	0,41	1
				67,5	–	135	–	128	–	–
5	11-2-14	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч *шт*	2	6856		13712				

6 Е18-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм *фильтр*	2	187,02	50,89	374	102	380	0,75	2
			130,5	18	261	36	128	0,09	–
7 9-5-2056	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1 1/4", Т до +120 °С, PN 20, DN 32, типа Arco CT PK ГОСТ Р 50553-2010 *шт*	2	1276		2552				
	Всего прямые затраты				**166381**	**105**			**947**
					147620	**36**			**–**
	Стоимость: материалов, тенге				18656				
	Накладные расходы, тенге				191944				
	- заработная плата, тенге				28792				
	- трудоемкость, чел-ч				96				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				44290				
	Всего по смете				**402615**				
	Сметная заработная плата, тенге				176448				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1043				

Стоимость оборудования	-
Прочие затраты	-
В том числе строительно монтжные работы	**402 615**
Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	10 951
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	1 643
Итого с временными зданиями сооружениями	**413 566**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	14 330
Затраты за выслугу лет 1%	4 136
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	1 654
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	24
Командировочные расходы	3 857
Итого дополнительные затраты на на строительство	**24 001**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**437 567**
Итого в базовых ценах 2001 года	**437 567**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**1 191 513**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**95 044**
ВСЕГО в текущих ценах	**1 286 557**

Налоги сборы обязательные платежи (2%)	25 731
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**1 312 288**
Скидка подрядчика 0,003100609157%	41
Итого со скидкой подрядчика без НДС	**1 312 247**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	157 470
ИТОГО	**1 469 717**
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% в текущих ценах /за сентябрь 2017г./	**34 330**
ИТОГО ПО АКТУ	**1 504 047**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **К. Агзамулы**

м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**

м.п.

Технадзор:
ТОО "Zertec"

_____ **Б. Кожахметов**

м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №060140015071/160073/00 от 15.03.2017г.**

Акт №52 приемки выполненных работ за октябрь 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-2-1. Сети на площадке водопроводных сооружений								
1	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	0,227	8287,75	–	1881	–	2370	51,5	12
		км трубопровода		8032,5	–	1823	–	130	–	–
2	Е22-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 150 мм	0,026	10216,13	–	266	–	325	61,8	2
		км трубопровода		9630	–	250	–	130	–	–
		Всего прямые затраты				**2147**	**–**			**14**
						2073	**–**			**–**
		Стоимость: материалов, тенге				74				
		Накладные расходы, тенге				2695				
		- заработная плата, тенге				404				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				292				
		Всего по смете				**5135**				
		Сметная заработная плата, тенге				2477				

Стоимость оборудования	-
Прочие затраты	-
В том числе строительно монтжные работы	**5 135**
Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	140
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	21
Итого с временными зданиями сооружениями	**5 275**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	183
Затраты за выслугу лет 1%	53
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	21
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	-
Командировочные расходы	-
Итого дополнительные затраты на на строительство	**257**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**5 532**
Итого в базовых ценах 2001 года	**5 532**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**15 065**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**1 202**
ВСЕГО в текущих ценах	**16 267**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	325
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**16 592**
Скидка подрядчика 0,003100609157%	1
Итого со скидкой подрядчика без НДС	**16 591**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	1 991
ИТОГО ПО АКТУ	**18 582**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **К. Агзамулы**
м.п

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**
м.п

Технадзор:
ТОО "Zertec"

_____ **Б. Кожахметов**
м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №060140015071/160073/00 от 15.03.2017г.**

Акт №53 приемки выполненных работ за октябрь 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-4-1. НС на водозаборной скважине (поз.2). Общестроительные работы								
		Раздел 2 Чертежи АС								
		2.7 Отмостка								
1	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,12	1729,11	–	1937	–	732	3,24	4
		м3 подстилающего слоя		531	–	595	–	123	–	–
2	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона В12,5 толщ. 10см	1,4	5239,21	66,01	7335	92	324	1,35	2
		м3		195,75	24,93	274	35	105	0,1218	–
		Итого по разделу 2				**9272**	**92**			**6**
						869	**35**			**–**
		Стоимость: материалов, тенге				8311				
		Накладные расходы, тенге				1056				
		- заработная плата, тенге				158				
		- трудоемкость, чел-ч				1				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	528		
Всего по разделу, тенге	**10856**		
Сметная заработная плата, тенге	1062		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	7		
Всего прямые затраты	**9272**	**92**	**6**
	869	**35**	**–**
Стоимость: материалов, тенге	8311		
Накладные расходы, тенге	1056		
- заработная плата, тенге	158		
- трудоемкость, чел-ч	1		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	528		
Всего по смете	**10856**		
Сметная заработная плата, тенге	1062		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	7		

Стоимость оборудования	-
Прочие затраты	-
В том числе строительно монтжные работы	**10 856**
Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	295
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	44
Итого с временными зданиями сооружениями	**11 151**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	386
Затраты за выслугу лет 1%	112
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	45
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	5
Командировочные расходы	850
Итого дополнительные затраты на на строительство	**1 398**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**12 549**
Итого в базовых ценах 2001 года	**12 549**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**34 171**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**2 726**
ВСЕГО в текущих ценах	**36 897**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	738
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**37 635**

Скидка подрядчика 0,003100609157%	1
Итого со скидкой подрядчика без НДС	**37 633**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	4 516
ИТОГО ПО АКТУ	**42 149**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **К. Агзамулы**
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**
м.п.

Технадзор:
ТОО "Zertec"

_____ **Б. Кожахметов**
м.п.