ЗАКАЗЧИК:**"Ақтоғай ауданының құрылыс сәулет және қала құрылысы бөлімі" ММ**

ПОДРЯДЧИК : **ТОО "Куандык-К"**

ФОРМА 3

Договор № 21 от 03 июля 2012 года

Наименование строительства и его адрес:

"Строительство водопроводных сетей села Кызыларай Актогайского района"

с. Кызыларай, Актогайский район,

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за АВГУСТ 2012 года

1	Общая стоимость выполняемых работ с начала действия договора	134 722 000
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	
3	Сумма аванса перечисленная исполнителю	26 000 000
4	Сумма ранее оплаченых работ Заказчиком Исполнителю	
5	Виды выполняемых работ	строительство
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных работ	66 154 462
7	Сумма выполненных работ за текущий месяц	66 154 462
8	Удержание аванса 30%	19 846 339
9	Удержание резерва 5 %	3 307 723
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	43 000 400

ЗАКАЗЧИК:

"Ақтоғай ауданының құрылыс сәулет және қала құрылысы бөлімі" ММ

Начальник **Сарсембеков М.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО " Куандык-К"

Директор **Жаманшалов Б.Ш.**

Заказчик: «Ақтоғай ауданының құрылыс сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ

ФОРМА 2

Подрядчик: ТОО « Куандык-К»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ С. КЫЗЫЛАРАЙ АКТОГАЙСКОГО РАЙОНА
ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ С 02-01

Договор № 21 от 03 июля 2012 года

АКТ № 1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За АВГУСТ 2012 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	
		Земляные работы														
1	Е0101-25-1 т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1	-Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	4359,6	9,85	-	9,85	2,69	42930	-	42930	11740	11387	-	97	-	38
2	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м + до 30м м3	10899	7,04	-	7,04	1,92	76713	-	76713	20978	20348	-	97	-	69
3	Е0101-12-9 т.ч. п-3.37 к=1,2	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	9303,38	35,57	1,93	33,63	8,47	330880	17974	312906	78774	93845	0,01	97	0,01	125
4	Е0101-12-9 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	3594,49	39,12	2,13	37	9,31	140624	7639	132985	33479	39884	0,01	97	0,03	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	287,74	467,1	-	134403	-	151876	2,98	856
	т.ч.			467,1	-	134403	-	113	-	-
	п-1.55									
	п-3.180									
	к=1,2									
6	Е0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	111,17	560,52	-	62313	-	70414	3,57	397
	т.ч.			560,52	-	62313	-	113	-	-
	п-1.55									
	п-3.180									
	к=1,2									
	т.ч.									
	п-3.178									
	к=1,2									
7	Е0101-164-3-	Уширение под колодцы в сухом грунте м3	431,6	389,25	-	168000	-	189840	2,48	1070
				389,25	-	168000	-	113	-	-
8	Е0101-164-3-	Уширение под колодцы в мокром грунте м3	166,75	467,1	-	77889	-	88014	2,98	496
				467,1	-	77889	-	113	-	-
	т.ч.									
	п-3.178									
	к=1,2									
9	Е0101-12-10-	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	56,57	38,59	36,49	2183	2064	619	0,01	1
				2,1	9,19	119	520	97	0,03	2
10	Е0101-164-4-	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	1,75	791,1	-	1384	-	1564	4,27	7
				791,1	-	1384	-	113	-	-
	т.ч.									
	п-1.55									
	п-3.180									
	к=1,2									
11	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	784,73	134,1	-	105232	-	118912	0,97	763
				134,1	-	105232	-	113	-	-
12	Е0101-28-3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м м3	12560,9	7,51	7,51	94313	94313	25017	-	-
				-	2,05	-	25791	97	0,01	84
13	Е0101-134-2-	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками м3	12560,9	25,65	5,38	322140	67531	246971	0,13	1620
				20,27	-	254609	-	97	-	-
14	Е0101-173-1-	Водоотлив из траншей м3	1046,3	289,15	289,15	302533	302533	189398	-	-
				-	186,62	-	195255	97	0,86	898

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0101-36-2	-Устройство сливной призмы 2 группы грунтов м3	17,28	171,89	111,14	2970	1920	1757	0,39	7
				60,75	44,1	1050	762	97	0,2	3
16	Е0101-25-1	-Обратное перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	3359,6	9,85	9,85	33083	33083	8775	-	-
				-	2,69	-	9047	97	0,01	30
17	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85	-Обратное перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м + до 30м м3	10899	7,04	7,04	76713	76713	20348	-	-
				-	1,92	-	20978	97	0,01	69
18	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы Грунтов (планировка Вытесненного грунта) м3	607,82	3,79	3,24	2303	1972	943	-	2
				0,48	1,12	292	681	97	-	2
		Трубопроводы водовода водопроводных сетей								
19	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	115,19	2011,2	152,52	231670	17569	31571	1,02	117
				153,68	57,15	17702	6583	130	0,28	32
20	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм км	2,28	58791,69	25695,31	133927	58534	118126	194	442
				33075	6813,45	75345	15521	130	26,38	60
21	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм км	0,0285	51162,26	20326,01	1458	579	1340	179	5
				30825	5353,43	879	153	130	20,64	1
26	Спрайс лист ТОО Карал P1AsT	- Трубы водопроводные из полиэтилена ПЭ100 SDR 26-315x12,1мм м	2298,25	412,24	-	947431	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	Спрайс лист ТОО Карал P1AsT	- Трубы водопроводные из полиэтилена ПЭ80 SDR 26-63,0x2,5мм м	28,82	45,45	-	1310	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	Ссчет Караганды-Су	- Вода для гидравлического испытания трубопроводов м	41,18	26,08	-	1074	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Колодцы железобетонные диаметром 1500 мм								
47	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки из тощего бетона класса В3,5 под плиты днищ колодцев м3	3,18	8113,57	66,01	25801	210	737	1,35	4
				195,75	24,93	622	79	105	0,12	-
48	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	21,98	11083,08	1879,87	243606	41320	56403	8,86	195
				1435,5	538,43	31552	11835	130	2,06	45
49	С143018-23	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений	9,1	18800	-	171080	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные м3	25,2	6380	-	160776	-	-	-	-
50	С143018-31	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм высотой 0,89 м м	21,98	134	-	2945	-	-	-	-
53	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	14	13400	-	187600	-	-	-	-
54	С131104-10	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	0,2212	133700	-	29574	-	-	-	-
55	С12021-267	-Стремянки в колодцах тн	204,4	245,44	3,82	50168	781	9356	0,21	43
57	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	5	411,46	17,71	2057	89	1550	1,4	7
95	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек диам. 100 мм шт	5	231,75	6,75	1159	34	130	0,03	-
96	С130902-53	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	0,42	107786,81	398,18	45270	167	3768	42,1	18
97	Е0122-33-1	-Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм т	12	6750	150,75	2835	63	130	0,74	-
98	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	0,1853	247994,13	49389,75	45941	9149	19611	312,7	58
100	Е0122-33-5	-Футляры для колодцев т	20	62775	18657	11629	3456	130	91,12	17
101	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых втулок, отводов шт	20	300,57	225,64	6011	4513	3341	0,41	8
102	Спрайс-лист-Втулка под фланец диам 110 мм ТОО " СТМС" И-071.00.00 шт		20	69,53	58,98	1391	1180	130	0,23	5
				1793,99	-	35880	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			4338493	1278574			6296
			Тенге			981653	437201			1746

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3098394	-	-		-
		Материалы -	Тенге			116997	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1418854	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1074	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			720096	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1525719	-	-		763
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	228858	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			277447	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4901560	-	-		8805
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1647712	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			29574	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			29574	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1774	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			31349	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			225904	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			225904	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13554	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			239458	-	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			984620	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59077	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			1043697	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			6216065	-	-		8805
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1647712	-		-

ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2001 года	Тенге	6216065
С К-2,4%	Тенге	149186
ИТОГО	Тенге	6365251
К-3,96%	Тенге	252064
К 1%	Тенге	63653
К 0,4%	Тенге	25461
Передвижной характер работы		1001624
Дополнительный транспорт привозных материалов		19958402
ИТОГО	Тенге	27666454
ИТОГО в текущих ценах 2011-2012года		
с К - 1,97355	Тенге	54601130
Налоги,сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	1092023
ИТОГО	Тенге	55693154
Авторский надзор 0,2%	Тенге	294674

ИТОГО	Тенге	55987828
НДС 12%	Тенге	6718539
ИТОГО	Тенге	62706367
ИТОГО С ЦЕНОВОЙ СКИДКОЙ 0,99637	Тенге	**62479012**

СДАЛ:

ТОО « Куандык-К»

Директор Жаманшалов **Жаманшалов Б.Ш.**

ПРИНЯЛ:

«Ақтоғай ауданының құрылыс сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ

Начальник **Сарсембеков М.**

Объем выполненных работ подтверждаю: гл.спец. К.С. Ортибеков.