Заказчик: «Ақтоғай ауданының құрылыс сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ

Подрядчик: ТОО « Куандык-К»

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ С. КЫЗЫЛАРАЙ АКТОГАЙСКОГО РАЙОНА
Строительство водовода С 01-01

Договор № 21 от 03 июля 2012 года

АКТ № 2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За АВГУСТ 2012 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	ЗП рабочих-строителей	эксплуатация машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		Земляные работы											
1	Е0101-25-1 т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1	-Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	971,44	9,85 -	9,85 2,69	9566 -	9566 2616	2537 97	- 0,01	- 9			
2	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м + до 30м м3	1942,88	7,04 -	7,04 1,92	13675 -	13675 3740	3627 97	- 0,01	- 12			
3	Е0101-12-9 т.ч. п-3.37 к=1,2	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	1884,59	35,57 1,93	33,63 8,47	67027 3641	63386 15957	19010 97	0,01 0,03	25 55			
4	Е0101-12-9 т.ч. п-3.46 к=1,1	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	706,72	32,6 1,77	30,83 7,76	23040 1252	21789 5485	6535 97	0,01 0,03	9 19			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
5	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /добор грунта вручную после разработки их механизированным способом/	58,29	467,1	-	27226	-	30765	2,98	173
	т.ч.			467,1	-	27226	-	113	-	-
	п-1.55									
	п-3.180									
	к=1,2									
		м3								
6	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /добор грунта вручную после разработки их механизированным способом/	21,86	560,52	-	12253	-	13845	3,57	78
	т.ч.			560,52	-	12253	-	113	-	-
	п-1.55									
	п-3.180									
	к=1,2									
		м3								
	т.ч.									
	п-3.178									
	к=1,2									
7	Е0101-164-3	Уширение в местах устройства колодцев 1%, камер и ниш 3,5% в сухом грунте 3 группы	87,43	389,25	-	34032	-	38456	2,48	217
				389,25	-	34032	-	113	-	-
		м3								
8	Е0101-164-3	Уширение в местах устройства колодцев, камер и ниш в мокром грунте 3 группы	32,79	467,1	-	15315	-	17306	2,98	98
				467,1	-	15315	-	113	-	-
		м3								
	т.ч.		145,72	134,1	-	19541	-	22081	0,97	142
	п-3.178			134,1	-	19541	-	113	-	-
	к=1,2									
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2521	7,51	7,51	18929	18929	5021	-	-
				-	2,05	-	5176	97	0,01	17
		м3								
10	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	2521	25,65	5,38	64654	13554	49568	0,13	325
				20,27	-	51101	-	97	-	-
		м3	1116,67	289,15	289,15	322880	322880	202135	-	-
11	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками		-	186,62	-	208387	97	0,86	958
		м3	1,22	171,89	111,14	209	135	124	0,39	-
12	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей		60,75	44,1	74	54	97	0,2	-
		м3	971,44	9,85	9,85	9566	9566	2537	-	-
				-	2,69	-	2616	97	0,01	9
13	Е0101-36-2	Устройство сливной призмы 2 группы грунтов								
		м3								
14	Е0101-25-1	Обратное перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	1942,88	7,04	7,04	13675	13675	3627	-	-
				-	1,92	-	3740	97	0,01	12
		м3								
15	Е0101-25-9	Обратное перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при								
	т.ч.									
	п-3.70									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	к=0,85	перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м + до 30м								
		м3	124,96	3,79	3,24	473	405	194	-	-
16	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов /планировка вытесненного грунта/		0,48	1,12	60	140	97	-	-
		м3								
		Трубопроводы водовода	24,29	2011,2	152,52	48844	3704	6656	1,02	25
17	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы		153,68	57,15	3732	1388	130	0,28	7
		м3	0,4831	58791,69	25695,31	28400	12412	25049	194	94
18	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм		33075	6813,45	15977	3291	130	26,38	13
		км	0,0011	51162,26	20326,01	58	23	54	179	-
19	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм		30825	5353,43	35	6	130	20,64	-
		км	489,42	514,41	-	251765	-	-	-	-
20	Спрайс лист ТОО Карал P1AsT	- Трубы водопроводные из полиэтилена ПЭ80 SDR 26-315x12,1мм		-	-	-	-	-	-	-
		м	1,15	166,77	-	192	-	-	-	-
21	Спрайс лист ТОО Карал P1AsT	- Трубы водопроводные из полиэтилена ПЭ80 SDR 21-63,0x2,5мм		-	-	-	-	-	-	-
		м	8,73	26,08	-	228	-	-	-	-
22	Ссчет Караганды-Су	- Вода для гидравлического испытания трубопроводов		-	-	-	-	-	-	-
		м								1186
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			981547	503699			1111
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			184237	252596			-
	Материалы -		Тенге			729590	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			10	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-	436833	-		-
	Местные материалы -		Тенге			228	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			41416	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		Тенге			449128	-	-		225
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		чел.-ч			-	67369	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			70723	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		Тенге			1249442	-	-		2522
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	-	-		-
			чел.-ч			-	504202	-		
			Тенге							-
						251957	-	-		-
	Стоимость прочих работ -		Тенге			15117	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			267074	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость прочих работ -		Тенге			1516516	-	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2522
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	504202	-		-

ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2001 года	Тенге	1516516
С К-2,4%	Тенге	36396
ИТОГО	Тенге	1552912
К-3,96%	Тенге	61495
К 1%	Тенге	15529
К 0,4%	Тенге	6212
ИТОГО	Тенге	1636148
ИТОГО в текущих ценах 2011-2012года с К - 1,97355	Тенге	3229023
Налоги,сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	64580
ИТОГО	Тенге	3293593
НДС 12%	Тенге	395231
ИТОГО	Тенге	3688824
ИТОГО С ЦЕНОВОЙ СКИДКОЙ 0,99637	Тенге	**3675450**

СДАЛ:

ТОО «Куандык-К»

Директор **Жаманшалов Б.Ш.**

Жаманшалов

ПРИНЯЛ:

«Ақтоғай ауданының құрылыс сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ

Начальник **Сарсембеков М.**

Объемы выполненных работ подтверждаю: гл. спец. к.с Ормамбеков.