Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
От «19» марта 2015г. №229

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области
Подрядчик: ТОО «Интегрострой»
Наименование строительство и его адрес: «Строительство детского сада на 140 мест в кенте Тасбогет города Кызылорда»

Справка №

О стоимости выполненных работ за апрель месяц 2018г.

Код заказчика	Код подрячика	Договор		Источн.фин.		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№93	24.04.2017				
		Дополнительное соглашение					
		№26	19.02.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	С начала строительства по отчетный месяц	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
			В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	311660112,00							33392154,86	
За отчетный период	39843651,00	35574688,00						4268963,00	39843651,00

Заказчик:

Гу «Управление строительства, архитектуры
и градостроительсва Кызылординской области»

_____ Избасар А.

_____ Утегенов К.

Подрячик:

Директор ТОО «Интегрострой»

_____ Искаков Б.

Технадзор:

ТОО «СК Энерго-OIL»
Инженер технадзора в части ограждающих конструкций и в части наружных инженерных сетей и оборудования.

_____ Бердалы Н.

Директор ТОО «СК Энерго –OIL»

_____ Кайыров С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 140 МЕСТ В КЕНТ ТАСБОГЕТ

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ДЕТСКИЙ САД НА 140 МЕСТ

АКТ

Выполненных работ за апрель месяц 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ														
		РАЗДЕЛ 1. РАЗНЫЕ РАБОТЫ														
		ОТМОСТКА														
1	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	19,05	2461,27	123,75	100,89	38,25	46887	2357	1922	729	3642	0,85	16	0,18	3
		м3														
2	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	127	51,39	24,75	-	-	6526	3143	-	-	4181	0,14	18	-	-
		м2														
		ПРИЯМОК ШАХТЫ ЛИФТА														
3	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,7	6333,67	195,75	66,01	24,93	4434	137	46	17	162	1,35	1	0,12	-
		м3														
4	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм,бетон В25	8	9727,85	585	353,46	133,52	77823	4680	2828	1068	6036	3,6	29	0,65	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг м3	0,011	93997,62	304,24	1034	3	383	198	2
				33075	114,75	364	1	105	0,56	-
6	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы 1т	4,6	134,1	-	617	-	697	0,97	4
				134,1	-	617	-	113	-	-
7	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м3 КРЫЛЬЦО К-1	69,4	245,44	3,82	17034	265	3177	0,21	15
				37,35	1,44	2592	100	118	0,01	-
8	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок м2	0,187	89308,57	2434,57	16701	455	8605	170	32
				31950	920,25	5975	172	140	4,49	1
9	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой т	0,014	172357,31	536,06	2413	8	701	289	4
				47475	202,5	665	3	105	0,99	-
10	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов 1т КРЫЛЬЦО К-2,К-2Н	148,3	245,44	3,82	36399	567	6788	0,21	31
				37,35	1,44	5539	214	118	0,01	1
11	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок м2	0,383	89308,57	2434,57	34205	932	17625	170	65
				31950	920,25	12237	352	140	4,49	2
12	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой т	0,025	172357,31	536,06	4309	13	1252	289	7
				47475	202,5	1187	5	105	0,99	-
13	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов 1т КРЫЛЬЦА К-3(К-3Н)	74,8	245,44	3,82	18359	286	3424	0,21	16
				37,35	1,44	2794	108	118	0,01	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		п.4 убрали								
15	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,02	89308,57	2434,57	1786	49	920	170	3
				31950	920,25	639	18	140	4,49	-
		т								
16	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,001	172357,31	536,06	172	1	50	289	-
				47475	202,5	47	-	105	0,99	-
		1т								
		КРЫЛЬЦА К-4,К-5								
17	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	38,2	245,44	3,82	9376	146	1748	0,21	8
				37,35	1,44	1427	55	118	0,01	-
		м2								
18	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,084	89308,57	2434,57	7502	205	3866	170	14
				31950	920,25	2684	77	140	4,49	-
		т								
19	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,004	172357,31	536,06	689	2	200	289	1
				47475	202,5	190	1	105	0,99	-
		1т								
		ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ,ФУНДАМЕНТЫ								
20	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки,бетон В3,5	1	6333,67	66,01	6334	66	232	1,35	1
				195,75	24,93	196	25	105	0,12	-
		м3								
21	Е0106-1-22	-Устройство бетонной подпорной стенки,В15	20,2	8321,06	353,46	168085	7140	15240	3,6	73
				585	133,52	11817	2697	105	0,65	13
		м3								
22	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,035	70437,87	304,24	2465	11	360	58	2
				9675	114,75	339	4	105	0,56	-
		1т								
23	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	51,1	245,44	3,82	12542	195	2339	0,21	11
				37,35	1,44	1909	74	118	0,01	-
		м2								
24	Е0106-1-1	-Устройство бетонной	2,62	6333,67	66,01	16594	173	607	1,35	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	К0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5,84	245,44	3,82	1433	22	267	0,21	1
				37,35	1,44	218	8	118	0,01	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				718260	24241			502
						86659	9031			43
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			718260	-	-		-
		Материалы -	Тенге			225524	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	95690	-		-
		Местные материалы -	Тенге			381836	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			114458	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17169	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49963	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			882681	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		602
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	112859	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			882681	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		602
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	112859	-		-
		НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ								
36	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1,301	70437,87	304,24	91640	396	13373	58	75
				9675	114,75	12587	149	105	0,56	1
		1т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				91640	396			75
						12587	149			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			91640	-	-		-
		Материалы -	Тенге			78657	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12736	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13373	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2006	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6301	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			111314	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		83
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14742	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			111314	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		83
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14742	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ								
37	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,038	93997,62	304,24	3572	12	1324	198	8
		1т		33075	114,75	1257	4	105	0,56	-
38	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,011	70437,87	304,24	775	3	113	58	1
		1т		9675	114,75	106	1	105	0,56	-
39	Е0106-11-10	-Армирование по фрагменту 1	1,43	5239,08	327,33	7492	468	3024	11,6	17
		1т		1890	123,75	2703	177	105	0,6	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			11839	483			25
			Тенге			4066	183			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11839	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7290	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4249	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4461	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	669	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			978	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17278	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4918	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			17278	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4918	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ЛЕСТНИЦЫ								
40	Е0106-22-1	Л-1(Л-1н) -Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м,бетон В25	3,4	11536,68	241,1	39225	820	4904	8,06	27
				1282,5	91,08	4361	310	105	0,44	2
			м3							
41	Е0109-17-12	-Монтаж косоуров	0,523	8108,11	5078,47	4241	2656	1787	16,29	9
		Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	т	2956,64	839,11	1546	439	90	2,46	1
42	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных	0,014	175710,1	1826,1	2460	26	172	42,7	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		элементов, монтажных изделий массой до 20 кг		8100	690,75	113	10	140	3,37	-
43	Е0106-11-4	-Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	т 0,025	126994,77	680,89	3175	17	152	33,1	1
				5535	256,5	138	6	105	1,26	-
44	Е0106-22-1	-Устройство монолитных площадок из бетона В25	1т 3	11536,68	241,1	34610	723	4327	8,06	24
				1282,5	91,08	3848	273	105	0,44	1
45	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	м3 0,042	70437,87	304,24	2958	13	432	58	2
				9675	114,75	406	5	105	0,56	-
46	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	1т ЛЕСТНИЦА Л-2(Л-2Н) 0,04	175710,1	1826,1	7028	73	492	42,7	2
				8100	690,75	324	28	140	3,37	-
			т							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	93697	4327			66
	Тенге	10736	1070			4
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	89456	-	-		-
Материалы -	Тенге	35812	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	9822	-		-
Местные материалы -	Тенге	42783	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	10479	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1572	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5996	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	105931	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		65
Сметная заработная плата -	Тенге	-	11393	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	4241	-	-		-
Материалы -	Тенге	38	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1985	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1787	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	268	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	362	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	6389	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		11
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2253	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	112320	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		76
Сметная заработная плата -	Тенге	-	13647	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. ЛИФТЫ								
47	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м,бетон В25	2,24	11536,68	241,1	25842	540	3231	8,06	18
				1282,5	91,08	2873	204	105	0,44	1
		м3								
48	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,011	93997,62	304,24	1034	3	383	198	2
				33075	114,75	364	1	105	0,56	-
		1т								
49	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	1,428	13864,97	4022,39	19799	5744	13060	56,5	81
				9090	1071,86	12981	1531	90	3,81	5
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			46675	6287			101
			Тенге			16217	1736			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26876	-	-		-
	Материалы -		Тенге			8122	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	3442	-		-
	Местные материалы -		Тенге			14974	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			3614	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	542	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1829	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32320	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		23
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	3984	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			19799	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1075	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	14511	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			13060	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1959	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1972	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			34831	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		93
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	16470	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			67150	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		116
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	20454	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ОТОПЛЕНИЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБОРУДОВАНИЕ								
50	С130903-335	-Автоматический балансировочный клапан д 40мм AVS-1 ШТ	2	12069	-	24138	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	С130903-334	-Автоматический балансировочный клапан д 32мм AVS-1 ШТ	2	10835	-	21670	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
52	С130903-332	-Автоматический балансировочный клапан д 20мм AVS-1 ШТ	1	6027	-	6027	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
53	СПрайс-лист ТОО""Aguat eherm nc group"	-Регулятор перепада давления д 32мм AVS-PV ШТ	3	21325,04	-	63975	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
54	СПрайс-лист ТОО""Aguat eherm nc group"	-Регулятор перепада давления д 15мм AVS-PV ШТ	1	12664,25	-	12664	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
55	СПрайс-лист ТОО""Aguat eherm nc group"	-Регулятор перепада давления д 25мм AVS-PV ШТ	1	16513,69	-	16514	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
56	С130903-190	-Регулирующий клапан RA-N д 15мм в комплекте с термостатическим элементом RA2990 ШТ	116	1673	-	194068	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
57	С130904-56	-Клапан для спуска воздуха радиаторный стальной RQN15 шт	83	34	-	2822	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
58	С130904-67 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм шт	12	2760	-	33120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	С130903-284	-Балансировочный клапан д 20мм USV-1 ШТ	12	4460	-	53520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
60	СПрайс-лист ТОО"Данфосс"	-Клапан запорный угловой RLV д 15мм ШТ	116	866	-	100456	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	С130903-159	-Термостатический элемент	116	1742	-	202072	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9	RA2990		-	-	-	-	-	-	-
62	С11031-199 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	ШТ 110	51 -	- -	5610 -	- -	- -	- -	-
63	С11031-202 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м 132	68 -	- -	8976 -	- -	- -	- -	-
64	С11031-204 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77	м 181,5	78 -	- -	14157 -	- -	- -	- -	-
65	С11031-205 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или	м 170,5	83 -	- -	14152 -	- -	- -	- -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77								
66	С11031-206 Изм. и доп.вып.18	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	66	92 -	- -	6072 -	- -	- -	- -	- -
67	С11031-539 Изм. и доп.вып.18	м -Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	90	706 -	- -	63540 -	- -	- -	- -	- -
68	С130810-45	рулон -Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	50	200 -	- -	10000 -	- -	- -	- -	- -
		кг ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ П1,П2								
69	С131207-1	-Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d 25 мм	4	4680 -	- -	18720 -	- -	- -	- -	- -
70	С130904-67 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	шт -Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	4	2760 -	- -	11040 -	- -	- -	- -	- -
71	С130904-38	шт -Краны проходные сальниковые со смазкой муфтовые 11ч6бк11 для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	4	864 -	- -	3456 -	- -	- -	- -	- -
72	СПрайс-лист магазин "Сантехник	шт -Кран шаровой со штуцером для присоединения гибкого шланга д	4	335,21 -	- -	1341 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.18	галогенов температурой применения от -70°С до +130°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м ГОСТ 16381-77		-	-	-	-	-	-	-
81	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ рулон	6	200	-	1200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
82	С131206-586	ТЕПЛЫЙ ПОЛ -Модуль подмешивания ISOTHERM для теплых полов с насосом кг	4	34247	-	136988	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
83	С131206-587	-Шкаф (WATTS) шт	4	8791	-	35164	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
84	С131206-607	-Комнатный термостат FHT-BASIC (WATTS) шт	4	1648	-	6592	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
85	С130905-202 8	-Сервопривод VT-Z Mini (WATTS) шт	4	1769	-	7076	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
86	СПрайс-лист ТОО "Силумин-Сервис"	-Трубы для подпольного канала д 12х12 шт	700	91,36	-	63952	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
87	С131206-535	-Коллектор с HKV 2013/QS-2 (WATTS) с кранами,указателем расхлда и запорным вентилем шт	4	8268	-	33072	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
88	С131206-584	-Комплект для коллектора (WATTS) шт	4	6430	-	25720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
89	СПрайс-лист магазин "Сантехник г.Алматы	-Кран шаровой д 15мм BUGATTI шт	16	335,21	-	5363	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
90	С11031-466 Изм. и доп.вып.18	-Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°С до +130°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9	154	172	-	26488	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77								
91	С11031-467 Изм. и доп.вып.18	м -Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°С до +130°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	44	176 -	- -	7744 -	- -	- -	- -	-
92	С11031-542 Изм. и доп.вып.18	м -Самоклеящаяся лента из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°С до +130°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м ГОСТ 16381-77	40,5	1930 -	- -	78165 -	- -	- -	- -	-
93	С130810-45	рулон -Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	8	200 -	- -	1600 -	- -	- -	- -	-
		кг								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1381879	-			-
		Тенге				-	-			-
	Стоимость оборудования -	Тенге				275022	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге				275022	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1022083	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				246007	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				776076	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				61325	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1083408	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге				84774	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				84774	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				5086	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге				89860	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1448290	-	-		-

РАЗДЕЛ 7. ВЕНТИЛЯЦИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТОО "AIR technologi es"	ШТ		-	-	-	-	-	-	-
158	СПрайс-лист АВЗ г.Алматы	-Глушители шума KSK 160/9-1	1	4987	-	4987	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
159	С131312-16	-Пьезометрические лючки	2	39	-	78	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
160	С131312-78	-Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	30	93	-	2790	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
161	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	1	6240	-	6240	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		СИСТЕМА ВЕ1-ВЕ8								
162	С131312-78	-Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	60	93	-	5580	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
163	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	2,4	6240	-	14976	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		СИСТЕМА ВЕ9								
164	С131312-78	-Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	9	93	-	837	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
165	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,3	6240	-	1872	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		СИСТЕМА ВЕ10,ВЕ11								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004	СИСТЕМА ВЕ27								
188	С131312-78	-Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	10,5	93	-	977	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
189	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 кг/м3	0,7	6240	-	4368	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		СИСТЕМА ВЕ28								
190	С131312-78	-Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4,5	93	-	419	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
191	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 кг/м3	0,2	6240	-	1248	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		СИСТЕМА ВЕ29								
192	С131312-78	-Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	9	93	-	837	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
193	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 кг/м3	0,3	6240	-	1872	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		СИСТЕМА ВЕ30								
194	С131312-78	-Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	9	93	-	837	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
195	С11031-165	-Маты теплоизоляционные URS, кг	0,3	6240	-	1872	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77								
232	С11031-202 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 м	11	68 -	- -	748 -	- -	- -	- -	- -
233	С11031-200 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77 м	35,2	53 -	- -	1866 -	- -	- -	- -	- -
234	С11031-198 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77 м	5,5	48 -	- -	264 -	- -	- -	- -	- -
235	С11031-539 Изм. и доп.вып.18	-Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77 м	28,05	706 -	- -	19803 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004									
263	С130904-66 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм шт	86	2580 / -	- / -	221880 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
264	С130904-66 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм шт	1	2580 / -	- / -	2580 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
265	С131103-13	-Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 20 мм м	5	400 / -	- / -	2000 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
266	С130903-27	-Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм шт	1	634 / -	- / -	634 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
267	С130903-11	-Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм шт	1	225 / -	- / -	225 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
268	С130904-4	-Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-20, Dy 20 мм шт	17	487 / -	- / -	8279 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
269	С11031-125	-Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм м	10	136 / -	- / -	1360 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
270	С11031-124	-Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм м	96	108 / -	- / -	10368 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
271	С131101-99	-Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней	23	1430 /	- /	32890 /	- /	- /	- /	- /

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		камерой смешения, центральные, с аэратором		-	-	-	-	-	-	-
272	С131101-94	-Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором компл	18	1320 -	- -	23760 -	- -	- -	- -	- -
273	С131101-103	-Смесители для бидэ компл	1	3560 -	- -	3560 -	- -	- -	- -	- -
274	С130904-4	-Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-20, Dy 20 мм компл	9	487 -	- -	4383 -	- -	- -	- -	- -
275	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ шт	21	200 -	- -	4200 -	- -	- -	- -	- -
276	С130904-71 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм шт	1	4950 -	- -	4950 -	- -	- -	- -	- -
277	С130904-70 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм шт	1	4310 -	- -	4310 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	392099	-			-
	---- Тенге	-	-			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	11728	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	11728	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	704	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	12432	-	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	380371	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	380371	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	22822	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	403193	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	415625	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/кронштейны, планки, хомуты/								
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
290	С130810-193-	Прочистка д 50мм	4	349	-	1396	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
291	С130810-192-	Прочистка д 100мм	3	489	-	1467	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			253756	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4682	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4682	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			281	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4963	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			249074	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			249074	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14944	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			264018	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			268981	-	-		-
		РАЗДЕЛ 11. СИСТЕМУ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ								
292	С130904-66 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	5	2580	-	12900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		п. 243 УОР								
294	С130904-67 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	8	2760	-	22080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
295	С130904-66 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20	-Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	22	2580	-	56760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м								
347	С151803-51	-Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт 1,2	24200 -	- -	29040 -	- -	- -	- -	- -
348	С151803-48	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	1000шт 0,1	26100 -	- -	2610 -	- -	- -	- -	- -
349	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	1000шт 224	14 -	- -	3136 -	- -	- -	- -	- -
350	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	шт 0,445	16300 -	- -	7254 -	- -	- -	- -	- -
351	С151801-14	-Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	1000шт 25	182 -	- -	4550 -	- -	- -	- -	- -
352	С151801-17	-Выключатель ширококлавишный строенный 0-3-6/220	шт 9	354 -	- -	3186 -	- -	- -	- -	- -
353	С151801-11	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт 17	134 -	- -	2278 -	- -	- -	- -	- -
354	С151803-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт 5	4720 -	- -	23600 -	- -	- -	- -	- -
355	С151601-332	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	шт 0,296	28900 -	- -	8554 -	- -	- -	- -	- -
356	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение	1000м 2,259	52100	-	117694	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2		-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
357	С151601-586-Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,041	83600	-	3428	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
358	С130804-28	-Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	243,5	664	-	161684	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге			1537979	152			15
			Тенге			2179	33			-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1303461	-	-		-
	Материалы -		Тенге			102103	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2212	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1199027	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2101	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	315	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			78334	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			1383895	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		16
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2527	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			72835	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			72835	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4370	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			77205	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			161684	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			161684	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			9701	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			171385	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге			1632485	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		16
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2527	-		-
		РАЗДЕЛ 15. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
359	СПрайс-лист-Прибор приемно-контрольный		2	6847,45	-	13695	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пожарный "Гранит-24								
	ТОО"Компан ия Байтерек -СТАН"	шт		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
360	СПрайс-лист-	Аккумулятор 12В	1	384,1 -	- -	384 -	- -	- -	- -	- -
	ТОО"Компан ия Байтерек -СТАН"	шт								
361	СПрайс-лист-	Извещатели дымовой ПС ИП212-63 (17ШТ-РЕЗЕРВ)	196	338,71 -	- -	66386 -	- -	- -	- -	- -
	ТОО"Компан ия Байтерек -СТАН"	шт								
362	СПрайс-лист-	Извещатель пожарный тепловой ИП101-1А-А1(1ШТ-РЕЗЕРВ)	5	174,59 -	- -	873 -	- -	- -	- -	- -
	ТОО"Компан ия Байтерек -СТАН"	шт								
363	СПрайс-лист-	Оповещатель свето-звуковой КОРБУ	1	514,15 -	- -	514 -	- -	- -	- -	- -
	ТОО"Алма-А рсенал"	шт								
364	СПрайс-лист-	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ(1 РЕЗЕРВ)	15	331,72 -	- -	4976 -	- -	- -	- -	- -
	ТОО"Компан ия Байтерек -СТАН"	шт								
365	СПрайс-лист-	Коробка КК-8	380	29,66 -	- -	11271 -	- -	- -	- -	- -
	ТОО"Компан ия Байтерек -СТАН"	шт								
366	С151704-2	-Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	41	462 -	- -	18942 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
367	СПрайс-лист-	Настенный громкоговоритель SWS-10	4	1571,32 -	- -	6285 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
368	СПрайс-лист-	Блок речевого оповещения "Орфей"	1	5569,45 -	- -	5569 -	- -	- -	- -	- -
	ТОО"Амиго- Тараз"	шт								
369	СПрайс-лист-	Кабельный канал15х10	15	35 -	- -	525 -	- -	- -	- -	- -
	ТОО"Компан	м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
374	СПрайс-лист-ТОО"Opticom"	Коммутационная панель 5 кат.19" 24RG45 ШТ	2	5442,69	-	10885	-	-	-	-
375	СПрайс-лист-ТОО"Opticom"	Кабельный организатор 19" с металлическими кольцами 25В-1U ШТ	30	2116,74	-	63502	-	-	-	-
376	СПрайс-лист-ТОО"Opticom"	Модуль вентиляторный 19" с 4-мя элементами 60А-91-04-08GY ШТ	1	13268,2	-	13268	-	-	-	-
377	СПрайс-лист-ТОО"Opticom"	Панель электропитания 8-розеток,шнур питания1,8м 60А-61-01-08GY ШТ	1	6932	-	6932	-	-	-	-
378	СПрайс-лист-ТОО"Opticom"	Панель освещения шкафа 19" 220В ШТ	1	1992	-	1992	-	-	-	-
379	СПрайс-лист-ТОО"Opticom"	Полка стационарная для установки оборудования до 100кг 60А-01-80-08GY ШТ	1	1951,23	-	1951	-	-	-	-
380	СПрайс-лист-ТОО"Opticom"	Набор крепления оборудования 19" FPFC ШТ	2	1575,51	-	3151	-	-	-	-
381	СПрайс-лист-ТОО"Opticom"	Комплект заземления для 19" шкафа ШТ	1	2334,28	-	2334	-	-	-	-
382	СПрайс-лист-ТОО"Opticom"	Розеточный модуль вентиляторный UTR cat.6 RG45 ШТ	12	334,17	-	4010	-	-	-	-
383	СПрайс-лист-ТОО"Opticom"	Рамка для модулей 22,5х45мм ШТ	12	90,79	-	1089	-	-	-	-
384	СПрайс-лист-ТОО"Opticom"	Суппорт для модулей 22,5х45мм ШТ	12	112,44	-	1349	-	-	-	-
385	С151801-132-	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ ШТ	0,012	16300	-	196	-	-	-	-
386	СПрайс-лист-ТОО"Opticom"	Кабель категории 6 U/UTR 1000шт	610	54,47	-	33228	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	мелкие изделия /без присоединения проводов/		10,1	-	111	-	110	-	-
394	СПрайс-лист-Крышка телевизионной розетки ПК"НАДЕЖДА "	шт	11	108,25	-	1191	-	-	-	-
395	Ц0110-513-4-Оборудование коллективного приема телевидения: ответвители магистральные	шТ	3	318,5	-	956	-	954	2	6
396	СПрайс-лист-тветвитель на 4 отвода LA4 ПК"НАДЕЖДА "	шт	3	189,61	-	569	-	-	-	-
397	Ц0110-513-3-Оборудование коллективного приема телевидения: усилители, устанавливаемые на стене или в металлическом шкафу	шТ	1	1034,6	-	1035	-	1034	5	5
398	СПрайс-лист-Усилитель телевизионный многоходовой VS 80A ПК"НАДЕЖДА "	шт	1	11636,47	-	11636	-	-	-	-
399	Ц0111-233-1-Присоединение проводов, жил, электрических кабелей и заземляющих проводников, сечением 2,5 мм2 к приборам и средствам автоматизации под винт с оконцеванием наконечником	ШТ	55	23,79	-	1308	-	1007	0,11	6
400	СПрайс-лист-Разъем,обжим для кабеля типа RG6 ПК"НАДЕЖДА "	конец	44	18,19	-	800	-	-	-	-
401	СПрайс-лист-Переход ПК"НАДЕЖДА "	ШТ	11	36	-	396	-	-	-	-
402	Ц0108-407-3-Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	шТ	10	183,6	92,6	1836	926	831	0,4	4
403	С130806-65 -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 Изм. и доп.вып.16	м	10,3	250	-	2575	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9, вып.17	до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005		-	-	-	-	-	-	-
		т								
437	С11051-203 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Изоляторы	2	556	-	1112	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
438	С151804-133-2Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	6	12	-	72	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		КРЕПЛЕНИЕ ПРОВОДА								
439	Е0133-30-12-	Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,2 т	0,018	7491,39	4858,89	135	87	74	15	-
				2632,5	1287,36	47	23	105	4,47	-
		1т								
440	С11041-24	-Детали механические стальные для крепления 20-проводного фидера на ж/бетонных опорах	18	895	-	16110	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
441	С151804-199-7Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	12	163	-	1956	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
442	С151804-200-0Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	12	113	-	1356	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
443	С151803-9	-Подвеска натяжная изолирующая	36	737	-	26532	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
444	С151804-183-6Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	6	389	-	2334	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
445	С151804-157-0Изм. и	Звенья промежуточные прямые типа ПР-7-6 ГОСТ Р 51177-98	6	129	-	774	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг ПРОВОДНИК ЗП1-2М								
479	Е0133-118-1	-Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	2	53,87	12,24	108	24	66	0,18	-
				29,25	2,25	59	5	105	0,01	-
		м шин								
480	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,0027	49389	-	133	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
481	С11051-203 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Изоляторы	6	556	-	3336	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
482	С151804-133 2Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	-Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	6	12	-	72	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		КРЕПЛЕНИЕ ПРОВОДА								
483	Е0133-30-12	-Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,2 т	0,001	7491,39	4858,89	7	5	4	15	-
				2632,5	1287,36	3	1	105	4,47	-
		1т								
484	С11041-24	-Детали механические стальные для крепления 20-проводного фидера на ж/бетонных опорах	0,055	895	-	49	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
485	С151804-199 7Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	-Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	3	163	-	489	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
486	С151804-200 0Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	-Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	6	113	-	678	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
487	Ц0108-86-1	-Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10	1	7410	2137	7410	2137	5055	28	28
				4860	460,99	4860	461	95	2,67	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кВ, ток 3200 А								
488	75-5-5	-Ячейка КРУ серии К-7М с вакуумным выключателем ВВ/TEL и РЗА "MIKOM", номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей ячеек -630; 1000; 1600 А, ток термической стойкости -20; 31,5 А, ток электродинамической стойкости -51; 81 А, габаритные размеры 2300x1530x810 мм	шт 1	1451300 --	- -	1451300 -	- -	- -	- -	- -
489	СПрайс-лист ТОО "М-ЭнергоКомпания"	-Микропроцессорный терминал защиты РЗиА типа ICOM-121	шт 1	73328,12 --	- -	73328 -	- -	- -	- -	- -
490	СПрайс-лист ТОО "Grandcom" г.Алматы	-Стабилизатор UPS 3Ква промышленный	ШТ 1	143326,79 --	- -	143327 -	- -	- -	- -	- -
491	Ц0108-600-2	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт 1	166,9 158	5,4 2,3	167 158	5 2	152 95	1 0,01	1 -
492	СПрайс-лист ООО"Эльстер метроника" РФ	-Счетчик электрической активной и реактивной энергии трехфазный серии A1140L-10-RAL-BW-GP-2	шт 1	28632,88 --	- -	28633 -	- -	- -	- -	- -
493	Ц0108-53-1	-Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	шт 3	493,6 347	18,6 4,5	1481 1041	56 14	1002 95	2 0,03	6 -
494	СПрайс-лист ООО"Эльстер метроника" РФ	-Трансформатор тока ТШП-0,66	шт 3	2009,89 --	- -	6030 -	- -	- -	- -	- -
495	Ц0108-472-1	-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м 500	51,7 27,5	2,8 0,3	25850 13750	1400 150	13205 95	0,16 -	80 1
496	Ц0108-472-2	-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	375	61,9 23	3,3 0,4	23213 8625	1238 150	8336 95	0,14 -	53 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
497	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм / м	3	330,1 / 116	24,1 / 2,5	990 / 348	72 / 7	338 / 95	0,7 / 0,01	2 / -
498	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 / шт	567	28,89 / 1,04	27,85 / 8,44	16378 / 590	15789 / 4783	5212 / 97	0,01 / 0,03	4 / 18
499	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / м3	43	294,75 / 294,75	- / -	12674 / 12674	- / -	14322 / 113	1,89 / -	81 / -
500	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м / м3	427	6,48 / -	6,48 / 2,1	2767 / -	2767 / 898	871 / 97	- / 0,01	- / 3
501	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы / м3	183	134,1 / 134,1	- / -	24540 / 24540	- / -	27731 / 113	0,97 / -	178 / -
502	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками / м3	427	25,65 / 20,27	5,38 / -	10951 / 8655	2296 / -	8396 / 97	0,13 / -	55 / -
503	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее / м3	1451,5	36,7 / 8,8	27,8 / 6,9	53270 / 12773	40352 / 10015	21649 / 95	0,06 / 0,04	87 / 58
504	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее / м	1451,5	32,4 / 8,6	23,7 / 5,9	47029 / 12483	34401 / 8564	19995 / 95	0,06 / 0,03	87 / 50
505	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75 / 1000шт	17,418	9750 / -	- / -	169826 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			4305773	177599			1072

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			171012	41427			206
		Стоимость оборудования -	Тенге			1809774	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			1809774	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1928026	-	-		-
		Материалы -	Тенге			36127	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	150871	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1627541	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			146207	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		73
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	21931	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			124454	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			2198687	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		961
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	172802	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			567657	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6976	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	61402	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			64628	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			412116	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			66297	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9944	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38037	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			671991	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		423
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	71347	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			316	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	165	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			174	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	26	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			519	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	191	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			4680971	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1385
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	244340	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			12071481	214942			1932
			Тенге			316971	54000			264
		Стоимость оборудования -	Тенге			3668337	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			3668337	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3583374	-	-		-
		Материалы -	Тенге			140295	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	166968	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3161420	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			161826	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		81
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	24274	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			224712	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			3969912	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1062
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	191242	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3049573	-	-		-
		Материалы -	Тенге			362380	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	187341	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			607929	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1852254	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			212681	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		106
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	31902	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			195735	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3457990	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1249
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	219243	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			24356	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1113	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16662	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15020	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2253	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2363	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			41739	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		104
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18915	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1745842	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1745842	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104750	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1850592	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			12988570	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2391
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	429400	-		-
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			Тенге			9320233				
Временные здания и сооружения 1,8%			**Тенге**			**167764**				
Итого:			**Тенге**			**9487997**				
Зимнее удорожание 1,35%			**Тенге**			**128088**				
Выслуга лет 1%			**Тенге**			**94880**				
Дополнительные отпуска 0,4%			**Тенге**			**37952**				
Затраты труда рабочих строителей в зоне экологического бедствия			**Тенге**			**220375**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего:	Тенге			9969292				
		ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге			3668337				
		Всего: базисная стоимость 2001 года	Тенге			13637629				
		Итого: в текущих ценах 2015 года к=2,55742	Тенге			34877145				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	Тенге			697543				
		Итого:	Тенге			35574688				
		НДС 12%	Тенге			4268963				
		ВСЕГО: по АКТУ	Тенге			39843651				

ЗАКАЗЧИК: _____ Утегенов К.

ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

ПОДРЯДЧИК: _____ Искаков Б.

ТОО «Интергрострой»

ТЕХНАДЗОР: _____ Бердалы Н.

ТОО «СК Энерго-OIL»

Расчет

Средств на оплату труда и социальную поддержку в зоне экологического кризиса

Сумма зарплаты по с сметной документации- 429,400 тыс. тенге

Зарплата в составе средств на временные здания и сооружения-
167,764х0,141=23,655 тыс.тенге

Зарплата в составе средств на зимнее удорожание-
128,088х0,46=58,921 тыс. тенге

ВСЕГО: 511,976 тыс. тенге

Всего с учетом экологического коэффициента 1,3

511,976х1,3-1=153,593 тыс. тенге

Затраты на дополнительные отпуска
511,976х9х8х1,3/1987= 24,117 тыс. тенге

Затраты на материальную помощь
511,976:12=42,665 тыс. тенге

ВСЕГО: 220,375 тыс. тенге