ФОРМА №3

СПРАВКА

стоимости выполненных работ за февраль месяц 2018г.

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
Подрядчик: ТОО «Интегрострой»
Основание: Дополнительное соглашение №26 от 19.02.2018г. к договору №93 от 24 апреля 2017г.
Наименование строительства: «Строительство детского сада на 140 мест в кенте Тасбогет города Кызылорда»

Наименование объекта	Сметная стоимость , в тыс.тенге		Сметная стоимость по договору в текущих ценах, в тыс.тенге		По акту выполненных работ,			
					с начала строительства, в тыс.тенге		в т.ч.за отчетный мес , в тыс. тенге	
	Всего тыс. тг.	Базисная тыс. тг.	Всего тыс. тг.	Базисная тыс. тг.	Всего тыс. тг.	Базисная тыс. тг.	Всего тыс. тг.	Базисная тыс. тг.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Строительство детского сада на 140 мест в кенте Тасбогет города Кызылорда	526940,96	180360,615	20269,864	6937,941	168742,552	90643,035	20269,864	6937,941

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ **Конарбаев С.**

_____ **Утегенов К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Интегрострой"

_____ **Искаков Б.**

Технадзор:
ТОО "СК Энерго-OIL"
Инженер технадзора в части ограждающих конструкций и в части наружных инженерных сетей и оборудований.

_____ **Бердалы Н.**

Директор ТОО "СК Энерго-OIL"

_____ **Кайыров С.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			----			---------	---------			---------
			Тенге			26138	574			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			114288	-	-		-
		Материалы -	Тенге			76653	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	26711	-		-
		Местные материалы -	Тенге			9863	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			29893	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4484	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8651	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			152831	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		176
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	31195	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			152831	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		176
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	31195	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ								
4	Е0108-6-10	-Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м	120,77	7034,26	379,78	849528	45866	131144	5,12	618
				---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
				778,5	141,75	94019	17119	118	0,7	85
5	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций м3	0,209	8679,65	422,15	1814	88	2075	56,4	12
				---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
				8257,5	157,5	1726	33	118	0,77	-
6	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,149	64100	-	9551	-	-	-	-
				---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
				-	-	-	-	-	-	-
7	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,06	53600	-	3216	-	-	-	-
				---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
				-	-	-	-	-	-	-
8	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке,бетон В3,5 м3	1,024	9046,6	316,01	9264	324	1599	8,25	8
				---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
				1368	119,39	1401	122	105	0,58	1
9	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,017	64100	-	1090	-	-	-	-
				---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2004	т								
10	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,055	41200 -	- -	2266 -	- -	- -	- -	- -
11	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,934	93997,62 33075	304,24 114,75	87794 30892	284 107	32549 105	198 0,56	185 1
12	Е0106-11-4	-Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании 1т	0,039	126994,77 5535	680,89 256,5	4953 216	27 10	237 105	33,1 1,26	1 -
13	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м м3	42,528	2417,46 670,5	337,41 126	102810 28515	14349 5359	39971 118	4,38 0,62	186 26
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1072284	60938			1011
			Тенге			156769	22750			112
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1072284	-	-		-
	Материалы -		Тенге			74056	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	179519	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16123	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			764399	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			207575	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		104
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	31136	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			76792	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1356651	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1227
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	210655	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1356651	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1227
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	210655	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ								
14	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м м3	347	11536,68 1282,5	241,1 91,08	4003228 445028	83662 31605	500464 105	8,06 0,44	2797 154

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4003228	83662			2797
			----			---	---			---
			Тенге			445028	31605			154
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4003228	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1154917	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	476632	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2319622	-	-		-
		Накладные расходы -	чел.-ч			500464	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	75070	-		250
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			270222	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч			4773913	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -				-	551702	-		3201
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4773913	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	551702	-		3201
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			5189800	146233			3962
			----			---	---			---
			Тенге			627934	54928			273
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5189800	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1305625	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	682863	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16123	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3093884	-	-		-
		Накладные расходы -	чел.-ч			737932	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	110690	-		369
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			355664	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч			6283396	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -				-	793553	-		4604
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			6283396	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	793553	-		4604
		Временные здания и сооружения 1,8%	**Тенге**			**113101**				
		Итого:	**Тенге**			**6396497**				
		Зимнее удорожание 1,35%	**Тенге**			**86353**				
		Выслуга лет 1%	**Тенге**			**63965**				
		Дополнительные отпуска 0,4%	**Тенге**			**25586**				
		Затраты труда рабочих строителей в зоне экологического бедствия	**Тенге**			**365540**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего:			Тенге			6937941				
Всего: базисная стоимость 2001 года			Тенге			6937941				
Итого: в текущих ценах 2015 года к=2,55742			Тенге			17743228				
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%			Тенге			354865				
Итого:			Тенге			18098093				
НДС 12%			Тенге			2171771				
ВСЕГО: по АКТУ			Тенге			20269864				

ЗАКАЗЧИК: _____ Утегенов К.

ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

ПОДРЯДЧИК: _____ Искаков Б.

ТОО «Интегрострой»

ТЕХНАДЗОР: _____ Бердалы Н.

ТОО «СК Энерго-OIL»

Расчет

Средств на оплату труда и социальную поддержку в зоне экологического кризиса

Сумма зарплаты по с сметной документации- 793,553 тыс. тенге

Зарплата в составе средств на временные здания и сооружения-
113,101х0,141=15,947 тыс.тенге

Зарплата в составе средств на зимнее удорожание-
86,353х0,46=39,722 тыс. тенге

ВСЕГО: 849,222 тыс. тенге

Всего с учетом экологического коэффициента 1,3

849,222х1,3-1= 254,767 тыс. тенге

Затраты на дополнительные отпуска
849,222х9х8х1,3/1987= 40,004 тыс. тенге

Затраты на материальную помощь
849,222:12=70,769 тыс. тенге

ВСЕГО: 365,540 тыс. тенге