Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г
№ 656

Заказчик: ИП «Мусин А.А.»

Подрядчик: ТОО "Ук Строй"

Наименование стройки – Строительство развлекательного центра с кафе в г. Кокшетау,микрорайон Коктем 1А

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Друие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	**399426836**	**356 631 101**							**42795735**	**399 426 836**

М.П.

Заказчик :
ИП "Мусин А.А."

Мусин А.А.

М.П.

Подрядчик :
ТОО "УК Строй"

Мусин М.А.

Заказчик: ИП «Мусин А.А.»
Подрядчик: ТОО "УК Строй"
Наименование стройки – Строительство развлекательного центра с кафе в г. Кокшетау,микрорайон Коктем 1А

Акт №1 от 20.12.2018 г.
выполненных работ за декабрь 2018 года

НА Общестроительные работы
Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1.				951	202,93	194,53	192986	185003	98	39242				250807
	E11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10 , Кэм=1,10	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта		8,29	49,02	7885	46618	--	18578				
2.				307,49	153,44	145,96	47181	44880	--	8998				60673
	E11-01010 1-0308 1101-0101 -0308 РСНБ РК	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом	м3 грунта		7,48	33,16	2301	10197	--	4494				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10 , Кэм=1,10	вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1										
3.				9,51	1878,68	--	17866	--	--	12864	33188
	E11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		1878,68	--	17866	--	--	2458	
4.				1645,23	240	--	394855	--	--	--	426444
	C341-0201 03-1012 4102-0103 -1012 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	31588	
5.				15,85	710,53	--	11262	--	--	8109	20920
	E11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		710,53	--	11262	--	--	1550	
6.				301,15	15,84	15,84	4771	4771	--	1287	6543
	E11-01010 4-0405 1101-0104 -0405 РСНБ РК	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа	м3 грунта		--	5,94	--	1788	--	485	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	грунтов 2									
7.				301,15	14,01	14,01	4218	4218	--	1138	5785
	E11-01010	-Траншеи и котлованы.	м3								
	4-0411	Засыпка бульдозерами	грунта		--	5,25	--	1581	--	429	
	1101-0104	мощностью 79 кВт (108 л									
	-0411	с), добавлять на									
	РСНБ РК	каждые последующие 5 м									
	2015	перемещения грунта.									
	К=2	Группа грунтов 2									
8.				301,15	132,23	63	39820	18972	--	21237	65942
	E11-01020	-Грунт 1, 2 группы.	м3								
	1-0501	Уплотнение	уплотнен		69,23	28,72	20848	8648	--	4885	
	1101-0201	пневматическими	ного								
	-0501	трамбовками	грунта								
	РСНБ РК										
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	712960	257845	98	92875	870302
			Тенге		--	--	60162	68831	--	64467	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				712960				
Материалы			Тенге				99				
Всего заработная плата			Тенге					128993			
Транспортные расходы			Тенге				394855				
Накладные расходы			Тенге				92875				
Сметная прибыль			Тенге				64467				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				870302				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								124
Сметная заработная плата			Тенге					128993			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				870302				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								124
Сметная заработная плата			Тенге					128993			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
9.				518	3229,38	260,66	1672817	135020	1305109	259444	2086842
	E11-11010	-Покрытия щебеночные с	м2								
	1-1303	пропиткой битумом.	покрытия		449,2	83,62	232688	43317	--	154581	
	1111-0101	(толщ.10 см)									
	-1303	Устройство									
	РСНБ РК										
	2015										
	К=2										
10.				35,82	22274,75	1609,62	797881	57657	681556	63800	930616
	E11-06010	-Плиты фундаментные	м3								
	1-0115	железобетонные плоские.			1637,85	319,44	58668	11442	--	68935	
	1106-0101	Устройство									
	-0115										
	РСНБ РК										
	2015										
11.				0,8556	211555	--	181006	--	181006	--	195487

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-0503 09-0303 2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	14481	
12.	С121-0503 09-0302 2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07848	228340	--	17920	--	17920	--	19354
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1434	
13.	Е11-06010 1-0105 1106-0101 -0105 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	31,28	28792,57	1836,76	900632	57454	661720	175273	1161977
					---	---	---	---	---	---	
					5801,1	356,44	181458	11149	--	86072	
14.	Е11-06010 1-0106 1106-0101 -0106 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	37,72	26644,86	1524,62	1005044	57509	783594	159346	1257541
					---	---	---	---	---	---	
					4346,25	295,98	163941	11165	--	93151	
15.	С121-0503 09-0303 2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,03368	211555	--	430235	--	430235	--	464654
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	34419	
16.	С121-0503 09-0301 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,168	213420	--	35855	--	35855	--	38723
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2868	
17.	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,33152	198733	--	65884	--	65884	--	71155
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	5271	
18.	С121-0503 01-3201 2105-0301 -3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)	т	0,672	191399	--	128620	--	128620	--	138910
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	10290	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
19.				101	2797,39	1581,34	282537	159716	--	208982	530841
	Е11-07010 1-0103 1107-0101 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций		1216,05	537,45	122821	54283	--	39322	
20.				23	1936,97	1137,54	44550	26163	--	31960	82631
	Е11-07010 1-0102 1107-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций		799,43	378,18	18387	8698	--	6121	
21.				85,744	49189	--	4217662	--	4217662	--	4555075
	С121-0499 99-9917 2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3		--	--	--	--	--	337413	
22.				432	1459,21	744,07	630379	321437	113386	362338	1072134
	Е11-07050 1-0101 1107-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		452,68	258,12	195556	111510	--	79417	
23.				237	2065,9	1044,1	489618	247451	91608	279327	830461
	Е11-07050 1-0102 1107-0501 -0102 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций		635,27	363,54	150559	86159	--	61516	
24.				161	3127,59	1651,83	503542	265945	88701	286101	852814
	Е11-07050 1-0103 1107-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		924,82	581,13	148896	93562	--	63171	
25.				264	4422,13	2470,69	1167443	652261	207712	641138	1953267
	Е11-07050 1-0104 1107-0501	-Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструк		1164,66	893,44	307470	235867	--	144686	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0104 РСНБ РК 2015		ций								
26.				109,645	38156	--	4183615	--	4183615	--	4518304
	С121-0412 01-9903 2104-1201 -9903 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		--	--	--	--	--	334689	
27.				23,17	26360	--	610761	--	610761	--	659622
	С121-0412 01-9907 2104-1201 -9907 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		--	--	--	--	--	48861	
28.				266,679	23830	--	6354961	--	6354961	--	6863357
	С121-0412 01-9911 2104-1201 -9911 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		--	--	--	--	--	508397	
29.				26,34	21671,7	1283,73	570833	33813	467718	69038	691060
	Е11-06010 1-0119 1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015	-Монолитные заделки в фундаментах ленточных. Устройство	м3		2631,06	249,18	69302	6563	--	51190	
30.				0,84417	270167,7	2096,1	228067	1769	180163	43370	293152
	Е11-08020 1-0701 1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		54651,6	590,76	46135	499	--	21715	
31.				0,75705	228340	--	172865	--	172865	--	186694
	С121-0503 09-0302 2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	13829	
32.				0,07272	191399	--	13919	--	13919	--	15032
	С121-0503 01-3201 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1113	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.				0,0144	198733	--	2862	--	2862	--	3091
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	229	
34.				35,6	33306,34	4521,74	1185706	160974	734850	289547	1593273
	Е11-06070 1-0201 1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Пояса в опалубке. Устройство	м3		8142,75	795	289882	28302	--	118020	
35.				1,19	211555	--	251750	--	251750	--	271890
	С121-0503 09-0303 2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	20140	
36.				0,38	198733	--	75519	--	75519	--	81560
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	6041	
37.				12	1614,81	55,52	19378	666	6290	14806	36919
	Е11-07051 2-0111 1107-0512 -0111 РСНБ РК 2015	-Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		1035,15	10,5	12422	126	--	2735	
38.				0,456	47522	--	21670	--	21670	--	23404
	С121-0403 02-9904 2104-0302 -9904 РСНБ РК 2015	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3		--	--	--	--	--	1734	
39.				36	423,16	242,71	15234	8737	1430	7977	25068
	Е11-07050 3-0110 1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций		140,75	47,04	5067	1694	--	1857	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.				0,988	87521	--	86471	--	86471	--	93388
	С121-0401 05-9901 2104-0105 -9901 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3		--	--	--	--	--	6918	
41.				0,9607	26268,12	9367,26	25236	8999	3355	10502	38597
	Е11-09030 2-0401 1109-0302 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		13409,1	2434	12882	2338	--	2859	
42.				0,9607	223960	--	215158	--	215158	--	232371
	С121-0502 01-0502 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		--	--	--	--	--	17213	
43.				25,9389	77,97	2,22	2023	58	1015	660	2897
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		36,64	0,22	950	6	--	215	
44.				25,9389	139,4	3,14	3616	82	2423	774	4741
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		42,81	0,44	1111	11	--	351	
45.				700	822,03	19,53	575423	13670	401926	150063	783525
	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		228,32	2,19	159827	1532	--	58039	
46.				300	2158,42	42,8	647527	12841	579511	53449	757054
	Е11-08010	-Стены, фундаменты.	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0303 1108-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя (гидроизол)	поверхности		183,92	7,66	55175	2297	--	56078	
47.				300	747,3	9,88	224189	2965	116365	98740	348763
	E11-08010	-Стены, фундаменты.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0301 1108-0101 -0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная цементная 1:2	поверхности		349,53	4,38	104859	1313	--	25834	
		Венткамера									
48.				0,054	20195,3	1051,83	1091	57	978	61	1243
	E11-06010	-Подготовка бетонная.	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	Устройство			1034,1	198,34	56	11	--	92	
49.				0,46	21734,8	7,68	9998	4	8580	1329	12234
	E11-11010	-Слои подстилающие	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0209 1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015	бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	подстилающего слоя		3074,4	--	1414	--	--	906	
50.				0,00853	270167,7	2096,1	2305	18	1821	438	2962
	E11-08020	-Стены и другие	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0701 1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	конструкции. Армирование кладки	металлических изделий		54651,6	590,76	466	5	--	219	
51.				0,00221	198733	--	439	--	439	--	474
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	35	
52.				0,00632	191399	--	1210	--	1210	--	1306
	С121-0503 01-3201 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	97	
53.				0,06135	26268,12	9367,26	1612	575	214	671	2465
	E11-09030	-Прогоны при шаге ферм	т		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-0401 1109-0302 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	конструкций		13409,1	2434	823	149	--	183	
54.	С121-0502 01-0502 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06135	223960 --	-- --	13740 --	-- --	13740 --	-- 1099	14839
55.	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,65645	77,97 36,64	2,22 0,22	129 61	4 --	64 --	42 14	185
56.	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,65645	139,4 42,81	3,14 0,44	231 71	5 1	155 --	49 22	303
57.	Е11-07050 3-0110 1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	6	423,16 140,75	242,71 47,04	2539 844	1456 282	239 --	1330 309	4178
58.	С121-0401 05-9901 2104-0105 -9901 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,216	87521 --	-- --	18905 --	-- --	18905 --	-- 1512	20417
59.	Е11-07051 2-0111 1107-0512 -0111 РСНБ РК 2015	-Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	3	1614,81 1035,15	55,52 10,5	4844 3105	167 32	1572 --	3702 684	9230

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60.				0,211	47522	--	10027	--	10027	--	10829
	С121-0403 02-9904 2104-0302 -9904 РСНБ РК 2015	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3		--	--	--	--	--	802	
61.				0,0088	363613,46	1169,46	3200	10	1439	1597	5181
	Е11-06030 1-0407 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		198990	464,04	1751	4	--	384	
		Крыльцо №1									
62.				25,8	7933,88	1474,21	204694	38035	96442	80597	308114
	Е11-11010 1-0204 1111-0101 -0204 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		2721,6	601,7	70217	15524	--	22823	
63.				18	1459,21	744,07	26266	13393	4725	15097	44672
	Е11-07050 1-0101 1107-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		452,68	258,12	8148	4646	--	3309	
64.				12	2065,9	1044,1	24791	12529	4639	14143	42049
	Е11-07050 1-0102 1107-0501 -0102 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций		635,27	363,54	7623	4362	--	3115	
65.				3	3127,59	1651,83	9383	4955	1654	5331	15891
	Е11-07050 1-0103 1107-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		924,82	581,13	2774	1743	--	1177	
66.				6,69	38156	--	255264	--	255264	--	275685
	С121-0412 01-9903 2104-1201 -9903 РСНБ РК	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		--	--	--	--	--	20421	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
67.				1,629	23830	--	38819	--	38819	--	41925
	С121-0412	-Блоки бетонные для стен	м3		---	---	---	---	---	---	
	01-9911	подвалов объемом 0,5			--	--	--	--	--	3106	
	2104-1201	м3 и более из тяжелого									
	-9911	бетона класса В7,5 ГОСТ									
	РСНБ РК	13579-78									
	2015										
68.				12,9	20157,46	1609,62	260031	20764	218139	22977	305648
	Е11-06010	-Плиты фундаментные	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0115	железобетонные плоские.			1637,85	319,44	21128	4121	--	22641	
	1106-0101	Устройство									
	-0115										
	РСНБ РК										
	2015										
69.				0,1561	211555	--	33024	--	33024	--	35666
	С121-0503	-Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
	09-0303	сварные из арматурной			--	--	--	--	--	2642	
	2105-0309	стали А-III (А400),									
	-0303	диаметром от 6 до 40 мм									
	РСНБ РК	ГОСТ 23279-2012									
	2015										
70.				0,0233	198733	--	4630	--	4630	--	5001
	С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
	01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	370	
	2105-0301	класса А-I (А240)									
	-3001	диаметром от 6 до 12 мм									
	РСНБ РК	СТ РК 2591-2014									
	2015										
71.				52,67	1015,36	86,43	53479	4552	33792	15692	74704
	Е11-11010	-Покрытия бетонные,	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-1501	толщина 30 мм.	покрытия		287,36	29,58	15135	1558	--	5534	
	1111-0101	Устройство									
	-1501										
	РСНБ РК										
	2015										
72.				52,67	2689,29	89,61	141645	4720	126460	11902	165831
	Е11-11010	-Покрытия бетонные.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-1502	Устройство. добавлять	покрытия		198,68	41,72	10465	2198	--	12284	
	1111-0101	на каждые 5 мм									
	-1502	изменения толщины к									
	РСНБ РК	норме 1111-0101-1501									
	2015										
	К=24										
73.				0,3242	75518,59	19545,22	24483	6337	726	13083	40572
	Е11-09030	-Связи и распорки из	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0301	одиночных и парных	конструк		53731,5	4755,07	17420	1542	--	3005	
	1109-0302	уголков, гнутосварные	ций								
	-0301	профили для пролетов до									
	РСНБ РК	24 м при высоте здания									
	2015	до 25 м. Монтаж									
	Изм. и доп. вып. 6										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74.				0,3242	223960	--	72608	--	72608	--	78416
	С121-0502	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		--	--	--	--	--	5809	
	01-0502										
	2105-0201										
	-0502										
	РСНБ РК 2015										
75.				0,01584	363613,46	1169,46	5760	19	2589	2875	9325
	Е11-06030	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		198990	464,04	3152	7	--	691	
	1-0407										
	1106-0301										
	-0407										
	РСНБ РК 2015										
76.				0,0417	63108,32	23845,64	2632	994	362	1079	4007
	Е11-09030	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		30605,1	6883,61	1276	287	--	297	
	4-0101										
	1109-0304										
	-0101										
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5										
77.				0,0417	513047	--	21394	--	21394	--	23106
	С121-1308	-Сварная решетка ограждения	т		--	--	--	--	--	1712	
	14-1901										
	2113-0814										
	-1901										
	РСНБ РК 2015										
		Пандус									
78.				3,97	22061,92	1229,26	87586	4880	71153	11443	106951
	Е11-06040	-Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3		2910,06	257,36	11553	1022	--	7922	
	1-0101										
	1106-0401										
	-0101										
	РСНБ РК 2015										
79.				2,1	21359,22	1609,62	44854	3380	38035	3740	52482
	Е11-06010	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		1637,85	319,44	3439	671	--	3888	
	1-0115										
	1106-0101										
	-0115										
	РСНБ РК 2015										
80.				0,0539	213420	--	11503	--	11503	--	12424
	С121-0503	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		--	--	--	--	--	920	
	09-0301										
	2105-0309										
	-0301										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	ГОСТ 23279-2012									
81.				15,3	1848,97	168,49	28289	2578	7892	17343	49283
	Е11-11010 1-2502 1111-0101 -2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия		1164,66	41,24	17819	631	--	3651	
82.				15,3	1481	--	22659	--	22659	--	24472
	С121-0405 09-0101 2104-0509 -0101 РСНБ РК 2015	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2		--	--	--	--	--	1813	
83.				0,01076	363613,46	1169,46	3912	13	1758	1953	6335
	Е11-06030 1-0407 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		198990	464,04	2141	5	--	469	
84.				0,27242	63108,32	23845,64	17192	6496	2359	7047	26178
	Е11-09030 4-0101 1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		30605,1	6883,61	8337	1875	--	1939	
85.				0,27242	513047	--	139764	--	139764	--	150945
	С121-1308 14-1901 2113-0814 -1901 РСНБ РК 2015	-Сварная решетка ограждения	т		--	--	--	--	--	11181	
		Крыльцо №2									
86.				20	7933,88	1474,21	158678	29484	74762	62478	238848
	Е11-11010 1-0204 1111-0101 -0204 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		2721,6	601,7	54432	12034	--	17692	
87.				21	1459,21	744,07	30643	15625	5512	17614	52118
	Е11-07050 1-0101	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т.	шт. сборных		452,68	258,12	9506	5421	--	3861	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1107-0501 -0101 РСНБ РК 2015	Установка	конструкций								
88.	Е11-07050 1-0102	-Блоки стен подвалов массой до 1 т.	шт.	9	2065,9	1044,1	18593	9397	3479	10607	31536
	1107-0501 -0102 РСНБ РК 2015	Установка	сборных конструкций		635,27	363,54	5717	3272	--	2336	
89.	Е11-07050 1-0103	-Блоки стен подвалов массой до 1,5 т.	шт.	9	3127,59	1651,83	28148	14866	4959	15993	47673
	1107-0501 -0103 РСНБ РК 2015	Установка	сборных конструкций		924,82	581,13	8323	5230	--	3531	
90.	С121-0412 01-9903 2104-1201 -9903 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,48	38156	--	247251	--	247251	--	267031
					--	--	--	--	--	19780	
91.	С121-0412 01-9911 2104-1201 -9911 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,887	23830	--	116457	--	116457	--	125774
					--	--	--	--	--	9317	
92.	Е11-06010 1-0115 1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	15	20157,46	1609,62	302362	24144	253650	26717	355405
					1637,85	319,44	24568	4792	--	26326	
93.	С121-0503 09-0303 2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2913	211555	--	61626	--	61626	--	66556
					--	--	--	--	--	4930	
94.	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0329	198733	--	6538	--	6538	--	7061
					--	--	--	--	--	523	
95.				91,34	1015,36	86,43	92743	7894	58602	27212	129552

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-11010 1-1501 1111-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия		287,36	29,58	26247	2702	--	9596	
96.				91,34	2689,29	89,61	245640	8185	219307	20641	287584
	Е11-11010 1-1502 1111-0101 -1502 РСНБ РК 2015 К=24	-Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия		198,68	41,72	18148	3811	--	21302	
97.				0,449	75518,59	19545,22	33908	8776	1007	18120	56190
	Е11-09030 2-0301 1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		53731,5	4755,07	24125	2135	--	4162	
98.				0,449	223960	--	100558	--	100558	--	108603
	С121-0502 01-0502 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		--	--	--	--	--	8045	
99.				0,0132	363613,46	1169,46	4800	15	2158	2396	7771
	Е11-06030 1-0407 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		198990	464,04	2627	6	--	576	
100.				0,0359	63108,32	23845,64	2266	856	311	929	3450
	Е11-09030 4-0101 1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		30605,1	6883,61	1099	247	--	256	
101.				0,0359	513047	--	18418	--	18418	--	19892
	С121-1308 14-1901	-Сварная решетка ограждения	т		--	--	--	--	--	1473	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2113-0814 -1901 РСНБ РК 2015	Крыльцо №3									
102.	Е11-11010 1-0204 1111-0101 -0204 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,84	7933,88 2721,6	1474,21 601,7	14598 5008	2713 1107	6877 --	5748 1628	21974
103.	Е11-06040 1-0101 1106-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	2,5	22061,92 2910,06	1229,26 257,36	55155 7275	3073 643	44807 --	7206 4989	67350
104.	Е11-07050 1-0101 1107-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	14	1459,21 452,68	744,07 258,12	20429 6337	10417 3614	3675 --	11742 2574	34745
105.	Е11-07050 1-0102 1107-0501 -0102 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	10	2065,9 635,27	1044,1 363,54	20659 6353	10441 3635	3865 --	11786 2596	35041
106.	Е11-07050 1-0103 1107-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	6	3127,59 924,82	1651,83 581,13	18766 5549	9911 3487	3306 --	10662 2354	31782
107.	С121-0412 01-9903 2104-1201 -9903 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,38	38156 --	-- --	205279 --	-- --	205279 --	-- 16422	221702
108.	С121-0412 01-9911 2104-1201 -9911 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,258	23830 --	-- --	77638 --	-- --	77638 --	-- 6211	83849

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109.				1,38	21664,73	1609,62	29897	2221	25416	2458	34944
	Е11-06010 1-0115 1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		1637,85	319,44	2260	441	--	2588	
110.				0,0352	211555	--	7447	--	7447	--	8042
	С121-0503 09-0303 2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	596	
111.				0,00532	198733	--	1057	--	1057	--	1142
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	85	
112.				9,2	663,93	24,84	6108	229	3300	2525	9324
	Е11-11010 1-1103 1111-0101 -1103 РСНБ РК 2015	-Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		280,36	11,62	2579	107	--	691	
113.				0,06786	75518,59	19545,22	5125	1326	153	2739	8492
	Е11-09030 2-0301 1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		53731,5	4755,07	3646	323	--	629	
114.				0,06786	223960	--	15198	--	15198	--	16414
	С121-0502 01-0502 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		--	--	--	--	--	1216	
115.				0,04192	363613,46	1169,46	15243	49	6852	7609	24679
	Е11-06030 1-0407 1106-0301 -0407 РСНБ РК	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		198990	464,04	8342	19	--	1828	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
116.				0,0482	63108,32	23845,64	3042	1149	418	1247	4632
	E11-09030 4-0101 1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		30605,1	6883,61	1475	332	--	343	
117.				0,0482	513047	--	24729	--	24729	--	26707
	C121-1308 14-1901 2113-0814 -1901 РСНБ РК 2015	-Сварная решетка ограждения	т		--	--	--	--	--	1978	
118.				0,5	24464,35	1663,41	12232	832	9382	1981	15351
	E11-06010 1-0102 1106-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		4035,15	319,54	2018	160	--	1137	
		Козырек №3									
119.				0,789	478,25	--	377	--	--	260	689
	E11-09030 1-0201 1109-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций		478,25	--	377	--	--	51	
120.				0,4312	670,46	--	289	--	--	199	528
	E11-09030 2-0401 1109-0302 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		670,46	--	289	--	--	39	
121.				0,0624	2686,58	--	168	--	--	116	306
	E11-09030 2-0301 1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		2686,58	--	168	--	--	23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122.	С121-0608 01-0301 2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,2826	491549 --	--	630461 --	--	630461 --	-- 50437	680898
123.	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	34,6302	2,14 2,14	--	74 74	--	-- --	51 10	135
124.	Е11-10010 5-0101 1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015	-Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,028	960,25 960,25	--	27 27	--	-- --	24 4	55
125.	Е11-10011 4-0503 1110-0114 -0503 РСНБ РК 2015	-Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	10,6	12,98 12,98	--	138 138	--	-- --	124 21	282
126.	Е11-10011 5-0101 1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,028	36,39 36,39	--	1 1	--	-- --	1 --	2
127.	Е11-10011 5-0201 1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	10,6	1,38 1,38	--	15 15	--	-- --	13 2	30
128.	Е11-12010	-Кровли из оцинкованной	м2	11,5	43,85	--	504	--	--	464	1046

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0712 1112-0101 -0712 РСНБ РК 2015	стали. Устройство с настенными желобами	кровли		43,85	--	504	--	--	77	
129.				10,26	50,02	--	513	--	--	462	1053
	Е11-10040 3-0101 1110-0403 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка		50,02	--	513	--	--	78	
		Крыльцо №4									
130.				10,13333	7933,88	1474,21	80397	14939	37879	31656	121016
	Е11-11010 1-0204 1111-0101 -0204 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		2721,6	601,7	27579	6097	--	8964	
131.				6	1459,21	744,07	8755	4464	1575	5032	14891
	Е11-07050 1-0101 1107-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		452,68	258,12	2716	1549	--	1103	
132.				9	2065,9	1044,1	18593	9397	3479	10607	31536
	Е11-07050 1-0102 1107-0501 -0102 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций		635,27	363,54	5717	3272	--	2336	
133.				3,555	38156	--	135645	--	135645	--	146496
	С121-0412 01-9903 2104-1201 -9903 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		--	--	--	--	--	10852	
134.				7,6	20157,46	1609,62	153197	12233	128516	13537	180072
	Е11-06010 1-0115 1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		1637,85	319,44	12448	2428	--	13339	
135.				0,1118	211555	--	23652	--	23652	--	25544
	С121-0503 09-0303	-Сетки арматурные сварные из арматурной	т		--	--	--	--	--	1892	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
136.				0,01098	198733	--	2182	--	2182	--	2357
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	175	
137.				31,34	1015,36	86,43	31821	2709	20106	9337	44451
	Е11-11010 1-1501 1111-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия		287,36	29,58	9006	927	--	3293	
138.				31,34	2689,29	89,61	84282	2808	75247	7082	98674
	Е11-11010 1-1502 1111-0101 -1502 РСНБ РК 2015 К=24	-Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия		198,68	41,72	6227	1308	--	7309	
139.				0,1496	75518,59	19545,22	11298	2924	336	6037	18722
	Е11-09030 2-0301 1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		53731,5	4755,07	8038	711	--	1387	
140.				0,1496	223960	--	33504	--	33504	--	36185
	С121-0502 01-0502 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		--	--	--	--	--	2680	
		Лестница в подвал /АС-023/									
141.				1,6	21734,8	7,68	34776	12	29845	4624	42552
	Е11-11010 1-0209 1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		3074,4	--	4919	--	--	3152	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142.				3,6	23476,51	1609,62	84515	5795	72824	6412	98202
	E11-06010 1-0115 1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		1637,85	319,44	5896	1150	--	7274	
143.				0,10181	211555	--	21538	--	21538	--	23261
	С121-0503 09-0303 2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	1723	
		Крыльцо №5									
144.				1,6	7933,88	1474,21	12694	2359	5980	4998	19108
	E11-11010 1-0204 1111-0101 -0204 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		2721,6	601,7	4355	963	--	1415	
145.				2,25	22061,92	1229,26	49639	2766	40325	6485	60615
	E11-06040 1-0101 1106-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3		2910,06	257,36	6548	579	--	4490	
146.				14	1459,21	744,07	20429	10417	3675	11742	34745
	E11-07050 1-0101 1107-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		452,68	258,12	6337	3614	--	2574	
147.				4	2065,9	1044,1	8264	4176	1547	4714	14016
	E11-07050 1-0102 1107-0501 -0102 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций		635,27	363,54	2541	1454	--	1038	
148.				4	3127,59	1651,83	12510	6607	2204	7108	21188
	E11-07050 1-0103 1107-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		924,82	581,13	3699	2325	--	1569	
149.				3,79	38156	--	144611	--	144611	--	156180
	С121-0412 01-9903 2104-1201	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого	м3		--	--	--	--	--	11569	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-9903 РСНБ РК 2015	бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78									
150.				2,172	23830	--	51759	--	51759	--	55899
	С121-0412 01-9911 2104-1201 -9911 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		--	--	--	--	--	4141	
151.				1,2	21664,73	1609,62	25998	1932	22101	2137	30386
	Е11-06010 1-0115 1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		1637,85	319,44	1965	383	--	2251	
152.				0,02938	211555	--	6215	--	6215	--	6713
	С121-0503 09-0303 2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	497	
153.				0,00488	198733	--	970	--	970	--	1047
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	78	
154.				8	663,93	24,84	5311	199	2869	2196	8108
	Е11-11010 1-1103 1111-0101 -1103 РСНБ РК 2015	-Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		280,36	11,62	2243	93	--	601	
155.				0,0622	75518,59	19545,22	4697	1216	139	2510	7784
	Е11-09030 2-0301 1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		53731,5	4755,07	3342	296	--	577	
156.				0,0622	223960	--	13930	--	13930	--	15045
	С121-0502 01-0502 2105-0201 -0502 РСНБ РК	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,	т		--	--	--	--	--	1114	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
157.				0,0362	363613,46	1169,46	13163	42	5918	6570	21312
	E11-06030 1-0407 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		198990	464,04	7203	17	--	1579	
158.				0,0482	63108,32	23845,64	3042	1149	418	1247	4632
	E11-09030 4-0101 1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		30605,1	6883,61	1475	332	--	343	
159.				0,0482	513047	--	24729	--	24729	--	26707
	C121-1308 14-1901 2113-0814 -1901 РСНБ РК 2015	-Сварная решетка ограждения	т		--	--	--	--	--	1978	
160.				0,5	24464,35	1663,41	12232	832	9382	1981	15351
	E11-06010 1-0102 1106-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		4035,15	319,54	2018	160	--	1137	
		Козырек №5									
161.				0,7796	478,25	--	373	--	--	257	681
	E11-09030 1-0201 1109-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций		478,25	--	373	--	--	50	
162.				0,3753	670,46	--	252	--	--	174	459
	E11-09030 2-0401 1109-0302 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		670,46	--	252	--	--	34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163.				0,0624	2686,58	--	168	--	--	116	306
	Е11-09030 2-0301 1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		2686,58	--	168	--	--	23	
164.				1,2173	491549	--	598363	--	598363	--	646232
	С121-0608 01-0301 2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		--	--	--	--	--	47869	
165.				32,8671	2,14	--	70	--	--	49	128
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		2,14	--	70	--	--	10	
166.				0,028	960,25	--	27	--	--	24	55
	Е11-10010 5-0101 1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015	-Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции		960,25	--	27	--	--	4	
167.				8,7	12,98	--	113	--	--	102	232
	Е11-10011 4-0503 1110-0114 -0503 РСНБ РК 2015	-Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия		12,98	--	113	--	--	17	
168.				0,028	36,39	--	1	--	--	1	2
	Е11-10011 5-0101 1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		36,39	--	1	--	--	--	
169.				8,7	1,38	--	12	--	--	11	25
	Е11-10011	-Обрешетка под кровлю,	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5-0201 1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	обработанной поверхности		1,38	--	12	--	--	2	
170.	Е11-12010 1-0712 1112-0101 -0712 РСНБ РК 2015	-Кровли из оцинкованной стали. Устройство с настенными желобами	м2 кровли	9,7	43,85 43,85	-- --	425 425	-- --	-- --	391 65	882
171.	Е11-10040 3-0101 1110-0403 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	8,5	50,02 50,02	-- --	425 425	-- --	-- --	383 65	872
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		-- --	-- --	34031712 2901153	2599708 833684	28530856 --	3857800 3031164	40920679
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				32666732				
	Материалы		Тенге				8240583				
	Всего заработная плата		Тенге					3638705			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2252198				
	Местные материалы		Тенге				16799453				
	Накладные расходы		Тенге				3791470				
	Сметная прибыль		Тенге				2916656				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				39374858				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3633
	Сметная заработная плата		Тенге					3638705			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1364980				
	Материалы		Тенге				9794				
	Всего заработная плата		Тенге					96133			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1228823				
	Накладные расходы		Тенге				66331				
	Сметная прибыль		Тенге				114505				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1545817				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								101
	Сметная заработная плата		Тенге					96133			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				40920675				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3734
	Сметная заработная плата		Тенге					3734837			

РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172.				969,7	27000,19	2024,05	26182086	1962721	20494767	3809184	32390571
	Е11-08020 1-0102 1108-0201 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа свыше 4 м. Кладка	м3 кладки		3840,98	382,9	3724598	371298	--	2399302	
173.				969,7	43,44	0,99	42119	958	759	32661	80762
	Е11-15020 4-0301 1115-0204 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности		41,66	0,44	40402	424	--	5982	
174.				100,8488	18847	--	1900697	--	1900697	--	2052753
	С121-1101 01-0105 2111-0101 -0105 РСНБ РК 2015	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3		--	--	--	--	--	152056	
175.				288,42	26843,77	2024,05	7742281	583777	6095803	1091017	9539962
	Е11-08020 1-0108 1108-0201 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки		3684,56	382,9	1062701	110436	--	706664	
176.				35	35920,37	2031,94	1257213	71118	914409	266200	164586
	Е11-08020 1-0302 1108-0201 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки		7762,47	415,72	271686	14550	--	121873	
177.				291	423,16	242,71	123140	70628	11554	64483	202634
	Е11-07050 3-0110 1107-0503 -0110 РСНБ РК	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций		140,75	47,04	40958	13689	--	15010	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
178.				14	2053,8	1249,13	28753	17488	441	16676	49064
	E11-07010 4-0301 1107-0104 -0301 РСНБ РК 2015	-Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций		773,16	236,3	10824	3308	--	3634	
179.				15,146	87521	--	1325593	--	1325593	--	1431641
	C121-0401 05-9901 2104-0105 -9901 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3		--	--	--	--	--	106047	
180.				0,4032	75518,59	19545,22	30449	7881	903	16271	50458
	E11-09030 2-0301 1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		53731,5	4755,07	21665	1917	--	3738	
181.				0,4032	223960	--	90301	--	90301	--	97525
	C121-0502 01-0502 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		--	--	--	--	--	7224	
		АС-52									
182.				0,317	56747,7	2096,1	17989	664	--	16286	37017
	E11-08020 1-0701 1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		54651,6	590,76	17325	187	--	2742	
183.				0,264	213420	--	56343	--	56343	--	60850
	C121-0503 09-0301 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	4507	
184.				0,053	198733	--	10533	--	10533	--	11375
	C121-0503 01-3001 2105-0301	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)	т		--	--	--	--	--	843	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-3001 РСНБ РК 2015	диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			--	--	38807498	2715235	30902103	5312778	47649898
		Тенге			--	--	5190158	515811	--	3529622	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					38777049				
	Материалы	Тенге					22374036				
	Всего заработная плата	Тенге						5682387			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2057874				
	Местные материалы	Тенге					6469291				
	Накладные расходы	Тенге					5296507				
	Сметная прибыль	Тенге					3525884				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					47599441				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6362
	Сметная заработная плата	Тенге						5682387			
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге					30449				
	Материалы	Тенге					904				
	Всего заработная плата	Тенге						23582			
	Накладные расходы	Тенге					16271				
	Сметная прибыль	Тенге					3738				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					50458				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									24
	Сметная заработная плата	Тенге						23582			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					47649899				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6386
	Сметная заработная плата	Тенге						5705969			
		РАЗДЕЛ 4. Перегородки									
185.	Е11-08040 -Перегородки 1-0304 1108-0401 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	м2 армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	перегоро док (за вычетом проемов)	679,15	4168,12	240,4	2830781	163267	1959093	687991	3800275
					1043,1	46,17	708421	31354	--	281502	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			--	--	2830781	163267	1959093	687991	3800275
		Тенге			--	--	708421	31354	--	281502	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					2830781				
	Материалы	Тенге					1959093				
	Всего заработная плата	Тенге						739776			
	Накладные расходы	Тенге					687991				
	Сметная прибыль	Тенге					281502				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					3800275				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									803

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					739776			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3800275				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								803
		Сметная заработная плата	Тенге					739776			
		РАЗДЕЛ 5. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ									
186.				62,85305	49193,52	22571	3091962	1418656	246479	1240004	4678523
	Е11-09030 2-0101 1109-0302 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций		22701	5891,19	1426827	370280	--	346557	
187.				62,85305	352333	--	22145204	--	22145204	--	23916820
	С121-0604 09-0104 2106-0409 -0104 РСНБ РК 2015	-Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения (колонны, опорные плиты, балки перекрытий под установку оборудования и покрытий, фермы покрытий и междуэтажных перекрытий, связи, фахверки стен)	т		--	--	--	--	--	1771616	
188.				1697,0323	676,69	84,75	1148368	143818	--	727855	2026321
	Е11-13030 1-1706 1113-0301 -1706 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2		591,95	29,65	1004550	50313	--	150098	
189.				1476,4181	1729	--	2552727	--	2552727	--	2756945
	С122-0408 03-0401 2204-0803 -0401 РСНБ РК 2015 прим.	-Краска огнезащитная органическая для повышения предела огнестойкости несущих и ограждающих стальных конструкций на всех объектах гражданского и промышленного строительства, обработка при Т от -5°С до +35°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011 -	кг		--	--	--	--	--	204218	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		"термобарьер"									
190.				24	1614,81	55,52	38755	1332	12579	29613	73838
	Е11-07051 2-0111 1107-0512 -0111 РСНБ РК 2015	-Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		1035,15	10,5	24844	252	--	5469	
191.				1,0128	49189	--	49819	--	49819	--	53804
	С121-0499 99-9917 2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3		--	--	--	--	--	3985	
					Прогоны, связи и распорки						
192.				48	2939,04	1781,16	141074	85496	3485	80555	239360
	Е11-07010 4-0303 1107-0104 -0303 РСНБ РК 2015	-Перемычки массой до 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций		1085,28	336,95	52093	16174	--	17730	
193.				10	423,16	242,71	4232	2427	398	2216	6963
	Е11-07050 3-0110 1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций		140,75	47,04	1407	470	--	516	
194.				2	2053,8	1249,13	4108	2498	64	2382	7009
	Е11-07010 4-0301 1107-0104 -0301 РСНБ РК 2015	-Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций		773,16	236,3	1546	473	--	519	
195.				30,1	90553	--	2725645	--	2725645	--	2943697
	С121-0401 06-9901 2104-0106 -9901 РСНБ РК 2015	-Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3		--	--	--	--	--	218052	
196.				27,5932	26268,12	9367,26	724821	258473	96348	301642	1108580
	Е11-09030 2-0401 1109-0302	-Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		13409,1	2434	370000	67162	--	82117	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5										
197.				27,5932	432607	--	11937011	--	11937011	--	12891972
	С121-0604 08-0801 2106-0408 -0801 РСНБ РК 2015	-Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	954961	
198.				1490,0328	139,4	3,14	207717	4686	139238	44467	272359
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		42,81	0,44	63793	652	--	20175	
199.				0,90977	75518,59	19545,22	68705	17782	2040	36714	113852
	Е11-09030 2-0301 1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		53731,5	4755,07	48883	4326	--	8434	
200.				0,90977	11608,47	1702,56	10561	1549	1666	5071	16882
	Е11-09050 1-0204 1109-0501 -0204 РСНБ РК 2015	-Покрытия (связи) одноэтажных зданий. Электродуговая сварка при монтаже (тех часть п1.4)	т		8074,5	3,28	7346	3	--	1251	
201.				0,90977	496900	--	452065	--	452065	--	488230
	С121-0602 09-0201 2106-0209 -0201 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	36165	
202.				49,12758	139,4	3,14	6849	154	4592	1466	8980
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		42,81	0,44	2103	21	--	665	
203.				20	1614,81	55,52	32296	1110	10483	24677	61531

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-07051 2-0111 1107-0512 -0111 РСНБ РК 2015	-Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		1035,15	10,5	20703	210	--	4558	
204.				0,512	49189	--	25185	--	25185	--	27200
	С121-0499 99-9917 2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3		--	--	--	--	--	2015	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	45367104	1937982	40405028	2496662	51692866
			Тенге		--	--	3024096	510335	--	3829101	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6936774				
	Материалы		Тенге				170837				
	Всего заработная плата		Тенге					1239605			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2552727				
	Местные материалы		Тенге				2800649				
	Накладные расходы		Тенге				913232				
	Сметная прибыль		Тенге				628001				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8478007				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1230
	Сметная заработная плата		Тенге					1239605			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				38430329				
	Материалы		Тенге				346534				
	Всего заработная плата		Тенге					2294827			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				34534280				
	Накладные расходы		Тенге				1583430				
	Сметная прибыль		Тенге				3201101				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				43214860				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2222
	Сметная заработная плата		Тенге					2294827			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				51692867				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3452
	Сметная заработная плата		Тенге					3534431			

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ

205.				55	4048,83	937,81	222686	51579	71483	129058	379883
	E11-07050 4-0105 1107-0504 -0105 РСНБ РК	-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		1811,34	177,23	99624	9748	--	28140	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
206.				284	6118,42	1250,79	1737632	355224	568799	1040788	3000694
	E11-07050 4-0106 1107-0504 -0106 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		2864,82	240,9	813609	68415	--	222274	
207.				2836,29	6849	--	19425750	--	19425750	--	20979810
	С121-0401 08-9903 2104-0108 -9903 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2		--	--	--	--	--	1554060	
208.				0,18339	109662	--	20111	--	20111	--	21720
	С121-0503 01-9918 2105-0301 -9918 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		--	--	--	--	--	1609	
		Монолитная плита МП-1									
209.				3	38867,62	1749,92	116603	5250	88793	21472	149121
	Е11-06080 1-0101 1106-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3		7519,98	345,4	22560	1036	--	11046	
210.				0,028	228340	--	6394	--	6394	--	6905
	С121-0503 09-0302 2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А 300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	511	
211.				0,41842	211555	--	88519	--	88519	--	95600
	С121-0503 09-0303 2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	7082	
212.				0,87101	26268,12	9367,26	22880	8159	3042	9522	34994
	Е11-09030 2-0401 1109-0302 -0401 РСНБ РК 2015	-Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		13409,1	2434	11679	2120	--	2592	

Изм. и

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		доп. вып. 5									
213.				0,87101	432607	--	376805	--	376805	--	406949
	С121-0604 08-0801 2106-0408 -0801 РСНБ РК 2015	-Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т		--	--	--	--	--	30144	
214.				47,03454	139,4	3,14	6557	148	4395	1404	8597
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		42,81	0,44	2014	21	--	637	
215.				19,9	532,36	152,8	10594	3041	1554	4694	16511
	Е11-09040 1-0201 1109-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия		301,47	40,36	5999	803	--	1223	
216.				19,9	2571	--	51163	--	51163	--	55256
	С121-1001 03-1105 2110-0103 -1105 РСНБ РК 2015	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2		--	--	--	--	--	4093	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	22085692	423400	20706808	1206938	25156040
			Тенге		--	--	955485	82143	--	1863411	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				21675414				
Материалы			Тенге				733470				
Всего заработная плата			Тенге					1017026			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				166186				
Местные материалы			Тенге				19425750				
Накладные расходы			Тенге				1192723				
Сметная прибыль			Тенге				1829451				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				24697587				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								950
Сметная заработная плата			Тенге					1017026			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				410279				
Материалы			Тенге				4595				
Всего заработная плата			Тенге					20602			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				376805				
Накладные расходы			Тенге				14215				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль	Тенге					33960				
ВСЕГО,	Стоимость металломонтажных работ	Тенге					458454				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									21
	Сметная заработная плата	Тенге						20602			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					25156041				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									970
	Сметная заработная плата	Тенге						1037628			

РАЗДЕЛ 7. Кровля

ШАТРОВАЯ КРОВЛЯ

217.			216	3,3	--	713	--	--	656	1478
	Е11-12010 -Пароизоляция	м2		3,3	--	713	--	--	109	
	1-1503 прокладная. Устройство	изолируе								
	1112-0101 в один слой	мой								
	-1503	поверхно								
	РСНБ РК	сти								
	2015									
218.			216	21,7	--	4688	--	--	4313	9720
	Е11-12010 -Покрытия. Утепление	м2		21,7	--	4688	--	--	720	
	1-1303 плитами из минеральной	утепляем								
	1112-0101 ваты или перлита на	ого								
	-1303 битумной мастике в один	покрытия								
	РСНБ РК слой									
	2015									
219.			44,496	18847	--	838616	--	838616	--	905705
	С121-1101 -Плиты из минеральной	м3		--	--	--	--	--	67089	
	01-0105 ваты на синтетическом									
	2111-0101 связующем									
	-0105 теплоизоляционные марки									
	РСНБ РК П-120 ГОСТ 9573-2012									
	2015									
220.			216	9,31	--	2010	--	--	1849	4169
	Е11-12010 -Стяжки выравнивающие	м2		9,31	--	2010	--	--	309	
	1-1701 цементно-песчаные	стяжки								
	1112-0101 толщиной 15 мм.									
	-1701 Устройство									
	РСНБ РК									
	2015									
221.			216	0,17	--	37	--	--	34	77
	Е11-12010 -Стяжки выравнивающие	м2		0,17	--	37	--	--	6	
	1-1702 цементно-песчаные.	стяжки								
	1112-0101 Устройство. добавлять									
	-1702 на каждый 1 мм									
	РСНБ РК изменения толщины к									
	2015 норме 1112-0101-1701									
	К=5									
222.			2,807	960,25	--	2695	--	--	2426	5531
	Е11-10010 -Стропила. Установка	м3		960,25	--	2695	--	--	410	
	5-0101	древесин								
	1110-0105	ы в								
	-0101	конструк								
	РСНБ РК	ции								
	2015									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223.				0,33	754,86	--	249	--	--	224	511
	E11-10011 4-0402 1110-0114 -0402 РСНБ РК 2015	-Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции		754,86	--	249	--	--	38	
224.				3,137	36,39	--	114	--	--	103	234
	E11-10011 5-0101 1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		36,39	--	114	--	--	17	
225.				99	1,38	--	137	--	--	123	280
	E11-10011 5-0201 1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности		1,38	--	137	--	--	21	
226.				269	79,77	--	21459	--	--	19742	44496
	E11-12010 1-0705 1112-0101 -0705 РСНБ РК 2015	-Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		79,77	--	21459	--	--	3296	
		Слуховые окна СО-1 - 2 ШТ									
227.				2	278,16	--	556	--	--	501	1142
	E11-10010 6-0101 1110-0106 -0101 РСНБ РК 2015	-Окна слуховые. Устройство	слуховое окно		278,16	--	556	--	--	85	
228.				0,324	36,39	--	12	--	--	11	24
	E11-10011 5-0101 1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		36,39	--	12	--	--	2	
229.				0,8	10396	--	8317	--	8317	--	8982

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-0901 01-9901 2109-0101 -9901 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2		--	--	--	--	--	665	
230.	Е11-10010 2-0401 1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015	-Элементы каркаса из брусьев - рама Р-1. Установка	м3 древесины в конструкции	0,092	994,5 994,5	-- --	91 91	-- --	-- --	82 14	188
231.	С121-0904 04-0201 2109-0404 -0201 РСНБ РК 2015	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	8	490 --	-- --	3920 --	-- --	3920 --	-- 314	4234
232.	Е11-10011 4-0505 1110-0114 -0505 РСНБ РК 2015	-Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	6,68	13,55 13,55	-- --	91 91	-- --	-- --	81 14	186
233.	Е11-10011 5-0201 1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	6,68	1,38 1,38	-- --	9 9	-- --	-- --	8 1	19
234.	Е11-12010 1-0706 1112-0101 -0706 РСНБ РК 2015	-Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	7,8	69,04 69,04	-- --	539 539	-- --	-- --	495 83	1117
								Пожарная лестница ПЛ-1 /АС-61/			
235.	Е11-09030 4-0101 1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,23922	1530,26 1530,26	-- --	366 366	-- --	-- --	253 49	668

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 5										
236.				0,23922	521280	--	124701	--	124701	--	134677
	С121-0602 08-0501 2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		--	--	--	--	--	9976	
237.				6,45894	1,89	--	12	--	--	8	22
	Е11-13030 1-0502 1113-0301 -0502 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2		1,89	--	12	--	--	2	
238.				6,45894	2,14	--	14	--	--	10	25
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2		2,14	--	14	--	--	2	
		МЯГКАЯ КРОВЛЯ									
239.				107,56	8,21	--	883	--	--	812	1831
	Е11-12010 1-1501 1112-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		8,21	--	883	--	--	136	
240.				118,316	447	--	52887	--	52887	--	57118
	С121-1004 03-0905 2110-0403 -0905 РСНБ РК 2015	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2		--	--	--	--	--	4231	
241.				107,56	21,7	--	2334	--	--	2147	4840
	Е11-12010 1-1303 1112-0101 -1303	-Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой	м2 утепляемого покрытия		21,7	--	2334	--	--	359	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
242.				15,51015	30547	--	473789	--	473789	--	511692
	С121-1104 01-0303 2111-0401 -0303 РСНБ РК 2015	-Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3		--	--	--	--	--	37903	
243.				107,56	8,21	--	883	--	--	812	1831
	Е11-12010 1-1501 1112-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		8,21	--	883	--	--	136	
244.				118,316	447	--	52887	--	52887	--	57118
	С121-1004 03-0905 2110-0403 -0905 РСНБ РК 2015	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2		--	--	--	--	--	4231	
245.				107,56	9,31	--	1001	--	--	921	2076
	Е11-12010 1-1701 1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		9,31	--	1001	--	--	154	
246.				107,56	1,55	--	167	--	--	153	346
	Е11-12010 1-1702 1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015 К=45	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки		1,55	--	167	--	--	26	
247.				107,56	5,88	--	633	--	--	582	1312
	Е11-12010 1-0212 1112-0101 -0212 РСНБ РК	-Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли		5,88	--	633	--	--	97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
248.				123,694	447	--	55291	--	55291	--	59715
	С121-1004	-Рулонные наплавляемые	м2		---	---	---	---	---	---	
	03-0905	кровельные и			--	--	--	--	--	4423	
	2110-0403	гидроизоляционные									
	-0905	битумно-полимерные									
	РСНБ РК	материалы									
	2015	стандарт-класса,									
		модифицированные									
		СБС-полимером, гибкость									
		на брусе R 25 мм, t от									
		-15°С до -5°С,									
		теплостойкость от +80°С									
		до +95°С, стеклохолст,									
		пленка/пленка, марка									
		ХПП-4,0 ГОСТ 30547-97									
249.				123,694	684	--	84607	--	84607	--	91375
	С121-1004	-Рулонные наплавляемые	м2		---	---	---	---	---	---	
	03-1205	кровельные и			--	--	--	--	--	6769	
	2110-0403	гидроизоляционные									
	-1205	битумно-полимерные									
	РСНБ РК	материалы									
	2015	стандарт-класса,									
		модифицированные									
		СБС-полимером, гибкость									
		на брусе R 25 мм, t от									
		-15°С до -5°С,									
		теплостойкость от +80°С									
		до +95°С, стеклоткань,									
		крошка/пленка, марка									
		СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ									
		30547-97									
		КРОВЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ									
250.				1395,7288	20,1	--	28054	--	--	19357	51204
	Е11-09040	-Покрытие кровельное из	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0203	многослойных панелей	покрытия		20,1	--	28054	--	--	3793	
	1109-0401	заводской готовности									
	-0203	при высоте здания до 50									
	РСНБ РК	м. Монтаж									
	2015										
	Изм. и										
	доп. вып.										
	5										
251.				1395,7288	9494	--	13251049	--	13251049	--	14311133
	С121-0602	-Панели металлические	м2		---	---	---	---	---	---	
	01-0413	трехслойные кровельные			--	--	--	--	--	1060084	
	2106-0201	с утеплителем из									
	-0413	минераловатных плит									
	РСНБ РК	толщиной 200 мм ГОСТ									
	2015	32603-2012									
252.				5,13525	439281	--	2255818	--	2255818	--	2436283

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-0608 01-0101 2106-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		--	--	--	--	--	180465	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	17269627	--	17201882	55703	18711359
			Тенге		--	--	67746	--	--	1386029	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1605720				
	Всего заработная плата		Тенге					39326			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1566394				
	Накладные расходы		Тенге				36095				
	Сметная прибыль		Тенге				131345				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1773159				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								60
	Сметная заработная плата		Тенге					39326			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				15663908				
	Всего заработная плата		Тенге					28420			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15635488				
	Накладные расходы		Тенге				19610				
	Сметная прибыль		Тенге				1254681				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				16938199				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								167
	Сметная заработная плата		Тенге					28420			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				18711359				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								227
	Сметная заработная плата		Тенге					67746			
		РАЗДЕЛ 8. ОКНА									
253.	Е11-10050 1-0108 1110-0501 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	230,711	48,66	--	11227	--	--	10104	23038
					48,66	--	11227	--	--	1707	
254.	Е11-10050 1-0107 1110-0501 -0107 РСНБ РК 2015	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том	м2	23,94	69,59	--	1666	--	--	1499	3419
					69,59	--	1666	--	--	253	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 9	числе при наличии створок глухого остекления)									
255.	С121-0902 01-0604 2109-0201 -0604 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	223,301	21073 --	-- --	4705622 --	-- --	4705622 --	-- 376450	5082072
256.	С121-0902 01-0504 2109-0201 -0504 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	31,35	19307 --	-- --	605274 --	-- --	605274 --	-- 48422	653696
257.	Е11-10050 1-0401 1110-0501 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	89,3	9,69 9,69	-- --	866 866	-- --	-- --	779 132	1776
258.	С121-0902 05-0207 2109-0205 -0207 РСНБ РК 2015	-Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	89,3	2648 --	-- --	236466 --	-- --	236466 --	-- 18917	255384
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге Тенге		-- --	-- --	5561122 --	-- --	5547362 --	12382 --	6019385

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	13759	--	--	445881	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5561122				
		Всего заработная плата	Тенге					13759			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5547363				
		Накладные расходы	Тенге				12383				
		Сметная прибыль	Тенге				445880				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6019385				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					13759			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				6019385				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					13759			
		РАЗДЕЛ 9. ДВЕРИ									
259.				123,92	46,38	--	5747	--	--	5172	11793
	Е11-10010	-Проемы дверные площадью	м2								
	7-0106	до 3 м2 во внутренних	проемов		46,38	--	5747	--	--	874	
	1110-0107	стенах и перегородках.									
	-0106	Установка блоков на									
	РСНБ РК	распорных дюбелях									
	2015										
	Изм. и										
	доп. вып.										
	9										
260.				17,49	4990	--	87275	--	87275	--	94257
	С121-0901	-Блоки дверные	м2								
	02-0102	однопольные с глухими			--	--	--	--	--	6982	
	2109-0102	полотнами ДГ 21-7П; ДГ									
	-0102	21-8П внутренние									
	РСНБ РК										
	2015										
261.				104,76	4089	--	428364	--	428364	--	462633
	С121-0901	-Блоки дверные	м2								
	02-0103	однопольные с глухими			--	--	--	--	--	34269	
	2109-0102	полотнами ДГ 21-9П; ДГ									
	-0103	21-10П внутренние									
	РСНБ РК										
	2015										
262.				1,67	33414	--	55801	--	55801	--	60265
	С121-0901	-Блоки дверные служебные	м2								
	02-0301	с однопольными			--	--	--	--	--	4464	
	2109-0102	трудновозгораемыми									
	-0301	полотнами ДС 16-9ГТП,									
	РСНБ РК	ДС 19-9ГТП СТ РК									
	2015	943-92									
263.				66	4387	--	289542	--	289542	--	312705
	С121-0904	-Замок цилиндровый	шт.								
	04-0303	врезной с защелкой,			--	--	--	--	--	23163	
	2109-0404	управляемой ручками ЗВ4									
	-0303	ГОСТ 5089-2011									
	РСНБ РК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
264.				132	490	--	64680	--	64680	--	69854
	С121-0904	-Петля накладная ПН1,	шт.		--	--	--	--	--	5174	
	04-0201	ПН2, ПН3 ГОСТ									
	2109-0404	5088-2005									
	-0201										
	РСНБ РК										
	2015										
265.				132	4249	--	560868	--	560868	--	605737
	С121-0904	-Ручки-скобы РС200,	пара		--	--	--	--	--	44869	
	04-1003	РС250, РС300, РС400,									
	2109-0404	РС500, РС600 для									
	-1003	входных дверей в здания									
	РСНБ РК	ГОСТ 5087-80									
	2015										
266.				334	3,28	--	1097	--	--	987	2251
	Е11-10011	-Наличники. Установка и	м		3,28	--	1097	--	--	167	
	1-0401	крепление	коробок								
	1110-0111										
	-0401										
	РСНБ РК										
	2015										
267.				2,1	40,42	--	85	--	--	76	174
	Е11-10050	-Проемы дверные площадью	м2		40,42	--	85	--	--	13	
	1-0201	до 3 м2 в наружных и									
	1110-0501	внутренних каменных									
	-0201	стенах. Установка									
	РСНБ РК	блоков из ПВХ профилей									
	2015										
	Изм. и										
	доп. вып.										
	9										
268.				56,7	35,35	--	2005	--	--	1804	4113
	Е11-10050	-Проемы дверные площадью	м2		35,35	--	2005	--	--	305	
	1-0202	более 3 м2 в наружных	проемов								
	1110-0501	и внутренних каменных									
	-0202	стенах. Установка									
	РСНБ РК	блоков из ПВХ профилей									
	2015										
	Изм. и										
	доп. вып.										
	9										
269.				47,25	21883	--	1033972	--	1033972	--	1116689
	С121-0902	-Блоки дверные	м2		--	--	--	--	--	82718	
	02-0602	внутренние из ПВХ									
	2109-0202	профилей									
	-0602	комбинированные ДПВ									
	РСНБ РК	24-15, двупольные, со									
	2015	светопрозрачным									
		заполнением верхней									
		части однокамерным									
		стеклопакетом и глухим									
		заполнением нижней									
		части полотна ГОСТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		30970-2014									
270.				2,1	28406	--	59653	--	59653	--	64425
	С121-0902 02-0803 2109-0202 -0803 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-10, однопольные, с заполнением двухкамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2		--	--	--	--	--	4772	
271.				9,45	30489	--	288121	--	288121	--	311171
	С121-0902 02-0903 2109-0202 -0903 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-15, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2		--	--	--	--	--	23050	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	2877209	--	2868276	8039	3116067
			Тенге		--	--	8933	--	--	230820	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1962119				
	Всего заработная плата		Тенге					8933			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1953186				
	Накладные расходы		Тенге				8040				
	Сметная прибыль		Тенге				157613				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2127771				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								17
	Сметная заработная плата		Тенге					8933			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				915090				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				915090				
	Сметная прибыль		Тенге				73207				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				988297				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				3116069				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								17
	Сметная заработная плата		Тенге					8933			
		РАЗДЕЛ 10. ВИТРАЖИ									
272.				467,1825	172,39	--	80539	--	--	55572	147000
	Е11-09030 6-0101 1109-0306 -0101 РСНБ РК 2015	-Витражи из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж	м2		172,39	--	80539	--	--	10889	
273.				385,375	32248	--	12427573	--	12427573	--	13421779
	С121-0903	-Витраж наружный из	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	04-0105 2109-0304 -0105 РСНБ РК 2015	алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом			--	--	--	--	--	994206	
274.	С121-0903 -Витраж внутренний из 04-0103 2109-0304 -0103 РСНБ РК 2015	алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом	м2	81,8075	19281	--	1577330	--	1577330	--	1703517
					--	--	--	--	--	126186	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	14085442	--	14004903	55572	15272296
			Тенге		--	--	80539	--	--	1131281	
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				14085442				
Всего заработная плата			Тенге					80539			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				14004903				
Накладные расходы			Тенге				55572				
Сметная прибыль			Тенге				1131281				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				15272295				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								81
Сметная заработная плата			Тенге					80539			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				15272295				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								81
Сметная заработная плата			Тенге					80539			

РАЗДЕЛ 11. ПОЛЫ

Тип 1

275.	Е11-11010 -Грунт. 1-0102 1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	50,6	3,01	--	152	--	--	143	319
					3,01	--	152	--	--	24	
276.	Е11-11010 -Слои 1-0209 1111-0101 -0209 РСНБ РК	подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,048	153,72	--	622	--	--	585	1304
					153,72	--	622	--	--	97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
277.				0,09968	562,02	--	56	--	--	51	116
	E11-06030	-Слои подстилающие и	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0410	набетонки. Армирование			562,02	--	56	--	--	9	
	1106-0301										
	-0410										
	РСНБ РК										
	2015										
278.				0,09968	213420	--	21274	--	21274	--	22976
	C121-0503	-Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
	09-0301	сварные из арматурной			--	--	--	--	--	1702	
	2105-0309	проволоки В-1, Вр1									
	-0301	диаметром от 3 до 5 мм									
	РСНБ РК	ГОСТ 23279-2012									
	2015										
279.				50,6	14,17	--	717	--	--	674	1502
	E11-11010	-Стяжки цементные	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-1101	толщиной 20 мм.	стяжки		14,17	--	717	--	--	111	
	1111-0101	Устройство									
	-1101										
	РСНБ РК										
	2015										
280.				50,6	27,73	--	1403	--	--	1319	2939
	E11-11010	-Гидроизоляция оклеечная	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0401	рулонными материалами	изолируе		27,73	--	1403	--	--	218	
	1111-0101	на битумной мастике.	мой								
	-0401	Устройство первого	поверхно								
	РСНБ РК	слоя	сти								
	2015										
281.				50,6	16,73	--	846	--	--	796	1774
	E11-11010	-Гидроизоляция оклеечная	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0402	рулонными материалами	изолируе		16,73	--	846	--	--	131	
	1111-0101	на битумной мастике.	мой								
	-0402	Устройство последующего	поверхно								
	РСНБ РК	слоя	сти								
	2015										
282.				50,6	14,17	--	717	--	--	674	1502
	E11-11010	-Стяжки цементные	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-1101	толщиной 20 мм.	стяжки		14,17	--	717	--	--	111	
	1111-0101	Устройство									
	-1101										
	РСНБ РК										
	2015										
283.				50,6	50,4	--	2550	--	--	2397	5344
	E11-11010	-Покрытия из плиток	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-2702	керамических для полов	покрытия		50,4	--	2550	--	--	396	
	1111-0101	одноцветных с									
	-2702	красителем на цементном									
	РСНБ РК	растворе М150 толщ. 15									
	2015	мм. Устройство									
	Изм. и доп. вып. 9										
284.				54,142	12,71	--	688	--	--	647	1442

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-11010 1-3904 1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		12,71	--	688	--	--	107	
						Тип 2					
285.	E11-11010 1-0102 1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем	1174,8 м2 площади уплотнения	1174,8	3,01 3,01	--	3536 3536	--	--	3324 549	7409
286.	E11-11010 1-0209 1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	93,984 м3 подстилающего слоя	93,984	153,72 153,72	--	14447 14447	--	--	13580 2242	30270
287.	E11-06030 1-0410 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	2,31436 т	2,31436	562,02 562,02	--	1301 1301	--	--	1184 199	2683
288.	С121-0503 09-0301 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	2,31436 т	2,31436	213420 --	--	493931 --	--	493931 --	-- 39514	533445
289.	E11-11010 1-0803 1111-0101 -0803 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	58,74 м3 изоляции	58,74	157,38 157,38	--	9245 9245	--	--	8690 1435	19369
290.	E11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	1174,8 м2 стяжки	1174,8	14,17 14,17	--	16646 16646	--	--	15647 2583	34876
291.	E11-11010 1-2702 1111-0101 -2702	-Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном	1174,8 м2 покрытия	1174,8	50,4 50,4	--	59213 59213	--	--	55661 9190	124064

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	растворе М150 толщ. 15 мм. Устройство									
292.	Е11-11010 1-3904 1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	1257,036	12,71 12,71	-- --	15975 15975	-- --	-- --	15017 2479	33471
					Тип 3						
293.	Е11-11010 1-0102 1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	350,3	3,01 3,01	-- --	1054 1054	-- --	-- --	991 164	2209
294.	Е11-11010 1-0209 1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	35,03	153,72 153,72	-- --	5385 5385	-- --	-- --	5062 836	11282
295.	Е11-06030 1-0410 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,69009	562,02 562,02	-- --	388 388	-- --	-- --	353 59	800
296.	С121-0503 09-0301 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,69009	213420 --	-- --	147279 --	-- --	147279 --	-- 11782	159061
297.	Е11-11010 1-1501 1111-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	350,3	14,37 14,37	-- --	5033 5033	-- --	-- --	4731 781	10545
298.	Е11-11010 1-1502 1111-0101 -1502 РСНБ РК	-Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	350,3	1,66 1,66	-- --	580 580	-- --	-- --	545 90	1215

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 К=4										
					Тип 4						
299.				379,1	27,73	--	10511	--	--	9880	22023
	Е11-11010 1-0401 1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		27,73	--	10511	--	--	1631	
300.				379,1	16,73	--	6342	--	--	5961	13288
	Е11-11010 1-0402 1111-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности		16,73	--	6342	--	--	984	
301.				379,1	14,17	--	5371	--	--	5049	11254
	Е11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		14,17	--	5371	--	--	834	
302.				379,1	1,05	--	398	--	--	374	835
	Е11-11010 1-1102 1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=6	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		1,05	--	398	--	--	62	
303.				0,74683	562,02	--	420	--	--	382	866
	Е11-06030 1-0410 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		562,02	--	420	--	--	64	
304.				0,74683	213420	--	159388	--	159388	--	172140
	С121-0503 09-0301 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	12751	
305.				379,1	50,4	--	19108	--	--	17961	40035
	Е11-11010 1-2702 1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе М150 толщ. 15 мм. Устройство	м2 покрытия		50,4	--	19108	--	--	2966	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 9										
306.				405,637	12,71	--	5155	--	--	4846	10801
	Е11-11010 -1-3904 1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		12,71	--	5155	--	--	800	
					Тип 5						
307.				2087	14,17	--	29570	--	--	27796	61956
	Е11-11010 -1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		14,17	--	29570	--	--	4589	
308.				2087	1,05	--	2193	--	--	2061	4594
	Е11-11010 -1-1102 1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=6	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		1,05	--	2193	--	--	340	
309.				4,11139	562,02	--	2311	--	--	2103	4766
	Е11-06030 -1-0410 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		562,02	--	2311	--	--	353	
310.				4,11139	213420	--	877453	--	877453	--	947649
	С121-0503 09-0301 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	70196	
311.				2087	50,4	--	105191	--	--	98880	220396
	Е11-11010 -1-2702 1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе М150 толщ. 15 мм. Устройство	м2 покрытия		50,4	--	105191	--	--	16326	
312.				2233,09	12,71	--	28379	--	--	26677	59461
	Е11-11010 -1-3904 1111-0101 -3904	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		12,71	--	28379	--	--	4404	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
					Тип 6						
313.				287,1	14,17	--	4068	--	--	3824	8523
	Е11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		14,17	--	4068	--	--	631	
314.				287,1	1,05	--	302	--	--	284	632
	Е11-11010 1-1102 1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=6	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		1,05	--	302	--	--	47	
315.				0,56559	562,02	--	318	--	--	289	656
	Е11-06030 1-0410 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		562,02	--	318	--	--	49	
316.				0,56559	213420	--	120708	--	120708	--	130365
	С121-0503 09-0301 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	9657	
317.				287,1	50,4	--	14471	--	--	13602	30319
	Е11-11010 1-2702 1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе М150 толщ. 15 мм. Устройство	м2 покрытия		50,4	--	14471	--	--	2246	
318.				307,197	12,71	--	3904	--	--	3670	8180
	Е11-11010 1-3904 1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		12,71	--	3904	--	--	606	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	2198600	--	1820033	355710	2758656
			Тенге		--	--	378567	--	--	204345	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2198600				
Всего заработная плата			Тенге					378567			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1820033				
Накладные расходы			Тенге				355709				
Сметная прибыль			Тенге				204345				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2758654				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								640
Сметная заработная плата			Тенге					378567			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				2758654				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								640
Сметная заработная плата			Тенге					378567			
		РАЗДЕЛ 12. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
319.				2656,6	50,02	--	132882	--	--	119594	272674
E11-10040	-Потолки подвесные на		м2								
3-0101	одноуровневом		потолка		50,02	--	132882	--	--	20198	
1110-0403	металлическом каркасе с										
-0101	однослойной обшивкой										
РСНБ РК	гипсокартонными										
2015	листами. Устройство на										
Изм. и	прямых подвесах										
доп. вып.											
3											
320.				1096,9	14,97	--	16426	--	--	13140	31931
E11-15020	-Потолки сборные из		м2								
6-0104	плит. Отделка		оштукату		14,97	--	16426	--	--	2365	
1115-0206	поверхностей под		риваемой								
-0104	окраску или оклейку										
РСНБ РК	обоями		поверхно								
2015			сти								
Изм. и											
доп. вып.											
4											
321.				3753,5	22,11	--	82974	--	--	66379	161300
E11-15020	-Потолки. Отделка		м2								
6-0205	внутренних поверхностей		отделыва		22,11	--	82974	--	--	11948	
1115-0206	за один раз. Сухими		емой								
-0205	смесями на гипсовой		поверхно								
РСНБ РК	основе		сти								
2015											
Изм. и											
доп. вып.											
10											
322.				3753,5	24,18	--	90765	--	--	72612	176448
E11-15040	-Потолки. Окраска		м2								
5-0104	поливинилацетатными		окрашива		24,18	--	90765	--	--	13070	
1115-0405	водоэмульсионными		емой								
-0104	составами улучшенная по		поверхно								
РСНБ РК	штукатурке		сти								
2015											
Изм. и											
доп. вып.											
4											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
323.				350,3	1,85	--	647	--	--	518	1258
	E11-15040 1-0202 1115-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности		1,85	--	647	--	--	93	
324.				133,3	21,68	--	2890	--	--	2312	5619
	E11-15010 8-2001 1115-0108 -2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)	м2		21,68	--	2890	--	--	416	
325.				5145,2	39,18	--	201604	--	--	161283	391919
	E11-15020 3-0203 1115-0203 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		39,18	--	201604	--	--	29031	
326.				4669,8	38,52	--	179891	--	--	143913	349708
	E11-15020 3-0601 1115-0203 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		38,52	--	179891	--	--	25904	
327.				1884,4	30,21	--	56921	--	--	45537	110654
	E11-15021 2-0302 1115-0212 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2		30,21	--	56921	--	--	8197	
328.				4669,8	19,25	--	89877	--	--	71902	174721
	E11-15040 5-0103 1115-0405	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными	м2 окрашиваемой		19,25	--	89877	--	--	12942	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	составами улучшенная по штукатурке	поверхности								
329.				475,4	3,86	--	1837	--	--	1470	3571
	Е11-15040 1-0201 1115-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		3,86	--	1837	--	--	265	
330.				1220,3	106,39	--	129830	--	--	103864	252390
	Е11-15010 7-0103 1115-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		106,39	--	129830	--	--	18696	
		Наружная отделка									
331.				1	758928,57	--	758929	--	--	--	758929
	ЕТОО ТТОО "Барамир company"	-Облицовочные работы	к-с		758928,57	--	758929	--	--	--	
332.				36025535,71		--	36025536	--	36025536	--	36025536
	СТОО СТТОО "Барамир company"	-Фасадные панели Стандарт	к-с		--	--	--	--	--	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	37771009	--	36025536	802524	38716658
			Тенге		--	--	1745473	--	--	143125	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				37771009				
	Всего заработная плата		Тенге					1745473			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				36025536				
	Накладные расходы		Тенге				802524				
	Сметная прибыль		Тенге				143125				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				38716658				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1304
	Сметная заработная плата		Тенге					1745473			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге				38716658				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1304
	Сметная заработная плата		Тенге					1745473			
		РАЗДЕЛ 13. ЛЕСТНИЦА									
		АС-18, АС-19									
333.				4,4196	63108,32	23845,64	278914	105388	38264	114323	424695
	Е11-09030	-Лестницы прямолинейные	т								
	4-0101	и криволинейные,	конструк		30605,1	6883,61	135262	30423	--	31459	
	1109-0304	пожарные с ограждением.	ций								
	-0101	Монтаж									
	РСНБ РК 2015										
	Изм. и доп. вып. 5										
334.				4,4196	521280	--	2303849	--	2303849	--	2488157
	С121-0602	-Ограждение лестничных	т								
	08-0501	проемов, лестничные			--	--	--	--	--	184308	
	2106-0208	марши, пожарные									
	-0501	лестницы ГОСТ 25772-83									
	РСНБ РК 2015										
335.				4,806	37665,86	1749,92	181022	8410	136471	34399	232655
	Е11-06080	-Перекрытия безбалочные	м3								
	1-0101	толщиной до 200 мм.			7519,98	345,4	36141	1660	--	17234	
	1106-0801	Устройство на высоте от									
	-0101	опорной площади до 6									
	РСНБ РК 2015	м									
336.				0,32038	211555	--	67778	--	67778	--	73200
	С121-0503	-Сетки арматурные	т								
	09-0303	сварные из арматурной			--	--	--	--	--	5422	
	2105-0309	стали А-III (А400),									
	-0303	диаметром от 6 до 40 мм									
	РСНБ РК 2015	ГОСТ 23279-2012									
337.				1,19328	75518,59	19545,22	90115	23323	2675	48156	149332
	Е11-09030	-Связи и распорки из	т								
	2-0301	одиночных и парных	конструк		53731,5	4755,07	64117	5674	--	11062	
	1109-0302	уголков, гнутосварные	ций								
	-0301	профили для пролетов до									
	РСНБ РК 2015	24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж									
	Изм. и доп. вып. 6										
338.				1,19328	223960	--	267247	--	267247	--	288627
	С121-0502	-Уголок стальной	т								
	01-0502	горячекатаный			--	--	--	--	--	21380	
	2105-0201	равнополочный из									
	-0502	углеродистой стали									
	РСНБ РК	обыкновенного качества,									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
339.				0,1858	26268,12	9367,26	4881	1740	650	2031	7465
	E11-09030-2-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		13409,1	2434	2491	452	--	553	
340.				0,1858	432607	--	80378	--	80378	--	86809
	С121-0604 08-0801 2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	-Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т		--	--	--	--	--	6430	
341.				10,0332	139,4	3,14	1399	32	937	299	1834
	E11-13030-1-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		42,81	0,44	430	4	--	136	
		АС-22									
342.				5	4048,83	937,81	20244	4689	6498	11733	34535
	E11-07050-4-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		1811,34	177,23	9057	886	--	2558	
343.				18,9	6849	--	129446	--	129446	--	139802
	С121-0401 08-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2		--	--	--	--	--	10356	
344.				1,27196	63108,32	23845,64	80271	30331	11012	32902	122227
	E11-09030-4-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		30605,1	6883,61	38928	8756	--	9054	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5											
345.				1,27196	521280	--	663047	--	663047	--	716091
	С121-0602 08-0501 2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		--	--	--	--	--	53044	
346.				70,8	1166,98	47,33	82622	3351	2425	92253	188865
	Е11-07051 8-0101 1107-0518 -0101 РСНБ РК 2015	-Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м		1085,4	18,84	76846	1334	--	13990	
347.				70,8	3455	--	244614	--	244614	--	264183
	С121-0401 10-9903 2104-0110 -9903 РСНБ РК 2015	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м		--	--	--	--	--	19569	
348.				6	1614,81	55,52	9689	333	3145	7403	18459
	Е11-07051 2-0111 1107-0512 -0111 РСНБ РК 2015	-Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		1035,15	10,5	6211	63	--	1367	
349.				0,168	49189	--	8264	--	8264	--	8925
	С121-0499 99-9917 2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3		--	--	--	--	--	661	
350.				0,03076	75518,59	19545,22	2323	601	69	1241	3849
	Е11-09030 2-0301 1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		53731,5	4755,07	1653	146	--	285	
351.				0,03076	223960	--	6889	--	6889	--	7440
	С121-0502	-Уголок стальной	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0502 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005			--	--	--	--	--	551	
352.	Е11-09030 2-0401 1109-0302 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,29952	26268,12 13409,1	9367,26 2434	7868 4016	2806 729	1046 --	3274 891	12033
353.	С121-0604 08-0801 2106-0408 -0801 РСНБ РК 2015	-Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,29952	432607 --	-- --	129574 --	-- --	129574 --	-- 10366	139940
354.	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	16,17408	139,4 42,81	3,14 0,44	2255 692	51 7	1512 --	483 219	2956
		АС-24									
355.	Е11-06080 1-0101 1106-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,88	37055,85 7519,98	1749,92 345,4	69665 14138	3290 649	52237 --	13456 6650	89771
356.	С121-0503 09-0303 2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11298	211555 --	-- --	23901 --	-- --	23901 --	-- 1912	25814
357.	Е11-09030 2-0301 1109-0302 -0301 РСНБ РК	-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания	т конструкций	0,465	75518,59 53731,5	19545,22 4755,07	35116 24985	9089 2211	1042 --	18765 4311	58192

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 6	до 25 м. Монтаж									
358.				0,465	223960	--	104141	--	104141	--	112473
	С121-0502 01-0502 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		--	--	--	--	--	8331	
359.				68,4	1166,98	47,33	79821	3238	2342	89126	182463
	Е11-07051 8-0101 1107-0518 -0101 РСНБ РК 2015	-Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м		1085,4	18,84	74241	1289	--	13516	
360.				68,4	3455	--	236322	--	236322	--	255228
	С121-0401 10-9903 2104-0110 -9903 РСНБ РК 2015	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м		--	--	--	--	--	18906	
361.				3,23426	26268,12	9367,26	84958	30296	11293	35356	129939
	Е11-09030 2-0401 1109-0302 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		13409,1	2434	43369	7872	--	9625	
362.				3,23426	432607	--	1399164	--	1399164	--	1511097
	С121-0604 08-0801 2106-0408 -0801 РСНБ РК 2015	-Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т		--	--	--	--	--	111933	
363.				174,65004	139,4	3,14	24347	549	16321	5212	31924
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		42,81	0,44	7477	76	--	2365	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
364.				0,4488	63108,32	23845,64	28323	10702	3885	11609	43127
	E11-09030 4-0101 1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		30605,1	6883,61	13736	3089	--	3195	
365.				0,4488	521280	--	233950	--	233950	--	252667
	C121-0602 08-0501 2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		--	--	--	--	--	18716	
		АС-44									
366.				1,9388	63108,32	23845,64	122354	46232	16785	50151	186306
	E11-09030 4-0101 1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		30605,1	6883,61	59337	13346	--	13800	
367.				1,9388	521280	--	1010658	--	1010658	--	1091510
	C121-0602 08-0501 2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		--	--	--	--	--	80853	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	8115410	284450	7217831	572172	9382590
			Тенге		--	--	613128	78668	--	695008	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1559667				
Материалы			Тенге				221888				
Всего заработная плата			Тенге					231203			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				469957				
Местные материалы			Тенге				618646				
Накладные расходы			Тенге				254363				
Сметная прибыль			Тенге				145122				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1959153				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								233
Сметная заработная плата			Тенге					231203			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				6555743				
Материалы			Тенге				86720				
Всего заработная плата			Тенге					460593			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				5820621				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				317809				
		Сметная прибыль	Тенге				549884				
ВСЕГО,		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				7423437				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								436
		Сметная заработная плата	Тенге					460593			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				9382589				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								668
		Сметная заработная плата	Тенге					691796			
		РАЗДЕЛ 14. Разные работы									
		Входная группа по оси 2									
368.			т	7,56866	22000,58	10381,48	166515	78574	15546	63730	248664
	E11-09030 1-0201 1109-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	конструкций		9565,05	2638,18	72395	19967	--	18420	
369.			т	4,35977	26268,12	9367,26	114523	40839	15223	47660	175157
	E11-09030 2-0401 1109-0302 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	конструкций		13409,1	2434	58461	10612	--	12975	
370.			т	0,3195	75518,59	19545,22	24128	6245	716	12894	39984
	E11-09030 2-0301 1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	конструкций		53731,5	4755,07	17167	1519	--	2962	
371.			т	12,24793	491549	--	6020458	--	6020458	--	6502094
	C121-0608 01-0301 2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т			--	--	--	--	--	481637	
372.			м2	330,69411	139,4	3,14	46100	1040	30902	9869	60447
	E11-13030 1-1406 1113-0301	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска			42,81	0,44	14158	145	--	4478	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1406 РСНБ РК 2015 К=2	эмалями ПФ-115									
373.				13,8	38867,62	1749,92	536373	24149	408448	98773	685958
	Е11-06080 1-0101 1106-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3		7519,98	345,4	103776	4767	--	50812	
374.				0,11918	228340	--	27214	--	27214	--	29391
	С121-0503 09-0302 2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А 300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	2177	
375.				1,54163	211555	--	326140	--	326140	--	352231
	С121-0503 09-0303 2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	26091	
376.				92,02	532,36	152,8	48988	14060	7187	21704	76347
	Е11-09040 1-0201 1109-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия		301,47	40,36	27741	3713	--	5655	
377.				92,02	2571	--	236583	--	236583	--	255510
	С121-1001 03-1105 2110-0103 -1105 РСНБ РК 2015	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2		--	--	--	--	--	18927	
		Входная группа по оси Б									
378.				7,97851	22000,58	10381,48	175532	82829	16388	67181	262130
	Е11-09030 1-0201 1109-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций		9565,05	2638,18	76315	21049	--	19417	
379.				6,98413	26268,12	9367,26	183460	65422	24387	76349	280593
	Е11-09030	-Прогоны при шаге ферм	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-0401 1109-0302 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	конструкций		13409,1	2434	93651	16999	--	20785	
380.				0,83251	75518,59	19545,22	62870	16272	1866	33597	104184
	E11-09030 2-0301 1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		53731,5	4755,07	44732	3959	--	7717	
381.				15,79515	491549	--	7764090	--	7764090	--	8385217
	C121-0608 01-0301 2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		--	--	--	--	--	621127	
382.				426,46905	139,4	3,14	59452	1341	39853	12727	77953
	E11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		42,81	0,44	18258	187	--	5774	
383.				11	38867,62	1749,92	427544	19249	325575	78732	546778
	E11-06080 1-0101 1106-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3		7519,98	345,4	82720	3799	--	40502	
384.				0,09605	228340	--	21932	--	21932	--	23687
	C121-0503 09-0302 2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А 300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	1755	
385.				1,23608	211555	--	261499	--	261499	--	282419
	C121-0503 09-0303	-Сетки арматурные сварные из арматурной	т		--	--	--	--	--	20920	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
386.				73,3	532,36	152,8	39022	11200	5724	17288	60815
	Е11-09040 1-0201 1109-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия		301,47	40,36	22098	2958	--	4505	
387.				73,3	2571	--	188454	--	188454	--	203531
	С121-1001 03-1105 2110-0103 -1105 РСНБ РК 2015	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2		--	--	--	--	--	15076	
		Крыльцо №4									
388.				2,0525	22000,58	10381,48	45156	21308	4216	17283	67434
	Е11-09030 1-0201 1109-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций		9565,05	2638,18	19632	5415	--	4995	
389.				1,2668	26268,12	9367,26	33276	11866	4423	13848	50895
	Е11-09030 2-0401 1109-0302 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		13409,1	2434	16987	3083	--	3770	
390.				3,3193	491549	--	1631599	--	1631599	--	1762126
	С121-0608 01-0301 2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		--	--	--	--	--	130528	
391.				89,6211	139,4	3,14	12494	282	8375	2675	16382
	Е11-13030 1-1406 1113-0301	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска	м2		42,81	0,44	3837	39	--	1213	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1406 РСНБ РК 2015 К=2	эмалями ПФ-115									
		Каркас сцены									
392.				0,644	89700,44	940,4	57767	606	44352	11757	75085
	Е11-10010 2-0401 1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015	-Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции		19890	393,84	12809	254	--	5562	
393.				1,23	68435,26	1171,14	84175	1441	64164	17226	109514
	Е11-10011 4-0402 1110-0114 -0402 РСНБ РК 2015	-Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции		15097,2	464,04	18570	571	--	8112	
394.				46,7	4476,37	70,02	209046	3270	192541	13038	239851
	Е11-10011 4-0507 1110-0114 -0507 РСНБ РК 2015	-Настил рабочий толщиной 50 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия		283,4	26,81	13235	1252	--	17767	
395.				1,874	7979,07	37,12	14953	70	11533	3041	19433
	Е11-10011 5-0102 1110-0115 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		1787,88	15	3350	28	--	1439	
396.				46,7	346,17	2,38	16166	111	14767	1200	18755
	Е11-10011 5-0201 1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности		27,58	0,97	1288	45	--	1389	
		Отмостка									
397.				19,6	7933,88	1474,21	155504	28895	73266	61228	234071
	Е11-11010 1-0204 1111-0101 -0204 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		2721,6	601,7	53343	11793	--	17339	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
398.				196	1013,58	60,91	198663	11939	161527	27757	244533
	E11-11010 -1903 1111-0101 -1903 РСНБ РК 2015	-Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия		128,56	22,1	25197	4331	--	18114	
399.				196	174,99	3,08	34299	604	30153	3591	40921
	E11-11010 -1904 1111-0101 -1904 РСНБ РК 2015	-Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия		18,07	1,42	3542	279	--	3031	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге		--	--	19223974	441610	17979101	713148	21532090
			Тенге		--	--	803261	116765	--	1594971	

ИТОГО ПО разделам: Тенге 313171663

НА Отопление и вентиляция

ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ 0,000

1.				127	935	75	118744	9525	32915	78948	213508
	1118-0301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Радиаторы стальные. Установка НР - 98%; СП - 8%	кВт		600,82	33,51	76304	4256	--	15815	
2.				795	1923	--	1528785	--	1528785	--	1651088
	2305-1001 -0309 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005 СП - 8%	секция		--	--	--	--	--	122303	
3.				226	1658,41	88,06	374801	19902	21018	329626	760782
	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из	шт.		1477,35	10,94	333881	2472	--	56354	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 6	стальных труб диаметром до 25 мм. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%									
4.	2304-1008 -0416 РСНБ РК 2015	-Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с наружной резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	113	7356 --	-- --	831228 --	-- --	831228 --	-- 66498	897726
		СП - 8%									
5.	2305-1314 -0305 РСНБ РК 2015 прим.	-Клапан запорный радиаторный, модели Lockshield, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°C, PN 10, типа Arco ГОСТ 30815-2002	шт.	113	1854 --	-- --	209502 --	-- --	209502 --	-- 16760	226262
		СП - 8%									
6.	1118-1101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Краны воздушные. Установка	комплект	113	166,17 145,6	-- --	18777 16453	-- --	2324 --	16124 2792	37693
		НР - 98%; СП - 8%									
7.	2304-0905 -1814 РСНБ РК 2015	-Краны Маевского T 130°C, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	113	256 --	-- --	28928 --	-- --	28928 --	-- 2314	31242
		СП - 8%									
8.	1116-0301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	325	1388 324,92	16,61 5,8	451101 105598	5398 1884	340105 --	105333 44515	600948
		НР - 98%; СП - 8%									
9.	1116-0301 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм.	м трубопровода	466	1484,46 324,92	16,61 5,8	691757 151412	7740 2702	532605 --	151031 67423	910211

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 6	Прокладка									
		НР - 98%; СП - 8%									
10.				592	1703,26	16,61	1008328	9833	806144	191868	1296212
	1116-0301 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопро вода		324,92	5,8	192351	3432	--	96016	
		НР - 98%; СП - 8%									
11.				64	1850,4	16,61	118426	1063	96568	20742	150302
	1116-0301 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопро вода		324,92	5,8	20795	371	--	11133	
		НР - 98%; СП - 8%									
12.				14	810,67	43,59	11349	610	499	10227	23302
	1116-0401 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопро вода		731,44	13,94	10240	195	--	1726	
		НР - 98%; СП - 8%									
13.				2	3268,06	63,62	6536	127	4792	1623	8812
	1116-0401 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопро вода		808,38	19,83	1617	40	--	653	
		НР - 98%; СП - 8%									
14.				14	1231	--	17234	--	17234	--	18613
	2301-0201 -0158 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	1379	
		СП - 8%									
15.				2	1952	--	3904	--	3904	--	4216
	2301-0201 -0171 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	312	
		СП - 8%									
16.				1447	71,26	1,13	103116	1628	1155	98326	217558

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		69,34	--	100333	--	--	16115	
		НР - 98%; СП - 8%									
17.				16	72,16	1,13	1155	18	28	1087	2421
	1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		69,34	--	1109	--	--	179	
		НР - 98%; СП - 8%									
18.				240	755,96	0,93	181430	223	30973	120268	325834
	1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2		625,97	0,42	150234	101	--	24136	
		НР - 80%; СП - 8%									
19.				14	391,52	1,18	5481	16	2615	2286	8389
	1115-0403 -1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Трубопроводы. Окраска масляная составами по изоляции	м2 окрашиваемой поверхности		203,59	0,53	2850	7	--	621	
		НР - 80%; СП - 8%									
20.				226	1658,41	88,06	374801	19902	21018	329626	760782
	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		1477,35	10,94	333881	2472	--	56354	
		НР - 98%; СП - 8%									
21.				58	744	--	43152	--	43152	--	46604
	2304-0905 -2901 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	--	3452	
		СП - 8%									
22.				4	2005	--	8020	--	8020	--	8662
	2304-0905 -2903 РСНБ РК	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	--	642	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	СП - 8%									
23.	2304-0905 -2902 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	164	1187 --	-- --	194668 --	-- --	194668 --	-- 15573	210241
		СП - 8%									
24.	1118-0601 -0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 89 мм (Коллектор). Установка	шт.	4	17919,46 7729,99	198,71 54,71	71678 30920	795 219	39963 --	30516 8176	110369
		НР - 98%; СП - 8%									
25.	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	-Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	92	585,95 239,7	89,27 40,26	53908 22052	8213 3704	23643 --	19574 5879	79361
		НР - 76%; СП - 8%									
26.	2111-0403 -0209 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	13,2	239 --	-- --	3155 --	-- --	3155 --	-- 252	3407
		СП - 8%									
27.	2111-0403 -0214 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ	м	63,8	324 --	-- --	20671 --	-- --	20671 --	-- 1654	22325

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		16381-77									
		СП - 8%									
28.	2111-0403 -0215 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	6,6	363 --	-- --	2396 --	-- --	2396 --	-- 192	2587
		СП - 8%									
29.	2111-0403 -0221 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	15,4	661 --	-- --	10179 --	-- --	10179 --	-- 814	10994
		СП - 8%									
30.	2111-0403 -0223 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	2,2	825 --	-- --	1815 --	-- --	1815 --	-- 145	1960
		СП - 8%									
31.	2302-1104 -0405	-Крепления для трубопроводов	кг	464	542 --	-- --	251488 --	-- --	251488 --	-- 20119	271607

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	/кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%									
32.	1118-0301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Радиаторы стальные. Установка НР - 98%; СП - 8%	кВт	12,76	935 600,82	75 33,51	11931 7666	957 428	3308 --	7932 1589	21452
33.	2305-1001 -0305 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей до 110 Вт ГОСТ 31311-2005 СП - 8%	секция	24	2066 --	-- --	49584 --	-- --	49584 --	-- 3967	53551
34.	2305-1001 -1701 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005 СП - 8%	кВт	10,24	15011 --	-- --	153713 --	-- --	153713 --	-- 12297	166010
		Тепловой узел									
35.	1311-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР - 75%; СП - 8%	шт.	3	1236,31 1170,08	-- --	3709 3510	-- --	199 --	2633 507	6849
36.	2307-0502 -0218 РСНБ РК 2015	-Тепловычислители модели ТСР-033, Q 45 м3/ч, на два расходомера, DN 40, типа Взлет СП - 8%	комплект	1	381488 --	-- --	381488 --	-- --	381488 --	-- 30519	412007
37.	2305-1501 -0910 РСНБ РК 2015	-Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 10 м3/ч, расход Gмакс 20 м3/ч, монтажная длина 300 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа	шт.	2	234911 --	-- --	469822 --	-- --	469822 --	-- 37586	507408

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Danfoss									
		СП - 8%									
38.				2	23246,47	369,45	46493	739	42795	3087	53546
	1118-1001 -0106 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр		1479,68	95,12	2959	190	--	3966	
		НР - 98%; СП - 8%									
39.				2	136733,95	1152,47	273468	2305	246931	24218	321500
	1118-0701 -0107 РСНБ РК 2015	-Грязевики, наружный диаметр патрубков 219 мм. Установка	шт.		12116,2	239,76	24232	480	--	23815	
		НР - 98%; СП - 8%									
40.				4	2475,99	--	9904	--	8874	1009	11786
	1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект		257,42	--	1030	--	--	873	
		НР - 98%; СП - 8%									
41.				4	395,75	--	1583	--	230	1326	3141
	1118-1101 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект		338,14	--	1353	--	--	233	
		НР - 98%; СП - 8%									
42.				4	1698	--	6792	--	6792	--	7335
	2305-1501 -0301 РСНБ РК 2015	-Термометры прямые в оправе	шт.		--	--	--	--	--	543	
		СП - 8%									
43.				6	3403,89	264,65	20423	1588	3157	15649	38958
	1116-0601 -0103 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.		2613	48,44	15678	291	--	2886	
		НР - 98%; СП - 8%									
44.				8	1683,12	112,77	13465	902	744	11754	27236
	1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром	шт.		1477,35	21,88	11819	175	--	2018	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		до 50 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%									
45.	2304-0902 -1027 РСНБ РК 2015 прим.	-Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	17361 -- --	-- -- --	104166 -- --	-- -- --	104166 -- --	-- 8333	112499
46.	2304-0902 -1023 РСНБ РК 2015 прим.	-Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	11667 -- --	-- -- --	70002 -- --	-- -- --	70002 -- --	-- 5600	75602
47.	2304-0902 -1024 РСНБ РК 2015 прим.	-Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12696 -- --	-- -- --	25392 -- --	-- -- --	25392 -- --	-- 2031	27423
48.	2304-0501 -0217 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	6	2323 -- --	-- -- --	13938 -- --	-- -- --	13938 -- --	-- 1115	15053
49.	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,01092	1221715,7 408698,9	450763,34 122783,63	13341 4463	4922 1341	3956 --	5746 1527	20614
50.	1116-0401 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	5	3268,06 808,38	63,62 19,83	16340 4042	318 99	11980 --	4058 1632	22030
51.	1116-0401 -0203 РСНБ РК	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных	м трубопровода	4	2796,67 731,44	43,59 13,94	11187 2926	174 56	8087 --	2922 1129	15237

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 11	труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%									
52.	1116-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода	3	1509,88 616,6	36,27 11,92	4530 1850	109 36	2571 --	1848 510	6888
53.	1116-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода	4	676,88 616,6	36,27 11,92	2708 2466	145 48	97 --	2464 414	5585
54.	1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода	9	72,16 69,34	1,13 --	649 624	10 --	15 --	612 101	1362
55.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода	7	71,26 69,34	1,13 --	499 485	8 --	6 --	476 78	1052
56.	1311-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР - 75%; СП - 8%	шт.	5	1236,31 1170,08	-- --	6182 5850	-- --	332 --	4388 846	11415
57.	2305-1401 -0202 РСНБ РК 2015	-Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, #230В, типа Danfoss СП - 8%	шт.	1	160911 --	-- --	160911 --	-- --	160911 --	-- 12873	173784
58.	2305-1501	-Датчик температуры	шт.	1	13013	--	13013	--	13013	--	14054

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1401 РСНБ РК 2015	накладной модели 5267, типа Samson			--	--	--	--	--	1041	
		СП - 8%									
59.				1	10426	--	10426	--	10426	--	11260
	2305-1501 -1402 РСНБ РК 2015	-Датчик температуры наружного воздуха модели 5227, типа Samson	шт.		--	--	--	--	--	834	
		СП - 8%									
60.				1	21237	--	21237	--	21237	--	22936
	2305-1501 -1403 РСНБ РК 2015	-Датчик температуры комнатный модели 5257, типа Samson	шт.		--	--	--	--	--	1699	
		СП - 8%									
61.				1	212576	--	212576	--	212576	--	229582
	2304-1005 -1410 РСНБ РК 2015	-Клапан регулирующий двухходовой VM 2 с наружной резьбой, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.		--	--	--	--	--	17006	
		СП - 8%									
62.				1	236613	--	236613	--	236613	--	255542
	2305-1207 -2007 РСНБ РК 2015	-Привод электрический AMV 23, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.		--	--	--	--	--	18929	
		СП - 8%									
63.				2	286176	--	572352	--	--	--	572352
	5102-0602 -0114 РСНБ РК 2015	-Насосы циркуляционные модели Stratos 40/1-8 CAN PN 16, типа WILO	шт.		--	--	--	--	572352	--	
		ВЕНТИЛЯЦИЯ									
64.				1	50182,79	2852,6	50183	2853	4257	42937	100569
	1120-2501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера		43073,42	739,89	43073	740	--	7450	
		НР - 98%; СП - 8%									
65.					2931496,07		2931496		--		2931496

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Прайс-лист ООО "Термоклимат" курс евро=419,32тг	-Приточная установка VS-100-R-HC	компл.	1	--	--	--	--	2931496	--	
66.	1120-1101-0105 РСНБ РК 2015	-Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	дверь	1	37446,52 2473,8	315,32 68,92	37447 2474	315 69	34658 --	2492 3195	43133
67.	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР - 98%; СП - 8%	вентилятор	6	6660,74 5764,5	151,81 27,89	39964 34587	911 167	4466 --	34059 5922	79946
68.	1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка НР - 98%; СП - 8%	вентилятор	2	8517,98 5777,96	1001,44 375,69	17036 11556	2003 751	3477 --	12061 2328	31425
69.	1120-1501-0102 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка НР - 98%; СП - 8%	вентилятор	2	6121,59 5697,55	371,4 131,27	12243 11395	743 263	105 --	11424 1893	25561
70.	2305-0401-0103 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84 СП - 8%	комплект	3	24239 --	-- --	72717 --	-- --	72717 --	-- 5817	78534
71.	2305-0401-0102 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	2	19797 --	-- --	39594 --	-- --	39594 --	-- 3168	42762

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
72.				2	88158	--	176316	--	176316	--	190421
	2305-0411 -0110 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-5, Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект		--	--	--	--	--	14105	
		СП - 8%									
73.				1	39466	--	39466	--	39466	--	42623
	2305-0401 -0106 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект		--	--	--	--	--	3157	
		СП - 8%									
74.				2	70335	--	140670	--	140670	--	151924
	2305-0403 -0502 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-4, Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект		--	--	--	--	--	11254	
		СП - 8%									
75.				2	18085	--	36170	--	--	--	36170
	5108-0402 -0202 РСНБ РК 2015	-Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 63А4, U 380 В, Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.		--	--	--	--	36170	--	
76.				1	50182,79	2852,6	50183	2853	4257	42937	100569
	1120-2501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера		43073,42	739,89	43073	740	--	7450	
		НР - 98%; СП - 8%									
77.				1	1181958,25	--	1181958	--	--	--	1181958
	Прайс-лис	-Приточная установка	компл.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	т ООО "Термокли мат" курс евро=419, 32тг	VS-75-R-HC			--	--	--	--	1181958	--	
78.	1120-0301 -0210 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	44	1442,01 1108,89	29,63 11,49	63448 48791	1304 505	13353 --	48311 8941	120700
79.	1120-0301 -0211 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	71	1536,89 1108,89	29,63 11,49	109119 78732	2104 816	28283 --	77956 14966	202041
80.	1120-1401 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР - 98%; СП - 8%	вентилят ор	3	6660,74 5764,5	151,81 27,89	19982 17294	455 84	2233 --	17030 2961	39973
81.	СТПРАЙС-Л ИСТ "SRAVNI.K Z"	-Вентилятор DECOR-300 C СП - 8%	шт	3	16541,96 --	-- --	49626 --	-- --	49626 --	-- 3970	53596
82.	1120-1701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка НР - 98%; СП - 8%	агрегат	6	8763,97 7489,13	764,69 185,39	52584 44935	4588 1112	3061 --	45126 7817	105527
83.	СТПРАЙС-Л ИСТ ТОО "Everest climate"	-Воздушно-тепловая завеса Wing E200 СП - 8%	шт	4	241803,57 --	-- --	967214 --	-- --	967214 --	-- 77377	1044591
84.	СТПРАЙС-Л ИСТ ТОО "Everest climate"	-Воздушно-тепловая завеса Wing E100 СП - 8%	шт	2	158875 --	-- --	317750 --	-- --	317750 --	-- 25420	343170
85.	1120-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до	м2 поверхно сти воздухов	35	4939,69 1537,77	47,56 17,49	172889 53822	1665 612	117402 --	53345 18099	244333

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 11	600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	одов								
86.	1120-0101 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	197,2	4800,06 1407,96	37,82 13,73	946571 277649	7458 2708	661464 --	274750 97706	1319026
87.	1120-0101 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	144,6	6434,85 1218,23	35,26 12,78	930480 176156	5099 1848	749225 --	174444 88394	1193318
88.	1120-0101 -0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	21,6	6126,11 916,67	31,9 9,53	132324 19800	689 206	111835 --	19606 12154	164084
89.	1120-0101 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм (ПЕРЕХОД). Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	1,9	6434,85 1218,23	35,26 12,78	12226 2315	67 24	9844 --	2292 1161	15680
90.	1120-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм (ОТВОД). Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	3,35	4939,69 1537,77	47,56 17,49	16548 5152	159 59	11237 --	5106 1732	23386
91.	1120-0101 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм (ОТВОД). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,8	4800,06 1407,96	37,82 13,73	3840 1126	30 11	2684 --	1115 396	5351

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%									
92.				3,1	6434,85	35,26	19948	109	16062	3740	25583
	1120-0101 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм (ОТВОД). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1218,23	12,78	3777	40	--	1895	
		НР - 98%; СП - 8%									
93.				2,715	6646,06	37,82	18044	103	14118	3783	23573
	1120-0101 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм (ТРОЙНИК). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1407,96	13,73	3823	37	--	1746	
		НР - 98%; СП - 8%									
94.				1,6725	6434,85	35,26	10762	59	8666	2018	13802
	1120-0101 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм (ТРОЙНИК). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1218,23	12,78	2037	21	--	1022	
		НР - 98%; СП - 8%									
95.				2	46868,93	414,27	93738	829	80228	12632	114880
	1120-0701 -0408 РСНБ РК 2015 К=2,05 прим.	-Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт		6340,75	104,27	12681	209	--	8510	
		НР - 98%; СП - 8%									
96.				1	82306,41	727,5	82306	727	70444	11092	100870
	1120-0701 -0408 РСНБ РК 2015 К=3,6 прим.	-Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт		11134,97	183,1	11135	183	--	7472	
		НР - 98%; СП - 8%									
97.				7	4445,31	43,77	31117	306	27127	3689	37591
	1120-0701 -0401 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		526,33	11,49	3684	80	--	2785	
		НР - 98%; СП - 8%									
98.				8	2933,69	148,38	23469	1187	4706	17534	44283
	1120-0301	-Решетки жалюзийные,	решетка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	площадь в свету до 2,5 м2. Установка НР - 98%; СП - 8%			2197,06	39,38	17576	315	--	3280	
99.	2305-0301 -1404 РСНБ РК 2015	-Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм СП - 8%	м2	1,62	33341 --	-- --	54012 --	-- --	54012 --	-- 4321	58333
		ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ									
100.	1120-2701 -0201 РСНБ РК 2015	-Чиллеры, производительность до 5300 кВт. Монтаж НР - 98%; СП - 8%	чиллер	1	303144,63 279628,04	22125,37 5741,35	303145 279628	22125 5741	1392 --	279662 46625	629431
101.	Прайс-лист ТОО "Everest Climate"	-Модульный чиллер Gree LSQWRF 160M/NaD-M	компл.	6035892,86 1	-- --	-- --	6035893 --	-- --	-- 6035893	-- --	6035893
102.	1120-2701 -0101 РСНБ РК 2015	-Фанкойлы, теплохолодопризводительность до 10 кВт. Монтаж НР - 98%; СП - 8%	фанкойл	9	17083,71 16937,58	34,4 --	153753 152438	310 --	1005 --	149389 24251	327394
103.	Прайс-лист ТОО "Everest Climate" курс руб=5,59	-Кассетный Фанкойл GREE FP-160XD/B-T	шт	9	239651,29 --	-- --	2156862 --	-- --	-- 2156862	-- --	2156862
104.	1116-0301 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	50	1484,46 324,92	16,61 5,8	74223 16246	830 290	57147 --	16205 7234	97662
105.	1116-0301 -0104 РСНБ РК	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных	м трубопровода	96	1703,26 324,92	16,61 5,8	163513 31192	1595 557	130726 --	31114 15570	210197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 6	неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%									
106.	1116-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода	84	1509,88 616,6	36,27 11,92	126830 51794	3046 1002	71990 --	51740 14286	192855
107.	1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода	244	2144,68 616,6	36,27 11,92	523303 150449	8849 2909	364005 --	150291 53888	727482
		НЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ									
108.	1116-0401 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода	8	2796,67 731,44	43,59 13,94	22373 5852	349 112	16172 --	5844 2257	30474
109.	1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода	5	2144,68 616,6	36,27 11,92	10723 3083	181 60	7459 --	3080 1104	14907
110.	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	5	1658,41 1477,35	88,06 10,94	8292 7387	440 55	465 --	7293 1247	16831
111.	2304-1009 -0702 РСНБ РК	-Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой,	шт.	1	16537 --	--	16537 --	--	16537 --	--	17860

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005									
		СП - 8%									
112.	2304-0902 -0902 РСНБ РК 2015 прим.	-Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 20 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6468 --	-- --	12936 --	-- --	12936 --	-- 1035	13971
		СП - 8%									
113.	2304-0902 -0901 РСНБ РК 2015 прим.	-Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5775 --	-- --	11550 --	-- --	11550 --	-- 924	12474
		СП - 8%									
ИТОГО ПО разделу:			Тенге								32954142

НА Водопровод и канализация

ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1+Т3

1.	1116-0901 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка	узел	1	30299,47 13165,5	1065,49 259,4	30299 13166	1065 259	16068 --	13156 3476	46932
		НР - 98%; СП - 8%									
2.	2307-0502 -0551 РСНБ РК 2015	-Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-540Ф В, присоединение фланцевое, с индикатором, Qv 144 м3/ч, N 5 Вт, DN 65, типа Взлет	шт.	1	208130 --	-- --	208130 --	-- --	208130 --	-- 16650	224780
		СП - 8%									
3.				2,8	2833	--	7932	--	7932	--	8567

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2301-0103 -0110 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 80, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 (Обводная линия) СП - 8%	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	635	
4.	2304-0905 -0904 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	1	4014	--	4014	--	4014	--	4335
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	321	
5.	2305-1208 -0105 РСНБ РК 2015	-Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d 65 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 СП - 8%	шт.	1	19741	--	19741	--	19741	--	21320
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1579	
6.	2304-0102 -1903 РСНБ РК 2015	-Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	шт.	2	33708	--	67416	--	67416	--	72809
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	5393	
7.	5101-0102 -2403 РСНБ РК 2015	-Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, с электроприводом AUMA, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	671003	--	671003	--	--	--	671003
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	671003	--	
8.	1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	6	1890,7	112,77	11344	677	1803	8815	21772
					---	---	---	---	---	---	
					1477,35	21,88	8864	131	--	1613	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	1116-0601 -0103 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	1	3403,89 2613	264,65 48,44	3404 2613	265 48	526 --	2608 481	6493
10.	2304-0102 -2601 РСНБ РК 2015	-Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10/16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	шт.	6	27339 --	-- --	164034 --	-- --	164034 --	-- 13123	177157
11.	2304-0102 -2602 РСНБ РК 2015	-Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10/16, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	шт.	1	32807 --	-- --	32807 --	-- --	32807 --	-- 2625	35432
12.	1116-0301 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	24	1802,87 368,68	18,9 6,78	43269 8848	454 163	33967 --	8831 4168	56268
13.	1116-0301 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	24	2141,32 368,68	18,9 6,78	51392 8848	454 163	42090 --	8831 4818	65040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.				6,6	2428,12	18,9	16026	125	13468	2428	19930
	1116-0301 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		368,68	6,78	2433	45	--	1476	
		НР - 98%; СП - 8%									
15.				65	3336,3	33,14	216860	2154	183915	30948	267633
	1116-0301 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		473,7	12,14	30791	789	--	19825	
		НР - 98%; СП - 8%									
16.				15	4213,8	43,97	63207	660	54031	8581	77531
	1116-0301 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода		567,77	16	8516	240	--	5743	
		НР - 98%; СП - 8%									
17.				59	4715,15	43,97	278194	2594	242102	33753	336903
	1116-0301 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода		567,77	16	33498	944	--	24956	
		НР - 98%; СП - 8%									
18.				119,6	72,76	1,13	8702	135	274	8127	18176
	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м		69,34	--	8293	--	--	1346	
		НР - 98%; СП - 8%									
19.				74	77,86	1,13	5761	83	547	5028	11653
	1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром	м трубопровода		69,34	--	5131	--	--	863	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 5	до 100 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%									
20.	2304-0905 -0905 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	1	5378 -- --	-- -- --	5378 -- --	-- -- --	5378 -- --	-- 430 --	5808
21.	2304-0905 -0904 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	13	4014 -- --	-- -- --	52182 -- --	-- -- --	52182 -- --	-- 4175 --	56357
22.	2304-0905 -0903 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	11	2414 -- --	-- -- --	26554 -- --	-- -- --	26554 -- --	-- 2124 --	28678
23.	2304-0905 -0902 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	29	1043 -- --	-- -- --	30247 -- --	-- -- --	30247 -- --	-- 2420 --	32667
24.	2304-0905 -0901 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	21	678 -- --	-- -- --	14238 -- --	-- -- --	14238 -- --	-- 1139 --	15377
25.	1116-0501 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	3	1755,32 1195,47	529,41 138,71	5266 3586	1588 416	92 --	3922 735	9924
26.	2301-0501 -1207 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110x6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	2,988	1490 -- --	-- -- --	4452 -- --	-- -- --	4452 -- --	-- 356 --	4808
27.	2301-0501 -1322	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE	м	2,2	14573 -- --	-- -- --	32061 -- --	-- -- --	32061 -- --	-- 2565 --	34625

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 (футляр) СП - 8%									
28.	1116-0501 -0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре (длина 1шт-0,5м). Монтаж НР - 98%; СП - 8%	м подводок	26,4	684,08 283,08	-- --	18060 7473	-- --	10587 --	7324 2031	27414
29.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	68,5	542 --	-- --	37127 --	-- --	37127 --	-- 2970	40097
30.	1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных упоров НР - 91%; СП - 8%	м3	0,02	22477,92 3542,06	904,95 297,49	450 71	18 6	361 --	70 42	561
31.	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР - 76%; СП - 8%	м трубопровода	3	585,95 239,7	89,27 40,26	1758 719	268 121	771 --	638 192	2588
32.	2111-0403 -0521 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	3,3	5407 --	-- --	17843 --	-- --	17843 --	-- 1427	19271
33.	1122-1201 -0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	1	910,91 784,2	65,16 --	911 784	65 --	62 --	776 135	1822

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%									
34.				2	696,78	48,87	1394	98	94	1190	2791
	1122-1201 -0102 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец		601,22	--	1202	--	--	207	
		НР - 99%; СП - 8%									
35.				2	2629	--	5258	--	5258	--	5679
	2302-0103 -0210 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.		--	--	--	--	--	421	
		СП - 8%									
36.				2	1950	--	3900	--	3900	--	4212
	2302-0103 -0209 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.		--	--	--	--	--	312	
		СП - 8%									
37.				0,001	1221715,7	450763,34	1222	451	362	526	1888
	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		408698,9	122783,63	409	123	--	140	
	Изм. и доп. вып. 1	НР - 99%; СП - 8%									
38.				3,5	159	--	557	--	557	--	601
	2301-0501 -1305 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 (футляр)	м		--	--	--	--	--	45	
		СП - 8%									
39.				5	517	--	2585	--	2585	--	2792
	2301-0201 -0125 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 (футляр)	м		--	--	--	--	--	207	
		СП - 8%									
40.				2	626	--	1252	--	1252	--	1352
	2301-0201 -0136 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм	м		--	--	--	--	--	100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 10705-80 (футляр) СП - 8%									
41.	2301-0201 -0157 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80 (футляр) СП - 8%	м	2,5	1125 --	-- --	2813 --	-- --	2813 --	-- 225	3038
42.	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	-Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР - 76%; СП - 8%	м трубопро вода	193,6	585,95 239,7	89,27 40,26	113441 46405	17282 7794	49754 --	41191 12371	167003
43.	2111-0403 -0208 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	26,4	187 --	-- --	4937 --	-- --	4937 --	-- 395	5332
44.	2111-0403 -0209 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	26,4	239 --	-- --	6310 --	-- --	6310 --	-- 505	6814
45.	2111-0403 -0212	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного	м	7,26	291 --	-- --	2113 --	-- --	2113 --	-- 169	2282

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77									
		СП - 8%									
46.	2111-0403 -0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	71,5	468 --	-- --	33462 --	-- --	33462 --	-- 2677	36139
		СП - 8%									
47.	2111-0403 -0219 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	16,5	567 --	-- --	9356 --	-- --	9356 --	-- 748	10104
		СП - 8%									
48.	2111-0403 -0223 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии	м	64,9	825 --	-- --	53543 --	-- --	53543 --	-- 4283	57826

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77									
		СП - 8%									
49.	1116-1401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	11	795,43 753,48	15,15 4,81	8750 8288	167 53	295 --	8174 1354	18278
		НР - 98%; СП - 8%									
50.	2308-0307 -0110 РСНБ РК 2015	-Шкаф пожарный ШПК-320 НОБ/НОК	шт.	11	24903 --	-- --	273933 --	-- --	273933 --	-- 21915	295848
		СП - 8%									
51.	1116-0701 -0101 РСНБ РК 2015	-Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	11	27347,06 984,6	109,85 32,82	300818 10831	1208 361	288779 --	10968 24943	336728
		НР - 98%; СП - 8%									
52.	2308-0305 -0106 РСНБ РК 2015	-Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	22	14298 --	-- --	314556 --	-- --	314556 --	-- 25164	339720
		СП - 8%									
53.	1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	277	1170,47 1144,32	14,91 0,08	324219 316978	4130 22	3111 --	310660 50790	685669
		НР - 98%; СП - 8%									
54.	1116-0501 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	47	1262,07 1235,24	17,9 0,13	59317 58056	841 6	420 --	56901 9297	125516
		НР - 98%; СП - 8%									
55.	1116-0501	-Трубопроводы	м	31	1376,12	21,12	42660	655	223	40953	90302

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях	трубопровода		1347,81	0,21	41782	7	--	6689	
		НР - 98%; СП - 8%									
56.	1116-0501 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	1647,57 1613,65	28,71 0,48	24714 24205	431 7	78 --	23728 3875	52317
		НР - 98%; СП - 8%									
57.	2301-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	274,23	138 --	-- --	37844 --	-- --	37844 --	-- 3027	40871
		СП - 8%									
58.	2301-0601 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	46,53	245 --	-- --	11400 --	-- --	11400 --	-- 912	12312
		СП - 8%									
59.	2301-0601 -0104 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	30,69	406 --	-- --	12460 --	-- --	12460 --	-- 997	13457
		СП - 8%									
60.	2301-0601 -0106 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	14,85	1005 --	-- --	14924 --	-- --	14924 --	-- 1194	16118
		СП - 8%									
61.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	35,8	77,97 36,64	2,22 0,22	2791 1312	80 8	1399 --	910 296	3998

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%									
62.				35,8	139,4	3,14	4991	113	3345	1068	6544
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные/за 2 раза. Окраска эмалями ПФ-115	м2		42,81	0,44	1533	16	--	485	
		НР - 69%; СП - 8%									
		КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
63.				70	667,68	1,26	46737	88	209	45537	99656
	1116-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		663,42	0,38	46440	26	--	7382	
		НР - 98%; СП - 8%									
64.				136	647,18	3,1	88016	421	1077	84902	186751
	1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		636,16	0,86	86518	117	--	13833	
		НР - 98%; СП - 8%									
65.				69,86	330	--	23054	--	23054	--	24898
	2301-0801 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м		--	--	--	--	--	1844	
		СП - 8%									
66.				135,728	720	--	97724	--	97724	--	105542
	2301-0801 -0108 РСНБ РК 2015	-Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м		--	--	--	--	--	7818	
		СП - 8%									
67.				1	1847	--	1847	--	1847	--	1995
	2302-0304 -2606 РСНБ РК 2015	-Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		--	--	--	--	--	148	
		СП - 8%									
68.				14	3978	--	55692	--	55692	--	60147
	2302-0304	-Муфта полиэтиленовая	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-2610 РСНБ РК 2015	электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			--	--	--	--	--	4455	
		СП - 8%									
69.	2302-0601 -0803 РСНБ РК 2015	-Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	6	400 --	-- --	2400 --	-- --	2400 --	-- 192	2592
		СП - 8%									
70.	2302-0601 -0801 РСНБ РК 2015	-Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	1	155 --	-- --	155 --	-- --	155 --	-- 12	167
		СП - 8%									
71.	2302-0601 -0901 РСНБ РК 2015	-Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	17	28 --	-- --	476 --	-- --	476 --	-- 38	514
		СП - 8%									
72.	2302-0601 -0903 РСНБ РК 2015	-Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	13	79 --	-- --	1027 --	-- --	1027 --	-- 82	1109
		СП - 8%									
73.	СТПРАЙС-Л ИСТ ТОО "ТехноОпт "	-Вакуумный клапан (аэратор) DN 100	шт.	1	400 --	-- --	400 --	-- --	400 --	-- 32	432
		СП - 8%									
74.	СТПРАЙС-Л ИСТ "Интернет магазин-ZAR"	-Насос Wilo-Drain TMT	шт	1	53794,64 --	-- --	53795 --	-- --	53795 --	-- 4304	58098
		СП - 8%									
75.	2113-0816 -3548 РСНБ РК 2015	-Шланги	м	12	455 --	-- --	5460 --	-- --	5460 --	-- 437	5897
		СП - 8%									
76.	2302-1104 -0405	-Крепления для трубопроводов	кг	347,8	542 --	-- --	188508 --	-- --	188508 --	-- 15081	203588

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	/кронштейны, планки, хомуты/									
		СП - 8%									
77.				2,8	14573	--	40804	--	40804	--	44069
	2301-0501 -1322 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 (футляр)	м		--	--	--	--	--	3264	
		СП - 8%									
78.				1,6	1725,81	106,25	2761	170	1500	886	3939
	1126-0101 -1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности		681,6	47,04	1091	75	--	292	
		НР - 76%; СП - 8%									
79.				1,76	9166	--	16132	--	16132	--	17423
	2111-0403 -2502 РСНБ РК 2015	-Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов самоклеящаяся температурой применения от -70°С до +130°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м2		--	--	--	--	--	1291	
		СП - 8%									
80.				1	14806,42	65,92	14806	66	13876	876	16937
	1117-0101 -0112 РСНБ РК 2015	-Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект		864,26	29,94	864	30	--	1255	
		НР - 98%; СП - 8%									
81.				1	22477,92	904,95	22478	905	18031	3494	28050
	1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Устройство бетонных подушек	м3		3542,06	297,49	3542	297	--	2078	
		НР - 91%; СП - 8%									
82.				27,16	139,49	132,69	3789	3604	--	723	4872
	1101-0101 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом	м3 грунта		6,8	30,15	185	819	--	361	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3									
		НР - 72%; СП - 8%									
83.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,84	1361,36 1361,36	-- --	1144 1144	-- --	-- --	823 157	2124
		НР - 72%; СП - 8%									
84.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,4	710,53 710,53	-- --	995 995	-- --	-- --	716 137	1848
		НР - 72%; СП - 8%									
85.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	26,6	30,68 --	30,68 10,53	816 --	816 280	-- --	202 81	1099
		НР - 72%; СП - 8%									
86.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	28	132,23 69,23	63 28,72	3702 1938	1764 804	-- --	1975 454	6131
		НР - 72%; СП - 8%									
87.	1122-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,01	299113,85 276210	6339,29 2992,58	2991 2762	63 30	166 --	2764 460	6216
		НР - 99%; СП - 8%									
88.	2301-0801 -0108 РСНБ РК 2015	-Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	10,08	720 --	-- --	7258 --	-- --	7258 --	-- 581	7838
		СП - 8%									
89.	СТПРАЙС-Л ИСТ ТОО "ТехноОпт	-Вакуумный клапан (аэратор) DN 50	шт.	1	180,36 --	-- --	180 --	-- --	180 --	-- 14	195

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"	СП - 8%									
90.				1	20584,64	699,64	20585	700	1266	11377	34519
	1337-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Оборудование без механизмов массой 0,03 т (жироуловитель). Монтаж в помещении	шт.		18618,6	32,82	18619	33	--	2557	
		НР - 61%; СП - 8%									
91.				1	784596,43	--	784596	--	--	--	784596
	Прайс-лист ООО "Сервис-Эко" курс руб=5,59тг	-Жироуловитель ЭКО-Ж-4	шт		--	--	--	--	784596	--	
92.				10	455	--	4550	--	4550	--	4914
	2113-0816 -3548 РСНБ РК 2015	-Шланги	м		--	--	--	--	--	364	
		СП - 8%									
		КАНАЛИЗАЦИЯ К3									
93.				68	667,68	1,26	45402	86	203	44236	96809
	1116-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		663,42	0,38	45113	26	--	7171	
		НР - 98%; СП - 8%									
94.				92	647,18	3,1	59540	285	728	57434	126332
	1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		636,16	0,86	58527	79	--	9358	
		НР - 98%; СП - 8%									
95.				67,864	330	--	22395	--	22395	--	24187
	2301-0801 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м		--	--	--	--	--	1792	
		СП - 8%									
96.				91,816	720	--	66108	--	66108	--	71396
	2301-0801 -0108 РСНБ РК 2015	-Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м		--	--	--	--	--	5289	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
97.				3	1847	--	5541	--	5541	--	5984
	2302-0304 -2606 РСНБ РК 2015	-Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		--	--	--	--	--	443	
		СП - 8%									
98.				11	3978	--	43758	--	43758	--	47259
	2302-0304 -2610 РСНБ РК 2015	-Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		--	--	--	--	--	3501	
		СП - 8%									
99.				2,5	2780,93	24,8	6952	62	4366	2292	9984
	1110-0402 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Короб из гипсокартона	м2		1009,62	9,03	2524	23	--	740	
		НР - 90%; СП - 8%									
100.				6	400	--	2400	--	2400	--	2592
	2302-0601 -0803 РСНБ РК 2015	-Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.		--	--	--	--	--	192	
		СП - 8%									
101.				1	155	--	155	--	155	--	167
	2302-0601 -0801 РСНБ РК 2015	-Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.		--	--	--	--	--	12	
		СП - 8%									
102.				9	28	--	252	--	252	--	272
	2302-0601 -0901 РСНБ РК 2015	-Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.		--	--	--	--	--	20	
		СП - 8%									
103.				5	79	--	395	--	395	--	427
	2302-0601 -0903 РСНБ РК 2015	-Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.		--	--	--	--	--	32	
		СП - 8%									
104.				3	14806,42	65,92	44419	198	41628	2629	50812
	1117-0101	-Трапы диаметром 100 мм.	комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0112 РСНБ РК 2015	Установка НР - 98%; СП - 8%			864,26	29,94	2593	90	--	3764	
105.	СТПРАЙС-Л ИСТ ТОО "ТехноОпт "	-Вакуумный клапан (аэратор) DN 100 СП - 8%	шт.	1	400 -- --	-- -- --	400 -- --	-- -- --	400 -- --	-- 32 --	432
106.	СТПРАЙС-Л ИСТ ТОО "ТехноОпт "	-Вакуумный клапан (аэратор) DN 100 СП - 8%	шт.	1	180,36 -- --	-- -- --	180 -- --	-- -- --	180 -- --	-- 14 --	195
107.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	244,3	542 -- --	-- -- --	132411 -- --	-- -- --	132411 -- --	-- 10593 --	143003
108.	1126-0101 -1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР - 76%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	1,5	1725,81 681,6 --	106,25 47,04 --	2589 1022 --	159 71 --	1408 -- --	831 274 --	3693
109.	2111-0403 -2502 РСНБ РК 2015	-Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов самоклеящаяся температурой применения от -70°С до +130°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м2	1,65	9166 -- --	-- -- --	15124 -- --	-- -- --	15124 -- --	-- 1210 --	16334
110.	2301-0501 -1322 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 (футляр) СП - 8%	м	1,4	14573 -- --	-- -- --	20402 -- --	-- -- --	20402 -- --	-- 1632 --	22034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111.				13,58	139,49	132,69	1894	1802	--	361	2436
	1101-0101 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		6,8	30,15	92	409	--	180	
		НР - 72%; СП - 8%									
112.				0,42	1361,36	--	572	--	--	412	1062
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1361,36	--	572	--	--	79	
		НР - 72%; СП - 8%									
113.				0,7	710,53	--	497	--	--	358	924
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		710,53	--	497	--	--	68	
		НР - 72%; СП - 8%									
114.				13,3	30,68	30,68	408	408	--	101	550
	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	10,53	--	140	--	41	
		НР - 72%; СП - 8%									
115.				14	132,23	63	1851	882	--	987	3066
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		69,23	28,72	969	402	--	227	
		НР - 72%; СП - 8%									
116.				0,005	299113,85	6339,29	1496	32	83	1382	3108
	1122-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода		276210	2992,58	1381	15	--	230	
		НР - 99%; СП - 8%									
117.				5,04	720	--	3629	--	3629	--	3919
	2301-0801 -0108 РСНБ РК 2015	-Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м		--	--	--	--	--	290	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		САНТЕХПРИБОРЫ									
118.	1117-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	21	3092,31 2390,94	157,33 71,95	64938 50210	3304 1511	11424 --	50686 9250	124875
		НР - 98%; СП - 8%									
119.	2303-0102 -0303 РСНБ РК 2015	-Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	21	18173 --	-- --	381633 --	-- --	381633 --	-- 30531	412164
		СП - 8%									
120.	1117-0101 -0106 РСНБ РК 2015	-Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	29	2438,33 2133,3	79,28 35,96	70712 61866	2299 1043	6547 --	61650 10589	142951
		НР - 98%; СП - 8%									
121.	2303-0102 -0915 РСНБ РК 2015	-Умывальник керамический со спинкой, без перелива, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт.	29	8223 --	-- --	238467 --	-- --	238467 --	-- 19077	257544
		СП - 8%									
122.	2303-0102 -1301 РСНБ РК 2015	-Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	29	932 --	-- --	27028 --	-- --	27028 --	-- 2162	29190
		СП - 8%									
123.	2303-0102 -1222 РСНБ РК 2015	-Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных	шт.	25	2270 --	-- --	56750 --	-- --	56750 --	-- 4540	61290

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96 СП - 8%									
124.	2304-0905 -0101 РСНБ РК 2015	-Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90°С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	4	975 -- --	-- -- --	3900 -- --	-- -- --	3900 -- --	-- 312	4212
125.	1117-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Душевые кабины пластиковые. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР - 98%; СП - 8%	комплект	4	4947,16 4813,6	129,12 58,48	19789 19254	516 234	19 --	19099 3111	41998
126.	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Главстройснаб"	-Душевая кабина в сборе СП - 8%	компл.	4	37700 --	-- --	150800 --	-- --	150800 --	-- 12064	162864
127.	1117-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Писсуары настенные. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	7	1276,73 984,87	56,3 25,56	8937 6894	394 179	1649 --	6932 1269	17138
128.	2303-0102 -0803 РСНБ РК 2015	-Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96 СП - 8%	шт.	7	9787 --	-- --	68509 --	-- --	68509 --	-- 5481	73990
129.	1117-0101 -0110 РСНБ РК 2015	-Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	2	1556,18 1083,06	196,83 88,87	3112 2166	394 178	552 --	2297 433	5842
130.	2303-0102 -0203 РСНБ РК 2015	-Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96 СП - 8%	шт.	2	26950 --	-- --	53900 --	-- --	53900 --	-- 4312	58212
131.	2303-0102	-Смеситель для душа	шт.	2	7628	--	15256	--	15256	--	16476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1231 РСНБ РК 2015	двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96			--	--	--	--	--	1220	
		СП - 8%									
132.				1	2102,1	59,52	2102	60	335	1699	4105
	1117-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Мойки на одно отделение. Установка	комплект		1706,64	27,21	1707	27	--	304	
		НР - 98%; СП - 8%									
133.				1	4962	--	4962	--	4962	--	5359
	2303-0102 -1105 РСНБ РК 2015	-Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.		--	--	--	--	--	397	
		СП - 8%									
134.				1	932	--	932	--	932	--	1007
	2303-0102 -1301 РСНБ РК 2015	-Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.		--	--	--	--	--	75	
		СП - 8%									
135.				1	5896	--	5896	--	5896	--	6368
	2303-0102 -1233 РСНБ РК 2015	-Смеситель для моек однорукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.		--	--	--	--	--	472	
		СП - 8%									
136.				2	20584,64	699,64	41169	1399	2533	22755	69038
	1337-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Оборудование без механизмов массой 0,03 т (жироуловитель). Монтаж в помещении	шт.		18618,6	32,82	37237	66	--	5114	
		НР - 61%; СП - 8%									
137.				1	784596,43	--	784596	--	--	--	784596
	Прайс-лист ООО "Сервис-Эко" курс	-Жироуловитель ЭКО-Ж-4	шт		--	--	--	--	784596	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	руб=5,59тг										
138.	Прайс-лист ООО "Альта Регион" курс руб=5,59тг	-Жироуловитель EVO-STOK	шт	1	51637,63 --	-- --	51638 --	-- --	-- 51638	-- --	51638
139.	1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	-Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	19	8789,94 8334,33	404,17 171,21	167009 158352	7679 3253	978 --	158373 26031	351413
140.	5104-0106-0102 РСНБ РК 2015	-Водонагреватели электрические накопительные на 15 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	7	26285 --	-- --	183995 --	-- --	-- 183995	-- --	183995
141.	5104-0106-0113 РСНБ РК 2015	-Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	10	42587 --	-- --	425870 --	-- --	-- 425870	-- --	425870
142.	5104-0106-0117 РСНБ РК 2015	-Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	2	45392 --	-- --	90784 --	-- --	-- 90784	-- --	90784

ИТОГО ПО разделу: Тенге 10505314
Итого по акту 356631119
НДС - 12 % 42795735
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 % Тенге **Тенге** 399426836

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ИП "Мусин А.А."

Мусин А.А. _____

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "УК Строй"
Мусин
М.А. _____