Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
От «19» марта 2015г. №229

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области
Подрядчик: ТОО «Интегрострой»
Наименование строительство и его адрес: «Строительство детского сада на 140 мест в кенте Тасбогет города Кызылорда»

**Справка №**

**О стоимости выполненных работ за июнь месяц 2018г.**

| Код заказчика | Код подрячика | Договор | | Источн.фин. | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №93 | 24.04.2017 | | | | |
| | | Дополнительное соглашение | | | | | |
| | | №26 | 19.02.2018 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала строительства по отчетный месяц | В отчетном месяце без НДС | Из графы 1 | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | Дополнительные затраты | | | |
| | | | Из них | | | | | | |
| | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего по стройке** | **448854924,00** | | | | | | | **48091599,00** | |
| **За отчетный период** | **54689184,00** | **48829629,00** | | | | | | **5859555,00** | **54689184,00** |

**Заказчик:**

Гу «Управление строительства, архитектуры
и градостроительсва Кызылординской области»

_____ Избасар А.

_____ Утегенов К.

**Подрячик:**

Директор ТОО «Интегрострой»
_____ Искаков Б.

**Технадзор:**

ТОО «СК Энерго-ОІЛ»
Инженер технадзора в части ограждающих конструкций и в части наружных инженерных сетей и оборудования.
_____ Бердалы Н.

Директор ТОО «СК Энерго – ОІЛ»
_____ Кайыров С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 140 МЕСТ В КЕНТ ТАСБОГЕТ ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ДЕТСКИЙ САД НА 140 МЕСТ

**АКТ**

**Выполненных работ за июнь месяц 2018 года**

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ДВЕРИ** | | | | | | | | |
| 1 | Е0110-23-1 | -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 10,374 м2 | 398,48 | 102,53 | 4134 | 1064 | 2332 | 0,9 | 9 |
| | | | | 151,65 | 35,67 | 1573 | 370 | 120 | 0,14 | 1 |
| 2 | Е0120-12-3 | -Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 150 размером 200х200 мм | 60 шт | 295,05 | 16,96 | 17703 | 1017 | 14878 | 1,12 | 67 |
| | | | | 186,64 | 7,09 | 11198 | 425 | 128 | 0,03 | 2 |
| 3 | Е0120-11-1 | -Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 | 2 шт | 798,85 | 16,96 | 1598 | 34 | 496 | 1,12 | 2 |
| | | | | 186,64 | 7,09 | 373 | 14 | 128 | 0,03 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 23434 | 2115 | | | 79 |
| | | | Тенге | | | 13145 | 809 | | | 3 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 4134 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Материалы - | Тенге | | | 1497 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 1943 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2332 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 350 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 388 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 6854 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 12 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 2293 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | | | | | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 19300 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 6678 | - | - | | - |
| | | Сдача и испытание - | Тенге | | | - | 12011 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 601 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | 15374 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | - | - | | 8 |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | - | 2306 | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 2080 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 36755 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | - | - | | 79 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | - | 14317 | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 43609 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | - | - | | 91 |
| | | | | | | - | 16610 | - | | - |

**РАЗДЕЛ 2. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е0107-20-1 | -Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок / КОЛОННЫ | 0,956 | 89308,57 | 2434,57 | 85379 | 2327 | 43994 | 170 | 163 |
| | | | | 31950 | 920,25 | 30544 | 880 | 140 | 4,49 | 4 |
| 5 | Е0113-26-6 | -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 / т | 1,98 | 20,36 | 0,02 | 40 | - | 7 | 0,02 | - |
| | | | | 4,16 | - | 8 | - | 90 | - | - |
| 6 | Е0112-10-1 | -Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали / м2 | 26,41 | 544,76 | 1,24 | 14387 | 33 | 4830 | 0,97 | 26 |
| | | | | 153,23 | 0,47 | 4047 | 12 | 119 | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 99806 | 2360 | | | 188 |
| | | | Тенге | | | 34599 | 892 | | | 4 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | | | | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 99806 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 62847 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | - | 35491 | - | | - |
| | | | Тенге | | | 48831 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 24 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 7325 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 8918 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 157556 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 217 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 42816 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 157556 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 217 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 42816 | - | | - |
| | | **РАЗДЕЛ 3. РАЗНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| | | КРЫЛЬЦО К-1 | | | | | | | | |
| 7 | Е0109-29-1 | -Монтаж ограждения | 1,358 | 13711,47 | 5475,87 | 18620 | 7436 | 8058 | 28,9 | 39 |
| | | | | 5040 | 1552,87 | 6844 | 2109 | 90 | 5,46 | 7 |
| 8 | С12021-267 | -Ограждение т | 1,358 | 133700 | - | 181565 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | КРЫЛЬЦО К-2,К-2Н | | | | | | | | |
| 9 | Е0109-29-1 | -Монтаж ограждения | 2,35 | 13711,47 | 5475,87 | 32222 | 12868 | 13944 | 28,9 | 68 |
| | | | | 5040 | 1552,87 | 11844 | 3649 | 90 | 5,46 | 13 |
| 10 | С12021-267 | -Ограждение т | 2,35 | 133700 | - | 314195 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | КРЫЛЬЦА К-3(К-3Н) | | | | | | | | |
| 11 | Е0107-60-3 | -Установка металлических ограждениймс поручнями из поливинилхлорида м | 3,5 | 3981,19 | 6,56 | 13934 | 23 | 495 | 0,57 | 2 |
| | | | | 98,55 | 2,48 | 345 | 9 | 140 | 0,01 | - |
| | | КРЫЛЬЦА К-4,К-5 | | | | | | | | |
| 12 | Е0107-60-3 | -Установка металлических ограждениймс поручнями из поливинилхлорида м | 8 | 3981,19 | 6,56 | 31849 | 52 | 1132 | 0,57 | 5 |
| | | | | 98,55 | 2,48 | 788 | 20 | 140 | 0,01 | - |
| | | ЛЕСТНИЦА НЛ-1,2 | | | | | | | | |
| 13 | Е0106-1-1 | -Устройство бетонной подготовки,бетон В3,5 м3 | 1 | 6333,67 | 66,01 | 6334 | 66 | 232 | 1,35 | 1 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 196 | 25 | 105 | 0,12 | - |
| 14 | Е0106-1-5 | -Устройство монолитных лестниц и площадок м3 | 6,6 | 8820,49 | 112,36 | 58215 | 742 | 7373 | 6,34 | 42 |
| | | | | 1021,5 | 42,44 | 6742 | 280 | 105 | 0,21 | 1 |
| | | НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ПРЕГОРОДКИ И ДВЕРИ ТУАЛЕТНЫХ | | | | | | | | |
| 15 | Е0110-10-1 | -Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах | 36,564 | 2214,75 | 31,62 | 80980 | 1156 | 6793 | 0,89 | 33 |
| | | | | 142,88 | 11,95 | 5224 | 437 | 120 | 0,06 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Е0115-165-1 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен<br>м2 | 63,987 | 165,65<br>88,65 | 1,61<br>0,61 | 10599<br>5672 | 103<br>39 | 5997<br>105 | 0,53<br>- | 34<br>- |
| 17 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115<br>м2 | 5,576 | 20,36<br>4,16 | 0,02<br>- | 114<br>23 | -<br>- | 21<br>90 | 0,02<br>- | -<br>- |
| | | ПЕРЕГОРОДКИ ЛИФТОВОЙ ШАХТЫ | | | | | | | | |
| 18 | Е0115-71-1 | Устройство каркаса при оштукатуривании стен<br>м2 | 16,16 | 133,23<br>37,8 | 1,19<br>0,45 | 2153<br>611 | 19<br>7 | 649<br>105 | 0,22<br>- | 4<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 750780 | 22466 | | | 227 |
| | | | Тенге | | | 38290 | 6575 | | | 24 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 204178 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 132354 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 20419 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 50061 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 22692 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 11 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 3404 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 13612 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 240482 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 135 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 23822 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 546602 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 11849 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 24446 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 495760 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 22002 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 11 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 3300 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 34116 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 602720 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 138 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 27747 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 843202 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 274 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 51569 | - | | - |
| | | **РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ** | | | | | | | | |
| 19 | Е0110-14-1 | Установка стропил<br>м3 | 16,314 | 21304,82<br>3397,5 | 334,28<br>126 | 347567<br>55427 | 5453<br>2056 | 68979<br>120 | 22,1<br>0,62 | 361<br>10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Е0110-49-2 | -Укладка прогонов.ригелей | 9,709 | 20617,97 | 309,62 | 200180 | 3006 | 29937 | 13,8 | 134 |
| | | м3 | | 2452,5 | 117 | 23811 | 1136 | 120 | 0,57 | 6 |
| 21 | С11011-57 | -Болты строительные с гайками, анкерные | 0,031 | 119700 | - | 3711 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 22 | Е0110-5-1 | -Установка элементов каркаса из брусьев | 1,2 | 22541,72 | 316,57 | 27050 | 380 | 5194 | 22,5 | 27 |
| | | | | 3487,5 | 119,25 | 4185 | 143 | 120 | 0,58 | 1 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 23 | Е0110-15-1 | -Устройство слуховых окон | 4 | 3081,19 | 81,61 | 12325 | 326 | 4774 | 6,08 | 24 |
| | | | | 963 | 31,5 | 3852 | 126 | 120 | 0,15 | 1 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 24 | С12061-152 | -Деревянная жалюзийная решетка | 2,314 | 3960 | - | 9163 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 25 | Е0110-7-3 | -Обшивка OSB t=12mm | 96 | 129,31 | 4,32 | 12413 | 415 | 14186 | 0,75 | 72 |
| | | | | 121,5 | 1,64 | 11664 | 157 | 120 | 0,01 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 26 | Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12 | -Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством | 1410 | 910,91 | 8,2 | 1284390 | 11562 | 463151 | 1,71 | 2411 |
| | | | | 272,95 | 3,08 | 384860 | 4343 | 119 | 0,02 | 21 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 27 | Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12 | -Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей | 7,2 | 777,82 | 8,2 | 5600 | 59 | 2051 | 1,48 | 11 |
| | | | | 236,25 | 3,08 | 1701 | 22 | 119 | 0,02 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 28 | Е0107-20-3 | -Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | 1,945 | 13010,1 | 1826,1 | 25305 | 3552 | 23937 | 42,7 | 83 |
| | | | | 8100 | 690,75 | 15755 | 1344 | 140 | 3,37 | 7 |
| | | т | | | | | | | | |
| 29 | Е0109-49-1 | -Постановка строительных болтов с гайками и шайбами | 480 | 20,14 | 0,23 | 9667 | 110 | 8640 | 0,12 | 57 |
| | | | | 19,91 | 0,09 | 9557 | 43 | 90 | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 30 | Е0112-12-1 | -Ограждение кровель перилами | 180 | 545,62 | 2,49 | 98212 | 448 | 2271 | 0,06 | 11 |
| | | | | 9,68 | 0,92 | 1742 | 166 | 119 | - | 1 |
| | | м | | | | | | | | |
| 31 | Е0109-29-1 | -Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 0,042 | 13711,47 | 5475,87 | 576 | 230 | 249 | 28,9 | 1 |
| | | | | 5040 | 1552,87 | 212 | 65 | 90 | 5,46 | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 32 | С12021-267 | -Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | 0,042 | 133700 | - | 5615 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Е0110-51-1 | -Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | т 60,66 | 573,75 | 28,11 | 34803 | 1705 | 9778 | 0,78 | 47 |
| | | | | 123,75 | 10,58 | 7507 | 642 | 120 | 0,05 | 3 |
| 34 | Е0108-8-3 | -Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м | м3 9,754 | 2801,92 | 365,89 | 27330 | 3569 | 14865 | 6,66 | 65 |
| | | | | 1154,25 | 137,25 | 11259 | 1339 | 118 | 0,67 | 7 |
| | | ФРОНТОНЫ | | | | | | | | |
| 35 | Е0110-5-1 | -Установка элементов каркаса из брусьев | м3 0,192 | 22541,72 | 316,57 | 4328 | 61 | 831 | 22,5 | 4 |
| | | | | 3487,5 | 119,25 | 670 | 23 | 120 | 0,58 | - |
| 36 | Е0110-7-3 | -Обшивка OSB t=12mm | м3 24,96 | 129,31 | 4,32 | 3227 | 108 | 3688 | 0,75 | 19 |
| | | | | 121,5 | 1,64 | 3033 | 41 | 120 | 0,01 | - |
| 37 | Е0110-21-3 | -Установка жалюзийной решетки | м2 1,782 | 2384,23 | 33,7 | 4249 | 60 | 2789 | 7,19 | 13 |
| | | | | 1291,5 | 12,74 | 2301 | 23 | 120 | 0,06 | - |
| 38 | С12061-152 | -Деревянная жалюзийная решетка | м2 1,782 | 3960 | - | 7057 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | СВЕТОВОЙ ФОНАРЬ | | | | | | | | |
| 39 | Е0109-22-1 | -Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м | т 2,167 | 9523,56 | 4795,68 | 20638 | 10392 | 9907 | 23 | 50 |
| | | | | 3712,5 | 1367,15 | 8045 | 2963 | 90 | 5,24 | 11 |
| 40 | Е0109-24-1 | -Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м | т 1,719 | 13864,97 | 4022,39 | 23834 | 6914 | 15721 | 56,5 | 97 |
| | | | | 9090 | 1071,86 | 15626 | 1843 | 90 | 3,81 | 7 |
| 41 | Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12 | -Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством | т 22,6 | 736,17 | 8,2 | 16637 | 185 | 7424 | 1,71 | 39 |
| | | | | 272,95 | 3,08 | 6169 | 70 | 119 | 0,02 | - |
| 42 | Е0109-27-4 | -Монтаж из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками оконных фонарных покрытий | м2 44,1 | 372,28 | 184,27 | 16417 | 8126 | 9156 | 1,01 | 45 |
| | | | | 182,25 | 48,45 | 8037 | 2137 | 90 | 0,17 | 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | УТЕПЛЕНИЕ ЧЕРДАЧНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ | | | | | | | | |
| 43 | Е0126-33-5 | -Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо | м2 109,74 | 10369,79 | 169,49 | 1137981 | 18600 | 187162 | 9,47 | 1039 |
| | | | | 1642,5 | 63 | 180248 | 6914 | 100 | 0,31 | 34 |
| 44 | Е0126-31-1 | -Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | м3 32,44 | 2139,46 | 330,46 | 69404 | 10720 | 62698 | 10,58 | 343 |
| | | | | 1809 | 123,75 | 58684 | 4014 | 100 | 0,6 | 19 |
| 45 | С11031-594 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | -Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 175 | м3 33,09 | 11040 | - | 365314 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Е0112-15-3 | -Устройство прокладной пароизоляции в один слой | м3 1015,55 | 37,08 | 0,99 | 37657 | 1005 | 14466 | 0,07 | 70 |
| | | | | 11,59 | 0,38 | 11770 | 386 | 119 | - | 2 |
| 47 | Е0112-17-2 К=15 | -Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек | м2 1015,55 | 81,17 | 2,1 | 82430 | 2133 | 2900 | - | 1 |
| | | | | 1,65 | 0,75 | 1676 | 762 | 119 | - | 5 |
| 48 | Е0106-11-10 | -Армирование подстилающих слоев и набетонок | м2 1,457 | 5239,08 | 327,33 | 7633 | 477 | 3081 | 11,6 | 17 |
| | | | | 1890 | 123,75 | 2754 | 180 | 105 | 0,6 | 1 |
| 49 | С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм | 1т 1,457 | 64100 | - | 93394 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 | -Кирпичный бортик | т 8,1 | 368,89 | 34,37 | 2988 | 278 | 1929 | 1,21 | 10 |
| | | | | 189 | 12,87 | 1531 | 104 | 118 | 0,06 | 1 |
| | | УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТИЛИРУЕМОГО ПРОСТРАНСТВА | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | E0126-33-5 | -Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо | 16,285 | 10369,79 | 169,49 | 168872 | 2760 | 27774 | 9,47 | 154 |
| | | | | 1642,5 | 63 | 26748 | 1026 | 100 | 0,31 | 5 |
| 52 | E0126-31-1 | м3 -Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 2,82 | 2139,46 | 330,46 | 6033 | 932 | 5450 | 10,58 | 30 |
| | | | | 1809 | 123,75 | 5101 | 349 | 100 | 0,6 | 2 |
| 53 | E0112-15-3 | м3 -Устройство прокладной пароизоляции в один слой | 136,46 | 37,08 | 0,99 | 5060 | 135 | 1944 | 0,07 | 9 |
| | | | | 11,59 | 0,38 | 1582 | 52 | 119 | - | - |
| 54 | E0112-17-1 | м2 -Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм | 136,46 | 152,18 | 15,94 | 20766 | 2175 | 6595 | 0,24 | 33 |
| | | | | 34,65 | 5,96 | 4728 | 813 | 119 | 0,03 | 4 |
| 55 | E0112-17-2 К=15 | м2 -Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек | 136,46 | 81,17 | 2,1 | 11076 | 287 | 390 | - | - |
| | | | | 1,65 | 0,75 | 225 | 102 | 119 | - | 1 |
| 56 | E0106-11-10 | м2 -Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,197 | 5239,08 | 327,33 | 1032 | 64 | 417 | 11,6 | 2 |
| | | | | 1890 | 123,75 | 372 | 24 | 105 | 0,6 | - |
| 57 | E0112-10-1 | 1т -Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали | 21,51 | 544,76 | 1,24 | 11718 | 27 | 3934 | 0,97 | 21 |
| | | | | 153,23 | 0,47 | 3296 | 10 | 119 | - | - |
| 58 | E0110-7-3 | м2 -Обшивка OSB t=12mm | 9,8 | 129,31 | 4,32 | 1267 | 42 | 1448 | 0,75 | 7 |
| | | | | 121,5 | 1,64 | 1191 | 16 | 120 | 0,01 | - |
| 59 | E0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12 | м2 -Устройство примыканий к стенам террассы | 30 | 747,55 | 4,29 | 22427 | 129 | 2555 | 0,42 | 13 |
| | | | | 69,98 | 1,6 | 2099 | 48 | 119 | 0,01 | - |
| | | ВЕНТШАХТЫ | | | | | | | | |
| 60 | E0109-61-5 | м -Монтаж рекуператоров, экранов, коробок, загрузочных и разгрузочных камер, вращающихся печей и сушил из листовой стали | 1,363 | 17089,64 | 5708,96 | 23293 | 7781 | 12302 | 49,9 | 68 |
| | | | | 9180 | 848,93 | 12512 | 1157 | 90 | 4,06 | 6 |
| 61 | C12021-237 | т -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, | 1,363 | 154400 | - | 210447 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | масса до 0,1 т | | | | | | | | |
| 62 | СССН РК 8.02-04-20 02Т.3 | -Доплата на применение марки стали С245 т | 1,363 | 1860 | - | 2535 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | Е0109-49-1 | -Постановка строительных болтов с гайками и шайбами Т | 116 | 20,14 | 0,23 | 2336 | 27 | 2088 | 0,12 | 14 |
| | | | | 19,91 | 0,09 | 2310 | 10 | 90 | - | - |
| 64 | С11011-59 | -Болты строительные с гайками и шайбами шт | 0,011 | 149300 | - | 1642 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | Е0112-10-1 | -Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали т | 252,39 | 544,76 | 1,24 | 137491 | 313 | 46163 | 0,97 | 245 |
| | | | | 153,23 | 0,47 | 38674 | 119 | 119 | - | 1 |
| 66 | Е0126-30-1 | -Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных м2 | 11,38 | 7627,27 | 378,22 | 86798 | 4304 | 42197 | 20,04 | 228 |
| | | | | 3566,25 | 141,75 | 40584 | 1613 | 100 | 0,69 | 8 |
| 67 | Е0113-16-6 | -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м3 | 119,48 | 21,8 | 0,05 | 2604 | 6 | 627 | 0,03 | 4 |
| | | | | 5,81 | 0,02 | 694 | 2 | 90 | - | - |
| 68 | Е0113-26-6 | -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2 | 119,48 | 20,36 | 0,02 | 2432 | 2 | 447 | 0,02 | 3 |
| | | | | 4,16 | - | 497 | - | 90 | - | - |
| | | ЗОНТЫ м2 | | | | | | | | |
| 69 | Е0112-10-1 | -Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2 | 16,19 | 544,76 | 1,24 | 8820 | 20 | 2961 | 0,97 | 16 |
| | | | | 153,23 | 0,47 | 2481 | 8 | 119 | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 4723745 | 108881 | | | 5898 |
| | | | Тенге | | | 975167 | 36389 | | | 170 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 4410921 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 2817010 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 947041 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 480280 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 119462 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1068991 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 534 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 160349 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 328795 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 5808707 | - | - | | 6239 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 1107390 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 312824 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 6882 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 64516 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 216063 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 58064 | - | - | | 29 |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 8710 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 22253 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 393142 | - | - | | 392 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 73226 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 6201849 | - | - | | 6631 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 1180615 | - | | - |
| | | **РАЗДЕЛ 5. ТЕРАССА** | | | | | | | | |
| 70 | Е0109-43-1 | -Монтаж стоек | т | 0,514 | 11487,34 | 4590,56 | 5904 | 2360 | 2574 | 25,3 | 13 |
| | | | | | 4725 | 840,11 | 2429 | 432 | 90 | 3,01 | 2 |
| 71 | Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 | -Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м | т | 0,82 | 8108,11 | 5078,47 | 6649 | 4164 | 2801 | 16,29 | 13 |
| | | | | | 2956,64 | 839,11 | 2424 | 688 | 90 | 2,46 | 2 |
| 72 | Е0109-24-1 | -Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м | т | 0,204 | 13864,97 | 4022,39 | 2828 | 821 | 1866 | 56,5 | 12 |
| | | | | | 9090 | 1071,86 | 1854 | 219 | 90 | 3,81 | 1 |
| 73 | Е0107-20-3 | -Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | т | 0,217 | 175710,1 | 1826,1 | 38129 | 396 | 2671 | 42,7 | 9 |
| | | | | | 8100 | 690,75 | 1758 | 150 | 140 | 3,37 | 1 |
| 74 | Е0109-49-1 | -Постановка строительных болтов с гайками и шайбами | т | 0,017 | 20,14 | 0,23 | 1 | - | - | 0,12 | - |
| | | | | | 19,91 | 0,09 | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт | | | | | | | |
| 75 | Е0109-42-1 | -Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа | 134 | 112,45 | 34,24 | 15069 | 4589 | 7179 | 0,32 | 42 |
| | | | | 51,08 | 8,45 | 6845 | 1132 | 90 | 0,03 | 4 |
| | | | м2 | | | | | | | |
| 76 | Е0107-20-1 | -Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок | 0,042 | 89308,57 | 2434,57 | 3751 | 102 | 1933 | 170 | 7 |
| | | | | 31950 | 920,25 | 1342 | 39 | 140 | 4,49 | - |
| | | | т | | | | | | | |
| 77 | Е0106-22-1 | -Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 мбетон В25 | 12,2 | 12943,47 | 241,1 | 157910 | 2941 | 17596 | 8,06 | 98 |
| | | | | 1282,5 | 91,08 | 15647 | 1111 | 105 | 0,44 | 5 |
| | | | м3 | | | | | | | |
| 78 | Е0113-26-6 | -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 163,04 | 20,36 | 0,02 | 3319 | 3 | 610 | 0,02 | 3 |
| | | | | 4,16 | - | 678 | - | 90 | - | - |
| | | | м2 | | | | | | | |
| | | ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ И ТЕРРАС | | | | | | | | |
| 79 | Е0107-60-3 | -Установка металлических огражденийс поручнями из поливинилхлорида | 39,1 | 273,53 | 6,56 | 10695 | 256 | 5530 | 0,57 | 22 |
| | | | | 98,55 | 2,48 | 3853 | 97 | 140 | 0,01 | - |
| | | | м | | | | | | | |
| 80 | Е0106-11-1 | -Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой | 0,013 | 172357,31 | 536,06 | 2241 | 7 | 651 | 289 | 4 |
| | | | | 47475 | 202,5 | 617 | 3 | 105 | 0,99 | - |
| | | | 1т | | | | | | | |
| 81 | Е0113-26-6 | -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 73,4 | 20,36 | 0,02 | 1494 | 1 | 275 | 0,02 | 2 |
| | | | | 4,16 | - | 305 | - | 90 | - | - |
| | | | м2 | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 247991 | 15641 | | | 226 |
| | | | Тенге | | | 37753 | 3870 | | | 15 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 217540 | - | - | - |
| Материалы - | Тенге | 90914 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 25599 | - | - |
| Местные материалы - | Тенге | 98717 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 29265 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | 15 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 4390 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 14808 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 261613 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 167 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 29989 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 30451 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 4965 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 16023 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | чел.-ч | | | 14421 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | Тенге | | | - | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 2163 | - | | 7 |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2692 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | чел.-ч | | | 47565 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | - | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | | | | - | 18187 | - | | 96 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 309178 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 48176 | - | | 263 |
| | | **РАЗДЕЛ 6. РАЗНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| | | ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ | | | | | | | | |
| 82 | Е0134-60-7 | -Облицовка каркасов стен перфорированными плитами фанерой марки ДФ-2 толщиной 4 мм | 39,53 | 927,12 | 1,79 | 36649 | 71 | 14020 | 2,03 | 80 |
| | | | | 321,75 | 0,68 | 12719 | 27 | 110 | - | - |
| 83 | Е0120-30-1 | -Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование м2 | 66,24 | 107,97 | 1,26 | 7152 | 83 | 799 | 0,05 | 3 |
| | | | | 8,96 | 0,47 | 593 | 31 | 128 | - | - |
| 84 | Е0115-165-1 | -Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен кг | 79,05 | 165,65 | 1,61 | 13094 | 127 | 7409 | 0,53 | 42 |
| | | | | 88,65 | 0,61 | 7008 | 48 | 105 | - | - |
| 85 | Е0113-26-6 | -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2 | 3,375 | 20,36 | 0,02 | 69 | - | 13 | 0,02 | - |
| | | | | 4,16 | - | 14 | - | 90 | - | - |
| 86 | Е0156-10-2 | -Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах на кронштейнах м2 | 8,2 | 59,75 | 0,3 | 490 | 2 | 324 | 0,23 | 2 |
| | | | | 36,54 | 0,05 | 300 | - | 108 | - | - |
| | | КОЗЫРЬКИ КМ-1,2 | | | | | | | | |
| 87 | Е0109-24-1 | -Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т | 0,961 | 13864,97 | 4022,39 | 13324 | 3866 | 8789 | 56,5 | 54 |
| | | | | 9090 | 1071,86 | 8735 | 1030 | 90 | 3,81 | 4 |
| 88 | Е0112-7-2 | -Устройство кровель различных типов из волнистых | 37,8 | 580,87 | 7,95 | 21957 | 301 | 3129 | 0,42 | 16 |

Изм. и

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | доп. вып. 12 | асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | | 66,6 | 2,97 | 2517 | 112 | 119 | 0,01 | 1 |
| 89 | Е0112-10-1 | -Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2 | 7,44 | 544,76 | 1,24 | 4053 | 9 | 1361 | 0,97 | 7 |
| | | | | 153,23 | 0,47 | 1140 | 3 | 119 | - | - |
| 90 | Е0113-26-6 | -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2 | 0,1 | 20,36 | 0,02 | 2 | - | - | 0,02 | - |
| | | | | 4,16 | - | - | - | - | - | - |
| | | ЛЮК И СТРЕМЯНКИ м2 | | | | | | | | |
| 91 | Е0110-23-5 | -Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 | 0,64 | 375,5 | 30,89 | 240 | 20 | 156 | 1,23 | 1 |
| | | | | 191,93 | 11,68 | 123 | 7 | 120 | 0,06 | - |
| 92 | Е0110-28-11 | -Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по дереву с двух сторон м2 | 0,64 | 915,15 | 2,26 | 586 | 1 | 141 | 1,22 | 1 |
| | | | | 183,38 | 0,86 | 117 | 1 | 120 | - | - |
| 93 | Е0107-20-3 | -Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг м2 | 0,003 | 175710,1 | 1826,1 | 527 | 5 | 37 | 42,7 | - |
| | | | | 8100 | 690,75 | 24 | 2 | 140 | 3,37 | - |
| 94 | Е0109-29-1 | -Монтаж стремянки т | 0,056 | 13711,47 | 5475,87 | 768 | 307 | 332 | 28,9 | 2 |
| | | | | 5040 | 1552,87 | 282 | 87 | 90 | 5,46 | - |
| 95 | Е0113-26-6 | -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 т | 3,25 | 20,36 | 0,02 | 66 | - | 12 | 0,02 | - |
| | | | | 4,16 | - | 14 | - | 90 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 98977 | 4793 | | | 209 |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | Тенге | | | 33587 | 1350 | | | 5 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 77733 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 53220 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 24178 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 26603 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 13 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 3990 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 6260 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 110597 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 164 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 28168 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 14092 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 902 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 10135 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 9121 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 5 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 1368 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1393 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 24606 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 64 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 11503 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 7152 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 6475 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 625 | - | | - |
| | | Сдача и испытание - | Тенге | | | 32 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 799 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 120 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 477 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 8428 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 744 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 143631 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 232 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 40415 | - | | - |
| | | **РАЗДЕЛ 7. ОТОПЛЕНИЕ** | | | | | | | | |
| | | ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| 96 | Ц0111-350-3- | Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм | шт | 2 | 530,56 | 1,58 | 1061 | 3 | 859 | 3 | 6 |
| | | | | | 477 | - | 954 | - | 90 | - | - |
| 97 | Ц0111-350-2- | Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан | | 2 | 266,57 | - | 533 | - | 397 | 1 | 2 |
| | | | | | 220,5 | - | 441 | - | 90 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм | | | | | | | | |
| 98 | Ц0111-350-1- | Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм | шт<br>1 | 193,78<br>164,25 | -<br>- | 194<br>164 | -<br>- | 148<br>90 | 1<br>- | 1<br>- |
| 99 | Ц0111-350-2- | Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм | шт<br>3 | 266,57<br>220,5 | -<br>- | 800<br>662 | -<br>- | 595<br>90 | 1<br>- | 3<br>- |
| 100 | Ц0111-350-2- | Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; | шт<br>2 | 266,57<br>220,5 | -<br>- | 533<br>441 | -<br>- | 397<br>90 | 1<br>- | 2<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | наружный диаметр трубопровода до 32 мм | | | | | | | | |
| 101 | Ц0111-350-1- | Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм | шт<br>116 | 193,78<br>164,25 | -<br>- | 22478<br>19053 | -<br>- | 17148<br>90 | 1<br>- | 116<br>- |
| | | | шт | | | | | | | |
| | | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 102 | Е0118-6-1 | -Установка чугунных радиаторов | 149,95 | 4331,44 | 35,77 | 649500 | 5364 | 24012 | 0,7 | 105 |
| | | | 1кВт | 111,7 | 13,4 | 16750 | 2009 | 128 | 0,07 | 10 |
| 103 | Е0118-22-5 | -Установка кранов воздушных | 71 | 62,81 | - | 4459 | - | 2106 | 0,12 | 9 |
| | | | | 23,18 | - | 1645 | - | 128 | - | - |
| | | | комплект | | | | | | | |
| 104 | Ц0111-350-1- | Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм | 12 | 193,78<br>164,25 | -<br>- | 2325<br>1971 | -<br>- | 1774<br>90 | 1<br>- | 12<br>- |
| | | | шт | | | | | | | |
| 105 | Ц0111-350-1- | Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и | 232 | 193,78<br>164,25 | -<br>- | 44957<br>38106 | - | 34295<br>90 | 1<br>- | 232<br>- |