Форма КС-3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Интегрострой"

Договор: № 100 от 28 .04.2017 года

Наименование строительства и его адрес:

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в кент Торетам Кармакшинского района, Кызылординской области

С П Р А В К А 12 - 1

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2017 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком- застройщику и финансируещему банку)

Наименование объекта	Сметная стоимость , в тенге		Сметная стоимость по договору в текущих ценах, в тенге		По акту выполненных работ,			
					с начала строительства, в тенге		в т.ч.за отчетный мес , в тенге	
	Всего тенге	Базисная тенге	Всего тенге	Базисная тенге	Всего тенге	Базисная тенге	Всего тенге	Базисная тенге
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Строительство физкультурно-оздоровтиельного комплекса в кент Торетам Кармакшинского района Кызылординской области	349403040,00	119593184,00	98472688,59	33705094,10	98472688,59	33705094,10	46515889,59	15921393,62

Заказчик:

Заместитель руководителя

ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства

Кызылординской области"

_____ Кочарбаев С.

Руководитель отдела строительства

ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства

Кызылординской области"

_____ Еркебаев Б.

Главный специалист отдела строительства

ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства

Кызылординской области"

_____ Кошалаков Ш.

Подрядчик

Директор ТОО "Интегрострой"

_____ Искаков Б.

Технадзор:

ТОО " Дамир Жоба Курылыс"

_____ Дуров А.

Директор ТОО "Дамир Жоба Курылыс"

_____ Дуров А.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В КЕНТ ТОРЕТАМ

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

АКТ

Выполненных работ за июль месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11	
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ												
1	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	160,84	2549,84	699,75	335,84	410116	112548	54017	156720	4,54	730	0,61	98
		м3				126			20266	118				
2	С143006-7 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	61,1192	13800	-	-	843445	-	-	-	-	-	-	-
		1000шт												
3	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	139,2	2535,06	670,5	337,41	352880	93334	46967	130830	4,38	610	0,62	86
		м3				126			17539	118				
4	С143006-7 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-20	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	52,896	13800	-	-	729965	-	-	-	-	-	-	-
		1000шт												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02										
5	Е0108-8-3	-Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	0,866	2909,72	365,89	2520	317	1320	6,66	6
				1154,25	137,25	1000	119	118	0,67	1
6	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций м3	1,787	72779,65	422,15	130057	754	17744	56,4	101
				8257,5	157,5	14756	281	118	0,77	1
7	Е0107-11-1	-Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т т	11	393,51	250,96	4329	2761	3372	0,81	9
				130,73	88,22	1438	970	140	0,37	4
8	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	70	104,86	66,43	7340	4650	4675	0,15	10
				23,85	23,85	1670	1669	140	0,11	7
9	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ шт	3,173	27500	-	87258	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	Е0107-44-5	-Укладка ригелей, масса до 1 т м3	3	634,64	292,42	1904	877	1683	1,62	5
				297	103,75	891	311	140	0,45	1
11	Е0107-44-6	-Укладка ригелей масса до 2 т шт	2	916,94	394,75	1834	790	1645	2,44	5
				447,75	139,72	896	279	140	0,6	1
12	С143015-32	-Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3 шт	1,5	20900	-	31350	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т м3	4	388,44	24,15	1554	97	1012	1,03	4
				171,9	8,83	688	35	140	0,04	-
14	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Опорные подушки ОП4.4 шт	0,08	20900	-	1672	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			2606223	111230			1480

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			227219	41471			201
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2606223	-	-		-
		Материалы -	Тенге			124368	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	268690	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2143407	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			319001	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		160
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	47850	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			175513	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3100737	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1840
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	316540	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3100737	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1840
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	316540	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ								
15	СТехн.часть-Доплата за применение марки стали С245 СН РК 8.02-04-20 02 часть 2	Т	15,08	1860	-	28049	-	-	-	-
16	Е0109-22-4	-Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 36 м, массой до 5 т на высоте до 25 м	18,5744	8684,45	4474,57	161308	83112	67413	17,8	331
				2902,5	1130,14	53912	20992	90	4,08	76
17	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	18,5744	2452,13	545,76	45547	10137	20574	5,25	98
				1230,75	-	22860	-	90	-	-
18	С12021-241	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса свыше 3,0 т	18,5744	123200	-	2288366	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	СТехн.часть-Доплата за применение марки стали С245 СН РК 8.02-04-20 02 часть 2	Т	17,6696	1860	-	32865	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	Е0109-23-3	-Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом более 24 м и высотой до 25 м	1,7264	11862,4	3091,92	20479	5338	13646	50,1	86
				8032,5	749,97	13867	1295	90	2,58	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий (т)	1,7264	2452,13	545,76	4233	942	1912	5,25	9
				1230,75	-	2125	-	90	-	-
22	С12021-238	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т (т)	1,7264	146000	-	252054	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	Е0109-24-3	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом более 24 м и высотой до 25 м (т)	4,9816	14593,64	4751,06	72700	23668	45819	56,5	281
				9090	1129,64	45283	5627	90	3,81	19
24	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий (т)	4,9816	2452,13	545,76	12216	2719	5518	5,25	26
				1230,75	-	6131	-	90	-	-
25	С12021-238	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т (т)	4,9816	146000	-	727314	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м (т)	14,4248	5030,5	2020,02	72564	29138	36025	14,1	203
				2272,5	502,43	32780	7247	90	1,79	26
27	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий (т)	14,4248	2452,13	545,76	35371	7872	15978	5,25	76
				1230,75	-	17753	-	90	-	-
28	С12021-120	-Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей (т)	14,4248	101700	-	1467002	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	СТехн.часть СН РК 8.02-04-20 02 часть	-Доплата за применение марки стали С245 (т)	12,9584	1860	-	24103	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2										
		КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВИТРАЖЕЙ								
30	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	7,904	13864,97	4022,39	109589	31793	72287	56,5	447
				9090	1071,86	71847	8472	90	3,81	30
		т								
31	С12021-241	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса свыше 3,0 т	7,904	123200	-	973773	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
32	СТехн.часть СН РК 8.02-04-20 02 часть 2	-Доплата за применение марки стали С245	6,8744	1860	-	12786	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
33	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	7,904	1333,5	312,12	10540	2467	4834	2,96	23
				679,5	-	5371	-	90	-	-
		т								
34	Е0109-34-5 примен.	-Монтаж опорных конструкций(рама для стаканов)	0,31616	9751,19	2162,21	3083	684	976	17,3	5
				3015	415,31	953	131	90	1,56	-
		т								
35	С12021-246	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,1 до 0,5 т	0,31616	162200	-	51281	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
36	Е0109-43-1	-Монтаж фахверка	22,3704	11487,34	4590,56	256976	102693	112044	25,3	566
				4725	840,11	105700	18794	90	3,01	67
		т								
37	С12021-117	-Стойки фахверка	3,38	113100	-	382278	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
38	С12021-118	-Ригели фахверка	18,9904	110400	-	2096540	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		НАРУЖНАЯ ЛЕСТНИЦА								
39	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1,8824	13711,47	5475,87	25810	10308	11169	28,9	54
				5040	1552,87	9487	2923	90	5,46	10
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1,872	133700	-	250286	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	СТехн.часть-СН РК 8.02-04-20 02 часть 2	-Доплата за применение марки стали С245 т	0,0624	1860	-	116	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	Е0113-29-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2 м2	550	2234,73	99,18	1229102	54549	76081	0,59	324
				116,55	37,15	64103	20432	90	0,18	100
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			10646333	365420			2530
			Тенге			452174	85914			333
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1327021	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1110450	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	84535	-		-
	Местные материалы -		Тенге			97919	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			76081	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		38
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	11412	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			84186	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1487288	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		462
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	95947	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9319312	-	-		-
	Материалы -		Тенге			131475	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	453552	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8488895	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			408197	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		204
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	61230	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			583651	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10311159	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2644
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	514782	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			11798448	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3105
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	610729	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			13252556	476650			4010
			Тенге			679392	127385			534
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3933244	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1234818	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	353225	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2241327	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			395082	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		198
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	59262	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			259700	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4588026	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2301
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	412487	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9319312	-	-		-
		Материалы -	Тенге			131475	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	453552	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8488895	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			408197	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		204
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	61230	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			583651	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10311159	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2644
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	514782	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			14899185	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4945
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	927269	-		-
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			268185,33				
		Итого:	Тенге			15167370,33				
		Зимнее удорожание 1,35%	Тенге			204759,50				
		Выслуга лет 1%	Тенге			151673,70				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			60669,48				
		Затраты труда рабочих строителей в зоне экологического бедствия	Тенге			336920,61				
		Всего:	Тенге			15921393,62				
		Всего: базисная стоимость 2001 года	Тенге			15921393,62				
		Итого: в текущих ценах 2015 года к=2,55742	Тенге			40717690,47				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	Тенге			814353,81				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:			Тенге			41532044,28				
НДС 12%			Тенге			4983845,31				
ВСЕГО: по АКТУ			Тенге			46515889,59				

Главный специалист отдела строительства
ГУ «Управление строительства, архитектуры и
градостроительства Кызылординской области»

Кощалаков Ш.

Технадзор:
ТОО «Дамир Жоба Курылыс»

Дуров А.

Подрядчик:
ТОО «Интегростроой»

Искаков Б.