Форма КС-3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Интегрострой"

Договор: № 100 от 28 .04.2017 года

Наименование строительства и его адрес:

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в кент Торетам Кармакшинского района, Кызылординской области

С П Р А В К А 12 - 1

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2017 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком- застройщику и финансируещему банку)

Наименование объекта	Сметная стоимость, в тенге		Сметная стоимость по договору в текущих ценах, в тенге		По акту выполненных работ, с начала строительства, в тенге		в т.ч.за отчетный мес , в тенге	
	Всего тенге	Базисная тенге	Всего тенге	Базисная тенге	Всего тенге	Базисная тенге	Всего тенге	Базисная тенге
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Строительство физкультурно-оздоровтиельного комплекса в кент Торетам Кармакшинского района Кызылординской области	349403040,00	119593184,00	98472688,59	33705094,10	31285714,00	10708430,00	31285714,00	10708430,00

Заказчик:

Заместитель руководителя

ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства

Кызылординской области"

_____ Конарбаев С.

Руководитель отдела строительства

ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства

Кызылординской области"

_____ Еркебаев Б.

Главный специалист отдела строительства

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства

Кызылординской области"

_____ Кошалаков Ш.

Подрядчик:

Директор ТОО "Интегрострой"

_____ Искаков Б.

Технадзор:

ТОО " Дамир Жоба Курылыс"

_____ Дуров А.

Директор ТОО "Дамир Жоба Курылыс"

_____ Дуров А.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В КЕНТ ТОРЕТАМ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

ФОРМА 2

АКТ

Выполненных работ за июнь месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	
		РАЗДЕЛ 1. земляные работы														
1	E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	953	28,89	1,04	27,85	8,44	27528	991	26537	8039	8759	0,01	7	0,03	30
2	E0101-162-2 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м,мокрый грунт м3	72	338,96	338,96	-	-	24405	24405	-	-	27578	2,17	156	113	-
3	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	76	6,48	-	6,48	2,1	492	-	492	160	155	-	-	97	0,01	1
4	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	32	134,1	134,1	-	-	4291	4291	-	-	4849	0,97	31	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-173-1-	Водоотлив из траншей м3	72	289,15 - -	289,15 186,62 -	20819 - -	20819 13436 -	13033 97 -	- 0,86 -	- 62 -
6	Е0101-139-1-	Подсыпка из гравийно-песчаной смеси м3	730	89 0,25	88,73 24,61	64972 183	64775 17965	17603 97	- 0,08	1 62
7	С143008-104-	Смеси песчано-гравийные природные м3	730	1940 -	- -	1416200 -	- -	- -	- -	- -
8	Е0101-171-1-	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах м3	283	483,56 40,73	6,82 2,54	136847 11527	1930 719	13837 113	0,26 0,01	74 3
9	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	802	21,55 17,03	4,52 -	17280 13658	3622 -	13248 97	0,11 -	87 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1712834	118175			356
			Тенге			55055	40320			158
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1712834	-	-		-
		Материалы -	Тенге			123390	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	95374	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1416215	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			99064	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14860	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			108714	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1920612	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		563
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	110234	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1920612	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		563
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	110234	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
10	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки, В3,5 м3	12,5	8674,57 195,75	66,01 24,93	108432 2447	825 312	2896 105	1,35 0,12	17 2
		ПОД ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ								
11	Е0108-3-3	-Гравийно-песчаная подготовка м3	15,5	230,27 123,75	100,89 38,25	3569 1918	1564 593	2963 118	0,85 0,18	13 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
12	С143008-104	-Смеси песчано-гравийные природные	м3	280	1498,7	49,1	419637	13748	33772	0,26	74
13	Е0111-13-3 К=2	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	9,6	79,66	18,4	22305	5152	123	0,04	13
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ1-4ШТ			11098,15	112,36	106542	1079	10725	6,34	61
14	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	9,792	1021,5	42,44	9806	407	105	0,21	2
15	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	9,792	131	-	1283	-	-	-	-
16	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	9,792	371	-	3633	-	-	-	-
17	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,046	50600	-	2328	-	-	-	-
18	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,118	52400	-	6183	-	-	-	-
19	Е0106-57-1	-Перевязка арматурных стержнец вязальной проволокой	1т	0,164	4604,04	289,29	755	47	728	25,9	4
20	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,148	4146,75	78,3	680	13	105	0,3	-
21	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов		0,108	68800	-	10182	-	-	-	-
					172357,31	536,06	18615	58	5407	289	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой		47475	202,5	5127	22	105	0,99	-
		1т								
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ2-4ШТ	11,8	11098,15	112,36	130958	1326	13182	6,34	75
22	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны		1021,5	42,44	12054	501	105	0,21	2
		м3	12,036	131	-	1577	-	-	-	-
23	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		-	-	-	-	-	-	-
		м3	12,036	371	-	4465	-	-	-	-
24	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		-	-	-	-	-	-	-
		м3	0,058	50600	-	2935	-	-	-	-
25	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т	0,144	52400	-	7546	-	-	-	-
26	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т	0,202	4604,04	289,29	930	58	896	25,9	5
27	Е0106-57-1	-Перевязка арматурных стержнец вязальной проволокой		4146,75	78,3	838	16	105	0,3	-
		1т	0,149	68800	-	10251	-	-	-	-
28	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т	0,136	172357,31	536,06	23441	73	6808	289	39
29	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой		47475	202,5	6457	28	105	0,99	-
		1т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ3-3ШТ								
30	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	5,4	11098,15	112,36	59930	607	6033	6,34	34
				1021,5	42,44	5516	229	105	0,21	1
		м3								
31	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,508	131	-	722	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
32	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,508	371	-	2043	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
33	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,023	50600	-	1164	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
34	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,079	52400	-	4140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
35	Е0106-57-1	-Перевязка арматурных стержнец вязальной проволокой	0,0102	4604,04	289,29	47	3	45	25,9	-
				4146,75	78,3	42	1	105	0,3	-
		1т								
36	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,079	71100	-	5617	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
37	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,021	172357,31	536,06	3620	11	1051	289	6
				47475	202,5	997	4	105	0,99	-
		1т								
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ4-3ШТ								
38	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	8,4	11098,15	112,36	93224	944	9384	6,34	53
				1021,5	42,44	8581	356	105	0,21	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	8,568	131 -	- -	1122 -	- -	- -	- -	- -
40	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	8,568	371 -	- -	3179 -	- -	- -	- -	- -
41	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,028	50600 -	- -	1417 -	- -	- -	- -	- -
42	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,079	52400 -	- -	4140 -	- -	- -	- -	- -
43	Е0106-57-1	-Перевязка арматурных стержней вязальной проволокой 1т	0,107	4604,04 4146,75	289,29 78,3	493 444	31 8	475 105	25,9 0,3	3 -
44	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,12	68800 -	- -	8256 -	- -	- -	- -	- -
45	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой 1т	0,081	172357,31 47475	536,06 202,5	13961 3845	43 16	4055 105	289 0,99	23 -
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ5-3ШТ								
46	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны м3	5,4	11098,15 1021,5	112,36 42,44	59930 5516	607 229	6033 105	6,34 0,21	34 1
47	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение	5,508	131	-	722	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сульфатостойкого цемента		-	-	-	-	-	-	-
48	С143001-62	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,508	371 -	- -	2043 -	- -	- -	- -	- -
49	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,03	50600 -	- -	1518 -	- -	- -	- -	- -
50	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,079	52400 -	- -	4140 -	- -	- -	- -	- -
51	Е0106-57-1	т -Перевязка арматурных стержней вязальной проволокой	0,109	4604,04 4146,75	289,29 78,3	502 452	32 9	484 105	25,9 0,3	3 -
52	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	1т -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,062	68800 -	- -	4266 -	- -	- -	- -	- -
53	Е0106-11-1	т -Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,021	172357,31 47475	536,06 202,5	3620 997	11 4	1051 105	289 0,99	6 -
		1т ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ6-1ШТ								
54	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	3,15	11098,15 1021,5	112,36 42,44	34959 3218	354 134	3519 105	6,34 0,21	20 1
55	С143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,213	131 -	- -	421 -	- -	- -	- -	- -
56	С143001-62	м3 -Надбавка к сметной стоимости	3,213	371	-	1192	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		-	-	-	-	-	-	-
57	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм м3	0,015	50600	-	759	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
58	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,039	52400	-	2044	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	Е0106-57-1	-Перевязка арматурных стержней вязальной проволокой 1т	0,054	4604,04	289,29	249	16	240	25,9	1
				4146,75	78,3	224	4	105	0,3	-
60	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,014	68800	-	963	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг 1т	0,06	64092,87	304,24	3846	18	217	20	1
				3330	114,75	200	7	105	0,56	-
62	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой 1т	0,027	172357,31	536,06	4654	14	1352	289	8
				47475	202,5	1282	5	105	0,99	-
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ7-1ШТ								
63	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	3,15	11098,15	112,36	34959	354	3519	6,34	20
				1021,5	42,44	3218	134	105	0,21	1
64	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	3,213	131	-	421	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
65	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости м3	3,213	371	-	1192	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		-	-	-	-	-	-	-
66	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм м3 т	0,015	50600 -	- -	759 -	- -	- -	- -	- -
67	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,039	52400 -	- -	2044 -	- -	- -	- -	- -
68	Е0106-57-1	-Перевязка арматурных стержней вязальной проволокой 1т	0,054	4604,04 4146,75	289,29 78,3	249 224	16 4	240 105	25,9 0,3	1 -
69	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,037	68800 -	- -	2546 -	- -	- -	- -	- -
70	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг 1т	0,0598	64092,87 3330	304,24 114,75	3833 199	18 7	216 105	20 0,56	1 -
71	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой 1т	0,027	172357,31 47475	536,06 202,5	4654 1282	14 5	1352 105	289 0,99	8 -
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ8-1ШТ								
72	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны м3	3,5	11098,15 1021,5	112,36 42,44	38844 3575	393 149	3910 105	6,34 0,21	22 1
73	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	3,57	131 -	- -	468 -	- -	- -	- -	- -
74	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости	3,57	371	-	1324	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		-	-	-	-	-	-	-
75	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм м3	0,017	50600	-	860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
76	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,043	52400	-	2253	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
77	Е0106-57-1	-Перевязка арматурных стержнец вязальной проволокой 1т	0,06	4604,04	289,29	276	17	266	25,9	2
				4146,75	78,3	249	5	105	0,3	-
78	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,037	68800	-	2546	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
79	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой 1т	0,027	172357,31	536,06	4654	14	1352	289	8
				47475	202,5	1282	5	105	0,99	-
80	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг 1т	0,0598	64092,87	304,24	3833	18	216	20	1
				3330	114,75	199	7	105	0,56	-
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ9-1ШТ								
81	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны м3	3,15	11098,15	112,36	34959	354	3519	6,34	20
				1021,5	42,44	3218	134	105	0,21	1
82	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	3,213	131	-	421	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
83	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости м3	3,213	371	-	1192	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		-	-	-	-	-	-	-
84	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм м3	0,0187	50600 -	- -	946 -	- -	- -	- -	- -
85	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,039	52400 -	- -	2044 -	- -	- -	- -	- -
86	Е0106-57-1	-Перевязка арматурных стержнец вязальной проволокой 1т	0,058	4604,04 4146,75	289,29 78,3	267 241	17 5	257 105	25,9 0,3	2 -
87	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,037	68800 -	- -	2546 -	- -	- -	- -	- -
88	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой 1т	0,027	172357,31 47475	536,06 202,5	4654 1282	14 5	1352 105	289 0,99	8 -
89	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг 1т	0,0598	64092,87 3330	304,24 114,75	3833 199	18 7	216 105	20 0,56	1 -
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ10-2ШТ								
90	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	4,3	11098,15 1021,5	112,36 42,44	47722 4392	483 182	4804 105	6,34 0,21	27 1
91	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	4,386	131 -	- -	575 -	- -	- -	- -	- -
92	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости м3	4,386	371	-	1627	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		-	-	-	-	-	-	-
93	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм м3	0,019	50600	-	961	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
94	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,052	52400	-	2725	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
95	Е0106-57-1	-Перевязка арматурных стержнец вязальной проволокой 1т	0,071	4604,04	289,29	327	21	315	25,9	2
				4146,75	78,3	294	6	105	0,3	-
96	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,075	71100	-	5333	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
97	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой 1т	0,108	172357,31	536,06	18615	58	5407	289	31
				47475	202,5	5127	22	105	0,99	-
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ11-2ШТ								
98	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	7,4	11098,15	112,36	82126	831	8267	6,34	47
				1021,5	42,44	7559	314	105	0,21	2
99	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	7,548	131	-	989	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
100	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	7,548	371	-	2800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм м3	0,033	50600 -	- -	1670 -	- -	- -	- -	- -
102	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,112	52400 -	- -	5869 -	- -	- -	- -	- -
103	Е0106-57-1	-Перевязка арматурных стержней вязальной проволокой 1т	0,145	4604,04 4146,75	289,29 78,3	668 601	42 11	643 105	25,9 0,3	4 -
104	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,155	64500 -	- -	9998 -	- -	- -	- -	- -
105	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой 1т	0,162	172357,31 47475	536,06 202,5	27922 7691	87 33	8110 105	289 0,99	47 -
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ12-2ШТ								
106	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны м3	5,2	11098,15 1021,5	112,36 42,44	57710 5312	584 221	5809 105	6,34 0,21	33 1
107	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	5,304	131 -	- -	695 -	- -	- -	- -	- -
108	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	5,304	371 -	- -	1968 -	- -	- -	- -	- -
109	С12041-4 Изм. и доп.вып.9	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6	0,027	50600 -	- -	1366 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	мм т								
110	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,066	52400 --- -	- --- -	3458 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
111	Е0106-57-1	-Перевязка арматурных стержнец вязальной проволокой 1т	0,093	4604,04 --- 4146,75	289,29 --- 78,3	428 --- 386	27 --- 7	413 --- 105	25,9 --- 0,3	2 --- -
112	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,074	68800 --- -	- --- -	5091 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
113	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой 1т	0,054	172357,31 --- 47475	536,06 --- 202,5	9307 --- 2564	29 --- 11	2703 --- 105	289 --- 0,99	16 --- -
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ13-2ШТ								
114	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны м3	0,66	11098,15 --- 1021,5	112,36 --- 42,44	7325 --- 674	74 --- 28	737 --- 105	6,34 --- 0,21	4 --- -
115	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	0,6732	131 --- -	- --- -	88 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
116	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,6732	371 --- -	- --- -	250 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
117	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг 1т	0,03	64092,87 --- 3330	304,24 --- 114,75	1923 --- 100	9 --- 3	109 --- 105	20 --- 0,56	1 --- -
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ14-1ШТ								
118	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения	0,66	11098,15 ---	112,36 ---	7325 ---	74 ---	737 ---	6,34 ---	4 ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		объемом до 3 м3 под колонны		1021,5	42,44	674	28	105	0,21	-
119	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	0,6732	131 / -	- / -	88 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
120	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,6732	371 / -	- / -	250 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
121	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг м3	0,015	64092,87 / 3330	304,24 / 114,75	961 / 50	5 / 2	54 / 105	20 / 0,56	- / -
122	Е0106-14-1	-Обетонирование баз колонн В15 1т	12,65	12855,11 / 1579,5	884,81 / 334,24	162617 / 19981	11193 / 4228	25419 / 105	9,96 / 1,63	126 / 21
123	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	12,903	131 / -	- / -	1690 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
124	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	12,903	371 / -	- / -	4787 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
125	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов,В7,5 м3	27	10253,15 / 771,75	95,97 / 36,25	276835 / 20837	2591 / 979	22907 / 105	4,9 / 0,18	132 / 5
126	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	27,54	131 / -	- / -	3608 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
127	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	27,54	371 / -	- / -	10217 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
128	Е0107-1-1	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т шт	7	302,09 / 104,85	197,24 / 67,51	2115 / 734	1381 / 473	1689 / 140	0,65 / 0,25	5 / 2
129	Е0107-1-2	-Укладка блоков и плит	34	408,67	272,99	13895	9282	10956	0,83	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т		135,68	94,48	4613	3212	140	0,36	12
130	Е0107-1-3	шт -Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	13	626,36 201,83	424,53 149,49	8143 2624	5519 1943	6394 140	1,21 0,61	16 8
131	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	шт -Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	22,95	20900 -	- -	479655 -	- -	- -	- -	- -
132	С143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	22,95	131 -	- -	3006 -	- -	- -	- -	- -
133	С143001-62	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	22,95	371 -	- -	8514 -	- -	- -	- -	- -
134	Е0107-42-1	м3 -Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	130	354,27 76,28	172,69 60,21	46055 9916	22450 7827	24841 140	0,48 0,24	62 31
135	Е0107-42-2	шт -Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	49	507,65 106,88	243,37 85,08	24875 5237	11925 4169	13168 140	0,67 0,34	33 17
136	Е0107-42-3	шт -Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	58	755,48 153,9	389,08 136,92	43818 8926	22567 7941	23615 140	0,94 0,55	54 32
137	Е0107-42-4	шт -Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	8	1098,25 195,53	598,4 214,16	8786 1564	4787 1713	4589 140	1,18 0,91	9 7
138	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	шт -Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	30,8	15100 -	- -	465080 -	- -	- -	- -	- -
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2 АВТОНОМНАЯ КОТЕЛЬНАЯ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4351000	127617			1649
			Тенге			280816	45843			185
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4351000	-	-		-
		Материалы -	Тенге			830660	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	326659	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			130860	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2981047	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			380648	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		190
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	57097	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			283899	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5015547	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2024
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	383756	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5015547	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2024
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	383756	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
149	E0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	78	28,89	27,85	2253	2172	717	0,01	1
				1,04	8,44	81	658	97	0,03	2
150	E0101-162-2	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 6	294,75	-	1769	-	1998	1,89	11
				294,75	-	1769	-	113	-	-
151	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3 36	6,48	6,48	233	233	73	-	-
				-	2,1	-	76	97	0,01	-
152	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 15	134,1	-	2012	-	2273	0,97	15
				134,1	-	2012	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	Е0101-130-1-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	36	14,01	14,01	504	504	167	-	-
				-	4,8	-	173	97	0,02	1
		м3								26
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				6771	2909			3
						3861	906			-
		Стоимость общестроительных работ -				6771	-	-		-
		Всего заработная плата -				-	4767	-		-
		Накладные расходы -				5229	-	-		3
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -				-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -				-	784	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -				720	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -				12720	-	-		32
		Нормативная трудоемкость -				-	-	-		-
		Сметная заработная плата -				-	5552	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				12720	-	-		32
		Нормативная трудоемкость -				-	-	-		-
		Сметная заработная плата -				-	5552	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ФУНДАМЕНТЫ								
154	Е0111-13-3 К=2	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	46,5	1498,7	49,1	69690	2283	5609	0,53	24
				79,66	18,4	3704	856	123	0,04	2
		м2								1
155	Е0107-1-1	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	2	302,09	197,24	604	394	483	0,65	-
				104,85	67,51	210	135	140	0,25	
		шт								15
156	Е0107-1-2	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	18	408,67	272,99	7356	4914	5800	0,83	7
				135,68	94,48	2442	1701	140	0,36	
		шт								-
157	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	7,1	20900	-	148390	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								-
158	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости	7,1	131	-	930	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетона за применение сульфатостойкого цемента		-	-	-	-	-	-	-
159	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3 7,1	371 -	- -	2634 -	- -	- -	- -	- -
160	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	м3 44	354,27 76,28	172,69 60,21	15588 3356	7598 2649	8408 140	0,48 0,24	21 10
161	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт 6	507,65 106,88	243,37 85,08	3046 641	1460 510	1612 140	0,67 0,34	4 2
162	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт 13	755,48 153,9	389,08 136,92	9821 2001	5058 1780	5293 140	0,94 0,55	12 7
163	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	шт 7,89	15100 -	- -	119139 -	- -	- -	- -	- -
164	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	м3 7,06	14100 -	- -	99546 -	- -	- -	- -	- -
165	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3 14,92	131 -	- -	1955 -	- -	- -	- -	- -
166	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3 14,92	371 -	- -	5535 -	- -	- -	- -	- -
167	Е0106-1-22	-Монолитные заделки между ФЛ	м3 0,68	10598,72 585	353,46 133,52	7207 398	240 91	513 105	3,6 0,65	2 -
168	С12041-22 Изм. и	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	м3 0,012	53600	- -	643	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
169	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм т	0,002	32300 -	- -	65 -	- -	- -	- -	- -
170	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	0,6936	131 -	- -	91 -	- -	- -	- -	- -
171	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,6936	371 -	- -	257 -	- -	- -	- -	- -
172	Е0106-13-1	-Монолитные заделки из бетона В7,5 м3	1,5	9733,87 490,5	86,6 32,72	14601 736	130 49	824 105	3,06 0,16	5 -
173	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	1,53	131 -	- -	200 -	- -	- -	- -	- -
174	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	1,53	371 -	- -	568 -	- -	- -	- -	- -
175	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций т	0,095	72779,65 8257,5	422,15 157,5	6914 784	40 15	943 118	56,4 0,77	5 -
176	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	210	245,44 37,35	3,82 1,44	51542 7844	802 302	9612 118	0,21 0,01	45 1
177	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	30	713,66 31,5	11,21 4,21	21410 945	336 126	1264 118	0,2 0,02	6 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ И ДЫМОВУЮ ТРУБУ								
178	Е0101-165-1	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	7	261	-	1827	-	2065	1,81	13
				261	-	1827	-	113	-	-
		м3								
179	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	3	122,18	-	367	-	414	0,89	3
				122,18	-	367	-	113	-	-
		м3								
		ПОД ФОМ1								
180	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,36	8674,57	66,01	3123	24	83	1,35	-
				195,75	24,93	70	9	105	0,12	-
		м3								
181	Е0111-13-3 R=2	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	3,6	1498,7	49,1	5395	177	434	0,53	2
				79,66	18,4	287	66	123	0,04	-
		м2								
182	Е0106-3-4	-Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	1,56	10689,01	257,71	16675	402	1189	4,05	6
				634,5	91,69	990	143	105	0,4	1
		м3								
183	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,209	32300	-	6751	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ПОД ФОМ2								
184	Е0108-3-3	-Гравийно-песчаная подготовка	0,2	230,27	100,89	46	20	38	0,85	-
				123,75	38,25	25	8	118	0,18	-
		м3								
185	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,001	40097,59	339,59	40	-	-	0,58	-
				-	140,94	-	-	-	0,58	-
		т								
186	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,93	10139,71	260,48	9430	242	687	3,94	4
				614,25	89,46	571	83	105	0,35	-
		м3								
187	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,9486	131	-	124	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
188	Е0141-8-3	-Заливка стыков разжиженным битумом м3	0,01	30039,53	1538,51	300	15	31	9,49	-
				2407,5	590,92	24	6	104	2,44	-
189	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов т	4,6	245,44	3,82	1129	18	211	0,21	1
				37,35	1,44	172	7	118	0,01	-
190	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг м2	0,03	93997,62	304,24	2820	9	1045	198	6
				33075	114,75	992	3	105	0,56	-
191	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг 1т	0,077	64092,87	304,24	4935	23	279	20	2
				3330	114,75	256	9	105	0,56	-
192	Е0101-165-1	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы 1т ФОМЗ	7	261	-	1827	-	2065	1,81	13
				261	-	1827	-	113	-	-
193	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	3	122,18	-	367	-	414	0,89	3
				122,18	-	367	-	113	-	-
194	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки м3	0,28	8674,57	66,01	2429	18	65	1,35	-
				195,75	24,93	55	7	105	0,12	-
195	Е0111-13-3 =2	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м3	2,87	1498,7	49,1	4301	141	346	0,53	2
				79,66	18,4	229	53	123	0,04	-
196	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование м2	0,75	10139,71	260,48	7605	195	554	3,94	3
				614,25	89,46	461	67	105	0,35	-
197	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	0,765	131	-	100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
198	С143001-68	-Бетон тяжелый на основе шлакового вяжущего с добавкой цемента класса В20 /М-250/ м3	0,765	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			657323	24543			197
			----			--------	--------			--------
			Тенге			31580	8675			33
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			657323	-	-		-
		Материалы -	Тенге			128227	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	40255	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7459	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			465515	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			50282	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7542	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42456	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			750062	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		256
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	47797	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			750062	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		256
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	47797	-		-
		РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ								
199	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	26,57	2549,84	335,84	67749	8923	25889	4,54	121
				---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
		м3		699,75	126	18592	3348	118	0,61	16
200	С143006-7 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100	10,0966	13800	-	139333	-	-	-	-
				---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-
201	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	3,4	2535,06	337,41	8619	1147	3196	4,38	15
				---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
		м3		670,5	126	2280	428	118	0,62	2
202	С143006-7 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100	1,292	13800	-	17830	-	-	-	-
				---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-
203	Е0120-30-1	-Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	69	107,97	1,26	7450	87	833	0,05	4
				---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
		кг		8,96	0,47	618	33	128	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
204	E0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	10	104,86	66,43	1049	664	668	0,15	1
		шт		23,85	23,85	239	238	140	0,11	1
205	E0107-11-1	-Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	1,5	393,51	250,96	590	376	460	0,81	1
				130,73	88,22	196	132	140	0,37	1
206	C143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,59	27500	-	16225	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5

	Тенге	258845	11198			142
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	21925	4180			20
Материалы -	Тенге	251395	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	1100	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	-	25454	-		-
Накладные расходы -	Тенге	217877	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	30213	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	4532	-		15
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	16896	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	298504	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	-	29986	-		173
Материалы -	Тенге	7450	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	6745	-	-		-
Сдача и испытание -	Тенге	-	651	-		-
Накладные расходы -	Тенге	34	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	833	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	125	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	497	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	8779	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		-	776	-		4
Нормативная трудоемкость -	Тенге	307283	-	-		-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	-	-	-		-
	Тенге	-	30761	-		177

РАЗДЕЛ 6. СБОРНЫЙ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛОДЕЦ ЕМКОСТЬЮ 50М3-1ШТ

207	E0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3сухой грунт	38,5	28,89	27,85	1112	1072	354	0,01	-
				1,04	8,44	40	325	97	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
208	E0101-13-2 К=1,1	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3Мокрый грунт	114	31,77	30,63	3622	3492	1153	0,01	1
				1,14	9,28	130	1058	97	0,03	4
		м3								
209	E0101-165-1-К=1,1	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группыМокрый грунт	10	287,1	-	2871	-	3244	1,81	18
				287,1	-	2871	-	113	-	-
		м3								
210	E0101-166-2-	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	37	134,1	-	4962	-	5607	0,97	36
				134,1	-	4962	-	113	-	-
		м3								
		ВОДОПОНИЖЕНИЕ								
211	E0101-215-1-	-Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 4 м	14	1422,89	75,71	19920	1060	4352	2,55	36
				423	21,04	5922	295	70	0,11	2
		шт								
212	E0101-216-1-	-Извлечение легких иглофильтров длиной до 4 м	14	293,15	191,9	4104	2687	1431	0,65	9
				101,25	44,82	1418	627	70	0,16	2
		шт								
213	E0101-217-1-	-Монтаж всасывающего коллектора	19	154,96	100,95	2944	1918	989	0,34	6
				46,35	28	881	532	70	0,11	2
		м								
214	E0101-217-2-	-Демонтаж всасывающего коллектора	19	92,82	63,34	1764	1203	643	0,23	4
				29,48	18,88	560	359	70	0,08	1
		м								
215	C131103-15	-Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 32 мм	10	623	-	6230	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
216	C2015-26	-Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	1,36	85,53	85,53	116	116	11	-	-
				-	65,25	-	89	12	0,38	1
		маш-ч								
217	E0106-33-2	-Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине более 150 мм	29,16	12927,64	936,14	376970	27298	65963	10,45	305
				1827	327,38	53275	9546	105	1,3	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
218	Е0106-35-8	-Набетонка днища колодца и приямка из бетона В3,5 м3	10,5	10370,46	818,1	108890	8590	9229	3,43	36
				555,75	281,32	5835	2954	105	1,06	11
219	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовкиВ12,5 м3	20	8674,57	66,01	173491	1320	4634	1,35	27
				195,75	24,93	3915	499	105	0,12	2
220	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 мВ12,5 м3	3,6	13601,19	241,1	48964	868	5192	8,06	29
				1282,5	91,08	4617	328	105	0,44	2
221	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	63,29	131	-	8291	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
222	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	2	4209,27	100,89	8419	202	382	0,85	2
				123,75	38,25	248	77	118	0,18	-
223	Е0108-4-2	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов м3	2	434,02	7,14	868	14	58	0,14	-
				22,1	2,68	44	5	118	0,01	-
224	Е011-2-9	-Защитный слой из бетона В7,5 м2	2	8887,87	-	17776	-	1	3,66	7
				2,52	-	5	-	12	-	-
225	С143001-4 Изм. и доп. вып.17	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 м3	2	8270	-	16540	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
226	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м3	3,94	235,97	9,95	930	39	271	0,36	1
				52,2	3,74	206	15	123	0,02	-
227	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2	2	323,65	18,42	647	37	228	0,42	1
				85,95	6,91	172	14	123	0,03	-
228	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой м2	4	215,39	9,05	862	36	267	0,25	1
				50,85	3,4	203	14	123	0,02	-

30СЛОЯ

3 СМ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
229	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	5,01	235,97	9,95	1182	50	345	0,36	2
		м2		52,2	3,74	262	19	123	0,02	-
230	Е0111-11-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	10,02	33,43	0,67	335	7	11	-	-
		м2		0,63	0,25	6	3	123	-	-
231	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6	235,97	9,95	1416	60	413	0,36	2
		м2		52,2	3,74	313	22	123	0,02	-
232	Е0106-3-5	-Устройство ножа из бетона В12,5	9,9	10116,21	210,97	100151	2089	5680	3,06	30
		м3		470,25	76,19	4655	754	105	0,34	3
233	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,9	131	-	1297	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
234	Е0106-2-1	-Устройство крышки и корпуса люка и крышки лаза из бетона В12,5	1,02	9653,05	152,15	9846	155	741	3,9	4
		м3		634,5	57,49	647	59	105	0,28	-
235	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,519	53000	-	27507	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
236	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,22	50900	-	163898	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
237	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0561	52400	-	2940	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
238	С12041-5 Изм. и	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,0656	47400	-	3109	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										80000
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	сталь гладкая класса А-I, d 8 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
239	С12041-52	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	1,13	67600	-	76388	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
240	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,043	50600	-	2176	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
241	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,007	45800	-	321	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
242	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0015	32300	-	48	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
243	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,011	45300	-	498	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
244	Е0120-23-1	-Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	2	2268,8	7,3	4538	15	1155	2,78	6
		шт		448,88	2,36	898	5	128	0,01	-
245	Е0122-35-2	-Установка сальника	1	405,4	16,15	405	16	304	1,36	1
		шт		227,25	6,75	227	7	130	0,03	-
246	С12021-41	-Конструкции стальные из	0,021	147100	-	3089	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		одного профиля								
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
247	Е0116-30-2	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	1	2017,57	1,57	2018	2	504	2,36	2
				393,75	-	394	-	128	-	-
		1сальник								
		ЛЕСТНИЦА								
248	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,052	13711,47	5475,87	713	285	309	28,9	2
				5040	1552,87	262	81	90	5,46	-
		т								
249	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,052	133700	-	6952	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
250	С11011-773	-Скобы ходовые	0,005	221	-	1	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ТРУБЫ								
251	Е0122-3-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-12 диам. 200 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,0048	994105,22	23806,04	4772	114	371	297	1
				50400	8993,25	242	43	130	43,92	-
		км								
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
252	Е0106-36-2	-Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	56,5	514,92	132,35	29093	7478	13980	1,03	58
				185,18	50,47	10463	2852	105	0,28	16
		м2								
253	Е0115-64-1	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	56,5	101,63	1,19	5742	67	3604	0,37	21
				60,3	0,45	3407	25	105	-	-
		м2								
254	Е0106-36-4	-Железнение поверхности	56,5	55,56	0,23	3139	13	3049	0,29	16
		м2		51,3	0,09	2898	5	105	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1261867	60302			666
			Тенге			109978	20609			87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1238327	-	-		-
		Материалы -	Тенге			85803	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	128948	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			276886	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			707212	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			132506	-	-		66
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19876	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82250	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1453083	-	-		809
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	148824	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10754	-	-		-
		Материалы -	Тенге			166	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	343	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10042	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			309	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	46	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			664	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			11727	-	-		2
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	389	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			12785	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5248	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1296	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6230	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			43	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1659	-	-		1
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	249	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			867	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			15311	-	-		9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1545	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1480121	-	-		820
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	150758	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								
255	E0101-145-2-	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	7000 м2	1,41	1,41	9876	9876	2040	-	-
				-	0,3	-	2103	97	-	7
256	E0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м	865	19,95	15,58	17257	13477	7512	0,01	8
				1,03	5,5	891	4758	133	0,03	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/корытного профиля сполуприсыпными обочинами/								
		м2 Разработка плодородной почвы								
257	Е0101-17-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	150	29,7 / 0,99	28,58 / 9,56	4455 / 149	4286 / 1434	1535 / 97	0,01 / 0,04	1 / 5
258	С010333-А35-1	м3 -Завоз растительного грунта на 35 км	172,5	215 / 43	- / -	37088 / 7418	- / -	7418 / 100	0,9 / -	156 / -
259	Е0101-85-1	т -Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м	150	9,49 / -	9,49 / 2,69	1423 / -	1423 / 403	391 / 97	- / 0,01	- / 2
260	Е0101-85-10-К=3	м3 -Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), добавлять на каждые последующие 10 мпри перемещении грунта 1 группы	150	24,76 / -	24,76 / 7,02	3713 / -	3713 / 1052	1021 / 97	- / 0,01	- / 1
		м3 НЕДОСТАТОК ГРУНТА								
261	Е0101-17-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	358	29,7 / 0,99	28,58 / 9,56	10632 / 354	10230 / 3423	3664 / 97	0,01 / 0,04	2 / 13
262	С010333-А35-1	м3 -Завоз недостатка грунта за 35км	698,1	215 / 43	- / -	150092 / 30018	- / -	30018 / 100	0,9 / -	630 / -
263	Е0101-20-2	т -Работа на отвале 2-3 группы грунтов	358	3,86 / 0,48	3,24 / 1,12	1381 / 172	1161 / 401	556 / 97	- / -	1 / 1
		м3 ЗА УЧАСТКОМ								
264	Е0101-145-2-	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	1666	1,41 / -	1,41 / 0,3	2350 / -	2350 / 500	485 / 97	- / -	- / 2
265	Е0127-82-1	м2 -Устройство дорожного корыта	757	19,95	15,58	15102	11794	6574	0,01	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/		1,03	5,5	780	4164	133	0,03	20
		м2								
		Разработка плодородной почвы								
266	E0101-17-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	100	29,7	28,58	2970	2858	1024	0,01	1
				0,99	9,56	99	956	97	0,04	4
		м3								
267	C010333-A35-1	-Завоз растительного грунта на 35 км	115	215	-	24725	-	4945	0,9	104
				43	-	4945	-	100	-	-
		т								
268	E0101-85-1	-Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м	100	9,49	9,49	949	949	261	-	-
				-	2,69	-	269	97	0,01	1
		м3								
269	E0101-85-10-К=3	-Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), добавлять на каждые последующие 10 мпри перемещении грунта 1 группы	100	24,76	24,76	2476	2476	681	-	-
				-	7,02	-	702	97	0,01	1
		м3								
		РАСПЛАНИРОВКА ГРУНТА НА 100М								
270	E0101-85-1	-Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м	85	9,49	9,49	806	806	222	-	-
				-	2,69	-	229	97	0,01	1
		м3								
271	E0101-85-10-К=9	-Разравниваниекавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта 1 группы	85	74,27	74,27	6313	6313	1735	-	-
				-	21,05	-	1789	97	0,01	1
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			291606	71712			910

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			44825	22183			81
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			291606	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5417	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	67008	-		-
		Местные материалы -	Тенге			129	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			211904	-	-		35
		Накладные расходы -	Тенге			70082	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			-	10512	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			21701	-	-		1027
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			383390	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-	77520	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			383390	-	-		1027
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	77520	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			8540246	416456			3947
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							567
		Сметная заработная плата -	Тенге			548040	142715			-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			8509257	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1174599	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-	688465	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			415205	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5787994	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			211904	-	-		384
		Транспортные расходы -	Тенге			768024	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	115204	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			556637	-	-		4885
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			9833917	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	803669	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч					-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			10754	-	-		-
		Сметная заработная плата -				166	343	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10042	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			309	46	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			664	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			11727	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	389	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	чел.-ч					-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			20235	-	-		-
		Сметная заработная плата -				11992	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-	1947	-		-
		Материалы -	Тенге			6230	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			77	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2492	-			
		Сдача и испытание -	Тенге							
		Накладные расходы -								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	374	-		1
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1364	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			24090	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2321	-		13
		ИТОГО ПО СМЕТЕ								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			9869735	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		4900
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			177655	806379	-		-
		Итого:	Тенге			10047390				
		Зимнее удорожание 1,35%	Тенге			135640				
		Выслуга лет 1%	Тенге			100474				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			40190				
		Затраты труда рабочих строителей в зоне экологического бедствия	Тенге			384737				
		Всего:	Тенге			10708430				
		Всего: базисная стоимость 2001 года	Тенге			10708430				
		Итого: в текущих ценах 2015 года к=2,55742	Тенге			27385954				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	Тенге			547719				
		Итого:	Тенге			27933673				
		НДС 12%	Тенге			3352041				
		ВСЕГО: по АКТУ	Тенге			31285714				

Главный специалист отдела строительства
ГУ «Управление строительства, архитектуры и
градостроительства Кызылординской области»
_____ Кошалаков Ш.

Подрядчик:
ТОО «Интегростроя»
_____ Искаков Б.

Технадзор:
ТОО «Дамир Жоба Курылыс»
_____ Дуров А.