Счет-фактура № 00000000040 от 30 июня 2017 г.

Дата оборота по реализации: 30.06.2017

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Актау+НШ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050940008521, Республика Казахстан, Мангистауская область,130000,г.Актау ,Промышленная зона №4, участок №31. ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0008856, от 18.07.2012

ИИК поставщика:

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 14/11 от 14.11.2016г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК,Мангистауская обл.,г.Актау ,Промзона №90, зд.43(район Автодрома)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050940008521, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Актау+НШ",Республика Казахстан, Мангистауская область,130000,г.Актау ,Промышленная зона №4, участок №31.

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 030940002856, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Ак жол курлыс",РК,Мангистауская обл.,г.Актау ,Промзона №90, зд.43(район Автодрома)

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Ак жол курлыс"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030940002856, РК,Мангистауская обл.,г.Актау ,Промзона №90, зд.43(район Автодрома)

ИИК получателя: KZ159650000072169580, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство автодороги №27 между 33 и 34 микрорайонами	тенге	1	31 117 742,44	31 117 742,44	12%	3 734 129,09	34 851 871,53		
Всего по счету:					**31 117 742,44**		**3 734 129,09**	**34 851 871,53**		

Руководитель: Куншигаров Е. Д.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Казьмина Б. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Ак жол курлыс",РК,Мангистауская обл.,г.Актау ,Промзона №90, зд.43(район Автодрома)**	**030940002856**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Актау+НШ",Республика Казахстан, Мангистауская область,130000,г.Актау ,Промышленная зона №4, участок №31. , тел.: 605-405**	**050940008521**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 14/11 от 14.11.2016г

Номер документа	Дата составления
41	30.06.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство автодороги №27 между 33 и 34 микрорайонами			тенге	1	34 851 871,53	34 851 871,53
				Итого	1	x	34 851 871,53

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) / / Принял (Заказчик) /

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.06.2017

М.П.

Заказчик: ***ТОО "Ақ жол құрылыс"***

Подрядчик: ***ТОО "Актау+НШ"***

Наименование строительства и его адрес: ***" Строительство автодороги № 27 между 33 и 34 микрорайонами"***

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2017 года

Код		Договор		Источник		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		14/11	**14.11.2016г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включитель-но с НДС	в отчетном месяце (за июнь месяц) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке:	132 691 756,49	31 117 742,44							3 734 129,09	132 691 756,49
в том числе:										
- июнь 2017 года		31 117 742,44	13 459 128						3 734 129,09	34 851 871,53
удержание по договору 5%		1 555 887,12							186 706,45	1 742 593,58
Итого, сумма к перечислению:		29 561 855,32							3 547 422,64	33 109 277,96
33 109 277,96	**(Тридцать три миллиона сто девять тысяч двести семьдесят семь) тенге 96 тиын**									

М.П. Заказчик: **Директор Елешов Б.Т.** _____ **2017 года**

(должность, ф.и.о, подпись)

М.П. Подрядчик: **Директор Куншигаров Е.** _____ **2017 года**

(должность, ф.и.о, подпись)

«АҚ ЖОЛ ҚҰРЫЛЫС»

«Актау+НШ» Товарищество с ограниченной ответственностью

Тексердім Есенгалиев Н.С. 20.07.2017ж.

Заказчик: ***ТОО "Ақ жол құрылыс"***

Подрядчик: ***ТОО "Актау+НШ"***

Наименование строительства и его адрес: ***" Строительство автодороги № 27 между 33 и 34 микрорайонами"***

Основание: ***До говор № 14/11 от 14.11.2016 года***

АКТ № 5
ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2017 ГОДА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляное полотно (Смета №2-1)								
1	Е0101-145-12	Планировка откосов и полотна насыпи из грунтов 2 группы механизированным способом	13 090	8,55	4,43	111 864	57 933	61 744	0,03	365
		м2		4,12	0,74	53 931	9 723	97	--	33
2	Е0101-145-9	Планировка откосов и полотна выемки из грунтов 2 группы механизированным способом	15 924	14,12	3,88	224 833	61 771	170 176	0,07	1153
		м2		10,24	0,78	163 062	12 377	97	--	42
3	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	2 431	244,28	--	593 845	--	182 765	0,40	972
		м2		58,28	--	141 679	--	129	--	--
4	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	2 431	28,51	--	69 308	--	25 746	0,05	128
		м2		8,21	--	19 959	--	129	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**999 849**	**119 704**			**2 618**
			Тенге			**378 630**	**22 100**			**75**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			999 849				
		Накладные расходы -	Тенге			440 432				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			86 417				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1 526 698				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1 526 698**				
		Покрытие из асфалтобетонной смеси (Смета №2-2)								
		Основная дорога								
1	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	6,1515361	40 097,59	339,59	246 662	2 089	1 153	0,58	4
		т		--	140,94	--	867	133	0,58	4
2	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	7759,9085	475,92	15,35	3 693 107	119 126	113 527	0,03	261
		м2		5,94	5,06	46 094	39 265	133	0,02	137
3	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пор истым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	7759,9085	226,51	--	1 757 712	--	413	--	3

		м2		0,04	--	310	--	133	--	
4	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	2,3279725	40 097,59	339,59	93 346	791	436	0,58	
		т		--	140,94	--	328	133	0,58	1
5	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	7759,9085	613,78	15,35	4 762 888	119 126	113 527	0,03	261
		м2		5,94	5,06	46 094	39 265	133	0,02	137
		Транспортировка материалов								
6	Е010333-А5-1	Транспортировка асфальтобетона на 5 км (сверх 20км ,учтенных в стоимости материала)	3958,94	54,00	54,00	213 783	213 783	42 757	--	--
		т		--	10,80	--	42 757	100	0,23	898
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**10 767 498**	**454 914**			**529**
			Тенге			**92 498**	**122 482**			**1 177**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10 767 498				
		Накладные расходы -	Тенге			271 814				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			662 359				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11 701 671				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**11 701 671**				
		Дорожные знаки и указатели, разметка проезжей части (Смета №2-3)								
1	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	8	747,86	146,19	5 983	1 170	5 687	3,20	26
		шт		506,25	28,22	4 050	226	133	0,11	1
2	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл.. 27-83	6	157,67	--	946	--	950	0,69	4
		шт		119,03	--	714	--	133	--	--
3	СПРАЙС ЛИСТ	Стоимость стоек СКМ	20	965,68	--	19 314	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С11011-8584 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные восьмиугольные 2.5, В 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК 1125 -2002	2	7 370,00	--	14 740	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	С11011-8544 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные квадратные 2.1 В-900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	2	6 173,00	--	12 346	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	С11011-8620 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные прямоугольные 5.8.1 размерами 700 мм х 1400 мм, со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	2	8 315,00	--	16 630	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	С11011-8555 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные прямоугольные 5.12 размерами 1050 мм х 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	4	5 578,00	--	22 312	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	С11011-8543 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные квадратные 5.16 В 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-200 2	4	3 772,00	--	15 088	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0106-1-1	Замоноличивание стоек дорожных знаков	0,8	7 251,67	66,01	5 801	53	185	1,35	1
		м3		195,75	24,93	157	20	105	0,12	--

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**113 160**	**1 222**			
			Тенге			**4 921**	**246**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**113 160**				
		Накладные расходы -	Тенге			**6 822**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**7 199**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**127 181**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**127 181**				
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная разметка								
10	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м /1.1/	0,24	10 970,65	1 692,25	2 633	406	345	3,18	1
		км		450,00	632,07	108	152	133	2,85	1
11	Е0127-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1 (1.6)	0,624	8 763,55	1 692,25	5 468	1 056	898	3,18	2
		км		450,00	632,07	281	394	133	2,85	2
12	Е0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3(1.5)	1,649	4 349,35	1 692,25	7 172	2 791	2 373	3,18	5
		км		450,00	632,07	742	1 042	133	2,85	5
13	Е0127-65-3	Разметка проезжей части сплошной линией 0,4 м(1.12)	0,026	37 455,85	1 692,25	974	44	37	3,18	--
		км		450,00	632,07	12	16	133	2,85	--
14	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м /1.11/	0,044	10 970,65	1 692,25	483	74	63	3,18	--
		км		450,00	632,07	20	28	133	2,85	--
15	Е0127-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1 (1.11)	0,044	8 763,55	1 692,25	386	74	63	3,18	--
		км		450,00	632,07	20	28	133	2,85	--
16	Е0127-65-2	Разметка проезжей части сплошной линией 0,2 м (обозначение места остановки, островков, направлений движений, приближения поперечной разметке)	0,397	19 799,05	1 692,25	7 860	672	571	3,18	1
		км		450,00	632,07	179	251	133	2,85	1
17	Е0113-13-1	Разметка вручную тип.1.13,1.20	6	149,60	0,07	898	--	44	0,04	--
		м2		8,06	0,02	48	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**25 873**	**5 118**			**10**
			Тенге			**1 409**	**1 912**			**9**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25 873				
		Накладные расходы -	Тенге			4 396				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 816				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32 085				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			32 085				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**139 033**	**6 340**			**41**
			Тенге			**6 330**	**2 157**			**10**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			139 033				
		Накладные расходы -	Тенге			11 218				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9 015				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			159 266				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**159 266**				
		Освещение автодороги (Смета №2-6)								

1	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	400	27,70	2,10	11 080	840	7 676	0,10	-
		м		19,70	0,50	7 880	200	95	--	1
2	Ц0108-359-2 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Щит освещения распределительный	1	524,68	237,63	525	238	205	0,90	1
		шт		174,60	41,54	175	42	95	0,24	--
3	Ц0108-360-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Панель освещения ЩО	1	246,37	18,28	246	18	176	0,94	1
		шт		182,36	3,20	182	3	95	0,02	--
4	Ц0111-168-2	Панель управления освещением в комплекте с радиомодемом ШАУ-НО	1	2 023,46	161,42	2 023	161	1 063	7,00	7
		шт		1 149,75	31,50	1 150	31	90	0,18	--
5	Ц0111-96-1	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т	1	219,96	3,85	220	4	194	1,00	1
		шт		213,75	2,25	214	2	90	0,01	--
6	Ц0108-536-1	Контроллер кулачковый постоянного или переменного тока на ток до 63 а, устанавливаемый на конструкции на полу	1	1 879,80	31,80	1 880	32	652	4,00	4
		шт		680,00	6,80	680	7	95	0,04	--
7	Ц0110-949-2 Изм. и доп. вып. 3	Конфигурация и настройка сетевых компонентов /мост, маршрутизатор, модем и т. п./	1	10 499,71	--	10 500	--	9 450	32,00	32
		шт		10 499,71	--	10 500	--	90	--	--
8	Ц0108-360-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Вводный щит	51	246,37	18,28	12 565	932	8 990	0,94	48
		шт		182,36	3,20	9 300	163	95	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**39 039**	**2 225**			**134**
			Тенге			**30 081**	**448**			**3**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			39 039				
		Накладные расходы -	Тенге			28 408				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4 047				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			71 493				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**71 493**				
		Итого в ценах 2001 года				**13 459 128**				
		Временные здания и сооружения 4,6%	4,60%			619 120				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**14 078 248**				

		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1,155%			162 604				
		Выслуга лет	1%			140 782				
		Доп отпуска	0,40%			56 313				
		Итого в ценах 2001 года				**14 437 947**				
		Итого в текущих ценах 2016 года	**3,02**			**43 582 272**				
		Итого выполнение подрядчика к=0,7				**30 507 591**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			610 152				
		Итого				**31 117 742,44**				
		НДС	12%			3 734 129,09				
		Итого с НДС				**34 851 871,53**				
		Удержание по договору 5%	**5%**			**1 742 593,58**				
		К оплате:				**33 109 277,96**				

Всего к оплате: 33 109 277 (Тридцать три миллиона сто девять тысяч двести семьдесят семь) тенге 96 тиын

Заказчик:
Директор
ТОО "Ак жол құрылыс"

Елешов Б.Т.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Актау+НПП"

Куншигаров Е.