Счет-фактура № 00000000041 от 30 июня 2017 г.

Дата оборота по реализации: 30.06.2017

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Актау+НШ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050940008521, Республика Казахстан, Мангистауская область,130000,г.Актау ,Промышленная зона №4, участок №31.,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0008856, от 18.07.2012

ИИК поставщика: KZ849650000072209660, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 14/11 от 14.11.2016г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК,Мангистауская обл.,г.Актау ,Промзона №90, зд.43(район Автодрома)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050940008521, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Актау+НШ",Республика Казахстан, Мангистауская область,130000,г.Актау ,Промышленная зона №4, участок №31.

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 030940002856, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Ақ жол құрылыс",РК,Мангистауская обл.,г.Актау ,Промзона №90, зд.43(район Автодрома)

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Ақ жол құрылыс"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030940002856, РК,Мангистауская обл.,г.Актау ,Промзона №90, зд.43(район Автодрома)

ИИК получателя: KZ159650000072169580, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство автодороги №27 между 33 и 34 микрорайонами	тенге	1	8 928 571,43	8 928 571,43	12%	1 071 428,57	10 000 000,00		
Всего по счету:					**8 928 571,43**		**1 071 428,57**	**10 000 000,00**		

Руководитель: Куншигаров Е. Д.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Казьмина Б. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Ақ жол құрылыс",РК,Мангистауская обл.,г.Актау ,Промзона №90, зд.43(район Автодрома)** — **030940002856**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Актау+НШ",Республика Казахстан, Мангистауская область,130000,г.Актау ,Промышленная зона №4, участок №31. , тел.: 605-405** — **050940008521**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 14/11 от 14.11.2016г

Номер документа	Дата составления
42	30.06.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство автодороги №27 между 33 и 34 микрорайонами			тенге	1	10 000 000,00	10 000 000,00
				Итого	1	x	10 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.06.2017

М.П.

Заказчик: ***ТОО "Ақ жол құрылыс"***
Подрядчик: ***ТОО "Актау+НШ"***
Наименование строительства и его адрес: ***" Строительство автодороги № 27 между 33 и 34 микрорайонами"***

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2017 года

Код		Договор		Источник		Организационно-	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		14/11	**14.11.2016г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь месяц) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке:	10 000 000	8 928 571,43							1 071 428,57	10 000 000
в том числе:										
июнь 2017 года		8 928 571,43							1 071 428,57	10 000 000
Итого, сумма к перечислению:										10 000 000
10 000 000,00 (Десять миллионов) тенге 00 тиын										

М.П. **Заказчик:** **Директор Елешов Б.** **2017 года**
(должность, ф.и.о, подпись)

М.П. **Подрядчик:** **Директор Куншигаров Е.** **2017 года**
(должность, ф.и.о, подпись)

Заказчик **ТОО "Ак жол курылыс"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Актау+НШ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство автодороги №27 между 33 и34 микрорайонами (доп.работы согласно тех.решения)**
наименование, адрес

Объект

Договор подряда номер **14/11** дата **02.06.2017**

Номер документа	Дата составления
	30.06.2017

Отчетный период	
с	по
01.06.2017	30.06.2017

А К Т

о приемке выполненных работ за июнь месяц

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Объект: 240-1 Корректировка								
			Смета: 2-1 Земляное полотно								
1	1	Е0127-20-1	**Разборка бортовых камней на бетонном основании**	960	122,85	0	117936	0	141169	0,77	736
				м	122,85	0	117936	0	107,73	0	0
2	2	Е0101-25-2	**Разработка существующего основания ПГС бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	936	11,19	11,19	10474	10474	2500	0	0
				м3	0	3,06	0	2864	78,57	0,01	9
3	3	Е0101-17-2	**Погрузка ПГС от разборки существующего основания 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	936	29,64	28,58	27745	26746	8623	0,01	6
				м3	0,99	9,56	927	8951	78,57	0,04	33
4	4	Е010333-А2-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне скарьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 2**	936	31,2	31,2	29203	29203	5841	0	0
				т	0	6,24	0	5841	100	0,13	123
5	5	Е0101-25-2	**Разработка существующего основания ЩПГС бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	792	11,19	11,19	8862	8862	2116	0	0
				м3	0	3,06	0	2424	78,57	0,01	8
6	6	Е0101-17-2	**Погрузка ПГС от разборки существующего основания 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	792	29,64	28,58	23477	22631	7296	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	0,99	9,56	784	7574	78,57	0,04	28
7	7	Е010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 2	792	31,2	31,2	24710	24710	4942	0	0
				т	0	6,24	0	4942	100	0,13	104
8	8	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 ммз выемки,корыта	4300	12,61	12,61	54234	54234	18251	0	0
				мз	0	4,38	0	18816	97	0,01	61
9	9	Е0101-17-5	Разработка грунта 5 группы спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	4300	65,78	63,44	282861	272777	87987	0,02	66
				м3	2,21	21,23	9503	91284	78,57	0,08	334
10	10	Е010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	6880	31,2	31,2	214656	214656	42931	0	0
				т	0	6,24	0	42931	100	0,13	902
11	11	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными каткамина пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	4300	14,01	14,01	60224	60224	20000	0	0
				мз	0	4,8	0	20619	97	0,02	67
12	12	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	4300	1,39	1,39	5990	5990	1749	0	0
				мз	0	0,42	0	1803	97	0	6
13	13	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	4300	26,69	15,07	114762	64796	21137	0,01	52
				мз	1,62	3,45	6966	14825	97	0,02	66
			ИТОГО:				975134	795307			866
							136116	222873			1741
			Смета: 2-2 Покрытие из асфальтобетонной смеси								
1	1	Е0127-21-1	Устройство оснований из песчано-гравийной смеси толщ.15см	5760	25,65	18,19	147716	104746	88558	0,04	240
				м3	6,41	5,15	36922	29663	133	0,02	107
2	2	Е0127-21-1	Устройство оснований из щебеночно-песчано-гравийной смеси толщ.15см	5760	25,65	18,19	147716	104746	88558	0,04	240
				мз	6,41	5,15	36922	29663	133	0,02	107
3	3	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150Х300-мм при других видах покрытий	1000	513,76	6,63	513755	6631	146881	0,7	698
				м	108,68	1,76	108680	1757	133	0,01	6
4	4	С143019-82	Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/,марка БР 300.30.18	90,56	3790		343223				
				шт							
			ИТОГО:				1152410	216123			1177
							182524	61083			221
			Итого по объекту:				2127544				
			Итого по стройке:				2127544				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**688539**				
			Всего накладных расходов:				**688539**				
			Итого с накладными				**2816083**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**168965**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**2985048**				
			Итого с временными, 4,6 %				**3122360**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,155 %				**3158423**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**3170912**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**3202136**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73365				**8753519**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**175070**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**8928571,43**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1071428,57**				
			Итого с НДС				**10000000**				
			Всего:				**10000000**				

Заказчик:
Директор
ТОО "Ак жол курылыс"

Елешов Б.Т.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Актау+НШ"

Куйшигаров Е.Д

Тексердім.
ЖСБ ісқ. 09.08.17 г.