5 2021.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Утверждена
Приказ исполняющего обязанности Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Наименование строительства: «Строительство школы на 600 ученических мест с интернатом на 300 мест в Атырауской области с. Махамбет Махамбетского района»

СПРАВКА
о стоимости выполненых работ и затрат за декабрь месяц 2021 года

код заказчика	код подряд.	договор		дополнительное согл.		источник финансиров.		организац.-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		дог №102	03.08.2021г.	№1	19.11.2021г				

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном меся-це (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2019г.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство школы на 600 ученических мест с интернатом на 300 мест в Атырауской области с. Махамбет Махамбетского района»	483 756 420,00	87 194 402,03							10 463 328,24	97 657 730,27

Итого к оплате: 97 657 730,27 (Девяносто семь миллионов шестьсот пятьдесять семь тысяча семьсот тридцать) тенге 27 тиын

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Атырауской области"

_____

Подрядчик:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ А.Жубанов

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "АДС САПА" _____ С.Джахаев

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Наименование объекта: «Строительство школы на 600 ученических мест с интернатом на 300 мест в Атырауской области с. Махамбет Махамбетского
Договор: №102 от 03.08.2021 г.

РЕЕСТР

актов выполненных работ на декабрь 2021 года

№	Наименование объектов	Общая стоимость строительства в текущих ценах	Выполнение 2021г			
			сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Блок А, Б, В	1 480 069 076,49		50 909 756,69		
2	Интернат	1 074 153 199,27	100 000 000,00	64 427 060,90	62 580 856,53	97 657 730,27
3	Наружные сети электроснабжения	118 817 000,63		87 584 772,48	10 722 945,10	
4	Внутриплощадочные сети электроснабжения	23 237 111,25				
5	Система связи	6 133 668,84				
6	Газоснабжение наружное	4 962 349,32				
7	Наружные сети водопровода и канализации	101 866 345,45				
8	Наружные инженерные сети. Архитектурно-	24 091 423,14			9 873 298,03	
9	Тепловые сети	100 217 505,78				
10	Газоснабжение (внутренние устройства)	2 508 432,96				
11	Покрытие проездов и площадок	167 163 615,09				
12	Озеленение	21 054 134,24				
13	Ограждение территории	20 580 785,30				
14	Вертикальная планировка	31 988 770,20				
15	МАФ	19 682 463,06				
	ИТОГО	**3 196 525 881,02**	**100 000 000,00**	**202 921 590,07**	**83 177 099,66**	**97 657 730,27**
	В том числе НДС	**342 484 915,82**	**10 714 285,71**	**21 741 598,94**	**8 911 832,11**	**10 463 328,24**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Заместитель руководителя _____ Н.Кусайнов

Руководитель отдела _____ Н.Сакпаров

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ А.Жубанов

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "АДС САПА" _____ С.Джахаев

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Стройка: «Строительство школы на 600 ученических мест с интернатом на 300 мест в Атырауской области с. Махамбет Махамбетского района»
Объект: «Строительство школы на 600 ученических мест с интернатом на 300 мест в Атырауской области с. Махамбет Махамбетского района»

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		Колонна К-1 /112 шт/										
1	**1106-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство**										
		НР - 91%, СП - 8%	**м3**		**110,88**	**62815,29**	**6566,19**	**6964960**	**728059**	**4259955**	**1944034**	**9621713**
						17829,60	**1437,18**	**1976946**	**159355**		**712719**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	15,2	1685,38	1173,00		1976946,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	116,65							
1.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,299376		4531,00		1356,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,299376		1349,00		403,86			
1.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,9044	100,279872		39,00		3911,00			
1.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9722	107,797536		6040,00		651097,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9722	107,797536		1349,00		145418,88			
1.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0312	3,459456		4956,00		17145,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	3,459456		1927,00		6666,37			
1.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,0825	230,9076		176,00		40640,00			
1.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0459	5,089392		2733,00		13909,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0459	5,089392		1349,00		6865,59			
1.9	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,2772	47222,00				13090,00		
1.10	2107-0204-0205	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,012	1,33056	40640,00				54074,00		
1.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,093139	31810,00				2963,00		
1.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,7	77,616	307,00				23828,00		
1.13	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,2772	211235,00				58554,00		
1.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0025	0,2772	86,00				24,00		
1.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	149,688	892,00				133522,00		
1.16	2102-0101-1003	Бетон тяжелый класса В25, F150, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	112,5432	35310,00				3973900,00		
2	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**16,883328**	**214158,00**	**--**	**3615700**	**--**	**3615700**	**--**	**3904956**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		289256	
3	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,5872		228022,00	--	589939	--	589939	--	637134
		СП - 8%				--	--	--	--		47195	
		Монолитные рамы и колонны на отм.5,2 в/о 1-4										
		Рама монолитная РМ-1 /4 шт/										
4	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	58,96		65317,95	6218,79	3851146	366660	2507259	959157	5195127
		НР - 91% СП - 8%				16574,40	1302,44	977227	76792		384824	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	14,4	849,02	1151,00		977227,00				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	56,51							
4.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,159192		4531,00		721,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,159192		1349,00		214,75			
4.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	50,516928		39,00		1970,00			
4.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	53,954296		6040,00		325884,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	53,954296		1349,00		72784,35			
4.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,961048		4956,00		4763,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,961048		1927,00		1851,94			
4.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,8322	166,986512		176,00		29390,00			
4.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	1,438624		2733,00		3932,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	1,438624		1349,00		1940,70			
4.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	31,8384	70,00				2229,00		
4.10	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,890296	57023,00				50767,00		
4.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	5,636576	25469,00				143558,00		
4.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	1,196888	47461,00				56806,00		
4.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,046578	31810,00				1482,00		
4.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	39,5032	307,00				12127,00		
4.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,200464	211235,00				42345,00		
4.16	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,104949	31545,00				3311,00		
4.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,138556	86,00				12,00		
4.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	91,388	892,00				81518,00		
4.19	2102-0101-1003	Бетон тяжелый класса В25, F150, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	59,8444	35310,00				2113106,00		
5	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,66256		214158,00	--	356051	--	356051	--	384535
		СП - 8%				--	--	--	--		28484	
6	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	4,71008		20167,50	1353,90	94991	6377	1357	81056	190130
		НР - 91% СП - 8%				18525,60	385,40	87257	1815		14084	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	70,37	1240,00		87257,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,942							
6.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,942016		4956,00		4669,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,942016		1927,00		1815,26			
6.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,188403		29,00		5,00			
6.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	4,71479		200,00		943,00			
6.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	3,857556		197,00		760,00			
6.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	14,13024	96,00				1357,00		
7	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	**3,77712**		**214158,00**	**–**	**808900**	**–**	**808900**	**–**	**873613**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**64712**	
8	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,93296**		**228022,00**	**–**	**212735**	**–**	**212735**	**–**	**229754**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**17019**	
		Рама монолитная РМ-2 /10 шт/										
9	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	**13,2**		**65317,95**	**6218,79**	**862197**	**82088**	**561327**	**214737**	**1163088**
		НР - 91%; СП - 8%				**16574,40**	**1302,44**	**218782**	**17192**		**86155**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	14,4	190,08	1151,00		218782,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	12,65							
9.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,03564		4531,00		161,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,03564		1349,00		48,08			
9.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	11,30976		39,00		441,00			
9.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	12,07932		6040,00		72959,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	12,07932		1349,00		16295,00			
9.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,21516		4956,00		1066,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,21516		1927,00		414,61			
9.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,8322	37,38504		176,00		6580,00			
9.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,32208		2733,00		880,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,32208		1349,00		434,49			
9.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	7,128	70,00				499,00		
9.10	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,19932	57023,00				11366,00		
9.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	1,26192	25469,00				32140,00		
9.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,26796	47461,00				12718,00		
9.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,010428	31810,00				332,00		
9.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	8,844	307,00				2715,00		
9.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,04488	211235,00				9480,00		
9.16	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,023496	31545,00				741,00		
9.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,03102	86,00				3,00		
9.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	20,46	892,00				18250,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9.19	2102-0101-1003	Бетон тяжелый класса В25, F150, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	13,398	35310,00				473083,00		
10	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,372**		**214158,00**	–	**79667**	–	**79667**	–	**86040**
		СП - 8%				–	–	–	–		**6373**	
11	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	**2,2117**		**20167,50**	**1353,90**	**44604**	**2994**	**637**	**38061**	**89279**
		НР - 91%; СП - 8%				**18525,60**	**385,40**	**40973**	**852**		**6613**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	33,04	1240,00		40973,00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,4423							
11.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,44234		4956,00		2192,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,44234		1927,00		852,39			
11.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,088468		29,00		3,00			
11.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	2,213912		200,00		443,00			
11.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,811382		197,00		357,00			
11.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	6,6351	96,00				637,00		
12	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	**1,8851**		**214158,00**	–	**403709**	–	**403709**	–	**436006**
		СП - 8%				–	–	–	–		**32297**	
13	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,3266**		**228022,00**	–	**74472**	–	**74472**	–	**80430**
		СП - 8%				–	–	–	–		**5958**	
		Рама монолитная РМ-2а /2 шт/										
14	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	**1,6**		**65317,95**	**6218,79**	**104509**	**9950**	**68040**	**26029**	**140980**
		НР - 91%; СП - 8%				**16574,40**	**1302,44**	**26519**	**2084**		**10443**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	14,4	23,04	1151,00		26519,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	1,53							
14.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00432		4531,00		20,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00432		1349,00		5,83			
14.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	1,37088		39,00		53,00			
14.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	1,46416		6040,00		8844,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	1,46416		1349,00		1975,15			
14.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,02608		4956,00		129,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,02608		1927,00		50,26			
14.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,8322	4,53152		176,00		798,00			
14.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,03904		2733,00		107,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,03904		1349,00		52,66			
14.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	0,864	70,00				60,00		
14.10	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,02416	57023,00				1378,00		
14.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,15296	25469,00				3896,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,03248	47461,00				1542,00		
14.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,001264	31810,00				40,00		
14.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	1,072	307,00				329,00		
14.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,00544	211235,00				1149,00		
14.16	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,002848	31545,00				90,00		
14.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,00376	86,00				0,32		
14.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	2,48	892,00				2212,00		
14.19	2102-0101-1003	Бетон тяжелый класса В25, F150, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,624	35310,00				57343,00		
15	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 259 1-2014**										
		СП - 8%	**т**	**0,0468**		**214158,00**	**–**	**10023**	**–**	**10023**	**–**	**10824**
16	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**				**–**	**–**	**–**	**–**		**802**	
		НР - 91%, СП - 8%	**т**	**0,26522**		**20167,50**	**1353,90**	**5349**	**359**	**77**	**4564**	**10706**
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	3,96	**18525,60**	**385,40**	**4913**	**102**		**793**	
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,053	1239,91		4913,00				
16.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,053044		4956,00		263,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,053044		1927,00		102,22			
16.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,010609		29,00		0,31			
16.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,265485		200,00		53,00			
16.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,217215		197,00		43,00			
16.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,79566	96,00				76,00		
17	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591–2014**										
		СП - 8%	**т**	**0,22658**		**214158,00**	**–**	**48524**	**–**	**48524**	**–**	**52406**
18	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А2-40) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**				**–**	**–**	**–**	**–**		**3882**	
		СП - 8%	**т**	**0,03864**		**228022,00**	**–**	**8811**	**–**	**8811**	**–**	**9516**
		Рама монолитная РМ-3 /2 шт/				**–**	**–**	**–**	**–**		**705**	
19	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**										
		НР - 91%, СП - 8%	**м3**	**3,6**		**65317,95**	**6218,79**	**235145**	**22388**	**153089**	**58565**	**317206**
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	14,4	51,84	**16574,40**	**1302,44**	**59668**	**4689**		**23497**	
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	3,45	1151,00		59668,00				
19.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00972		4531,00		44,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00972		1349,00		13,11			
19.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	3,08448		39,00		120,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	3,29436		6040,00		19898,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	3,29436		1349,00		4444,09			
19.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,05868		4956,00		291,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,05868		1927,00		113,08			
19.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,8322	10,19592		176,00		1794,00			
19.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,08784		2733,00		240,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,08784		1349,00		118,50			
19.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	1,944	70,00				136,00		
19.10	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,05436	57023,00				3100,00		
19.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,34416	25469,00				8765,00		
19.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,07308	47461,00				3468,00		
19.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,002844	31810,00				90,00		
19.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	2,412	307,00				740,00		
19.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,01224	211235,00				2586,00		
19.16	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,006408	31545,00				202,00		
19.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,00846	86,00				0,73		
19.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	5,58	892,00				4977,00		
19.19	2102-0101-1003	Бетон тяжелый класса В25, F150, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,654	35310,00				129023,00		
20	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**										
		СП - 8%	**т**	**0,0744**		**214158,00**	**–**	**15933**	**–**	**15933**	**–**	**17208**
						–	**–**	**–**	**–**		**1275**	
21	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**										
		НР - 91%; СП - 8%	**т**	**0,38722**		**20167,50**	**1353,90**	**7809**	**524**	**112**	**6664**	**15631**
						18525,60	**385,40**	**7173**	**149**		**1158**	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	5,79	1239,92		7173,00				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0774							
21.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,077444		4956,00		384,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,077444		1927,00		149,23			
21.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,015489		29,00		0,45			
21.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,387607		200,00		78,00			
21.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,317133		197,00		62,00			
21.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,16166	96,00				112,00		
22	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**										
		СП - 8%	**т**	**0,31338**		**214158,00**	**–**	**67113**	**–**	**67113**	**–**	**72482**
						–	**–**	**–**	**–**		**5369**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				7								2003
23	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**										
		СП - 8%	т	0,07384		228022,00	--	16837	--	16837	--	18184
						--	--	--	--		1347	
		Монолитные рамы и колонны на отм.8,2 в/о 1-4										
		Рама монолитная РМ-I /4 шт/										
24	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**										
		НР - 91%; СП - 8%	м3	58,96		65317,95	6218,79	3851146	366660	2507259	959157	5195127
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)				16574,40	1302,44	977227	76792		384824	
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	14,4	849,02	1151,00		977227,00				
24.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	чел-ч	0,9585	56,51							
			маш.-ч	0,0027	0,159192		4531,00		721,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,159192		1349,00		214,75			
24.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	50,516928		39,00		1970,00			
24.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	53,954296		6040,00		325884,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	53,954296		1349,00		72784,35			
24.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,961048		4956,00		4763,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,961048		1927,00		1851,94			
24.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,8322	166,986512		176,00		29390,00			
24.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	1,438624		2733,00		3932,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	1,438624		1349,00		1940,70			
24.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	31,8384	70,00				2229,00		
24.10	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,890296	57023,00				50767,00		
24.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	5,636576	25469,00				143558,00		
24.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	1,196888	47461,00				56806,00		
24.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,046578	31810,00				1482,00		
24.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	39,5032	307,00				12127,00		
24.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,200464	211235,00				42345,00		
24.16	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,104949	31545,00				3311,00		
24.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,138556	86,00				12,00		
24.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	91,388	892,00				81518,00		
24.19	2102-0101-1003	Бетон тяжелый класса В25, F150, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	59,8444	35310,00				2113106,00		
25	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**										
		СП - 8%	т	1,66256		214158,00	--	356051	--	356051	--	384535
						--	--	--	--		28484	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**										
		НР - 91%, СП - 8%	т	4,71008		20167,50	1353,90	94991	6377	1357	81056	190130
						18525,60	385,40	87257	1815		14084	
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	70,37	1240,00		87257,00				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,942							
26.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,942016		4956,00		4669,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,942016		1927,00		1815,26			
26.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,188403		29,00		5,00			
26.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	4,71479		200,00		943,00			
26.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	3,857556		197,00		760,00			
26.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	14,13024	96,00				1357,00		
27	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**										
		СП - 8%	т	3,77712		214158,00	--	808900	--	808900	--	873613
28	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**				--	--	--	--		64712	
		СП - 8%	т	0,93296		228022,00	--	212735	--	212735	--	229754
		Рама монолитная РМ-2 /10 шт/				--	--	--	--		17019	
29	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**										
		НР - 91%, СП - 8%	м3	13,2		65317,95	6218,79	862197	82088	561327	214737	1163088
						16574,40	1302,44	218782	17192		86155	
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	14,4	190,08	1151,00		218782,00				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	12,65							
29.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,03564		4531,00		161,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,03564		1349,00		48,08			
29.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	11,30976		39,00		441,00			
29.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	12,07932		6040,00		72959,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	12,07932		1349,00		16295,00			
29.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,21516		4956,00		1066,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,21516		1927,00		414,61			
29.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,8322	37,38504		176,00		6580,00			
29.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,32208		2733,00		880,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,32208		1349,00		434,49			
29.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	7,128	70,00				499,00		
29.10	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,19932	57023,00				11366,00		
29.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	1,26192	25469,00				32140,00		
29.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,26796	47461,00				12718,00		
29.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,010428	31810,00				332,00		
29.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	8,844	307,00				2715,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
29.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,04488	211235,00				9480,00		
29.16	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,023496	31545,00				741,00		
29.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,03102	86,00				3,00		
29.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	20,46	892,00				18250,00		
29.19	2102-0101-1003	Бетон тяжелый класса В25, F150, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	13,398	35310,00				473083,00		
30	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,372**		**214158,00**	**–**	**79667**	**–**	**79667**	**–**	**86040**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**6373**	
31	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**2,2117**		**20167,50**	**1353,90**	**44604**	**2994**	**637**	**38061**	**89279**
		НР - 91%, СП - 8%				**18525,60**	**385,40**	**40973**	**852**		**6613**	
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	33,04	1240,00		40973,00				
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,4423							
31.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,44234		4956,00		2192,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,44234		1927,00		852,39			
31.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,088468		29,00		3,00			
31.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	2,213912		200,00		443,00			
31.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,811382		197,00		357,00			
31.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	6,6351	96,00				637,00		
32	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,8851**		**214158,00**	**–**	**403709**	**–**	**403709**	**–**	**436006**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**32297**	
33	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3266**		**228022,00**	**–**	**74472**	**–**	**74472**	**–**	**80430**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**5958**	
		Рама монолитная РМ-2а /2 шт/										
34	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**1,6**		**65317,95**	**6218,79**	**104509**	**9950**	**68040**	**26029**	**140980**
		НР - 91%; СП - 8%				**16574,40**	**1302,44**	**26519**	**2084**		**10443**	
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	14,4	23,04	1151,00		26519,00				
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	1,53							
34.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00432		4531,00		20,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00432		1349,00		5,83			
34.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	1,37088		39,00		53,00			
34.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	1,46416		6040,00		8844,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	1,46416		1349,00		1975,15			
34.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,02608		4956,00		129,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,02608		1927,00		50,26			
34.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,8322	4,53152		176,00		798,00			
34.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,03904		2733,00		107,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,03904		1349,00		52,66			
34.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	0,864	70,00				60,00		
34.10	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,02416	57023,00				1378,00		
34.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,15296	25469,00				3896,00		
34.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,03248	47461,00				1542,00		
34.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,001264	31810,00				40,00		
34.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	1,072	307,00				329,00		
34.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,00544	211235,00				1149,00		
34.16	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,002848	31545,00				90,00		
34.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,00376	86,00				0,32		
34.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	2,48	892,00				2212,00		
34.19	2102-0101-1003	Бетон тяжелый класса В25, F150, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,624	35310,00				57343,00		
35	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0468**		**214158,00**	**--**	**10023**	**--**	**10023**	**--**	**10824**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**802**	
36	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	**0,26522**		**20167,50**	**1353,90**	**5349**	**359**	**77**	**4564**	**10706**
		НР - 91%; СП - 8%				**18525,60**	**385,40**	**4913**	**102**		**793**	
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	3,96	1239,91		4913,00				
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,053							
36.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,053044		4956,00		263,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,053044		1927,00		102,22			
36.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,010609		29,00		0,31			
36.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,265485		200,00		53,00			
36.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,217215		197,00		43,00			
36.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,79566	96,00				76,00		
37	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,22658**		**214158,00**	**--**	**48524**	**--**	**48524**	**--**	**52406**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3882**	
38	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,03864**		**228022,00**	**--**	**8811**	**--**	**8811**	**--**	**9516**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**705**	
		Рама монолитная РМ-3 /2 шт/										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
39	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**3,6**		**65317,95**	**6218,79**	**235145**	**22388**	**153089**	**58565**	**317206**
		НР - 91% СП - 8%				**16574,40**	**1302,44**	**59668**	**4689**		**23497**	
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	14,4	51,84	1151,00		59668,00				
39.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	3,45							
39.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00972		4531,00		44,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00972		1349,00		13,11			
39.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	3,08448		39,00		120,00			
39.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	3,29436		6040,00		19898,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	3,29436		1349,00		4444,09			
39.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,05868		4956,00		291,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,05868		1927,00		113,08			
39.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,8322	10,19592		176,00		1794,00			
39.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,08784		2733,00		240,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,08784		1349,00		118,50			
39.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	1,944	70,00				136,00		
39.10	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,05436	57023,00				3100,00		
39.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,34416	25469,00				8765,00		
39.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,07308	47461,00				3468,00		
39.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,002844	31810,00				90,00		
39.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	2,412	307,00				740,00		
39.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,01224	211235,00				2586,00		
39.16	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,006408	31545,00				202,00		
39.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,00846	86,00				0,73		
39.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	5,58	892,00				4977,00		
39.19	2102-0101-1003	Бетон тяжелый класса В25, F150, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,654	35310,00				129023,00		
40	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0744**		**214158,00**	**--**	**15933**	**--**	**15933**	**--**	**17208**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1275**	
41	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,38722**		**20167,50**	**1353,90**	**7809**	**524**	**112**	**6664**	**15631**
		НР - 91% СП - 8%				**18525,60**	**385,40**	**7173**	**149**		**1158**	
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	5,79	1239,92		7173,00				
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0774							
41.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,077444		4956,00		384,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,077444		1927,00		149,23			
41.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,015489		29,00		0,45			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
41.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,387607		200,00		78,00			
41.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,317133		197,00		62,00			
41.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,16166	96,00				112,00		
42	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		**0,31338**	**214158,00**	--	**67113**	--	**67113**	--	**72482**
		СП - 8%				--	--	--	--		**5369**	
43	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		**0,07384**	**228022,00**	--	**16837**	--	**16837**	--	**18184**
		СП - 8%				--	--	--	--		**1347**	
		Монолитные рамы и колонны на отм.5,2 в/о 11-14										
		Рама монолитная РМ-1 /4 шт/										
44	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3		**58,96**	**65317,95**	**6218,79**	**3851146**	**366660**	**2507259**	**959157**	**5195127**
		НР - 97%, СП - 8%				**16574,40**	**1302,44**	**977227**	**76792**		**384824**	
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	14,4	849,02	1151,00		977227,00				
44.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	56,51							
44.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,159192		4531,00		721,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,159192		1349,00		214,75			
44.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	50,516928		39,00		1970,00			
44.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	53,954296		6040,00		325884,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	53,954296		1349,00		72784,35			
44.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,961048		4956,00		4763,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,961048		1927,00		1851,94			
44.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,8322	166,986512		176,00		29390,00			
44.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	1,438624		2733,00		3932,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0244	1,438624		1349,00		1940,70			
44.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	31,8384	70,00				2229,00		
44.10	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,890296	57023,00				50767,00		
44.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	5,636576	25469,00				143558,00		
44.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	1,196888	47461,00				56806,00		
44.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,046578	31810,00				1482,00		
44.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	39,5032	307,00				12127,00		
44.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,200464	211235,00				42345,00		
44.16	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,104949	31545,00				3311,00		
44.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,138556	86,00				12,00		
44.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	91,388	892,00				81518,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
44.19	2102-0101-1003	Бетон тяжелый класса В25, F150, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	59,8444	35310,00				2113106,00		
45	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		**1,66256**	**214158,00**	--	**356051**	--	**356051**	--	**384535**
		СП - 8%				--	--	--	--		**28484**	
46	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т		**4,71008**	**20167,50**	**1353,90**	**94991**	**6377**	**1357**	**81056**	**190130**
		НР - 91%; СП - 8%				**18525,60**	**385,40**	**87257**	**1815**		**14084**	
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	70,37	1240,00		87257,00				
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,942							
46.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,942016		4956,00		4669,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,942016		1927,00		1815,26			
46.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,188403		29,00		5,00			
46.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	4,71479		200,00		943,00			
46.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	3,857556		197,00		760,00			
46.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	14,13024	96,00				1357,00		
47	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		**3,77712**	**214158,00**	--	**808900**	--	**808900**	--	**873613**
		СП - 8%				--	--	--	--		**64712**	
48	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		**0,93296**	**228022,00**	--	**212735**	--	**212735**	--	**229754**
		СП - 8%				--	--	--	--		**17019**	
		Рама монолитная РМ-2 /10 шт/										
49	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3		**13,2**	**65317,95**	**6218,79**	**862197**	**82088**	**561327**	**214737**	**1163088**
		НР - 91%; СП - 8%				**16574,40**	**1302,44**	**218782**	**17192**		**86155**	
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	14,4	190,08	1151,00		218782,00				
49.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	12,65							
49.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,03564		4531,00		161,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,03564		1349,00		48,08			
49.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	11,30976		39,00		441,00			
49.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	12,07932		6040,00		72959,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	12,07932		1349,00		16295,00			
49.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,21516		4956,00		1066,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,21516		1927,00		414,61			
49.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,8322	37,38504		176,00		6580,00			
49.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,32208		2733,00		880,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,32208		1349,00		434,49			
49.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	7,128	70,00				499,00		
49.10	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,19932	57023,00				11366,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
49.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	1,26192	25469,00				32140,00		
49.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,26796	47461,00				12718,00		
49.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,010428	31810,00				332,00		
49.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	8,844	307,00				2715,00		
49.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,04488	211235,00				9480,00		
49.16	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,023496	31545,00				741,00		
49.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,03102	86,00				3,00		
49.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	20,46	892,00				18250,00		
49.19	2102-0101-1003	Бетон тяжелый класса В25, F150, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	13,398	35310,00				473083,00		
50	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,372**		**214158,00**	**–**	**79667**	**–**	**79667**	**–**	**86040**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**6373**	
51	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**2,2117**		**20167,50**	**1353,90**	**44604**	**2994**	**637**	**38061**	**89279**
		НР - 91%; СП - 8%				**18525,60**	**385,40**	**40973**	**852**		**6613**	
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	33,04	1240,00		40973,00				
51.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,4423							
51.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,44234		4956,00		2192,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,44234		1927,00		852,39			
51.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,088468		29,00		3,00			
51.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	2,213912		200,00		443,00			
51.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,811382		197,00		357,00			
51.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	6,6351	96,00				637,00		
52	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,8851**		**214158,00**	**–**	**403709**	**–**	**403709**	**–**	**436006**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**32297**	
53	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3266**		**228022,00**	**–**	**74472**	**–**	**74472**	**–**	**80430**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**5958**	
		Рама монолитная РМ-2а /2 шт/										
54	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**1,6**		**65317,95**	**6218,79**	**104509**	**9950**	**68040**	**26029**	**140980**
		НР - 91%; СП - 8%				**16574,40**	**1302,44**	**26519**	**2084**		**10443**	
54.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	14,4	23,04	1151,00		26519,00				
54.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	1,53							
54.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00432		4531,00		20,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00432		1349,00		5,83			
54.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	1,37088		39,00		53,00			
54.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	1,46416		6040,00		8844,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	1,46416		1349,00		1975,15			
54.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,02608		4956,00		129,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,02608		1927,00		50,26			
54.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,8322	4,53152		176,00		798,00			
54.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,03904		2733,00		107,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,03904		1349,00		52,66			
54.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	0,864	70,00				60,00		
54.10	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,02416	57023,00				1378,00		
54.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,15296	25469,00				3896,00		
54.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,03248	47461,00				1542,00		
54.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,001264	31810,00				40,00		
54.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	1,072	307,00				329,00		
54.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,00544	211235,00				1149,00		
54.16	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,002848	31545,00				90,00		
54.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,00376	86,00				0,32		
54.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	2,48	892,00				2212,00		
54.19	2102-0101-1003	Бетон тяжелый класса В25, F150, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,624	35310,00				57343,00		
55	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0468**		**214158,00**	**–**	**10023**	**–**	**10023**	**–**	**10824**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**802**	
56	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,26522**		**20167,50**	**1353,90**	**5349**	**359**	**77**	**4564**	**10706**
		НР - 91%, СП - 8%				**18525,60**	**385,40**	**4913**	**102**		**793**	
56.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	3,96	1239,91		4913,00				
56.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,053							
56.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,053044		4956,00		263,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,053044		1927,00		102,22			
56.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,010609		29,00		0,31			
56.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,265485		200,00		53,00			
56.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,217215		197,00		43,00			
56.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,79566	96,00				76,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
57	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,22658		214158,00	--	48524	--	48524	--	52406
		СП - 8%				--	--	--	--		3882	
58	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03864		228022,00	--	8811	--	8811	--	9516
		СП - 8%				--	--	--	--		705	
		Рама монолитная РМ-3 /2 шт/										
59	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	3,6		65317,95	6218,79	235145	22388	153089	58565	317206
		ПР - 91% СП - 8%				16574,40	1302,44	59668	4689		23497	
59.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	14,4	51,84	1151,00		59668,00				
59.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	3,45							
59.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00972		4531,00		44,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00972		1349,00		13,11			
59.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	3,08448		39,00		120,00			
59.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	3,29436		6040,00		19898,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	3,29436		1349,00		4444,09			
59.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,05868		4956,00		291,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,05868		1927,00		113,08			
59.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,8322	10,19592		176,00		1794,00			
59.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,08784		2733,00		240,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,08784		1349,00		118,50			
59.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	1,944	70,00				136,00		
59.10	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,05436	57023,00				3100,00		
59.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,34416	25469,00				8765,00		
59.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,07308	47461,00				3468,00		
59.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,002844	31810,00				90,00		
59.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	2,412	307,00				740,00		
59.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,01224	211235,00				2586,00		
59.16	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,006408	31545,00				202,00		
59.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,00846	86,00				0,73		
59.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	5,58	892,00				4977,00		
59.19	2102-0101-1003	Бетон тяжелый класса В25, F150, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,654	35310,00				129023,00		
60	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0744		214158,00	--	15933	--	15933	--	17208
		СП - 8%				--	--	--	--		1275	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
61	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**										
		НР - 91% СП - 8%	т	0,38722		20167,50	1353,90	7809	524	112	6664	15631
						18525,60	385,40	7173	149		1158	
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	5,79	1239,92		7173,00				
61.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0774							
61.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,077444		4956,00		384,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,077444		1927,00		149,23			
61.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,015489		29,00		0,45			
61.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,387607		200,00		78,00			
61.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,317133		197,00		62,00			
61.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,16166	96,00				112,00		
62	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**										
		СП - 8%	т	0,31338		214158,00	–	67113	–	67113	–	72482
						–	–	–	–		5369	
63	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**										
		СП - 8%	т	0,07384		228022,00	–	16837	–	16837	–	18184
						–	–	–	–		1347	
		Монолитные рамы и колонны на отм.8,2 в/о 11-14										
		Рама монолитная РМ-1 /4 шт/										
64	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**										
		НР - 91% СП - 8%	м3	58,96		65317,95	6218,79	3851146	366660	2507259	959157	5195127
						16574,40	1302,44	977227	76792		384824	
64.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	14,4	849,02	1151,00		977227,00				
64.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	56,51							
64.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,159192		4531,00		721,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,159192		1349,00		214,75			
64.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	50,516928		39,00		1970,00			
64.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	53,954296		6040,00		325884,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	53,954296		1349,00		72784,35			
64.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,961048		4956,00		4763,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,961048		1927,00		1851,94			
64.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,8322	166,986512		176,00		29390,00			
64.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	1,438624		2733,00		3932,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	1,438624		1349,00		1940,70			
64.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	31,8384	70,00				2229,00		
64.10	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,890296	57023,00				50767,00		
64.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	5,636576	25469,00				143558,00		
64.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	1,196888	47461,00				56806,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
64.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,046578	31810,00				1482,00		
64.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	39,5032	307,00				12127,00		
64.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,200464	211235,00				42345,00		
64.16	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,104949	31545,00				3311,00		
64.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,138556	86,00				12,00		
64.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	91,388	892,00				81518,00		
64.19	2102-0101-1003	Бетон тяжелый класса В25, F150, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	59,8444	35310,00				2113106,00		
65	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**										
		СП - 8%	**т**	**1,66256**		**214158,00**	**--**	**356051**	**--**	**356051**	**--**	**384535**
						--	**--**	**--**	**--**		**28484**	
66	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**										
		НР - 91%; СП - 8%	**т**	**4,71008**		**20167,50**	**1353,90**	**94991**	**6377**	**1357**	**81056**	**190130**
						18525,60	**385,40**	**87257**	**1815**		**14084**	
66.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	70,37	1240,00		87257,00				
66.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,942							
66.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,942016		4956,00		4669,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,942016		1927,00		1815,26			
66.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,188403		29,00		5,00			
66.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	4,71479		200,00		943,00			
66.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	3,857556		197,00		760,00			
66.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	14,13024	96,00				1357,00		
67	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**										
		СП - 8%	**т**	**3,77712**		**214158,00**	**--**	**808900**	**--**	**808900**	**--**	**873613**
						--	**--**	**--**	**--**		**64712**	
68	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**										
		СП - 8%	**т**	**0,93296**		**228022,00**	**--**	**212735**	**--**	**212735**	**--**	**229754**
						--	**--**	**--**	**--**		**17019**	
		Рама монолитная РМ-2 /10 шт/										
69	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**										
		НР - 91%; СП - 8%	**м3**	**13,2**		**65317,95**	**6218,79**	**862197**	**82088**	**561327**	**214737**	**1163088**
						16574,40	**1302,44**	**218782**	**17192**		**86155**	
69.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	14,4	190,08	1151,00		218782,00				
69.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	12,65							
69.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,03564		4531,00		161,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,03564		1349,00		48,08			
69.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	11,30976		39,00		441,00			
69.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	12,07932		6040,00		72959,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	12,07932		1349,00		16295,00			
69.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,21516		4956,00		1066,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,21516		1927,00		414,61			
69.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,8322	37,38504		176,00		6580,00			
69.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,32208		2733,00		880,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,32208		1349,00		434,49			
69.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	7,128	70,00				499,00		
69.10	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,19932	57023,00				11366,00		
69.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	1,26192	25469,00				32140,00		
69.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,26796	47461,00				12718,00		
69.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,010428	31810,00				332,00		
69.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	8,844	307,00				2715,00		
69.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,04488	211235,00				9480,00		
69.16	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,023496	31545,00				741,00		
69.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,03102	86,00				3,00		
69.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	20,46	892,00				18250,00		
69.19	2102-0101-1003	Бетон тяжелый класса В25, F150, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	13,398	35310,00				473083,00		
70	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,372**		**214158,00**	**--**	**79667**	**--**	**79667**	**--**	**86040**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6373**	
71	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	**2,2117**		**20167,50**	**1353,90**	**44604**	**2994**	**637**	**38061**	**89279**
		НР - 91% СП - 8%				**18525,60**	**385,40**	**40973**	**852**		**6613**	
71.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	33,04	1240,00		40973,00				
71.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,4423							
71.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,44234		4956,00		2192,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,44234		1927,00		852,39			
71.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,088468		29,00		3,00			
71.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	2,213912		200,00		443,00			
71.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,811382		197,00		357,00			
71.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	6,6351	96,00				637,00		
72	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	**1,8851**		**214158,00**	**--**	**403709**	**--**	**403709**	**--**	**436006**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**32297**	
73	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,3266**		**228022,00**	**--**	**74472**	**--**	**74472**	**--**	**80430**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				–	–	–	–		5958	
		Рама монолитная РМ-2а /2 шт/										
74	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**1,6**		**65317,95**	**6218,79**	**104509**	**9950**	**68040**	**26029**	**140980**
		НР - 91%; СП - 8%				**16574,40**	**1302,44**	**26519**	**2084**		**10443**	
74.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	14,4	23,04	1151,00		26519,00				
74.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	1,53							
74.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00432		4531,00		20,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00432		1349,00		5,83			
74.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	1,37088		39,00		53,00			
74.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	1,46416		6040,00		8844,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	1,46416		1349,00		1975,15			
74.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,02608		4956,00		129,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,02608		1927,00		50,26			
74.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,8322	4,53152		176,00		798,00			
74.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,03904		2733,00		107,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,03904		1349,00		52,66			
74.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	0,864	70,00				60,00		
74.10	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,02416	57023,00				1378,00		
74.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,15296	25469,00				3896,00		
74.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,03248	47461,00				1542,00		
74.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,001264	31810,00				40,00		
74.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	1,072	307,00				329,00		
74.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,00544	211235,00				1149,00		
74.16	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,002848	31545,00				90,00		
74.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,00376	86,00				0,32		
74.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	2,48	892,00				2212,00		
74.19	2102-0101-1003	Бетон тяжелый класса В25, F150, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,624	35310,00				57343,00		
75	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0468**		**214158,00**	**–**	**10023**	**–**	**10023**	**–**	**10824**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**802**	
76	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,26522**		**20167,50**	**1353,90**	**5349**	**359**	**77**	**4564**	**10706**
		НР - 91%; СП - 8%				**18525,60**	**385,40**	**4913**	**102**		**793**	
76.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	3,96	1239,91		4913,00				
76.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,053							
76.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,053044		4956,00		263,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,053044		1927,00		102,22			
76.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,010609		29,00		0,31			
76.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,265485		200,00		53,00			
76.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,217215		197,00		43,00			
76.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,79566	96,00				76,00		
77	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**										
		СП - 8%	**т**	**0,22658**		**214158,00**	**--**	**48524**	**--**	**48524**	**--**	**52406**
						--	**--**	**--**	**--**		**3882**	
78	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**										
		СП - 8%	**т**	**0,03864**		**228022,00**	**--**	**8811**	**--**	**8811**	**--**	**9516**
						--	**--**	**--**	**--**		**705**	
		Рама монолитная РМ-3 /2 шт/										
79	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**										
		НР - 91%, СП - 8%	**м3**	**3,6**		**65317,95**	**6218,79**	**235145**	**22388**	**153089**	**58565**	**317206**
						16574,40	**1302,44**	**59668**	**4689**		**23497**	
79.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	14,4	51,84	1151,00		59668,00				
79.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	3,45							
79.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00972		4531,00		44,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00972		1349,00		13,11			
79.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	3,08448		39,00		120,00			
79.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	3,29436		6040,00		19898,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	3,29436		1349,00		4444,09			
79.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,05868		4956,00		291,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,05868		1927,00		113,08			
79.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,8322	10,19592		176,00		1794,00			
79.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,08784		2733,00		240,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,08784		1349,00		118,50			
79.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	1,944	70,00				136,00		
79.10	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,05436	57023,00				3100,00		
79.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,34416	25469,00				8765,00		
79.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,07308	47461,00				3468,00		
79.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,002844	31810,00				90,00		
79.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	2,412	307,00				740,00		
79.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,01224	211235,00				2586,00		
79.16	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,006408	31545,00				202,00		
79.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,00846	86,00				0,73		
79.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	5,58	892,00				4977,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
79.19	2102-0101-1003	Бетон тяжелый класса В25, F150, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,654	35310,00				129023,00		
80	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0744**		**214158,00**	**--**	**15933**	**--**	**15933**	**--**	**17208**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1275**	
81	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,38722**		**20167,50**	**1353,90**	**7809**	**524**	**112**	**6664**	**15631**
		НР - 91%; СП - 8%				**18525,60**	**385,40**	**7173**	**149**		**1158**	
81.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	5,79	1239,92		7173,00				
81.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0774							
81.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,077444		4956,00		384,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,077444		1927,00		149,23			
81.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,015489		29,00		0,45			
81.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,387607		200,00		78,00			
81.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,317133		197,00		62,00			
81.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,16166	96,00				112,00		
82	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,31338**		**214158,00**	**--**	**67113**	**--**	**67113**	**--**	**72482**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5369**	
83	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,07384**		**228022,00**	**--**	**16837**	**--**	**16837**	**--**	**18184**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1347**	
		РАЗДЕЛ 1.Перекрытие										
84	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**419,282**		**7572,01**	**1306,08**	**3174808**	**547617**	**1146086**	**1894670**	**5475037**
		НР - 118%; СП - 8%				**3532,48**	**297,05**	**1481105**	**124548**		**405558**	
84.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	2,66	1115,29	1328,00		1481105,00				
84.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	92,33							
84.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	83,017836		6040,00		501428,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	83,017836		1349,00		111991,06			
84.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	117,902098		176,00		20751,00			
84.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	9,30806		2733,00		25439,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	9,30806		1349,00		12556,57			
84.6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	27,379115	29167,00				798567,00		
84.7	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,444439	639148,00				284062,00		
84.8	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,209641	208012,00				43608,00		
84.9	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	37,73538	526,00				19849,00		
85	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**220**		**4987,55**	**978,72**	**1097261**	**215319**	**390427**	**636720**	**1872700**
		НР - 118%; СП - 8%				**2234,16**	**218,54**	**491515**	**48078**		**138719**	
85.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	1,74	382,8	1284,00		491515,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
85.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	35,64							
85.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	33,88		6040,00		204635,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	33,88		1349,00		45704,12			
85.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	33,374		176,00		5874,00			
85.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	1,76		2733,00		4810,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	1,76		1349,00		2374,24			
85.6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	9,416	29167,00				274636,00		
85.7	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,1452	639148,00				92804,00		
85.8	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,066	208012,00				13729,00		
85.9	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	17,6	526,00				9258,00		
86	**2104-0108-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	**3704,064**		**7809,00**	**--**	**28925036**	**--**	**28925036**	**--**	**31239039**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2314003**	
87	**1106-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой /А-1,2/**	1т	**0,313768**		**581905,21**	**2250,21**	**182583**	**706**	**73425**	**98971**	**304079**
		НР - 91%; СП - 8%				**345644,00**	**980,88**	**108452**	**308**		**22524**	
87.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	289	90,68	1196,00		108452,00				
87.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,1945							
87.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,078442		4956,00		389,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,078442		1927,00		151,16			
87.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,116094		2733,00		317,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,116094		1349,00		156,61			
87.5	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,313768	234011,00				73425,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**33379689**	**763643**	**60579260**	**10129727**	**90627238**
								2081073	**172934**	**--**	**6713134**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**33379689**				
	Материалы		Тенге					**1609938**				
	Всего заработная плата		Тенге						**2254006**			
	Местные материалы		Тенге					**28925036**				
		Накладные расходы	Тенге					**2630362**				
		Сметная прибыль	Тенге					**2880804**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**38890855**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1717**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2254006**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**38890855**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1717**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2254006**			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**					**73784386**	**3457062**	**60579260**	**10129727**	**90627238**
								9748069	**746991**	**--**	**6713134**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**73784386**				
	Материалы		Тенге					**19037481**				
	Всего заработная плата		Тенге						**10495060**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**12616738**				
	Местные материалы		Тенге					**28925036**				
		Накладные расходы	Тенге					**10129721**				
		Сметная прибыль	Тенге					**6713129**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				90627236				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8730
		Сметная заработная плата	Тенге					10495060			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				90627236				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8730
		Сметная заработная плата	Тенге					10495060			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**90627238**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9748069				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3457062			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					746991			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						60579260		
		- Накладные расходы	Тенге							10129727	
		- Сметная прибыль	Тенге							6713134	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами											90 627 238,43
Итого с временными зданиями и сооружениями, 1,5%											91 986 647,01
Итого с дополнительными затратами при производстве СМР (ремонтно-строительных) в зимнее время, 1,35%											93 228 466,74
Непревиденные работы и затрат 2%											95 093 036,08
Пересчет в текущих ценах, К-1,01881980973											96 882 668,92
Налог на добавленную стоимость, 12%											11 625 920,27
Итого с НДС											**108 508 589,19**
Понижающий коэффициент - 10%											**- 10 850 858,92**
Итого к оплате с НДС											**97 657 730,27**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Заместитель руководителя _____ Н.Кусайнов

Руководитель отдела _____ Н.Сакпаров

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ А.Жубанов

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "АДС САПА" _____ С.Джахаев