Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Наименование строительства: Завершение строительство школы на 600 мест в городе Атырау (ж/м Балауса ул. 1)

Утверждена
Приказ исполняющего обязанности Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

СПРАВКА

о стоимости выполненых работ и затрат за декабрь месяц 2021 года

код заказчика	код подряд.	договор		дополнительное согл.		источник финансиров.		орган.-прав форма	
		номер	дата	номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		дог №114	08.09.2021г.	№1	23.11.2021г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	ед.изм	Стоимость работ с НДС	Аванс (тенге)				Ранее заактированная сумма	Стоимость выполненых работ с начала строительства	Стоимость выполненых работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненый объем за текущий месяц
			сумма аванса (тенге)	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за текущий месяц	остаток				
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Завершение строительство школы на 600 мест в городе Атырау (ж/м Балауса ул. 1)	тенге	2 030 388 618,38	103 105 440,00	103 105 440,00	-	-	379 284 991,00	618 573 239,80	239 288 248,80	239 288 248,80

Итого к оплате: 239 288 248,80 (Двести тридцать девять миллионов двести восемьдесять восемь тысяча двести сорок восемь) тенге 80 тиын

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Атырауской области"

_____

Подрядчик:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ А.Жубанов

Технадзор:
ТОО "КЦУП"_____ К.Салыкбаев

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Наименование объекта: Завершение строительство школы на 600 мест в городе Атырау (ж/м Балауса ул. 1)
Договор: №114 от 08.09.2021 г.

РЕЕСТР

актов выполненных работ на декабрь 2021 года

№	Наименование объектов	Общая стоимость строительства в текущих ценах	Выполнение 2021г				процентное соотношение (%)
			сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	Конструкции железобетонные. Ниже 0,000	122 298 174,21	32 761 799,11	13 389 990,00	7 334 972,08	-1 889 948,39	42,19
2	Конструкции железобетонные. Выше 0,000	316 898 652,53	7 238 200,89	42 243 911,00	139 112 900,62	128 303 640,02	100,00
3	Общестроительные работы АР Блоки 1а, 1б	124 398 867,76		31 484 069,00	14 030 763,50	5 454 463,65	40,97
4	Общестроительные работы АР Блок 2	64 862 903,58			5 817 141,84	1 305 396,93	10,98
5	Общестроительные работы АР Блок 3а, 3б	193 512 785,93			15 547 025,55	10 355 652,23	13,39
6	Общестроительные работы АР Блок 4	64 040 015,59			10 614 435,20	990 601,97	18,12
7	Общестроительные работы АР Блок 5	105 149 513,16			10 013 602,06	6 538 166,69	15,74
8	Общестроительные работы АР Блок 6а, 6б.	62 436 185,71			3 698 712,86		5,92
9	Пожарная сигнализация	16 764 996,98					0,00
10	Слаботочные сети	19 654 149,87					0,00
11	Технологические оборудование	178 866 428,04					0,00
12	Водоснабжение и канализация	33 175 655,72			514 942,84		1,55
13	Отопление	66 250 555,85			252 886,05		0,38
14	Вентиляция	55 442 972,68					0,00
15	Электрооборудование и электроосвещение	81 870 916,14			970 916,49		1,19
16	Наружное электроосвещение	17 690 871,33					0,00
17	КЛ-0,4кВ	10 510 832,60					0,00
18	КЛ-10кВ	53 896 668,32				30 534 448,74	56,65
19	КЛ-10кВ ПК0-ПК5	62 540 620,68				33 369 212,30	53,36
20	Распределительный пункт-10кВ. КРУН-10кВ	19 490 679,55					0,00
21	Трансформаторная подстанция с четырьмя кабельными вводами 6-10кВ на 2 трансфоматора мощностью до 2х630 кВА	19 834 894,00					0,00
22	Наружние сети связи	1 177 630,57			1 177 630,57		100,00
23	Наружное видеонаблюдение	21 488 864,86			21 488 864,86		100,00
24	Котельная	49 619 520,51				24 326 614,66	49,03
25	Наружные сети водоснабжения.	30 638 241,03			10 174 366,48		33,21
26	Тепловые сети	15 879 805,74			11 417 860,00		71,90
27	Газоснабжение	1 791 406,78					0,00
28	Благоустройство	220 205 808,66					0,00
	ИТОГО	**2 030 388 618,38**	**40 000 000,00**	**87 117 970,00**	**252 167 021,00**	**239 288 248,80**	**30,47**
	В том числе НДС	**217 541 637,68**	**4 285 714,29**	**9 334 068,21**	**27 017 895,11**	**25 638 026,66**	

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Заместитель руководителя _____ Н.Кусайнов

Руководитель отдела _____ Н.Сакпаров

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ А.Жубанов

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "КЦУП" _____ К.Салыкбаев

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Стройка: Завершение строительство школы на 600 мест в городе Атырау (ж/м Балауса ул. 1)
Объект: Завершение строительство школы на 600 мест в городе Атырау (ж/м Балауса ул. 1)

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**2816,14**	**16,57**	**16,57**	**46663**	**46663**	**--**	**13461**	**64940**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**6,64**	**--**	**18699**		**4816**	
		КЖ 1									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
2	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	**м3**	**211,97**	**723,04**	**--**	**153263**	**--**	**--**	**110349**	**284701**
		НР - 72%; СП - 8%			**723,04**	**--**	**153263**	**--**		**21089**	
		КЖ 1									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
3	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками (засыпка за стенки фундамента)**	**м3**	**2816,14**	**143,90**	**66,46**	**405243**	**187161**	**--**	**222109**	**677536**
		НР - 72%; СП - 8%			**77,44**	**32,10**	**218082**	**90398**		**50184**	
		КЖ 1									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
4	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Подсыпка грунта под полы (перемещение грунта из отвала) бульдозерами мощностью 79 (108)кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**1036,44**	**16,57**	**16,57**	**17174**	**17174**	**--**	**4954**	**23900**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**6,64**	**--**	**6882**		**1772**	
		КЖ 1									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	**Перемещение грунта из отвала бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	м3	1036,44	7,32	7,32	7587	7587	–	2187	10551
		НР - 72%; СП - 8%			–	2,93	–	3037		777	
		КЖ 1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками (подсыпка под полы)**	м3	1036,44	143,90	66,46	149144	68882	–	81744	249357
		НР - 72%; СП - 8%			77,44	32,10	80262	33270		18469	
		КЖ 1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
7	Е11-010102-0325 1101-0102-0325 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для засыпки и подсыпки под полы)**	м3	4064,55	111,72	107,78	454092	438077	2114	67634	563469
		НР - 72%; СП - 8%			3,42	19,69	13901	80031		41743	
		КЖ 1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
8	С341-020101-1001 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	т	6503,28	89,00	–	578792	–		–	625095
		СП - 8%			–	–	–	–		46303	
		КЖ 1 Км=1;									
9	С341-020102-1001 4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	6503,28	65,00	–	422713	–		–	456530
		СП - 8%			–	–	–	–		33817	
		КЖ 1 Км=1;									
10	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Работа на отвале**	м3	5031,38	19,05	15,99	95848	80452	1057	33509	139722
		НР - 72%; СП - 8%			2,85	6,40	14339	32201		10365	
		КЖ 1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2330519	845996	3171	535947	3095801
							479847	264518	–	229335	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2330519				
	Материалы		Тенге				3171				
	Всего заработная плата		Тенге					744365			
	Транспортные расходы		Тенге				1001505				
		Накладные расходы	Тенге				535947				
		Сметная прибыль	Тенге				229335				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3095801				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								820
		Сметная заработная плата	Тенге					744365			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3095801				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								820
		Сметная заработная плата	Тенге					744365			
		РАЗДЕЛ 2. Блок 2									
		Перекрытия									
		Плита перекрытия на отм. -0,1, -0,93									
11	**Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25**	м3	59,6	-55006,15	-1786,40	-3278367	-106469	-2670385	-477319	-4056140
		НР - 91%; СП - 8%			-8414,64	-386,13	-501513	-23013		-300455	
		КЖ 21									
		Козп=1; Кзм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
12	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,34	-198790,00	–	-663959	–	-663959	–	-717076
		СП - 8%			–	–	–	–		-53117	
		КЖ 21									
		Км=1;									
13	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,19	-194748,00	–	-37002	–	-37002	–	-39962
		СП - 8%			–	–	–	–		-2960	
		КЖ 21									
		Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				-3979328	-106469	-3371346	-477319	-4813178
							-501513	-23013	–	-356532	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-3979328				
	Материалы		Тенге				-2670385				
	Всего заработная плата		Тенге					-524526			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-700961				
		Накладные расходы	Тенге				-477319				
		Сметная прибыль	Тенге				-356532				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-4813179				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-499
		Сметная заработная плата	Тенге					-524526			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-4813179				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-499
		Сметная заработная плата	Тенге					-524526			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				-1648809	739527	-3368175	58628	-1717377
							-21666	241505	–	-127197	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-1648809				
	Материалы		Тенге				-2667214				
	Всего заработная плата		Тенге					219839			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-700961				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Транспортные расходы		Тенге				1001505				
		Накладные расходы	Тенге				58628				
		Сметная прибыль	Тенге				-127197				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-1717378				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								321
		Сметная заработная плата	Тенге					219839			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				-1717378				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								321
		Сметная заработная плата	Тенге					219839			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 3. БЛОК 3А									
		КОЛОННЫ(У=КЖ 2-7)									
14	**Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В-25**	м3	18,192	55493,51	5998,29	1009538	109121	699112	203818	1310425
		НР - 91%, СП - 8%			11065,60	1246,20	201305	22671		97069	
		КЖ 21									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
15	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,267872	199767,00	–	53512	–	53512	–	57793
		СП - 8%			–	–	–	–		4281	
		КЖ 21									
		Км=1;									
16	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01424	198790,00	–	2831	–	2831	–	3057
		СП - 8%			–	–	–	–		226	
		КЖ 21									
		Км=1;									
17	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,5088	194748,00	–	293836	–	293836	–	317343
		СП - 8%			–	–	–	–		23507	
		КЖ 21									
		Км=1;									
		РИГЕЛИ РМ4...РМ15(У=КЖ 8-17)									
18	**Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	51,672	56418,81	5538,69	2915273	286195	1927242	694257	3898292
		НР - 91%; СП - 8%			13582,52	1182,15	701836	61084		288762	
		КЖ 21									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,995024	199767,00	–	198773	–	198773	–	214675
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;			–	–	–	–		15902	
20	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,203312	198790,00	–	40416	–	40416	–	43649
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;			–	–	–	–		3233	
21	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	5,928288	194748,00	–	1154522	–	1154522	–	1246884
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;			–	–	–	–		92362	
		БАЛКА БЛ1,КС1,КС2(КЖ2-18)									
22	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство балок БМ, БЛ, из бетона марки В-25**	м3	0,416	65251,79	6078,46	27145	2528	18363	6138	35946
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			15033,60	1180,79	6254	491		2663	
23	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,021456	199767,00	–	4286	–	4286	–	4629
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;			–	–	–	–		343	
24	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,004832	198790,00	–	961	–	961	–	1038
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;			–	–	–	–		77	
25	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,106176	194748,00	–	20678	–	20678	–	22332
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;			–	–	–	–		1654	
		ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ. +9,800(У=КЖ 32)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25**	м3	103,9	54742,25	1786,40	5687720	185607	4627832	832104	7041410
		НР - 91%, СП - 8% КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			8414,64	386,13	874281	40119		521586	
27	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,287	199767,00	–	57333	–	57333	–	61920
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;			–	–	–	–		4587	
28	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	4,69332	198790,00	–	932985	–	932985	–	1007624
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;			–	–	–	–		74639	
		ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ. +11,450(У=КЖ 36)									
29	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25**	м3	105,2	54742,25	1786,40	5758885	187929	4685736	842515	7129513
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			8414,64	386,13	885220	40621		528112	
30	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,28	199767,00	–	55935	–	55935	–	60410
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;			–	–	–	–		4475	
31	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	5,45492	198790,00	–	1084384	–	1084384	–	1171135
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;			–	–	–	–		86751	
		ПАРАПЕТ									
32	Е11-060601-0202 1106-0601-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетонного парапета**	м3	9	69388,39	7358,36	624496	66225	384945	169870	857915
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			19258,40	1482,69	173326	13344		63549	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	0,033	199767,00 –	– –	6592 –	– –	6592	– 527	7119
34	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	1,096	198790,00 –	– –	217874 –	– –	217874	– 17430	235304
		ВЫХОД НА КРОВЛЮ									
35	Е11-060601-0202 1106-0601-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетоного выхода на кровлю** *НР - 91%; СП - 8%* КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	0,3	69388,39 19258,40	7358,36 1482,69	20817 5778	2208 445	12831	5662 2118	28598
36	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	0,0014	199767,00 –	– –	280 –	– –	280	– 22	302
37	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	0,03874	198790,00 –	– –	7701 –	– –	7701	– 616	8317
		СТАКАН									
38	Е11-060601-0202 1106-0601-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетонного парапета** *НР - 91%; СП - 8%* КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	7,05	69388,39 19258,40	7358,36 1482,69	489188 135772	51876 10453	301540	133064 49780	672033
39	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	0,033	199767,00 –	– –	6592 –	– –	6592	– 527	7119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,63	198790,00	–	125238	–	125238	–	135257
		СП - 8%			–	–	–	–		10019	
		КЖ 21 Км=1;									
		ЛЕСТНИЦА ЛМ-2,ЛМ-3,ЛМ-4,лм5(У=КЖ 37-40)									
41	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Устройство ж/бетонных лестничных маршей и площадок**	м3	6,566	43278,26	1948,89	284165	12796	245746	25595	334541
		НР - 91%; СП - 8%			3902,40	381,28	25623	2503		24781	
		КЖ 21 Козп=1; Кзм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
42	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,055524	199767,00	–	11092	–	11092	–	11979
		СП - 8%			–	–	–	–		887	
		КЖ 21 Км=1;									
43	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,396984	198790,00	–	78916	–	78916	–	85229
		СП - 8%			–	–	–	–		6313	
		КЖ 21 Км=1;									
44	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,410928	194748,00	–	80027	–	80027	–	86429
		СП - 8%			–	–	–	–		6402	
		КЖ 21 Км=1;									
45	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,045598	280184,00	–	12776	–	12776	–	13798
		СП - 8%			–	–	–	–		1022	
		КЖ 21 Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				21264767	904485	17350887	2913023	26112015
							3009395	191731	–	1934222	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				21264767				
	Материалы		Тенге				12903343				
	Всего заработная плата		Тенге					3201126			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4447540				
		Накладные расходы	Тенге				2913023				
		Сметная прибыль	Тенге				1934222				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26112012				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3001
		Сметная заработная плата	Тенге					3201126			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				26112012				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3001
		Сметная заработная плата	Тенге					3201126			
		РАЗДЕЛ 4. БЛОК 3Б									
		КОЛОННЫ(У=КЖ 2-7)									
46	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В-25** *НР - 91%; СП - 8%* КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	17,448	55493,51 11065,60	5998,29 1246,20	968251 193073	104658 21744	670520	195483 93099	1256833
47	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	0,245452	199767,00 –	– –	49033 –	– –	49033	– 3923	52956
48	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	1,378	194748,00 –	– –	268363 –	– –	268363	– 21469	289832
		РИГЕЛИ РМ4...РМ15(У=КЖ 8-17)									
49	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	52,064	56418,81 13582,52	5538,69 1182,15	2937389 707160	288366 61547	1941863	699524 290953	3927866
50	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	1,017296	199767,00 –	– –	203222 –	– –	203222	– 16258	219480
51	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	0,18458	198790,00 –	– –	36693 –	– –	36693	– 2935	39628

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	5,658176	194748,00	–	1101918	–	1101918	–	1190071
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;			–	–	–	–		88153	
		БАЛКА БЛ1,КС1,КС2(КЖ2-18)									
53	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство балок БМ, БЛ, из бетона марки В-25**	м3	0,416	65251,79	6078,46	27145	2528	18363	6138	35946
		НР - 91%, СП - 8% КЖ 21 Козп=1; Кзм.=1; Кзпм=1; Км=1;			15033,60	1180,79	6254	491		2663	
54	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,021456	199767,00	–	4286	–	4286	–	4629
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;			–	–	–	–		343	
55	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,004832	198790,00	–	961	–	961	–	1038
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;			–	–	–	–		77	
56	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,106176	194748,00	–	20678	–	20678	–	22332
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;			–	–	–	–		1654	
		ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ. +9,800(У=КЖ 32)									
57	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25**	м3	104,3	54742,25	1786,40	5709617	186321	4645649	835307	7068519
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 21 Козп=1; Кзм.=1; Кзпм=1; Км=1;			8414,64	386,13	877647	40273		523594	
58	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2964	199767,00	–	59211	–	59211	–	63948
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;			–	–	–	–		4737	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	4,6451	198790,00	–	923399	–	923399	–	997271
		СП - 8%			–	–	–	–		73872	
		КЖ 21 Км=1;									
		ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ. +11,450(У=КЖ 34)									
60	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25**	м3	107,2	54742,25	1786,40	5868369	191502	4774818	858533	7265054
		НР - 91%; СП - 8%			8414,64	386,13	902049	41393		538153	
		КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
61	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2964	199767,00	–	59211	–	59211	–	63948
		СП - 8%			–	–	–	–		4737	
		КЖ 21 Км=1;									
62	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	5,6093	198790,00	–	1115073	–	1115073	–	1204279
		СП - 8%			–	–	–	–		89206	
		КЖ 21 Км=1;									
		ПАРАПЕТ									
63	Е11-060601-0202 1106-0601-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетонного парапета**	м3	10	69388,39	7358,36	693884	73584	427716	188744	953238
		НР - 91%; СП - 8%			19258,40	1482,69	192584	14827		70610	
		КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
64	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,035	199767,00	–	6992	–	6992	–	7551
		СП - 8%			–	–	–	–		559	
		КЖ 21 Км=1;									
65	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,07546	198790,00	–	213791	–	213791	–	230894
		СП - 8%			–	–	–	–		17103	
		КЖ 21 Км=1;									
		ВЫХОД НА КРОВЛЮ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	Е11-060601-0202 1106-0601-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетоного выхода на кровлю** *НР - 91%; СП - 8%* КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	0,29	69388,39 19258,40	7358,36 1482,69	20123 5585	2134 430	12404	5474 2048	27644
67	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	0,0024	199767,00 –	– –	479 –	– –	479	– 38	517
68	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	0,03874	198790,00 –	– –	7701 –	– –	7701	– 616	8317
		СТАКАН									
69	Е11-060601-0202 1106-0601-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетонного парапета** *НР - 91%; СП - 8%* КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	9	69388,39 19258,40	7358,36 1482,69	624496 173326	66225 13344	384945	169870 63549	857915
70	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	0,042	199767,00 –	– –	8390 –	– –	8390	– 671	9061
71	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	0,9864	198790,00 –	– –	196086 –	– –	196086	– 15687	211773
		ЛЕСТНИЦА ЛМ-2,ЛМ-3,ЛМ-4,лм5(У=КЖ 37-40)									
72	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Устройство ж/бетонных лестничных маршей и площадок** *НР - 91%; СП - 8%* КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	6,566	43278,26 3902,40	1948,89 381,28	284165 25623	12796 2503	245746	25595 24781	334541
73	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,019712	199767,00	–	3938	–	3938	–	4253

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;			–	–	–	–		315	
74	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,358456	198790,00	–	71257	–	71257	–	76958
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;			–	–	–	–		5701	
75	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,045598	280184,00	–	12776	–	12776	–	13798
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;			–	–	–	–		1022	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**21496897**	**928114**	**17485482**	**2984668**	**26440090**
							3083301	**196552**	**–**	**1958526**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**21496897**				
	Материалы		Тенге				**13122020**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3279853**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4363458**				
		Накладные расходы	Тенге				**2984668**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1958526**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**26440091**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3076**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3279853**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**26440091**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3076**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3279853**			
		РАЗДЕЛ 5. БЛОК 4									
		КОЛОННЫ(У=КЖ 2-8)									
76	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В-25**	м3	7,377	55493,51	5998,29	409376	44249	283496	82650	531388
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кэпм=1; Км=1;			11065,60	1246,20	81631	9193		39362	
77	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,088638	199767,00	–	17707	–	17707	–	19124
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;			–	–	–	–		1417	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	0,02304	198790,00 –	– –	4580 –	– –	4580	– 366	4946
79	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	0,293664	194748,00 –	– –	57190 –	– –	57190	– 4575	61765
		РИГЕЛИ РМ4...РМ22(У=КЖ 9-22)									
80	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	13,0704	56418,81 13582,52	5538,69 1182,15	737416 177529	72393 15451	487494	175612 73042	986070
81	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	0,22947	199767,00 –	– –	45841 –	– –	45841	– 3667	49508
82	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	0,008424	198790,00 –	– –	1675 –	– –	1675	– 134	1809
83	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	1,064994	194748,00 –	– –	207405 –	– –	207405	– 16592	223997
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +6,600(У=КЖ 35)									
84	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25** *НР - 91%; СП - 8%* КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	103,2	54742,25 8414,64	1786,40 386,13	5649400 868391	184357 39849	4596652	826498 518072	6993970

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	0,33626	199767,00 --	-- --	67174 --	-- --	67174	-- 5374	72548
86	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	5,77634	198790,00 --	-- --	1148279 --	-- --	1148279	-- 91862	1240141
87	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	0,2052	194748,00 --	-- --	39962 --	-- --	39962	-- 3197	43159
		ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ. +8,545 и отм +6,750(У=КЖ 40)									
88	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25** *НР - 91%, СП - 8%* КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	105,64	54742,25 8414,64	1786,40 386,13	5782971 888923	188716 40791	4705332	846039 530321	7159331
89	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	0,33626	199767,00 --	-- --	67174 --	-- --	67174	-- 5374	72548
90	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	5,22812	198790,00 --	-- --	1039298 --	-- --	1039298	-- 83144	1122442
		ПАРАПЕТ									
91	Е11-060601-0202 1106-0601-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетонного парапета** *НР - 91%, СП - 8%* КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	16,52	69388,39 19258,40	7358,36 1482,69	1146296 318149	121560 24494	706587	311805 116648	1574749

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	0,05054	199767,00 --	-- --	10096 --	-- --	10096	-- 808	10904
93	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	1,34554	198790,00 --	-- --	267480 --	-- --	267480	-- 21398	288878
		ВЫХОД НА КРОВЛЮ									
94	Е11-060601-0202 1106-0601-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетоного выхода на кровлю** *НР - 91%; СП - 8%* КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	0,57	69388,39 19258,40	7358,36 1482,69	39551 10977	4194 845	24380	10758 4025	54334
95	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	0,0028	199767,00 --	-- --	559 --	-- --	559	-- 45	604
96	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	0,07364	198790,00 --	-- --	14639 --	-- --	14639	-- 1171	15810
		СТАКАН									
97	Е11-060601-0202 1106-0601-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетонного парапета** *НР - 91%; СП - 8%* КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	5,5	69388,39 19258,40	7358,36 1482,69	381636 105921	40471 8155	235244	103809 38836	524281
98	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	0,0252	199767,00 --	-- --	5034 --	-- --	5034	-- 403	5437

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4826	198790,00	–	95936	–	95936	–	103611
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;			–	–	–	–		7675	
		ЛЕСТНИЦА ЛМ-3(У=КЖ 41)									
100	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Устройство ж/бетонных лестничных маршей и площадок**	м3	1,8	43278,26	1948,89	77901	3508	67369	7017	91711
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			3902,40	381,28	7024	686		6793	
101	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00264	199767,00	–	527	–	527	–	569
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;			–	–	–	–		42	
102	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,09217	198790,00	–	18322	–	18322	–	19788
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;			–	–	–	–		1466	
103	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,01573	280184,00	–	4407	–	4407	–	4760
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;			–	–	–	–		353	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**17337832**	**659448**	**14219839**	**2364188**	**21278182**
							2458545	**139464**	–	**1576162**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**17337832**				
	Материалы		Тенге				**11106555**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2598009**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3113285**				
		Накладные расходы	Тенге				**2364188**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1576162**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**21278182**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2453**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2598009**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**21278182**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2453**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2598009**			

РАЗДЕЛ 6. БЛОК 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КОЛОННЫ(У=КЖ 2-11)									
104	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В-25** *НР - 91%; СП - 8%* КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	8,42	55493,51 11065,60	5998,29 1246,20	467255 93172	50506 10493	323577	94335 44927	606518
105	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	1,4818765	199767,00 –	– –	296030 –	– –	296030	– 23682	319712
106	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	0,401456	194748,00 –	– –	78183 –	– –	78183	– 6255	84438
		РИГЕЛИ РМ8...РМ24(У=КЖ 12-22)									
107	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	17,3108	56418,81 13582,52	5538,69 1182,15	976655 235124	95879 20464	645652	232585 96739	1305979
108	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А 240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	8,2539299	199767,00 –	– –	1648863 –	– –	1648863	– 131909	1780772
109	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	2,3695	194748,00 –	– –	461455 –	– –	461455	– 36916	498371
		БАЛКА-СТЕНКА Бст1(2шт)(КЖ2-23,24)									
110	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	**Балка-стенка железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	4,3	62663,93 14896,00	6726,54 1289,41	269455 64053	28924 5544	176478	63333 26623	359412

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	0,01508	199767,00 –	– –	3012 –	– –	3012	– 241	3253
112	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	0,22556	198790,00 –	– –	44839 –	– –	44839	– 3587	48426
113	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	0,3045	194748,00 –	– –	59301 –	– –	59301	– 4744	64045
		ЛЕСТНИЧНЫЕ БАЛКИ Бм1,Бл1,КОНСОЛЬ Кс1(КЖ2-25,27)									
114	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство балок из бетона марки В-25** *НР - 91% СП - 8%* КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	1,86	65251,79 15033,60	6078,46 1180,79	121368 27962	11306 2196	82100	27444 11905	160717
115	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	0,06516	199767,00 –	– –	13017 –	– –	13017	– 1041	14058
116	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	0,00536	198790,00 –	– –	1066 –	– –	1066	– 85	1151
117	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	0,23533	194748,00 –	– –	45830 –	– –	45830	– 3666	49496
		ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ. +7,400(У=КЖ 40)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25** *НР - 91% СП - 8%* КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	44,592	54742,25 8414,64	1786,40 386,13	2441066 375226	79659 17218	1986181	357124 223855	3022045
119	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	0,12636	199767,00 –	– –	25243 –	– –	25243	– 2019	27262
120	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	2,7177	198790,00 –	– –	540252 –	– –	540252	– 43220	583472
		СТЕНКА СТ1(У=КЖ 40)									
121	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	**Стенка. Устройство** *НР - 91% СП - 8%* КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	1,45	62663,93 14896,00	6726,54 1289,41	90863 21599	9754 1870	59510	21357 8978	121197
122	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	0,00054	199767,00 –	– –	108 –	– –	108	– 9	117
123	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	0,0666	198790,00 –	– –	13239 –	– –	13239	– 1059	14298
124	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	0,1331	194748,00 –	– –	25921 –	– –	25921	– 2074	27995
		ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ. +8,820...+9,550(У=КЖ 45)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25**	м3	149,8	54742,25	1786,40	8200389	267602	6672274	1199703	10152100
		НР - 91%; СП - 8%			8414,64	386,13	1260513	57842		752008	
		КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
126	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,242	199767,00	–	48344	–	48344	–	52211
		СП - 8%			–	–	–	–		3867	
		КЖ 21 Км=1;									
127	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	7,70747	198790,00	–	1532168	–	1532168	–	1654741
		СП - 8%			–	–	–	–		122573	
		КЖ 21 Км=1;									
128	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,173	194748,00	–	33691	–	33691	–	36386
		СП - 8%			–	–	–	–		2695	
		КЖ 21 Км=1;									
		ПАРАПЕТ									
129	Е11-060601-0202 1106-0601-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетонного парапета**	м3	13,185	69388,39	7358,36	914886	97020	563944	248859	1256844
		НР - 91%; СП - 8%			19258,40	1482,69	253922	19549		93100	
		КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
130	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,04676	199767,00	–	9341	–	9341	–	10088
		СП - 8%			–	–	–	–		747	
		КЖ 21 Км=1;									
131	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,358	198790,00	–	269957	–	269957	–	291554
		СП - 8%			–	–	–	–		21597	
		КЖ 21 Км=1;									
		ВЫХОД НА КРОВЛЮ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	Е11-060601-0202 1106-0601-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетоного выхода на кровлю** *НР - 91%; СП - 8%* КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	0,57	69388,39 19258,40	7358,36 1482,69	39551 10977	4194 845	24380	10758 4025	54334
133	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	0,0028	199767,00 –	– –	559 –	– –	559	– 45	604
134	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	0,07364	198790,00 –	– –	14639 –	– –	14639	– 1171	15810
		СТАКАН									
135	Е11-060601-0202 1106-0601-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетонного парапета** *НР - 91%; СП - 8%* КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	12,54	69388,39 19258,40	7358,36 1482,69	870130 241500	92274 18593	536356	236685 88545	1195360
136	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	0,05264	199767,00 –	– –	10516 –	– –	10516	– 841	11357
137	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	1,0076	198790,00 –	– –	200301 –	– –	200301	– 16024	216325
		ЛЕСТНИЦА ЛМ-3,ЛМ4,ЛМ7,ЛМ8(У=КЖ 49,50,51,52)									
138	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство ж/бетонных лестничных маршей и площадок** *НР - 91%; СП - 8%* КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	9,8	54742,25 8414,64	1786,40 386,13	536474 82463	17507 3784	436504	78485 49197	664156

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02574	199767,00	–	5142	–	5142	–	5553
		СП - 8%			–	–	–	–		411	
		КЖ 21 Км=1;									
140	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,53419	198790,00	–	106192	–	106192	–	114687
		СП - 8%			–	–	–	–		8495	
		КЖ 21 Км=1;									
141	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,29993	194748,00	–	58411	–	58411	–	63084
		СП - 8%			–	–	–	–		4673	
		КЖ 21 Км=1;									
142	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,06622	280184,00	–	18554	–	18554	–	20038
		СП - 8%			–	–	–	–		1484	
		КЖ 21 Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**20492266**	**754625**	**17071130**	**2570668**	**24907966**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2666511**	**158398**	–	**1845032**	
	Материалы		Тенге				**20492266**				
	Всего заработная плата		Тенге				**11506955**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**2824909**			
		Накладные расходы	Тенге				**5564174**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2570668**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1845032**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**24907966**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**2663**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					**2824909**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**24907966**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**2663**
								2824909			
		РАЗДЕЛ 7. БЛОК 6Б									
		КОЛОННЫ(У=КЖ 2-5)									
143	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В-25**	м3	21,44	55229,61	5998,29	1184123	128604	818273	240208	1538278
		НР - 91%; СП - 8%			11065,60	1246,20	237246	26719		113947	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
144	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	0,21016	199767,00 –	– –	41983 –	– –	41983	– 3359	45342
145	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	1,06704	194748,00 –	– –	207804 –	– –	207804	– 16624	224428
		РИГЕЛИ РМ6...РМ8(У=КЖ 5-7)									
146	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	33,98	56418,81 13582,52	5538,69 1182,15	1917111 461534	188204 40169	1267373	456550 189893	2563554
147	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	0,83908	199767,00 –	– –	167620 –	– –	167620	– 13410	181030
148	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	0,09464	198790,00 –	– –	18813 –	– –	18813	– 1505	20318
149	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	4,20148	194748,00 –	– –	818230 –	– –	818230	– 65458	883688
		БАЛКА-СТЕНКА Бст1(2шт)(КЖ2-11)									
150	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	**Балка-стенка железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	6,16	62663,93 14896,00	6726,54 1289,41	386010 91759	41436 7943	252815	90729 38139	514878

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	0,03952	199767,00 –	– –	7895 –	– –	7895	– 632	8527
152	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	0,5715	198790,00 –	– –	113608 –	– –	113608	– 9089	122697
		ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ. +3,500(У=КЖ 12)									
153	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25** *НР - 91%; СП - 8%* КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	27,5	54742,25 8414,64	1786,40 386,13	1505412 231403	49126 10619	1224883	220239 138052	1863703
154	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	0,1337	199767,00 –	– –	26709 –	– –	26709	– 2137	28846
155	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	1,17641	198790,00 –	– –	233859 –	– –	233859	– 18709	252568
		ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ. +5,400...+5,550(У=КЖ 14)									
156	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25** *НР - 91%; СП - 8%* КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	27	54742,25 8414,64	1786,40 386,13	1478041 227195	48233 10426	1202613	216235 135542	1829818
157	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21	т	0,0684	199767,00 –	– –	13664 –	– –	13664	– 1093	14757

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Км=1;									
158	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,266054	198790,00	–	251679	–	251679	–	271813
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;			–	–	–	–		20134	
		ПАРАПЕТ									
159	Е11-060601-0202 1106-0601-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетонного парапета**	м3	5,5	69388,39	7358,36	381636	40471	235244	103809	524281
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			19258,40	1482,69	105921	8155		38836	
160	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,021	199767,00	–	4195	–	4195	–	4531
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;			–	–	–	–		336	
161	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,5679	198790,00	–	112893	–	112893	–	121924
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;			–	–	–	–		9031	
		ВЫХОД НА КРОВЛЮ									
162	Е11-060601-0202 1106-0601-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетоного выхода на кровлю**	м3	0,285	69388,39	7358,36	19776	2098	12189	5379	27168
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			19258,40	1482,69	5489	423		2012	
163	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0014	199767,00	–	280	–	280	–	302
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;			–	–	–	–		22	
164	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03682	198790,00	–	7319	–	7319	–	7905
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;			–	–	–	–		586	
		СТАКАН									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	Е11-060601-0202 1106-0601-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетонного парапета** *НР - 91%; СП - 8%* КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	1,8	69388,39 19258,40	7358,36 1482,69	124899 34665	13245 2669	76989	33974 12710	171583
166	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	0,0091	199767,00 –	– –	1818 –	– –	1818	– 145	1963
167	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	0,17377	198790,00 –	– –	34544 –	– –	34544	– 2763	37307
		ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ. +6,200(У=КЖ 16)									
168	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25** *НР - 91%; СП - 8%* КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	35,6	54742,25 8414,64	1786,40 386,13	1948824 299561	63596 13746	1585667	285110 178715	2412649
169	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	0,1103	199767,00 –	– –	22034 –	– –	22034	– 1763	23797
170	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	1,99392	198790,00 –	– –	396371 –	– –	396371	– 31710	428081
		ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ. +8,045...+8,250(У=КЖ 19)									
171	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25** *НР - 91%; СП - 8%* КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	37,15	54742,25 8414,64	1786,40 386,13	2033675 312604	66365 14345	1654706	297523 186496	2517694

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	0,125	199767,00 –	– –	24971 –	– –	24971	– 1998	26969
173	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	1,87008	198790,00 –	– –	371753 –	– –	371753	– 29740	401493
		ПАРАПЕТ									
174	Е11-060601-0202 1106-0601-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетонного парапета** *НР - 91%; СП - 8%* КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	4,8	69388,39 19258,40	7358,36 1482,69	333064 92440	35320 7117	205304	90597 33893	457554
175	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	0,0126	199767,00 –	– –	2517 –	– –	2517	– 201	2718
176	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	0,5106	198790,00 –	– –	101502 –	– –	101502	– 8120	109622
		СТАКАН									
177	Е11-060601-0202 1106-0601-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетонного парапета** *НР - 91%; СП - 8%* КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	1,8	69388,39 19258,40	7358,36 1482,69	124899 34665	13245 2669	76989	33974 12710	171583
178	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	0,0084	199767,00 –	– –	1678 –	– –	1678	– 134	1812

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,16217	198790,00	–	32238	–	32238	–	34817
		СП - 8%			–	–	–	–		2579	
		КЖ 21									
		Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				14453447	689943	11629022	2074327	17849998
							2134482	145000	–	1322223	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14453447				
	Материалы		Тенге				8613045				
	Всего заработная плата		Тенге					2279482			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3015977				
		Накладные расходы	Тенге				2074327				
		Сметная прибыль	Тенге				1322223				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17849997				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2137
		Сметная заработная плата	Тенге					2279482			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				17849997				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2137
		Сметная заработная плата	Тенге					2279482			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				95045209	3936615	74388185	12965502	114870874
							13352234	831145	–	8508968	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				95045209				
	Материалы		Тенге				57251918				
	Всего заработная плата		Тенге					14183379			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20504434				
		Накладные расходы	Тенге				12906874				
		Сметная прибыль	Тенге				8636165				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				116588248				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13330
		Сметная заработная плата	Тенге					14183379			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				116588248				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13330
		Сметная заработная плата	Тенге					14183379			

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 8.Проемы (Блок 1а,1б)

180	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2**	м2	9,144	3295,30	163,90	30132	1498	17814	10360	43731
		НР - 90%; СП - 8%			1183,27	75,61	10820	691		3239	
		КЖ 21									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2**	м2	19,712	2485,27	160,77	48990	3169	28696	16754	71003
		НР - 90%; СП - 8%			868,76	75,61	17125	1490		5260	
		КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
182	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015 СН РК 8.02-04-2002, книга 2, п.936	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка**	м2	28,856	15431,00	–	445277	–	445277	–	480899
		СП - 8%			–	–	–	–		35622	
		КЖ 21 Км=1;									
183	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, количеством створок три и более /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2**	м2	147,184	2751,50	162,90	404977	23976	220732	154380	604105
		НР - 90%; СП - 8%			1088,90	76,53	160269	11264		44748	
		КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
184	С121-090201-0502 2109-0201-0502 РСНБ РК 2015 СН РК 8.02-04-2002, книга 2, п.936	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: многоэлементные с поворотными створками**	м2	147,184	15098,00	–	2222184	–	2222184	–	2399959
		СП - 8%			–	–	–	–		177775	
		КЖ 21 Км=1;									
185	С121-130510-0605 2113-0510-0605 РСНБ РК 2015	**Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 4.4.1-16И / ГОСТ 24866-99**	м2	176,04	7136,00	–	1256221	–	1256221	–	1356719
		СП - 8%			–	–	–	–		100498	
		КЖ 21 Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4407781	28643	4190924	181494	4956416
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				188214	13445	–	367142	
	Материалы		Тенге				4407781				
	Всего заработная плата		Тенге				267243				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					201659			
		Накладные расходы	Тенге				3923682				
			Тенге				181494				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				367142				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4956417				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								189
		Сметная заработная плата	Тенге					201659			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4956417				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								189
		Сметная заработная плата	Тенге					201659			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**4407781**	**28643**	**4190924**	**181494**	**4956416**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**188214**	**13445**	**--**	**367142**	
	Материалы		Тенге				**4407781**				
	Всего заработная плата		Тенге				**267243**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**201659**			
		Накладные расходы	Тенге				**3923682**				
		Сметная прибыль	Тенге				**181494**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**367142**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**4956417**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**201659**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				**4956417**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**189**
		Сметная заработная плата	Тенге					**201659**			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 9.Проемы (Блок 2)									
186	**Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015**	**Устройство перемычек**	**м3**	**0,072**	**58853,23**	**4242,57**	**4237**	**305**	**2947**	**950**	**5602**
		НР - 91%; СП - 8%			**13676,40**	**825,58**	**985**	**59**		**415**	
		АР2, л.60									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
187	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**/А-I, d 6 мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,003366**	**199767,00**	**--**	**672**	**--**	**672**	**--**	**726**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**54**	
		АР2, л.60									
		Км=1;									
188	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**/А-III, d 10 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,012168**	**198790,00**	**--**	**2419**	**--**	**2419**	**--**	**2613**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**194**	
		АР2, л.60									
		Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**7328**	**305**	**6038**	**950**	**8941**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**985**	**59**	**--**	**663**	
	Материалы		Тенге				**7328**				
	Всего заработная плата		Тенге				**2947**				
			Тенге					**1044**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3091				
		Накладные расходы	Тенге				950				
		Сметная прибыль	Тенге				663				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8941				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1044			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				8941				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1044			
		РАЗДЕЛ 10.Разные работы									
189	**Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**84,237**	**5413,12**	**245,31**	**455985**	**20664**	**311971**	**118758**	**620722**
		НР - 93%; СП - 8%			**1464,32**	**51,61**	**123350**	**4347**		**45979**	
		АР2, л.60									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
190	**Е11-080201-0110 1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м**	**м3**	**12,15**	**37272,55**	**2654,55**	**452861**	**32253**	**360142**	**62452**	**556538**
		НР - 93%; СП - 8%			**4976,64**	**550,35**	**60466**	**6687**		**41225**	
		АР2, л.60									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**908846**	**52917**	**672113**	**181210**	**1177260**
							183816	**11034**	**–**	**87204**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**908846**				
	Материалы		Тенге				**672114**				
	Всего заработная плата		Тенге					**194850**			
		Накладные расходы	Тенге				**181210**				
		Сметная прибыль	Тенге				**87204**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1177260**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**191**
		Сметная заработная плата	Тенге					**194850**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**1177260**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**191**
		Сметная заработная плата	Тенге					**194850**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**916174**	**53222**	**678151**	**182160**	**1186201**
							184801	**11093**	**–**	**87867**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**916174**				
	Материалы		Тенге				**675061**				
	Всего заработная плата		Тенге					**195894**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3091**				
		Накладные расходы	Тенге				**182160**				
		Сметная прибыль	Тенге				**87867**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1186201				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								192
		Сметная заработная плата	Тенге					195894			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				1186201				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								192
		Сметная заработная плата	Тенге					195894			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 11.Проемы (Блок 3а,3б)									
191	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Устройство перемычек**	м3	0,935	58853,23	4242,57	55028	3967	38274	12339	72756
		НР - 91%; СП - 8%			13676,40	825,58	12787	772		5389	
		АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
192	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	т	0,04464	199767,00	–	8918	–	8918	–	9631
		СП - 8%			–	–	–	–		713	
		АР2, л.60 Км=1;									
193	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	т	0,17028	198790,00	–	33850	–	33850	–	36558
		СП - 8%			–	–	–	–		2708	
		АР2, л.60 Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				97796	3967	81042	12339	118945
							12787	772	–	8810	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				97796				
	Материалы		Тенге				38274				
	Всего заработная плата		Тенге					13559			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				42768				
		Накладные расходы	Тенге				12339				
		Сметная прибыль	Тенге				8810				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				118945				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					13559			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				118945				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					13559			
		РАЗДЕЛ 12.Разные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	372,305	5413,12 1464,32	245,31 51,61	2015332 545174	91330 19215	1378828	524879 203215	2743427
195	Е11-080201-0110 1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	42,645	37272,55 4976,64	2654,55 550,35	1589488 212229	113204 23470	1264055	219200 144695	1953382
196	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	323,955	5413,12 1464,32	245,31 51,61	1753607 474374	79469 16719	1199764	456715 176824	2387146
197	Е11-080201-0110 1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	48,185	37272,55 4976,64	2654,55 550,35	1795978 239799	127910 26519	1428269	247676 163492	2207146
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				7154405 1471576	411913 85923	5270916 –	1448470 688226	9291101
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7154405				
		Материалы	Тенге				5270917				
		Всего заработная плата	Тенге					1557499			
		Накладные расходы	Тенге				1448470				
		Сметная прибыль	Тенге				688226				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9291101				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1531
		Сметная заработная плата	Тенге					1557499			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				9291101				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1531
		Сметная заработная плата	Тенге					1557499			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				7252201 1484363	415880 86695	5351958 –	1460809 697036	9410046
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7252201				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				5309191				
	Всего заработная плата		Тенге					1571058			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				42768				
		Накладные расходы	Тенге				1460809				
		Сметная прибыль	Тенге				697036				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9410046				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1544
		Сметная заработная плата	Тенге					1571058			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				9410046				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1544
		Сметная заработная плата	Тенге					1571058			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 13.Проемы (Блок 4)									
198	**Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015**	**Устройство перемычек**	м3	0,228	58853,23	4242,57	13419	967	9334	3009	17742
		НР - 91%; СП - 8%			13676,40	825,58	3118	188		1314	
		АР2, л.60									
		Коэп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
199	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**/А-I, d 6 мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01008	199767,00	–	2014	–	2014	–	2175
		СП - 8%			–	–	–	–		161	
		АР2, л.60									
		Км=1;									
200	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**/А-III, d 10 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,035472	198790,00	–	7051	–	7051	–	7615
		СП - 8%			–	–	–	–		564	
		АР2, л.60									
		Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				22484	967	18399	3009	27532
							3118	188	–	2039	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22484				
	Материалы		Тенге				9333				
	Всего заработная плата		Тенге					3306			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9065				
		Накладные расходы	Тенге				3009				
		Сметная прибыль	Тенге				2039				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27532				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3306			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				27532				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3306			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 14.Разные работы									
201	**Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**118,4212902**	**5413,12**	**245,31**	**641029**	**29050**	**438572**	**166952**	**872618**
		НР - 93%, СП - 8%			**1464,32**	**51,61**	**173407**	**6112**		**64638**	
		АР2, л.60									
		Козп=1; Кзм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**641029**	**29050**	**438572**	**166952**	**872618**
							173407	**6112**	**--**	**64638**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**641029**				
	Материалы		Тенге				**438572**				
	Всего заработная плата		Тенге					**179519**			
		Накладные расходы	Тенге				**166952**				
		Сметная прибыль	Тенге				**64638**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**872619**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**174**
		Сметная заработная плата	Тенге					**179519**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**872619**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**174**
		Сметная заработная плата	Тенге					**179519**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**663513**	**30017**	**456971**	**169961**	**900150**
							176525	**6300**	**--**	**66677**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**663513**				
	Материалы		Тенге				**447905**				
	Всего заработная плата		Тенге					**182825**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**9065**				
		Накладные расходы	Тенге				**169961**				
		Сметная прибыль	Тенге				**66677**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**900151**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**177**
		Сметная заработная плата	Тенге					**182825**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				**900151**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**177**
		Сметная заработная плата	Тенге					**182825**			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 15.Проемы (Блок 5)									
202	**Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015**	**Устройство перемычек**	**м3**	**0,57**	**58853,23**	**4242,57**	**33546**	**2419**	**23331**	**7522**	**44354**
		НР - 91%, СП - 8%			**13676,40**	**825,58**	**7796**	**471**		**3285**	
		АР2, л.60									
		Козп=1; Кзм.=1; Кзпм=1; Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	т	0,027	199767,00	–	5394	–	5394	–	5825
		СП - 8% АР2, л.60 Км=1;			–	–	–	–		431	
204	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	т	0,10434	198790,00	–	20742	–	20742	–	22401
		СП - 8% АР2, л.60 Км=1;			–	–	–	–		1659	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				59682	2419	49467	7522	72580
							7796	471	–	5375	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				59682				
	Материалы		Тенге				23333				
	Всего заработная плата		Тенге					8267			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26136				
		Накладные расходы	Тенге				7522				
		Сметная прибыль	Тенге				5375				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				72579				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					8267			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				72579				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					8267			
		РАЗДЕЛ 16.Разные работы									
205	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	501,145	5413,12	245,31	2712758	122936	1855985	706519	3692817
		НР - 93%; СП - 8% АР2, л.60 Козп=1; Кзм.=1; Кзпм=1; Км=1;			1464,32	51,61	733837	25864		273540	
206	Е11-080201-0110 1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м**	м3	47,5	37272,55	2654,55	1770446	126091	1407965	244155	2175769
		НР - 93%; СП - 8% АР2, л.60 Козп=1; Кзм.=1; Кзпм=1; Км=1;			4976,64	550,35	236390	26142		161168	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				4483204	249027	3263950	950674	5868586
							970227	52006	–	434708	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4483204				
	Материалы		Тенге				3263950				
	Всего заработная плата		Тенге					1022233			
		Накладные расходы	Тенге				950674				
		Сметная прибыль	Тенге				434708				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5868586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1002
		Сметная заработная плата	Тенге					1022233			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				5868586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1002
		Сметная заработная плата	Тенге					1022233			
		РАЗДЕЛ 17.КЛ-10кВ									
		Кабельная продукция									
207	С123-060109-1010 2306-0109-1010 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73 (16,813кг/м)**	км	3,016	8518256,00	–	25691060	–	25691060	–	27746345
		СП - 8%			–	–	–	–		2055285	
		АР2, л.60 Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				25691060	–	25691060	–	27746345
							–	–	–	2055285	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				25691060				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25691060				
		Сметная прибыль	Тенге				2055285				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				27746345				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				27746345				
		РАЗДЕЛ 18.КЛ-10кВ ПК0-ПК5									
		Кабельная продукция									
208	С123-060109-1010 2306-0109-1010 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73 (16,813кг/м)**	км	3,296	8518256,00	–	28076172	–	28076172	–	30322266
		СП - 8%			–	–	–	–		2246094	
		АР2, л.60 Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				28076172	–	28076172	–	30322266
							–	–	–	2246094	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				28076172				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28076172				
		Сметная прибыль	Тенге				2246094				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				30322266				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				30322266				
		РАЗДЕЛ 19. Фундамент под контейнер (Архитектурно-строительная часть)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	Е11-010101-0503 1101-0101-0503 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами** *НР - 72%; СП - 8%* АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	19,4	88,32 –	88,32 30,41	1713 –	1713 590	–	425 171	2309
210	Е11-010205-0103 1101-0205-0103 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м** *НР - 72%; СП - 8%* АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	0,6	2749,42 2749,42	– –	1650 1650	– –	–	1188 227	3065
211	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей,пазух котл ованов и ям в грунтах 1 группы** *НР - 72%; СП - 8%* АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3 грунта	7	794,12 794,12	– –	5559 5559	– –	–	4002 765	10326
		Фундамент под котельную									
212	Е11-050101-2501 1105-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Сваи буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 1000 мм вращательным (ковшовым) способом. Сухие устойчивые грунты 1-3 групп** *НР - 99%; СП - 8%* АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3 конструктивного объема сваи	0,849	44847,43 1396,80	3371,72 1285,81	38075 1186	2863 1092	34026	2255 3226	43556
213	Е11-050101-0901 1105-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Сваи и сваи-оболочки полые диаметром до 80 см. Заполнение бетоном** *НР - 99%; СП - 8%* АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3 бетона полости сваи	0,849	13262,61 5387,48	7837,72 2748,56	11260 4574	6655 2334	31	6838 1448	19546
214	С121-020101-2709 2102-0101-2709 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010** *СП - 8%* АР2, л.60 Км=1;	м3	0,86598	34799,00 –	– –	30135 –	– –	30135	– 2411	32546
215	Е11-050101-5701 1105-0101-5701 РСНБ РК 2015	**Каркас арматурный. Установка в скважину** *НР - 99%; СП - 8%* АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	скважина	1	15486,53 3362,56	11869,27 3761,41	15487 3363	11869 3761	255	7053 1803	24343
216	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0486	198790,00	–	9661	–	9661	–	10434

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		773	
		АР2, л.60									
		Км=1;									
217	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0132	199767,00	–	2637	–	2637	–	2848
		СП - 8%			–	–	–	–		211	
		АР2, л.60									
		Км=1;									
218	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки**	м3	2,76	34688,19	1072,40	95739	2960	89586	3463	107138
		НР - 91%; СП - 8%			1156,95	221,73	3193	612		7936	
		АР2, л.60									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
219	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	11,94	45889,86	1948,89	547925	23269	478061	46544	642026
		НР - 91%; СП - 8%			3902,40	381,28	46595	4552		47557	
		АР2, л.60									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
220	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3	5,8	36553,79	1156,79	212012	6709	199542	6557	236054
		НР - 91%; СП - 8%			993,28	249,00	5761	1444		17485	
		АР2, л.60									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
221	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,91329	14080,59	866,71	12860	791	267	10987	25755
		НР - 91%; СП - 8%			12922,88	296,99	11802	271		1908	
		АР2, л.60									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
222	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,52348	194748,00	–	101947	–	101947	–	110103
		СП - 8%			–	–	–	–		8156	
		АР2, л.60									
		Км=1;									
223	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,27064	199767,00	–	54065	–	54065	–	58390
		СП - 8%			–	–	–	–		4325	
		АР2, л.60									
		Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,11917	280184,00	–	33390	–	33390	–	36061
		СП - 8% АР2, л.60 Км=1;			–	–	–	–		2671	
225	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,11184	187159,26	1225,26	20932	137	18281	2341	25135
		НР - 91%; СП - 8% АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			22480,00	518,88	2514	58		1862	
226	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	3,3552	87,97	2,24	295	8	150	95	422
		НР - 69%; СП - 8% АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			40,98	0,24	137	1		31	
227	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	6,7104	93,27	1,59	626	11	454	112	797
		НР - 69%; СП - 8% АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			23,94	0,24	161	2		59	
228	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	74	852,14	19,42	63058	1437	42732	17735	87256
		НР - 93%; СП - 8% АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			255,25	2,45	18889	181		6463	
		Фундамент под дымовую трубу									
229	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки**	м3	0,37	34688,19	1072,40	12835	397	12010	464	14363
		НР - 91%; СП - 8% АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			1156,95	221,73	428	82		1064	
230	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских**	м3	1,77	42152,01	1643,47	74609	2909	68456	3528	84387
		НР - 91%; СП - 8% АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			1832,96	357,11	3244	632		6251	
231	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0316	280184,00	–	8854	–	8854	–	9562
		СП - 8%			–	–	–	–		708	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АР2, л.60 Км=1;									
232	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании** *НР - 91%; СП - 8%* АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	т	0,09108	341119,08 132632,00	1285,88 388,13	31069 12080	117 35	18872	11025 3368	45462
233	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%* АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	т	0,11184	187159,26 22480,00	1225,26 518,88	20932 2514	137 58	18281	2341 1862	25135
234	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%* АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	3,3552	87,97 40,98	2,24 0,24	295 137	8 1	150	95 31	422
235	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%* АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	6,7104	93,27 23,94	1,59 0,24	626 161	11 2	454	112 59	797
236	Е11-090701-0104 1109-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу** *НР - 69%; СП - 8%* АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	т конструкций	1,574	145061,45 112480,00	28338,50 9870,80	228327 177044	44605 15537	6678	132880 28897	390104
		Котельная общей мощностью 840 кВт (Технологическое оборудование)									
237	Прайс лист	**Блочномодульная котельная БМК2400Г** АР2, л.60 Коб=1;	шт.	0,5	42215099,11 –	– –	21107550 –	– –	21107550	– –	21107550
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				22744123	106606	1228975	260040	23155892
	Стоимость оборудования		Тенге				300992	31245	21107550	151728	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				21107550				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				21107550				
	Материалы		Тенге				1408246				
	Всего заработная плата		Тенге				981612				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					139656			
	Местные материалы		Тенге				210554				
		Накладные расходы	Тенге				30135				
			Тенге				127160				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				122831				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1658237				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130
		Сметная заработная плата	Тенге					139656			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				228327				
	Материалы		Тенге				6678				
	Всего заработная плата		Тенге					192581			
		Накладные расходы	Тенге				132880				
		Сметная прибыль	Тенге				28897				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				390104				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								160
		Сметная заработная плата	Тенге					192581			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				23155891				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								290
		Сметная заработная плата	Тенге					332237			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				81054241	358052	58309624	1218236	87165669
							1279015	83722	21107550	4893190	
	Стоимость оборудования		Тенге				21107550				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				21107550				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				53767232				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				53767232				
		Сметная прибыль	Тенге				4301379				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				58068611				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5951132				
	Материалы		Тенге				4268895				
	Всего заработная плата		Тенге					1170156			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				236690				
	Местные материалы		Тенге				30135				
		Накладные расходы	Тенге				1085356				
		Сметная прибыль	Тенге				562914				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7599402				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1139
		Сметная заработная плата	Тенге					1170156			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				228327				
	Материалы		Тенге				6678				
	Всего заработная плата		Тенге					192581			
		Накладные расходы	Тенге				132880				
		Сметная прибыль	Тенге				28897				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				390104				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								160
		Сметная заработная плата	Тенге					192581			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				87165667				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1299
		Сметная заработная плата	Тенге					1362737			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								218489357
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				16643486				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5561956			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1273905			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						143375813		
		- Перевозка грузов	Тенге				1001505				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						21107550		
		- Накладные расходы	Тенге							16178162	
		- Сметная прибыль	Тенге							14620880	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами											197 381 806,62
Итого с временными зданиями и сооружениями, 1,8%											200 934 679,14
Итого с дополнительными затратами при производстве СМР (ремонтно-строительных) в зимнее время, 1,35%											203 647 297,31
Непревиденные работы и затрат 2%											207 720 243,25
Пересчет в текущих ценах, К-1,03741391											237 389 135,72
Налог на добавленную стоимость, 12%											28 486 696,29
Итого с НДС											**265 875 832,00**
Понижающий коэффициент - 10%											**- 26 587 583,20**
Итого к оплате с НДС											**239 288 248,80**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Заместитель руководителя _____ Н.Кусайнов

Руководитель отдела _____ Н.Сакпаров

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ А.Жубанов

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "КЦУП"_____ К.Салыкбаев