Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі № 234
бұйрығымен бекітілген

№ 47 **Объектіні пайдалануға қабылдау актісі**

«25» 11 2021 жыл

Тапсырыс беруші **"Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" ММ-і, басшы орынбасары А.Ашаев**

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы,елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация **«Агат»** ЖШС-і Каримов О.
Шымкент қаласы, Шұғыла м/а, №1726 БИН 901240000314

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды **"Көркем Сәулет"** ЖШС-і, БИН 101040015497, бас директоры Абденов Қ. эксперт Сарсенбаев Ж. аттестат KZ41VJE00040781,

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды «МПК-Проект» ЖШС, БИН 05014001000, бас директор Жамбаев А, инженер сарапшы Сраилов М. аттестат KZ75VJE00069075

негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:
Шымкент қаласы Сәуле мөлтек ауданы мекенжайы бойынша

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

« Шымкент қаласы Сәуле мөлтек ауданындағы ауыз су жүйесінің құрылысы»

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту,реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру,жаңғырту,күрделі жөндеу)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

а) жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы
Шымкент қаласының әкімінің
2017 жылғы « 02 » тамыз № 701 шешімі.

шешім шығарған органның атауы

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны 2021 жылғы « 11 » маусымдағы *МСҚБ* инспекциялау нәтижелері бойынша анықтама № KZ05REA00226692

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

в) «Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы» ММ-і, бекітілген,

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«МПК-Проект» ЖШС-і, Жоба № 52-2020-АД

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

Қосалқы мердігер ұйымдар:

жоқ

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы 11.06.2021ж. ;
айы, жылы
жұмыстардың аяқталуы 30.12.2021ж. ;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 6 ай;
нақты 6 ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданған дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданған дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Сметалық құны	мың тг	596427,592	596427,592	596064,000	596064,000
Құрылыс монтаж жұмыстарының құны	мың тг	508567,030	508567,030	508257,000	508257,000
Құрал жабдықтардың құны	мың тг	23957,606	23957,606	23957,606	23957,606
Құрылыс ұзақтығы	ай	6	6	6	6
Ø25мм ПЭ труба ұзындығы	м	32000	32000	32000	32000
Ø50мм ПЭ труба ұзындығы	м	2060	2060	2060	2060
Ø75мм ПЭ труба ұзындығы	м	740	740	740	740
Ø110мм ПЭ труба ұзындығы	м	17300	17300	17300	17300
Ø160мм ПЭ труба ұзындығы	м	1250	1250	1250	1250
Ø200мм ПЭ труба	м	3400	3400	3400	3400

ұзындығы					
Ø250мм ПЭ труба ұзындығы	м	1435	1435	1435	1435
Судың есептік шығыны	м3/күн	1223,70	1223,70	1223,70	1223,70
Насос маркасы	комп л	Wilo COR-4 MVI 7002/CC	Wilo COR-4 MVI 7002/CC	Wilo COR-4 MVI 7002/CC	Wilo COR-4 MVI 7002/CC
Wilo COR-4 MVI 7002/CC Насос өнімділігі	м3/сағ	90	90	90	90
Wilo COR-4 MVI 7002/CC Насос өнімділігі	м3/сағ	54	54	54	54
Насостың эл. Қуаты	кВт	11	11	11	11
Құдықша саны	дана	414	414	414	414
Гидрант саны	дана	111	111	111	111
Обонент саны	дана	1300	1300	1300	1300
Жалпы труба ұзындығы	м	58370	58370	58370	58370

Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай ектермен сипатталады: Сауле шағын ауданында 1300 обонентке су құбырын орнату ысында диам. 25мм – 32000м, диам. 50мм – 2060м, диам. 75мм – 740м, диам. 110мм – 00м, диам. 160мм – 1250м, диам. 200мм – 3400м, диам. 250мм – 1435м ПЭ құбырлары атылды. Диам 1500мм, 1000мм, 2000мм құдықшалар орнатылды. Құдықшалардың жалпы сан дана. Көшелермен қиылысқан жерлерге ПЭ футлярлар орнатылды. ПЭ құбырлардың жалпы ұзындығы 58370м құрайды.

ді материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

ъектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау ы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

ыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, мен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің ғаттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді ларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

ітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: ғы 596427,592 мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары 508567,030 мың , жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар 23957,606 мың теңге;

ыдануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны 596064,000 мың теңге, ішінде:

ыс-монтаж жұмыстары 508257,000 мың теңге;

ктар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар 23957,606 мың теңге;

ргілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада 100 % көзделеді және іс жүзінде ылданылды (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты ен қаржыландырылатын объектілерде);

ғаттың энергия тиімділігі класы II;

11. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған.

« Шымкент қаласы Сәуле мөлтек ауданындағы ауыз су жүйесінің құрылысы» нысанын пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

объектінің (кешеннің) атауы

Тапсырыс беруші "Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" ММ-і, басшы орынбасары

А.Ашаев

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау «Көркем Сәулет» ЖШС-і, директор орынбасары

Абденов К.

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау «МПК-Проект» ЖШС-і, директоры

Жамбаев А.

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер) «Агат» ЖШС-і, директоры

Каримов О.

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.