Қазақстан Республикасы
Индустрия және инфақұрылымдық
даму министрінің 2021 жылғы 08
ақпандағы № 53 бұйрығына
3-қосымша
Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі № 235 бұйрығына
3-қосымша

Сәйкестік туралы декларация

«25» 11 2021 жыл

дігер (бас мердігер) **ТОО "Агат" ЖШС-і , БИН 901240000314**
ұйымның атауы, заңды мекенжайы

директоры Каримов О. атынан
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

ымкент қаласы Сәуле мөлтек ауданындағы ауыз су жүйесінің құрылысы»
нысаны бойынша
объектінің атауы, орналасқан жері

рыс беруші **"Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту рмасы" ММ-і, басшы орынбасары А.Ашаев** болып табылатын
ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

ны куәландырады:
ектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), т, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес алған;

ымша мердігер ұйым: жоқ
ұйымның атауы

а (жобалау-сметалық құжаттамасы) **"МПК-Проект" ЖШС-і , БИН 05014001000**
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

Жоба 04.11.2020 ж. № PROE-0124/20 «PRO EXPERTIZE» ЖШС-мен бекітілген;
Жоба №52-2020-АД
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

ектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар лық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, дау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер үйлерден басқа) бойынша
лы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем рімен толтырылады):

	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
ттылық, өнімділік және тағы басқа		жалпы (бұрын қабылданған дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданған дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі

	тг				
Құрылыс монтаж жұмыстарының құны	мың тг	508567,030	508567,030	508257,000	508257,000
Құрал жабдықтардың құны	мың тг	23957,606	23957,606	23957,606	23957,606
Құрылыс ұзақтығы	ай	6	6	6	6
Ø25мм ПЭ труба ұзындығы	м	32000	32000	32000	32000
Ø50мм ПЭ труба ұзындығы	м	2060	2060	2060	2060
Ø75мм ПЭ труба ұзындығы	м	740	740	740	740
Ø110мм ПЭ труба ұзындығы	м	17300	17300	17300	17300
Ø160мм ПЭ труба ұзындығы	м	1250	1250	1250	1250
Ø200мм ПЭ труба ұзындығы	м	3400	3400	3400	3400
Ø250мм ПЭ труба ұзындығы	м	1435	1435	1435	1435
Судың есептік шығыны	м3/күн	1223,70	1223,70	1223,70	1223,70
Насос маркасы	комп л	Wilo COR-4 MVI 7002/CC	Wilo COR-4 MVI 7002/CC	Wilo COR-4 MVI 7002/CC	Wilo COR-4 MVI 7002/CC
Wilo COR-4 MVI 7002/CC Насос өнімділігі	м3/сағ	90	90	90	90
Wilo COR-4 MVI 7002/CC Насос өнімділігі	м3/сағ	54	54	54	54
Насостың эл. Қуаты	кВт	11	11	11	11
Құдықша саны	дана	414	414	414	414
Гидрант саны	дана	111	111	111	111
Обонент саны	дана	1300	1300	1300	1300
Жалпы труба ұзындығы	м	58370	58370	58370	58370

Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай жобаларымен сипатталады: Сауле шағын ауданында 1300 обонентке су құбырын орнату барысында диам. 25мм – 32000м, диам. 50мм – 2060м, диам. 75мм – 740м, диам. 110мм – 17300м, диам. 160мм – 1250м, диам. 200мм – 3400м, диам. 250мм – 1435м ПЭ құбырлары орнатылды. Диам 1500мм, 1800мм, 2000мм құдықшалар орнатылды. Құдықшалардың жалпы сан 414дана. Көшелермен өтетін жерлерге ПЭ футлярлар орнатылды. ПЭ құбырлардың жалпы ұзындығы 58370м құрайды.

Негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

14	Задвижки фланцевые	d-100	шт	74
15	Задвижки фланцевые	d-150	шт	4
16	Задвижки фланцевые	d-200	шт	19
17	Задвижки фланцевые	d-250	шт	2
18	Задвижки клиновые	d-50	шт	247
19	Вентили муфтовые	d-15	шт	1228
20	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100		Компл.	4
21	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч		шт	1228
22	Гидрант		шт	111

Заказчик: Зам. руководителя ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент» А.Ашаев _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор: Директор ТОО «МПК-Проект» А.Хамбаев _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)