Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства жилищно -коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2021г.

Заказчик : ТОО "АЗИЯ СЕРВИС LTD"
Подрядчик : ТОО "Алтайстрой"

Наименование строительства и его адрес: "Завершение незавершенного строительства 9-ти этажного панельного блока корпуса №9 под общежитие по ул.Мызы, 16/3 в г.Усть-Каменогорск, ВКО"

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно правовая форма Наменование	Организационно правовая форма КОД
		8	08.04.2021г.			ТОО "Алтайстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные: на приобретение материалов	дополнительные: другие доп.расходы (оборудование)	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройки с начала строительства	24512610									
Акт выполненных работ №1 за сентябрь 2021г.	24512610	20 001 851,00	20 001 851,00	20 001 851,00		0		0	2400222,12	24 512 610

Заказчик:
Директор
ТОО "АЗИЯ СЕРВИС LTD"
Танекенов Д.Д.

Технический надзор:
Эксперт
ТОО «T.A.S.BuildGroup»
Щербатенко Р.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"
Абдрахманов Д.К.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Завершение незавершенного строительства 9-ти этажного панельного блока корпуса №9 под ощежитие по улице Мызы16/3, в г.Усть-Каменогорске ВКО

Заказчик; ТОО «АЗИЯ СЕРВИС LTD»
Подрядчик; ТОО «Алтайстрой»
Договор №08 от 08.04.2021г.

Акт№1

Выполненных работ за сентябрь 2021г.

23.09.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		РАЗДЕЛ 1. Кровля										
3.	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	31,156	1161,9	69,38	36200	2162	11022	21706		62539
					738,74	18,53	23016	577	--	4632		
		НР - 92%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1. 235-201-0601		Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	2,01 кг	62,62356		145		9080				
4. 1112-0101-1303 206 РСНБ РК 2015		Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	35,627	50750	--	1808070	--	1808070	--		1952716
					-	--	--	--	--	144646		
		СП - 8%										
5.	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	478,3	854,51	142,13	408710	67978	189159	156724		610669
					316,9	39,26	151573	18779	--	45235		
		НР - 92%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1. 211-401-0101		Песок ГОСТ 8736-2014 природный	0,0306 м3	14,63598		1865		27296				

5.2. 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0153 м3	7,31799		21562		157791			
6.			4783	25,27	2,11	120878	10104	105178	7844	139019
1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015 к=10	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки		1,17	0,61	5596	2930	--	10298	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1. 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,00102 м3	4,87866		21562		105194			
7.			0,557	21164,21	1989,95	11788	1109	16	10163	23707
1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		19142,9	907,63	10663	506	--	1756	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1. 261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	0,28 кг	0,15596		112		17			
8.			0,557	386604	--	215338	--	215338	--	232565
214-210-0 601 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т		--	--	--	--	--	17227	
	СП - 8%									
9.			478,3	437,85	20,08	209421	9602	104016	91544	325042
1112-0101 -0212 РСНБ РК 2015	-Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли		200,3	7,74	95803	3701	--	24077	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1. 235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	0,24 кг	114,792		473		54297			
9.2. 217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	0,63 кг	301,329		165		49719			
10.			956,6	152,99	9,51	146353	9099	50510	83050	247755
1112-0101 -0213 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый	м2 кровли		90,68	3,69	86744	3527	--	18352	

	доп. вып. 10к=2	следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212								
		НР - 92%; СП - 8%								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
4.1. 217-605-0104		Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,32	306,112	165	50508			
11.	235-103-0107 РСНБ РК 2015	-Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-3,5, стеклохолст, крошка/пленка	м2		550,045	418	--	229919	--	229919	--	248313
						--	--	--	--	--	18394	
		СП - 8%										
12.	235-103-0103 РСНБ РК 2015	-Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-2,5, стеклохолст, пленка/пленка	м2		1650,135	343	--	565996	--	565996	--	611276
						--	--	--	--	--	45280	
		СП - 8%										
13.	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		478,3	4209,3	119,21	2013309	57019	632485	1284043	3561140
						2767,73	88,23	1323805	42198	--	263788	
		НР - 94%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1. 235-101-0401		Рубероид кровельный с мелкой посыпкой марки РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	535,696	240	128567					
13.2. 235-201-0701		Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	1,16	554,828	496	275195					
13.3. 261-201-0350		Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	239,15	406	97095					
		РАЗДЕЛ 7. Наружная отделка										
122.					323,15	6982,27	616,79	2256320	199315	158777	1522522	4081149

1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	м2 поверхности облицовки		5874,14	15,24	1898228	4924	--	302307	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122.1. 217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	8,35	2698,3025	28		75552			
122.2. 217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	3,34	1079,321	23		24824			
123.			323,15	18487	--	5974074	--	5974074	--	6452000
231-301-0101 РСНБ РК 2015	-Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм	м2		--	--	--	--	--	477926	
	СП - 8%									
124.			20,2	2027,98	7,36	40965	149	27978	10298	55364
1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м		635,54	1,74	12838	35	--	4101	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124.1. 222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	21,21	619		13129			
124.2. 261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	21,21	656		13914			
125.			75,9	10921,17	121,69	828917	9236	239999	466080	1398597
1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки		7637,45	38,44	579682	2917	--	103600	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125.1. 212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,036	2,7324	25257		69012			
125.2.			1,015	77,0385						

213-306-0101	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая	м2	2200	169485

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	20001851
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Зарплата рабочих строителей	Тенге	4187948
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	365773
в том числе зарплата машинистов	Тенге	80094
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	10312537
Накладные расходы	Тенге	3653974
Сметная прибыль	Тенге	1481619

	Всего по актам	**20001851**
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения (0,72 %)	2261
НДЗ РК 8.04-05-2015	Затраты на производство строительно-монтажных работ (1,7 %)	5378
Расчет 1	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	186126
	Непредвиденные работы и затраты 2%	6434
	Итого	21084237
	Итого текущих ценах	21886258,93
	НДС (12 %)	2626351,07
	Всего по акту с учетом НДС (12%)	24512610,00

Заказчик:
Директор
ТОО «АЗИЯ СЕРВИС LTD»
Танекенов Д.Д.

Технический надзор:
Эксперт
ТОО «T.A.S.BuildGroup»
Щербатенко Р.С.

Авторский надзор:
Эксперт
ТОО «СтройТрейдинг»
Жанузаков М.Ж.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Алтайстрой»
Абдрахманов Д.К.