Наименование заказчика: ГУ "Отел строительства, градостроительства Улытауского района

Форма2

Наименование подрядчика: ТОО "Баймен"

Наименование стройки: Привязка ПСД на строительство 20-ти одноквартирных трехкомнатных коммунальных жилых домов по ул.20лет Независимости РК в селе Улытау. Улытауского района

Наименование объекта: Жилой дом №4

Акт приемки выполненных работ за март месяц 2012 год

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

Общестроительные работы

26.03.2012г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 8. Полы									
	8.1. Тип 1									
124	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	3,5	95,3 10,51	2,62 0,99	334 37	9 3	49 123	0,0681 0,0048	– –
125	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками из бетона кл.В10 *м3 подстилающего слоя*	0,385	9275,08 567	– –	3571 218	– –	268 123	3,66 –	1 –
126	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона *м2 стяжки*	3,5	385,43 66,6	13,43 5,04	1349 233	47 18	309 123	0,45 0,0246	2 –
127	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=8,000; *м2 стяжки*	28	65,56 0,63	0,67 0,25	1836 18	19 7	31 123	0,0044 0,0012	– –
128	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	3,5	363,97	18,42	1274	64	400	0,416	1

129 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	3,5	255,71	9,05	895	32	234	0,251	1
130 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	3,5	50,85 250,66	3,4 9,95	178 877	12 35	123 241	0,0165 0,356	– 1
131 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000; *м2 стяжки*	14	52,2 36,34	3,74 0,67	183 509	13 9	123 16	0,0182 0,0044	– –
132 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	3,5	0,63 250,66	0,25 9,95	9 877	4 35	123 241	0,0012 0,356	– 1
133 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000; *м2 стяжки*	-7	52,2 36,34	3,74 0,67	183 -254	13 -5	123 -7	0,0182 0,0044	– –
134 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе *м2 покрытия*	3,5	0,63 1457,34	0,25 11,72	-4 5101	-2 41	123 758	0,0012 1,06	– 4
135 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических *м плинтусов*	3,75	171,68 257,2	4,39 0,32	601 965	15 1	123 192	0,0214 0,236	– 1
8.2. Тип 2			41,63	0,11	156	–	123	0,0006	–
136 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	6,864	2700,8	–	18538	–	4483	3,24	22
137 Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам *м2 пола*	85,8	531 525,11	– 6,38	3645 45054	– 547	123 7590	– 0,447	– 38
138 Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм *м2 покрытия*	85,8	69,53 1536,74	2,39 8,54	5966 131852	205 733	123 9481	0,0117 0,547	1 47
139 Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	85,8	86,63 171,21	3,2 1,88	7433 14690	275 161	123 7119	0,0156 0,467	1 40

	м2 окрашиваемо верхности									
140 Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов		78,3	0,72	6718	62	105	0,0035	–
		91,8	109,84	0,46	10083	42	1380	0,0765	7
	м плинтусов		12,04	0,18	1105	17	123	0,0008	–
8.4. Тип 4									
144 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	1	95,3	2,62	95	3	15	0,0681	–
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	11	1	123	0,0048	–
145 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками из бетона кл.В10	0,16	9275,08	–	1484	–	112	3,66	1
	м3 подстилающего слоя		567	–	91	–	123	–	–
146 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1	250,66	9,95	251	10	69	0,356	–
	м2 стяжки		52,2	3,74	52	4	123	0,0182	–
147 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=8,000;	8	36,34	0,67	291	5	9	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	5	2	123	0,0012	–
148 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1	250,66	9,95	251	10	69	0,356	–
	м2 стяжки		52,2	3,74	52	4	123	0,0182	–
149 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-2	36,34	0,67	-73	-1	-2	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	-1	-1	123	0,0012	–
150 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	1	1457,34	11,72	1457	12	216	1,06	1
	м2 покрытия		171,68	4,39	172	4	123	0,0214	–
	Итого по разделу 8				**241634**				
	Накладные расходы, тенге				33282				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16495				
	Всего по разделу,8,1.8,2.8,4 тенге				**291411**				
	временные здания и сооружения (1,1%)				**3206**				
	затраты на производство СМР в зимнее время (1,785%)				**5202**				
	единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				**2914**				
	наоплату дополнительных отпусков (0,4%)				**1166**				

В базовых ценах 2001год	**303899**
В текущих ценах 2011 год к=1,951	**592907**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**11858**
сметная стоимость в текущем уровне цен	**604765**
Н Д С 12%	**72572**
Всего по строительству:	**677337**

Принял заказчик:
И.о начальника ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Улытауского района"

С.Баймаганбетов

Тех.сопровождение ТОО"Astana Burabai"
Директор Абилов Е.Б.

Astana Burabai Project

Сдал подрядчик:
Директор ТОО "Баймен"

Ж.Е.Байменов

Наименование заказчика: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Улытауского района

Форма2

Наименование подрядчика: ТОО"Баймен"

Наименование стройки:" Привязка ПСД на строительство 20-ти одноквартирных трехкомнатных коммунальных жилых домов по ул.20лет Независимости РК в селе Улытау. Улытауского района

Наименование объекта: Жилой дом № 13

Акт приемки выполненных работ за апрель месяц 2012год

Общестроительные работы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

06.04.2012г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	эксп.машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 7. Проемы								
		7.3. Двери								
109	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	3,4	428,74 151,65	102,53 35,67	1458 516	349 121	764 120	0,899 0,1393	3 –
110	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	9,87	634,99 190,8	31,85 12,04	6267 1883	314 119	2402 120	1,15 0,0587	11 1
111	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П *м2*	2,1	5610		11781				
112	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние *м2*	1,89	3640		6880				
113	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние *м2*	3,78	4010		15158				
114	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние *м2*	1,47	4250		6248				
115	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние *м2*	2,73	3900		10647				
116	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	1,3	12300		15990				

			м2							
117	Е15-206-1	Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 до 6 мм в жилых и общественных зданиях	2,09	1178,43	3,27	2463	7	239	0,865	2
		м2 площади остекления		107,55	1,24	225	3	105	0,006	–
118	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
		комплект								
119	1-1-789	Скобяные изделия для двупольных входных дверей в помещение	1	1500		1500				
		комплект								
120	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	5	1380		6900				
		комплект								
121	1-1-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	1	688		688				
		шт								
122	Е10-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в проемах перегородок (витражах), площадь проема до 3 м2	5,922	363,04	22,07	2150	131	1146	0,92	5
		м2 проемов		153,73	7,58	910	45	120	0,037	–
123	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	5,922	13000		76986				
		м2								
		Итого по разделу 7				**167076**				
		Накладные расходы, тенге				4551				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10298				
		Всего по разделу, тенге				**181925**				

Раздел 8. Полы

8.1. Тип 1

124	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	3,5	95,3	2,62	334	9	49	0,0681	–
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	37	3	123	0,0048	–
125	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками из бетона кл.В10	0,385	9275,08	–	3571	–	268	3,66	1
		м3 подстилающего слоя		567	–	218	–	123	–	–
126	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	3,5	385,43	13,43	1349	47	309	0,45	2
		м2 стяжки		66,6	5,04	233	18	123	0,0246	–

127	E11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменени. толщины стяжки из легкого бетонаК=8,000;	28	65,56	0,67	1836	19	31	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	18	7	123	0,0012	–
128	E11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	3,5	363,97	18,42	1274	64	400	0,416	1
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	301	24	123	0,0337	–
129	E11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	3,5	255,71	9,05	895	32	234	0,251	1
		м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	178	12	123	0,0165	–
130	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,5	250,66	9,95	877	35	241	0,356	1
		м2 стяжки		52,2	3,74	183	13	123	0,0182	–
131	E11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000;	14	36,34	0,67	509	9	16	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	9	4	123	0,0012	–
132	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,5	250,66	9,95	877	35	241	0,356	1
		м2 стяжки		52,2	3,74	183	13	123	0,0182	–
133	E11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-7	36,34	0,67	-254	-5	-7	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	-4	-2	123	0,0012	–
134	E11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	3,5	1457,34	11,72	5101	41	758	1,06	4
		м2 покрытия		171,68	4,39	601	15	123	0,0214	–
135	E11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	3,75	257,2	0,32	965	1	192	0,236	1
		м плинтусов		41,63	0,11	156	–	123	0,0006	–

8.3. Тип 3

141	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6,2	250,66	9,95	1554	62	427	0,356	2
		м2 стяжки		52,2	3,74	324	23	123	0,0182	–
142	E11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-12,4	36,34	0,67	-451	-8	-14	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	-8	-3	123	0,0012	–
143	E11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	6,2	1457,34	11,72	9036	73	1342	1,06	7
		м2 покрытия		171,68	4,39	1064	27	123	0,0214	–

8.4. Тип 4

144	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем		1	95,3	2,62	95	3	15	0,0681	–
		м2 площади уплотнения			10,51	0,99	11	1	123	0,0048	–
145	E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками из бетона кл.В10		0,16	9275,08	–	1484	–	112	3,66	1
		м3 подстилающего слоя			567	–	91	–	123	–	–
146	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		1	250,66	9,95	251	10	69	0,356	–
		м2 стяжки			52,2	3,74	52	4	123	0,0182	–
147	E11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=8,000;		8	36,34	0,67	291	5	9	0,0044	–
		м2 стяжки			0,63	0,25	5	2	123	0,0012	–
148	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		1	250,66	9,95	251	10	69	0,356	–
		м2 стяжки			52,2	3,74	52	4	123	0,0182	–
149	E11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;		-2	36,34	0,67	-73	-1	-2	0,0044	–
		м2 стяжки			0,63	0,25	-1	-1	123	0,0012	–
150	E11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе		1	1457,34	11,72	1457	12	216	1,06	1
		м2 покрытия			171,68	4,39	172	4	123	0,0214	–
	8.5.	**Утепление полов у стены**									
151	E15-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом	м2	21,12	8,4	0,23	177	5	176	0,056	1
					7,88	0,09	166	2	105	0,0004	–
152	E1-3-175	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола,марка Solimate 300-50	м3	1,1	26800		29480				
153	15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	м2	24,29	252,69	3,39	6238	82	3002	0,65	16
					117	0,72	2842	17	105	0,0505	1
		Итого по разделу 8					**67902**				
		Накладные расходы, тенге					8176				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					4565				
		Всего по разделу, тенге					**80643**				

Раздел 9. Внутренняя отделка

9.1. Потолки

154	E10-12-1	Подшивка потолков плитой OSB	12,8	92,48	5,48	1184	70	1324	0,526	7
		м2 потолков								
155	99-1-1ТОО"С	Плита OSB	12,8	84,15 317,09	2,07	1077 4059	26	120	0,0101	–
		м2								
156	E15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	72,4	127,56	1,42	9235	103	5463	0,45	33
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
157	E15-180-4			71,33	0,54	5164	39	105	0,0026	–
		Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	72,4	344,31	2,33	24928	169	6242	0,49	35
		м2 окрашиваемой поверхности								
158	E15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску		81,23	0,88	5881	64	105	0,0043	–
		м2 окрашиваемой поверхности	72,4	215,96	1,65	15636	119	1913	0,154	11
159	E15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм		24,53	0,63	1776	46	105	0,003	–
		м2 оштукатуриваемой поверхности	12,8	141	3,94	1805	50	1392	0,5535	7
160	E15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску		102,11	1,49	1307	19	105	0,00729	–
		м2 окрашиваемой поверхности	12,8	276,04	2,33	3533	30	599	0,26	3
161	E15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску		43,65	0,88	559	11	105	0,0043	–
		м2 окрашиваемой поверхности	12,8	215,96	1,65	2764	21	338	0,154	2
				24,53	0,63	314	8	105	0,003	–

9.2. Стены

162	E15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	222,2	314,5	4,07	69882	904	31882	0,74	164
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				135,68	0,97	30148	216	105	0,0517	11
163	E15-64-3	(однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	154,6	112,08	3,43	17328	530	12182	0,4552	70
		м2 оштукатуриваемой поверхности								

				73,73	1,31	11399	203	105	0,0063	1
164	E15-251-2	Оклейка стен тиснеными и плотными обоями по монолитной штукатурке и бетону	154,6	163,44	0,62	25268	96	12020	0,423	65
		м2 оклеиваемой поверхности								
				73,8	0,25	11409	39	105	0,0012	–
165	E15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	53,1	325,4	2,1	17279	112	3670	0,39	21
		м2 окрашиваемой поверхности								
				65,03	0,79	3453	42	105	0,0039	–
166	E15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	53,1	212,94	1,19	11307	63	1267	0,138	7
		м2 окрашиваемой поверхности								
				22,28	0,45	1183	24	105	0,0022	–
167	E15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	14,5	1681,05	4,62	24375	67	3930	1,52	22
		м2 облицовки								
				254,97	3,14	3697	46	105	0,0162	–
168	E15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	4,8	326,91	6,33	1569	30	1588	1,79	9
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				312,75	2,39	1501	11	105	0,0117	–
169	E15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	4,8	325,4	2,1	1562	10	332	0,39	2
		м2 окрашиваемой поверхности								
				65,03	0,79	312	4	105	0,0039	–
170	E15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	4,8	212,94	1,19	1022	6	114	0,138	1
		м2 окрашиваемой поверхности								
				22,28	0,45	107	2	105	0,0022	–
		Итого по разделу 9				**233236**				
		Накладные расходы, тенге				84256				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19050				
		Всего по разделу, тенге				**336542**				

Раздел 11. Разные работы

11.2. Металлическая плита для котла

181	E9-16-1	Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой до 0,1 т	0,0393	14656,27	8484,89	576	333	213	20,5	1
		т конструкций								

182 1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп *т*	0,0393	3757,5 63800	2253,58	148 2507	89	90	7,94	–
183 1-1-362	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, непрессованные, толщина 6 мм *м2*	0,5	289		145				
11.3. Отмостка									
184 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	8,84	2700,8	–	23875	–	5774	3,24	29
			531	–	4694	–	123	–	–
185 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5 *м3*	2,21	8246,17	66,01	18224	146	512	1,35	3
			195,75	24,93	433	55	105	0,1218	–
	Итого по разделу 11				**45327**				
	Накладные расходы, тенге				6499				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3110				
	Всего по разделу, тенге				**54936**				
	Всего по разделу,7,3.8,1.8,3.8,4.8,5.9,1.9,2.11,2.11,3. тенге				**654046**				
	временные здания и сооружения (1,1%)				**7195**				
	затраты на производство СМР в зимнее время (1,785%)				**11675**				
	единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				**6540**				
	наоплату дополнительных отпусков (0,4%)				**2616**				
	В базовых ценах 2001год				**682072**				
	В текущих ценах 2011 год к=1,951				**1330722**				
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				**26614**				
	сметная стоимость в текущем уровне цен				**1357336**				
	Н Д С 12%				**162880**				
	Всего по строительству:				**1520216**				

Принял заказчик:
И.о начальника ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Улытауского района"

С.Баймаганбетов

Тех.сопровождение ТОО"Astana Burabai Projekt"
Директор Абилов Е.Б.

Сдал подрядчик:
Директор ТОО "Баймен"

Ж.Е.Байменов

Наименование заказчика: ГУ "Отел строительства, Форма2

градостроительства Улытауского района

Наименован ие подрядчика: ТОО "Баймен"

Наименование стройки: Привязка ПСД на строительство 20-ти одноквартирных трехкомнатных коммунальных жилых домов по ул.20лет Независимости РК в селе Улытау. Улытауского района

Наименование объекта: Жилой дом №14

Акт приемки выполненных работ за март месяц 2012 год

Общестроительные работы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10) 26.03.2012г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 7. Проемы									
	7.2. Витражи									
107	Е10-91-2	Установка витражей из ПХВ профилей	25,956	378,27	18,53	9818	1	332	0,2612	2
		м2 проемов		156,07	6,18	4051	481	119	0,0009	–
108	6-1-181	Стоимость витражей из ПХВ профилей	25,956	5240		136009	160	5053	0,934	24
		м2						123	0,0214	–
	Раздел 8. Полы									
	8.2. Тип 2						–	192	0,236	1
136	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	6,864	2700,8	–	18538		123	0,0006	–
		м3 подстилающего слоя		531	–	3645	–			
137	Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	85,8	525,11	6,38	45054	–	4483	3,24	22
		м2 пола		69,53	2,39	5966	547			

138 Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	85,8	1536,74	8,54	13	733	9481	0,547	47
	м2 покрытия		86,63	3,2	7433	275	123	0,0156	1
139 Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	85,8	171,21	1,88	14690	161	7119	0,467	40
	м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	6718	62	105	0,0035	–
140 Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	91,8	109,84	0,46	10083	42	1380	0,0765	7
	м плинтусов		12,04	0,18	1105	17	123	0,0008	–

Итого по разделам	**366044**
Накладные расходы, тенге	35106
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	24069
Всего по разделу,7,2.8,2. тенге	**425219**
временные здания и сооружения (1,1%)	**4677**
затраты на производство СМР в зимнее время (1,785%)	**7590**
единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**4252**
наоплату дополнительных отпусков (0,4%)	**1701**
В базовых ценах 2001год	**443439**
В текущих ценах 2011 год к=1,951	**865149**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**17303**
сметная стоимость в текущем уровне цен	**882452**
НДС 12%	**105894**
Всего по строительству:	**988346**

Принял заказчик:
И.о начальника ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Улытауского района"

С.Баймаганбетов

Сдал подрядчик:
Директор ТОО "Баймен"

Ж.Е.Байменов

Тех.сопровождение ТОО"Astana Burabai"
Директор Абилов Е.Б.

22

Наименование заказчика: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Улытауского района

Форма2

Наименование подрядчика: ТОО"Баймен"

Наименование стройки:" Привязка ПСД на строительство 20-ти одноквартирных трехкомнатных коммунальных жилых домов по ул.20лет Независимости РК в селе Улытау. Улытауского района

Наименование объекта: Жилой дом № 14

Акт приемки выполненных работ за апрель месяц 2012год

Общестроительные работы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

06.04.2012г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 7. Проемы									
	7.3. Двери									
109	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	3,4	428,74 151,65	102,53 35,67	1458 516	349 121	764 120	0,899 0,1393	3 –
110	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	9,87	634,99 190,8	31,85 12,04	6267 1883	314 119	2402 120	1,15 0,0587	11 1
111	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П *м2*	2,1	5610		11781				
112	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние *м2*	1,89	3640		6880				
113	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние *м2*	3,78	4010		15158				
114	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние *м2*	1,47	4250		6248				
115	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние *м2*	2,73	3900		10647				
116	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	1,3	12300		15990				

		м2							
117	E15-206-1	Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 до 6 мм в жилых и общественных зданиях	2,09	1178,43	3,27	2463	7	239	0,865	2
		м2 площади остекления		107,55	1,24	225	3	105	0,006	–
118	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
		комплект								
119	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500		1500				
		комплект								
120	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	5	1380		6900				
		комплект								
121	1-1-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	1	688		688				
		шт								
122	E10-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в проемах перегородок (витражах), площадь проема до 3 м2	5,922	363,04	22,07	2150	131	1146	0,92	5
		м2 проемов		153,73	7,58	910	45	120	0,037	–
123	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	5,922	13000		76986				
		м2								
		Итого по разделу 7				**167076**				
		Накладные расходы, тенге				4551				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10298				
		Всего по разделу, тенге				**181925**				

Раздел 8. Полы

8.1. Тип 1

124	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	3,5	95,3	2,62	334	9	49	0,0681	–
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	37	3	123	0,0048	–
125	E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками из бетона кл.В10	0,385	9275,08	–	3571	–	268	3,66	1
		м3 подстилающего слоя		567	–	218	–	123	–	–
126	E11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	3,5	385,43	13,43	1349	47	309	0,45	2
		м2 стяжки		66,6	5,04	233	18	123	0,0246	–

127	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=8,000; *м2 стяжки*	28	65,56	0,67	1836	19	31	0,0044	–
				0,63	0,25	18	7	123	0,0012	–
128	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	3,5	363,97	18,42	1274	64	400	0,416	1
				85,95	6,91	301	24	123	0,0337	–
129	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	3,5	255,71	9,05	895	32	234	0,251	1
				50,85	3,4	178	12	123	0,0165	–
130	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	3,5	250,66	9,95	877	35	241	0,356	1
				52,2	3,74	183	13	123	0,0182	–
131	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000; *м2 стяжки*	14	36,34	0,67	509	9	16	0,0044	–
				0,63	0,25	9	4	123	0,0012	–
132	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	3,5	250,66	9,95	877	35	241	0,356	1
				52,2	3,74	183	13	123	0,0182	–
133	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000; *м2 стяжки*	-7	36,34	0,67	-254	-5	-7	0,0044	–
				0,63	0,25	-4	-2	123	0,0012	–
134	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементномрастворе *м2 покрытия*	3,5	1457,34	11,72	5101	41	758	1,06	4
				171,68	4,39	601	15	123	0,0214	–
135	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических *м плинтусов*	3,75	257,2	0,32	965	1	192	0,236	1
				41,63	0,11	156	–	123	0,0006	–

8.3. Тип 3

141	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	6,2	250,66	9,95	1554	62	427	0,356	2
				52,2	3,74	324	23	123	0,0182	–
142	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000; *м2 стяжки*	-12,4	36,34	0,67	-451	-8	-14	0,0044	–
				0,63	0,25	-8	-3	123	0,0012	–
143	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе *м2 покрытия*	6,2	1457,34	11,72	9036	73	1342	1,06	7
				171,68	4,39	1064	27	123	0,0214	–

8.4. Тип 4

144	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	1	95,3	2,62	95	3	15	0,0681	–
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	11	1	123	0,0048	–
145	E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками из бетона кл В10	0,16	9275,08	–	1484	–	112	3,66	1
		м3 подстилающего слоя		567	–	91	–	123	–	–
146	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1	250,66	9,95	251	10	69	0,356	–
		м2 стяжки		52,2	3,74	52	4	123	0,0182	–
147	E11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки К=8,000;	8	36,34	0,67	291	5	9	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	5	2	123	0,0012	–
148	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1	250,66	9,95	251	10	69	0,356	–
		м2 стяжки		52,2	3,74	52	4	123	0,0182	–
149	E11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки К=-2,000;	-2	36,34	0,67	-73	-1	-2	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	-1	-1	123	0,0012	–
150	E11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	1	1457,34	11,72	1457	12	216	1,06	1
		м2 покрытия		171,68	4,39	172	4	123	0,0214	–

8.5. Утепление полов у стены

151	E15-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом	21,12	8,4	0,23	177	5	176	0,056	1
		м2		7,88	0,09	166	2	105	0,0004	–
152	E1-3-175	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола,марка Solimate 300-50 м3	1,1	26800		29480				
153	15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором м2	24,29	252,69	3,39	6238	82	3002	0,65	16
				117	0,72	2842	17	105	0,0505	1

Итого по разделу 8	**67902**
Накладные расходы, тенге	8176
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	4565
Всего по разделу, тенге	**80643**

Раздел 9. Внутренняя отделка

9.1. Потолки

154	E10-12-1	Подшивка потолков плитой OSB	12,8	92,48	5,48	1184	70	1324	0,526	7
		м2 потолков		84,15	2,07	1077	26	120	0,0101	–
155	99-1-1ТОО"С	Плита OSB	12,8	317,09		4059				
		м2								
156	E15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	72,4	127,56	1,42	9235	103	5463	0,45	33
		м2 оштукатуриваемой поверхности		71,33	0,54	5164	39	105	0,0026	–
157	E15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	72,4	344,31	2,33	24928	169	6242	0,49	35
		м2 окрашиваемой поверхности		81,23	0,88	5881	64	105	0,0043	–
158	E15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	72,4	215,96	1,65	15636	119	1913	0,154	11
		м2 окрашиваемой поверхности		24,53	0,63	1776	46	105	0,003	–
159	E15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	12,8	141	3,94	1805	50	1392	0,5535	7
		м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	1307	19	105	0,00729	–
160	E15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	12,8	276,04	2,33	3533	30	599	0,26	3
		м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	559	11	105	0,0043	–
161	E15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	12,8	215,96	1,65	2764	21	338	0,154	2
		м2 окрашиваемой поверхности		24,53	0,63	314	8	105	0,003	–

9.2. Стены

162	E15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	222,2	314,5	4,07	69882	904	31882	0,74	164
		м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	30148	216	105	0,0517	11
163	E15-64-3	(однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	154,6	112,08	3,43	17328	530	12182	0,4552	70
		м2 оштукатуриваемой поверхности								

				73,73	1,31	11399	203	105	0,0063	1
164	E15-251-2	Оклейка стен тиснеными и глотными обоями по монолитной штукатурке и бетону	154,6	163,44	0,62	25268	96	12020	0,423	65
		м2 оклеиваемой поверхности								
				73,8	0,25	11409	39	105	0,0012	–
165	E15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	53,1	325,4	2,1	17279	112	3670	0,39	21
		м2 окрашиваемой поверхности								
				65,03	0,79	3453	42	105	0,0039	–
166	E15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	53,1	212,94	1,19	11307	63	1267	0,138	7
		м2 окрашиваемой поверхности								
				22,28	0,45	1183	24	105	0,0022	–
167	E15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	14,5	1681,05	4,62	24375	67	3930	1,52	22
		м2 облицовки								
				254,97	3,14	3697	46	105	0,0162	–
168	E15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	4,8	326,91	6,33	1569	30	1588	1,79	9
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				312,75	2,39	1501	11	105	0,0117	–
169	E15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	4,8	325,4	2,1	1562	10	332	0,39	2
		м2 окрашиваемой поверхности								
				65,03	0,79	312	4	105	0,0039	–
170	E15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	4,8	212,94	1,19	1022	6	114	0,138	1
		м2 окрашиваемой поверхности								
				22,28	0,45	107	2	105	0,0022	–
		Итого по разделу 9				**233236**				
		Накладные расходы, тенге				84256				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19050				
		Всего по разделу, тенге				**336542**				

Раздел 11. Разные работы

11.2. Металлическая плита для котла

181	E9-16-1	Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой до 0,1 т	0,0393	14656,27	8484,89	576	333	213	20,5	1
		т конструкций								

182	1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп *т*	0,0393	3757,5 63800	2253,58	148 2507	89	90	7,94	–
183	1-1-362	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, непрессованные, толщина 6 мм *м2*	0,5	289		145				
	11.3. Отмостка									
184	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	8,84	2700,8	–	23875	–	5774	3,24	29
185	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5 *м3*	2,21	531 8246,17 195,75	– 66,01 24,93	4694 18224 433	– 146 55	123 512 105	– 1,35 0,1218	– 3 –

Итого по разделу 11	**45327**
Накладные расходы, тенге	6499
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	3110
Всего по разделу, тенге	**54936**
Всего по разделу,7,3.8,1.8,3.8,4.8,5.9,1.9,2.11,2.11,3. тенге	**654046**
временные здания и сооружения (1,1%)	**7195**
затраты на производство СМР в зимнее время (1,785%)	**11675**
единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**6540**
наоплату дополнительных отпусков (0,4%)	**2616**
В базовых ценах 2001год	**682072**
В текущих ценах 2011 год к=1,951	**1330722**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**26614**
сметная стоимость в текущем уровне цен	**1357336**
Н Д С 12%	**162880**
Всего по строительству:	**1520216**

Принял заказчик:
И.о начальника ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Улытауского района"

С.Баймаганбетов

Сдал подрядчик:
Директор ТОО "Баймен"

Ж.Е.Байменов

Тех.сопровождение ТОО"Astana Burabai" Projekt
Директор Абилов Е.Б.

Наименование заказчика: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Улытауского района**

Форма2

Наименование подрядчика: **ТОО"Баймен"**

Наименование стройки:" **Привязка ПСД на строительство 20-ти одноквартирных трехкомнатных коммунальных жилых домов по ул.20лет Независимости РК в селе Улытау. Улытауского района**

Наименование объекта: **Жилой дом № 16**

Акт приемки выполненных работ за апрель месяц 2012год

Общестроительные работы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

06.04.2012г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 6. Перегородки								
		6.0. Подраздел без наименования								
98	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	58,09	1257,81 189	34,37 12,87	73066 10979	1997 748	13838 118	1,21 0,0629	70 4
99	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки под перегородки *м3*	1,87	8113,57 195,75	66,01 24,93	15172 366	123 47	434 105	1,35 0,1218	3 –
100	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок *т*	0,0884	5239,08 1890	327,33 123,75	463 167	29 11	187 105	11,6 0,6	1 –
101	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,0884	65000		5746				
		Итого по разделу 6				**94447**				
		Накладные расходы, тенге				14459				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6534				
		Всего по разделу, тенге				**115440**				
		Раздел 7. Проемы								
		7.2. Витражи								

107	Е10-91-2	Установка витражей из ПХВ профилей *м2 проемов*	25,956	378,27 156,07	18,53 6,18	9818 4051	1 160	5053 120	0,934 0,0302	24 1
108	6-1-181	Стоимость витражей из ПХВ профилей *м2*	25,956	5240		136009				

7.3. Двери

109	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	3,4	428,74 151,65	102,53 35,67	1458 516	349 121	764 120	0,899 0,1393	3 –
110	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	9,87	634,99 190,8	31,85 12,04	6267 1883	314 119	2402 120	1,15 0,0587	11 1
111	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П *м2*	2,1	5610		11781				
112	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние *м2*	1,89	3640		6880				
113	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние *м2*	3,78	4010		15158				
114	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние *м2*	1,47	4250		6248				
115	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние *м2*	2,73	3900		10647				
116	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П *м2*	1,3	12300		15990				
117	Е15-206-1	Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 до 6 мм в жилых и общественных зданиях *м2 площади остекления*	2,09	1178,43 107,55	3,27 1,24	2463 225	7 3	239 105	0,865 0,006	2 –
118	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание *комплект*	1	1960		1960				
119	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение *комплект*	1	1500		1500				
120	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	5	1380		6900				
121	1-1-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава *шт*	1	688		688				

122 E10-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в проемах перегородок (витражах), площадь проема до 3 м2	5,922	363,04	22,07	2150	131	1146	0,92	5
	м2 проемов		153,73	7,58	910	45	120	0,037	–
123 6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	5,922	13000		76986				
	м2								
	Итого по разделу 7				**312906**				
	Накладные расходы, тенге				9604				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19350				
	Всего по разделу, тенге				**341857**				

Раздел 8. Полы

8.1. Тип 1

124 E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	3,5	95,3	2,62	334	9	49	0,0681	–
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	37	3	123	0,0048	–
125 E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками из бетона кл.В10	0,385	9275,08	–	3571	–	268	3,66	1
	м3 подстилающего слоя		567	–	218	–	123	–	–
126 E11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	3,5	385,43	13,43	1349	47	309	0,45	2
	м2 стяжки		66,6	5,04	233	18	123	0,0246	–
127 E11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=8,000;	28	65,56	0,67	1836	19	31	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	18	7	123	0,0012	–
128 E11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	3,5	363,97	18,42	1274	64	400	0,416	1
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	301	24	123	0,0337	–
129 E11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	3,5	255,71	9,05	895	32	234	0,251	1
	м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	178	12	123	0,0165	–
130 E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,5	250,66	9,95	877	35	241	0,356	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	183	13	123	0,0182	–
131 E11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000;	14	36,34	0,67	509	9	16	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	9	4	123	0,0012	–
132 E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,5	250,66	9,95	877	35	241	0,356	1

	м2 стя					–	–			
133	E11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;		52,2	3,74	183	13	123	0,0182	–
		м2 стяжки	-7	36,34	0,67	-254	-5	-7	0,0044	–
134	E11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе		0,63	0,25	-4	-2	123	0,0012	–
		м2 покрытия	3,5	1457,34	11,72	5101	41	758	1,06	4
135	E11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических		171,68	4,39	601	15	123	0,0214	–
		м плинтусов	3,75	257,2	0,32	965	1	192	0,236	1
	8.2. Тип 2			41,63	0,11	156	–	123	0,0006	–
136	E11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками								
		м3 подстилающего слоя	6,864	2700,8	–	18538	–	4483	3,24	22
137	E11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам		531	–	3645	–	123	–	–
		м2 пола	85,8	525,11	6,38	45054	547	7590	0,447	38
138	E11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм		69,53	2,39	5966	205	123	0,0117	1
		м2 покрытия	85,8	1536,74	8,54	131852	733	9481	0,547	47
139	E15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным		86,63	3,2	7433	275	123	0,0156	1
		м2 окрашиваемой поверхности	85,8	171,21	1,88	14690	161	7119	0,467	40
140	E11-39-1	Установка деревянных плинтусов		78,3	0,72	6718	62	105	0,0035	–
		м плинтусов	91,8	109,84	0,46	10083	42	1380	0,0765	7
	8.3. Тип 3			12,04	0,18	1105	17	123	0,0008	–
141	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
		м2 стяжки	6,2	250,66	9,95	1554	62	427	0,356	2
142	E11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;		52,2	3,74	324	23	123	0,0182	–
		м2 стяжки	-12,4	36,34	0,67	-451	-8	-14	0,0044	–
143	E11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе		0,63	0,25	-8	-3	123	0,0012	–
		м2 покрытия	6,2	1457,34	11,72	9036	73	1342	1,06	7
	8.4. Тип 4			171,68	4,39	1064	27	123	0,0214	–
144	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
		м2 площади уплотнения	1	95,3	2,62	95	3	15	0,0681	–

			10,51	0,99	11	1	123	0,0048	–
145 E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками из бетона кл.В10	0,16	9275,08	–	1484	–	112	3,66	1
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	91	–	123	–	–
146 E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1	250,66	9,95	251	10	69	0,356	–
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	52	4	123	0,0182	–
147 E11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=8,000;	8	36,34	0,67	291	5	9	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	5	2	123	0,0012	–
148 E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1	250,66	9,95	251	10	69	0,356	–
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	52	4	123	0,0182	–
149 E11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-2	36,34	0,67	-73	-1	-2	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	-1	-1	123	0,0012	–
150 E11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	1	1457,34	11,72	1457	12	216	1,06	1
	м2 покрытия								
			171,68	4,39	172	4	123	0,0214	–

8.5. Утепление полов у стены

151 E15-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом м2	21,12	8,4	0,23	177	5	176	0,056	1
			7,88	0,09	166	2	105	0,0004	–
152 E1-3-175	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола,марка Solimate 300-50 м3	1,1	26800		29480				
153 15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором м2	24,29	252,69	3,39	6238	82	3002	0,65	16
			117	0,72	2842	17	105	0,0505	1
	Итого по разделу 8				**288119**				
	Накладные расходы, тенге				38229				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19581				
	Всего по разделу, тенге				**345929**				

Раздел 9. Внутренняя отделка

9.1. Потолки

154 E10-12-1	Подшивка потолков плитой OSB	12,8	92,48	5,48	1184	70	1324	0,526	7
	м2 потолков								

155	99-1-1ТОО"С	Плита OSB *м2*	12,8	84,15 317,09	2,07	1077 4059	6	120	0,0101	–
156	Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	72,4	127,56 71,33	1,42 0,54	9235 5164	103 39	5463 105	0,45 0,0026	33 –
157	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	72,4	344,31 81,23	2,33 0,88	24928 5881	169 64	6242 105	0,49 0,0043	35 –
158	Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	72,4	215,96 24,53	1,65 0,63	15636 1776	119 46	1913 105	0,154 0,003	11 –
159	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	12,8	141 102,11	3,94 1,49	1805 1307	50 19	1392 105	0,5535 0,00729	7 –
160	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	12,8	276,04 43,65	2,33 0,88	3533 559	30 11	599 105	0,26 0,0043	3 –
161	Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	12,8	215,96 24,53	1,65 0,63	2764 314	21 8	338 105	0,154 0,003	2 –
	9.2. Стены									
162	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	222,2	314,5 135,68	4,07 0,97	69882 30148	904 216	31882 105	0,74 0,0517	164 11
163	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	154,6	112,08 73,73	3,43 1,31	17328 11399	530 203	12182 105	0,4552 0,0063	70 1
164	Е15-251-2	Оклейка стен тиснеными и плотными обоями по монолитной штукатурке и бетону *м2 оклеиваемой поверхности*	154,6	163,44 73,8	0,62 0,25	25268 11409	96 39	12020 105	0,423 0,0012	65 –
165	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	53,1	325,4	2,1	17279	112	3670	0,39	21

	м2 окрашиваемой поверхнос								
166	Е15-180-1 Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску		65,03	0,79	3453	42	105	0,0039	–
	м2 окрашиваемой поверхности	53,1	212,94	1,19	11307	63	1267	0,138	7
167	Е15-17-5 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону		22,28	0,45	1183	24	105	0,0022	–
	м2 облицовки	14,5	1681,05	4,62	24375	67	3930	1,52	22
168	Е15-65-1 Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов		254,97	3,14	3697	46	105	0,0162	–
	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,8	326,91	6,33	1569	30	1588	1,79	9
169	Е15-180-3 Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами		312,75	2,39	1501	11	105	0,0117	–
	м2 окрашиваемой поверхности	4,8	325,4	2,1	1562	10	332	0,39	2
170	Е15-180-1 Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску		65,03	0,79	312	4	105	0,0039	–
	м2 окрашиваемой поверхности	4,8	212,94	1,19	1022	6	114	0,138	1
			22,28	0,45	107	2	105	0,0022	–
	Итого по разделу 9				**233236**				
	Накладные расходы, тенге				84256				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19050				
	Всего по разделу, тенге				**336542**				

Раздел 11. Разные работы

11.2. Металлическая плита для котла

181	Е9-16-1 Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой до 0,1 т								
	т конструкций	0,0393	14656,27	8484,89	576	333	213	20,5	1
182	1-1-885 Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп		3757,5	2253,58	148	89	90	7,94	–
	т	0,0393	63800		2507				
183	1-1-362 Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, непрессованные, толщина 6 мм								
	м2	0,5	289		145				

11.3. Отмостка

184	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	8,84	2700,8	–	23875	–	5774	3,24	29
		м3 подстилающего слоя		531	–	4694	–	123	–	–
185	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5	2,21	8246,17	66,01	18224	146	512	1,35	3
		м3		195,75	24,93	433	55	105	0,1218	–

Итого по разделу 11	**45330**
Накладные расходы, тенге	6499
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	3110
Всего по разделу, тенге	**54939**
Всего по разделу,6,0.7,2.7,3.8,1.8,2.8,3.8,4.8,5.9,1.9,2.11,2.11,3. тенге	**1194707**
временные здания и сооружения (1,1%)	**13142**
затраты на производство СМР в зимнее время (1,785%)	**21326**
единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**11947**
наоплату дополнительных отпусков (0,4%)	**4779**
В базовых ценах 2001год	**1245901**
В текущих ценах 2011 год к=1,951	**2430753**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**48615**
сметная стоимость в текущем уровне цен	**2479368**
Н Д С 12%	**297524**
Всего по строительству:	**2776892**

Принял заказчик:
И.о начальника ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Улытауского района"

С.Баймаганбетов

Тех.сопровождение ТОО"Astana Burabai"
Директор Абилов Е.Б.

Сдал подрядчик:
Директор ТОО "Баймен"

Ж.Е.Байменов