Заказчик: **Форма №3**

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Улытауского района».

Подрядчик: ТОО «Баймен».

АКТ № 4

выполненных работ за июнь месяц 2012 года

Объект: Привязка ПСД на строительство 20-ти одноквартирных трехкомнатных коммунальных жилых домов по ул. 20 лет Независимости РК в селе Улытау Улытауского района от 27.06.2012г.

Лот №3. Дома №№ 9,10,11,12

№п/п	Найменование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	29 313 240,00
2	Ранее зааактированные суммы	
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	8 793 972,00
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	15 500 000,00
5	Виды выполняемых работ	Новое строительство
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	3 737 941,00
7	Сумма выполненных работ за июнь 2012 года	4 715 968,00
8	Удержание аванса	978 027,00
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных	3 737 941,00

Заказчик:

И.о начальника ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Улытауского района С.Баймаганбетов

Подрядчик:

Директор ТОО «Баймен» Ж.Е.Байменов

Форма №3

Заказчик:

Наименование заказчика: ГУ "Отел строительства, градостроительства Улытауского района

Наименование подрядчика: ТОО "Баймен" Форма2

Наименование стройки: Привязка ПСД на строительство 20-ти одноквартирных трехкомнатных коммунальных жилых домов по ул.20лет Независимости РК в селе Улытау. Улытауского района

Наименование объекта: Жилой дом №9

Акт приемки выполненных работ за март месяц 2012 год

Общестроительные работы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10) 26.03.2012г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 7. Проемы									
	7.2. Витражи									
107	Е10-91-2	Установка витражей из ПХВ профилей *м2 проемов*	25,956	378,27 156,07	18,53 6,18	9818 4051	1 481	332 119	0,2612 0,0009	2 –
108	6-1-181	Стоимость витражей из ПХВ профилей *м2*	25,956	5240		136009	160	5053	0,934	24
	Раздел 8. Полы									
	8.2. Тип 2									
136	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	6,864	2700,8 531	– –	18538 3645	– –	123 192 123	0,0214 0,236 0,0006	– 1 –
137	Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам *м2 пола*	85,8	525,11 69,53	6,38 2,39	45054 5966	– 547	4483	3,24	22

138 Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	85,8	1536,74	8,54	131[illegible]	733	9481	0,547	47
	м2 покрытия		86,63	3,2	7433	275	123	0,0156	1
139 Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	85,8	171,21	1,88	14690	161	7119	0,467	40
	м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	6718	62	105	0,0035	–
140 Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	91,8	109,84	0,46	10083	42	1380	0,0765	7
	м плинтусов		12,04	0,18	1105	17	123	0,0008	–

Итого по разделам	**366044**
Накладные расходы, тенге	35106
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	24069
Всего по разделу,7,2.8,2. тенге	**425219**
временные здания и сооружения (1,1%)	**4677**
затраты на производство СМР в зимнее время (1,785%)	**7590**
единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**4252**
наоплату дополнительных отпусков (0,4%)	**1701**
В базовых ценах 2001год	**443439**
В текущих ценах 2011 год к=1,951	**865149**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**17303**
сметная стоимость в текущем уровне цен	**882452**
Н Д С 12%	**105894**
Всего по строительству:	**988346**

Принял заказчик:
И.о начальника ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Улытауского района"

С.Баймаганбетов

Сдал подрядчик:
Директор ТОО "Баймен"

Ж.Е.Байменов

Тех.сопровождение ТОО"Astana Burabai"
Директор Абилов Е.Б.

Наименование заказчика: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Улытауского района

Форма2

Наименование подрядчика: ТОО"Баймен"

Наименование стройки:" Привязка ПСД на строительство 20-ти одноквартирных трехкомнатных коммунальных жилых домов по ул.20лет Независимости РК в селе Улытау, Улытауского района

Наименование объекта: Жилой дом № 9

Акт приемки выполненных работ за апрель месяц 2012год

Общестроительные работы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

06.04.2012г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 7. Проемы								
		7.3. Двери								
109	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	3,4	428,74 151,65	102,53 35,67	1458 516	349 121	764 120	0,899 0,1393	3 –
110	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	9,87	634,99 190,8	31,85 12,04	6267 1883	314 119	2402 120	1,15 0,0587	11 1
111	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П *м2*	2,1	5610		11781				
112	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние *м2*	1,89	3640		6880				
113	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние *м2*	3,78	4010		15158				
114	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние *м2*	1,47	4250		6248				
115	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние *м2*	2,73	3900		10647				
116	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	1,3	12300		15990				

117	E15-206-1	*м2*							
		Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 до 6 мм в жилых и общественных зданиях	2,09	1178,43	3,27	2463	7	239	0,865	2
		м2 площади остекления		107,55	1,24	225	3	105	0,006	–
118	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
		комплект								
119	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500		1500				
		комплект								
120	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	5	1380		6900				
		комплект								
121	1-1-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	1	688		688				
		шт								
122	E10-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в проемах перегородок (витражах), площадь проема до 3 м2	5,922	363,04	22,07	2150	131	1146	0,92	5
		м2 проемов		153,73	7,58	910	45	120	0,037	–
123	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	5,922	13000		76986				
		м2								
		Итого по разделу 7				**167076**				
		Накладные расходы, тенге				4551				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10298				
		Всего по разделу, тенге				**181925**				

Раздел 8. Полы

8.1. Тип 1

124	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	3,5	95,3	2,62	334	9	49	0,0681	–
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	37	3	123	0,0048	–
125	E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками из бетона кл.В10	0,385	9275,08	–	3571	–	268	3,66	1
		м3 подстилающего слоя		567	–	218	–	123	–	–
126	E11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	3,5	385,43	13,43	1349	47	309	0,45	2
		м2 стяжки		66,6	5,04	233	18	123	0,0246	–

127 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=8,000; *м2 стяжки*	28	65,56 0,63	0,67 0,25	1836 18	19 7	31 123	0,0044 0,0012	– –
128 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	3,5	363,97 85,95	18,42 6,91	1274 301	64 24	400 123	0,416 0,0337	1 –
129 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	3,5	255,71 50,85	9,05 3,4	895 178	32 12	234 123	0,251 0,0165	1 –
130 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	3,5	250,66 52,2	9,95 3,74	877 183	35 13	241 123	0,356 0,0182	1 –
131 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000; *м2 стяжки*	14	36,34 0,63	0,67 0,25	509 9	9 4	16 123	0,0044 0,0012	– –
132 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	3,5	250,66 52,2	9,95 3,74	877 183	35 13	241 123	0,356 0,0182	1 –
133 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000; *м2 стяжки*	-7	36,34 0,63	0,67 0,25	-254 -4	-5 -2	-7 123	0,0044 0,0012	– –
134 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе *м2 покрытия*	3,5	1457,34 171,68	11,72 4,39	5101 601	41 15	758 123	1,06 0,0214	4 –
135 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических *м плинтусов*	3,75	257,2 41,63	0,32 0,11	965 156	1 –	192 123	0,236 0,0006	1 –

8.3. Тип 3

141 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	6,2	250,66 52,2	9,95 3,74	1554 324	62 23	427 123	0,356 0,0182	2 –
142 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000; *м2 стяжки*	-12,4	36,34 0,63	0,67 0,25	-451 -8	-8 -3	-14 123	0,0044 0,0012	– –
143 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе *м2 покрытия*	6,2	1457,34 171,68	11,72 4,39	9036 1064	73 27	1342 123	1,06 0,0214	7 –

8.4. Тип 4

144	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	1	95,3	2,62	95	3	15	0,0681	–
				10,51	0,99	11	1	123	0,0048	–
145	E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками из бетона кл В10 *м3 подстилающего слоя*	0,16	9275,08	–	1484	–	112	3,66	1
				567	–	91	–	123	–	–
146	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	1	250,66	9,95	251	10	69	0,356	–
				52,2	3,74	52	4	123	0,0182	–
147	E11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=8,000; *м2 стяжки*	8	36,34	0,67	291	5	9	0,0044	–
				0,63	0,25	5	2	123	0,0012	–
148	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	1	250,66	9,95	251	10	69	0,356	–
				52,2	3,74	52	4	123	0,0182	–
149	E11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000; *м2 стяжки*	-2	36,34	0,67	-73	-1	-2	0,0044	–
				0,63	0,25	-1	-1	123	0,0012	–
150	E11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе *м2 покрытия*	1	1457,34	11,72	1457	12	216	1,06	1
				171,68	4,39	172	4	123	0,0214	–

8.5. Утепление полов у стены

151	E15-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом м2	21,12	8,4	0,23	177	5	176	0,056	1
				7,88	0,09	166	2	105	0,0004	–
152	E1-3-175	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола,марка Solimate 300-50 м3	1,1	26800		29480				
153	15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором м2	24,29	252,69	3,39	6238	82	3002	0,65	16
				117	0,72	2842	17	105	0,0505	1

Итого по разделу 8	**67902**
Накладные расходы, тенге	8176
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	4565
Всего по разделу, тенге	**80643**

Раздел 9. Внутренняя отделка

9.1. Потолки

154	Е10-12-1	Подшивка потолков плитой OSB		12,8	92,48	5,48	1184	70	1324	0,526	7
		м2 потолков			84,15	2,07	1077	26	120	0,0101	–
155	99-1-1ТОО"С	Плита OSB		12,8	317,09		4059				
		м2									
156	Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором		72,4	127,56	1,42	9235	103	5463	0,45	33
		м2 оштукатуриваемой поверхности			71,33	0,54	5164	39	105	0,0026	–
157	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами		72,4	344,31	2,33	24928	169	6242	0,49	35
		м2 окрашиваемой поверхности			81,23	0,88	5881	64	105	0,0043	–
158	Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску		72,4	215,96	1,65	15636	119	1913	0,154	11
		м2 окрашиваемой поверхности			24,53	0,63	1776	46	105	0,003	–
159	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм		12,8	141	3,94	1805	50	1392	0,5535	7
		м2 оштукатуриваемой поверхности			102,11	1,49	1307	19	105	0,00729	–
160	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску		12,8	276,04	2,33	3533	30	599	0,26	3
		м2 окрашиваемой поверхности			43,65	0,88	559	11	105	0,0043	–
161	Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску		12,8	215,96	1,65	2764	21	338	0,154	2
		м2 окрашиваемой поверхности			24,53	0,63	314	8	105	0,003	–

9.2. Стены

162	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	222,2	314,5	4,07	69882	904	31882	0,74	164
		м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	30148	216	105	0,0517	11
163	Е15-64-3	(однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	154,6	112,08	3,43	17328	530	12182	0,4552	70
		м2 оштукатуриваемой поверхности								

			73,73	1,31	11399	203	105	0,0063	1
164 Е15-251-2	Оклейка стен тиснеными и плотными обоями по монолитной штукатурке и бетону	154,6	163,44	0,62	25268	96	12020	0,423	65
	м2 оклеиваемой поверхности								
			73,8	0,25	11409	39	105	0,0012	–
165 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	53,1	325,4	2,1	17279	112	3670	0,39	21
	м2 окрашиваемой поверхности								
			65,03	0,79	3453	42	105	0,0039	–
166 Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	53,1	212,94	1,19	11307	63	1267	0,138	7
	м2 окрашиваемой поверхности								
			22,28	0,45	1183	24	105	0,0022	–
167 Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	14,5	1681,05	4,62	24375	67	3930	1,52	22
	м2 облицовки								
			254,97	3,14	3697	46	105	0,0162	–
168 Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	4,8	326,91	6,33	1569	30	1588	1,79	9
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			312,75	2,39	1501	11	105	0,0117	–
169 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	4,8	325,4	2,1	1562	10	332	0,39	2
	м2 окрашиваемой поверхности								
			65,03	0,79	312	4	105	0,0039	–
170 Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	4,8	212,94	1,19	1022	6	114	0,138	1
	м2 окрашиваемой поверхности								
			22,28	0,45	107	2	105	0,0022	–
	Итого по разделу 9				**233236**				
	Накладные расходы, тенге				84256				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19050				
	Всего по разделу, тенге				**336542**				

Раздел 11. Разные работы

11.2. Металлическая плита для котла

181 Е9-16-1	Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой до 0,1 т	0,0393	14656,27	8484,89	576	333	213	20,5	1
	т конструкций								

				3757,5	2253,58	148	89	90	7,94	–
182	1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0393	63800		2507				
		т								
183	1-1-362	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, непрессованные, толщина 6 мм	0,5	289		145				
		м2								

11.3. Отмостка

184	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	8,84	2700,8	–	23875	–	5774	3,24	29
		м3 подстилающего слоя		531	–	4694	–	123	–	–
185	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5	2,21	8246,17	66,01	18224	146	512	1,35	3
		м3		195,75	24,93	433	55	105	0,1218	–

Итого по разделу 11	**45327**
Накладные расходы, тенге	6499
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	3110
Всего по разделу, тенге	**54936**
Всего по разделу,7,3.8,1.8,3.8,4.8,5.9,1.9,2.11,2.11,3. тенге	**654046**
временные здания и сооружения (1,1%)	**7195**
затраты на производство СМР в зимнее время (1,785%)	**11675**
единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**6540**
наоплату дополнительных отпусков (0,4%)	**2616**
В базовых ценах 2001год	**682072**
В текущих ценах 2011 год к=1,951	**1330722**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**26614**
сметная стоимость в текущем уровне цен	**1357336**
Н Д С 12%	**162880**
Всего по строительству:	**1520216**

Принял заказчик:
И.о начальника ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Улытауского района"

С.Баймаганбетов

Сдал подрядчик:
Директор ТОО "Баймен"

Ж.Е.Баймен

Тех.сопровождение ТОО"Astana Burabai" Project
Директор Абилов Е.Б.

Наименование заказчика: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Улытауского района**

Форма2

Наименование подрядчика: **ТОО"Баймен"**

Наименование стройки " **Привязка ПСД на строительство 20-ти одноквартирных трехкомнатных коммунальных жилых домов по ул.20лет Независимости РК в селе Улытау. Улытауского района**

Наименование объекта **Жилой дом № 10**

Акт приемки выполненных работ за апрель месяц 2012год

Общестроительные работы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10) 06.04.2012г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 7. Проемы								
		7.3. Двери								
109	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	3,4	428,74 151,65	102,53 35,67	1458 516	349 121	764 120	0,899 0,1393	3 –
110	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	9,87	634,99 190,8	31,85 12,04	6267 1883	314 119	2402 120	1,15 0,0587	11 1
111	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П *м2*	2,1	5610		11781				
112	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние *м2*	1,89	3640		6880				
113	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние *м2*	3,78	4010		15158				
114	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние *м2*	1,47	4250		6248				
115	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние *м2*	2,73	3900		10647				
116	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	1,3	12300		15990				

			м2							
117	Е15-206-1									
		Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 до 6 мм в жилых и общественных зданиях	2,09	1178,43	3,27	2463	7	239	0,865	2
		м2 площади остекления								
				107,55	1,24	225	3	105	0,006	–
118	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
		комплект								
119	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500		1500				
		комплект								
120	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	5	1380		6900				
		комплект								
121	1-1-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	1	688		688				
		шт								
122	Е10-92-3									
		Установка дверных блоков из ПХВ профилей в проемах перегородок (витражах), площадь проема до 3 м2	5,922	363,04	22,07	2150	131	1146	0,92	5
		м2 проемов								
				153,73	7,58	910	45	120	0,037	–
123	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	5,922	13000		76986				
		м2								
		Итого по разделу 7				**167076**				
		Накладные расходы, тенге				4551				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10298				
		Всего по разделу, тенге				**181925**				

Раздел 8. Полы

8.1. Тип 1

124	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	3,5	95,3	2,62	334	9	49	0,0681	–
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	37	3	123	0,0048	–
125	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками из бетона кл.В10	0,385	9275,08	–	3571	–	268	3,66	1
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	218	–	123	–	–
126	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	3,5	385,43	13,43	1349	47	309	0,45	2
		м2 стяжки								
				66,6	5,04	233	18	123	0,0246	–

127	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменени толщины стяжки из легкого бетонаК=8,000; *м2 стяжки*	28	65,56 0,63	0,67 0,25	1836 18	19 7	31 123	0,0044 0,0012	– –
128	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	3,5	363,97 85,95	18,42 6,91	1274 301	64 24	400 123	0,416 0,0337	1 –
129	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	3,5	255,71 50,85	9,05 3,4	895 178	32 12	234 123	0,251 0,0165	1 –
130	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	3,5	250,66 52,2	9,95 3,74	877 183	35 13	241 123	0,356 0,0182	1 –
131	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000; *м2 стяжки*	14	36,34 0,63	0,67 0,25	509 9	9 4	16 123	0,0044 0,0012	– –
132	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	3,5	250,66 52,2	9,95 3,74	877 183	35 13	241 123	0,356 0,0182	1 –
133	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000; *м2 стяжки*	-7	36,34 0,63	0,67 0,25	-254 -4	-5 -2	-7 123	0,0044 0,0012	– –
134	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе *м2 покрытия*	3,5	1457,34 171,68	11,72 4,39	5101 601	41 15	758 123	1,06 0,0214	4 –
135	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических *м плинтусов*	3,75	257,2 41,63	0,32 0,11	965 156	1 –	192 123	0,236 0,0006	1 –

8.3. Тип 3

141	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	6,2	250,66 52,2	9,95 3,74	1554 324	62 23	427 123	0,356 0,0182	2 –
142	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000; *м2 стяжки*	-12,4	36,34 0,63	0,67 0,25	-451 -8	-8 -3	-14 123	0,0044 0,0012	– –
143	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе *м2 покрытия*	6,2	1457,34 171,68	11,72 4,39	9036 1064	73 27	1342 123	1,06 0,0214	7 –

8.4. Тип 4

144	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	1	95,3	2,62	95	3	15	0,0681	–
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	11	1	123	0,0048	–
145	E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками из бетона кл.В10	0,16	9275,08	–	1484	–	112	3,66	1
		м3 подстилающего слоя		567	–	91	–	123	–	–
146	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1	250,66	9,95	251	10	69	0,356	–
		м2 стяжки		52,2	3,74	52	4	123	0,0182	–
147	E11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=8,000;	8	36,34	0,67	291	5	9	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	5	2	123	0,0012	–
148	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1	250,66	9,95	251	10	69	0,356	–
		м2 стяжки		52,2	3,74	52	4	123	0,0182	–
149	E11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-2	36,34	0,67	-73	-1	-2	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	-1	-1	123	0,0012	–
150	E11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	1	1457,34	11,72	1457	12	216	1,06	1
		м2 покрытия		171,68	4,39	172	4	123	0,0214	–

8.5. Утепление полов у стены

151	E15-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом м2	21,12	8,4	0,23	177	5	176	0,056	1
				7,88	0,09	166	2	105	0,0004	–
152	E1-3-175	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола,марка Solimate 300-50 м3	1,1	26800		29480				
153	15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором м2	24,29	252,69	3,39	6238	82	3002	0,65	16
				117	0,72	2842	17	105	0,0505	1

Итого по разделу 8	**67902**
Накладные расходы, тенге	8176
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	4565
Всего по разделу, тенге	**80643**

Раздел 9. Внутренняя отделка

9.1. Потолки

154	Е10-12-1	Подшивка потолков плитой OSB	12,8	92,48	5,48	1184	70	1324	0,526	7
		м2 потолков		84,15	2,07	1077	26	120	0,0101	–
155	99-1-1ТОО"С	Плита OSB	12,8	317,09		4059				
		м2								
156	Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	72,4	127,56	1,42	9235	103	5463	0,45	33
		м2 оштукатуриваемой поверхности		71,33	0,54	5164	39	105	0,0026	–
157	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	72,4	344,31	2,33	24928	169	6242	0,49	35
		м2 окрашиваемой поверхности		81,23	0,88	5881	64	105	0,0043	–
158	Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	72,4	215,96	1,65	15636	119	1913	0,154	11
		м2 окрашиваемой поверхности		24,53	0,63	1776	46	105	0,003	–
159	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	12,8	141	3,94	1805	50	1392	0,5535	7
		м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	1307	19	105	0,00729	–
160	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	12,8	276,04	2,33	3533	30	599	0,26	3
		м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	559	11	105	0,0043	–
161	Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	12,8	215,96	1,65	2764	21	338	0,154	2
		м2 окрашиваемой поверхности		24,53	0,63	314	8	105	0,003	–

9.2. Стены

162	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	222,2	314,5	4,07	69882	904	31882	0,74	164
		м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	30148	216	105	0,0517	11
163	Е15-64-3	(однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	154,6	112,08	3,43	17328	530	12182	0,4552	70
		м2 оштукатуриваемой поверхности								

			73,73	1,31	11399	203	105	0,0063	1
164 Е15-251-2	Оклейка стен тиснеными и плотными обоями по монолитной штукатурке и бетону	154,6	163,44	0,62	25268	96	12020	0,423	65
	м2 оклеиваемой поверхности								
			73,8	0,25	11409	39	105	0,0012	–
165 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	53,1	325,4	2,1	17279	112	3670	0,39	21
	м2 окрашиваемой поверхности								
			65,03	0,79	3453	42	105	0,0039	–
166 Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	53,1	212,94	1,19	11307	63	1267	0,138	7
	м2 окрашиваемой поверхности								
			22,28	0,45	1183	24	105	0,0022	–
167 Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	14,5	1681,05	4,62	24375	67	3930	1,52	22
	м2 облицовки								
			254,97	3,14	3697	46	105	0,0162	–
168 Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	4,8	326,91	6,33	1569	30	1588	1,79	9
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			312,75	2,39	1501	11	105	0,0117	–
169 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	4,8	325,4	2,1	1562	10	332	0,39	2
	м2 окрашиваемой поверхности								
			65,03	0,79	312	4	105	0,0039	–
170 Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	4,8	212,94	1,19	1022	6	114	0,138	1
	м2 окрашиваемой поверхности								
			22,28	0,45	107	2	105	0,0022	–
	Итого по разделу 9				**233236**				
	Накладные расходы, тенге				84256				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19050				
	Всего по разделу, тенге				**336542**				

Раздел 11. Разные работы

11.2. Металлическая плита для котла

181 Е9-16-1	Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой до 0,1 т	0,0393	14656,27	8484,89	576	333	213	20,5	1
	т конструкций								

				3757,5	2253,58	148	89	90	7,94	–
182	1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0393	63800		2507				
		т								
183	1-1-362	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, непрессованные, толщина 6 мм	0,5	289		145				
		м2								

11.3. Отмостка

184	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	8,84	2700,8	–	23875	–	5774	3,24	29
		м3 подстилающего слоя								
				531	–	4694	–	123	–	–
185	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5	2,21	8246,17	66,01	18224	146	512	1,35	3
		м3								
				195,75	24,93	433	55	105	0,1218	–

Итого по разделу 11	**45327**
Накладные расходы, тенге	6499
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	3110
Всего по разделу, тенге	**54936**
Всего по разделу,7,3.8,1.8,3.8,4.8,5.9,1.9,2.11,2.11,3. тенге	**654046**
временные здания и сооружения (1,1%)	**7195**
затраты на производство СМР в зимнее время (1,785%)	**11675**
единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**6540**
наоплату дополнительных отпусков (0,4%)	**2616**
В базовых ценах 2001год	**682072**
В текущих ценах 2011 год к=1,951	**1330722**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**26614**
сметная стоимость в текущем уровне цен	**1357336**
Н Д С 12%	**162880**
Всего по строительству:	**1520216**

Принял заказчик:
И.о начальника ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Улытауского района"

С.Баймаганбетов

Тех.сопровождение ТОО"Astana Burabai"
Директор Абилов Е.Б.

Сдал подрядчик:
Директор ТОО "Баймен"

Ж.Е.Байменов

Наименование заказчика: ГУ "Отел строительства, градостроительства Улытауского района

Форма2

Наименование подрядчика: ТОО "Баймен"

Наименование стройки: Привязка ПСД на строительство 20-ти одноквартирных трехкомнатных коммунальных жилых домов по ул.20лет Независимости РК в селе Улытау. Улытауского района

Наименование объекта: Жилой дом №11

Акт приемки выполненных работ за март месяц 2012 год

Общестроительные работы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

26.03.2012г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 7. Проемы									
	7.2. Витражи									
107	Е10-91-2	Установка витражей из ПХВ профилей	25,956	378,27	18,53	9818	1	332	0,2612	2
		м2 проемов		156,07	6,18	4051	481	119	0,0009	–
108	6-1-181	Стоимость витражей из ПХВ профилей	25,956	5240		136009	160	5053	0,934	24
		м2						123	0,0214	–
	Раздел 8. Полы									
	8.2. Тип 2									
136	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	6,864	2700,8	–	18538	–	192	0,236	1
		м3 подстилающего слоя		531	–	3645	–	123	0,0006	–
137	Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	85,8	525,11	6,38	45054	–	4483	3,24	22
		м2 пола		69,53	2,39	5966	547			

138 Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	85,8	1536,74	8,54	1[illegible]52	733	9481	0,547	47
	м2 покрытия		86,63	3,2	7433	275	123	0,0156	1
139 Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	85,8	171,21	1,88	14690	161	7119	0,467	40
	м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	6718	62	105	0,0035	–
140 Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	91,8	109,84	0,46	10083	42	1380	0,0765	7
	м плинтусов		12,04	0,18	1105	17	123	0,0008	–

Итого по разделам ~~366044~~
Накладные расходы, тенге 35106
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) 24069

Всего по разделу,7,2.8,2.тенге **425219**
временные здания и сооружения (1,1%) **4677**
затраты на производство СМР в зимнее время (1,785%) **7590**
единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%) **4252**
наоплату дополнительных отпусков (0,4%) **1701**
В базовых ценах 2001год **443439**
В текущих ценах 2011 год к=1,951 **865149**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%) **17303**
сметная стоимость в текущем уровне цен **882452**
Н Д С 12% **105894**
Всего по строительству: **988346**

Принял заказчик:
И.о начальника ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Улытауского района"

С.Баймаганбетов

Тех.сопровождение ТОО "Astana Burabai"
Директор Абилов Е.Б.

Сдал подрядчик:
Директор ТОО "Баймен"

Ж.Е.Байменов

Наименование заказчика: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Улытауского района

Форма2

Наименование подрядчика: ТОО"Баймен"

Наименование стройки:" Привязка ПСД на строительство 20-ти одноквартирных трехкомнатных коммунальных жилых домов по ул.20лет Независимости РК в селе Улытау. Улытауского района

Наименование объекта: Жилой дом № 11

Акт приемки выполненных работ за апрель месяц 2012год

Общестроительные работы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

06.04.2012г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 7. Проемы								
		7.3. Двери								
109	E10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	3,4	428,74 151,65	102,53 35,67	1458 516	349 121	764 120	0,899 0,1393	3 –
110	E10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	9,87	634,99 190,8	31,85 12,04	6267 1883	314 119	2402 120	1,15 0,0587	11 1
111	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П *м2*	2,1	5610		11781				
112	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние *м2*	1,89	3640		6880				
113	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние *м2*	3,78	4010		15158				
114	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние *м2*	1,47	4250		6248				
115	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние *м2*	2,73	3900		10647				
116	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	1,3	12300		15990				

117	E15-206-1	*м2*							
		Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 до 6 мм в жилых и общественных зданиях	2,09	1178,43	3,27	2463	7	239	0,865	2
		м2 площади остекления		107,55	1,24	225	3	105	0,006	–
118	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
		комплект								
119	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500		1500				
		комплект								
120	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	5	1380		6900				
		комплект								
121	1-1-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	1	688		688				
		шт								
122	E10-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в проемах перегородок (витражах), площадь проема до 3 м2	5,922	363,04	22,07	2150	131	1146	0,92	5
		м2 проемов		153,73	7,58	910	45	120	0,037	–
123	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	5,922	13000		76986				
		м2								
		Итого по разделу 7				**167076**				
		Накладные расходы, тенге				4551				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10298				
		Всего по разделу, тенге				**181925**				

Раздел 8. Полы

8.1. Тип 1

124	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	3,5	95,3	2,62	334	9	49	0,0681	–
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	37	3	123	0,0048	–
125	E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками из бетона кл.В10	0,385	9275,08	–	3571	–	268	3,66	1
		м3 подстилающего слоя		567	–	218	–	123	–	–
126	E11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	3,5	385,43	13,43	1349	47	309	0,45	2
		м2 стяжки		66,6	5,04	233	18	123	0,0246	–

127	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=8,000; *м2 стяжки*	28	65,56 0,63	0,67 0,25	1836 18	19 7	31 123	0,0044 0,0012	– –
128	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	3,5	363,97 85,95	18,42 6,91	1274 301	64 24	400 123	0,416 0,0337	1 –
129	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	3,5	255,71 50,85	9,05 3,4	895 178	32 12	234 123	0,251 0,0165	1 –
130	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	3,5	250,66 52,2	9,95 3,74	877 183	35 13	241 123	0,356 0,0182	1 –
131	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000; *м2 стяжки*	14	36,34 0,63	0,67 0,25	509 9	9 4	16 123	0,0044 0,0012	– –
132	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	3,5	250,66 52,2	9,95 3,74	877 183	35 13	241 123	0,356 0,0182	1 –
133	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000; *м2 стяжки*	-7	36,34 0,63	0,67 0,25	-254 -4	-5 -2	-7 123	0,0044 0,0012	– –
134	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе *м2 покрытия*	3,5	1457,34 171,68	11,72 4,39	5101 601	41 15	758 123	1,06 0,0214	4 –
135	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических *м плинтусов*	3,75	257,2 41,63	0,32 0,11	965 156	1 –	192 123	0,236 0,0006	1 –

8.3. Тип 3

141	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	6,2	250,66 52,2	9,95 3,74	1554 324	62 23	427 123	0,356 0,0182	2 –
142	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000; *м2 стяжки*	-12,4	36,34 0,63	0,67 0,25	-451 -8	-8 -3	-14 123	0,0044 0,0012	– –
143	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе *м2 покрытия*	6,2	1457,34 171,68	11,72 4,39	9036 1064	73 27	1342 123	1,06 0,0214	7 –

8.4. Тип 4

144	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	1	95,3	2,62	95	3	15	0,0681	–
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	11	1	123	0,0048	–
145	E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками из бетона кл.В10	0,16	9275,08	–	1484	–	112	3,66	1
		м3 подстилающего слоя		567	–	91	–	123	–	–
146	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1	250,66	9,95	251	10	69	0,356	–
		м2 стяжки		52,2	3,74	52	4	123	0,0182	–
147	E11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=8,000;	8	36,34	0,67	291	5	9	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	5	2	123	0,0012	–
148	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1	250,66	9,95	251	10	69	0,356	–
		м2 стяжки		52,2	3,74	52	4	123	0,0182	–
149	E11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-2	36,34	0,67	-73	-1	-2	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	-1	-1	123	0,0012	–
150	E11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	1	1457,34	11,72	1457	12	216	1,06	1
		м2 покрытия		171,68	4,39	172	4	123	0,0214	–

8.5. Утепление полов у стены

151	E15-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом м2	21,12	8,4	0,23	177	5	176	0,056	1
				7,88	0,09	166	2	105	0,0004	–
152	E1-3-175	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола,марка Solimate 300-50 м3	1,1	26800		29480				
153	15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором м2	24,29	252,69	3,39	6238	82	3002	0,65	16
				117	0,72	2842	17	105	0,0505	1

Итого по разделу 8	**67902**
Накладные расходы, тенге	8176
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	4565
Всего по разделу, тенге	**80643**

Раздел 9. Внутренняя отделка

9.1. Потолки

154	Е10-12-1	Подшивка потолков плитой OSB	12,8	92,48	5,48	1184	70	1324	0,526	7
		м2 потолков		84,15	2,07	1077	26	120	0,0101	–
155	99-1-1ТОО"С	Плита OSB	12,8	317,09		4059				
		м2								
156	Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	72,4	127,56	1,42	9235	103	5463	0,45	33
		м2 оштукатуриваемой поверхности		71,33	0,54	5164	39	105	0,0026	–
157	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	72,4	344,31	2,33	24928	169	6242	0,49	35
		м2 окрашиваемой поверхности		81,23	0,88	5881	64	105	0,0043	–
158	Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	72,4	215,96	1,65	15636	119	1913	0,154	11
		м2 окрашиваемой поверхности		24,53	0,63	1776	46	105	0,003	–
159	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	12,8	141	3,94	1805	50	1392	0,5535	7
		м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	1307	19	105	0,00729	–
160	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	12,8	276,04	2,33	3533	30	599	0,26	3
		м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	559	11	105	0,0043	–
161	Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	12,8	215,96	1,65	2764	21	338	0,154	2
		м2 окрашиваемой поверхности		24,53	0,63	314	8	105	0,003	–

9.2. Стены

162	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	222,2	314,5	4,07	69882	904	31882	0,74	164
		м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	30148	216	105	0,0517	11
163	Е15-64-3	(однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	154,6	112,08	3,43	17328	530	12182	0,4552	70
		м2 оштукатуриваемой поверхности								

			73,73	1,31	11399	203	105	0,0063	1
164	E15-251-2	Оклейка стен тиснеными и плотными обоями по монолитной штукатурке и бетону							
		м2 оклеиваемой поверхности	154,6	163,44	0,62	25268	96	12020	0,423	65
				73,8	0,25	11409	39	105	0,0012	–
165	E15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами							
		м2 окрашиваемой поверхности	53,1	325,4	2,1	17279	112	3670	0,39	21
				65,03	0,79	3453	42	105	0,0039	–
166	E15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску							
		м2 окрашиваемой поверхности	53,1	212,94	1,19	11307	63	1267	0,138	7
				22,28	0,45	1183	24	105	0,0022	–
167	E15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону							
		м2 облицовки	14,5	1681,05	4,62	24375	67	3930	1,52	22
				254,97	3,14	3697	46	105	0,0162	–
168	E15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов							
		м2 оштукатуриваемой поверхности	4,8	326,91	6,33	1569	30	1588	1,79	9
				312,75	2,39	1501	11	105	0,0117	–
169	E15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами							
		м2 окрашиваемой поверхности	4,8	325,4	2,1	1562	10	332	0,39	2
				65,03	0,79	312	4	105	0,0039	–
170	E15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску							
		м2 окрашиваемой поверхности	4,8	212,94	1,19	1022	6	114	0,138	1
				22,28	0,45	107	2	105	0,0022	–
		Итого по разделу 9				**233236**				
		Накладные расходы, тенге				84256				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19050				
		Всего по разделу, тенге				**336542**				

Раздел 11. Разные работы

11.2. Металлическая плита для котла

181	E9-16-1	Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой до 0,1 т							
		т конструкций	0,0393	14656,27	8484,89	576	333	213	20,5	1

182 1-1-885			3757,5	2253,58	148	89	90	7,94	–
	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0393	63800		2507				
	т								
183 1-1-362	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, непрессованные, толщина 6 мм	0,5	289		145				
	м2								

11.3. Отмостка

184 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	8,84	2700,8	–	23875	–	5774	3,24	29
	м3 подстилающего слоя								
			531	–	4694	–	123	–	–
185 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5	2,21	8246,17	66,01	18224	146	512	1,35	3
	м3								
			195,75	24,93	433	55	105	0,1218	–

Итого по разделу 11	**45327**
Накладные расходы, тенге	6499
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	3110
Всего по разделу, тенге	**54936**
Всего по разделу,7,3.8,1.8,3.8,4.8,5.9,1.9,2.11,2.11,3. тенге	**654046**
временные здания и сооружения (1,1%)	**7195**
затраты на производство СМР в зимнее время (1,785%)	**11675**
единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**6540**
наоплату дополнительных отпусков (0,4%)	**2616**
В базовых ценах 2001год	**682072**
В текущих ценах 2011 год к=1,951	**1330722**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**26614**
сметная стоимость в текущем уровне цен	**1357336**
Н Д С 12%	**162880**
Всего по строительству:	**1520216**

Принял заказчик:
И.о начальника ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Улытауского района"

С.Баймаганбетов

Сдал подрядчик:
Директор ТОО "Баймен"

Ж.Е.Байменов

Тех.сопровождение ТОО"Astana Burabai"
Директор Абилов Е.Б.

Наименование заказчика: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Улытауского района**

Форма2

Наименование подрядчика: **ТОО"Баймен"**

Наименование стройки:" **Привязка ПСД на строительство 20-ти одноквартирных трехкомнатных коммунальных жилых домов по ул.20лет Независимости РК в селе Улытау. Улытауского района**

Наименование объекта: **Жилой дом № 11**

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2012год

Общестроительные работы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

27.06.2012г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отопление и вентиляция								
		Раздел 1. Отопление								
1	Е18-2-1	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч) *котел*	1	13038,27	1712,39	13038	1712	11016	46	46

2	75-1-122	Котлы отопительные стальные водогрейные бытовые 450х650х600(h)		7965	641,25	65	641	128	3,13	3
		шт	1	15700		15700				
3	Е18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	4557,98	68,6	4558	69	827	3,63	4
		бак		621	24,75	621	25	128	0,13	–
4	99-1-1ТОО"С	Врезка гайки под электронагреватель ТЭН-85	6	452		2712				
		шт								
5	9-1-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	3	362		1086				
		шт								
6	9-1-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	5	869		4345				
		шт								
7	9-4-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	14	1390		19460				
		шт								
8	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3223,67	120,17	3224	120	2898	13	13
		насос		2218,5	45	2219	45	128	0,22	–
9	10-3-1	Насос циркуляционный N=13кВт	1	19100		19100				
		шт								
10	Е18-6-2	Установка стальных радиаторов	7,55	140,69	18,61	1062	141	1010	0,591	4
		кВт		97,43	6,98	736	53	128	0,034	–
11	Е18-6-2	Установка стальных радиаторов	7,55	1741,3	18,61	13147	141	1010	0,591	4
		кВт		97,43	6,98	736	53	128	0,034	–
12	99-1-1	Радиатор стальной панельный, модель 22 с креплением, размер 300х600	1	3850		3850				
		шт								
13	99-1-1	Радиатор стальной панельный, модель 22 с креплением, размер 600х500	2	4870		9740				
		шт								
14	99-1-1	Радиатор стальной панельный, модель 22 с креплением, размер 600х700	1	5775		5775				
		шт								
15	99-1-1	Радиатор стальной панельный, модель 22 с креплением, размер 600х800	2	6228		12456				
		шт								

16 99-1-1	Радиатор стальной панельный, модель 22 с крепл[illegible]ем, размер 600x1100	1	7757		7757				
	шт								
17 Е18-22-4	Установка термометров в оправе угловых	1	604	–	604	–	69	0,31	–
	комплект		54	–	54	–	128	–	–
18 Е18-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1	958,45	1,57	958	2	72	0,31	–
	комплект		56,25	–	56	–	128	–	–
19 Ц12-698-3	Расширитель	1	1123,1	93,1	1123	93	520	3	3
	шт		576	2,3	576	2	90	0,013	–
20 Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	1	266,48	3,96	266	4	68	0,297	–
	м трубопровода		52,2	1,49	52	1	128	0,0073	–
21 Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	50	422,48	3,96	21124	198	3437	0,297	15
	м трубопровода		52,2	1,49	2610	75	128	0,0073	–
22 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	51	10,99	–	560	–	698	0,0501	3
	м трубопровода		10,69	–	545	–	128	–	–
23 9-3-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	634		634				
	шт								
24 Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб диаметром 25 мм	9,5	645,58	7,9	6133	75	2854	1,29	12
	м трубопровода		231,75	2,95	2202	28	128	0,0144	–
25 Е18-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1	5917,02	50,89	5917	51	191	0,75	1
	фильтр		130,5	18	131	18	128	0,09	–
26 Е26-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм плитами теплоизоляционными URSA	3	145,87	8,47	438	25	155	0,281	1
	м трубопровода		48,6	3,15	146	9	100	0,015	–

27 Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов д етром до 76 мм стеклопластиком рулонным	3	114,31	6,39	343	19	97	0,192	1
	м трубопровода		29,93	2,48	90	7	100	0,012	–
28 1-1-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,00115	179500		206				
	1000м2								
29 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,4	21,8	0,05	9	–	2	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	2	–	90	0,0001	–
30 Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 за 2 раза К=2,000;	0,8	20,99	0,02	17	–	3	0,016	–
	м2		3,13	–	3	–	90	–	–
	Итого по разделу 1				**175342**				**107**
	Накладные расходы, тенге				23917				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8575				
	Всего по разделу, тенге				**167194**				
Раздел 2. Вентиляция									
31 Е20-12-7	Установка жалюзийных стальных регулируемых решеток размером 200х200 мм	1	232,15	16,15	232	16	237	1,07	1
	решетка		177,75	6,75	178	7	128	0,03	–
32 99-1-1ТОО"С	Решетка РВ-1-200х200	1	1662		1662				
	шт								
33 Е20-12-6	Установка жалюзийных стальных регулируемых решеток размером 150х200 мм	1	232,15	16,15	232	16	237	1,07	1
	решетка		177,75	6,75	178	7	128	0,03	–
34 99-1-1ТОО"С	Решетка РВ-1-150х200	1	810		810				
	шт								
35 Е20-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 1000 мм	1	1144,7	6,95	1145	7	106	0,49	–
	зонт		81	2,25	81	2	128	0,01	–
36 Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,75	1843,62	10,58	3226	19	518	1,41	2
	м2 поверхности воздуховодов		227,25	3,96	398	7	128	0,0194	–

37	Е26-12-5	Изоляция фасонных поверхностей плитами URSA	5	218,5	50,38	993	252	717	0,694	3
		м2 поверхности изоляции		124,43	18,9	622	95	100	0,092	–
38	1-3-170	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	0,2	5450		1090				
		м3								
39	Е26-23-12	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиком рулонным	2,5	188,55	12,17	471	30	112	0,25	1
		м трубопровода		40,5	4,5	101	11	100	0,022	–
40	1-1-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,0059	179500		1059				
		1000м2								
		Итого по разделу 2				**11020**				
		Накладные расходы, тенге				1927				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				777				
		Всего по разделу, тенге				**13724**				

Водопровод и канализация

Раздел 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1

1	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	87	0,41	–
		счетчик (водомер)		67,5	–	68	–	128	–	–
2	99-1-1ТОО"С	Счетчик холодной воды крыльчатый Ду15	1	1766,65		1767				
		шт								
3	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	4867,02	50,89	4867	51	191	0,75	1
		фильтр		130,5	18	131	18	128	0,09	–
4	9-1-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	408		816				
		шт								
5	9-1-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	3	362		1086				
		шт								
6	Е18-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1	958,45	1,57	958	2	72	0,31	–
		комплект		56,25	–	56	–	128	–	–

7 Е16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напо[illegible]х полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	1	441,42	9,63	441	10	282	1,22	1
	м трубопровода		215,78	3,6	216	4	128	0,0176	–
8 Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	3	322,01	7,9	966	24	901	1,29	4
	м трубопровода		231,75	2,95	695	9	128	0,0144	–
9 Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	10	377,78	12,19	3778	122	3803	1,64	16
	м трубопровода		292,5	4,57	2925	46	128	0,0223	–
10 Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	10	329,67	4,19	3297	42	787	0,337	3
	м трубопровода		59,85	1,58	599	16	128	0,0076	–
11 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	10	10,99	–	110	–	137	0,0501	1
	м трубопровода		10,69	–	107	–	128	–	–
12 Е16-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	0,5	59,31	–	30	–	38	0,337	–
	м подводок		59,15	–	30	–	128	–	–
13 8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	1	659		659				
	комплект								
14 Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм	2	7932,57	1,57	15865	3	138	0,3	1
	кран		54	–	108	–	128	–	–
15 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,12	21,8	0,05	3	–	1	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	1	–	90	0,0001	–
16 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	0,24	26,66	0,02	6	–	1	0,0213	–
	м2		4,16	–	1	–	90	–	–
17 8-4-63	Угольник прямой, d=25 мм	0,1	241		24				
	10шт								
18 8-4-62	Угольник прямой, d=20 мм	0,7	226		158				
	10шт								

19	8-4-53	Тройник прямой, d=25 мм	*10шт*	0,2	178		36			
20	8-4-52	Тройник прямой, d=20 мм	*10шт*	0,2	112		22			
21	8-4-35	Муфта, d=20 мм	*10шт*	0,2	80		16			
22	8-4-36	Муфта, d=25 мм	*10шт*	0,1	122		12			
23	8-4-35	Муфта, d=20 мм	*10шт*	0,4	80		32			
24	8-4-34	Хомуты полиэтиленовые	*10шт*	1	482		482			
		Итого по разделу 1					**35507**			
		Накладные расходы, тенге					6438			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					2517			
		Всего по разделу, тенге					**44462**			
		Раздел 2. Трубопровод горячей воды Т3								
25	Е17-2-3	Установка смесителей для душа	*шт*	1	1793,32	1,57	1793	2	161	0,7	1
					126	–	126	–	128	–	–
26	Е17-2-3	Установка смесителей для умывальника	*шт*	1	1573,32	1,57	1573	2	161	0,7	1
					126	–	126	–	128	–	–
27	Е17-2-3	Установка смесителей для мойки	*шт*	1	1573,32	1,57	1573	2	161	0,7	1
					126	–	126	–	128	–	–
28	Ц8-602-1	Электрополотенце	*шт*	1	176,9	5,4	177	5	156	1	1
					162	2,3	162	2	95	0,013	–
29	99-1-1ТОО"С	Полотенцесушитель электрический N=40Вт	*шт*	1	10218		10218				
30	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб диаметром 20 мм	*м трубопровода*	10	589,59	12,19	5896	122	3803	1,64	16
					292,5	4,57	2925	46	128	0,0223	–
31	Е17-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	*комплект*	1	1512,32	97,07	1512	97	1800	7,87	8
					1370,25	36	1370	36	128	0,18	–
32	99-1-1	Водонагреватель электрический емкостью 100 л, N=1,5кВт		1	24008		24008				

		шт								
33	8-4-62	Угольник прямой, d=20 мм	0,8	226		181				
		10шт								
34	8-4-35	Муфта, d=20 мм	0,6	80		48				
		10шт								
35	8-4-52	Тройник прямой, d=20 мм	0,1	112		11				
		10шт								
36	8-4-34	Хомуты полиэтиленовые	0,7	482		337				
		10шт								
		Итого по разделу 2				**47327**				
		Накладные расходы, тенге				4442				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1575				
		Всего по разделу, тенге				**53344**				
		Раздел 3. Канализация бытовая К1								
37	E17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5930,28	21,53	5930	22	456	1,95	2
		комплект		346,5	9	347	9	128	0,04	–
38	E17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
		комплект		387	15,75	387	16	128	0,07	–
39	E17-5-1	Установка моек на одно отделение	1	3977,4	13,9	3977	14	364	1,56	2
		комплект		279	4,5	279	5	128	0,03	–
40	E17-1-2	Установка купальных стальных ванн	1	9759,07	93,94	9759	94	470	1,95	2
		комплект		330,75	36	331	36	128	0,17	–
41	E16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	6	748,88	1,43	4493	9	790	0,56	3
		м трубопровода		102,38	0,54	614	3	128	0,0026	–
42	E16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	3	620,54	0,64	1862	2	410	0,584	2
		м трубопровода		106,2	0,25	319	1	128	0,0012	–
43	E16-10-10	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 325 мм (футляр)	0,5	4054,27	85	2027	43	282	2,31	1

	м трубопровода								
			407,25	31,84	204	16	128	0,1555	–
44 Е16-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 300 мм	1	3549,82	1,57	3550	2	675	3,01	3
	сальник								
			526,5	–	527	–	128	–	–
45 8-4-60	Тройник прямой, d=110 мм	0,1	6190		619				
	10шт								
46 8-4-56	Тройник прямой, d=50 мм	0,2	820		164				
	10шт								
47 8-4-46	Отвод, Dy 50 мм	0,3	226		68				
	10шт								
48 8-4-50	Отвод, Dy 100 мм	0,2	1220		244				
	10шт								
49 8-4-49	Патрубок переходной, Dy 110x50 мм	0,1	770		77				
	10шт								
50 Е9-34-1	Прочистка в лючке	0,0271	17355,76	2191,28	470	59	309	73,6	2
	т конструкций								
			12555	101,25	340	3	90	0,49	–
51 2-1-250	Прочистка	0,0271	154200		4179				
	т								
52 8-4-40	Муфта, d=110 мм	0,3	594		178				
	10шт								
53 8-4-39	Муфта, d=50 мм	0,1	369		37				
	10шт								
54 8-4-67	Кольца уплотнительные, d=110 мм	1	1480		1480				
	10шт								
55 8-4-66	Кольца уплотнительные, d=50 мм	0,3	837		251				
	10шт								
	Итого по разделу 3				**48492**				
	Накладные расходы, тенге				4272				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3166				
	Всего по разделу, тенге				**55930**				
	Электроосвещение								
			807,67	51,67	808	52	719	3,71	4
1 Е21-24-4	Установка групповых осветительных щитков массой до 20 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	645,75	20,48	646	20	108	0,1	–
	шт								

2	99-1-1ТОО"С	Навесной корпус щита на 24 модуля ЩРВ-12	1	2996		2996				
		шт								
3	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	328	2	2
		шт		340	4,5	340	5	95	0,026	–
4	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	8	501,2	13,2	4010	106	1742	1	8
		шт		227	2,3	1816	18	95	0,013	–
5	18-1-35	Дифференциальный автоматический выключатель 380В Iн=50/0,1А	1	1160		1160				
		шт								
6	18-1-52	Дифференциальный автоматический выключатель 380В Iн=32/0.1А	1	919		919				
		шт								
7	18-1-66	Автоматический выключатель Ва63 220В Iн=16А	1	705		705				
		шт								
8	18-1-65	Автоматический выключатель Ва63 220В Iн=6А	1	569		569				
		шт								
9	18-1-47	Дифференциальный автоматический выключатель Ад63 220В Iн=16/0,03А	2	377		754				
		шт								
10	18-1-49	Дифференциальный автоматический выключатель Ад63 220В Iн=20/0,03А	2	418		836				
		шт								
11	18-1-60	Дифференциальный автоматический выключатель Ад63 220В Iн=25/0,03А	2	469		938				
		шт								
12	Ц8-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	105	260	2	2
		шт		254	20,3	254	20	95	0,118	–
13	99-1-1ТОО"С	Корпус для 3-х фазного счетчика	1	4122		4122				
		шт								
14	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт		158	2,3	158	2	95	0,013	–
15	99-1-1ТОО"С	Счетчик Са4-3714-14-ТХ	1	4060		4060				
		шт								
16	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	328	2	2
		шт								

				340	4,5	40	5	95	0,026	–
17	18-1-53	Автоматический выключатель Ва63 380В Iн=32А	1	919		919				
		шт								
18	18-1-45	Автоматический выключатель ВА63 380В Iн=50А	1	1190		1190				
		шт								
19	Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	1	169,86	57,56	170	58	133	0,55	1
		шт								
				86,85	35,93	87	36	108	0,157	–
20	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	1	871		871				
		шт								
21	Е21-17-4	Монтаж светильников для ламп накаливания на кронштейнах	3	219,93	49,51	660	149	588	0,883	3
		шт								
				151,65	29,74	455	89	108	0,131	–
22	17-1-88	Светильники, тип ПСХ-60 МУ3	3	157		471				
		шт								
23	Ц8-593-11	Световые настенные указатели	1	241,7	91	242	91	149	0,82	1
		шт								
				131	25,7	131	26	95	0,15	–
24	17-4-2	Указатель световой "Номер дома" УСПУ40УХЛ1-60	1	462		462				
		шт								
25	99-1-1ТОО"С	Лампа светодиодная энергосберегающая Р55-Н Е-27	5	1008		5040				
		шт								
26	99-1-1ТОО"С	Лампа светодиодная энергосберегающая LX 22W E27	3	1335		4005				
		шт								
27	99-1-1ТОО"С	Лампа светодиодная энергосберегающая 3Us 13W E27	9	1128		10152				
		шт								
28	17-6-5	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-40	5	24		120				
		шт								
29	17-6-16	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-100	3	39		117				
		шт								
30	17-6-9	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-60	9	24		216				
		шт								
31	Е21-17-6	Монтаж люстр или подвесных светильников, до 5-ти ламп накаливания	1	297,91	71,37	298	71	222	1,02	1
		шт								
				159,75	46,09	160	46	108	0,2	–
32	99-1-1ТОО"С	Люстра пятирожковая	1	4530		4530				
		шт								
33	Е21-17-17	Монтаж патрона подвесного для ламп накаливания	7	98,48	0,36	689	3	472	0,396	3

		шт								
				62,33	0,14	436	1	108	0,0007	–
34	17-1-15	Светильник с цоколем Е27	7	143		1001				
		шт								
35	99-1-1ТОО"С	Коробка клеммная двухконтактная без установочного отверстия 220В	7	50		350				
		шт								
36	99-1-1ТОО"С	Коробка клеммная трехконтактная без установочного отверстия 220В	1	78		78				
		шт								
37	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	9	35,4	–	319	–	286	0,187	2
		шт								
				29,48	–	265	–	108	–	–
38	18-1-12	Выключатель одноклавишный, С14-116	9	156		1404				
		шт								
39	Е21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	4	36,26	–	145	–	117	0,171	1
		шт								
				27	–	108	–	108	–	–
40	18-1-11	Выключатель одноклавишный, А-16-222	4	134		536				
		шт								
41	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	18	34,7	–	625	–	573	0,188	3
		шт								
				29,48	–	531	–	108	–	–
42	18-1-154	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, РС-16-239	6	226		1356				
		шт								
43	18-1-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, РС-16-227	12	145		1740				
		шт								
44	Е21-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	2	74,54	–	149	–	116	0,337	1
		шт								
				53,55	–	107	–	108	–	–
45	18-1-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, РА16-297	2	105		210				
		шт								
46	18-3-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	0,017	22300		379				

		1000шт							
47 18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,033	16300		538				
		1000шт							
48 Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	345	26,92	–	9287	–	9222	0,152	52
		м провода							
			24,75	–	8539	–	108	–	–
49 Е21-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	5	16,24	1,95	81	10	79	0,0824	–
		м							
			13,34	1,15	67	6	108	0,0051	–
50 Е21-4-8	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 в проложенные трубы или металлические рукаваК=4,000;	20	8	–	160	–	161	0,0445	1
		м							
			7,45	–	149	–	108	–	–
51 Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	12	11,05	1,1	133	13	129	0,0581	1
		м							
			9,23	0,66	111	8	108	0,0029	–
52 Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	145	11,05	1,1	1602	160	1549	0,0581	8
		м							
			9,23	0,66	1338	96	108	0,0029	–
53 Е21-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукаваК=2,000;	290	4,55	–	1320	–	1291	0,0251	7
		м							
			4,12	–	1195	–	108	–	–
54 Е21-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	22	9,33	0,82	205	18	202	0,0501	1
		м							
			7,99	0,5	176	11	108	0,0022	–
55 Е21-4-6	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукаваК=2,000;	44	3,98	–	175	–	176	0,0229	1
		м							

			3,71	–	53	–	108	–	–
56 16-7-125	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 10 мм2	0,0255	50600		1290				
	1000м								
57 16-7-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 4 мм2	0,459	19900		9134				
	1000м								
58 16-7-123	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 6 мм2	0,01224	29000		355				
	1000м								
59 16-7-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 2,5 мм2	0,09792	13300		1302				
	1000м								
60 16-7-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 1,5 мм2	0,306	9230		2824				
	1000м								
61 Е21-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм в готовые борозды	199	36,51	–	7265	–	5659	0,162	32
	м труб								
			26,33	–	5240	–	108	–	–
62 8-4-8	Трубы ПХВ, Dн 25 мм	18,079	777		14047				
	10м								
63 Е21-3-2	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 32 мм в готовые борозды	5	53,13	–	266	–	149	0,172	1
	м труб								
			27,68	–	138	–	108	–	–
64 8-4-9	Трубы ПХВ, Dн 32 мм	0,505	999		504				
	10м								
65 Е46-31-1	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	300	42,56	19,79	12768	5937	9072	0,1348	40
	м борозд								
			22,77	7,47	6831	2241	100	0,0365	11
66 Ц8-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	20	93,5	3,1	1870	62	621	0,18	4
	м								
			32,4	0,3	648	6	95	0,002	–
67 4-1-6	Сталь круглая, d=10 мм	0,0157	45800		719				
	т								

68 ЦВ-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, разм 50х50х5 мм	шт	2	431,6	21,6	63	43	289	0,9	2
				149	2,9	298	6	95	0,017	–
69 1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	т	0,01885	47200		890				
	итого по разделу					130324				
	Накладные расходы, тенге					34784				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					9769				
	Всего по разделу					172586				
	Всего по разделам 1.2 отопление и вентиляция 1.2.3 водопровод и канализация. Электроосвещение					507240				
	временные здания и сооружения (1,1%)					5580				
	затраты на производство СМР в зимнее время (1,785%)					9054				
	единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)					5072				
	наоплату дополнительных отпусков (0,4%)					2029				
	В базовых ценах 2001год					528975				
	В текущих ценах 2011 год к=1,951					1032030				
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)					20641				
	сметная стоимость в текущем уровне цен					1052671				
	Н Д С 12%					126321				
	Всего по строительству					1178992				

И.о начальника ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Улытауского района"

С.Баймаганбетов

Тех.сопровождение ТОО "Astana Burabai" Projekt
Директор Абилов Е.Б.

Директор ТОО "Баймен"

Ж.Е.Байменов

Наименование заказчика: ГУ "Отел строительства, Форма2
градостроительства Улытауского района
Наименование подрядчика: ТОО "Баймен"
Наименование стройки: Привязка ПСД на строительство 20-ти одноквартирных трехкомнатных коммунальных жилых домов по ул.20лет Независимости РК в селе Улытау. Улытауского района
Наименование объекта: Жилой дом №12

Акт приемки выполненных работ за март месяц 2012 год
Общестроительные работы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10) 26.03.2012г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 7. Проемы									
	7.2. Витражи									
							1	332	0,2612	2
107	Е10-91-2	Установка витражей из ПХВ профилей	25,956	378,27	18,53	9818				
		м2 проемов						119	0,0009	–
				156,07	6,18	4051	481			
108	6-1-181	Стоимость витражей из ПХВ профилей	25,956	5240		136009				
		м2					160	5053	0,934	24
	Раздел 8. Полы									
	8.2. Тип 2							123	0,0214	–
							–	192	0,236	1
136	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	6,864	2700,8	–	18538				
		м3 подстилающего слоя						123	0,0006	–
				531	–	3645	–			
137	Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	85,8	525,11	6,38	45054				
		м2 пола					–	4483	3,24	22
				69,53	2,39	5966	547			

138 Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	85,8	1536,74	8,54	131[illegible]	733	9481	0,547	47
	м2 покрытия		86,63	3,2	7433	275	123	0,0156	1
139 Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	85,8	171,21	1,88	14690	161	7119	0,467	40
	м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	6718	62	105	0,0035	–
140 Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	91,8	109,84	0,46	10083	42	1380	0,0765	7
	м плинтусов		12,04	0,18	1105	17	123	0,0008	–

Итого по разделам	**366044**
Накладные расходы, тенге	35106
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	24069
Всего по разделу,7,2.8,2. тенге	**425219**
временные здания и сооружения (1,1%)	**4677**
затраты на производство СМР в зимнее время (1,785%)	**7590**
единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**4252**
наоплату дополнительных отпусков (0,4%)	**1701**
В базовых ценах 2001год	**443439**
В текущих ценах 2011 год к=1,951	**865149**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**17303**
сметная стоимость в текущем уровне цен	**882452**
Н Д С 12%	**105894**
Всего по строительству:	**988346**

Принял заказчик:
И.о начальника ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Улытауского района"

С.Баймаганбетов

Тех.сопровождение ТОО"Astana Burabai"
Директор Абилов Е.Б.

Сдал подрядчик:
Директор ТОО "Баймен"

Ж.Е.Байменов

Наименование заказчика: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и
градостроительства Улытауского района

Форма2

Наименование подрядчика: ТОО"Баймен"

Наименование стройки:" Привязка ПСД на строительство 20-ти одноквартирных трехкомнатных коммунальных жилых домов по ул.20лет Независимости РК в селе Улытау. Улытауского района

Наименование объекта: Жилой дом № 12

Акт приемки выполненных работ за апрель месяц 2012год

Общестроительные работы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

06.04.2012г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 7. Проемы								
		7.3. Двери								
109	E10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	3,4	428,74 151,65	102,53 35,67	1458 516	349 121	764 120	0,899 0,1393	3 –
110	E10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	9,87	634,99 190,8	31,85 12,04	6267 1883	314 119	2402 120	1,15 0,0587	11 1
111	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П *м2*	2,1	5610		11781				
112	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние *м2*	1,89	3640		6880				
113	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние *м2*	3,78	4010		15158				
114	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние *м2*	1,47	4250		6248				
115	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние *м2*	2,73	3900		10647				
116	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	1,3	12300		15990				

117	E15-206-1	Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 до 6 мм в жилых и общественных зданиях	*м2*	2,09	1178,43	3,27	2463	7	239	0,865	2
			м2 площади остекления		107,55	1,24	225	3	105	0,006	–
118	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	*комплект*	1	1960		1960				
119	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	*комплект*	1	1500		1500				
120	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	*комплект*	5	1380		6900				
121	1-1-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	*шт*	1	688		688				
122	E10-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в проемах перегородок (витражах), площадь проема до 3 м2	*м2 проемов*	5,922	363,04	22,07	2150	131	1146	0,92	5
					153,73	7,58	910	45	120	0,037	–
123	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	*м2*	5,922	13000		76986				
		Итого по разделу 7					**167076**				
		Накладные расходы, тенге					4551				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					10298				
		Всего по разделу, тенге					**181925**				

Раздел 8. Полы

8.1. Тип 1

124	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	*м2 площади уплотнения*	3,5	95,3	2,62	334	9	49	0,0681	–
					10,51	0,99	37	3	123	0,0048	–
125	E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками из бетона кл.В10	*м3 подстилающего слоя*	0,385	9275,08	–	3571	–	268	3,66	1
					567	–	218	–	123	–	–
126	E11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	*м2 стяжки*	3,5	385,43	13,43	1349	47	309	0,45	2
					66,6	5,04	233	18	123	0,0246	–

127	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменени. толщины стяжки из легкого бетонаК=8,000; *м2 стяжки*	28	65,56 0,63	0,67 0,25	1836 18	19 7	31 123	0,0044 0,0012	– –
128	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	3,5	363,97 85,95	18,42 6,91	1274 301	64 24	400 123	0,416 0,0337	1 –
129	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	3,5	255,71 50,85	9,05 3,4	895 178	32 12	234 123	0,251 0,0165	1 –
130	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	3,5	250,66 52,2	9,95 3,74	877 183	35 13	241 123	0,356 0,0182	1 –
131	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000; *м2 стяжки*	14	36,34 0,63	0,67 0,25	509 9	9 4	16 123	0,0044 0,0012	– –
132	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	3,5	250,66 52,2	9,95 3,74	877 183	35 13	241 123	0,356 0,0182	1 –
133	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000; *м2 стяжки*	-7	36,34 0,63	0,67 0,25	-254 -4	-5 -2	-7 123	0,0044 0,0012	– –
134	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе *м2 покрытия*	3,5	1457,34 171,68	11,72 4,39	5101 601	41 15	758 123	1,06 0,0214	4 –
135	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических *м плинтусов*	3,75	257,2 41,63	0,32 0,11	965 156	1 –	192 123	0,236 0,0006	1 –

8.3. Тип 3

141	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	6,2	250,66 52,2	9,95 3,74	1554 324	62 23	427 123	0,356 0,0182	2 –
142	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000; *м2 стяжки*	-12,4	36,34 0,63	0,67 0,25	-451 -8	-8 -3	-14 123	0,0044 0,0012	– –
143	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе *м2 покрытия*	6,2	1457,34 171,68	11,72 4,39	9036 1064	73 27	1342 123	1,06 0,0214	7 –

8.4. Тип 4

144	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
		м2 площади уплотнения	1	95,3	2,62	95	3	15	0,0681	–
145	E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками из бетона кл.В10		10,51	0,99	11	1	123	0,0048	–
		м3 подстилающего слоя	0,16	9275,08	–	1484	–	112	3,66	1
146	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		567	–	91	–	123	–	–
		м2 стяжки	1	250,66	9,95	251	10	69	0,356	–
147	E11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=8,000;		52,2	3,74	52	4	123	0.0182	–
		м2 стяжки	8	36,34	0,67	291	5	9	0,0044	–
148	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		0,63	0,25	5	2	123	0,0012	–
		м2 стяжки	1	250,66	9,95	251	10	69	0,356	–
149	E11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;		52,2	3,74	52	4	123	0,0182	–
		м2 стяжки	-2	36,34	0,67	-73	-1	-2	0,0044	–
150	E11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе		0,63	0,25	-1	-1	123	0,0012	–
		м2 покрытия	1	1457,34	11,72	1457	12	216	1,06	1
	8.5.	**Утепление полов у стены**		171,68	4,39	172	4	123	0,0214	–
151	E15-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом м2	21,12	8,4	0,23	177	5	176	0,056	1
152	E1-3-175	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола,марка Solimate 300-50 м3	1,1	7,88 26800	0,09	166 29480	2	105	0,0004	–
153	15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором м2	24,29	252,69	3,39	6238	82	3002	0,65	16
				117	0,72	2842	17	105	0,0505	1
		Итого по разделу 8				**67902**				
		Накладные расходы, тенге				8176				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4565				
		Всего по разделу, тенге				**80643**				

Раздел 9. Внутренняя отделка

9.1. Потолки

154	Е10-12-1	Подшивка потолков плитой OSB								
		м2 потолков	12,8	92,48	5,48	1184	70	1324	0,526	7
155	99-1-1ТОО"С	Плита OSB	12,8	84,15 317,09	2,07	1077 4059	26	120	0,0101	–
156	Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	72,4	127,56	1,42	9235	103	5463	0,45	33
157	Е15-180-4			71,33	0,54	5164	39	105	0,0026	–
		Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами								
		м2 окрашиваемой поверхности	72,4	344,31	2,33	24928	169	6242	0,49	35
158	Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску		81,23	0,88	5881	64	105	0,0043	–
		м2 окрашиваемой поверхности	72,4	215,96	1,65	15636	119	1913	0,154	11
159	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм		24,53	0,63	1776	46	105	0,003	–
		м2 оштукатуриваемой поверхности	12,8	141	3,94	1805	50	1392	0,5535	7
160	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску		102,11	1,49	1307	19	105	0,00729	–
		м2 окрашиваемой поверхности	12,8	276,04	2,33	3533	30	599	0,26	3
161	Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску		43,65	0,88	559	11	105	0,0043	–
		м2 окрашиваемой поверхности	12,8	215,96	1,65	2764	21	338	0,154	2
				24,53	0,63	314	8	105	0,003	–

9.2. Стены

162	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	222,2	314,5	4,07	69882	904	31882	0,74	164
163	Е15-64-3	(однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм		135,68	0,97	30148	216	105	0,0517	11
		м2 оштукатуриваемой поверхности	154,6	112,08	3,43	17328	530	12182	0,4552	70

164	E15-251-2	Оклейка стен тиснеными и плотными обоями по монолитной штукатурке и бетону		73,73	1,31	11399	203	105	0,0063	1
		м2 оклеиваемой поверхности	154,6	163,44	0,62	25268	96	12020	0,423	65
165	E15-180-3			73,8	0,25	11409	39	105	0,0012	–
		Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами								
		м2 окрашиваемой поверхности	53,1	325,4	2,1	17279	112	3670	0,39	21
166	E15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску		65,03	0,79	3453	42	105	0,0039	–
		м2 окрашиваемой поверхности	53,1	212,94	1,19	11307	63	1267	0,138	7
167	E15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону		22,28	0,45	1183	24	105	0,0022	–
		м2 облицовки	14,5	1681,05	4,62	24375	67	3930	1,52	22
168	E15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов		254,97	3,14	3697	46	105	0,0162	–
		м2 оштукатуриваемой поверхности	4,8	326,91	6,33	1569	30	1588	1,79	9
169	E15-180-3			312,75	2,39	1501	11	105	0,0117	–
		Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами								
		м2 окрашиваемой поверхности	4,8	325,4	2,1	1562	10	332	0,39	2
170	E15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску		65,03	0,79	312	4	105	0,0039	–
		м2 окрашиваемой поверхности	4,8	212,94	1,19	1022	6	114	0,138	1
				22,28	0,45	107	2	105	0,0022	–
		Итого по разделу 9				**233236**				
		Накладные расходы, тенге				84256				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19050				
		Всего по разделу, тенге				**336542**				

Раздел 11. Разные работы

11.2. Металлическая плита для котла

181	E9-16-1	Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой до 0,1 т								
		т конструкций	0,0393	14656,27	8484,89	576	333	213	20,5	1

182 1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,0393	3757,5	2253,58	148	89	90	7,94	–
183 1-1-362	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, непрессованные, толщина 6 мм	м2	0,5	63800 289		2507 145				

11.3. Отмостка

184 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	8,84	2700,8	–	23875	–	5774	3,24	29
185 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5	м3	2,21	531 8246,17 195,75	– 66,01 24,93	4694 18224 433	– 146 55	123 512 105	– 1,35 0,1218	– 3 –

Итого по разделу 11	
Накладные расходы, тенге	**45327**
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	6499
	3110
Всего по разделу, тенге	**54936**
Всего по разделу,7,3.8,1.8,3.8,4.8,5.9,1.9,2.11,2.11,3. тенге	
временные здания и сооружения (1,1%)	**654046**
затраты на производство СМР в зимнее время (1,785%)	**7195**
единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**11675**
наоплату дополнительных отпусков (0,4%)	**6540**
В базовых ценах 2001год	**2616**
В текущих ценах 2011 год к=1,951	**682072**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**1330722**
сметная стоимость в текущем уровне цен	**26614**
Н Д С 12%	**1357336**
Всего по строительству:	**162880**
	1520216

Принял заказчик:
И.о начальника ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Улытауского района"

С.Баймаганбетов

Сдал подрядчик:
Директор ТОО "Баймен"

Ж.Е.Байменов

Тех.сопровождение ТОО"Astana Burabai" Projekt
Директор Абилов Е.Б.