Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства жилищно -коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2020г.

Подрядчик : ТОО "NS Tekhgroup"
Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"

Наименование строительства и его адрес: Наименование стройки: "Строительно-монтажные работы по объекту:"Строительство инженерных сетей и благоустройства к жилому району с.Самсоновка.Внутриквартальные сети водоснабжения"

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно правовая форма Наменование	Организационно правовая форма КОД
		2	06.03.2020г.			ТОО "Алтайстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1				дополнительные			
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройки с начала строительства	3138274									
Акт выполненных работ №1 за март 2020г.	3 138 274	2 802 030	2 802 030	2 802 030		0		0	336244	3138274

Подрядчик:
Директор
ТОО "NS Tekhgroup"
_____ Хамитов А.К.

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"
_____ Абдрахманов Д.К.

Наименование стройки: "Строительно-монтажные работы по объекту:"Строительство инженерных сетей и благоустройства к жилому району с.Самсоновка.Внутриквартальные сети водоснабжения"

Подрядчик : ТОО "NS Tekhgroup"

Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"

Договор № 2 от 06.03.2020г.

Акт №1

выполненных работ за март 2020 г.

30.03.2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	384,7	123,43	116,62	47484	44864	–	10265	62368
					6,81	30,25	2620	11637	–	4620	
2	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	537,08	197,59	186,74	106122	100294	–	22927	139373
					10,85	48,44	5827	26016	–	10324	
3	1103-1501-0101	Площадь взрываемая. Укрытие металлическими сетками и мешками с песком (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта) НР = 84 %	м2	58,53	241,27	17,49	14122	1024	0	11389	27552

				223,78	7,87	13098	461	–	2041	
4	1103-0101-0302	Грунты 6-7 группы. Разрыхление шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну до 1,5 м НР = 84 %	м3	59,4	2314,12	1096,2	137459	65114	0	81383	236349
					1217,92	413,14	72344	24541	–	17507	
5	1101-0101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	768,8	257,29	243,14	197805	186926	0	42744	259792
					14,15	63,07	10879	48488	–	19244	
6	1101-0102-0310	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	601,72	346,5	330,61	208496	198935	0	47656	276644
					15,89	94,11	9561	56628	–	20492	
7	4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,600;	т	181,7080	356		64688	0	–	0	69863
							0	0	–	5175	
10	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	92,01	1243,97	159,71	114458	14695	0	103178	235046
					1084,26	48,44	99763	4457	–	17411	
		Раздел 2 Водопровод В-1									
17	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,0355	362852,28	107354,27	375734	111165	0	294378	723721
					255498,01	31659,55	264568	32783	–	53609	

70	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	20,73	20030,13	9362,69	415225	194089	0	298961	771321
					10667,44	3899,91	221136	80845	–	57135	

Итого по смете	**2 802 030**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	699 796
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	917 106
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	285 856
- перевозка грузов, тенге	64 688
- накладные расходы, тенге	912 882
в т.ч. зарплата, тенге	82 159
- сметная прибыль (8 %), тенге	207 558
Всего по акту в текущих ценах	**2802030**
НДС (12 %)	**336244**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3138274**

Подрядчик:
Директор
ТОО "NS Tekhgroup"

_____ **Хамитов А.К.**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"

_____ **Абдрахманов Д.К.**