Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства жилищно -коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2020г.

Подрядчик : ТОО "NS Tekhgroup"
Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"

Наименование строительства и его адрес: Наименование стройки: "Строительно-монтажные работы по объекту:"Строительство инженерных сетей и благоустройства к жилому району с.Самсоновка.Внутриквартальные сети водоснабжения"

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно правовая форма Наименование	Организационно правовая форма КОД
		2	06.03.2020г.			ТОО "Алтайстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройки с начала строительства	5146480									
Акт выполненных работ №2 за май 2020г.	2 008 206	1 793 041	1 793 041	1 793 041		0		0	215165	2008206

Подрядчик:
Директор
ТОО "NS Tekhgroup"
_____ Хамитов А.К.

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"
_____ Абдрахманов Д.К.

Наименование стройки: "Строительно-монтажные работы по объекту:"Строительство инженерных сетей и благоустройства к жилому району с.Самсоновка.Внутриквартальные сети водоснабжения"

Подрядчик : ТОО "NS Tekhgroup"

Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"

Договор № 2 от 06.03.2020г.

Акт №2

выполненных работ за май 2020 г.

15.05.2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	215,2	123,43	116,62	26562	25097	–	5742	34889
					6,81	30,25	1466	6510	–	2584	
2	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	293,3	197,59	186,74	57953	54771	–	12521	76112
					10,85	48,44	3182	14207	–	5638	
3	1103-1501-0101	Площадь взрываемая. Укрытие металлическими сетками и мешками с песком (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта) НР = 84 %	м2	31,05	241,27	17,49	7491	543	0	6042	14616

				223,78	7,87	6948	244	–	1083	
4	1103-0101-0302	Грунты 6-7 группы. Разрыхление шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну до 1,5 м НР = 84 %	м3	32,1	2314,12	1096,2	74283	35188	0	43980	127724
					1217,92	413,14	39095	13262	–	9461	
5	1101-0101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	420,29	257,29	243,14	108136	102189	0	23367	142024
					14,15	63,07	5947	26508	–	10520	
6	1101-0102-0310	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	328,6	346,5	330,61	113860	108638	0	26025	151076
					15,89	94,11	5221	30925	–	11191	
7	4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,600;	т	99,1000	356		35280	0	–	0	38102
							0	0	–	2822	
10	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	50,1	1243,97	159,71	62323	8001	0	56181	127984
					1084,26	48,44	54321	2427	–	9480	
		Раздел 2 Водопровод В-1									
17	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,5600	362852,28	107354,27	203197	60118	0	159200	391389
					255498,01	31659,55	143079	17729	–	28992	

70	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	16,2	20030,13	9362,69	324488	151676	0	233631	602769
					10667,44	3899,91	172813	63179	–	44650	
98	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,56	75114,48	1338,47	42064	750	0	37895	86356
					73776,01	587,21	41315	329	–	6397	

Итого по смете	**1 793 041**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	473 387
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	546 971
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	175 319
- перевозка грузов, тенге	35 280
- накладные расходы, тенге	604 585
в т.ч. зарплата, тенге	54 413
- сметная прибыль (8 %), тенге	132 818
Всего по акту в текущих ценах	**1793041**
НДС (12 %)	**215165**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2008206**

Подрядчик:
Директор
ТОО "NS Tekhgroup"

_____ **Хамитов А.К.**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"

_____ **Абдрахманов Д.К.**