Форма 3

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Абайского района"**

Подрядчик: ТОО "Агропромремстрой"

Договор **договор № 44 от 03.04.2018 г.**

АКТ № 1
выполненных работ
за апрель 2018 г.

по объекту: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 320 зрительских мест в г.Абай

№ п/п	Наименование	Сумма (тенге)
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	136 026 087.00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0,00
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0,00
5	Виды выполняемых работ	Строительство
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	7 368 421,00
7	Сумма выполненных работ за апрель 2018 г.	7 368 421
8	Удержание аванса	0,00
9	Удержание резерва 5%	368 421,05
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных.	7 000 000
в т.ч. НДС 12%		750 000

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Абайского района" _____ Аскаров А.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "Агропромремстрой" _____Жолдыбаев С.А.

Заказчик — ГУ "Отдел строительства Абайского района"

Подрядчик — ТОО "Агропромремстрой"

Договор — *№44 от 03.04.2018 г.*

Наименование объекта - **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса**

АКТ № 1
приемки выполненных работ
за апрель месяц 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м /срезка растительного грунта/** м3	215,010453	26,95	26,95	5795,33	5795,33	1529,28	--	--		
				--	9,69	--	2083,50	59,1	0,01	2,12		
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество: на единицу	Количество: всего	Стоимость: на единицу	Стоимость: всего					
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	2,1200							
1.2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,01	2,1200		5795,33					
		Накладные расходы -		*7,11*		*1529,00*						
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,73*				*1231,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,39*				*298,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,73*		*586,00*						
		Сметная стоимость				*7911,00*						
2	11-010104-0109 РСНБ РК 2015 К=4	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /до 50м/** м3	215,010453	99,82	99,82	21461,58	21461,58	5663,31	--	--		
				--	35,89	--	7715,73	59,1	0,01	1,96		
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество: на единицу	Количество: всего	Стоимость: на единицу	Стоимость: всего					
2.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	1,9600							
2.2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,01	1,9600		5365,39					
		Накладные расходы -		*26,34*		*5663,00*						
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,21*				*4560,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,13*				*1103,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,09*		*2170,00*						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*29295,00*				
3	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м**	888,751579	133,06	123,75	118256,58	109979,78	28576,37	0,01	11,94
		м3		9,31	33,72	8276,81	29970,04	59,1	0,02	21,77
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,01	11,9400	692,920	8276,81			
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	21,7700					
3.3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,03	26,1300		109979,78			
		Накладные расходы -		*32,15*		*28576,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*25,43*				*22604,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,72*				*5972,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,22*		*11747,00*				
		Сметная стоимость				*158580,00*				
4	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	301,459708	110,88	103,12	33426,66	31087,12	8077,46	0,01	3,38
		м3		7,76	28,10	2339,54	8471,40	59,1	0,02	7,39
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,01	3,3800	692,920	2339,54			
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	7,3900					
4.3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02	7,3900		31087,12			
		Накладные расходы -		*26,79*		*8077,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,19*				*6389,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,60*				*1688,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,01*		*3320,00*				
		Сметная стоимость				*44824,00*				
5	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	80,2145603	2216,08	--	177761,75	--	117048,72	2,98	238,72
		м3		2216,08	--	177761,75	--	59,1	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,98	238,7200	744,650	177761,75			
		Накладные расходы -		*1459,20*		*117049,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1309,70*				*105057,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*149,49*				*11992,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*294,02*		*23585,00*				
		Сметная стоимость				*318395,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	11-010104-0103 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м /в резерв/** м3	1399,62287	37,25	37,25	52140,32	52140,32	13758,86	--	--
				--	13,39	--	18745,16	59,1	0,01	19,03
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
6.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	19,0300					
6.2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,01	19,0300		52140,32			
		Накладные расходы -		*9,83*		*13759,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*7,92*				*11078,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,92*				*2680,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,77*		*5272,00*				
		Сметная стоимость				*71171,00*				
7	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /из резерва для засыпки вручную/** м3	218,814073	31,50	31,50	6892,82	6892,82	1818,89	--	--
				--	11,32	--	2478,06	59,1	0,01	2,52
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
7.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	2,5200					
7.2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,01	2,5200		6892,82			
		Накладные расходы -		*8,31*		*1819,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6,69*				*1465,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,62*				*354,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,19*		*697,00*				
		Сметная стоимость				*9409,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**415735,04**	**227356,95**			**254,04**
			Тенге			**188378,10**	**69463,90**			**54,79**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**639584,57**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**257841,99**			**308,83**

РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ

8	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки** м3	25,501	14148,04	662,08	360789,08	16883,75	29356,31	1,35	34,43
				935,44	155,04	23854,71	3953,55	48,5	0,18	4,62
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,35	34,4300	692,920	23854,71			
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,18	4,6200					
8.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	12,2400		159,00			
8.4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	4,5900		16665,11			
8.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0332		59,63			
8.6	21-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	26,0100	10687,120	277982,89			
8.7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	6,3800	6598,380	42066,32			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0510	27,670	1,41			
		Накладные расходы -		*1151,18*		*29356,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*528,88*				*13487,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*622,30*				*15869,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1223,94*		*31212,00*				
		Сметная стоимость				*421357,00*				
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ 1 - 1ШТ /ЛИСТ 31/								
9	**11-060101-0106 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны**	**4,4**	**19920,75**	**968,64**	**87651,30**	**4262,01**	**12233,28**	**4,75**	**20,90**
		м3		**3597,74**	**230,95**	**15830,08**	**1016,18**	**48,5**	**0,27**	**1,18**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4,75	20,9000	757,420	15830,08
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	1,1800		
9.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0119		40,58
9.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,28	1,2400		54,18
9.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,25	1,1100		4025,61
9.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,0242		76,15
9.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,01	0,0326		2,18
9.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0352		63,32
9.9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,01	4,4700	13775,810	61522,77
9.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,05	0,2288	107,100	24,50
9.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	1,1000	66,300	72,93
9.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0273	26042,380	710,44
9.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0011	15535,580	17,09
9.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,8360	196,560	164,32
9.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,12	0,5412	6598,380	3571,04
9.16	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0160	27,670	0,44
9.17	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	2,4200	609,780	1475,67

		Накладные расходы -		*2780,29*		*12233,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1856,92*				*8170,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*923,37*				*4063,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1816,08*		*7991,00*				
		Сметная стоимость				*107875,00*				
10	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**0,01054**	**147870,39**	**--**	**1558,55**	**--**	**66,08**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6269,70*		*66,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6269,70*				*66,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12331,21*		*130,00*				
		Сметная стоимость				*1755,00*				
11	21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм**	0,0084	146656,34	--	1231,91	--	52,23	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6218,23*		*52,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6218,23*				*52,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12229,97*		*103,00*				
		Сметная стоимость				*1387,00*				
12	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,08905	143381,57	--	12768,13	--	541,37	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6079,38*		*541,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6079,38*				*541,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11956,88*		*1065,00*				
		Сметная стоимость				*14374,00*				
13	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	0,03392	407343,58	1452,26	13817,09	49,26	4495,56	289,00	9,80
		1т		227385,20	603,15	7712,91	20,46	48,5	0,62	0,02

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	289,00	9,8000	786,800	7712,91
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,0210		
13.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,0085		26,68
13.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,0126		22,58
13.5	21-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1,00	0,0339	178506,120	6054,93

		Накладные расходы -		*132534,07*		*4496,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*110574,35*				*3751,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21959,72*				*745,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43190,21*		*1465,00*				
		Сметная стоимость				*19778,00*				
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ 2 - 1ШТ /ЛИСТ 32/								
14	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны**	2,9	21627,45	1167,33	62719,61	3385,26	10107,50	6,34	18,39
		м3		4802,04	278,11	13925,92	806,51	48,5	0,32	0,94

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	6,34	18,3900	757,420	13925,92			
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,32	0,9364					
14.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0078		26,75			
14.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,38	1,0900		47,66			
14.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,30	0,8801		3195,47			
14.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,0197		62,05			
14.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,01	0,0252		1,69			
14.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0287		51,65			
14.9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,9400	13775,810	40549,10			
14.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,06	0,1769	107,100	18,95			
14.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,38	1,0900	66,300	72,10			
14.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0215	26042,380	558,87			
14.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0008	15535,580	12,16			
14.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,6902	196,560	135,67			
14.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,15	0,4437	6598,380	2927,70			
14.16	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0128	27,670	0,35			
14.17	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,64	1,8600	609,780	1133,52			
		Накладные расходы -		*3485,34*		*10107,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2463,87*				*7145,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1021,47*				*2962,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2009,02*		*5826,00*				
		Сметная стоимость				*78653,00*				
15	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**0,01461**	**147870,39**	**--**	**2160,39**	**--**	**91,60**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6269,70*		*92,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6269,70*				*92,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12331,21*		*180,00*				
		Сметная стоимость				*2432,00*				
16	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**0,02317**	**147821,30**	**--**	**3425,02**	**--**	**145,22**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6267,62*		*145,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6267,62*				*145,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12327,11*		*286,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*3856,00*				
17	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм** т	0,02808	143381,57	--	4026,15	--	170,71	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6079,38*		*171,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6079,38*				*171,00*		
		Сметная стоимость		*11956,88*		*336,00*				
18	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой** 1т	0,02708	407343,58	1452,26	*4533,00*				
				227385,20	603,15	11030,86	39,33	3589,02	289,00	7,83
						6157,59	16,33	48,5	0,62	0,02

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	289,00	7,8300	786,800	6157,59
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,0168		
18.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,0068		21,30
18.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,0100		18,02
18.5	21-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1,00	0,0271	178506,120	4833,95

		Накладные расходы -		*132534,07*		*3589,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*110574,35*				*2994,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21959,72*				*595,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43190,21*		*1170,00*				
		Сметная стоимость				*15789,00*				
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ 5 - 1ШТ /ЛИСТ 35/								
19	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны** м3	4,2	19920,75	968,64	83667,15	4068,29	11677,22	4,75	19,95
				3597,74	230,95	15110,53	969,99	48,5	0,27	1,13

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4,75	19,9500	757,420	15110,53
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	1,1300		
19.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0113		38,74
19.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,28	1,1900		51,71
19.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,25	1,0600		3842,63
19.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,0231		72,69
19.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,01	0,0311		2,08
19.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0336		60,44
19.9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,01	4,2600	13775,810	58726,28
19.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,05	0,2184	107,100	23,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	1,0500	66,300	69,61			
19.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0260	26042,380	678,14			
19.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0010	15535,580	16,31			
19.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,7980	196,560	156,85			
19.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,12	0,5166	6598,380	3408,72			
19.16	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0153	27,670	0,42			
19.17	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	2,3100	609,780	1408,59			
		Накладные расходы -		*2780,29*		*11677,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1856,92*				*7799,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*923,37*				*3878,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1816,08*		*7628,00*				
		Сметная стоимость				*102972,00*				
20	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,00926	**147870,39**	--	**1369,28**	--	**58,06**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6269,70*		*58,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6269,70*				*58,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12331,21*		*114,00*				
		Сметная стоимость				*1542,00*				
21	21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм**	0,008	**146656,34**	--	**1173,25**	--	**49,75**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6218,23*		*50,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6218,23*				*50,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12229,97*		*98,00*				
		Сметная стоимость				*1321,00*				
22	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,04202	**143381,57**	--	**6024,89**	--	**255,46**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6079,38*		*255,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6079,38*				*255,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11956,88*		*502,00*				
		Сметная стоимость				*6783,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой** 1т	0,02708	407343,58 227385,20	1452,26 603,15	11030,86 6157,59	39,33 16,33	3589,02 48,5	289,00 0,62	7,83 0,02

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	289,00	7,8300	786,800	6157,59
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,0168		
23.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,0068		21,30
23.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,0100		18,02
23.5	21-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1,00	0,0271	178506,120	4833,95
		Накладные расходы -		*132534,07*		*3589,00*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*110574,35*			*2994,00*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21959,72*			*595,00*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43190,21*		*1170,00*	
		Сметная стоимость				*15789,00*	

ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ 6 - 1ШТ /ЛИСТ 36/

24	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны** м3	4,4	19920,75 3597,74	968,64 230,95	87651,30 15830,08	4262,01 1016,18	12233,28 48,5	4,75 0,27	20,90 1,18

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4,75	20,9000	757,420	15830,08
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	1,1800		
24.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0119		40,58
24.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,28	1,2400		54,18
24.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,25	1,1100		4025,61
24.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,0242		76,15
24.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,01	0,0326		2,18
24.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0352		63,32
24.9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,01	4,4700	13775,810	61522,77
24.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,05	0,2288	107,100	24,50
24.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	1,1000	66,300	72,93
24.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0273	26042,380	710,44
24.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0011	15535,580	17,09
24.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,8360	196,560	164,32
24.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,12	0,5412	6598,380	3571,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.16	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0160	27,670	0,44			
24.17	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	2,4200	609,780	1475,67			
		Накладные расходы -		*2780,29*		*12233,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1856,92*				*8170,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*923,37*				*4063,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1816,08*		*7991,00*				
		Сметная стоимость				*107875,00*				
25	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**0,0105**	**147870,39**	**--**	**1552,64**	**--**	**65,83**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6269,70*		*66,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6269,70*				*66,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12331,21*		*129,00*				
		Сметная стоимость				*1748,00*				
26	**21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм**	**0,00864**	**146656,34**	**--**	**1267,11**	**--**	**53,73**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6218,23*		*54,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6218,23*				*54,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12229,97*		*106,00*				
		Сметная стоимость				*1427,00*				
27	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**0,0939**	**143381,57**	**--**	**13463,53**	**--**	**570,85**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6079,38*		*571,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6079,38*				*571,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11956,88*		*1123,00*				
		Сметная стоимость				*15157,00*				
28	**11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	**0,02708**	**407343,58**	**1452,26**	**11030,86**	**39,33**	**3589,02**	**289,00**	**7,83**
		1т		**227385,20**	**603,15**	**6157,59**	**16,33**	**48,5**	**0,62**	**0,02**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	289,00	7,8300	786,800	6157,59
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,0168		
28.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,0068		21,30
28.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,0100		18,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.5	21-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1,00	0,0271	178506,120	4833,95			
		Накладные расходы -		*132534,07*		*3589,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*110574,35*				*2994,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21959,72*				*595,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43190,21*		*1170,00*				
		Сметная стоимость				*15789,00*				
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ 7 - 1ШТ /ЛИСТ 37/								
29	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны** м3	2,3	**21627,45**	**1167,33**	**49743,14**	**2684,87**	**8016,29**	**6,34**	**14,58**
				4802,04	**278,11**	**11044,70**	**639,64**	**48,5**	**0,32**	**0,74**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	6,34	14,5800	757,420	11044,70
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,32	0,7427		
29.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0062		21,21
29.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,38	0,8676		37,80
29.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,30	0,6981		2534,34
29.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,0156		49,21
29.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,01	0,0200		1,34
29.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0228		40,96
29.9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,01	2,3300	13775,810	32159,63
29.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,06	0,1403	107,100	15,03
29.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,38	0,8625	66,300	57,18
29.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0170	26042,380	443,24
29.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0006	15535,580	9,65
29.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,5474	196,560	107,60
29.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,15	0,3519	6598,380	2321,97
29.16	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0101	27,670	0,28
29.17	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,64	1,4700	609,780	899,00
		Накладные расходы -		*3485,34*		*8016,00*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2463,87*			*5667,00*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1021,47*			*2349,00*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2009,02*		*4621,00*	
		Сметная стоимость				*62380,00*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**								
		т	0,00628	147870,39	--	928,63	--	39,37	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6269,70*		*39,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6269,70*				*39,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12331,21*		*77,00*				
		Сметная стоимость				*1045,00*				
31	21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм**								
		т	0,0068	146656,34	--	997,26	--	42,28	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6218,23*		*42,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6218,23*				*42,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12229,97*		*83,00*				
		Сметная стоимость				*1123,00*				
32	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**								
		т	0,01424	147821,30	--	2104,98	--	89,25	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6267,62*		*89,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6267,62*				*89,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12327,11*		*176,00*				
		Сметная стоимость				*2370,00*				
33	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**								
		т	0,0328	143381,57	--	4702,92	--	199,40	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6079,38*		*199,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6079,38*				*199,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11956,88*		*392,00*				
		Сметная стоимость				*5295,00*				
34	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**								
		1т	0,00684	407343,58	1452,26	2786,23	9,93	906,53	289,00	1,98
				227385,20	603,15	1555,31	4,13	48,5	0,62	0,00

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	289,00	1,9800	786,800	1555,31
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,0042		
34.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,0017		5,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,0025		4,55			
34.5	21-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1,00	0,0068	178506,120	1220,98			
		Накладные расходы -		*132534,07*		*907,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*110574,35*				*756,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21959,72*				*150,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43190,21*		*295,00*				
		Сметная стоимость				*3988,00*				
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ 8 - 4ШТ /ЛИСТ 38/								
35	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны**	**20,4**	**21627,45**	**1167,33**	**441200,00**	**23813,59**	**71101,02**	**6,34**	**129,34**
		м3		**4802,04**	**278,11**	**97961,67**	**5673,36**	**48,5**	**0,32**	**6,59**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	6,34	129,3400	757,420	97961,67
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,32	6,5900		
35.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0551		188,15
35.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,38	7,6900		335,27
35.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,30	6,1900		22478,50
35.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,1387		436,51
35.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,01	0,1775		11,86
35.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,2020		363,30
35.9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,01	20,7100	13775,810	285241,92
35.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,06	1,2400	107,100	133,28
35.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,38	7,6500	66,300	507,19
35.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,1510	26042,380	3931,36
35.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0055	15535,580	85,57
35.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	4,8600	196,560	954,34
35.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,15	3,1200	6598,380	20594,86
35.16	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0900	27,670	2,49
35.17	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,64	13,0800	609,780	7973,73
		Накладные расходы -		*3485,34*		*71101,00*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2463,87*			*50263,00*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1021,47*			*20838,00*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2009,02*		*40984,00*	
		Сметная стоимость				*553285,00*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,02376	147870,39	--	3513,40	--	148,97	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6269,70*		*149,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6269,70*				*149,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12331,21*		*293,00*				
		Сметная стоимость				*3955,00*				
37	21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм**	0,02432	146656,34	--	3566,68	--	151,23	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6218,23*		*151,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6218,23*				*151,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12229,97*		*297,00*				
		Сметная стоимость				*4015,00*				
38	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,44096	143381,57	--	63225,54	--	2680,76	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6079,38*		*2681,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6079,38*				*2681,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11956,88*		*5273,00*				
		Сметная стоимость				*71179,00*				
39	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	0,05472	407343,58	1452,26	22289,84	79,47	7252,26	289,00	15,81
		1т		227385,20	603,15	12442,52	33,00	48,5	0,62	0,03

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	289,00	15,8100	786,800	12442,52
39.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,0339		
39.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,0137		43,05
39.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,0202		36,42
39.5	21-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1,00	0,0547	178506,120	9767,85

		Накладные расходы -		*132534,07*		*7252,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*110574,35*				*6051,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21959,72*				*1202,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43190,21*		*2363,00*				
		Сметная стоимость				*31905,00*				
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ 9 - 2ШТ /ЛИСТ 39/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	11-060101-0107 РСНБ РК 2015	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны** м3	13,6	18492,19 2537,36	918,28 219,23	251493,80 34508,06	12488,66 2981,52	29616,72 48,5	3,35 0,25	45,56 3,47
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,35	45,5600	757,420	34508,06			
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,25	3,4700					
40.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0367		125,43			
40.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,20	2,7100		118,10			
40.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,24	3,2700		11870,03			
40.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0626		196,86			
40.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,01	0,0680		4,54			
40.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0966		173,70			
40.9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,01	13,8000	13775,810	190161,28			
40.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,04	0,4760	107,100	50,98			
40.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,19	2,5400	66,300	168,61			
40.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0571	26042,380	1487,54			
40.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0030	15535,580	46,48			
40.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,17	2,2800	196,560	449,10			
40.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,10	1,3700	6598,380	9063,53			
40.16	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0413	27,670	1,14			
40.17	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,37	5,0300	609,780	3068,41			
		Накладные расходы -		*2177,70*		*29617,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1336,94*				*18182,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*840,76*				*11434,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1653,59*		*22489,00*				
		Сметная стоимость				*303599,00*				
41	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм** т	0,0168	147870,39 --	-- --	2484,22 --	-- --	105,33 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*6269,70*		*105,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6269,70*				*105,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12331,21*		*207,00*				
		Сметная стоимость				*2797,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм** т	0,02656	146656,34	--	3895,19	--	165,16	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6218,23*		*165,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6218,23*				*165,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12229,97*		*325,00*				
		Сметная стоимость				*4385,00*				
43	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм** т	0,37536	141328,67	--	53049,13	--	2249,28	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5992,34*		*2249,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5992,34*				*2249,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11785,68*		*4424,00*				
		Сметная стоимость				*59722,00*				
44	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой** 1т	0,16248	407343,58	1452,26	66185,19	235,96	21534,14	289,00	46,96
				227385,20	603,15	36945,55	98,00	48,5	0,62	0,10

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	289,00	46,9600	786,800	36945,55
44.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,1007		
44.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,0406		127,82
44.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,0601		108,14
44.5	21-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1,00	0,1625	178506,120	29003,67

		Накладные расходы -		*132534,07*		*21534,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*110574,35*				*17966,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21959,72*				*3568,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43190,21*		*7018,00*				
		Сметная стоимость				*94737,00*				
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ 10 - 2ШТ /ЛИСТ 40/								
45	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны** м3	7,8	19920,75	968,64	155381,85	7555,39	21686,27	4,75	37,05
				3597,74	230,95	28062,41	1801,42	48,5	0,27	2,09

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4,75	37,0500	757,420	28062,41
45.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	2,0900		
45.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0211		71,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,28	2,2000		96,04			
45.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,25	1,9700		7136,31			
45.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,0429		134,99			
45.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,01	0,0577		3,86			
45.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0624		112,25			
45.9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,01	7,9200	13775,810	109063,09			
45.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,05	0,4056	107,100	43,44			
45.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	1,9500	66,300	129,28			
45.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0484	26042,380	1259,41			
45.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0020	15535,580	30,29			
45.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	1,4800	196,560	291,30			
45.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,12	0,9594	6598,380	6330,49			
45.16	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0284	27,670	0,79			
45.17	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	4,2900	609,780	2615,96			
		Накладные расходы -		*2780,29*		*21686,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1856,92*				*14484,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*923,37*				*7202,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1816,08*		*14165,00*				
		Сметная стоимость				*191234,00*				
46	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**0,01188**	**147870,39**	**--**	**1756,70**	**--**	**74,48**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6269,70*		*74,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6269,70*				*74,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12331,21*		*146,00*				
		Сметная стоимость				*1978,00*				
47	**21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм**	**0,01216**	**146656,34**	**--**	**1783,34**	**--**	**75,61**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6218,23*		*76,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6218,23*				*76,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12229,97*		*149,00*				
		Сметная стоимость				*2008,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,08036	147821,30	--	11878,92	--	503,67	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6267,62*		*504,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6267,62*				*504,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12327,11*		*991,00*				
		Сметная стоимость				*13373,00*				
49	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,05208	143381,57	--	7467,31	--	316,61	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6079,38*		*317,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6079,38*				*317,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11956,88*		*623,00*				
		Сметная стоимость				*8407,00*				
50	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	0,10832	407343,58	1452,26	44123,46	157,31	14356,09	289,00	31,30
		1т		227385,20	603,15	24630,36	65,33	48,5	0,62	0,07

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	289,00	31,3000	786,800	24630,36
50.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,0672		
50.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,0271		85,21
50.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,0401		72,10
50.5	21-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1,00	0,1083	178506,120	19335,78

		Накладные расходы -		*132534,07*		*14356,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*110574,35*				*11977,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21959,72*				*2379,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43190,21*		*4678,00*				
		Сметная стоимость				*63158,00*				
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ 11 - 1ШТ /ЛИСТ 41/								
51	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны**	4,4	19920,75	968,64	87651,30	4262,01	12233,28	4,75	20,90
		м3		3597,74	230,95	15830,08	1016,18	48,5	0,27	1,18

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4,75	20,9000	757,420	15830,08
51.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	1,1800		
51.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0119		40,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,28	1,2400		54,18			
51.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,25	1,1100		4025,61			
51.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,0242		76,15			
51.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,01	0,0326		2,18			
51.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0352		63,32			
51.9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,01	4,4700	13775,810	61522,77			
51.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,05	0,2288	107,100	24,50			
51.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	1,1000	66,300	72,93			
51.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0273	26042,380	710,44			
51.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0011	15535,580	17,09			
51.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,8360	196,560	164,32			
51.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,12	0,5412	6598,380	3571,04			
51.16	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0160	27,670	0,44			
51.17	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	2,4200	609,780	1475,67			
		Накладные расходы -		*2780,29*		*12233,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1856,92*				*8170,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*923,37*				*4063,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1816,08*		*7991,00*				
		Сметная стоимость				*107875,00*				
52	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**0,01054**	**147870,39**	**--**	**1558,55**	**--**	**66,08**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6269,70*		*66,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6269,70*				*66,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12331,21*		*130,00*				
		Сметная стоимость				*1755,00*				
53	**21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм**	**0,0084**	**146656,34**	**--**	**1231,91**	**--**	**52,23**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6218,23*		*52,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6218,23*				*52,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12229,97*		*103,00*				
		Сметная стоимость				*1387,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм** т	0,09754	143381,57	--	13985,44	--	592,98	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6079,38*		*593,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6079,38*				*593,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11956,88*		*1166,00*				
		Сметная стоимость				*15745,00*				
55	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой** 1т	0,03392	407343,58	1452,26	13817,09	49,26	4495,56	289,00	9,80
				227385,20	603,15	7712,91	20,46	48,5	0,62	0,02

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
55.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	289,00	9,8000	786,800	7712,91
55.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,0210		
55.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,0085		26,68
55.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,0126		22,58
55.5	21-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1,00	0,0339	178506,120	6054,93

		Накладные расходы -		*132534,07*		*4496,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*110574,35*				*3751,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21959,72*				*745,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43190,21*		*1465,00*				
		Сметная стоимость				*19778,00*				
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ 12 - 2ШТ /ЛИСТ 42/								
56	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны** м3	4,68	21627,45	1167,33	101216,47	5463,12	16311,41	6,34	29,67
				4802,04	278,11	22473,56	1301,54	48,5	0,32	1,51

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
56.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	6,34	29,6700	757,420	22473,56
56.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,32	1,5100		
56.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0126		43,16
56.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,38	1,7700		76,91
56.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,30	1,4200		5156,83
56.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,0318		100,14
56.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,01	0,0407		2,72
56.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0463		83,35
56.9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,01	4,7500	13775,810	65437,85
56.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,06	0,2855	107,100	30,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,38	1,7500	66,300	116,36			
56.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0346	26042,380	901,90			
56.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0013	15535,580	19,63			
56.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	1,1100	196,560	218,94			
56.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,15	0,7160	6598,380	4724,70			
56.16	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0206	27,670	0,57			
56.17	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,64	3,0000	609,780	1829,27			
		Накладные расходы -		*3485,34*		*16311,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2463,87*				*11531,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1021,47*				*4780,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2009,02*		*9402,00*				
		Сметная стоимость				*126930,00*				
57	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**0,03312**	**147870,39**	--	**4897,47**	--	**207,65**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6269,70*		*208,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6269,70*				*208,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12331,21*		*408,00*				
		Сметная стоимость				*5514,00*				
58	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**0,02848**	**147821,30**	--	**4209,95**	--	**178,50**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6267,62*		*179,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6267,62*				*179,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12327,11*		*351,00*				
		Сметная стоимость				*4740,00*				
59	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**0,05616**	**143381,57**	--	**8052,31**	--	**341,42**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6079,38*		*341,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6079,38*				*341,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11956,88*		*671,00*				
		Сметная стоимость				*9065,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	0,00452	407343,58	1452,26	1841,19	6,56	599,05	289,00	1,31
		1т		227385,20	603,15	1027,78	2,73	48,5	0,62	0,00
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
60.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	289,00	1,3100	786,800	1027,78			
60.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,0028					
60.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,0011		3,56			
60.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,0017		3,01			
60.5	21-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1,00	0,0045	178506,120	806,85			
		Накладные расходы -		*132534,07*		*599,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*110574,35*				*500,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21959,72*				*99,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43190,21*		*195,00*				
		Сметная стоимость				*2635,00*				
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ 13 - 2ШТ /ЛИСТ 43/								
61	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны**	9,32	19920,75	968,64	185661,38	9027,72	25912,31	4,75	44,27
		м3		3597,74	230,95	33530,98	2152,46	48,5	0,27	2,50
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4,75	44,2700	757,420	33530,98			
61.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	2,5000					
61.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0252		85,96			
61.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,28	2,6300		114,76			
61.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,25	2,3500		8526,97			
61.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,0513		161,30			
61.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,01	0,0690		4,61			
61.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0746		134,12			
61.9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,01	9,4600	13775,810	130316,41			
61.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,05	0,4846	107,100	51,90			
61.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	2,3300	66,300	154,48			
61.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0578	26042,380	1504,83			
61.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0023	15535,580	36,20			
61.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	1,7700	196,560	348,07			
61.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,12	1,1500	6598,380	7564,12			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61.16	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0339	27,670	0,94			
61.17	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	5,1300	609,780	3125,73			
		Накладные расходы -		*2780,29*		*25912,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1856,92*				*17306,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*923,37*				*8606,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1816,08*		*16926,00*				
		Сметная стоимость				*228500,00*				
62	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**0,03892**	**147870,39**	**--**	**5755,12**	**--**	**244,02**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6269,70*		*244,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6269,70*				*244,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12331,21*		*480,00*				
		Сметная стоимость				*6479,00*				
63	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**0,07488**	**143381,57**	**--**	**10736,41**	**--**	**455,22**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6079,38*		*455,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6079,38*				*455,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11956,88*		*895,00*				
		Сметная стоимость				*12087,00*				
64	**21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм**	**0,12128**	**141328,67**	**--**	**17140,34**	**--**	**726,75**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*5992,34*		*727,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5992,34*				*727,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11785,68*		*1429,00*				
		Сметная стоимость				*19296,00*				
65	**11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	**0,05416**	**407343,58**	**1452,26**	**22061,73**	**78,65**	**7178,05**	**289,00**	**15,65**
		1т		**227385,20**	**603,15**	**12315,18**	**32,67**	**48,5**	**0,62**	**0,03**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
65.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	289,00	15,6500	786,800	12315,18
65.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,0336		
65.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,0135		42,61
65.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,0200		36,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65.5	21-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1,00	0,0542	178506,120	9667,89			
		Накладные расходы -		*132534,07*		*7178,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*110574,35*				*5989,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21959,72*				*1189,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43190,21*		*2339,00*				
		Сметная стоимость				*31579,00*				
66	**11-060301-0409 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом более 20 кг /МН-2/**	**0,1436**	**171192,51**	**849,77**	**24583,24**	**122,03**	**2239,02**	**20,00**	**2,87**
		1т		**16132,00**	**351,63**	**2316,56**	**50,49**	**48,5**	**0,36**	**0,05**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
66.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	20,00	2,8700	806,600	2316,56			
66.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0517					
66.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0215		67,78			
66.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,0302		54,25			
66.5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1,00	0,1436	154210,740	22144,66			
		Накладные расходы -		*15592,09*		*2239,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7994,56*				*1148,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7597,53*				*1091,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14942,77*		*2146,00*				
		Сметная стоимость				*28968,00*				
67	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**4,308**	**59,37**	**1,06**	**255,76**	**4,57**	**79,17**	**0,03**	**0,13**
		м2		**27,90**	**0,17**	**120,20**	**0,74**	**54,2**	**0,00**	**0,00**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
67.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,03	0,1271	945,820	120,20			
67.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0009					
67.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0004		1,47			
67.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	0,0004		0,02			
67.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0004		0,77			
67.6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01	0,0482		2,31			
67.7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00	0,0001	273897,540	17,70			
67.8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00	0,0004	292212,200	113,30			
		Накладные расходы -		*18,38*		*79,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,22*				*66,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,16*				*14,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,22*		*27,00*				
		Сметная стоимость				*362,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	4,308	117,94	1,67	508,08	7,20	106,01	0,04	0,18
		м2		34,36	0,34	148,03	1,47	54,2	0,00	0,00
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
68.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,04	0,1835	806,600	148,03			
68.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0009					
68.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0009		2,94			
68.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	0,0009		0,03			
68.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0009		1,55			
68.6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01	0,0560		2,68			
68.7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00	0,0001	335243,450	40,44			
68.8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00	0,0008	402882,550	312,41			
		Накладные расходы -		*24,61*		*106,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,81*				*81,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,80*				*25,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,40*		*49,00*				
		Сметная стоимость				*663,00*				
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ 14 - 1ШТ /ЛИСТ 43/								
69	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны**	2,39	19920,75	968,64	47610,59	2315,05	6644,89	4,75	11,35
		м3		3597,74	230,95	8598,61	551,97	48,5	0,27	0,64
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
69.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4,75	11,3500	757,420	8598,61			
69.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,6410					
69.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0065		22,04			
69.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,28	0,6754		29,43			
69.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,25	0,6023		2186,64			
69.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,0131		41,36			
69.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,01	0,0177		1,18			
69.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0191		34,39			
69.9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,01	2,4300	13775,810	33418,05			
69.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,05	0,1243	107,100	13,31			
69.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	0,5975	66,300	39,61			
69.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0148	26042,380	385,90			
69.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0006	15535,580	9,28			
69.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,4541	196,560	89,26			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,12	0,2940	6598,380	1939,73			
69.16	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0087	27,670	0,24			
69.17	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	1,3100	609,780	801,56			
		Накладные расходы -		*2780,29*		*6645,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1856,92*				*4438,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*923,37*				*2207,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1816,08*		*4340,00*				
		Сметная стоимость				*58596,00*				
70	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**0,00392**	**147870,39**	--	**579,65**	--	**24,58**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6269,70*		*25,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6269,70*				*25,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12331,21*		*48,00*				
		Сметная стоимость				*653,00*				
71	**21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм**	**0,01162**	**146656,34**	--	**1704,15**	--	**72,26**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6218,23*		*72,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6218,23*				*72,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12229,97*		*142,00*				
		Сметная стоимость				*1919,00*				
72	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**0,01754**	**147821,30**	--	**2592,79**	--	**109,93**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6267,62*		*110,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6267,62*				*110,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12327,11*		*216,00*				
		Сметная стоимость				*2919,00*				
73	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**0,02934**	**143381,57**	--	**4206,82**	--	**178,37**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6079,38*		*178,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6079,38*				*178,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11956,88*		*351,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*4736,00*				
74	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	1,104	59,37	1,06	65,54	1,17	20,29	0,03	0,03
		м2		27,90	0,17	30,80	0,19	54,2	0,00	0,00
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
74.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,03	0,0326	945,820	30,80			
74.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0002					
74.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0001		0,38			
74.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	0,0001		0,00			
74.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0001		0,20			
74.6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01	0,0124		0,59			
74.7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00	0,0000	273897,540	4,54			
74.8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00	0,0001	292212,200	29,03			
		Накладные расходы -		*18,38*		*20,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,22*				*17,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,16*				*3,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,22*		*7,00*				
		Сметная стоимость				*93,00*				
75	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	1,104	117,94	1,67	130,20	1,85	27,17	0,04	0,05
		м2		34,36	0,34	37,93	0,38	54,2	0,00	0,00
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
75.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,04	0,0470	806,600	37,93			
75.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0002					
75.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0002		0,75			
75.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	0,0002		0,01			
75.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0002		0,40			
75.6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01	0,0144		0,69			
75.7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00	0,0000	335243,450	10,36			
75.8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00	0,0002	402882,550	80,06			
		Накладные расходы -		*24,61*		*27,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,81*				*21,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,80*				*6,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,40*		*13,00*				
		Сметная стоимость				*170,00*				
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ 15 - 1ШТ /ЛИСТ 45/								
76	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны**	4,4	19920,75	968,64	87651,30	4262,01	12233,28	4,75	20,90
		м3		3597,74	230,95	15830,08	1016,18	48,5	0,27	1,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
76.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4,75	20,9000	757,420	15830,08			
76.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	1,1800					
76.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0119		40,58			
76.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,28	1,2400		54,18			
76.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,25	1,1100		4025,61			
76.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,0242		76,15			
76.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,01	0,0326		2,18			
76.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0352		63,32			
76.9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,01	4,4700	13775,810	61522,77			
76.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,05	0,2288	107,100	24,50			
76.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	1,1000	66,300	72,93			
76.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0273	26042,380	710,44			
76.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0011	15535,580	17,09			
76.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,8360	196,560	164,32			
76.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,12	0,5412	6598,380	3571,04			
76.16	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0160	27,670	0,44			
76.17	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	2,4200	609,780	1475,67			
		Накладные расходы -		*2780,29*		*12233,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1856,92*				*8170,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*923,37*				*4063,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1816,08*		*7991,00*				
		Сметная стоимость				*107875,00*				
77	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**0,01054**	**147870,39**	--	**1558,55**	--	**66,08**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6269,70*		*66,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6269,70*				*66,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12331,21*		*130,00*				
		Сметная стоимость				*1755,00*				
78	21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм**	**0,0084**	**146656,34**	--	**1231,91**	--	**52,23**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*6218,23*		*52,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6218,23*				*52,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12229,97*		*103,00*				
		Сметная стоимость				*1387,00*				
79	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,04359	147821,30	--	6443,53	--	273,21	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6267,62*		*273,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6267,62*				*273,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12327,11*		*537,00*				
		Сметная стоимость				*7254,00*				
80	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,0396	143381,57	--	5677,91	--	240,74	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6079,38*		*241,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6079,38*				*241,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11956,88*		*473,00*				
		Сметная стоимость				*6392,00*				
81	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	0,03392	407343,58	1452,26	13817,09	49,26	4495,56	289,00	9,80
		1т		227385,20	603,15	7712,91	20,46	48,5	0,62	0,02
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
81.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	289,00	9,8000	786,800	7712,91			
81.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,0210					
81.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,0085		26,68			
81.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,0126		22,58			
81.5	21-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1,00	0,0339	178506,120	6054,93			
		Накладные расходы -		*132534,07*		*4496,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*110574,35*				*3751,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21959,72*				*745,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43190,21*		*1465,00*				
		Сметная стоимость				*19778,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2652400,48**	**105704,21**			**637,34**
			Тенге			**485573,19**	**25296,22**			**29,36**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**3265012,40**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**666,70**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**510869,40**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.Наружный водопровод и канализация								
		ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ								
82	**11-010101-0315 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, в траншеях с откосами**	**345,73**	**140,93**	**128,79**	**48724,02**	**44526,87**	**13944,65**	**0,02**	**6,06**
		м3		**12,14**	**43,63**	**4197,15**	**15084,72**	**59,1**	**0,03**	**10,96**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
82.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,02	6,0600	692,920	4197,15			
82.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	10,9600					
82.3	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,04	13,1500		44526,87			
		Накладные расходы -		*40,33*		*13945,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*32,96*				*11396,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,37*				*2549,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,50*		*5013,00*				
		Сметная стоимость				*67682,00*				
83	**11-010101-0315 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	**426,8194**	**155,02**	**141,67**	**66167,22**	**60467,49**	**18936,84**	**0,02**	**8,23**
		м3		**13,35**	**47,99**	**5699,73**	**20485,05**	**59,1**	**0,03**	**13,53**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
83.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,02	8,2300	692,920	5699,73			
83.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	13,5300					
83.3	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,04	17,8600		60467,49			
		Накладные расходы -		*44,37*		*18937,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*36,26*				*15475,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,11*				*3462,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,95*		*6808,00*				
		Сметная стоимость				*91912,00*				
84	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**13,2006**	**2216,08**	**--**	**29253,56**	**--**	**19262,26**	**2,98**	**39,28**
		м3		**2216,08**	**--**	**29253,56**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
84.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,98	39,2800	744,650	29253,56			
		Накладные расходы -		*1459,20*		*19262,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1309,70*				*17289,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*149,49*				*1973,00*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*294,02*		*3881,00*				
		Сметная стоимость				*52397,00*				
85	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**61,3068**	**658,00**	**--**	**40339,59**	**--**	**26561,94**	**0,97**	**59,59**
		м3		**658,00**	**--**	**40339,59**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
85.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,97	59,5900	676,950	40339,59			
		Накладные расходы -		*433,26*		*26562,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*388,88*				*23841,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,39*				*2721,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,30*		*5352,00*				
		Сметная стоимость				*72254,00*				
86	**11-010104-0503 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	**714,302792**	**26,32**	**26,32**	**18798,66**	**18798,66**	**4183,84**	**--**	**--**
		м3		**--**	**7,70**	**--**	**5497,49**	**59,1**	**0,01**	**4,79**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
86.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	4,7900					
86.2	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,01	4,7900		18798,66			
		Накладные расходы -		*5,86*		*4184,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,55*				*3249,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,31*				*935,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,57*		*1839,00*				
		Сметная стоимость				*24821,00*				
87	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /уширения для колодцев/**	**9,0804**	**1846,73**	**--**	**16769,07**	**--**	**11041,73**	**2,48**	**22,52**
		м3		**1846,73**	**--**	**16769,07**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
87.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,48	22,5200	744,650	16769,07			
		Накладные расходы -		*1216,00*		*11042,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1091,42*				*9911,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*124,58*				*1131,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*245,02*		*2225,00*				
		Сметная стоимость				*30036,00*				
88	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент**	**11,33256**	**1846,73**	**--**	**20928,20**	**--**	**13780,35**	**2,48**	**28,10**
		м3		**1846,73**	**--**	**20928,20**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
88.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,48	28,1000	744,650	20928,20			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*1216,00*		*13780,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1091,42*				*12369,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*124,58*				*1412,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*245,02*		*2777,00*				
		Сметная стоимость				*37485,00*				
89	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**15,46746**	**658,00**	**--**	**10177,52**	**--**	**6701,47**	**0,97**	**15,03**
		м3		**658,00**	**--**	**10177,52**	**--**	**59,1**	**--**	**--**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
89.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,97	15,0300	676,950	10177,52			
		Накладные расходы -		*433,26*		*6701,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*388,88*				*6015,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,39*				*687,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,30*		*1350,00*				
		Сметная стоимость				*18229,00*				
90	**11-010102-0302 РСНБ РК 2015**	**Погрузка разработанного грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**15,0859083**	**110,79**	**105,32**	**1671,40**	**1588,88**	**471,19**	**0,01**	**0,10**
		м3		**5,36**	**37,71**	**80,90**	**568,91**	**59,1**	**0,04**	**0,53**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
90.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,01	0,1041	777,220	80,90			
90.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,5280					
90.3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01	0,0754		269,61			
90.4	31-010201-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,02	0,2263		1319,27			
90.5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00	0,0006	2672,970	1,61			
		Накладные расходы -		*31,23*		*471,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*25,46*				*384,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,78*				*87,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,36*		*171,00*				
		Сметная стоимость				*2314,00*				
91	**41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**	**27,154635**	**221,18**	**--**	**6006,06**	**--**	**254,66**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*9,38*		*255,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,38*				*255,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,44*		*501,00*				
		Сметная стоимость				*6762,00*				
92	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	**714,302792**	**142,90**	**60,52**	**102077,13**	**43229,61**	**52341,01**	**0,13**	**92,15**
		м3		**82,38**	**26,72**	**58847,52**	**19088,18**	**59,1**	**0,03**	**22,32**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
92.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,13	92,1500	638,640	58847,52			
92.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	22,3200					
92.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03	22,3200		42204,58			
92.4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,13	89,2900		1025,02			
		Накладные расходы -		*73,28*		*52341,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*64,48*				*46060,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,79*				*6281,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,29*		*12353,00*				
		Сметная стоимость				*166772,00*				
93	**11-010205-1201 РСНБ РК 2015**	**Водоотлив из траншей**	**451,35256**	**1073,10**	**1073,10**	**484346,70**	**484346,70**	**185852,93**	**--**	**--**
		м3		**--**	**594,54**	**--**	**268345,71**	**59,1**	**0,86**	**387,26**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
93.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,86	387,2600					
93.2	32-050101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	2,86	1290,8700		484346,70			
		Накладные расходы -		*411,77*		*185853,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,37*				*158592,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,40*				*27261,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,79*		*53616,00*				
		Сметная стоимость				*723816,00*				
94	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	**5,952**	**2108,25**	**119,56**	**12548,33**	**711,60**	**3498,52**	**1,02**	**6,07**
		м3		**740,00**	**29,93**	**4404,48**	**178,14**	**62,1**	**0,04**	**0,21**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
94.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,02	6,0700	725,490	4404,48			
94.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,2083					
94.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,04	0,2083		711,60			
94.4	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,10	6,5500	1135,180	7432,25			
		Накладные расходы -		*587,79*		*3499,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*478,13*				*2846,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*109,66*				*653,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*215,68*		*1284,00*				
		Сметная стоимость				*17331,00*				
95	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм**	**0,192**	**227719,86**	**61656,39**	**43722,21**	**11838,03**	**24322,31**	**194,00**	**37,25**
		км		**160197,44**	**20580,96**	**30757,91**	**3951,54**	**62,1**	**26,83**	**5,15**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
95.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	194,00	37,2500	825,760	30757,91			
95.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	5,1500					
95.3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,60	4,7200		10845,60			
95.4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,0614		177,04			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95.5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12,00	2,3000		315,56			
95.6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,2669		320,23			
95.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,0998		179,60			
95.8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,0845	215,220	18,18			
95.9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18,00	3,4600	320,630	1108,10			
		Накладные расходы -		*126678,68*		*24322,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*112263,39*				*21555,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14415,29*				*2768,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28351,88*		*5444,00*				
		Сметная стоимость				*73488,00*				
96	**11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм**	**28**	**876,62**	**13,18**	**24545,43**	**369,03**	**14148,61**	**0,84**	**23,63**
		м		**721,73**	**1,45**	**20208,43**	**40,70**	**62,1**	**0,00**	**0,05**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
96.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,84	23,6300	855,130	20208,43			
96.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0476					
96.3	31-050402-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,26	7,3000		283,41			
96.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0476		85,63			
96.5	21-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,00	0,0151	228,100	3,44			
96.6	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00	0,0010	219438,670	227,34			
96.7	21-130816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,23	6,3300	590,580	3737,19			
		Накладные расходы -		*505,31*		*14149,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*449,10*				*12575,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*56,21*				*1574,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,55*		*3096,00*				
		Сметная стоимость				*41790,00*				
97	**23-010501-1112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**	**222,2**	**1358,45**	**--**	**301847,59**	**--**	**12798,34**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*57,60*		*12798,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,60*				*12798,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,28*		*25172,00*				
		Сметная стоимость				*339818,00*				
98	**11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием**	**0,028**	**973440,14**	**409019,20**	**27256,32**	**11452,54**	**12124,04**	**504,00**	**14,11**
		км		**463816,08**	**141327,22**	**12986,85**	**3957,16**	**62,1**	**145,33**	**4,07**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
98.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	504,00	14,1100	920,270	12986,85			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	145,33	4,0700					
98.3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,91	2,6000		8115,24			
98.4	31-010101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,0462		175,60			
98.5	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	15,50	0,4340		1700,59			
98.6	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	49,50	1,3900		35,43			
98.7	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35,00	0,9800		134,22			
98.8	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	17,40	0,4872		98,59			
98.9	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	34,80	0,9744		1169,20			
98.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,47	0,0132		23,67			
98.11	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	60,00	1,6800	397,420	667,67			
98.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,23	0,0064	22601,920	145,56			
98.13	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,0036	200244,360	728,89			
98.14	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	142,00	3,9800	320,630	1274,82			
		Накладные расходы -		*433001,52*		*12124,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*375793,99*				*10522,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57207,53*				*1602,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112515,33*		*3150,00*				
		Сметная стоимость				*42531,00*				
99	**23-010201-0244 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х6 мм**	**28,112**	**11421,35**	**--**	**321076,99**	**--**	**13613,66**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*484,27*		*13614,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*484,27*				*13614,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*952,45*		*26775,00*				
		Сметная стоимость				*361466,00*				
100	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм**	**1**	**22545,43**	**2348,94**	**22545,43**	**2348,94**	**5102,62**	**7,99**	**7,99**
		футляр		**6363,08**	**42,76**	**6363,08**	**42,76**	**62,1**	**0,05**	**0,05**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
100.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	7,99	7,9900	796,380	6363,08
100.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,0500		
100.3	31-060201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	2,44	2,4400		1078,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100.4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,13	2,1300		1180,66			
100.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	0,0500		89,94			
100.6	21-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0005	18572,920	9,29			
100.7	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,03	0,0250	119148,640	2978,72			
100.8	21-130804-0401	Каболка	т	0,01	0,0098	1009618,270	9894,26			
100.9	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0047	200244,360	951,16			
		Накладные расходы -		*5102,62*		*5103,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3978,02*				*3978,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1124,59*				*1125,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2211,84*		*2212,00*				
		Сметная стоимость				*29860,00*				
101	**11-220701-0103 РСНБ РК 2015**	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм**	**0,22**	**55074,04**	**--**	**12116,29**	**--**	**6068,84**	**51,50**	**11,33**
		км		**39007,13**	**--**	**8581,57**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
101.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	51,50	11,3300	757,420	8581,57			
101.2	21-130102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00	0,0005	424382,820	219,41			
101.3	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47,00	10,3400	320,630	3315,31			
		Накладные расходы -		*27585,64*		*6069,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24223,43*				*5329,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3362,21*				*740,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6612,77*		*1455,00*				
		Сметная стоимость				*19640,00*				
102	**11-221001-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка гидрантов пожарных**	**2**	**46778,03**	**116,90**	**93556,05**	**233,80**	**5814,38**	**1,82**	**3,64**
		шт		**1378,50**	**48,59**	**2757,01**	**97,19**	**62,1**	**0,05**	**0,10**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
102.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,82	3,6400	757,420	2757,01			
102.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,1000					
102.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,0400		125,87			
102.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,0600		107,93			
102.5	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0056	179507,720	1005,24			
102.6	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,06	0,1200	424,320	50,92			
102.7	23-030103-9901	Гидранты пожарные подземные ГОСТ 8220-85	шт.	1,00	2,0000	44754,540	89509,08			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*2907,19*		*5814,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*886,23*				*1772,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2020,96*				*4042,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3974,82*		*7950,00*				
		Сметная стоимость				*107320,00*				
103	**11-340201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Колодцы. Установка указателя на стене**	**2**	**454,24**	**--**	**908,47**	**--**	**626,60**	**0,61**	**1,22**
		шт.		**454,24**	**--**	**908,47**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
103.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,61	1,2200	744,650	908,47			
		Накладные расходы -		*313,30*		*627,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*282,08*				*564,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,22*				*62,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,40*		*123,00*				
104	**21-130816-3535 РСНБ РК 2015**	*Сметная стоимость* **Таблички и знаки эмалированные**	**2**	**1500,00**	**--**	*1658,00* **3000,00**	**--**	**127,20**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*63,60*		*127,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,60*				*127,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,09*		*250,00*				
		Сметная стоимость				*3377,00*				
105	**11-220901-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм**	**4**	**1467,18**	**53,97**	**5868,72**	**215,86**	**3167,45**	**1,40**	**5,60**
		шт		**1101,52**	**25,65**	**4406,08**	**102,62**	**62,1**	**0,03**	**0,12**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
105.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,40	5,6000	786,800	4406,08			
105.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,1200					
105.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,1200		215,86			
105.4	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0060	179507,720	1077,05			
105.5	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,10	0,4000	424,320	169,73			
		Накладные расходы -		*791,86*		*3167,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*699,97*				*2800,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*91,89*				*368,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180,72*		*723,00*				
		Сметная стоимость				*9759,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	23-040101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм**	**4**	**16248,45**	**--**	**64993,80**	**--**	**2755,74**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***688,93***		***2756,00***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***688,93***				***2756,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1354,99***		***5420,00***				
		Сметная стоимость				***73170,00***				
107	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм**	**8**	**2028,42**	**--**	**16227,36**	**--**	**688,04**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***86,01***		***688,00***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***86,01***				***688,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***169,15***		***1353,00***				
		Сметная стоимость				***18269,00***				
108	11-220801-0101 РСНБ РК 2015	**Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм**	**0,08974**	**295363,51**	**1888,81**	**26505,92**	**169,50**	**3028,39**	**42,10**	**3,78**
		т		**31887,38**	**897,89**	**2861,57**	**80,58**	**62,1**	**1,05**	**0,09**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
108.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	42,10	3,7800	757,420	2861,57
108.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	0,0942		
108.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,05	0,0942		169,50
108.4	21-130804-0401	Каболка	т	0,02	0,0021	1009618,270	2108,34
108.5	23-021104-0604	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 5525-79 с изм. N1/, d 50-100 мм	т	1,00	0,0897	238093,500	21366,51
		Накладные расходы -		***33746,31***		***3028,00***	
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***20359,65***			***1827,00***
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***13386,66***			***1201,00***
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***26328,79***		***2363,00***	
		Сметная стоимость				***31897,00***	

109	11-130301-0404 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей (арматура и фасонные части) грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	**10,90056**	**75,47**	**1,06**	**822,72**	**11,56**	**207,77**	**0,03**	**0,32**
		м2		**27,90**	**0,17**	**304,14**	**1,86**	**54,2**	**0,00**	**0,00**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
109.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,03	0,3216	945,820	304,14
109.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0022		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0011		3,72			
109.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	0,0011		0,04			
109.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0011		1,96			
109.6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01	0,1221		5,83			
109.7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00	0,0002	273897,540	41,80			
109.8	22-040101-0701	Грунтовка антикоррозийная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,00	0,0010	474202,780	465,22			
		Накладные расходы -		*19,06*		*208,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,22*				*166,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,85*				*42,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,56*		*82,00*				
		Сметная стоимость				*1113,00*				
110	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка полиэтиленовых частей**	3	**852,97**	**519,04**	**2558,91**	**1557,11**	**1090,05**	**0,41**	**1,24**
		шт		**333,93**	**171,50**	**1001,80**	**514,51**	**62,1**	**0,23**	**0,68**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
110.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,41	1,2400	806,600	1001,80			
110.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,23	0,6780					
110.3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,22	0,6720		1543,07			
110.4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,00	0,0030		8,64			
110.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0030		5,40			
		Накладные расходы -		*363,35*		*1090,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*313,87*				*942,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,47*				*148,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,31*		*292,00*				
		Сметная стоимость				*3941,00*				
111	**23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	3	**1002,41**	**--**	**3007,23**	**--**	**127,51**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*42,50*		*128,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,50*				*128,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,59*		*251,00*				
		Сметная стоимость				*3386,00*				
112	**23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Фланцы свободные, Dy 100 мм**	3	**2028,42**	**--**	**6085,26**	**--**	**258,01**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*86,01*		*258,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*86,01*				*258,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*169,15*		*507,00*				
		Сметная стоимость				*6851,00*				
113	**11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**1,805**	**39335,90**	**5982,87**	**71001,29**	**10799,09**	**19128,34**	**13,90**	**25,09**
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		**11478,06**	**2316,40**	**20717,91**	**4181,10**	**62,1**	**2,23**	**4,03**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
113.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	13,90	25,0900	825,760	20717,91
113.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,23	4,0300		
113.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,40	2,5300		7951,79
113.4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,15	0,2689		149,08
113.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,83	1,5000		2698,22
113.6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,27	0,4910	12449,260	6112,09
113.7	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,10	0,1823	13051,330	2379,32
113.8	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0181	12779,110	230,66
113.9	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,09	0,1625	12611,250	2048,70
113.10	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06	0,1155	147870,390	17081,99
113.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0072	22601,920	163,19
113.12	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	21,10	38,0900	89,230	3398,37
113.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0002	15535,580	3,08
113.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,1444	196,560	28,38
113.15	21-130703-0901	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,00	0,0036	161883,180	584,40
113.16	21-130804-0401	Каболка	т	0,00	0,0072	1009618,270	7289,44
113.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0006	27,670	0,02
113.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,2166	760,200	164,66

		Накладные расходы -		*10597,42*		*19128,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8566,36*				*15462,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2031,06*				*3666,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3994,67*		*7210,00*				
		Сметная стоимость				*97340,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	21-040302-9905 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые**	0,65	58528,15	--	38043,30	--	1613,04	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2481,59*		*1613,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2481,59*				*1613,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4880,78*		*3173,00*				
		Сметная стоимость				*42829,00*				
115	21-040301-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.3**	1	7951,78	--	7951,78	--	337,16	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*337,16*		*337,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*337,16*				*337,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*663,11*		*663,00*				
		Сметная стоимость				*8952,00*				
116	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	2	2763,16	--	5526,32	--	234,32	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*117,16*		*234,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*117,16*				*234,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*230,43*		*461,00*				
		Сметная стоимость				*6221,00*				
117	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	2	5029,70	--	10059,40	--	426,52	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*213,26*		*427,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*213,26*				*427,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*419,44*		*839,00*				
		Сметная стоимость				*11325,00*				
118	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	1	12378,47	--	12378,47	--	524,85	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*524,85*		*525,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*524,85*				*525,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1032,27*		*1032,00*				
		Сметная стоимость				*13936,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Стремянка для колодца	0,01708	299957,75	--	5123,28	--	217,23	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12718,21*		*217,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12718,21*				*217,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25014,08*		*427,00*				
		Сметная стоимость				*5768,00*				
120	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	10021,14	--	10021,14	--	424,90	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*424,90*		*425,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*424,90*				*425,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*835,68*		*836,00*				
		Сметная стоимость				*11282,00*				
121	23-010201-0230 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х3 мм/футляр в колодце/	0,6	4582,37	--	2749,42	--	116,58	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*194,29*		*117,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*194,29*				*117,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*382,13*		*229,00*				
		Сметная стоимость				*3095,00*				
122	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	2,020792	58,97	0,84	119,16	1,69	24,86	0,02	0,04
		м2		17,18	0,17	34,72	0,35	54,2	0,00	0,00

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
122.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,02	0,0430	806,600	34,72
122.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0004		
122.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0002		0,69
122.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	0,0002		0,01
122.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0002		0,36
122.6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01	0,0131		0,63
122.7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00	0,0000	335243,450	9,48
122.8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00	0,0002	402882,550	73,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*12,30*		*25,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,40*				*19,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,90*				*6,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,70*		*12,00*				
		Сметная стоимость				*156,00*				
123	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	**0,534**	**7283,92**	**1187,84**	**3889,61**	**634,31**	**1121,19**	**3,24**	**1,73**
		м3		**2350,59**	**470,32**	**1255,21**	**251,15**	**60,9**	**0,55**	**0,29**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
123.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,24	1,7300	725,490	1255,21
123.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	0,2937		
123.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,0481		164,17
123.4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,2456		464,44
123.5	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	0,4966		5,70
123.6	21-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	0,1549	2862,110	443,23
123.7	21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,0481	2648,490	127,29
123.8	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,00	0,5340	2672,970	1427,37
123.9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,0801	27,670	2,22

		Накладные расходы -		*2099,61*		*1121,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1717,93*				*917,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*381,68*				*204,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*750,68*		*401,00*				
		Сметная стоимость				*5412,00*				
124	**11-110101-1903 РСНБ РК 2015**	**Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм**	**5,34**	**892,12**	**47,44**	**4763,94**	**253,31**	**624,62**	**0,14**	**0,76**
		м2		**107,40**	**17,27**	**573,51**	**92,24**	**60,9**	**0,02**	**0,11**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
124.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,14	0,7636	751,040	573,51
124.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,1079		
124.3	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,01	0,0748		188,66
124.4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,01	0,0272		51,49
124.5	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,01	0,0534		0,61
124.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0059		10,57
124.7	31-040203-0101	Агрегаты для подачи грунтовки	маш.-ч	0,01	0,0347		1,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124.8	21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,06	0,3092	11882,670	3673,96			
124.9	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0005	22601,920	12,07			
124.10	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00	0,0009	119148,640	109,75			
124.11	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00	0,0028	51147,900	141,34			
		Накладные расходы -		***116,97***		***625,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***75,93***				***405,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***41,05***				***219,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***80,73***		***431,00***				
		Сметная стоимость				***5820,00***				
125	**11-110101-1904 РСНБ РК 2015**	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий**	**5,34**	**155,42**	**2,49**	**829,96**	**13,28**	**90,13**	**0,02**	**0,11**
		м2		**15,10**	**1,11**	**80,61**	**5,94**	**60,9**	**0,00**	**0,01**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
125.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,02	0,1073	751,040	80,61			
125.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0069					
125.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,00	0,0069		13,13			
125.4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,00	0,0139		0,16			
125.5	21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,01	0,0619	11882,670	736,06			
		Накладные расходы -		***16,88***		***90,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***9,87***				***53,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***7,01***				***37,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***13,78***		***74,00***				
		Сметная стоимость				***994,00***				
126	**11-221101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм**	**1**	**4633,23**	**2445,32**	**4633,23**	**2445,32**	**1968,77**	**2,01**	**2,01**
		врезка		**1901,10**	**836,79**	**1901,10**	**836,79**	**62,1**	**0,88**	**0,88**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
126.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,01	2,0100	945,820	1901,10			
126.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,88	0,8800					
126.3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,65	0,6500		2027,66			
126.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,2300		413,74			
126.5	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,23	0,2300		3,92			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126.6	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,04	0,0410	4812,720	197,32			
126.7	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,19	0,1930	235,460	45,44			
126.8	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0002	200244,360	44,05			
		Накладные расходы -		*1968,77*		*1969,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1700,23*				*1700,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*268,54*				*269,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*528,16*		*528,00*				
		Сметная стоимость				*7130,00*				
127	**11-220901-0103 РСНБ РК 2015 к=0,6**	**Демонтаж чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм**	**1**	**693,29**	**32,38**	**693,29**	**32,38**	**467,19**	**1,40**	**1,40**
		шт		**660,91**	**15,39**	**660,91**	**15,39**	**62,1**	**0,03**	**0,03**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
127.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,40	1,4000	472,080	660,91			
127.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,0300					
127.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,0180		32,38			
		Накладные расходы -		*467,19*		*467,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*419,98*				*420,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,20*				*47,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,84*		*93,00*				
		Сметная стоимость				*1253,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**2012235,78**	**696045,56**			**418,39**
			Тенге			**307058,60**	**343420,07**			**455,26**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**2702652,93**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**873,65**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**650478,67**			

РАЗДЕЛ 4. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

128	**11-010102-0309 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта(пригодного грунта) 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**216,85**	**160,27**	**151,20**	**34755,58**	**32788,25**	**8387,81**	**0,01**	**2,80**
		м3		**8,94**	**42,82**	**1938,35**	**9284,90**	**59,1**	**0,04**	**8,10**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
128.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,01	2,8000	692,920	1938,35			
128.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	8,1000					
128.3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01	2,0200		7231,68			
128.4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,03	6,0700		25556,57			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128.5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00	0,0108	2672,970	28,98			
		Накладные расходы -		*38,68*		*8388,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*30,59*				*6633,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,09*				*1755,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,92*		*3451,00*				
		Сметная стоимость				*46595,00*				
129	**41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1**	**379,4875**	**409,76**	**--**	**155498,80**	**--**	**6593,15**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,37*		*6593,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,37*				*6593,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,17*		*12967,00*				
		Сметная стоимость				*175059,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**190254,38**	**32788,25**			**2,80**
			Тенге			**1938,35**	**9284,90**			**8,10**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**221654,17**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10,89**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11223,25**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5270625,69**	**1061895,00**			**1312,57**
			Тенге			**982948,24**	**447465,07**			**547,50**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**6828904,00**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1860,07**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1430413,31**			
		Итого с временными		*1,5 %*	*102433,56*	*6931338,00*				
		Итого с зимними удорожаниями		*2,64 %*	*182987,32*	*7114325,00*				
		Итого в текущих ценах 2018 г. к=2405/2269		*1,060*		*7541184,5*				
		Итого с НДС		*12 %*	*904942,14*	*8446126,64*				
		Итого с понижающим коэффициентом к=0,872 (вт.ч. временные здания =-96600, зимнее удорожание =-172566)				*7 368 421*				

Заказчик Руководитель ГУ "Отдел строительства Абайского района" _____ *Аскаров А.Е.*

Эксперт тех.надзора ТОО "Стройтехнология" _____ *Ахметов М.Х.*

Генподрядчик директор ТОО "Агропромремстрой" _____ *Жолдыбаев С.А.*