Заказчик: ГУ "Отдел строительства Абайского района"

Форма 3

Подрядчик: ТОО "Агропромремстрой"

Договор договор № 44 от 03.04.2018 г., доп.соглашение №1 от 27.11.2018 г., доп.соглашение №2 от 11.12.2018 г., доп.соглашение №2 от 06.02.2019 г.

АКТ № 13
выполненных работ
за апрель 2019 г.

по объекту: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 320 зрительских мест в г.Абай

№ п/п	Наименование	Сумма (тенге)
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	369 599 998,88
2	Ранее зааактированные суммы по выполненным работам	279 397 042,99
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	277 291 779,99
5	Виды выполняемых работ	Строительство
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	300 455 956,99
7	Сумма выполненных работ за апрель 2019 г.	21 058 914
8	Удержание аванса	0,00
9	Удержание резерва 5%	1 052 945,70
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных.	20 005 968
в т.ч. НДС 12%		2 143 497

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Абайского района" Аскаров А.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "Агропромремстрой" Жолдыбаев С.А.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Абайского района",Республика Казахстан, Карагандинская область,, Абайский район, г.Абай, ул.Абая, дом № 26**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **131040028622**

Исполнитель **ТОО "Агропромремстрой",Карагандинская область Шетский район п.Акшатау ул.Шахтеров 8, тел.: 8 721 2 348448**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **990840000716**

Договор (контракт) 44 от 03.04.2018г. доп.согл №1 от 27.11.2018г.,№2 от 11.12.2018г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
00000000005	10.04.2019

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 320 зрительных мест в г.Абай			работа	1	21 058 914,00	21 058 914,00	2 256 312,21
				Итого	1	x	21 058 914,00	2 256 312,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.04.2019

М.П.

Заказчик — ГУ "Отдел строительства Абайского района"

Подрядчик — ТОО "Агропромремстрой"

826490

Договор — *№44 от 03.04.2018 г., доп. соглашение №1 от 27.11.2018 г., доп.соглашение №2 от 11.12.2018 г., доп.соглашение №2 от 06.02.2019 г.*

Наименование объекта - **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса нан 320 зрительских мест в г.Абай**

АКТ № 11
приемки выполненных работ
за апрель месяц 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ								
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ 13 - 2ШТ /ЛИСТ 43/								
1	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны**	9,32	-19920,75	-968,64	-185661,38	-9027,72	-25912,31	-4,75	-44,27
		м3		-3597,74	-230,95	-33530,98	-2152,46	48,5	-0,27	-2,50
		Накладные расходы -		*2780,29*		*25912,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1816,08*		*16926,00*				
		Сметная стоимость				*-142823,00*				
2	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,03892	-147870,39	--	-5755,12	--	-244,02	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6269,70*		*244,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12331,21*		*480,00*				
		Сметная стоимость				*-5031,00*				
3	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,07488	-143381,57	--	-10736,41	--	-455,22	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*6079,38*		*455,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11956,88*		*895,00*				
		Сметная стоимость				*-9386,00*				
4	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм**								
		т	0,12128	-141328,67	--	-17140,34	--	-726,75	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5992,34*		*727,00*				
		Сметная стоимость		*11785,68*		*1429,00*				
5	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**				*-14984,00*				
		1т	0,05416	-407343,58	-1452,26	-22061,73	-78,65	-7178,05	-289,00	-15,65
		Накладные расходы -		-227385,20	-603,15	-12315,18	-32,67	48,5	-0,62	-0,03
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*132534,07*		*7178,00*				
		Сметная стоимость		*43190,21*		*2339,00*				
6	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	**Установка закладных деталей весом более 20 кг /МН-2/**				*-12545,00*				
		1т	0,1436	-171192,51	-849,77	-24583,24	-122,03	-2239,02	-20,00	-2,87
		Накладные расходы -		-16132,00	-351,63	-2316,56	-50,49	48,5	-0,36	-0,05
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15592,09*		*2239,00*				
		Сметная стоимость		*14942,77*		*2146,00*				
7	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**				*-20198,00*				
		м2	4,308	-59,37	-1,06	-255,76	-4,57	-79,17	-0,03	-0,13
		Накладные расходы -		-27,90	-0,17	-120,20	-0,74	54,2	0,00	0,00
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,38*		*79,00*				
		Сметная стоимость		*6,22*		*27,00*				
8	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**				*-150,00*				
		м2	4,308	-117,94	-1,67	-508,08	-7,20	-106,01	-0,04	-0,18
		Накладные расходы -		-34,36	-0,34	-148,03	-1,47	54,2	0,00	0,00
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,61*		*106,00*				
		Сметная стоимость		*11,40*		*49,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			*-353,00*				
			Тенге			-266702,07	-9240,17			-63,10
		Стоимость общестроительных работ -				-48430,95	-2237,83			-2,59
		Материалы -	Тенге							
		Всего заработная плата -	Тенге			-266702,07				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-175399,08				
		Накладные расходы -	Тенге				-50668,78			
		Сметная прибыль -	Тенге			-33631,87				
			Тенге			-36940,55				
						-24291,41				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -								826490
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-327934,00				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				-50668,78			-65,69
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-327934,00				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				-50668,78			-65,69
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
			Тенге							
		РАЗДЕЛ 2.Проемы								
9	11-090403-0203 РСНБ РК 2015 прим.	**Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке /витражи/**	34,813	4703,14	310,35	163730,55	10804,28	107323,53	4,98	173,37
		м2		4388,97	153,16	152793,34	5331,97	60,9	0,20	6,81
		Накладные расходы -		*3082,86*		*107324,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*622,88*		*21684,00*				
		Сметная стоимость				*292738,00*				
10	21-090304-0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	34,813	34486,06	--	1200563,21	--	50903,88	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1462,21*		*50904,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2875,86*		*100117,00*				
		Сметная стоимость				*1351584,00*				
		ДВЕРИ								
11	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	**Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер /металлическая дверь, см.107-1-Дверь поз.12/**	0,11368	66453,76	3157,14	7554,46	358,90	4893,53	82,10	9,33
		т		62184,18	1186,27	7069,10	134,86	60,9	1,22	0,14
		Накладные расходы -		*43046,57*		*4894,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8760,03*		*996,00*				
		Сметная стоимость				*13444,00*				
12	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т**	0,11368	346306,78	--	39368,15	--	1669,21	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14683,41*		*1669,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28879,21*		*3283,00*				
		Сметная стоимость				*44320,00*				
13	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	6,8208	58,97	0,84	402,22	5,70	83,92	0,02	0,15
		м2		17,18	0,17	117,19	1,17	54,2	0,00	0,00
		Накладные расходы -		*12,30*		*84,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,70*		*39,00*				
		Сметная стоимость				*525,00*				
14	11-340108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим.	**Заполнение каркасов дверей минераловатными плитами "ISOVER" толщиной заполнения 50 мм**								
		м2	1,8507	282,23	3,96	522,33	7,32	589,64	0,35	0,64
		Накладные расходы -		278,28	1,88	515,01	3,48	105	0,00	0,00
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*318,61*		*590,00*				
		Сметная стоимость		*48,07*		*89,00*				
15	21-110101-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012**				*1201,00*				
		м3	0,113	27665,45	--	3126,20	--	132,55	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1173,02*		*133,00*				
		Сметная стоимость		*2307,08*		*261,00*				
16	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	**Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х150 мм**				*3519,00*				
		шт	1	2188,98	46,31	2188,98	46,31	1298,61	1,12	1,12
		Накладные расходы -		894,73	8,98	894,73	8,98	128	0,01	0,01
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298,61*		*1299,00*				
		Сметная стоимость		*279,01*		*279,00*				
17	21-090404-0402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011**				*3767,00*				
		шт.	21	2869,29	--	60255,09	--	2554,82	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,66*		*2555,00*				
		Сметная стоимость		*239,28*		*5025,00*				
18	11-150403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска деревянных заполнений проемов дверных эмалью ХВ-1100 за 2 раза /прим. п.10 лист5/**				*67835,00*				
		м2	24,381	683,38	1,76	16661,60	42,94	10188,28	0,84	20,55
		Накладные расходы -		679,96	0,85	16578,20	20,61	54,8	0,00	0,02
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*417,88*		*10188,00*				
		Сметная стоимость		*88,10*		*2148,00*				
19	22-040701-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Эмаль ХВ-1100 серая**				*28998,00*				
		т	0,0060221	812096,98	--	4890,53	--	207,36	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										826490
		Накладные расходы -		*34432,91*		*207,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67722,39*		*408,00*				
		Сметная стоимость				*5506,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1499263,31**	**11265,47**			**205,16**
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**177967,56**	**5501,06**			**6,98**
		Материалы -	Тенге							
		Всего заработная плата -	Тенге			**27791,85**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1567,72**				
		Сдача и испытание -	Тенге				**18139,36**			
		Накладные расходы -	Тенге			**8016,73**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**44,81**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**12500,36**				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**3223,38**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			**43515,59**				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге							**22,50**
		Материалы -	Тенге				**18139,36**			
		Всего заработная плата -	Тенге			**1471471,46**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**259,38**				
		Накладные расходы -	Тенге				**165329,26**			
		Сметная прибыль -	Тенге			**1300186,45**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**167344,97**				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**131105,31**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			**1769921,75**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге							**189,65**
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				**165329,26**			
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			**1813437,33**				
			Тенге							**212,15**
							183468,62			
		ТИП 3								
		РАЗДЕЛ 3.Полы								
20	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм из раствора М200**	**48,6**	**552,26**	**19,27**	**26840,00**	**936,32**	**9185,69**	**0,36**	**17,30**
		м2		**251,23**	**9,62**	**12209,57**	**467,49**	**60,9**	**0,01**	**0,62**
		Накладные расходы -		*189,01*		*9186,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,30*		*2882,00*				
		Сметная стоимость				*38908,00*				
21	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=7**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ. 55мм**	**48,6**	**536,19**	**23,05**	**26058,68**	**1120,02**	**2118,98**	**0,03**	**1,50**
		м2		**21,74**	**11,13**	**1056,33**	**541,12**	**60,9**	**0,00**	**0,10**
		Накладные расходы -		*43,60*		*2119,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,38*		*2254,00*				
		Сметная стоимость				*30432,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 м2 покрытия	48,6	570,29	13,98	27715,99	679,39	10089,69	0,38	18,57
		Накладные расходы -		282,02	6,93	13705,94	336,63	60,9	0,01	0,41
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207,61*		*10090,00*				
		Сметная стоимость		*62,23*		*3024,00*				
23	22-060101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77 м2	48,6	2688,95	--	130682,97	--	5540,96	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,01*		*5541,00*				
		Сметная стоимость		*224,24*		*10898,00*				
24	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 м	52,002	257,56	0,54	13393,44	28,06	3152,12	0,09	4,67
		Накладные расходы -		78,03	0,26	4057,46	13,34	60,9	0,00	0,02
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,62*		*3152,00*				
		Сметная стоимость		*25,45*		*1324,00*				
		ТИП 4				*147122,00*				
25	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм м2	1033,5	257,49	13,43	266118,92	13883,11	173024,88	0,31	324,11
		Накладные расходы -		243,74	2,79	251901,35	2881,15	60,9	0,00	3,62
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,42*		*173025,00*				
		Сметная стоимость		*33,99*		*35132,00*				
26	11-110101-1110 РСНБ РК 2015 К=7,5	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, на каждый 1 мм изменения толщины слоя м2	1033,5	125,43	15,01	129635,02	15515,99	80459,36	0,14	146,50
		Накладные расходы -		110,17	4,09	113861,66	4223,22	60,9	0,00	0,68
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,85*		*80459,00*				
		Сметная стоимость		*16,26*		*16808,00*				
		ТИП 6				*226902,00*				
27	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	42,7	780,64	68,64	33333,33	2930,98	8955,25	0,36	15,41
		Накладные расходы -		254,75	23,47	10878,00	1002,37	60,9	0,03	1,21
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*209,72*		*8955,00*				
		Сметная стоимость		*79,23*		*3383,00*				
						45672,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										826490
28	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=24	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до толщ. 150мм	42,7	1929,77	67,47	82401,16	2880,98	9204,65	0,25	10,66
		м2		176,14	34,54	7521,19	1474,79	60,9	0,00	0,08
		Накладные расходы -		*215,57*		*9205,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*171,63*		*7328,00*				
		Сметная стоимость				*98934,00*				
29	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок из арматуры 6 А-III	0,076006	10056,10	899,23	764,32	68,35	397,40	11,50	0,88
		1т		9126,88	371,65	693,70	28,25	48,5	0,38	0,03
		Накладные расходы -		*5228,49*		*397,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1222,77*		*93,00*				
		Сметная стоимость				*1255,00*				
30	21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,076006	168317,86	--	12793,17	--	542,43	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7136,68*		*542,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*14036,36*		*1067,00*				
		Сметная стоимость				*14402,00*				
31	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	42,7	547,02	19,27	23357,62	822,65	8061,05	0,36	15,20
		м2		251,23	9,62	10727,33	410,74	60,9	0,01	0,54
		Накладные расходы -		*188,78*		*8061,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*58,86*		*2513,00*				
		Сметная стоимость				*33932,00*				
32	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ. 30мм	42,7	150,57	6,58	6429,47	281,16	527,18	0,01	0,38
		м2		6,21	3,18	265,17	135,84	60,9	0,00	0,09
		Накладные расходы -		*12,35*		*527,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*13,03*		*557,00*				
		Сметная стоимость				*7513,00*				
33	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона кл. В25	42,7	837,41	68,64	35757,24	2930,98	9058,02	0,36	15,41
		м2		254,75	23,47	10878,00	1002,37	60,9	0,03	1,21
		Накладные расходы -		*212,13*		*9058,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*83,96*		*3585,00*				
		Сметная стоимость				*48400,00*				
34	11-110101-1507 РСНБ РК 2015	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	42,7	610,91	51,52	26085,77	2199,74	16676,94	0,69	29,46
		м2		556,55	17,87	23764,86	763,14	60,9	0,02	0,89
		Накладные расходы -		*390,56*		*16677,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*80,12*		*3421,00*				
		Сметная стоимость				*46184,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов цементных	45,689	111,68	0,72	5102,40	32,88	2805,72	0,10	4,75
		м		88,93	0,34	4063,28	15,63	60,9	0,00	0,02
		Накладные расходы -		*61,41*		*2806,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,85*		*633,00*				
		Сметная стоимость				*8541,00*				
		ТИП 9								
36	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	31,4	758,41	19,31	23814,11	606,42	7588,84	0,45	14,13
		м2		320,44	9,62	10061,69	302,04	60,9	0,01	0,40
		Накладные расходы -		*241,68*		*7589,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,01*		*2512,00*				
		Сметная стоимость				*33915,00*				
37	11-110101-1106 РСНБ РК 2015 К=7	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до толщ. 55мм	31,4	775,94	23,05	24364,58	723,64	1692,18	0,03	0,97
		м2		21,93	11,13	688,67	349,61	60,9	0,00	0,07
		Накладные расходы -		*53,89*		*1692,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,39*		*2085,00*				
		Сметная стоимость				*28141,00*				
38	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм из раствора М200	31,4	552,26	19,27	17341,07	604,95	5934,79	0,36	11,18
		м2		251,23	9,62	7888,49	302,04	60,9	0,01	0,40
		Накладные расходы -		*189,01*		*5935,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,30*		*1862,00*				
		Сметная стоимость				*25138,00*				
39	11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	31,4	570,29	13,98	17907,04	438,95	6518,85	0,38	11,99
		м2 покрытия		282,02	6,93	8855,28	217,50	60,9	0,01	0,27
		Накладные расходы -		*207,61*		*6519,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,23*		*1954,00*				
		Сметная стоимость				*26380,00*				
40	22-060101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	31,4	2688,95	--	84433,03	--	3579,96	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*114,01*		*3580,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*224,24*		*7041,00*				
		Сметная стоимость				*95054,00*				
41	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	33,598	257,56	0,54	8653,38	18,13	2036,55	0,09	3,02
		м		78,03	0,26	2621,49	8,62	60,9	0,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*60,62*		*2037,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,45*		*855,00*				
		Сметная стоимость				*11545,00*				
		ТИП 10								
42	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции гидроизолом на битумной мастике первый слой**								
		м2	**119,2**	**1081,86**	**61,56**	**128957,65**	**7338,02**	**37575,43**	**0,42**	**49,59**
		Накладные расходы -		*416,31*	*8,00*	*49623,89*	*953,51*	*60,9*	*0,01*	*1,17*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*315,23*		*37575,00*				
		Сметная стоимость		*111,77*		*13323,00*				
43	**11-110101-1203 РСНБ РК 2015**	**Укладка лаг по плитам перекрытий**				*179856,00*				
		м2	**119,2**	**621,84**	**7,29**	**74123,11**	**869,47**	**21869,51**	**0,32**	**38,38**
		Накладные расходы -		*243,89*	*3,59*	*29071,60*	*427,53*	*60,9*	*0,00*	*0,52*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,47*		*21870,00*				
		Сметная стоимость		*64,42*		*7679,00*				
44	**11-110101-3302 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий из рейки 60х60мм**				*103672,00*				
		м2	**119,2**	**539,06**	**32,35**	**64256,25**	**3856,64**	**38317,88**	**0,60**	**71,64**
		Накладные расходы -		*455,21*	*15,16*	*54260,96*	*1807,41*	*60,9*	*0,02*	*2,22*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*321,46*		*38318,00*				
		Сметная стоимость		*68,84*		*8206,00*				
45	**21-070201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта**				*110780,00*				
		м3	**7,36656**	**43345,96**	**--**	**319310,62**	**--**	**13538,77**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1837,87*		*13539,00*				
		Сметная стоимость		*3614,71*		*26628,00*				
46	**11-100103-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство чистых перегородок дощатых однослойных /см. прим. п.6/**				*359477,00*				
		м2	**53,584**	**923,89**	**42,23**	**49505,71**	**2262,60**	**31211,37**	**1,19**	**63,77**
		Накладные расходы -		*854,98*	*16,60*	*45813,21*	*889,42*	*59,8*	*0,02*	*0,86*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*582,48*		*31211,00*				
		Сметная стоимость		*120,51*		*6457,00*				
47	**21-070203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта**				*87174,00*				
		м3	**1,60752**	**35149,53**	**--**	**56503,57**	**--**	**2395,75**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1490,34*		*2396,00*				
		Сметная стоимость		*2931,19*		*4712,00*				
						63611,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**								
		м	127,544	257,56	0,54	32849,76	68,83	7731,11	0,09	11,47
		Накладные расходы -		78,03	0,26	9951,63	32,72	60,9	0,00	0,04
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,62*		*7731,00*				
		Сметная стоимость		*25,45*		*3246,00*				
49	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Огнезащита деревянных конструкций /см. прим.п6/**				*43827,00*				
		м3	9,95152	6017,57	37,32	59883,97	371,39	6349,52	0,78	7,76
		Накладные расходы -		598,26	16,00	5953,60	159,19	59,8	0,02	0,17
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*638,04*		*6350,00*				
		Сметная стоимость		*532,45*		*5299,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			*71532,00*				
			Тенге			**1808373,33**	**61469,63**			**888,70**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**690374,36**	**18745,67**			**15,65**
	Материалы -		Тенге			**1808373,33**				
	Всего заработная плата -		Тенге			**452805,99**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**709120,03**			
		Накладные расходы -	Тенге			**603723,35**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**526140,82**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**186761,13**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**2521275,28**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**904,34**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**709120,03**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**2521275,28**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**904,34**
							709120,03			
		НА ОТМ. 0,000								
		ПОТОЛОК								
50	11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску**								
		м2	539,2	307,18	1,94	165632,87	1046,75	71085,74	0,26	140,19
		Накладные расходы -		207,06	0,93	111646,10	501,93	54,8	0,00	0,59
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,84*		*71086,00*				
		Сметная стоимость		*35,12*		*18937,00*				
51	11-150401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по дереву**				*255656,00*				
		м2	35,5	31,44	0,50	1116,03	17,83	626,10	0,04	1,38
		Накладные расходы -		28,29	0,25	1004,44	8,76	54,8	0,00	0,01
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,64*		*626,00*				
				3,93		*139,00*				

РАЗДЕЛ 4.Внутренние отделочные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1881,00*				
52	11-150401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону** м2	10,3	35,69	0,50	367,57	5,17	204,85	0,04	0,45
		Накладные расходы -		31,92	0,25	328,79	2,54	54,8	0,00	0,00
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,89*		*205,00*				
		Сметная стоимость		*4,45*		*46,00*				
		СТЕНЫ				*618,00*				
53	11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку** м2	495,9	275,67	1,94	136706,31	962,69	58172,48	0,23	114,55
		Накладные расходы -		183,96	0,93	91227,64	461,62	54,8	0,00	0,55
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117,31*		*58172,00*				
		Сметная стоимость		*31,44*		*15590,00*				
54	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами** м2	376,8	441,69	2,98	166430,38	1124,05	74216,79	0,39	146,95
		Накладные расходы -		310,59	1,43	117029,63	540,40	54,8	0,00	0,64
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*196,97*		*74217,00*				
		Сметная стоимость		*51,09*		*19252,00*				
						259899,00				
55	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке** м2	142,4	72,53	0,50	10328,85	71,51	5887,32	0,09	13,10
		Накладные расходы -		66,75	0,25	9504,50	35,14	54,8	0,00	0,04
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,34*		*5887,00*				
		Сметная стоимость		*9,11*		*1297,00*				
						17513,00				
56	11-150403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен /эмаль ПФ-115/** м2	528,5	276,63	0,86	146201,50	455,55	81813,41	0,31	163,84
		Накладные расходы -		250,05	0,42	132149,31	220,80	54,8	0,00	0,26
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,80*		*81813,00*				
		Сметная стоимость		*34,52*		*18241,00*				
						246256,00				
57	22-040705-0402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая** т	0,097244	402882,55	--	39177,91	--	1661,14	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
				17082,22		*1661,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33597,18*		*3267,00*				
		Сметная стоимость				*44106,00*				
		НИЗ СТЕН, КОЛОНН /ПАНЕЛИ/								
58	11-150403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен /эмаль ПФ-115/**								
		м2	492,8	276,63	0,86	136325,63	424,78	76286,94	0,31	152,77
		Накладные расходы -		250,05	0,42	123222,67	205,89	54,8	0,00	0,25
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,80*		*76287,00*				
		Сметная стоимость		*34,52*		*17009,00*				
59	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке**				*229622,00*				
		м2	90,5	405,34	2,12	36682,98	191,97	21122,86	0,47	42,35
		Накладные расходы -		377,49	1,02	34162,74	91,98	54,8	0,00	0,11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*233,40*		*21123,00*				
		Сметная стоимость		*51,10*		*4624,00*				
60	22-040705-0402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая**				*62430,00*				
		т	0,1073272	402882,55	--	43240,26	--	1833,39	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17082,22*		*1833,00*				
		Сметная стоимость		*33597,18*		*3606,00*				
		КОЛОННЫ				*48680,00*				
61	11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку**								
		м2	22,5	275,67	1,94	6202,65	43,68	2639,40	0,23	5,20
		Накладные расходы -		183,96	0,93	4139,19	20,94	54,8	0,00	0,02
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117,31*		*2639,00*				
		Сметная стоимость		*31,44*		*707,00*				
62	11-150403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен /эмаль ПФ-115/**				*9549,00*				
		м2	11,3	276,63	0,86	3125,97	9,74	1749,27	0,31	3,50
		Накладные расходы -		250,05	0,42	2825,52	4,72	54,8	0,00	0,01
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,80*		*1749,00*				
		Сметная стоимость		*34,52*		*390,00*				
						5265,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	22-040705-0402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая т	0,0020792	402882,55	--	837,67	--	35,52	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17082,22*		*36,00*				
		Сметная стоимость		*33597,18*		*70,00*				
		НА ОТМ. +3,300				*943,00*				
		ПОТОЛОК								
64	11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2	121,6	307,18	1,94	37353,41	236,06	16031,20	0,26	31,62
		Накладные расходы -		207,06	0,93	25178,35	113,19	54,8	0,00	0,13
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,84*		*16031,00*				
		Сметная стоимость		*35,12*		*4271,00*				
		СТЕНЫ				*57655,00*				
65	11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку м2	398,1	275,67	1,94	109745,48	772,83	46699,87	0,23	91,96
		Накладные расходы -		183,96	0,93	73235,98	370,58	54,8	0,00	0,44
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117,31*		*46700,00*				
		Сметная стоимость		*31,44*		*12516,00*				
66	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	26,8	441,69	2,98	11837,41	79,95	5278,69	0,39	10,45
		Накладные расходы -		310,59	1,43	8323,76	38,44	54,8	0,00	0,05
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*196,97*		*5279,00*				
		Сметная стоимость		*51,09*		*1369,00*				
67	11-150403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен /эмаль ПФ-115/ м2	155,8	276,63	0,86	43099,70	134,30	24118,32	0,31	48,30
		Накладные расходы -		250,05	0,42	38957,17	65,09	54,8	0,00	0,08
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,80*		*24118,00*				
		Сметная стоимость		*34,52*		*5377,00*				
						72595,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	22-040705-0402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая**	0,0286672	402882,55	--	11549,51	--	489,70	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17082,22*		*490,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33597,18*		*963,00*				
		Сметная стоимость				*13002,00*				
		НИЗ СТЕН, КОЛОНН /ПАНЕЛИ/								
69	11-150403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен /эмаль ПФ-115/**	235	276,63	0,86	65009,18	202,56	36378,72	0,31	72,85
		м2		250,05	0,42	58760,81	98,18	54,8	0,00	0,12
		Накладные расходы -		*154,80*		*36379,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,52*		*8111,00*				
		Сметная стоимость				*109499,00*				
70	22-040705-0402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая**	0,04324	402882,55	--	17420,64	--	738,64	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17082,22*		*739,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33597,18*		*1453,00*				
		Сметная стоимость				*19612,00*				
		КОЛОННЫ								
71	11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку**	15,4	275,67	1,94	4245,37	29,90	1806,53	0,23	3,56
		м2		183,96	0,93	2833,04	14,34	54,8	0,00	0,02
		Накладные расходы -		*117,31*		*1807,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,44*		*484,00*				
		Сметная стоимость				*6536,00*				
		ОТКОСЫ								
72	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	38,31	441,69	2,98	16921,31	114,28	7545,77	0,39	14,94
		м2		310,59	1,43	11898,63	54,94	54,8	0,00	0,07
		Накладные расходы -		*196,97*		*7546,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,09*		*1957,00*				
		Сметная стоимость				*26424,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**1209558,59**	**5923,59**			**1057,97**
			Тенге			**846428,28**	**2849,49**			**3,38**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1209558,59				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			244980,72				
	Всего заработная плата -		Тенге				849277,77			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			112226,00				
		Накладные расходы -	Тенге			536422,64				
		Сметная прибыль -	Тенге			139678,50				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1885659,72				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1061,35
		Сметная заработная плата -	Тенге				849277,77			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1885659,72				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1061,35
		Сметная заработная плата -	Тенге				849277,77			

РАЗДЕЛ 5.НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

73	11-150106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Стены и колонны. Облицовка наружная по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе**	112,272	5566,19	155,59	624927,15	17468,58	249712,19	4,02	451,00
		м2 поверхности облицовки		3435,06	45,41	385660,74	5098,23	54,8	0,04	4,83
		Накладные расходы -		*2224,17*		*249712,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*623,23*		*69971,00*				
		Сметная стоимость				*944610,00*				
74	12-080101-1804 РСНБ РК 2015	**Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали /узел 4,5 лист 27/**	112,045	204,99	1,39	22968,15	156,21	14678,95	0,26	29,27
		м		197,84	0,71	22166,77	79,66	59,1	0,00	0,10
		Накладные расходы -		*131,01*		*14679,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,88*		*3012,00*				
		Сметная стоимость				*40659,00*				
75	21-050104-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм**	11,030057	238519,18	--	2630880,15	--	111549,32	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10113,21*		*111549,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19890,59*		*219394,00*				
		Сметная стоимость				*2961824,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			3278775,45	17624,79			480,26
			Тенге			407827,51	5177,89			4,93
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3278775,45				
	Материалы -		Тенге			222443,00				
	Всего заработная плата -		Тенге				413005,41			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2630880,15				
		Накладные расходы -	Тенге			375940,46				
		Сметная прибыль -	Тенге			292377,27				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3947093,19				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							485,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				413005,41			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3947093,19				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				413005,41			485,19

РАЗДЕЛ 6.ЛЕСТНИЦЫ

ЛЕСТНИЦА №1 /ЛИСТ 15/

76	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	11,079							
		м2		117,94	1,67	1306,64	18,52	272,62	0,02	0,24
		Накладные расходы -		34,36	0,34	380,69	3,79	54,2	0,00	0,00
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,61*		*273,00*				
		Сметная стоимость		*11,40*		*126,00*				
77	11-150205-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Оштукатуривание косоуров /с обертыванием сеткой/**	7,49			*1706,00*				
		м2		1648,02	52,49	12343,71	393,14	4910,05	1,17	8,76
		Накладные расходы -		989,29	35,98	7409,81	269,47	54,8	0,05	0,36
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*655,55*		*4910,00*				
		Сметная стоимость		*184,29*		*1380,00*				
78	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	4,6221			*18634,00*				
		м2		117,94	1,67	545,12	7,73	113,74	0,02	0,10
		Накладные расходы -		34,36	0,34	158,82	1,58	54,2	0,00	0,00
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,61*		*114,00*				
		Сметная стоимость		*11,40*		*53,00*				
79	11-120101-1401 РСНБ РК 2015	**Утепление покрытия площадки унипорбетоном**	0,49734			*712,00*				
		м3		25184,14	1012,08	12525,08	503,35	1339,03	3,63	1,81
		Накладные расходы -		2515,30	247,99	1250,96	123,33	56,4	0,29	0,14
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2692,38*		*1339,00*				
		Сметная стоимость		*2230,12*		*1109,00*				
80	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	1,1808			*14973,00*				
		м2		59,37	1,06	70,10	1,25	21,70	0,03	0,03
		Накладные расходы -		27,90	0,17	32,95	0,20	54,2	0,00	0,00
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,38*		*22,00*				
		Сметная стоимость		*6,22*		*7,00*				
81	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	0,0011808			*99,00*				
		м2		117,94	1,67	0,14	0,00	0,03	0,04	0,00
		Накладные расходы -		34,36	0,34	0,04	0,00	54,2	0,00	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,61*		*0,00*				
		Сметная стоимость		*11,40*		*0,00*				
						0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	11-070519-0102 РСНБ РК 2015	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	8,2	10884,08	60,18	89249,42	493,47	9992,48	1,34	10,99
		м		1145,87	23,71	9396,17	194,46	62,1	0,03	0,23
		Накладные расходы -		*1218,59*		*9992,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*968,21*		*7939,00*				
		Сметная стоимость				*107181,00*				
83	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,0831	397805,14	--	33057,61	--	1401,64	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16866,94*		*1402,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33173,77*		*2757,00*				
		Сметная стоимость				*37216,00*				
84	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	2,493	117,94	1,67	294,02	4,17	61,35	0,02	0,05
		м2		34,36	0,34	85,66	0,85	54,2	0,00	0,00
		Накладные расходы -		*24,61*		*61,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,40*		*28,00*				
		Сметная стоимость				*384,00*				
85	11-150404-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие поручней для ограждения лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз	0,902	297,00	0,32	267,89	0,29	37,44	0,06	0,05
		м2		50,45	0,16	45,51	0,15	54,8	0,00	0,00
		Накладные расходы -		*41,51*		*37,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,08*		*24,00*				
		Сметная стоимость				*330,00*				
		ЛЕСТНИЦА №2 /ЛИСТ 16/								
86	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,1639	346306,78	--	56759,68	--	2406,61	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14683,41*		*2407,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28879,21*		*4733,00*				
		Сметная стоимость				*63900,00*				
87	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	13,1646	117,94	1,67	1552,61	22,00	323,94	0,02	0,28
		м2		34,36	0,34	452,35	4,50	54,2	0,00	0,00
		Накладные расходы -		*24,61*		*324,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,40*		*150,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*2027,00*				
88	11-150205-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание косоуров /с обертыванием сеткой/	7,49	1648,02	52,49	12343,71	393,14	4910,05	1,17	8,76
		м2		989,29	35,98	7409,81	269,47	54,8	0,05	0,36
		Накладные расходы -		*655,55*		*4910,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184,29*		*1380,00*				
		Сметная стоимость				*18634,00*				
89	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,1808	59,37	1,06	70,10	1,25	21,70	0,03	0,03
		м2		27,90	0,17	32,95	0,20	54,2	0,00	0,00
		Накладные расходы -		*18,38*		*22,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,22*		*7,00*				
		Сметная стоимость				*99,00*				
90	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,0011808	117,94	1,67	0,14	0,00	0,03	0,04	0,00
		м2		34,36	0,34	0,04	0,00	54,2	0,00	--
		Накладные расходы -		*24,61*		*0,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,40*		*0,00*				
		Сметная стоимость				*0,00*				
91	11-070519-0102 РСНБ РК 2015	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	8,1	10884,08	60,18	88161,01	487,45	9870,62	1,34	10,85
		м		1145,87	23,71	9281,58	192,08	62,1	0,03	0,23
		Накладные расходы -		*1218,59*		*9871,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*968,21*		*7843,00*				
		Сметная стоимость				*105874,00*				
92	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Площадки посадочные/мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,08241	397805,14	--	32783,12	--	1390,00	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16866,94*		*1390,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33173,77*		*2734,00*				
		Сметная стоимость				*36907,00*				
93	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	2,4723	117,94	1,67	291,58	4,13	60,84	0,02	0,05
		м2		34,36	0,34	84,95	0,85	54,2	0,00	0,00
		Накладные расходы -		*24,61*		*61,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,40*		*28,00*				
		Сметная стоимость				*381,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	11-150404-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие поручней для ограждения лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз	0,891	297,00	0,32	264,63	0,29	36,98	0,06	0,05
		м2		50,45	0,16	44,95	0,14	54,8	0,00	0,00
		Накладные расходы -		*41,51*		*37,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,08*		*24,00*				
		Сметная стоимость				*326,00*				
		ЛЕСТНИЦА №3 /ЛИСТ 17/								
95	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	8,3358	117,94	1,67	983,11	13,93	205,12	0,02	0,18
		м2		34,36	0,34	286,43	2,85	54,2	0,00	0,00
		Накладные расходы -		*24,61*		*205,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,40*		*95,00*				
		Сметная стоимость				*1283,00*				
96	11-150205-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание косоуров /с обертыванием сеткой/	7,32	1648,02	52,49	12063,54	384,22	4798,60	1,17	8,56
		м2		989,29	35,98	7241,63	263,35	54,8	0,05	0,35
		Накладные расходы -		*655,55*		*4799,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184,29*		*1349,00*				
		Сметная стоимость				*18211,00*				
		ПЛОЩАДКА ПЛ1								
97	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	4,4763	117,94	1,67	527,93	7,48	110,15	0,02	0,10
		м2		34,36	0,34	153,81	1,53	54,2	0,00	0,00
		Накладные расходы -		*24,61*		*110,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,40*		*51,00*				
		Сметная стоимость				*689,00*				
98	11-120101-1401 РСНБ РК 2015	Утепление покрытия площадки унипорбетоном	0,44	25184,14	1012,08	11081,02	445,32	1184,65	3,63	1,60
		м3		2515,30	247,99	1106,73	109,11	56,4	0,29	0,13
		Накладные расходы -		*2692,38*		*1185,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2230,12*		*981,00*				
		Сметная стоимость				*13247,00*				
		ПЛОЩАДКА ПЛ2								
99	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	4,2558	117,94	1,67	501,92	7,11	104,72	0,02	0,09
		м2		34,36	0,34	146,23	1,46	54,2	0,00	0,00
		Накладные расходы -		*24,61*		*105,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,40*		*49,00*				
		Сметная стоимость				*655,00*				
100	11-120101-1401 РСНБ РК 2015	Утепление покрытия площадки унипорбетоном	0,5	25184,14	1012,08	12592,07	506,04	1346,19	3,63	1,81
		м3		2515,30	247,99	1257,65	123,99	56,4	0,29	0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*2692,38*		*1346,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2230,12*		*1115,00*				
		Сметная стоимость				*15053,00*				
101	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	1,1808	59,37	1,06	70,10	1,25	21,70	0,03	0,03
		м2		27,90	0,17	32,95	0,20	54,2	0,00	0,00
		Накладные расходы -		*18,38*		*22,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,22*		*7,00*				
		Сметная стоимость				*99,00*				
102	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	0,0011808	117,94	1,67	0,14	0,00	0,03	0,04	0,00
		м2		34,36	0,34	0,04	0,00	54,2	0,00	--
		Накладные расходы -		*24,61*		*0,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,40*		*0,00*				
		Сметная стоимость				*0,00*				
103	11-070519-0102 РСНБ РК 2015	**Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород**	8,2	10884,08	60,18	89249,42	493,47	9992,48	1,34	10,99
		м		1145,87	23,71	9396,17	194,46	62,1	0,03	0,23
		Накладные расходы -		*1218,59*		*9992,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*968,21*		*7939,00*				
		Сметная стоимость				*107181,00*				
104	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения**	0,0831	397805,14	--	33057,61	--	1401,64	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16866,94*		*1402,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33173,77*		*2757,00*				
		Сметная стоимость				*37216,00*				
105	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	2,493	117,94	1,67	294,02	4,17	61,35	0,02	0,05
		м2		34,36	0,34	85,66	0,85	54,2	0,00	0,00
		Накладные расходы -		*24,61*		*61,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,40*		*28,00*				
		Сметная стоимость				*384,00*				
106	11-150404-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие поручней для ограждения лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз**	0,902	297,00	0,32	267,89	0,29	37,44	0,06	0,05
		м2		50,45	0,16	45,51	0,15	54,8	0,00	0,00
		Накладные расходы -		*41,51*		*37,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,08*		*24,00*				
		Сметная стоимость				*330,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛЕСТНИЦА №4 /ЛИСТ 19/								
107	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**								
		м2	**3,2352**	**117,94**	**1,67**	**381,55**	**5,41**	**79,61**	**0,02**	**0,07**
		Накладные расходы -		**34,36**	**0,34**	**111,17**	**1,11**	**54,2**	**0,00**	**0,00**
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,61*		*80,00*				
		Сметная стоимость		*11,40*		*37,00*				
108	**11-150205-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Оштукатуривание косоуров /с обертыванием сеткой/**				*498,00*				
		м2	**3,006**	**1648,02**	**52,49**	**4953,96**	**157,78**	**1970,57**	**1,17**	**3,52**
		Накладные расходы -		**989,29**	**35,98**	**2973,82**	**108,15**	**54,8**	**0,05**	**0,14**
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*655,55*		*1971,00*				
		Сметная стоимость		*184,29*		*554,00*				
109	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**				*7479,00*				
		м2	**12,5271**	**117,94**	**1,67**	**1477,42**	**20,94**	**308,26**	**0,02**	**0,27**
		Накладные расходы -		**34,36**	**0,34**	**430,45**	**4,28**	**54,2**	**0,00**	**0,00**
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,61*		*308,00*				
		Сметная стоимость		*11,40*		*143,00*				
110	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл. В12,5**				*1929,00*				
		м3	**0,24**	**17834,28**	**6,24**	**4280,23**	**1,50**	**586,03**	**3,66**	**0,88**
		Накладные расходы -		**2655,29**	**--**	**637,27**	**--**	**60,9**	**--**	**--**
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2441,81*		*586,00*				
		Сметная стоимость		*1622,09*		*389,00*				
111	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**				*5256,00*				
		м2	**4,8**	**547,02**	**19,27**	**2625,68**	**92,48**	**906,16**	**0,36**	**1,71**
		Накладные расходы -		**251,23**	**9,62**	**1205,88**	**46,17**	**60,9**	**0,01**	**0,06**
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,78*		*906,00*				
		Сметная стоимость		*58,86*		*283,00*				
112	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**				*3814,00*				
		м2	**4,8**	**75,29**	**3,29**	**361,38**	**15,80**	**29,63**	**0,00**	**0,02**
		Накладные расходы -		**3,11**	**1,59**	**14,90**	**7,63**	**60,9**	**0,00**	**0,01**
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,17*		*30,00*				
		Сметная стоимость		*6,52*		*31,00*				
113	**11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**				*422,00*				
		м2	**4,8**	**2797,53**	**50,09**	**13428,15**	**240,44**	**3149,51**	**1,06**	**5,09**
		Накладные расходы -		**823,85**	**22,89**	**3954,50**	**109,89**	**60,9**	**0,03**	**0,14**
				656,15		*3150,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*276,29*		*1326,00*				
		Сметная стоимость				*17904,00*				
114	11-070519-0102 РСНБ РК 2015	**Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород**	3,015	10884,08	60,18	32815,49	181,44	3674,06	1,34	4,04
		м		1145,87	23,71	3454,81	71,50	62,1	0,03	0,09
		Накладные расходы -		*1218,59*		*3674,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*968,21*		*2919,00*				
		Сметная стоимость				*39409,00*				
115	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения**	0,03607	397805,14	--	14348,83	--	608,39	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16866,94*		*608,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33173,77*		*1197,00*				
		Сметная стоимость				*16154,00*				
116	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	1,0821	117,94	1,67	127,62	1,81	26,63	0,02	0,02
		м2		34,36	0,34	37,18	0,37	54,2	0,00	0,00
		Накладные расходы -		*24,61*		*27,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,40*		*12,00*				
		Сметная стоимость				*167,00*				
117	11-150404-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие поручней для ограждения лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз**	0,33165	297,00	0,32	98,50	0,11	13,77	0,06	0,02
		м2		50,45	0,16	16,73	0,05	54,8	0,00	0,00
		Накладные расходы -		*41,51*		*14,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,08*		*9,00*				
		Сметная стоимость				*121,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**577473,90**	**4911,16**			**81,17**
			Тенге			**68656,75**	**2108,20**			**2,62**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**407467,05**				
	Материалы -		Тенге			**333899,14**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**70764,94**			
		Накладные расходы -	Тенге			**60579,25**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**37443,70**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**505490,00**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**83,79**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**70764,94**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**170006,85**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**170006,85**				
		Накладные расходы -	Тенге			**7208,29**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			14177,21				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			191392,35				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			696882,35				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							83,79
		Сметная заработная плата -	Тенге				70764,94			
		РАЗДЕЛ 7.Отопление и Вентиляция								
118	11-201101-0105 РСНБ РК 2015	**Установка дверей герметических утепленных размером 1250х500 мм**	1	14606,05	280,41	14606,05	280,41	1852,25	2,10	2,10
		шт		1904,41	53,87	1904,41	53,87	60,4	0,06	0,06
		Накладные расходы -		*1852,25*		*1852,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1316,66*		*1317,00*				
		Сметная стоимость				*17775,00*				
		Строительные работы								
119	11-260101-1102 РСНБ РК 2015	**Изоляция фасонных поверхностей плитами**	56,8	19169,71	919,03	1088839,40	52201,00	588224,30	18,85	1070,68
		м2		16119,20	436,12	915570,59	24771,41	55,3	0,51	28,97
		Накладные расходы -		*10356,06*		*588224,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2362,06*		*134165,00*				
		Сметная стоимость				*1811229,00*				
120	21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012**	2,84	8879,20	--	25216,93	--	1069,20	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*376,48*		*1069,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*740,45*		*2103,00*				
		Сметная стоимость				*28389,00*				
121	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА**	56,8	672,46	6,39	38195,88	362,95	12753,34	0,44	24,99
		м2 поверхности покрытия изоляции		337,48	2,57	19168,86	145,71	55,3	0,00	0,17
		Накладные расходы -		*224,53*		*12753,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,76*		*4076,00*				
		Сметная стоимость				*55025,00*				
122	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	0,0568	305307,00	--	17341,44	--	735,28	--	--
		1000 м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12945,02*		*735,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25460,16*		*1446,00*				
		Сметная стоимость				*19523,00*				
123	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2**	12	5702,48	64,00	68429,75	768,04	6279,52	0,59	7,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		475,09	23,17	5701,05	278,09	54,2	0,03	0,33
		Накладные расходы -		*523,29*		*6280,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*498,06*		*5977,00*				
		Сметная стоимость				*80686,00*				
		Строительные работы				**ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВКИ П1,П2**				
124	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	57	301,57	0,68	17189,56	38,88	10192,89	0,37	21,03
		м2		290,33	0,33	16548,76	18,94	54,8	0,00	0,02
		Накладные расходы -		*178,82*		*10193,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,43*		*2191,00*				
		Сметная стоимость				*29573,00*				
125	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	240	410,13	44,97	98431,54	10793,22	32857,99	0,21	50,64
		м трубопровода		185,96	21,38	44630,04	5130,78	55,3	0,03	6,00
		Накладные расходы -		*136,91*		*32858,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,76*		*10503,00*				
		Сметная стоимость				*141793,00*				
126	21-110403-0217 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 6 мм, Dв 57 мм**	10	380,42	--	3804,20	--	161,30	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,13*		*161,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,72*		*317,00*				
		Сметная стоимость				*4283,00*				
127	21-110403-0221 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 6 мм, Dв 76 мм**	230	512,12	--	117787,60	--	4994,19	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,71*		*4994,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,71*		*9823,00*				
		Сметная стоимость				*132604,00*				
						УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ				
128	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Установка манометров с трехходовым краном**	13	2285,07	--	29705,93	--	2894,12	0,23	2,95
		комплект		199,71	--	2596,19	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*222,62*		*2894,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*200,62*		*2608,00*				
		Сметная стоимость				*35208,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	23-040905-1806 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	1088,57	--	2177,14	--	92,31	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*46,16*		*92,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,78*		*182,00*				
		Сметная стоимость				*2451,00*				
130	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	10	1571,54	102,28	15715,43	1022,78	8239,31	1,47	14,70
		1шт		1185,70	17,10	11857,02	171,03	60,4	0,02	0,20
		Накладные расходы -		*823,93*		*8239,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191,64*		*1916,00*				
		Сметная стоимость				*25871,00*				
131	11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка термометров в оправе прямых или угловых	11	308,46	--	3393,06	--	1991,12	0,32	3,51
		комплект		266,72	--	2933,96	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*181,01*		*1991,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,16*		*431,00*				
		Сметная стоимость				*5815,00*				
132	23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Термометры прямые в оправе	6	1288,28	--	7729,68	--	327,74	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*54,62*		*328,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,43*		*645,00*				
		Сметная стоимость				*8702,00*				
133	23-051501-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Термометры угловые в оправе	5	1288,55	--	6442,75	--	273,17	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*54,63*		*273,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,45*		*537,00*				
		Сметная стоимость				*7253,00*				
134	13-120901-0103 РСНБ РК 2015	Расширитель с бобышкой из углеродисой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм, на условное давление до 10 МПа для трубопровода, диаметром до 76 мм	10	4295,84	184,44	42958,43	1844,37	12974,21	3,00	30,00
		шт		2565,39	69,86	25653,90	698,64	40,6	0,08	0,82
		Накладные расходы -		*1297,42*		*12974,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*447,46*		*4475,00*				
		Сметная стоимость				*60407,00*				
135	11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм**	21 м	2660,47	44,09	55869,83	925,84	10892,48	0,73	15,22
		Накладные расходы -		629,23	15,43	13213,93	323,98	60,4	0,02	0,37
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*518,69*		*10892,00*				
		Сметная стоимость		*254,33*		*5341,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			*72103,00*				
			Тенге			**1653834,60**	**68237,48**			**1242,90**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**1059778,72**	**31592,45**			**36,94**
		Материалы -	Тенге			**42958,43**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**15460,16**				
		Накладные расходы -	Тенге				**26352,54**			
		Сметная прибыль -	Тенге			**12974,21**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**4474,61**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**60407,26**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**30,82**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**26352,54**			
		Материалы -	Тенге			**1475236,30**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**245302,73**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**1031964,24**			
		Накладные расходы -	Тенге			**164150,17**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**657268,00**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**170600,34**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**2303104,65**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**1209,90**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**1031964,24**			
		Материалы -	Тенге			**135639,87**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**84555,76**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**33054,39**			
		Сдача и испытание -	Тенге			**16349,57**				
		Накладные расходы -	Тенге			**265,11**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**26562,49**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**12976,19**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**175178,55**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**39,12**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**33054,39**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**2538690,45**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**1279,83**
							1091371,17			

РАЗДЕЛ 8.Водопровод и Канализация

Водопровод

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Рычаг для открывания ПК**	0,02	387505,47	--	7750,11	--	328,60	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16430,23*		*329,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32314,86*		*646,00*				
		Сметная стоимость				*8725,00*				
137	11-100111-0301 РСНБ РК 2015	**Установка штучных изделий - шкаф пожарный**	8	893,07	69,07	7144,57	552,57	2877,65	0,68	5,42
		шт		482,08	34,23	3856,63	273,80	59,8	0,04	0,34
		Накладные расходы -		*359,71*		*2878,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,22*		*802,00*				
		Сметная стоимость				*10824,00*				
138	23-080305-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Огнетушители порошковые ОП-4 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	16	5104,61	--	81673,76	--	3462,97	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*216,44*		*3463,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*425,68*		*6811,00*				
		Сметная стоимость				*91948,00*				
139	23-080307-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Шкаф пожарный ШПК-320 ВОБ/ВОК**	8	24922,62	--	199380,96	--	8453,75	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1056,72*		*8454,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2078,35*		*16627,00*				
		Сметная стоимость				*224461,00*				
140	11-160501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	4,5	622,56	--	2801,52	--	811,48	0,34	1,52
		м подводок		244,49	--	1100,21	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*180,33*		*811,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,23*		*289,00*				
		Сметная стоимость				*3902,00*				
141	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	134	54,08	2,05	7246,99	275,29	4674,89	0,05	6,71
		м		51,77	--	6937,02	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,89*		*4675,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,12*		*954,00*				
		Сметная стоимость				*12876,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм**	69	54,08	2,05	3731,66	141,75	2407,22	0,05	3,46
		м		51,77	--	3572,05	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,89*		*2407,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,12*		*491,00*				
		Сметная стоимость				*6630,00*				
143	11-201301-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь полосовая 90х5мм L=2500мм**	88,88	287,60	2,68	25561,98	238,59	3511,36	0,05	4,68
		кг		43,02	0,36	3823,69	31,92	60,4	0,00	0,04
		Накладные расходы -		*39,51*		*3511,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,17*		*2326,00*				
		Сметная стоимость				*31399,00*				
		Строительные работы								
144	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	11	58,97	0,84	648,66	9,19	135,34	0,02	0,23
		м2		17,18	0,17	188,99	1,88	54,2	0,00	0,00
		Накладные расходы -		*12,30*		*135,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,70*		*63,00*				
		Сметная стоимость				*847,00*				
		Горяччее водоснабжение								
145	23-040702-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм**	3	702,10	--	2106,30	--	89,31	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,77*		*89,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,55*		*176,00*				
		Сметная стоимость				*2371,00*				
146	23-040702-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм**	26	911,28	--	23693,28	--	1004,60	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*38,64*		*1005,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,99*		*1976,00*				
		Сметная стоимость				*26674,00*				
147	23-040702-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм**	4	702,10	--	2808,40	--	119,08	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,77*		*119,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,55*		*234,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*3162,00*				
148	11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**								
		м	25	1653,36	13,26	41334,01	331,48	6371,20	0,34	8,43
		Накладные расходы -		288,18	5,25	7204,47	131,24	60,4	0,01	0,15
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*254,85*		*6371,00*				
		Сметная стоимость		*152,66*		*3816,00*				
149	11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**				*51522,00*				
		м	18	1291,13	13,26	23240,33	238,67	4310,81	0,34	6,07
		Накладные расходы -		288,18	5,25	5187,22	94,49	60,4	0,01	0,11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*239,49*		*4311,00*				
		Сметная стоимость		*122,45*		*2204,00*				
150	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**				*29755,00*				
		м	43	54,08	2,05	2325,53	88,34	1500,15	0,05	2,15
		Накладные расходы -		51,77	--	2226,06	--	60,4	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,89*		*1500,00*				
		Сметная стоимость		*7,12*		*306,00*				
						4132,00				
		Канализаяция бытовая К1								
151	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	**Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды**								
		комплект	15	1938,11	58,34	29071,65	875,12	17251,44	1,95	29,25
		Накладные расходы -		1667,50	28,66	25012,55	429,89	60,4	0,04	0,53
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1150,10*		*17251,00*				
		Сметная стоимость		*247,06*		*3706,00*				
152	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным**				*50029,00*				
		комплект	9	2477,21	115,98	22294,85	1043,84	11908,30	2,22	19,98
		Накладные расходы -		1877,12	57,59	16894,09	518,29	60,4	0,07	0,64
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1323,14*		*11908,00*				
		Сметная стоимость		*304,03*		*2736,00*				
153	11-170301-0105 РСНБ РК 2015	**Установка чаш /унитазов/ напольных с краном смывным**				*36939,00*				
		комплект	6	24825,84	197,37	148955,02	1184,20	14299,03	2,39	14,34
		Накладные расходы -		2020,86	92,44	12125,19	554,63	60,4	0,11	0,65
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2383,17*		*14299,00*				
		Сметная стоимость		*2176,72*		*13060,00*				
154	11-170401-0101 РСНБ РК 2015	**Установка писсуаров настенных /одиночных/**				*176314,00*				
			3	1016,32	41,48	3048,95	124,43	1635,18	0,93	2,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		776,87	20,40	2330,60	61,20	60,4	0,03	0,07
		Накладные расходы -		*545,06*		*1635,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,91*		*375,00*				
		Сметная стоимость				*5059,00*				
155	11-170101-0110 РСНБ РК 2015	**Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов**	6							
		комплект		1171,17	144,29	7027,01	865,72	3762,12	0,99	5,94
		Накладные расходы -		846,58	70,44	5079,47	422,63	60,4	0,09	0,51
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*627,02*		*3762,00*				
		Сметная стоимость		*143,86*		*863,00*				
156	11-170101-0112 РСНБ РК 2015	**Установка трапов диам. 100 мм**	11			*11652,00*				
		комплект		7820,02	48,42	86020,20	532,63	8490,92	0,79	8,69
		Накладные расходы -		675,55	23,82	7431,08	262,04	60,4	0,03	0,32
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*771,90*		*8491,00*				
		Сметная стоимость		*687,35*		*7561,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			*102072,00*				
			Тенге			**727865,73**	**6501,82**			**119,66**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**102969,31**	**2782,01**			**3,35**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**281054,72**				
		Накладные расходы -	Тенге			**281054,72**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**11916,72**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**23437,72**				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**316409,16**				
		Материалы -	Тенге			**7793,23**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**3185,86**				
		Накладные расходы -	Тенге				**4321,29**			
		Сметная прибыль -	Тенге			**3012,99**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**864,50**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**11670,72**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**5,99**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**4321,29**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**7750,11**				
		Накладные расходы -	Тенге			**7750,11**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**328,60**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**646,30**				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**8725,01**				
		Материалы -	Тенге			**431267,67**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**297795,93**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**101430,03**			
		Сдача и испытание -	Тенге			**28607,98**				
		Накладные расходы -	Тенге			**193,44**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**82147,07**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**41073,18**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**554487,91**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**101430,03**			**117,01**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			891292,80				123,00
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				105751,32			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 9.Электрооборудование и электроосвещение								
		Электрооборудование. Щит ШС2								
157	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	**Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике**	1	1285,01	421,43	1285,01	421,43	473,61	0,76	0,76
		шт		669,80	269,62	669,80	269,62	42,8	0,35	0,35
		Накладные расходы -		*473,61*		*474,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,69*		*141,00*				
		Сметная стоимость				*1899,00*				
158	ТПРАЙС-ЛИСТ "220 вольт" 2016	**Светильник люминесцентный с аккумуляторной батареей СДБО**	1	9052,31	--	9052,31	--	383,82	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*383,82*		*384,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*754,89*		*755,00*				
		Сметная стоимость				*10191,00*				
159	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке**	7	299,54	2,49	2096,79	17,44	999,07	0,33	2,31
		шт		290,84	0,60	2035,85	4,20	42,8	0,00	0,00
		Накладные расходы -		*142,72*		*999,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,38*		*248,00*				
		Сметная стоимость				*3344,00*				
160	23-070218-1601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	7	186,71	--	1306,97	--	55,42	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,92*		*55,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,57*		*109,00*				
		Сметная стоимость				*1471,00*				
161	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке**	2	269,90	2,25	539,81	4,50	251,66	0,29	0,58
		шт		255,58	0,80	511,17	1,60	42,8	0,00	0,00
		Накладные расходы -		*125,83*		*252,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,66*		*63,00*				
		Сметная стоимость				*855,00*				
162	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	2	201,05	--	402,10	--	17,05	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,52*		*17,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,77*		*34,00*				
		Сметная стоимость				*453,00*				
163	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	6	326,54	3,05	1959,26	18,32	934,53	0,36	2,16
		шт.		317,28	0,80	1903,65	4,81	42,8	0,00	0,00
		Накладные расходы -		*155,75*		*935,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,58*		*232,00*				
		Сметная стоимость				*3125,00*				
164	23-070220-0513 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Розетка штепсельная двухместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	6	284,31	--	1705,86	--	72,33	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,05*		*72,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,71*		*142,00*				
		Сметная стоимость				*1920,00*				
165	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	**Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке**	5	326,54	3,05	1632,72	15,27	778,77	0,36	1,80
		шт		317,28	0,80	1586,38	4,00	42,8	0,00	0,00
		Накладные расходы -		*155,75*		*779,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,58*		*193,00*				
		Сметная стоимость				*2604,00*				
166	23-070220-0513 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Розетка штепсельная двухместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	2	284,31	--	568,62	--	24,11	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,05*		*24,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,71*		*47,00*				
		Сметная стоимость				*640,00*				
167	23-070220-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	3	207,11	--	621,33	--	26,34	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,78*		*26,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,27*		*52,00*				
		Сметная стоимость				*699,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	20	322,31	2,25	6446,11	45,01	2954,21	0,34	6,80
		шт		299,65	0,80	5992,98	16,02	42,8	0,00	0,02
		Накладные расходы -		*147,71*		*2954,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,60*		*752,00*				
		Сметная стоимость				*10152,00*				
169	23-070220-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	20	207,11	--	4142,20	--	175,63	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,78*		*176,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,27*		*345,00*				
		Сметная стоимость				*4663,00*				
		Электроосвещение. Щит ЩАО 3								
170	13-080305-0410 РСНБ РК 2015	Монтаж светильников с двумя люминесцентными лампами устанавливаемых в подвесных потолках	64	4631,98	701,19	296446,93	44876,45	94282,18	2,71	173,44
		шт		2388,38	473,38	152856,14	30296,05	42,8	0,62	39,50
		Накладные расходы -		*1473,16*		*94282,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*488,41*		*31258,00*				
		Сметная стоимость				*421987,00*				
171	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Электроцентр НС"г.Астана 2016	Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем, встраиваемый в подвесной потолок PRS/R236	22	8680,18	--	190963,92	--	8096,87	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*368,04*		*8097,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*723,86*		*15925,00*				
		Сметная стоимость				*214986,00*				
172	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Электроцентр НС"г.Астана 2016	Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем, встраиваемый в подвесной потолок PRS/R218	20	3916,02	--	78320,35	--	3320,78	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*166,04*		*3321,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*326,56*		*6531,00*				
		Сметная стоимость				*88172,00*				
173	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Электроцентр НС"г.Астана 2016	Светильник с люминесцентными лампами, встраиваемый в подвесной потолок OWP/R218	18	10561,31	--	190103,50	--	8060,39	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*447,80*		*8060,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*880,73*		*15853,00*				
		Сметная стоимость				*214017,00*				
174	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Электроцентр НС"г.Астана 2016	**Светильник с люминесцентными лампами, встраиваемый в подвесной потолок OWP/R236**								
		шт	4	15582,28	--	62329,13	--	2642,75	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*660,69*		*2643,00*				
		Сметная стоимость		*1299,44*		*5198,00*				
175	13-080305-0411 РСНБ РК 2015	**Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках**				*70170,00*				
		шт	22	5213,55	877,36	114698,15	19301,84	38098,24	3,17	69,74
		Накладные расходы -		2793,78	592,28	61463,26	13030,18	42,8	0,77	16,98
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1731,74*		*38098,00*				
		Сметная стоимость		*555,62*		*12224,00*				
176	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Электроцентр НС"г.Астана 2016	**Светильник с люминесцентными лампами, с зеркальной экранирующей решеткой, встраиваемый в подвесной потолок ARS/S418**				*165020,00*				
		шт	22	5691,64	--	125216,05	--	5309,16	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,33*		*5309,00*				
		Сметная стоимость		*474,64*		*10442,00*				
177	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	**Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях**				*140967,00*				
		шт	125	1666,94	600,65	208367,56	75081,55	78395,25	0,99	123,75
		Накладные расходы -		872,51	374,80	109063,35	46850,36	42,8	0,48	59,70
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*627,16*		*78395,00*				
		Сметная стоимость		*183,53*		*22941,00*				
178	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Электроцентр НС"г.Астана 2016	**Светильник с люминесцентными лампами, с призматическим рассеивателем, потолочный PRS/S218**				*309704,00*				
		шт	14	3916,02	--	54824,24	--	2324,55	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,04*		*2325,00*				
		Сметная стоимость		*326,56*		*4572,00*				
179	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Электроцентр НС"г.Астана 2016	**Светильник с люминесцентными лампами, с призматическим рассеивателем, потолочный PRS/S236**				*61721,00*				
		шт	9	6886,56	--	61979,07	--	2627,91	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*291,99*		*2628,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*574,28*		*5169,00*				
		Сметная стоимость				*69776,00*				
180	13-080305-0305 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды**								
		шт	102	1275,74	472,64	130125,21	48208,79	51717,29	0,79	80,58
		Накладные расходы -		696,24	318,98	71016,77	32536,47	42,8	0,42	42,43
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*507,03*		*51717,00*				
		Сметная стоимость		*142,62*		*14547,00*				
181	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Электроцентр НС"г.Астана 2016	**Светильник с люминесцентными лампами, потолочный пылевлагозащищенный IP65 ARCTIC218**				*196390,00*				
		шт	23	6882,47	--	158296,90	--	6711,79	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*291,82*		*6712,00*				
		Сметная стоимость		*573,94*		*13201,00*				
182	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Электроцентр НС"г.Астана 2016	**Светильник с люминесцентными лампами, потолочный пылевлагозащищенный IP65 ARCTIC236**				*178209,00*				
		шт	4	6234,71	--	24938,85	--	1057,41	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*264,35*		*1057,00*				
		Сметная стоимость		*519,93*		*2080,00*				
183	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Электроцентр НС"г.Астана 2016	**Светильник с люминесцентными лампами, для спортсооружений с решеткой, потолочный PRS/S258sport**				*28076,00*				
		шт	75	10636,55	--	797741,32	--	33824,23	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*450,99*		*33824,00*				
		Сметная стоимость		*887,00*		*66525,00*				
184	23-070101-2202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м**				*898091,00*				
		шт	3	3962,32	--	11886,96	--	504,01	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168,00*		*504,00*				
		Сметная стоимость		*330,43*		*991,00*				
						13382,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
185	23-070104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60	0,3	549,78	--	164,93	--	6,99	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,31*		*7,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,85*		*14,00*				
		Сметная стоимость				*186,00*				
186	13-080305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	27	1699,64	454,38	45890,33	12268,30	10186,27	0,41	11,07
		шт		361,34	322,75	9756,21	8714,19	42,8	0,43	11,49
		Накладные расходы -		*377,27*		*10186,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,15*		*4486,00*				
		Сметная стоимость				*60563,00*				
187	23-070101-0260 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Светильники подвесные, тип НСП01-60-001 IP44 ГОСТ 17677-82	18	358,71	--	6456,78	--	273,77	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,21*		*274,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,91*		*538,00*				
		Сметная стоимость				*7269,00*				
188	23-070102-1207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	9	463,94	--	4175,46	--	177,04	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,67*		*177,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,69*		*348,00*				
		Сметная стоимость				*4701,00*				
189	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	11	894,18	111,50	9836,02	1226,53	4073,74	0,82	9,02
		шт.		722,68	22,42	7949,51	246,66	42,8	0,02	0,25
		Накладные расходы -		*370,34*		*4074,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,16*		*1113,00*				
		Сметная стоимость				*15023,00*				
190	23-080304-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	11	762,04	--	8382,44	--	355,42	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*32,31*		*355,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,55*		*699,00*				
		Сметная стоимость				*9437,00*				
191	23-070104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91**								
		шт.	**226**	**136,72**	**--**	**30898,72**	**--**	**1310,11**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*5,80*		*1310,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,40*		*2577,00*				
		Сметная стоимость				*34786,00*				
192	23-070104-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91**								
		шт.	**86**	**478,42**	**--**	**41144,12**	**--**	**1744,51**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*20,29*		*1745,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,90*		*3431,00*				
		Сметная стоимость				*46320,00*				
193	23-070104-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Лампа люминесцентная мощ.58Вт**								
		шт	**150**	**299,92**	**--**	**44988,00**	**--**	**1907,49**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*12,72*		*1907,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,01*		*3752,00*				
		Сметная стоимость				*50647,00*				
194	23-070104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Лампы биспиральные**								
		10 шт.	**2,7**	**549,78**	**--**	**1484,41**	**--**	**62,94**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*23,31*		*63,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,85*		*124,00*				
		Сметная стоимость				*1671,00*				
195	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	**Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке**								
		шт	**9**	**299,54**	**2,49**	**2695,87**	**22,42**	**1284,52**	**0,33**	**2,97**
		Накладные расходы -		*290,84*	*0,60*	*2617,52*	*5,41*	*42,8*	*0,00*	*0,01*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,72*		*1285,00*				
		Сметная стоимость		*35,38*		*318,00*				
						4299,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
196	23-070218-1702 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012**	9	423,36	--	3810,24	--	161,55	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,95*		*162,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,30*		*318,00*				
		Сметная стоимость				*4290,00*				
197	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	**Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке**	45	269,90	2,25	12145,69	101,26	5662,30	0,29	13,05
		шт		255,58	0,80	11501,23	36,04	42,8	0,00	0,04
		Накладные расходы -		*125,83*		*5662,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,66*		*1425,00*				
		Сметная стоимость				*19233,00*				
198	23-070218-1502 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	45	246,98	--	11114,10	--	471,24	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,47*		*471,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,60*		*927,00*				
		Сметная стоимость				*12512,00*				
199	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	**Установка 2-клавишных выключателей при открытой проводке**	12	269,90	2,25	3238,85	27,00	1509,95	0,29	3,48
		шт		255,58	0,80	3066,99	9,61	42,8	0,00	0,01
		Накладные расходы -		*125,83*		*1510,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,66*		*380,00*				
		Сметная стоимость				*5129,00*				
200	23-070218-1604 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Выключатель двухклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжениедо 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степеньзащиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	12	214,27	--	2571,24	--	109,02	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,09*		*109,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,87*		*214,00*				
		Сметная стоимость				*2895,00*				
201	23-080306-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-212, степень защиты IP44**	1	92,95	--	92,95	--	3,94	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,94*		*4,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,75*		*8,00*				
		Сметная стоимость				*105,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
202	23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Коробки ответвительные стальныес полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3**	280	36,98	--	10354,40	--	439,03	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,57*		*439,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,08*		*863,00*				
		Сметная стоимость				*11657,00*				
203	23-080306-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Коробка пластмассовая, тип У409**	72	92,95	--	6692,40	--	283,76	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,94*		*284,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,75*		*558,00*				
		Сметная стоимость				*7534,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**2784134,18**	**201636,11**			**501,51**
			Тенге			**441990,79**	**132025,21**			**170,78**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2784134,18				
		Материалы -	Тенге			193777,40				
		Всего заработная плата -	Тенге				574016,01			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1946729,87				
		Накладные расходы -	Тенге			374142,92				
		Сметная прибыль -	Тенге			252662,17				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			3410939,27				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				574016,01			672,29
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			3410939,27				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				574016,01			672,29
		РАЗДЕЛ 10.Слаботочные сети								
		Пожарная сигнализация								
204	13-100105-0502 РСНБ РК 2015	**Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг**	405,9	500,21	52,80	203035,28	21430,16	56581,00	0,33	133,95
		м		266,18	13,08	108041,65	5310,59	40,6	0,02	6,21
		Накладные расходы -		*139,40*		*56581,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,17*		*20769,00*				
		Сметная стоимость				*280386,00*				
205	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	66	208,71	91,09	13774,72	6012,24	4001,04	0,10	6,60
		м		85,51	30,53	5643,86	2015,04	42,8	0,04	2,49
		Накладные расходы -		*60,62*		*4001,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,55*		*1422,00*				
		Сметная стоимость				*19198,00*				
206	**23-060408-0515 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 10х0,5**	**9,9**	**61056,08**	**--**	**604455,19**	**--**	**25628,90**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2588,78*		*25629,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5091,59*		*50407,00*				
		Сметная стоимость				*680491,00*				
207	**23-060301-0503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кабели КПСЭнг(А)-FRLS 2х0,5**	**0,462**	**140681,47**	**--**	**64994,84**	**--**	**2755,78**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*5964,89*		*2756,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11731,71*		*5420,00*				
		Сметная стоимость				*73171,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**886260,04**	**27442,40**			**140,55**
			Тенге			**113685,51**	**7325,63**			**8,71**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**886260,04**				
	Материалы -		Тенге			**75682,10**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**121011,13**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**669450,03**				
		Накладные расходы -	Тенге			**88966,72**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**78018,14**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1053244,90**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**149,25**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**121011,13**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**1053244,90**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**149,25**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**121011,13**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**14158837,05**	**395772,29**			**4654,77**
			Тенге			**3861247,84**	**205869,78**			**250,75**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**3994407,37**				
	Материалы -		Тенге			**284919,66**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**721379,68**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2897234,62**				
		Накладные расходы -	Тенге			**488000,58**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**358592,64**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**4841000,58**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**852,36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**721379,68**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7948293,73**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			**1328786,07**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3045924,26**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3485364,52**				
	Сдача и испытание -		Тенге			**44,81**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2134924,00**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**806657,42**				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**566907,53**				
	Материалы -		Тенге			**382351,69**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**134484,42**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**44957,55**				
	Сдача и испытание -		Тенге			**458,55**				
		Накладные расходы -	Тенге			**108709,56**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**54049,37**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**729666,46**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**156,13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**134484,42**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**18430581,28**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4905,51**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4067117,63**			
		Итого с временными		*1,5 %*	*276458,72*	*18 707 040*				
		Итого с зимними удорожаниями		*2,64 %*	*493865,85*	*19 200 906*				
		Итого в текущих ценах 2018 г. к=2405/2269		*1,123*		*21 562 617*				
		Итого с НДС		*12 %*	*2587514,034*	*24 150 131*				
		Итого с понижающим коэффициентом к=0,872				*21 058 914*				

Заказчик Руководитель ГУ "Отдел строительства Абайского района" _____ ***Аскаров А.Е.***

Эксперт тех.надзора директор ТОО "Стройтехнология" _____ ***Данильченко В.А.***

Генподрядчик гл.инженер ТОО "Агропромремстрой" _____ ***Кармаганбетов Б.Е.***