Форма 3

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Абайского района"**

Подрядчик: ТОО "Агропромремстрой"

Договор **договор № 44 от 03.04.2018 г., доп.соглашение №1 от 27.11.2018 г., доп.соглашение №2 от 11.12.2018 г.**

АКТ № 9
выполненных работ
за декабрь 2018 г.

по объекту: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 320 зрительских мест в г.Абай

№ п/п	Наименование	Сумма (тенге)
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	237 291 779,99
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	136 026 087,00
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	136 026 087,00
5	Виды выполняемых работ	Строительство
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	186 177 578,00
7	Сумма выполненных работ за декабрь 2018 г.	50 151 491
8	Удержание аванса	0,00
9	Удержание резерва 5%	2 507 574,55
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных.	47 643 916
в т.ч. НДС 12%		5 104 705

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Абайского района" _____ Аскаров А.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "Агропромремстрой" _____ Жолдыбаев С.А.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Абайского района",Республика Казахстан, Карагандинская область,, Абайский район, г.Абай, ул.Абая, дом № 26**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **131040028622**

Исполнитель **ТОО "Агропромремстрой",Карагандинская область Шетский район п.Акшатау ул.Шахтеров 8, тел.: 8 721 2 348448**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

990840000716

Договор (контракт) 44 от 03.04.2018г. доп.соглашение №1 от 27.11.2018г.,№2 от 11.12.2018г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
0000000045	14.12.2018

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 320 зрительных мест в г.Абай			работа	1	50 151 491,00	50 151 491,00	5 373 374,04
				Итого	1	x	50 151 491,00	5 373 374,04

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Тоқпанов С.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Ахмадиев А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.12.2018

М.П.

Заказчик ГУ "Отдел строительства Абайского района"

Подрядчик ТОО "Агропромремстрой"

Договор *№44 от 03.04.2018 г.*

Наименование объекта - **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 320 зрительских мест в г.Абай**

АКТ № 8
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ И ПЕРЕМЫЧКИ								
1	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м** м3	50,21572	20326,41	1452,24	1020705,13	72925,28	141499,18	4,54	227,98
		Накладные расходы -		3351,70	342,05	168308,05	17176,39	50,8	0,40	20,09
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2817,83		141499,00				
		Сметная стоимость		1851,54		92976,00				
						1255181,00				
2	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м** м3	20,548676	20208,28	1452,24	415253,50	29841,61	56514,36	4,38	90,00
		Накладные расходы -		3233,58	342,05	66445,76	7028,72	50,8	0,40	8,22
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2750,27		56514,00				
		Сметная стоимость		1836,68		37741,00				
						509509,00				
3	11-080201-0303 РСНБ РК 2015	**Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м** м3	0,345232	23065,30	1524,85	7962,88	526,43	1420,34	6,66	2,30
		Накладные расходы -		5563,36	359,15	1920,65	123,99	50,8	0,42	0,14
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4114,17		1420,00				
		Сметная стоимость		2174,36		751,00				
						10134,00				
4	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Армирование кладки стен и других конструкций** т	0,271267	45768,21	1392,69	12415,40	377,79	6967,13	56,40	15,30
		Накладные расходы -		44375,52	461,77	12037,61	125,26	50,8	0,54	0,15
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		25683,67		6967,00				
		Сметная стоимость		5716,15		1551,00				
						20933,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**								
		т	0,1989	-168317,86	--	-33478,42	--	-1419,49	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7136,68*		*1419,00*				
		Сметная стоимость		*14036,36*		*2792,00*				
6	21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм**				*-29267,00*				
		т	0,01457	197400,10	--	2876,12	--	121,95	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8369,76*		*122,00*				
		Сметная стоимость		*16461,59*		*240,00*				
7	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**				*3238,00*				
		т	0,1975272	196671,82	--	38848,03	--	1647,16	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8338,89*		*1647,00*				
		Сметная стоимость		*16400,86*		*3240,00*				
8	21-050301-2707 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм**				*43735,00*				
		т	0,0281896	203228,38	--	5728,93	--	242,91	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8616,88*		*243,00*				
		Сметная стоимость		*16947,62*		*478,00*				
		УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН				*6450,00*				
9	11-340108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм**								
		м2	361,7498	563,48	7,74	203839,70	2798,19	139644,15	0,69	249,25
		Накладные расходы -		555,75	3,68	201041,51	1330,18	62,1	0,00	1,56
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*386,02*		*139644,00*				
		Сметная стоимость		*75,96*		*27479,00*				
10	21-110102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-125 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**				*370963,00*				
			36,17498	17529,90	--	634143,78	--	26887,70	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*743,27*		*26888,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1461,85*		*52883,00*				
		Сметная стоимость				*713914,00*				
11	11-100102-0605 РСНБ РК 2015 прим.	**Обшивка стен пароизоляционным материалом Изоспан**	361,7498	149,94	0,72	54242,52	260,30	16888,71	0,08	29,95
		м2		64,35	0,34	23279,98	123,74	59,8	0,00	0,14
		Накладные расходы -		*46,69*		*16889,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,73*		*5690,00*				
		Сметная стоимость				*76822,00*				
12	21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Пленка пароизоляционная типа Изоспан**	379,83729	97,92	--	37193,67	--	1577,01	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,15*		*1577,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,17*		*3102,00*				
		Сметная стоимость				*41872,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2399731,23**	**106729,59**			**614,78**
			Тенге			**473033,57**	**25908,27**			**30,30**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**3015060,14**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**645,08**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**498941,84**			

РАЗДЕЛ 2. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ

13	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	3288,3987	117,94	1,67	387828,13	5496,42	80918,39	0,04	140,09
		м2		34,36	0,34	112993,19	1124,80	54,2	0,00	0,66
		Накладные расходы -		*24,61*		*80918,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,40*		*37500,00*				
		Сметная стоимость				*506246,00*				
14	11-090402-0104 РСНБ РК 2015	**Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м**	1279,24	2618,68	1194,03	3349924,09	1527446,34	1434061,53	1,52	1944,44
		м2		1269,72	321,27	1624272,52	410983,93	60,9	0,30	388,38
		Накладные расходы -		*1121,03*		*1434062,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*299,18*		*382719,00*				
		Сметная стоимость				*5166704,00*				
15	21-060201-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Панели металлические трехслойные стеновые типа "Сэндвич" с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012**	668,07	7205,24	--	4813604,69	--	204096,84	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*305,50*		*204097,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*600,86*		*401416,00*				
		Сметная стоимость				*5419118,00*				
16	21-050104-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм /нащельники/**	2,4021	238519,18	--	572946,92	--	24292,95	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10113,21*		*24293,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19890,59*		*47779,00*				
		Сметная стоимость				*645019,00*				
17	11-150108-1701 РСНБ РК 2015 прим.	**Облицовка стен фасадов зданий металлосайдингом на металлическом каркасе**	324,2	5302,02	19,51	1718915,22	6324,32	502079,67	2,70	875,34
		м2		2308,85	8,70	748529,49	2820,68	54,8	0,01	3,47
		Накладные расходы -		*1548,67*		*502080,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*548,06*		*177680,00*				
		Сметная стоимость				*2398674,00*				
18	ТПРАЙСЛИСТ "Строительные системы" РК 2016г.	**Металлосайдинг**	343,652	1259,54	--	432842,67	--	18352,53	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*53,40*		*18353,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,04*		*36096,00*				
		Сметная стоимость				*487291,00*				
19	11-340108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм**	241,5	563,48	7,74	136081,03	1868,04	93224,82	0,69	166,39
		м2		555,75	3,68	134213,00	888,01	62,1	0,00	1,04
		Накладные расходы -		*386,02*		*93225,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,96*		*18344,00*				
		Сметная стоимость				*247650,00*				
20	21-110102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-125 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	24,15	17529,90	--	423347,09	--	17949,92	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*743,27*		*17950,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1461,85*		*35304,00*				
		Сметная стоимость				*476601,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**11835489,83**	**1541135,12**			**3126,26**
			Тенге			**2620008,20**	**415817,42**			**393,54**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**15347303,81**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3519,81**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				3035825,62			
		РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЕ								
		ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. +3,100 /ЛИСТ 13/								
21	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	81	26888,34	1110,19	2177955,78	89925,38	356530,78	8,06	652,86
		м3		6182,02	269,29	500743,62	21812,29	48,5	0,31	25,25
		Накладные расходы -		*4401,61*		*356531,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2503,20*		*202759,00*				
		Сметная стоимость				*2737245,00*				
22	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	20,1543	59,37	1,06	1196,55	21,37	370,39	0,03	0,59
		м2		27,90	0,17	562,34	3,45	54,2	0,00	0,00
		Накладные расходы -		*18,38*		*370,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,22*		*125,00*				
		Сметная стоимость				*1692,00*				
23	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	20,1543	117,94	1,67	2376,96	33,69	495,94	0,04	0,86
		м2		34,36	0,34	692,53	6,89	54,2	0,00	0,00
		Накладные расходы -		*24,61*		*496,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,40*		*230,00*				
		Сметная стоимость				*3103,00*				
		ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. +6,300 /ЛИСТ 14/								
24	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	16	4414,14	812,06	70626,24	12992,98	28240,05	2,66	42,56
		шт		2249,16	188,30	35986,61	3012,79	62,1	0,22	3,52
		Накладные расходы -		*1765,00*		*28240,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*494,33*		*7909,00*				
		Сметная стоимость				*106776,00*				
25	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	135	5216,39	--	704212,65	--	29858,62	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*221,17*		*29859,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*435,01*		*58726,00*				
		Сметная стоимость				*792797,00*				
26	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	0,4	22662,14	912,49	9064,85	365,00	1320,88	5,75	2,30
		м3		4410,25	220,84	1764,10	88,34	48,5	0,26	0,10
		Накладные расходы -		*3302,19*		*1321,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2077,15*		*831,00*				
		Сметная стоимость				*11217,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	0,01395	146152,41	--	2038,83	--	86,45	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6196,86*		*86,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12187,94*		*170,00*				
		Сметная стоимость				*2295,00*				
28	21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм**	0,00792	146656,34	--	1161,52	--	49,25	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6218,23*		*49,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12229,97*		*97,00*				
		Сметная стоимость				*1308,00*				
29	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	0,01884	201843,31	849,77	3802,73	16,01	610,18	58,00	1,09
		1т		46782,80	351,63	881,39	6,62	48,5	0,36	0,01
		Накладные расходы -		*32387,63*		*610,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18738,48*		*353,00*				
		Сметная стоимость				*4766,00*				
30	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	**Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок из арматуры А-III d=12**	0,00135	326032,06	11544,05	440,14	15,58	154,19	170,00	0,23
		т		154166,20	914,99	208,12	1,24	62,1	1,07	0,00
		Накладные расходы -		*114212,53*		*154,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35219,57*		*48,00*				
		Сметная стоимость				*642,00*				
31	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /МС-2, МС-3/**	0,00655	417379,27	5878,22	2733,83	38,50	283,83	42,70	0,28
		т		38722,92	880,78	253,64	5,77	62,1	1,03	0,01
		Накладные расходы -		*43333,56*		*284,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36857,03*		*241,00*				
		Сметная стоимость				*3259,00*				
32	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	0,8022	59,37	1,06	47,63	0,85	14,74	0,03	0,02
		м2		27,90	0,17	22,38	0,14	54,2	0,00	0,00
		Накладные расходы -		*18,38*		*15,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,22*		*5,00*				
		Сметная стоимость				*67,00*				
33	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	0,8022	117,94	1,67	94,61	1,34	19,74	0,04	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		34,36	0,34	27,56	0,27	54,2	0,00	0,00
		Накладные расходы -		*24,61*		*20,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,40*		*9,00*				
		Сметная стоимость				*123,00*				
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ1								
34	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м**	**0,1318**	**21653,33**	**7984,33**	**2853,91**	**1052,33**	**1187,95**	**14,10**	**1,86**
		т		**10958,80**	**1793,12**	**1444,37**	**236,33**	**60,9**	**1,60**	**0,21**
		Накладные расходы -		*9013,29*		*1188,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2453,33*		*323,00*				
		Сметная стоимость				*4365,00*				
35	**11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий**	**0,1318**	**9609,54**	**1943,85**	**1266,54**	**256,20**	**550,73**	**5,25**	**0,69**
		т		**5937,85**	**2,57**	**782,61**	**0,34**	**60,9**	**0,00**	**0,00**
		Накладные расходы -		*4178,55*		*551,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1103,05*		*145,00*				
		Сметная стоимость				*1963,00*				
36	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т**	**0,1318**	**346306,78**	**--**	**45643,23**	**--**	**1935,27**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14683,41*		*1935,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28879,21*		*3806,00*				
		Сметная стоимость				*51385,00*				
37	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	**3,954**	**117,94**	**1,67**	**466,33**	**6,61**	**97,30**	**0,04**	**0,17**
		м2		**34,36**	**0,34**	**135,86**	**1,35**	**54,2**	**0,00**	**0,00**
		Накладные расходы -		*24,61*		*97,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,40*		*45,00*				
		Сметная стоимость				*609,00*				
38	**11-060801-0107 РСНБ РК 2015**	**Устройство перекрытий по стальным балкам площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм**	**0,08**	**30261,25**	**2072,15**	**2420,90**	**165,77**	**559,62**	**14,20**	**1,14**
		м3		**10891,40**	**407,23**	**871,31**	**32,58**	**48,5**	**0,47**	**0,04**
		Накладные расходы -		*6995,26*		*560,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2980,52*		*238,00*				
		Сметная стоимость				*3219,00*				
39	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**0,00424**	**147870,39**	**--**	**626,97**	**--**	**26,58**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*6269,70*		*27,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12331,21*		*52,00*				
		Сметная стоимость				*706,00*				
40	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,00585	147821,30	--	864,75	--	36,67	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6267,62*		*37,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12327,11*		*72,00*				
		Сметная стоимость				*974,00*				
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ2								
41	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м**	0,2232	21653,33	7984,33	4833,02	1782,10	2011,77	14,10	3,15
		т		10958,80	1793,12	2446,00	400,22	60,9	1,60	0,36
		Накладные расходы -		*9013,29*		*2012,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2453,33*		*548,00*				
		Сметная стоимость				*7392,00*				
42	11-090501-0204 РСНБ РК 2015	**Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий**	0,2232	9609,54	1943,85	2144,85	433,87	932,65	5,25	1,17
		т		5937,85	2,57	1325,33	0,57	60,9	0,00	0,00
		Накладные расходы -		*4178,55*		*933,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1103,05*		*246,00*				
		Сметная стоимость				*3324,00*				
43	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т**	0,2232	346306,78	--	77295,67	--	3277,34	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14683,41*		*3277,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28879,21*		*6446,00*				
		Сметная стоимость				*87019,00*				
44	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	6,696	117,94	1,67	789,71	11,19	164,77	0,04	0,29
		м2		34,36	0,34	230,08	2,29	54,2	0,00	0,00
		Накладные расходы -		*24,61*		*165,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,40*		*76,00*				
		Сметная стоимость				*1031,00*				
45	11-060801-0110 РСНБ РК 2015	**Устройство перекрытий по стальным балкам площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм**	0,54	27006,39	2063,86	14583,45	1114,48	2907,35	10,40	5,62
		м3		7976,80	407,70	4307,47	220,16	48,5	0,47	0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*5383,97*		*2907,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2591,23*		*1399,00*				
		Сметная стоимость				*18890,00*				
46	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,02959	147870,39	--	4375,48	--	185,52	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6269,70*		*186,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12331,21*		*365,00*				
		Сметная стоимость				*4926,00*				
47	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,04047	147821,30	--	5982,33	--	253,65	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6267,62*		*254,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12327,11*		*499,00*				
		Сметная стоимость				*6735,00*				
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ3								
48	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м**	0,2696	21653,33	7984,33	5837,74	2152,57	2429,98	14,10	3,80
		т		10958,80	1793,12	2954,49	483,42	60,9	1,60	0,43
		Накладные расходы -		*9013,29*		*2430,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2453,33*		*661,00*				
		Сметная стоимость				*8929,00*				
49	11-090501-0204 РСНБ РК 2015	**Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий**	0,2696	9609,54	1943,85	2590,73	524,06	1126,54	5,25	1,42
		т		5937,85	2,57	1600,85	0,69	60,9	0,00	0,00
		Накладные расходы -		*4178,55*		*1127,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1103,05*		*297,00*				
		Сметная стоимость				*4015,00*				
50	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т**	0,2696	346306,78	--	93364,31	--	3958,65	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14683,41*		*3959,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28879,21*		*7786,00*				
		Сметная стоимость				*105109,00*				
51	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	8,088	117,94	1,67	953,88	13,52	199,02	0,04	0,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		34,36	0,34	277,91	2,77	54,2	0,00	0,00
		Накладные расходы -		*24,61*		*199,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,40*		*92,00*				
		Сметная стоимость				*1245,00*				
52	11-060801-0110 РСНБ РК 2015	**Устройство перекрытий по стальным балкам площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм**	0,7	27006,39	2063,86	18904,47	1444,70	3768,78	10,40	7,28
		м3		7976,80	407,70	5583,76	285,39	48,5	0,47	0,33
		Накладные расходы -		*5383,97*		*3769,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2591,23*		*1814,00*				
		Сметная стоимость				*24487,00*				
53	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,01934	147870,39	--	2859,81	--	121,26	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6269,70*		*121,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12331,21*		*238,00*				
		Сметная стоимость				*3220,00*				
54	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,0453	147821,30	--	6696,30	--	283,92	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6267,62*		*284,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12327,11*		*558,00*				
		Сметная стоимость				*7539,00*				
		КОЗЫРЕК ВХОДА №1 /ЛИСТ 20/								
55	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м**	0,45866	21653,33	7984,33	9931,52	3662,09	4134,04	14,10	6,47
		т		10958,80	1793,12	5026,36	822,43	60,9	1,60	0,73
		Накладные расходы -		*9013,29*		*4134,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2453,33*		*1125,00*				
		Сметная стоимость				*15191,00*				
56	11-090501-0204 РСНБ РК 2015	**Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий**	0,45866	9609,54	1943,85	4407,51	891,57	1916,53	5,25	2,41
		т		5937,85	2,57	2723,46	1,18	60,9	0,00	0,00
		Накладные расходы -		*4178,55*		*1917,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1103,05*		*506,00*				
		Сметная стоимость				*6830,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	21-060408-0801 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей из стали марки С245	0,45866	226964,37	--	104099,48	--	4413,82	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9623,29*		*4414,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18927,01*		*8681,00*				
		Сметная стоимость				*117194,00*				
58	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	13,7598	117,94	1,67	1622,81	23,00	338,59	0,04	0,59
		м2		34,36	0,34	472,80	4,71	54,2	0,00	0,00
		Накладные расходы -		*24,61*		*339,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,40*		*157,00*				
		Сметная стоимость				*2118,00*				
59	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1,74	26888,34	1110,19	46785,72	1931,73	7658,81	8,06	14,02
		м3		6182,02	269,29	10756,71	468,56	48,5	0,31	0,54
		Накладные расходы -		*4401,61*		*7659,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2503,20*		*4356,00*				
		Сметная стоимость				*58800,00*				
60	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00737	147870,39	--	1089,80	--	46,21	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6269,70*		*46,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12331,21*		*91,00*				
		Сметная стоимость				*1227,00*				
61	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,32112	143381,57	--	46042,69	--	1952,21	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6079,38*		*1952,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11956,88*		*3840,00*				
		Сметная стоимость				*51834,00*				
62	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг /МН-1/	0,01441	314767,31	849,77	4535,80	12,25	1358,37	198,00	2,85
		1т		159706,80	351,63	2301,38	5,07	48,5	0,36	0,01
		Накладные расходы -		*94265,91*		*1358,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32722,66*		*472,00*				
		Сметная стоимость				*6366,00*				
63	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,4323	59,37	1,06	25,67	0,46	7,94	0,03	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		27,90	0,17	12,06	0,07	54,2	0,00	0,00
		Накладные расходы -		*18,38*		*8,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,22*		*3,00*				
		Сметная стоимость				*36,00*				
64	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	0,4323	117,94	1,67	50,98	0,72	10,64	0,04	0,02
		м2		34,36	0,34	14,85	0,15	54,2	0,00	0,00
		Накладные расходы -		*24,61*		*11,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,40*		*5,00*				
		Сметная стоимость				*67,00*				
		ПАРАПЕТ КОЗЫРЬКА ВХОДА №1 /ЛИСТ 21/								
65	11-090402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж фахверка**	1,68081	43912,76	16115,46	73809,00	27087,03	30212,41	25,30	42,52
		т		22620,48	2761,48	38020,72	4641,52	60,9	2,78	4,67
		Накладные расходы -		*17974,91*		*30212,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4951,01*		*8322,00*				
		Сметная стоимость				*112343,00*				
66	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т**	1,68081	346306,78	--	582075,90	--	24680,02	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14683,41*		*24680,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28879,21*		*48540,00*				
		Сметная стоимость				*655296,00*				
67	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	50,4243	117,94	1,67	5946,96	84,28	1240,80	0,04	2,15
		м2		34,36	0,34	1732,64	17,25	54,2	0,00	0,01
		Накладные расходы -		*24,61*		*1241,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,40*		*575,00*				
		Сметная стоимость				*7763,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**4151530,58**	**146061,24**			**798,79**
			Тенге			**624163,33**	**32564,85**			**36,49**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**5047435,44**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**835,28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**656728,18**			
						РАЗДЕЛ 4.КРОВЛЯ				
		КРОВЛЯ ВХОДНОЙ ГРУППЫ								
68	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	**Устройство прокладной пароизоляции в один слой**	128,8248	275,04	8,19	35432,44	1055,02	5734,63	0,07	8,94
		м2		53,94	1,94	6948,69	250,14	56,4	0,00	0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*44,51*		*5735,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,56*		*3293,00*				
		Сметная стоимость				*44460,00*				
69	11-120101-1305 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо**	128,8248	25730,48	83,23	3314724,00	10721,64	159767,42	0,30	38,65
		м2 утепляемого покрытия		227,23	26,59	29272,34	3424,84	56,4	0,03	3,70
		Накладные расходы -		*1240,19*		*159767,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2157,65*		*277959,00*				
		Сметная стоимость				*3752451,00*				
70	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	**Утепление покрытий плитами из минеральной плиты ПТЭ-175 на битумной мастике в один слой**	106,5648	598,65	34,24	63795,27	3648,41	24534,87	0,40	42,95
		м2		340,76	7,68	36312,66	818,56	56,4	0,01	0,88
		Накладные расходы -		*230,23*		*24535,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,31*		*7066,00*				
		Сметная стоимость				*95397,00*				
71	21-110102-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-175 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	19,7571139	26868,10	--	530836,11	--	22507,45	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1139,21*		*22507,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2240,58*		*44267,00*				
		Сметная стоимость				*597611,00*				
72	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	128,8248	469,42	71,35	60473,13	9191,39	16573,22	0,24	31,30
		м2		168,38	16,59	21691,46	2137,14	56,4	0,02	2,50
		Накладные расходы -		*128,65*		*16573,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,85*		*6164,00*				
		Сметная стоимость				*83210,00*				
73	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	**добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщ. 30мм**	128,8248	212,21	15,69	27337,68	2021,72	2159,05	0,01	1,74
		м2		9,35	3,85	1205,08	495,73	56,4	0,00	0,04
		Накладные расходы -		*16,76*		*2159,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,32*		*2360,00*				
		Сметная стоимость				*31856,00*				
74	11-060301-0410 РСНБ РК 2015 прим.	**Устройство молниезащитных сеток из арматуры 6 AI**	0,0198468	10056,10	899,23	199,58	17,85	103,77	11,60	0,23
		1т		9126,88	371,65	181,14	7,38	48,5	0,38	0,01
		Накладные расходы -		*5228,49*		*104,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1222,77*		*24,00*				
		Сметная стоимость				*328,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**								
			0,0198468	147870,39	--	2934,75	--	124,43	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6269,70*		*124,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12331,21*		*245,00*				
		Сметная стоимость				*3304,00*				
76	11-120101-0104 РСНБ РК 2015	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя**								
			128,8248	188,78	14,30	24318,92	1842,48	13727,60	0,20	25,25
		м2 кровли		163,73	3,91	21092,05	503,78	56,4	0,00	0,55
		Накладные расходы -		*106,56*		*13728,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,63*		*3044,00*				
		Сметная стоимость				*41090,00*				
77	21-100403-2201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/вентилируемое покрытие, марка ЭПВ-4,0 ГОСТ 30547-97**								
			145,572024	665,12	--	96822,86	--	4105,29	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28,20*		*4105,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,47*		*8074,00*				
		Сметная стоимость				*109002,00*				
78	21-100403-2201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/вентилируемое покрытие, марка ЭПВ-4,0 ГОСТ 30547-97**								
			145,572024	665,12	--	96822,86	--	4105,29	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28,20*		*4105,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,47*		*8074,00*				
		Сметная стоимость				*109002,00*				
79	21-100403-2204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, не распространяющие пламя, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,2 ГОСТ 30547-97**								
			148,14852	871,84	--	129161,81	--	5476,46	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36,97*		*5476,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,70*		*10771,00*				
		Сметная стоимость				*145409,00*				
		КРОВЛЯ ОСНОВНОГО ЗДАНИЯ								
80	**11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**								
			1658	**436,97**	**131,39**	**724496,28**	**217846,95**	**321389,26**	**0,32**	**525,59**
		м2 покрытия		**246,38**	**29,78**	**408495,95**	**49381,69**	**60,9**	**0,03**	**44,32**
		Накладные расходы -		*193,84*		*321389,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,46*		*83671,00*				
		Сметная стоимость				*1129556,00*				
81	**11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**								
			1708	**436,97**	**131,39**	**746344,78**	**224416,52**	**331081,34**	**0,32**	**541,44**
		м2 покрытия		**246,38**	**29,78**	**420814,89**	**50870,88**	**60,9**	**0,03**	**45,65**
		Накладные расходы -		*193,84*		*331081,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,46*		*86194,00*				
		Сметная стоимость				*1163620,00*				
82	**21-100103-1105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**								
			3722,796	**2248,06**	**--**	**8369068,78**	**--**	**354848,52**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*95,32*		*354849,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*187,47*		*697913,00*				
		Сметная стоимость				*9421831,00*				
83	**21-050107-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст2пс ГОСТ 6009-74**								
			0,9	**172304,49**	**--**	**155074,04**	**--**	**6575,14**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7305,71*		*6575,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14368,82*		*12932,00*				
		Сметная стоимость				*174581,00*				
84	**11-090501-0601 РСНБ РК 2015**	**Резка стального профилированного настила**								
			561	**279,48**	**8,71**	**156790,13**	**4888,61**	**103078,27**	**0,34**	**190,74**
		м		**270,77**	**--**	**151901,52**	**--**	**60,9**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*183,74*		*103078,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,06*		*20789,00*				
		Сметная стоимость				*280658,00*				
85	**11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Утепление покрытий плитами из минеральной плиты ПТЭ-175 на битумной мастике в один слой /см. лист 8 КМ/**								
			829	**598,65**	**34,24**	**496282,78**	**28382,07**	**190864,21**	**0,40**	**334,09**
		м2		**340,76**	**7,68**	**282487,26**	**6367,80**	**56,4**	**0,01**	**6,88**
		Накладные расходы -		*230,23*		*190864,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,31*		*54972,00*				
		Сметная стоимость				*742119,00*				
86	**21-110102-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-175 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	**170,774**	**26868,10**	**--**	**4588372,91**	**--**	**194547,01**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1139,21*		*194547,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2240,58*		*382634,00*				
		Сметная стоимость				*5165554,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**19619289,14**	**504032,66**			**1740,91**
			Тенге			**1380403,06**	**114257,93**			**104,81**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**23091039,75**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1845,71**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1494661,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**38006040,79**	**2297958,61**			**6280,74**
			Тенге			**5097608,16**	**588548,46**			**565,13**
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**46500839,13**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6845,87**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5686156,62**			
		Итого с временными		*1,5 %*	*697512,59*	*47198351,59*				
		Итого с зимними удорожаниями		*2,64 %*	*1246036,48*	*48444388,07*				
		Итого в текущих ценах 2018 г. к=2405/2269		*1,060*		*51351051,35*				
		Итого с НДС		*12 %*	*6162126,16*	*57513177,51*				
		Итого с понижающим коэффициентом к=0,872				*50 151 491*				

Заказчик Руководитель ГУ "Отдел строительства Абайского района" _____ *Аскаров А.Е.*

Эксперт тех.надзора директор ТОО "Стройтехнология" _____*Данильченко А.В.*

Генподрядчик директор ТОО "Агропромремстрой" _____*Жолдыбаев С.А.*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,31*		*54972,00*				
		Сметная стоимость				*742119,00*				
86	**21-110102-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-175 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**								
		м3	**170,774**	**26868,10**	**--**	**4588372,91**	**--**	**194547,01**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1139,21*		*194547,00*				
		Сметная стоимость		*2240,58*		*382634,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			*5165554,00*				
			Тенге			**19619289,14**	**504032,66**			**1740,91**
						1380403,06	**114257,93**			**104,81**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**23091039,75**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**1845,71**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**				**1494661,00**			
			Тенге			**38006040,79**	**2297958,61**			**6280,74**
						5097608,16	**588548,46**			**565,13**
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**46500839,13**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**6845,87**
		Итого с временными					**5686156,62**			
		Итого с зимними удорожаниями		*1,5 %*	*697512,59*	*47198351,59*				
		Итого в текущих ценах 2018 г. к=2405/2269		*2,64 %*	*1246036,48*	*48444388,07*				
		Итого с НДС		*1,060*		*51351051,35*				
		Итого с понижающим коэффициентом к=0,872		*12 %*	*6162126,16*	*57513177,51*				
						50 151 491				

Заказчик Руководитель ГУ "Отдел строительства Абайского района" _____ *Аскаров А.Б.*

Эксперт тех.надзора директор ТОО "Стройтехнология" _____ *Данильченко А.В.*

Генподрядчик гл.инженер ТОО "Агропромремстрой" _____ *Жармаганбетов Б.Е.*