Заказчик: «Ақсу аудандық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары»
Подрядчик: ТОО «Баймен»
Наименование строительства, адрес: Капитальный ремонт дорог в с .Жансугуров Аксуского района Алматинской области
Договор №07 от 28.04.2014г.

Гиповая межведомственная форма №КС-3
Утвержденная Постановлением
Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 №73
Код:

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за июнь м-ц 2014 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования	Организационно правовая форма		
заказчик	подрядчик	номер	дата	Наименование	код	Наименование	код

Наименование объектов, комплексов работ	Всего по договору	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце за июнь (тенге)	Из гр. 1							
				Строит. монтаж. работы (тенге)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополни-тельные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8		10
Капитальный ремонт дорог в с .Жансугуров Аксуского района Алматинской области	52 000 124 тенге	22 864 286 тенге	12 864 286 тенге								12 864 286 тенге
Аванс 30%	15600037,2										3859286
Итого к оплате:										964 821 тенге	9 005 000 тенге

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Форма N 2в

Заказчик «Ақсу аудандық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары»

Подрядчик ТОО "БАЙМЕН"
Субподрядчик
Договор №07 от 28.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт уличных дорог в с.Жансугурова Аксуского района Алматинской области

Наименование обьекта: 2-3 ул.Шонай Батыра (1886м.)
2-3-2 Восстановительные работы

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Проезжая часть улицы								
4.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	3,95	39376,59	339,59	155719	1343	0,58	2
					--	140,94	--	557	0,58	2
5.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	3,95	5930,77	4677,52	23454	18498	7,13	28
					1253,25	1525,50	4956	6033	6,78	27
7.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2555,68	441,70	15,35	1128844	39233	0,03	86
					5,94	5,06	15181	12932	0,02	45
8.	Е0127-54-6	Добавлять к расценке 57-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины К=4,000	м2	10222,72	52,34	--	535057	--	0,00	1
					0,01	--	102	--	--	--
9.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	5312,91	498,83	15,35	2650241	81553	0,03	179
					5,94	5,06	31559	26883	0,02	94

Итого по разделу: Проезжая часть улицы 4493315

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел: Перезды

ИТОГО:							4493315	140628		296
							51798	46405		168

Накладные расходы :

На общестроительные работы	130670
Всего накладных расходов:	130670
Итого с накладными	4623985

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	296
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	168
- в накладных расходах, чел-ч.	65
Всего трудозатрат, чел-ч.:	529

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	277439
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4901424
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	4972004
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4991610
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5040624
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	11260755
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	225212
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11485970
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1378316
Итого с НДС	12864286

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: