Заказчик: «Аксу аудандық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары»
Подрядчик: ТОО «Баймен»
Наименование строительства, адрес: Капитальный ремонт дорог в с .Жансугуров Аксуского района Алматинской области
Договор №07 от 28.04.2014г.

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утвержденная Постановлением
Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 №73
Код:

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за август м-ц 2014 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма		
заказчик	подрядчик	номер	дата	Наименование	код	Наименование	код

Наименование объектов, комплексов работ	Всего по договору	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце за август (тенге)	Из гр. 1							
				Строит. монтаж. работы (тенге)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополни-тельные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8		10
Капитальный ремонт дорог в с .Жансугуров Аксуского района Алматинской области	52 000 124 тенге	40 424 286 тенге	13 267 143 тенге								13 267 143 тенге
Аванс 30%	15600037,2										3980143
Итого к оплате:										995 036 тенге	9 287 000 тенге

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Форма N 2в

Заказчик «Ақсу аудандық жолаушылар келігі және автомобиль жолдары»

Подрядчик ТОО "БАЙМЕН"
Субподрядчик
Договор №07 от 28.04.2014г.Республиканский бюджет

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт уличных дорог в с.Жансугурова Аксуского района Алматинской области

Наименование обьекта: 2-3 ул.Шонай Батыра (1886м.)
2-3-2 Восстановительные работы

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Проезжая часть улицы								
9.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	6003,09	498,83 / 5,94	15,35 / 5,06	2994517 / 35658	92148 / 30376	0,03 / 0,02	202 / 106
		Итого по разделу: Проезжая часть улицы								2994517
		Раздел: Перезды								
	ИТОГО:						2994517 / 35658	92148 / 30376		202 / 106
		Накладные расходы :						87766		
		На общестроительные работы						87766		
		Всего накладных расходов:						3082283		
		Итого с накладными								
		Показатели трудозатрат :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- основных рабочих, чел-ч.						202		
		- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.						106		
		- в накладных расходах, чел-ч.						44		
		Всего трудозатрат, чел-ч.:						352		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						184938		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						3267221		
		Итого с временными, 1,44 %						3314269		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						3327338		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						3360010		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,234						7506263		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						150125		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						7656388		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						918766		
		Итого с НДС						8575154		

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

ДЛЯ ФОРМ №2

Форма N 2в

Заказчик «Ақсу аудандық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары»

Подрядчик ТОО "БАЙМЕН"
Субподрядчик
Договор №07 от 28.04.2014г.Республиканский бюджет

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт уличных дорог в с.Жансугурова Аксуского района Алматинской области

Наименование обьекта: 2-1 ул.Акын Сара (208м.)
2-3-1 Демонтажные работы

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	м3	0,42	408,12 / 238,50	169,62 / 4,07	171 / 100	71 / 2	1,55 / 0,01	1 / 0
2.	Е0130-54-1	Демонтаж звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м ОПс п.2.8а: к1трр=0,8; К1трм=0,8; к1зпр=0,8; к1экс=0,8; к1зпм=0,8; к1мат=0;	м3	1,90	4545,00 / 1584,00	2961,00 / 769,86	8636 / 3010	5626 / 1463	7,55 / 2,11	14 / 4
3.	Е0101-162-2	Зачистка дна траншей в грунтах 2 группы	м3	1,50	294,75 / 294,75	-- / --	442 / 442	-- / --	1,89 / --	3 / --
	ИТОГО:						9249 / 3552	5698 / 1465		18 / 4

Накладные расходы :

На общестроительные работы	5510
Всего накладных расходов:	5510
Итого с накладными	14759

Показатели трудозатрат :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==========						18		
		- основных рабочих, чел-ч.						4		
		- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.						3		
		- в накладных расходах, чел-ч.								
		Всего трудозатрат, чел-ч.:						25		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		==========								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						990		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						15749		
		Итого с временными, 1,44 %						15976		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						16039		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						16196		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,234						36182		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						724		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						36906		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						4429		
		Итого с НДС						41335		

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик «Ақсу аудандық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары» Форма N 2в

Подрядчик ТОО "БАЙМЕН"
Субподрядчик
Договор №07 от 28.04.2014г.Республиканский бюджет

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт уличных дорог в с.Жансугурова Аксуского района Алматинской области

Наименование обьекта: 2-1 ул.Акын-Сара (208м.)
2-1-2 Восстановительные работы

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Проезжая часть улицы								
1.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	92,30	1803,48	73,75	166461	6807	0,14	13
					21,38	11,67	1973	1077	0,04	4
2.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	644,80	329,38	34,30	212384	22117	0,04	26
					6,01	8,80	3875	5674	0,03	19
3.	Е0127-26-3	Исключить на каждый 1 см изменении толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований из щебня фракции 70-120 мм, К=-4,000	м2	-2579,20	25,16	1,37	-64893	-3523	0,00	-2
					0,10	0,41	-258	-1058	0,00	-4
4.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,62	39376,59	339,59	24571	212	0,58	0
					--	140,94	--	88	0,58	0
5.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	0,62	5930,77	4677,52	3701	2919	7,13	4
					1253,25	1525,50	782	952	6,78	4
6.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов	м2	145,60	441,70	15,35	64312	2235	0,03	5
					5,94	5,06	865	737	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2,5-2,9 т/м3								
7.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	520,00	441,70	15,35	229684	7983	0,03	17
					5,94	5,06	3089	2631	0,02	9
8.	Е0127-54-6	Добавлять к расценке 57-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины К=4,000	м2	2080,00	52,34	--	108867	--	0,00	0
					0,01	--	21	--	--	--
9.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1248,00	498,83	15,35	622540	19157	0,03	42
					5,94	5,06	7413	6315	0,02	22
10.	Е0127-15-3	Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала	м2	208,00	115,61	18,45	24047	3838	0,03	6
					4,68	4,65	973	967	0,02	4
		Итого по разделу: Проезжая часть улицы								1391674

Раздел: Перезды

ИТОГО:							1391674	61742		113
							18733	17383		62

Накладные расходы :

На общестроительные работы	48036
Всего накладных расходов:	48036
Итого с накладными	1439710

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	113
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	62
- в накладных расходах, чел-ч.	24
Всего трудозатрат, чел-ч.:	199

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	31701

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1471411		
		Итого с временными, 1,44 %						1492599		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1498485		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1513199		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,234						3380486		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						67610		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3448096		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						413772		
		Итого с НДС						3861868		

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

8620

Форма N 2в

Заказчик «Ақсу аудандық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары»

Подрядчик ТОО "БАЙМЕН"
Субподрядчик
Договор №07 от 28.04.2014г.Республиканский бюджет

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт уличных дорог в с.ЖансугуроваАксуского района Алматинской области

Наименование обьекта: 2-2 ул.Уалиева (538м.)
2-2-1 Восстановительные работы

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Проезжая часть улицы								
1.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	161,07	1803,48	73,75	290487	11879	0,14	23
		Итого по разделу: Проезжая часть улицы			21,38	11,67	3444	1880	0,04	7
										290487
	ИТОГО:						290487	11880		23
							3444	1880		7

Накладные расходы :

На общестроительные работы	0
Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	290487

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	23
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	7
- в накладных расходах, чел-ч.	4
Всего трудозатрат, чел-ч.:	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						10048		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						300535		
		Итого с временными, 1,44 %						304863		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						306065		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						309071		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,234						690464		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						13809		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						704273		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						84513		
		Итого с НДС						788786		

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

ДЛЯ ФОРМ №2