Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление здравоохранения города Алматы"

Подрядчик ТОО "Баймен"

Субподрядчик

Договор №366 от 13.06.2014год

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Городская поликлиника №6

Наименование обьекта: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Городская поликлиника №6

# А К Т N 1

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь

на Общестроительные работы

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего | Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. | Затраты труда, чел.-ч: Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Ворота и двери, окна | | | | | | | | |
| 1. | С12022-6п рим | 73.Ворота секционные 2,6х2,35, в комплекте с электроприводом и встроенным блоком управления | шт | 5,00 | 103600,00 | -- | 518000 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2. | Е0110-90-2 | 74.Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен | м2 | 0,95 | 379,71 | 40,10 | 361 | 38 | 1,71 | 2 |
| | | | | | 313,09 | 15,16 | 297 | 14 | 0,07 | 0 |
| 3. | Е0112-10-1 | 82.Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали | м2 | 0,80 | 568,05 | 1,55 | 454 | 1 | 1,12 | 1 |
| | | | | | 176,21 | 0,59 | 141 | -- | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу: Ворота и двери, окна | | | | | | | | 518815 |
| | | Раздел: Полы, АР-7 | | | | | | | | |
| 4. | Е0111-11-5 | 83.Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм | м2 | 26,70 | 302,69 | 16,79 | 8082 | 448 | 0,52 | 14 |
| | | | | | 76,59 | 6,30 | 2045 | 168 | 0,03 | 1 |
| 5. | Е0111-11-6К=10 | 84.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона | м2 | 26,70 | 460,85 | 8,38 | 12305 | 224 | 0,05 | 1 |
| | | | | | 7,25 | 3,12 | 193 | 83 | 0,02 | 0 |
| 6. | Е0157-15- | 85.Устройство стяжек цементных по | 1м2 | 26,70 | 222,69 | 14,01 | 5946 | 374 | 0,58 | 16 |

1080

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 325340 |
| На металломонтажные работы | 82440 |
| Всего накладных расходов: | 407780 |
| Итого с накладными | 1948548 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты : | |
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 116913 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 2065461 |
| Итого с временными, 1,44 % | 2095204 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 2123489 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 2131870 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 2152822 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,38968 | 5144550 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 102891 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 5247441 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 629693 |
| Итого с НДС | 5877134 |

Заказчик: Мухамедханова Г. Подрядчик: Бакметов Ж.

1090

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление здравоохранения города Алматы"

Подрядчик ТОО "Баймен"

Субподрядчик

Договор №366 от 13.06.2014год

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Городская поликлиника №6

Наименование обьекта: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Городская поликлиника №6

# А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь

на Водопровод и канализация

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. | Общая стоим., тенге: Всего | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. | Затраты труда, чел.-ч: На един. | Затраты труда, чел.-ч: Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | осн. з/п. | в т.ч. з/п | осн. з/п. | в т.ч. з/п | осн./мех. | осн./мех. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Водопровод В1 | | | | | | | | |
| 1. | С130804-94 | 3.Трубы металлополимерные для водоснабжения, d 16/20 мм | м | 9,58 | 95,00 | -- | 910 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2. | С130804-95 | 4.Трубы металлополимерные для водоснабжения, d 20/25 мм | м | 24,45 | 122,00 | -- | 2983 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3. | С130904-52 | 5.Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм | шт | 1,00 | 1250,00 | -- | 1250 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4. | С130904-53 | 6.Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20,25 мм | шт | 1,00 | 1390,00 | -- | 1390 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5. | С151802-4 прим | 8.Вводы гибкие, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 929 мм | шт | 1,00 | 418,00 | -- | 418 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6. | С11031-201 | 11.Гибкая трубчатая изоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм | м | 11,00 | 53,00 | -- | 583 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

1090

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. | С130810-2 63 | 42.Шпилька резьбовая WALRAVEN, оцинкованная сталь, 8Х1000 мм | шт | 3,00 | 86,00 | -- | 258 | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Канализация бытовая К1 | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24502 |

ИТОГО:

| | |
|---|---|
| | 66757 -- -- -- |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| Всего накладных расходов: | 0 |
| Итого с накладными | 66757 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 4005 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 70762 |
| Итого с временными, 1,44 % | 71781 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 72750 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 73037 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 73755 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,38968 | 176251 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 3525 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 179776 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 21573 |
| Итого с НДС | 201349 |

Заказчик: Мухамеджанова Г. Подрядчик: Бакменов

1106

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление здравоохранения города Алматы"

Подрядчик ТОО "Баймен"

Субподрядчик

Договор №366 от 13.06.2014год

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Городская поликлиника №6

Наименование обьекта: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Городская поликлиника №6

# А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь

на Отопление и вентиляция

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. | Общая стоим., тенге: Всего | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. | Затраты труда, чел.-ч: На един. | Затраты труда, чел.-ч: Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | осн. з/п. / в т.ч. з/п | | осн. з/п. / в т.ч. з/п | | осн./мех. | осн./мех. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Отопление | | | | | | | | |
| 1. | Е0118-6-1 | 1.Установка чугунных радиаторов | 1кВт | 29,00 | 4357,14<br>128,46 | 44,71<br>16,75 | 126357<br>3725 | 1297<br>486 | 0,81<br>0,08 | 23<br>2 |
| 2. | Е0118-22-5 | 2.Установка кранов воздушных | комплект | 11,00 | 32,28<br>26,65 | --<br>-- | 355<br>293 | --<br>-- | 0,14<br>-- | 2<br>-- |
| 3. | Е0116-15-1 | 5.Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | 1шт | 8,00 | 521,42<br>292,39 | 49,05<br>19,69 | 4171<br>2339 | 392<br>157 | 1,69<br>0,09 | 14<br>1 |
| 4. | Е0116-7-4 | 11.Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм | м | 60,00 | 481,69<br>68,83 | 5,24<br>1,97 | 28902<br>4130 | 314<br>118 | 0,39<br>0,01 | 23<br>1 |
| 5. | Е0116-7-1 | 12.Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм | м | 25,00 | 339,69<br>68,83 | 5,24<br>1,97 | 8492<br>1721 | 131<br>49 | 0,39<br>0,01 | 10<br>0 |
| 6. | Е0116-7-2 | 13.Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных | м | 10,00 | 374,69<br>68,83 | 5,24<br>1,97 | 3747<br>688 | 52<br>20 | 0,39<br>0,01 | 4<br>0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | труб диам. 20 мм | | | | | | | | 1100 |
| 7. | Е0116-29-1 | 14.Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | м | 95,00 | 12,59<br>12,29 | --<br>-- | 1196<br>1168 | --<br>-- | 0,06<br>-- | 5<br>-- |
| | | Итого по разделу: Отопление | | | | | | | | 173221 |
| | | Раздел: Теплоснабжение | | | | | | | | |
| 8. | Е0118-13-1 | 17.Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т | 1насос | 1,00 | 3524,53<br>2627,81 | 154,72<br>57,94 | 3525<br>2628 | 155<br>58 | 15,40<br>0,28 | 15<br>0 |
| 9. | Е0118-21-1 | 20.Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм | 1фильтр | 1,00 | 4905,73<br>154,58 | 65,52<br>23,17 | 4906<br>155 | 66<br>23 | 0,89<br>0,12 | 1<br>0 |
| 10. | Е0118-22-2 | 21.Установка манометров | комплект | 2,00 | 950,62<br>47,97 | 2,02<br>-- | 1901<br>96 | 4<br>-- | 0,26<br>-- | 1<br>-- |
| 11. | Е0118-22-4 | 22.Установка термометров в оправе прямых или угловых | комплект | 2,00 | 72,96<br>63,96 | --<br>-- | 146<br>128 | --<br>-- | 0,37<br>-- | 1<br>-- |
| 12. | Е0113-26-21 | 25.Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за два раза | м2 | 111,11 | 20,12<br>3,60 | 0,03<br>-- | 2235<br>400 | 3<br>-- | 0,02<br>-- | 2<br>-- |
| 13. | Е0126-12-1 | 26.Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке | м2 | 5,00 | 278,49<br>115,92 | 116,02<br>43,60 | 1392<br>580 | 580<br>218 | 0,68<br>0,21 | 3<br>1 |
| | | Итого по разделу: Теплоснабжение | | | | | | | | 14105 |
| | | ИТОГО: | | | | | 187325<br>18051 | 2994<br>1129 | | 104<br>5 |
| | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | На общестроительные работы | | | | | | 1042 | | |
| | | На сантехнические работы | | | | | | 20716 | | |
| | | Всего накладных расходов: | | | | | | 21757 | | |
| | | Итого с накладными | | | | | | 209083 | | |

1100

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 12545 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 221628 |
| Итого с временными, 1,44 % | 224819 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 227854 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 228753 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 231001 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,38968 | 552018 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 11040 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 563058 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 67567 |
| Итого с НДС | 630625 |

Заказчик: Мухамеджанова Г. Подрядчик: Бахменов Ж.

Сатындыков У.

4110

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление здравоохранения города Алматы"

Подрядчик ТОО "Баймен"

Субподрядчик

Договор №366 от 13.06.2014год

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Городская поликлиника №6

Наименование обьекта: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Городская поликлиника №6

# А К Т N 4

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь

на Электроосвещение и силовое оборудование

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. | Общая стоим., тенге: Всего | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. | Затраты труда, чел.-ч: На един. | Затраты труда, чел.-ч: Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | осн. з/п. | в т.ч. з/п | осн. з/п. | в т.ч. з/п | осн./мех. | осн./мех. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Е0121-24-3 | 1.Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене | шт | 1,00 | 662,34<br>517,50 | 41,34<br>16,38 | 662<br>518 | 41<br>16 | 3,00<br>0,08 | 3<br>0 |
| 2. | Спр.л. | 2.Щит ЩО-1 ЩРВ-48 | шт | 1,00 | 2981,57<br>-- | --<br>-- | 2982<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 3. | Ц0108-526-2 | 3.Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | 1,00 | 862,00<br>340,00 | 28,00<br>4,50 | 862<br>340 | 28<br>4 | 2,00<br>0,03 | 2<br>0 |
| 4. | ТПр.л. | 4.Автомат HIRC63 4P 32A 100MA | шт | 1,00 | 1965,44<br>-- | --<br>-- | 1965<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 5. | Ц0108-526-1 | 5.Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 23,00 | 501,20<br>227,00 | 13,20<br>2,30 | 11528<br>5221 | 304<br>53 | 1,00<br>0,01 | 23<br>0 |
| 6. | ТПр.л. | 6.Автомат HIR040 2P 25A 30MA | шт | 11,00 | 1031,22<br>-- | --<br>-- | 11343<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 7. | ТПр.л. | 7.Автомат HIRD63 1P 10A | шт | 12,00 | 154,68 | -- | 1856 | -- | -- | -- |

1110

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | С151803-45 | 8.Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2 | шт | 4,00 | 1660,00<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 6640<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| 9. | Ц0108-572-7 | 9.Распределительный пункт /шкаф/ | шт | 1,00 | 3458,00<br>630,00 | 241,00<br>56,30 | 3458<br>630 | 241<br>56 | 4,00<br>0,33 | 4<br>0 |
| 10. | Спр.л. | 10.Щит ЩР-1 ЩРВ-48 | шт | 1,00 | 2981,57<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 2982<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| 11. | Ц0108-526-2 | 11.Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | 1,00 | 862,00<br>340,00 | 28,00<br>4,50 | 862<br>340 | 28<br>4 | 2,00<br>0,03 | 2<br>0 |
| 12. | ТПр.л. | 12.Автомат HIRC63 4P 40A 100MA | шт | 1,00 | 1942,13<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 1942<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| 13. | Ц0108-526-1 | 13.Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 17,00 | 501,20<br>227,00 | 13,20<br>2,30 | 8520<br>3859 | 224<br>39 | 1,00<br>0,01 | 17<br>0 |
| 14. | ТПр.л. | 14.Автомат HIRC63 4P 25A 30MA | шт | 2,00 | 1900,88<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 3802<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| 15. | ТПр.л. | 15.Автомат HIR040 2P 25A 30MA | шт | 15,00 | 1031,22<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 15468<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| 16. | С151803-46 | 16.Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У615АУ2 | шт | 4,00 | 3500,00<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 14000<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| 17. | Е0167-13-5 | 17.Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 70 мм2 | м | 10,00 | 32,42<br>32,29 | 0,13<br>-- | 324<br>323 | 1<br>-- | 0,20<br>0,00 | 2<br>0 |
| 18. | Е0167-13-3 | 18.Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 16 мм2 | м | 845,00 | 19,25<br>19,22 | 0,03<br>-- | 16266<br>16241 | 25<br>-- | 0,12<br>-- | 99<br>-- |

1110

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | Е0167-13-2 | 19.Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 6 мм2 | м | 647,00 | 11,86<br>11,86 | --<br>-- | 7673<br>7673 | --<br>-- | 0,07<br>-- | 48<br>-- |
| 20. | Спр.л. | 20.Кабели силовые на напряжение до 660В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х25мм2 | м | 5,10 | 937,81<br>-- | --<br>-- | 4783<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 21. | С151601-596 | 21.Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В | 1000м | 0,01 | 921900,00<br>-- | --<br>-- | 4702<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 22. | С151601-592 | 22.Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В | 1000м | 0,04 | 159700,00<br>-- | --<br>-- | 6190<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 23. | С151601-342 | 23.Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 | 1000м | 0,82 | 60500,00<br>-- | --<br>-- | 49800<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 24. | С151601-341 | 24.Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 | 1000м | 0,66 | 52100,00<br>-- | --<br>-- | 34383<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 25. | С151701-8 | 26.Светильники для местного освещения, тип НКП03-60-004-УХЛ4 | шт | 16,00 | 613,00<br>-- | --<br>-- | 9808<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 26. | С151702-18 | 28.Светильники тип ЛВ001-4Х20/П-01-УХЛ4 | шт | 2,00 | 3540,00<br>-- | --<br>-- | 7080<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 27. | С151702-21 | 30.Светильники тип ЛВ003-2Х40-001-УХЛ4 | шт | 24,00 | 2550,00<br>-- | --<br>-- | 61200<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 28. | С151706-79 | 31.Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40 | шт | 48,00 | 99,00<br>-- | --<br>-- | 4752<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 29. | С151706-77 | 32.Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20 | шт | 8,00 | 82,00<br>-- | --<br>-- | 656<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 30. | С151706-76 | 33.Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ15, ЛД15, ЛДЦ15, ЛТБ15, ЛХБ15 | шт | 32,00 | 64,00<br>-- | --<br>-- | 2048<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 31. | Е0167-17-3 | 34.Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель полугерметический | шт | 22,00 | 74,51<br>74,48 | 0,03<br>-- | 1639<br>1639 | 1<br>-- | 0,47<br>-- | 10<br>-- |

1110

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32. | С151801-12 | 35.Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 | шт | 21,00 | 156,00<br>-- | --<br>-- | 3276<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 33. | С151801-14 | 36.Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 | шт | 1,00 | 182,00<br>-- | --<br>-- | 182<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 34. | Ц0108-545-5 | 37.Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4 | шт | 24,00 | 688,60<br>347,00 | 22,60<br>2,30 | 16526<br>8328 | 542<br>55 | 2,00<br>0,01 | 48<br>0 |
| 35. | С151801-131 | 38.Коробка пластмассовая, тип У409 | шт | 24,00 | 509,00<br>-- | --<br>-- | 12216<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 36. | Е0167-17-1 | 39.Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка | шт | 23,00 | 37,55<br>37,55 | --<br>-- | 864<br>864 | --<br>-- | 0,24<br>-- | 5<br>-- |
| 37. | С151801-143 | 40.Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4 | шт | 23,00 | 46,00<br>-- | --<br>-- | 1058<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 38. | Е0167-12-1 | 41.Монтаж труб для электропроводки, трубы стальные по конструкциям диаметром 25 мм | м | 42,00 | 81,06<br>80,57 | 0,49<br>0,07 | 3405<br>3384 | 21<br>3 | 0,49<br>0,00 | 20<br>0 |
| 39. | С130806-18 | 42.Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 15х2,8 мм | м | 42,00 | 90,00<br>-- | --<br>-- | 3780<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 40. | Ц0108-472-7 | 43.Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2 | м | 65,00 | 107,30<br>32,40 | 3,50<br>0,40 | 6974<br>2106 | 227<br>26 | 0,18<br>0,00 | 12<br>0 |
| 41. | Ц0108-409-4 | 44.Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм | м | 1502,00 | 91,90<br>37,80 | 38,30<br>9,30 | 138034<br>56776 | 57527<br>13969 | 0,23<br>0,05 | 345<br>81 |
| 42. | СПр.л. | 45.Труба гофрированная диам.16мм | м | 1454,00 | 7,85<br>-- | --<br>-- | 11408<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 43. | СПр.л. | 46.Труба гофрированная диам.25мм | м | 48,00 | 16,07<br>-- | --<br>-- | 771<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 44. | Ц0108-472 | 47.Проводник заземляющий из | м | 20,00 | 78,30 | 2,10 | 1566 | 42 | 0,39 | 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -10 | медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | | | 64,60 | 0,30 | 1292 | 6 | 0,00 | 0 |
| 45. | С151607-126 | 48.Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,02 | 103179,00 | -- | 2064 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46. | Е0101-164-3 | 49.Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 7,56 | 389,25 | -- | 2943 | -- | 2,48 | 19 |
| | | | | | 389,25 | -- | 2943 | -- | -- | -- |
| 47. | Е0101-166-2 | 50.Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 7,56 | 134,10 | -- | 1014 | -- | 0,97 | 7 |
| | | | | | 134,10 | -- | 1014 | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО: | | | | | 506670 | 59252 | | 674 |
| | | | | | | | 113491 | 14231 | | 83 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На монтажные работы | 118309 |
| На общестроительные работы | 4471 |
| Всего накладных расходов: | 122780 |
| Итого с накладными | 629450 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 35560 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 665010 |
| Итого с временными, 1,44 % | 674056 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 682659 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 685208 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 691581 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,38968 | 1652655 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 33053 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 1685708 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 202285 |
| Итого с НДС | 1887993 |

Заказчик: Мухамедханов Т.

Подрядчик: Сагиндыков У. Бахменов К.