Утверждаю.

1380

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление здравоохранения города Алматы"

Подрядчик ТОО "Баймен"
Субподрядчик
Договор №366 от 13.06.2014год

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Городская поликлиника №6

Наименование обьекта: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Городская поликлиника №6

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2014 год

на Общестроительные работы

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Внутренная отделка								
1.	С11031-18 1	109.Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м3	0,001	14600,00	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	С12041-53	111.Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,001	65000,00	--	318	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Внутренная отделка								320
		Раздел: Наружная отделка, АР-6,3								
3.	С11031-18 1	114.Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м3	-0,001	14600,00	--	-4	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С12041-53	116.Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,001	65000,00	--	279	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружная отделка, АР-6,3								275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Разные работы								
5.	С143003-9	124.Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	0,001	26700,00	--	3	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С143003-9	129.Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	-0,001	26700,00	--	-60	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Разные работы								-57
		ИТОГО:					537	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	537

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	-
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	-
- в накладных расходах, чел-ч.	-
Всего трудозатрат, чел-ч.:	-

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	32
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	569
Итого с временными, 1,44 %	577
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	585
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	587
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	593
Пересчет в текущих ценах, К=2,38968	1417
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	28
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1445
Налог на добавленную стоимость, 12 %	173
Итого с НДС **тендерная скидка без оплаты**	1618

Заказчик:

Подрядчик:

1350

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление здравоохранения города Алматы"

Подрядчик ТОО "Баймен"
Субподрядчик
Договор №366 от 13.06.2014год

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Городская поликлиника №6

Наименование обьекта: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Городская поликлиника №6

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2014 год

на Отопление и вентиляция

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Вентиляция								
1.	Е0126-12-1	43.Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	60,00	278,30	116,02	16698	6961	0,68	41
					115,92	43,60	6955	2616	0,21	13
		Итого по разделу: Вентиляция								16698
		ИТОГО:					16698	6962		41
							6955	2616		13

Накладные расходы :

На общестроительные работы	8614
Всего накладных расходов:	8614
Итого с накладными	25312

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	41
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	13
- в накладных расходах, чел-ч.	4
Всего трудозатрат, чел-ч.:	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1519
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	26831
Итого с временными, 1,44 %	27217
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	27584
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	27693
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	27965
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	66827
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1337
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	68164
Налог на добавленную стоимость, 12 %	8180
Итого с НДС **тендерная скидка без оплаты**	76344

Заказчик:

Подрядчик:

1360

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление здравоохранения города Алматы"

Подрядчик ТОО "Баймен"
Субподрядчик
Договор №366 от 13.06.2014год

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Городская поликлиника №6

Наименование обьекта: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Городская поликлиника №6

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2014 год

на Водопровод и канализацию

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Канализация								
1.	С131104-10	9.Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	С12021-267	10.Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,02	133700,00	--	2166	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Канализация								15566
		ИТОГО:					15566	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов: 0
Итого с накладными 15566

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч. -
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч. -
- в накладных расходах, чел-ч. -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего трудозатрат, чел-ч.:	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	934
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	16500
Итого с временными, 1,44 %	16738
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	16964
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	17031
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	17198
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	41098
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	822
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	41920
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5030
Итого с НДС **тендерная скидка без оплаты**	46950

Заказчик:

Подрядчик:

Утверждаю:

1370

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление здравоохранения города Алматы"

Подрядчик ТОО "Баймен"

Субподрядчик

Договор №366 от 13.06.2014год

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Городская поликлиника №6

Наименование обьекта: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Городская поликлиника №6

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2014 год

на Систему автоматического порошкового пожаротушения

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0110-667 -2	1.Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	шт	1,00	7509,60	1,60	7510	2	38,00	38
					7155,00	--	7155	--	--	--
2.	ТПр.л.	2.Пульт контроля и управления С2000М	шт	1,00	10662,83	--	10663	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	ТПр.л.	3.Оперативная задача "Орион ПРО	шт	1,00	58418,67	--	58419	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	8101-135	4.Компьютер	компл.	1,00	58453,12	--	58453	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Ц0110-667 -2	5.Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	шт	2,00	7509,60	1,60	15019	3	38,00	76
					7155,00	--	14310	--	--	--
6.	ТПр.л.	6.Прибор приемно-контрольный системы пожаротушения "С2000-АСПТ"	шт	1,00	10246,90	--	10247	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	ТПр.л.	7.Прибор приемно-контрольный системы пожарной сигнализации "Сигнал-20М"	шт	1,00	6919,49	--	6919	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Ц0110-667 -1	8.Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	шт	3,00	4487,60	1,60	13463	5	23,00	69
					4275,00	--	12825	--	--	--
9.	ТПр.л.	9.Контрольно-пусковой блок "С2000-КПБ"	шт	3,00	4575,18	--	13726	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Ц0108-121 -2	10.Резервный источник питания	шт	2,00	380,30	--	761	--	2,00	4
					333,00	--	666	--	--	--
11.	ТПр.л.	11.Резервный источник питания РИП-24, исп. 06	шт	1,00	10246,90	--	10247	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	ТПр.л.	12.Резервный источник питания РИП-12/3А, исп.01	шт	1,00	5626,34	--	5626	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	ТПр.л.	13.Батерея аккумуляторная АБ 12-27, 12В, 27А/ч	шт	2,00	4613,00	--	9226	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	ТПр.л.	14.Батарея аккумуляторная АБ 12-7, 12В, 7А/ч	шт	2,00	1043,60	--	2087	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Ц0112-594 -9прим	15.Модуль порошкового пожаротушения	шт	24,00	533,60	49,70	12806	1193	2,50	60
					439,00	9,00	10536	216	0,05	1
16.	ТПр.л.	16.Модуль порошкового пожаротушения Буран-2.5	шт	24,00	3062,73	--	73505	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Ц0110-668 -2	17.Извещатели ПС автоматические: дымовой	шт	2,00	369,90	1,60	740	3	2,00	4
					347,00	--	694	--	--	--
18.	ТПр.л.	18.Дымовой пожарный извещатель ИП 212-45 С КМЧ	шт	2,00	410,25	--	821	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Ц0110-668 -3	19.Извещатели ПС автоматические: тепловой	шт	16,00	457,50	1,60	7320	26	2,00	32
					437,00	--	6992	--	--	--
20.	ТПр.л.	20.Тепловой пожарный извещатель ИП 105-А3	шт	16,00	340,30	--	5445	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Ц0110-668 -1	21.Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: извещатель пожарный ручной	шт	10,00	153,50	--	1535	--	1,00	10
					144,00	--	1440	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	ТПр.л.	22.Пожарный ручной извещатель ИПР 513-3 с запасным стеклом	шт	10,00	519,91	--	5199	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Ц0110-386 -15	23.Абонентское и другое оборудование: транспарант световой /табло/	шт	5,00	611,00	--	3055	--	2,00	10
					389,00	--	1945	--	--	--
24.	С151704-2	24.Указатель световой	шт	5,00	462,00	--	2310	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Ц0110-682 -1	25.Оповещатель световой и звуковой сигнализации	шт	11,00	768,00	--	8448	--	4,00	44
					716,00	--	7876	--	--	--
26.	ТПр.л.	26.Сирена со строб лампой ОПОП 124-7	шт	8,00	276,02	--	2208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	ТПр.л.	27.Сирена со строб лампой LD-96	шт	1,00	291,15	--	291	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	ТПр.л.	28.Сирена со строб лампой "СВИРЕЛЬ-2", уличная	шт	2,00	1399,02	--	2798	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Ц0108-396 -5	29.Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 2 м	м	108,00	177,70	116,00	19192	12528	0,32	35
					54,90	33,10	5929	3575	0,19	21
30.	Спр.л.	30.TA-GN 100x60 Короб с крышкой, с направляющими для установки разделителей	м	36,00	565,68	--	20364	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Спр.л.	31.NIA 100x60 Угол внутренний неизменяемый	шт	2,00	289,19	--	578	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Спр.л.	32.NEA 100x60 Угол внешний неизменяемый	шт	2,00	313,48	--	627	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Спр.л.	33.NPAN 100x60 Угол плоский	шт	2,00	510,38	--	1021	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Спр.л.	34.TA-EN 25x30 Короб с крышкой с плоской основой	м	72,00	120,68	--	8689	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	Спр.л.	35.NIAV 25x30 Угол внутренний изменяемый	шт	31,00	161,03	--	4992	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Ц0108-148 -1	36.Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	1127,00	27,70	2,10	31218	2367	0,10	113
					19,70	0,50	22202	564	0,00	3
37.	Спр.л."AL МАТУ	37.Кабель J-У	м	535,00	38,86	--	20789	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Спр.л."AL МАТУ	38.Кабель J-У	м	542,00	26,53	--	14378	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С151601-1 206Изм.	39.Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	39710,00	--	1986	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Ц0108-409 -1	40.Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	50,00	108,60	48,90	5430	2445	0,22	11
					39,60	12,20	1980	610	0,07	4
41.	Спр.л.	41.Труба гофрированная диам.25мм	м	50,00	16,07	--	803	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							478914	18572		505
							94550	4965		29

Накладные расходы :

На монтажные работы 91553

Всего накладных расходов: 91553

Итого с накладными 570467

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч. 505
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч. 29
- в накладных расходах, чел-ч. 81

Всего трудозатрат, чел-ч.: 615

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	17675
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	563175
Итого с временными, 1,44 %	567672
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	571948
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	573215
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	576383
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	1377370
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	27547
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1404917
Налог на добавленную стоимость, 12 %	168590
Итого с НДС **тендерная скидка без оплаты**	1573506,51

Заказчик:

Подрядчик: